ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 01/3717 «01» 07 2023 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

NHK-77 "30" 06 2023 года

Заказчик: **КГУ " Кызылординский городской отдел строительства", 120016, г.Кызылорда, К.Казантаев 43, 271673, руководитель – Әнуар Айдын Серікұлы;**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о **соответствии (прилагается) от «___»_____2023 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой", Лицензия КСЛ №0017, от 18.06.2021г. г.Алматы, пр. Сейфуллина 458/1, офис 214, БИН 080640006551, Тел.: 87059999552, Директор Алимкулов Амир Байгалиевич**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «___»_____**2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» , Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда; Эксперт Әбибуллаев Ғ.А. KZ53VJE00047452;KZ96VJE00047454;KZ51VJE00056703 от 13.06.2019;13.06.2019; 20.08.2020;**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при егоналичии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «___»_____**2023г. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда , Мұстафа Шоқай , 5; ГСЛ №19020759 от 15.10.2019 г. Эксперт Атагулов Т.М.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при егоналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Электрические сети. Второй-нормальный уровень ответственности.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта по адресу

г. Кызылорда.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), наоснованиии которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс приреорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком направе собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года№___;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» уведомление № KZ03REA00324019 от 04.04.2023**
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг» ГСЛ №19020759 от 15.10.2019г.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденного(й) **Приказом № 45-НК КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"от 31.05.2022 года**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **« 4 » апреля 2023 года**
окончание работ**« 14 » июня 2023 года**
при продолжительности строительства,месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**
фактически, месяц: **2,5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплекс а или очереди
ТП 10/0,4кВ	здание	1		1	
Длина КЛ 10кВ	м.	700		700	
Длина КЛ 0,4кВ	м	395		435	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)			-		-
В том числе подземной части	м3			-		-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			-		-
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *ТП предназначена для электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей. В отдельно стоящем здании ТП размещаются: камера силовых трансформаторов, помещение щита 0,4кВ., помещение РУ10кВ. Здание ТП одноэтажное с высотой до низа ограждающих конструкций 3,6м прямоугольное планес размерами в осях 5,46х9,6м. Фундаменты – ФБС ж/б. Стены наружные – облегченная кладка, из керамического кирпича. Перекрытия и покрытия плиты сборные железобетонные многопустотные, перемычки – сборные железобетонные. Вентиляция через жалюзийные решетки, расположенные в верхней и нижней зонах камер. Подключение ТП 10/0,4кВ. от двух секции шин РУ-10кВ ЦРП-10 №23 ПС 35/10кВ «Шугыла» кабелем АПвБП-10 3х150/50 проложенный в жб лотках. Источником напряжения 380/220 являются шины 0,4кВ. от ТП 10/0,4кВ – 2х630кВа для жилых домов №1, 2, 3, 4. Кабели типа АВБбШв 5х95 в соответствии с категорией надежности электроснабжения объекта. Аппаратура управления и защиты поставляется комплектно с ВРУ. устанавливаемых в электрощитовых жилых домов. Расчетная электрическая нагрузка к жилым домам приведенная к шинам 0,4кВ ТП составляет: Ррк=550кВт. Категория надежности электроснабжения -III. Зануление и заземление металлических частей электрооборудования выполнено в соответствии с ПУЭ и СНиП)*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **99991,693** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **49010,572**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **37403,161** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **94992,108** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **46560,043** тысяч тенге; Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **35533,002** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Электрические сети. принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" г.Кызылорда, К.Казантаев, 43,**

Руководитель – Әнуар Айдын Серікұлы;

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

_____ «_____»_____2023г.

подпись дата М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Әбибуллаев Ғ.А.

KZ53VJE00047452;KZ96VJE00047454;KZ51VJE00056703;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата,

_____ «_____»_____2023г.

подпись дата М.П.

2) аккредитованная организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» , Кызылординская область, Кызылорда**

Директор Рысбай Ә. С.

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых)эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя

_____ «_____»_____2023г.

подпись дата М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг» Кызылординская область, г. Кызылорда, Мустафа Шокай , 5**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Подпись, дата

Руководитель Туралиев А. М.

Место печати (при наличии)

2) организация **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг» Кызылординская область, г. Кызылорда, Мустафа Шоқай , 5**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Руководитель Туралиев А. М.

_____ «_____»_____2023г.

подпись дата М.П.

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой", Лицензия КСЛ №0017, г.Алматы, ул.Сейфуллина 458/1, офис 214, БИН 080640006551, Тел.: 87059999552,**
Директор Алимкулов Амир Байгалиевич

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

2Субподрядные организации:

ТОО "ПроектДизайнКурылыс",Лицензия 12-ГСЛ №0000091 от 11.11.2022г

директор -Кодинцева З.А.

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

ТОО «КазТехЭнергоСтрой» ГСЛ 18009288 от 10.05.2018 года.

директор - Абреев Нурлан Раушанбекович

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Приложение 3
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,7
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,395
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	1
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	0,395
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	8
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Әнуар Айдын Серікұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Туралиев Абдигаппар Майланович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

№НК-77 «30» 06 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теплоэнергострой»**
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейффулина 458/1, офис 214, БИН 080640006551
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Директор – Алимкулов Амир Байгалиевич**

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Электрические сети.»**

заказчиком которого является **КГУ " Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, руководитель – Әнуар Айдын Серікұлы;**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ПроектДизайнКурылыс» 12-ГСЛ №0000091 от 11.11.2022 года.
г. Алматы, пр. Сейфуллина 458/1
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директор – Кодинцева З.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2.1.Субподрядные организации: ТОО «КазТехЭнергоСтрой» ГСЛ 18009288 от 10.05.2018 года.
г. Кызылорда, ул. Караша 53
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директор – Абдреев Нурлан Раушанбекович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс» №15008536, 06.05.2015 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден (а)
КГУ "Кызылординский городской отделстроительства", № 45-НҚ от 31.05.2022 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

ТП 10/0,4кВ	здание	1		1	
Длина КЛ 10кВ	м.	700		700	
Длина КЛ 0,4кВ	м	395		435	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ТП предназначена для электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей. В отдельно стоящем здании ТП размещаются: камера силовых трансформаторов, помещение щита 0,4кВ., помещение РУ10кВ. Здание ТП одноэтажное с высотой до низа ограждающих конструкций 3,6м прямоугольное планес размерами в осях 5,46х9,6м. Фундаменты – ФБС ж/б. Стены наружные – облегченная кладка, из керамического кирпича. Перекрытия и покрытия плиты сборные железобетонные многопустотные, перемычки – сборные железобетонные. Вентиляция через жалюзийные решетки, расположенные в верхней и нижней зонах камер. Подключение ТП 10/0,4кВ. от двух секции шин РУ-10кВ ЦРП-10 №23 ПС 35/10кВ «Шугыла» кабелем АПвБП-10 3х150/50 проложенный в жб лотках. Источником напряжения 380/220 являются шины 0,4кВ. от ТП 10/0,4кВ – 2х630кВа для жилых домов №1, 2, 3, 4. Кабели типа АВБбШв 5х95 в соответствии с категорией надежности электроснабжения объекта. Аппаратура управления и защиты поставляется комплектно с ВРУ. устанавливаемых в электрощитовых жилых домов. Расчетная электрическая нагрузка к жилым домам приведенная к шинам 0,4кВ ТП составляет: Ррк=550кВт. Категория надежности электроснабжения -III. Зануление и заземление металлических частей электрооборудования выполнено в соответствии с ПУЭ и СНиП)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **4 апреля 2023 г.;** окончание работ: **14 июня 2023 г.;**

день, месяц, год день, месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 месяца;**

фактически, месяц: **2,5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_ % и фактически применено _95_ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КРЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Нуров А. С.

(подпись руководителя) дата, место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;
КГУ "Кызылординский городской отдел занятости и социальных программ акимата города Кызылорда
Центр занятости населения отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния –

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теплоэнергострой»** считает объект:
«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда» Электрические сети.

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Теплоэнергострой»

Директор Алимкулов Амир Байгалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись «_____»_____2023г.
дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

№НК-77 «30» 06 2023 года

Технический надзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» (БИН 070340004739) Директор – Рысбай Ә. С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице

Әбибуллаев Ғ.А. Аттестат KZ53VJE00047452;KZ96VJE00047454;KZ51VJE00056703; от 13.06.2019; 13.06.2019; 20.08.2020;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения),

действующего на основании *договора №259 от 21.11.2022 года*

(№ договора и дата)

по объекту:

«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Электрические сети.»

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является:

КГУ " Кызылординский городской отдел строительства" г. Кызылорда, К.Казантаев 43, руководитель – Әнуар Айдын Серікұлы;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) ТОО «Теплоэнергострой» г.Алматы, пр.Сейфуллина 458/1, БИН 080640006551

(наименование организации, юридический адрес)

в лице:

Директор – Алимкулов Амир Байгалиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

2) субподрядными организациями

1. ТОО «КазТехЭнергоСтрой» ГСЛ 18009288 от 10.05.2018 года. Директор – Абреев Нурлан Раушанбекович, 2. ТОО "ПроектДизайнКурылыс" ГСЛ №0000091 от 11.11.2022г, Директор - Кодинцева З.А.

наименование организации, № лицензии и дата получения в лице фамилия,имя,отчество(при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **4 апреля 2023год;** окончание работ: **14 июня 2023 год;**

(месяц, год) *(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: 1,5;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: 2,5;

3.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 99 991,693 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 49 010,572 тыс. тенге. стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 37403,161 тыс. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: Всего 94 992,108 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 46 560,043 тыс.тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 35 533,002 тыс. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» Директор – Рысбай Ә. С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

Әбибуллаев Ғ.А. KZ53VJE00047452; KZ96VJE00047454; KZ51VJE00056703 от 13.06.2019; 13.06.2019; 20.08.2020;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

NHK-47 «30» 06 2023. года

Авторский надзор:

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» (БИН 090940009190) Руководитель Туралиев А. М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице

Руководитель Туралиев А. М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

Действующего на основании Договора № 31/22 от 08.09.2022 года

(№ договора и дата)

по объекту:

«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Электрические сети.»

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является

КГУ " Кызылординский городской отдел строительства" г.Кызылорда, К.Казантаев 43, руководитель – Әнуар Айдын Серікұлы;

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Теплоэнергострой» пр. Сейфуллина 458/1, офис 214, БИН 080640006551

(наименование организации, юридический адрес)

в лице

Директор – Алимкулов Амир Байгалиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

2) субподрядными организациями

1. ТОО «КазТехЭнергоСтрой» ГСЛ 18009288 от 10.05.2018 года. Директор – Абреев Нурлан Раушанбекович, 2. ТОО "ПроектДизайнКурылыс" ГСЛ №0000091 от 11.11.2022г, Директор - Кодинцева З.А.

(наименование организации, № лицензии и дата получения в лице фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **4 апреля 2023год;** окончание работ: **14 июня 2023 год.;**

(месяц, год) *(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: 1,5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;

фактически, месяц: 2,5:

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Авторский надзор:
организация

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Руководитель Туралиев А. М.

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

Руководитель Туралиев А. М.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестата, подпись,дата

подпись, дата Место печати (при наличии)