форма 3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектДизайнКурылыс"
Наименование объекта: РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №3 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органицайионно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		4	01.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2022г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**28 452 990**	**25 404 455**							**3 048 535**	**28 452 990**
Акт №1	28 452 990	25 404 455							3 048 535	28 452 990
Итого за отчетный месяц									**3 048 535**	**28 452 990**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор Кодинцева З.А.

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

Директор Алимкулов А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №3 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №3 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 01.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2023 года на "РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №3 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.смета 02-01 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ									
1	1	Ц13-080101-2702 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора. Монтаж оборудования	ячейка	2	618707,36	226261,24	1237415	452523	89914	649128	2037466
						347489,2	103293,93	694978	206588		150923	
2	2	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	1845,66	110,63	3691	221	75	2510	6697
						1697,77	45,62	3396	91		496	
3	3	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	460	809,62	410,62	372425	188885	28014	162734	577971
						338,1	153,25	155526	70495		42812	
4	4	Ц13-080201-0705 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	110	1573,23	959,21	173055	105513	15888	68608	260997
						469,58	396,68	51654	43635		19334	
5	5	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	983,64	475,54	196728	95108	11460	90156	309834
						450,8	175,29	90160	35058		22950	
6	6	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	184,33	14,7	3687	294	63	2404	6578
						166,46	0,46	3329	9		487	
7	8	Ц13-080301-1403 Кзтр и Кэм=1,06	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	12	1395,02	23,17	16740	278	538	11481	30479
						1326,99	1,82	15924	22		2258	
8	9	Ц13-080201-2002 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		8	7771,61	110,63	62173	885	1182	43539	114169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	Ц13-070104-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Установка для компенсаций реактивной мощности, масса до 2,6 т. Монтаж оборудования	шт.	2	7513,28	45,62	60106	365		8457	
						138889,33	12273,45	277779	24547	26862	144152	455685
						113184,68	4972,84	226369	9946		33754	
10	11	Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	200	24580,82	10899,3	4916164	2179860	2384638	727774	6095454
						1758,33	1917,3	351666	383460		451516	
11	13	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	200,79	223,82	223,82	44941	44941	0	9887	59213
						0	68,39	0	13732		4385	
12	14	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,21	2383,37	0	14801	0	0	10657	27495
						2383,37	0	14801	0		2037	
13	15	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	165,6	53,62	53,62	8879	8880	0	1838	11575
						0	15,42	0	2554		858	
14	16	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,4	1242,92	0	51457	0	0	37049	95587
						1242,92	0	51457	0		7081	
15	17	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	165,6	235,38	114,19	38979	18910	0	20440	64172
						121,19	50,24	20069	8320		4753	
16	18	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2300	320,15	207,45	736345	477135	0	341849	1164444
						112,7	93,73	259210	215579		86250	
17	19	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2300	97,02	59,45	223146	136735	0	106697	356224
						37,57	26,86	86411	61778		26381	
18	20	Е11-070601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	40,04	16096,58	3519,3	644507	140913	303555	292246	1011693
						4995,99	1189,48	200039	47627		74940	
19	22	Ц13-080201-3701 Кзтр и Кэм=1,06	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	5	2712,02	0	13560	0	7737	4192	19172
						1164,56	0	5823	0		1420	
20	23	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	200	7,51	0,83	1502	166	0	1016	2720
						6,68	0,38	1336	76		202	
21	25	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3907,19	2096,28	7814	4193	1592	3485	12203
						1014,85	461,95	2030	924		904	
22	27	Ц13-080201-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	205	809,62	410,62	165972	84177	12485	72523	257574
						338,1	153,25	69311	31416		19079	
23	28	Ц13-080201-0705 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	190	1573,23	959,21	298914	182250	27444	118505	450813
						469,58	396,68	89220	75369		33394	
24	29	Ц13-080201-0705 Кзтр и Кэм=1,06 Д	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	70	1573,23	959,21	110126	67145	10111	43660	166089
						469,58	396,68	32871	27768		12303	
25	30	Ц13-080201-0904 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	983,64	475,54	39346	19022	2292	18031	61967
						450,8	175,29	18032	7012		4590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	31	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	40	184,33 166,46	14,7 0,46	7373 6658	588 18	127	4807 974	13154
27	33	Ц13-080201-0506 Кзтр и Кэм=1,06	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	40	525,93 525,93	0 0	21037 21037	0 0	0	15147 2895	39079
28	34	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	129,204	223,82 0	223,82 68,39	28918 0	28918 8836	0	6362 2822	38102
29	35	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,996	2383,37 2383,37	0 0	9524 9524	0 0	0	6857 1310	17691
30	36	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,56	53,62 0	53,62 15,42	5714 0	5714 1643	0	1183 552	7449
31	37	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,64	1242,92 1242,92	0 0	33111 33111	0 0	0	23840 4556	61507
32	38	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,56	235,38 121,19	114,19 50,24	25082 12914	12169 5354	0	13153 3058	41293
33	39	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	99,1	320,15 112,7	207,45 93,73	31727 11169	20559 9289	0	14729 3716	50172
34	40	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	225	7,51 6,68	0,83 0,38	1690 1503	187 86	0	1143 227	3060
35	42	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	2064,03 2064,03	0 0	1032 1032	0 0	0	743 142	1917
36	43	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	1242,92 1242,92	0 0	249 249	0 0	0	179 34	462
37	44	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,2	235,38 121,19	114,19 50,24	47 24	23 10	0	25 6	78
38	45	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Установка фундаментов под опоры	м3	0,3	28127,4 1553,59	1737,84 389,64	8438 466	521 117	7451	531 717	9686
39	46	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,96	1184,12 399,54	27,97 3,83	1137 384	27 4	726	360 120	1617
40	47	Е11-090701-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление опоры	т	0,1785	279691,26 203860,8	69961,32 5495,9	49925 36389	12488 981	1048	25785 6057	81767
41	48	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опоры	т	0,1785	34736,17 16742,48	14836,07 4617,09	6200 2989	2648 824	564	2631 706	9537
42	56	Е11-340101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры установленные из труб. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	5,1765	23603,43 18349,71	1376,43 306,2	122183 94987	7125 1585	20071	73395 15646	211224
			Итого по разделу: 1. Лок.смета 02-01 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ									14244066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Лок.смета 02-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
43	57	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	40	223,82 0	223,82 68,39	8953 0	8953 2736	0	1970 874	11797
44	58	Е11-010205-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	5	3606 3606	0 0	18030 18030	0 0	0	12982 2481	33493
45	59	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18	53,62 0	53,62 15,42	965 0	966 278	0	200 93	1258
46	60	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	1242,92 1242,92	0 0	4972 4972	0 0	0	3580 684	9236
47	61	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18	235,38 121,19	114,19 50,24	4237 2181	2055 904	0	2222 517	6976
48	62	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,75	9904,08 1249,4	2553,08 1063,32	17332 2186	4468 1861	10678	3764 1688	22784
49	63	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,000875	163982,49 0	2972,89 1326,72	143 0	2 1	141	1 12	156
50	64	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	3,8	25037,66 1809,38	1611,12 346,96	95143 6876	6122 1318	82145	7457 8208	110808
51	65	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2724,1 576,39	1678,21 369,82	27241 5764	16782 3698	4695	11165 3073	41479
52	66	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	3028,02 666,79	1645,59 362,64	69644 15336	37849 8341	16460	27939 7807	105390
53	67	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	31258 8119	16771 3696	6368	13941 3616	48815
54	71	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,1	33431,16 4607,99	1965,32 435,9	70205 9677	4127 915	56401	9639 6388	86232
55	72	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	11	4432,46 312,43	10,13 2,59	48757 3437	111 28	45209	3223 4158	56138
56	73	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,5	1184,12 399,54	27,97 3,83	113083 38156	2671 366	72256	35825 11913	160821
57	74	Е11-340201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,07246	1708490,14 275184	0 0	123797 19940	0 0	103857	15154 11116	150067
58	75	Е11-340201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий ДИАМ. 150 ММ	канало-километр трубопровода	0,00388	2491580,14 275184	0 0	9667 1068	0 0	8600	811 838	11316
59	76	Е11-130301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	24,8	185,4 84,96	3 0,37	4598 2107	74 9	2417	1460 485	6543

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	77	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	32	1027,42 254,65	30,68 10,04	32877 8149	981 321	23747	6099 3118	42094
61	78	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	14	34357,96 5096	1890,46 450,24	481011 71344	26466 6303	383201	70659 44134	595804
62	81	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,3	1184,12 399,54	27,97 3,83	33511 11307	791 108	21412	10616 3530	47657
63	82	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06	1325188,34 348345,36	1908,98 812,07	79511 20901	115 49	58496	19064 7886	106461
64	83	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,29	1078883,54 102040,56	1908,98 812,07	312876 29592	554 236	282731	27143 27202	367221
65	84	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,21	1012029,38 35186,4	1908,98 812,07	212526 7389	401 171	204736	6879 17552	236957
66	85	Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,53774	255478,23 175683,17	72623,2 25567,92	137381 94472	39053 13749	3857	74672 16964	229017
67	87	Ц13-080206-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами	м	4,14	1653,83 1473,36	82,76 34,67	6847 6100	343 144	405	4495 907	12249
68	89	Е11-340201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,0018	1708490,14 275184	0 0	3075 495	0 0	2580	376 276	3727
69	90	Ц13-080103-3602 Кзтр и Кэм=1,06	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин	м2	0,28	30539,7 20661,52	1659,48 684,34	8551 5785	465 192	2301	4303 1028	13882
70	91	Е11-130301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1,22	185,4 84,96	3 0,37	226 104	3 0	119	72 24	322
71	92	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	26,47	32135,41 9231,13	4287,79 1025,78	850624 244348	113497 27152	492778	252495 88250	1191369
72	93	Е11-080201-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. /Парапет/ Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,1	31117,59 9031,93	3469,17 832,49	127582 37031	14223 3413	76328	37613 13216	178411
73	94	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,1	5981,26 2870,73	394,71 92,43	96298 46219	6355 1488	43725	44367 11253	151918
74	95	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24	790,21 246,14	353,61 76,36	18965 5907	8487 1833	4571	9133 2248	30346

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	97	Е11-070701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	м2 покрытия	9,6	2016,11 860,54	427,73 179,81	19355 8261	4106 1726	6987	11785 2491	33631
76	99	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,196	125464,19 94092,84	27863,93 8321,94	24591 18442	5461 1631	687	13851 3075	41517
77	101	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	112,47 61,72	3 0,37	900 494	24 3	382	343 99	1342
78	102	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	94,18 36,09	2,16 0,37	753 289	17 3	447	201 76	1030
79	103	Е11-070106-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально при заполнении швов раствором, площадь панелей до 10 м2	шт	2	19276,52 6049,84	1998,33 705,7	38553 12100	3996 1411	22457	15943 4360	58856
80	105	Е11-460302-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	12	439,6 246,51	193,09 83,25	5275 2958	2317 999	0	3324 688	9287
81	106	Е11-460302-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	6	3154,47 1797,53	1356,94 585,04	18927 10785	8141 3510	0	12008 2475	33410
82	107	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	5020,52 1223,37	1308,5 270,03	40164 9787	10468 2160	19909	14098 4341	58603
83	109	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,046	1137402 88035,44	8746,28 1971,17	52320 4050	403 91	47869	4886 4576	61782
84	110	Е11-120101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	52,42	5030,64 485,56	173,46 22,09	263706 25453	9093 1158	229160	24482 23055	311243
85	111	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	52,42	911,29 325,68	142,17 37,13	47770 17072	7452 1946	23245	17497 5222	70489
86	112	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	52,42	20,88 1,21	2,11 0,57	1095 63	111 30	920	86 94	1275
87	113	Е11-120101-0802 Кзтр и Кэм=1,08	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	188	230,13 78,48	0,42 0,19	43264 14754	79 36	28431	13607 4550	61421
88	114	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	5205,85 1556,8	20,69 5,17	31235 9341	124 31	21770	8622 3189	43046
89	115	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45,6	505,4 309,22	18,97 5,02	23046 14100	865 229	8081	10317 2669	36032
90	117	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28,8	401,72 101,49	43,09 16,22	11570 2923	1241 467	7406	3187 1181	15938
91	118	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,88	33519,85 5180,51	9,98 0	96537 14920	29 0	81589	14025 8845	119407

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	119	Е11-110101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	28,8	1085,41 360,61	116,43 46,4	31260 10386	3353 1336	17521	11019 3382	45661
93	120	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	28,8	580,37 553,08	1,27 0,57	16715 15929	36 16	749	14510 2498	33723
94	121	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,8	3788,14 1609,78	796,35 203,06	18183 7727	3823 975	6634	7831 2081	28095
95	122	Е11-100107-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	9,12	3062,37 1484,48	615,83 163,25	27929 13538	5617 1489	8774	13525 3316	44770
96	126	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	3	2070,19 1780,48	68 18,43	6211 5341	204 55	665	5289 920	12420
97	127	Е11-200301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка	2	3752,67 2762,24	175,98 63,19	7505 5524	352 126	1629	5538 1043	14086
98	128	Е11-200301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	решетка	2	4897,97 3527,68	199,33 63,19	9796 7055	398 126	2342	7038 1347	18181
99	130	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	187,74	743,9 593,36	6,23 3,86	139660 111397	1170 725	27093	89698 18348	247706
100	131	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,07	911,07 735,23	7,48 4,63	41973 33872	344 213	7756	27268 5539	74780
101	132	Е11-150401-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	258,11	140,26 130,22	1,07 0,52	36203 33611	276 134	2315	26996 5056	68255
102	133	Е11-150203-0302 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	2028,6 1370,61	109,15 91,61	15823 10691	852 715	4281	9124 1996	26943
103	134	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,2	9904,08 1249,4	2553,08 1063,32	31693 3998	8170 3403	19525	6883 3086	41662
104	135	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,6	33519,85 5180,51	9,98 0	53632 8289	16 0	45327	7791 4914	66337
			Итого по разделу: 2. Лок.смета 02-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									5751672
			Раздел: 3. Лок.смета 02-02-02 ЭЛЕКТРООБОРДОВАНИЯ									
105	136	Ц13-080103-1101 Кзтр и Кэм=1,06	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т**	шт	2	57658,56 35688,08	10289,48 4256,28	115317 71376	20579 8513	23362	57520 13827	186664
106	137	Ц13-080103-1301 Кзтр и Кэм=1,06	**Сушка трансформаторного масла**	т	0,92	38729,46 28174,8	6390,21 2230,54	35631 25921	5879 2052	3831	20140 4462	60233
107	138	Ц13-080103-1401 Кзтр и Кэм=1,06	**Заливка маслом трансформаторов**	т	0,92	23355,08 5634,96	17720,12 7208,34	21487 5184	16303 6632	0	8507 2400	32394

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	139	Ц13-080103-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	шт	6	2633,59	568,23	15802	3409	1122	8991	26776
						1878,32	202,82	11270	1217		1983	
109	140	Ц13-080103-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	28	1039,72	110,63	29112	3097	1822	18339	51247
						864,03	45,62	24193	1277		3796	
110	144	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кэм=1,06	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	8	45394,14	4867,82	363153	38942	8653	238764	650070
						39444,72	2007,39	315558	16059		48153	
111	145	Ц13-080304-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	м	11	135119,24	11831,67	1486312	130149	948308	334178	1966129
						37077,74	5116,41	407855	56281		145639	
112	146	Ц13-080305-0906 Кзтр и Кэм=1,06	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1	10254,08	344,04	10254	344	2104	5719	17251
						7805,84	136,87	7806	137		1278	
113	147	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3656,57	26,83	7313	54	3560	2664	10775
						1849,7	0	3699	0		798	
114	148	Ц13-080101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	43702,28	4711,04	262214	28266	109978	100277	391490
						20661,52	2550,73	123969	15304		28999	
115	149	Ц13-080303-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6560,32	26,83	6560	27	2777	2705	10006
						3756,64	0	3757	0		741	
116	150	Ц13-080101-1601 Кзтр и Кэм=1,06	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	8130,45	1024,03	16261	2048	5197	7083	25212
						4507,97	410,6	9016	821		1868	
117	151	Ц13-080305-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	4297,06	1569,43	4297	1570	1225	2018	6820
						1502,62	1300,58	1503	1301		505	
118	152	Ц13-080103-1701 Кзтр и Кэм=1,06	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	136	1007,76	142,04	137055	19318	5339	92375	247785
						826,46	116,91	112399	15900		18355	
119	153	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	159	389,88	149,69	61991	23801	8325	27548	96702
						187,83	52,81	29865	8397		7163	
120	154	Ц13-080401-0410 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	93	956,04	9,84	88912	915	11136	55597	156070
						826,46	3,84	76861	357		11561	
121	157	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Патрон стенной или потолочный	шт	7	984,09	14,49	6889	101	94	4847	12675
						956,22	5,47	6694	38		939	
122	158	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	333,21	0,41	1999	2	77	1383	3653
						320,03	0,17	1920	1		271	
123	159	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2199,79	224,57	2200	224	24	1471	3965
						1951,46	91,24	1951	91		294	
124	160	Ц13-080201-1213 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	шт	2	334,04	38,92	668	78	27	420	1175
						281,75	10,04	564	20		87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	162	Ц13-080201-1206 Кзтр и Кэм=1,06	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	шт	8	625,86	117,56	5007	941	460	2770	8399
						450,8	30,11	3606	241		622	
126	164	Ц13-080201-1209 Кзтр и Кэм=1,06	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	шт	22	74,86	36,51	1647	803	17	834	2679
						37,57	15,06	827	331		198	
127	167	Ц13-080201-3101 Кзтр и Кэм=1,06	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт	шт	8	488,46	75,23	3908	602	0	2559	6984
						413,23	31,02	3306	248		517	
128	169	Ц13-080103-3601 Кзтр и Кэм=1,06	УСТРОЙСТВО БАРЬЕРА	м2	0,005	12901,51	561,04	65	3	43	14	85
						3756,64	201,27	19	1		6	
129	171	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,026	194539,88	1587,02	5058	41	4111	831	6360
						34821,9	688,95	905	18		471	
130	172	Е11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	1046,87	4,99	1675	8	401	1016	2906
						791,17	2,34	1266	4		215	
131	173	Е11-130301-0905 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,42	281,64	2,16	118	1	105	9	137
						30,49	0,37	13	0		10	
132	174	Ц13-080103-3602 Кзтр и Кэм=1,06	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	1,02	30539,7	1659,48	31150	1693	8383	15676	50572
						20661,52	684,34	21075	698		3746	
133	176	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кэм=1,06	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,003	1136244,49	22307,15	3409	67	3049	228	3928
						97672,64	7938,3	293	24		291	
134	178	Ц13-080103-3601 Кзтр и Кэм=1,06	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	9,84	12901,51	561,04	126951	5520	84465	28041	167391
						3756,64	201,27	36965	1980		12399	
135	180	Е11-130301-0905 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,53	281,64	2,16	149	1	132	11	173
						30,49	0,37	16	0		13	
136	181	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкции металлические	т	0,0157	1136244,49	22307,15	17839	351	15955	1194	20556
						97672,64	7938,3	1533	125		1523	
137	183	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,04	32315,21	2167,58	1293	87	127	849	2313
						26965,01	976,02	1079	39		171	
138	185	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	194539,88	1587,02	7782	64	6325	1278	9785
						34821,9	688,95	1393	28		725	
139	186	Ц13-080103-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	4	1039,72	110,63	4159	442	260	2620	7321
						864,03	45,62	3456	182		542	
140	188	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	18	780,86	27,82	14055	501	8316	3884	19374
						291,03	8,67	5239	156		1435	
141	189	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	57	1088,45	34,46	62042	1964	41415	13905	82023
						327,41	11,41	18662	650		6076	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	190	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	30	505,4	18,97	15162	570	5316	6788	23706
						309,22	5,02	9277	151		1756	
143	191	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	50	789,2	27,82	39460	1391	21699	12099	55684
						327,41	8,67	16371	434		4125	
			Итого по разделу: 3. Лок.смета 02-02-02 ЭЛЕКТРООБОРДОВАНИЯ									4427468
			ИТОГО:					17233419	5024926	6945542	5380674	24423206
								5262957	1514333		1809113	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		586 157				
			Итого с временными									25 009 364
			Зимние удорожания			0,6 %		150 056				
			Итого с зимними удорожаниями									25 159 420
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					2 564 564				27 723 984
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		503 188				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 227 172
			Скидка договорная			10%		2 822 717				
												25 404 455
			НДС 12%			12%		3 048 535				
			Итого по акту									28 452 990

Подрядчик :

ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Место печати

Заказчик :

ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А.Б.**

Место печати