Форма №2

Наименование стройки **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Колтоган, сельского округа Караспан, Ордабасинского района, Туркестанской области"**
-

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сентябрь 2022г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Құрылыс"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1											
1	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	28230,84	540,83	28231	541	15433	12148	43609
		НР - 98%; СП - 8%			12257,00	138,96	12257	139		3230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1242-101-1201 242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40 /DN 32/	шт.	1	44163,00	--	44163	--	44163	--	47696
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
3	С1261-301-0403 261-301-0403 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005 /Dy 25 мм/	шт.	1	15830,00	--	15830	--	15830	--	17096
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
4	С1261-302-0273 261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179,00	--	2179	--	2179	--	2353
		СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16784,05	183,13	16784	184	15427	1200	19422
		НР - 98%; СП - 8%			1173,43	50,56	1173	51		1439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2357,15	145,13	7071	435	277	6324	14467
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	6359	94		1072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	С1242-101-1201 242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40 /DN 32/	шт.	1	44163,00	--	44163	--	44163	--	47696
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
8	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2325,01	112,99	32550	1582	1292	29298	66796
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	29676	220		4948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	1040,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	1670,03	17,96	36741	395	240	35386	77897
		НР - 98%; СП - 8%			1641,17	0,11	36106	2		5770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	21,78	143,00	--	3115	--	3115	--	3364
		СП - 8%			--	--	--	--		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	1804,18	21,64	23454	281	143	22572	49708
		НР - 98%; СП - 8%			1771,56	0,19	23030	2		3682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	12,87	227,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
15	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1969,32	25,59	15755	204	87	15157	33385
		НР - 98%; СП - 8%			1933,01	0,30	15464	2		2473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	7,92	379,00	--	3002	--	3002	--	3242
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
17	Е12-150101-0609 1215-0101-0609 РСНБ РК 2015	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	7	758,48	2,87	5309	20	--	3816	9855
		НР - 72%; СП - 8%			755,61	1,44	5289	10		730	
18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	537,00	--	18258	--	18258	--	19719
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
19	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	21	3019,78	80,35	63415	1688	54509	6112	75089
		НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	7218	824		5562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1234-303-0103 234-303-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м3	0,004225	117,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
21	С1234-303-0103 234-303-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м3	0,00364	117,00	--	1	--	1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
22	Е11-221301-0401 1122-1301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Краны водоразборные путевые. Устройство	кран	10	69324,45	1671,67	693244	16716	578824	102705	859625
		НР - 99%; СП - 8%			9770,40	603,84	97704	6038		63676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	10	1131,14	0,17	11311	2	326	10763	23840
		НР - 98%; СП - 8%			1098,30	--	10983	--		1766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1244-104-0402 244-104-0402 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	10	3192,00	--	31920	--	31920	--	34474
		СП - 8%			--	--	--	--		2554	
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1552,87	955,88	20187	12426	--	11513	34236
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7761	3868		2536	
26	С1241-208-2802 241-208-2802 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 32х20 мм	шт.	2	108,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
27	С1241-208-2801 241-208-2801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 25х20 мм	шт.	3	71,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
28	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	35,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
29	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	7	16,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Горячее газоснабжение Т3, Т4									
30	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1670,03	17,96	13360	144	87	12868	28326
		НР - 98%; СП - 8%			1641,17	0,11	13129	1		2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	7,92	143,00	--	1133	--	1133	--	1224
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
32	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2325,01	112,99	16275	791	646	14649	33398
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	14838	110		2474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	1040,00	--	7280	--	7280	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1552,87	955,88	34163	21029	--	19483	57938
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	13134	6546		4292	
35	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	16,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
36	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	11	28,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Сантехприборы									
37	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	3933,30	206,29	11800	619	891	10387	23962
		НР - 98%; СП - 8%			3429,90	103,21	10290	310		1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1261-107-0981 261-107-0981 РСНБ РК 2015	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	64907,00	--	194721	--	194721	--	210299
		СП - 8%			--	--	--	--		15578	
39	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3310,60	103,80	33106	1038	1472	30489	68683
		НР - 98%; СП - 8%			3059,55	51,59	30596	516		5088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	10	10810,00	--	108100	--	108100	--	116748
		СП - 8%			--	--	--	--		8648	
41	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	10	1268,00	--	12680	--	12680	--	13694
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
42	Е11-190101-0202 1119-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	7	40725,27	532,48	285077	3727	216111	65729	378870
		НР - 98%; СП - 8%			9319,86	261,61	65239	1831		28064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канализация К1, К3									
45	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15,5298	2377,03	631,92	36915	9814	468	29129	71328
		НР - 98%; СП - 8%			1714,95	199,04	26633	3091		5284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2520531				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2520531

Локальная смета 4-1 Сети наружного электроосвещения

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0231 1101-0101-0231 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	30,07	91,76	88,86	2759	2672	--	321	3327
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	11,94	87	359		246	
2	Е11-010101-0231 1101-0101-0231 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1,383	92,34	88,86	128	123	--	15	155
		НР - 72%; СП - 8%			3,48	11,94	5	17		11	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,72	31,69	31,69	783	783	--	231	1095
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,96	--	320		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,72	17,75	17,75	439	438	--	129	614
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	179		45	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,18	927,48	--	5732	--	--	4127	10648
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	5732	--		789	
6	С1249-101-0101 249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	150	658,00	--	98700	--	98700	--	106596
		СП - 8%			--	--	--	--		7896	
7	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,656	34258,00	--	22473	--	22473	--	24271
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				146703				
		РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование 10 кВ									
8	Ц13-200103-0107 1320-0103-0107 РСНБ РК 2015	Подстанция трансформаторная типа КТП-П-А-1,25 на железобетонной опоре. Монтаж оборудования	шт.	1	19673,77	--	19674	--	3074	10126	32184
		НР - 61%; СП - 8%			16600,00	--	16600	--		2384	
9	515-102-0406 515-102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00	--	959614	--		--	959614
					--	--	--	--	959614	--	
10	Ц13-200103-0108 1320-0103-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Подстанция трансформаторная открытая мачтовая типа ТМ до 100 кВА на деревянной опоре. Монтаж оборудования	шт.	1	79542,20	4040,16	79542	4040	37322	24329	112180
		НР - 61%; СП - 8%			38180,00	1703,16	38180	1703		8310	
11	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	621140,00	--	621140	--		--	621140
					--	--	--	--	621140	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29	275,26	26,82	7983	778	1038	4615	13606
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	6167	243		1008	
13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1446,90	183,32	11575	1467	1602	6432	19447
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	8506	427		1441	
14	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,03654	291989,00	--	10669	--	10669	--	11523
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
15	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06312	271941,00	--	17165	--	17165	--	18538
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
16	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	4651,51	1513,51	4652	1514	--	2726	7968
		НР - 72%; СП - 8%			3138,00	647,70	3138	648		590	
17	Прайс-Лист "Группа Эталон"	Комплектные конденсаторные установки ККУ 0,4	шт.	1	19517,14	--	19517	--		--	19517
					--	--	--	--	19517	--	
		Фундамент под КТП									
18	Е11-340203-0405 1134-0203-0405 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка	4	3270,34	755,10	13081	3021	833	7871	22629
		НР - 76%; СП - 8%			2306,85	282,42	9227	1130		1676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1225-204-0804 225-204-0804 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	297907,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
21	С1211-301-0301 211-301-0301 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,025	3496,00	--	3583	--	3583	--	3870
		СП - 8%			--	--	--	--		287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,056	4381,00	--	4626	--	4626	--	4996
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1600271				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1847380				
РАЗДЕЛ 3.Внутриплощадочные сети 0,4 кВ											
		Кабельно-проводниковая продукция									
23	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	184	688,48	358,20	126680	65909	8806	54371	195535
		НР - 72%; СП - 8%			282,42	127,99	51965	23550		14484	
24	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27	840,09	418,61	22682	11303	1212	10166	35476
		НР - 72%; СП - 8%			376,56	146,40	10167	3953		2628	
25	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1450,16	947,37	14502	9474	1106	5210	21288
		НР - 72%; СП - 8%			392,25	331,30	3922	3313		1577	
26	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,172	386498,00	--	66478	--	66478	--	71796
		СП - 8%			--	--	--	--		5318	
27	С1243-113-0904 243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,069	537292,00	--	37073	--	37073	--	40039
		СП - 8%			--	--	--	--		2966	
28	515-301-0144 515-301-0144 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯЭ 1409-3277УХЛ4	шт.	1	206833,00	--	206833	--		--	206833
					--	--	--	--	206833	--	
29	С1243-902-0804 243-902-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-35	100 шт.	0,06	8825,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
30	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	661847,31	3969,50	12575	75	2609	9826	24193
		НР - 99%; СП - 8%			520562,00	1799,70	9891	34		1792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С1261-301-0149 261-301-0149 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	19	688,00	--	13072	--	13072	--	14118
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
32	С1243-903-2006 243-903-2006 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	2	55727,00	--	111454	--	111454	--	120370
		СП - 8%			--	--	--	--		8916	
33	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	9	5307,83	1097,63	47770	9878	15900	20754	74006
		НР - 72%; СП - 8%			2443,50	759,26	21992	6833		5482	
34	С1247-105-0109 247-105-0109 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа Тюльпан LED-100-СПШ/Т60 (7000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016 /PALAZZO/	шт.	9	236133,00	--	2125197	--	2125197	--	2295213
		СП - 8%			--	--	--	--		170016	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				206833				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3099440				
РАЗДЕЛ 4.Строительство ВЛ-10 кВ											
		Кабельно-проводниковая продукция									
35	Ц13-200203-0102 1320-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж	км	0,049	1349551,29	743050,89	66128	36410	5293	22683	95916
		НР - 61%; СП - 8%			498474,00	260419,32	24425	12761		7105	
36	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,049	298974,00	--	14650	--	14650	--	15822
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
		Оборудование на напряжение выше 1000в									
37	С1252-207-1717 252-207-1717 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	6	148892,00	--	893352	--	893352	--	964820
		СП - 8%			--	--	--	--		71468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	17002,19	4560,50	34004	9121	249	22924	61482
		НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	24634	4021		4554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00	--	204118	--		--	204118
					--	--	--	--	204118	--	
		Железобетонные элементы									
40	Е11-330202-0201 1133-0202-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	3	28385,71	15743,13	85157	47229	1460	44600	140138
		НР - 80%; СП - 8%			12156,06	6427,35	36468	19282		10381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	45096,00	--	135288	--	135288	--	146111
		СП - 8%			--	--	--	--		10823	
		Стальные конструкции									
42	Е11-310701-0202 1131-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полосы заземления ПЗП-16.14. Устройство на покрытии из сборных железобетонных плит при новом строительстве	м	4,5	1379,64	15,26	6208	69	5918	207	6928
		НР - 88%; СП - 8%			49,13	3,14	221	14		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-310701-0201 1131-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полосы заземления ПЗП-22.18. Устройство на покрытии из сборных железобетонных плит при новом строительстве	м	4	2807,71	30,29	11231	121	10722	363	12521
		НР - 88%; СП - 8%			97,03	6,05	388	24		927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2814,00	--	5628	--	5628	--	6078
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
45	С1252-207-3947 252-207-3947 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 10, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5933,00	--	11866	--	11866	--	12815
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
46	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13257,00	--	26514	--	26514	--	28635
		СП - 8%			--	--	--	--		2121	
47	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
48	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11478,00	--	68868	--	68868	--	74377
		СП - 8%			--	--	--	--		5509	
49	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1942,00	--	11652	--	11652	--	12584
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
50	С1252-207-0532 252-207-0532 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24422,00	--	24422	--	24422	--	26376
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
51	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26161,00	--	52322	--	52322	--	56508
		СП - 8%			--	--	--	--		4186	
52	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8842,00	--	17684	--	17684	--	19099
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
53	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
54	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
55	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Линейная арматура									
56	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	4	502,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
57	С1252-207-0411 252-207-0411 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL3.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	3569,00	--	42828	--	42828	--	46254
		СП - 8%			--	--	--	--		3426	
58	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	11287,00	--	22574	--	22574	--	24380
		СП - 8%			--	--	--	--		1806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	13198,00	--	118782	--	118782	--	128285
		СП - 8%			--	--	--	--		9503	
60	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	842,00	--	8420	--	8420	--	9094
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
61	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	10701,00	--	96309	--	96309	--	104014
		СП - 8%			--	--	--	--		7705	
62	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	574,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
63	С1251-102-0501 251-102-0501 РСНБ РК 2015	Скоба С	шт.	9	1094,00	--	9846	--	9846	--	10634
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				204118				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2230280				
РАЗДЕЛ 5.Металлопрокат											
64	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,02464	282761,00	--	6967	--	6967	--	7524
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
65	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,048032	273195,00	--	13122	--	13122	--	14172
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				21696				
РАЗДЕЛ 6.Стандартные изделия											
66	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	1,886	309548,00	--	583808	--	583808	--	630513
		СП - 8%			--	--	--	--		46705	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				630513				
РАЗДЕЛ 7.Прочее											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-310701-0202 1131-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полосы заземления ПЗП-16.14. Устройство на покрытии из сборных железобетонных плит при новом строительстве	м	4,5	1379,64	15,26	6208	69	5918	207	6928
		НР - 88%; СП - 8%			49,13	3,14	221	14		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1252-207-0532 252-207-0532 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24422,00	--	24422	--	24422	--	26376
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
69	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
70	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
71	С1252-301-0950 252-301-0950 РСНБ РК 2015	Устройство на опору УОК	шт.	1	13770,00	--	13770	--	13770	--	14872
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				54604				
		РАЗДЕЛ 8.Оборудование на отпечатной опоре									
72	Прайс-Лист ИП "Uni-Link"	Детектор короткого замыкания navigator lм(А)	шт.	1	146549,69	--	146550	--		--	146550
					--	--	--	--	146550	--	
73	С1252-207-1717 252-207-1717 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	1	148892,00	--	148892	--	148892	--	160803
		СП - 8%			--	--	--	--		11911	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				146550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				307353				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8337969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2157772		

Локальная смета 6-1 Наружные водопровода и канализации

		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0331 1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56,1015408	150,59	144,11	8448	8085	--	1389	10624
		НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,90	364	1565		787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	56,1015408	1795,49	--	100730	--	--	72525	187116
		НР - 72%; СП - 8%			1795,49	--	100730	--		13860	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	57,264	1496,24	--	85681	--	--	61690	159161
		НР - 72%; СП - 8%			1496,24	--	85681	--		11790	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4856	927,48	--	9725	--	--	7002	18065
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	9725	--		1338	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	43,93524	31,69	31,69	1392	1392	--	410	1946
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,96	--	569		144	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,93524	181,02	81,66	7953	3588	--	4446	13391
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	4365	1810		992	
7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,6601273	45,13	45,13	481	481	--	142	672
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,45	--	197		50	
8	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10,6601273	41,78	41,78	445	445	--	131	622
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,08	--	182		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				391597				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД									
9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0257	336842,77	77640,69	8657	1996	23	7203	17129
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	6638	638		1269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	18,5	340,00	--	6290	--	6290	--	6793
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
11	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	7,2	151,00	--	1087	--	1087	--	1174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1277,64	32,14	2555	64	45	2453	5409
		НР - 99%; СП - 8%			1223,20	15,69	2446	31		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3052,64	224,98	6105	450	89	5728	12780
		НР - 99%; СП - 8%			2783,06	109,83	5566	220		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1242-101-1201 242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40 /DN 32/	шт.	1	44163,00	--	44163	--	44163	--	47696
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
15	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	36430,00	--	36430	--	36430	--	39344
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
16	С1242-101-1207 242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	105762,00	--	211524	--	211524	--	228446
		СП - 8%			--	--	--	--		16922	
17	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	662,70	41,58	2651	166	85	2376	5429
		НР - 99%; СП - 8%			600,00	--	2400	--		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
19	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
20	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1930,38	149,95	7722	600	372	6745	15624
		НР - 99%; СП - 8%			1687,50	15,69	6750	63		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5107,00	--	20428	--	20428	--	22062
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
22	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	662,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
23	С1241-214-0102 241-214-0102 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	535,00	--	535	--	535	--	578
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
24	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
25	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	5282,79	2476,53	10566	4953	982	6300	18215
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2315,30	866,34	4631	1733		1349	
26	Е11-220501-0304 1122-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм /325 м/. Укладка	км трубопровода	0,002	340715,35	124477,89	681	249	4	528	1306
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			214133,54	52768,42	428	106		97	
27	Е11-220501-0303 1122-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	221671,15	9211,62	665	28	4	638	1408
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			211017,95	3952,49	633	12		104	
28	С1241-201-0919 241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x12,1 мм	м	2	8408,00	--	16816	--	16816	--	18161
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
29	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8,6 мм	м	3	4296,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1241-210-1021 241-210-1021 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм	шт.	1	1071,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
32	С1241-210-1009 241-210-1009 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	1	99,00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		Колодец водопроводный D-1500мм -2шт									
33	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,23	24741,17	10112,17	79914	32662	8189	52809	143341
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12093,90	4420,84	39063	14279		10618	
34	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22726,00	--	45452	--	45452	--	49088
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
35	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	12137,00	--	24274	--	24274	--	26216
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
36	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	16881,00	--	33762	--	33762	--	36463
		СП - 8%			--	--	--	--		2701	
37	С1225-101-0611 225-101-0611 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
38	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7947,00	--	15894	--	15894	--	17166
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
39	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0472	27604,67	2305,44	1303	109	844	350	1786
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7419,65	564,84	350	27		132	
40	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
		СП - 8%			--	--	--	--		4844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1244-201-0601 244-201-0601 РСНБ РК 2015	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2	шт.	2	13538,00	--	27076	--	27076	--	29242
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	
42	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка С-3/	т	0,0406	584919,00	--	23748	--	23748	--	25648
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
43	Е11-290208-0701 1129-0208-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности. Устройство обмазочной гидроизоляции	м2 поверхности	3,54	4033,81	191,61	14280	679	8642	5510	21373
		НР - 110%; СП - 8%			1400,72	14,28	4959	51		1583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пожарный Гидрант									
44	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2619,16	202,74	2619	203	26	2457	5482
		НР - 99%; СП - 8%			2389,66	91,89	2390	92		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С1244-404-0205 244-404-0205 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	647498,00	--	647498	--	647498	--	699298
		СП - 8%			--	--	--	--		51800	
		Указатель пожарного гидранта									
46	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1	23284,34	1069,07	2328	107	1713	501	3055
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	508	43		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2038,67	974,62	2039	975	239	1351	3661
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	825	426		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5314,00	--	5314	--	5314	--	5739
		СП - 8%			--	--	--	--		425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1009,75	--	1010	--	104	978	2148
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	--	906	--		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1610515				
РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
50	Е11-010101-0331 1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,9129749	150,59	144,11	6763	6472	--	1112	8505
		НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,90	291	1253		630	
51	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44,9129749	1795,49	--	80641	--	--	58061	149798
		НР - 72%; СП - 8%			1795,49	--	80641	--		11096	
52	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45,8436	1496,24	--	68593	--	--	49387	127418
		НР - 72%; СП - 8%			1496,24	--	68593	--		9438	
53	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,9344	927,48	--	10141	--	--	7302	18838
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	10141	--		1395	
54	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,5579235	31,69	31,69	1063	1064	--	313	1486
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,96	--	435		110	
55	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,5579235	181,02	81,66	6075	2740	--	3396	10229
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	3334	1382		758	
56	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,4889175	45,13	45,13	1331	1331	--	392	1861
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,45	--	544		138	
57	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	29,4889175	41,78	41,78	1232	1232	--	363	1722
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,08	--	504		128	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				319858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ									
58	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0253	44459,65	2892,60	1125	73	20	1057	2357
		НР - 99%; СП - 8%			40788,00	1412,10	1032	36		175	
59	С1241-204-0501 241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	25,3	586,00	--	14826	--	14826	--	16012
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
		Колодец канализационный D-1500мм -2шт									
62	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,15	34819,33	7829,80	109681	24664	41161	54120	176905
		НР - 99%; СП - 8%			13922,51	3432,07	43856	10811		13104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22726,00	--	45452	--	45452	--	49088
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
64	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	16881,00	--	33762	--	33762	--	36463
		СП - 8%			--	--	--	--		2701	
65	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10116,00	--	20232	--	20232	--	21851
		СП - 8%			--	--	--	--		1619	
66	С1225-101-0611 225-101-0611 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
67	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7947,00	--	15894	--	15894	--	17166
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
68	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0472	27604,67	2305,44	1303	109	844	350	1786
		НР - 93%; СП - 8%			7419,65	564,84	350	27		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
		СП - 8%			--	--	--	--		4844	
70	С1244-201-0601 244-201-0601 РСНБ РК 2015	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2	шт.	2	13538,00	--	27076	--	27076	--	29242
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	
71	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянка С1-02/	т	0,0258	584919,00	--	15091	--	15091	--	16298
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
72	Е11-290208-0701 1129-0208-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности. Устройство обмазочной гидроизоляции	м2 поверхности	3,54	4033,81	191,61	14280	679	8642	5510	21373
		НР - 110%; СП - 8%			1400,72	14,28	4959	51		1583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				453929				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2775899
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				13 634 399				
в том числе оборудование			Тенге				2 157 772				
в том числе СМР			Тенге				**11 476 627**				
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге	1,5%			172 149				
Итого с временными			Тенге				**11 648 776**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%			Тенге	0,49%			57 079				
Итого в базовых ценах 2021г. СМР			Тенге				**11 705 855**				
Итого в базовых ценах 2021г. оборудование			Тенге				**2 157 772**				
Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование			Тенге				**13 863 627**				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге				234 117				
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге				14 097 744				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				14 097 744				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге	**0,95**			**13 392 857**				
НДС 12%			Тенге	12%			1 607 143				
Стоимость строительства с НДС			Тенге				**15 000 000**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ar Kua Group"

Абишев Б.Ш._____

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алмат-Құрылыс"

Абишева Д.А._____