Норм[illegible]ная трудоемкость

Сметная зарплата 229 468,36

Раздел 2. Горячее водоснабжение жилых помещений

Подраздел Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов

60	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	1м трубопрово	74,52	992,71	73 976,79	71 015,41	2 961,38 1 108,25	
61	8-4-8830	Труба полипропиленовая армированные перфорированной алюминиевой фольгой, PN 20, Tmax=95°C, 20х3,4мм	м	67	154,00	10 318,00			10 318,00
62	8-4-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	62	17,49	1 084,38			1 084,38
63	8-4-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт	18	25,00	450,00			450,00
64	8-10-9837	Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 20х1 1/2"	шт	135	180,00	24 300,00			24 300,00

Подраздел Установка измерительных приборов, запорной, регулирующей и балансировочной арматуры

103	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	1шт	166	956,27	158 740,39	137 505,27	21 235,12 8 533,13	
104	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	166	910,00	151 060,00			151 060,00
105	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	1шт	11	956,27	10 518,94	9 111,80	1 407,15 565,45	
106	9-4-9546	Кран шаровой HLV Optima DN 40 (1 1/2"), рукоятка рычаг, внутренняя резьба-внутренняя резьба, артикул HLV-101214 №5,	шт	6	4 500,00	27 000,00			27 000,00
107	9-4-9598	Кран шаровой HLV Optima с полусгоном DN 32 (1 1/4"), рукоятка бабочка, внутренняя резьба-наружная резьба, артикул HLV-	шт	5	2 754,46	13 772,30			13 772,30
108	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	72	591,07	42 556,96	30 612,06	11 944,90 4 213,69	

Подраздел Монтаж приборов учёта

109	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1счетчик (водомер)	72	225,03	16 202,45	15 833,94	368,51	
110	11-2-9909	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый типа AKBA D15 L110 BE с радио модулем, класс точности B, Вавиот	шт	72	24 000,00	1 728 000,00			1 728 000,00

Подраздел Испытания/пусконаладка

111	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1м трубопрово	56,9	34,90	1 985,68	1 985,68		

Итого по разделу 2 259 965,89 266 064,15 37 917,06 1 955 984,68
14 420,52

Сметная прибыль

Всего стоимость оборудования

Всего по разделу 2 259 965,89 266 064,15 37 917,06 1 955 984,68
14 420,52

Норм[illegible]ная трудоемкость

Сметная зарплата 280 484,67

Раздел 3. Циркуляционный трубопровод

Подраздел Установка измерительных приборов, запорной, регулирующей и балансировочной арматуры

143	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	1шт	18	956,27	17 212,81	14 910,21	2 302,60 925,28	
144	9-4-8102	Кран шаровый 1" ВР х 1" ВР «бабочка» латунный муфтовый полнопроходной Fado New, Т от -20°С до +150°С, PN 40	шт	12	2 503,89	30 046,68			30 046,68
145	9-4-8101	Кран шаровый 3/4" ВР х 3/4" ВР «бабочка» латунный муфтовый полнопроходной Fado New, Т от -20°С до +150°С, PN 40	шт	3	1 454,69	4 364,07			4 364,07
146	9-3-8395	Воздухоотводчик автоматический Valtec арт. VT502 с наружной резьбой, d=15мм, Tmax=110°C, Py=7бар	шт	3	2 040,85	6 122,55			6 122,55
147	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	1шт	5	956,27	4 781,34	4 141,73	639,61 257,02	
148	9-4-9546	Кран шаровой HLV Optima DN 40 (1 1/2"), рукоятка рычаг, внутренняя резьба-внутренняя резьба, артикул HLV-101214 №5,	шт	3	4 500,00	13 500,00			13 500,00
149	9-4-9598	Кран шаровой HLV Optima с полусгоном DN 32 (1 1/4"), рукоятка бабочка, внутренняя резьба-наружная резьба, артикул HLV-	шт	2	2 754,46	5 508,92			5 508,92

Подраздел Испытания/пусконаладка

150	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1м трубопрово	43,3	34,90	1 511,07	1 511,07		

Итого по разделу	83 047,44	20 563,00	2 942,22 1 182,30	59 542,22
Сметная прибыль				
Всего стоимость оборудования				
Всего по разделу	83 047,44	20 563,00	2 942,22 1 182,30	59 542,22
Нормативная трудоемкость				
Сметная зарплата	21 745,30			
Итого	4 690 571,94	504 862,07	70 845,14 26 836,26	4 114 864,73
Итого с учетом накладных расходов	4 690 571,94			
Всего	4 690 571,94	504 862,07	70 845,14 26 836,26	4 114 864,73
Сметная зарплата	531 698,34			
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	4 690 571,94	504 862,07	70 845,14 26 836,26	4 114 864,73
Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %	451 943,58			
Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %	41 106,03			

Всего [illegible]мете	5 183 621,55	504 862,07	70 845,14 26 836,26	4 114 864
Скидка (надбавка) %, -2,27624 %	-24 327,47			
С учетом скидки (надбавки)	5 159 294,08	504 862,07	70 845,14 26 836,26	4 114 864,73
Итого по конструктиву: Внутренние сети водопровода и канализации	**25 042 879,810**	**2 450 941,890**		**19 931 267,440**

Конструктив - Встроенный автопаркинг

Акт выполненных работ

по смете 2-14-10 Встроенный автопаркинг. Водопровод и канализация. за 18.02.2020.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Водопровод и канализация

Подраздел Поливочный водопровод

1	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	1м трубопрово	300	206,93	62 078,67	57 980,85	4 097,82 1 546,11	
2	8-6-9411	Трубы стальные водогазопроводные бесшовные (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2мм	м	300	771,87	231 561,00			231 561,00
3	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	1шт	5	1 003,90	5 019,48	4 348,48	671,00 268,79	
4	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	5	935,68	4 678,40			4 678,40
5	8-10-8521	Адаптер полипропиленовый с внутренней резьбой 25х3/4"	шт	7	268,00	1 876,00			1 876,00
6	1-1-1043	Щитки металлические	шт	5	1 786,00	8 930,00			8 930,00
7	11-1-9920	Шланг гибкий резиновый d=32мм, L=6м	шт	5	1 250,00	6 250,00			6 250,00
8	8-10-9843	Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 32х1 1/2"	шт	5	437,50	2 187,50			2 187,50
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	53	1 012,57	53 666,21			53 666,21

Подраздел Канализация производсвенная

29	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1м трубопрово	88	374,76	32 978,57	28 927,83	4 050,75 1 515,92	
30	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	88	1 188,71	104 606,48			104 606,48

31	8-10-[illegible]	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентричес[illegible]из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	4	178,5[illegible]	714,00			71[illegible]
32	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 мм	шт	2	883,00	1 766,00			1 766,00
33	8-10-9637	Отводы крутоизогнутые оцинкованные под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х4,0	шт	13	390,00	5 070,00			5 070,00
34	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	1м трубопрово	5,8	490,06	2 842,36	2 449,08	393,29 147,18	
35	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	5,8	2 506,91	14 540,08			14 540,08
36	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	шт	2	1 840,39	3 680,78			3 680,78
37	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	1шт	13	956,27	12 431,48	10 768,49	1 662,99 668,26	
38	9-4-9686	Краны шаровые стальные ALSO d=65мм	шт	13	8 454,24	109 905,12			109 905,12
39	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	53	1 012,57	53 666,21			53 666,21
	Итого по разделу					718 448,34	104 474,72	10 875,85 4 146,27	603 097,78
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					718 448,34	104 474,72	10 875,85 4 146,27	603 097,78
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					108 620,98			
	Итого					718 448,34	104 474,72	10 875,85 4 146,27	603 097,78
	Итого с учетом накладных расходов					718 448,34			
	Всего					718 448,34	104 474,72	10 875,85 4 146,27	603 097,78
	Сметная зарплата					108 620,98			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					718 448,34	104 474,72	10 875,85 4 146,27	603 097,78
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					92 327,84			
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					8 307,14			
	Всего по смете					819 083,32	104 474,72	10 875,85 4 146,27	603 097,78
	Скидка (надбавка) %, -2,27624 %					-4 916,35			
	С учетом скидки (надбавки)					814 166,97	104 474,72	10 875,85 4 146,27	603 097,78
	Итого по конструктиву: Встроенный автопаркинг					**814 166,970**	**104 474,720**		**603 097,780**
	Итого					60 235 387	5 008 675		49 858 926
	Накладные расходы								
	Услуги транспорта и механизмов								
	Прочие расходы								

	Итого по акту					60 235 387	5 008 675		49 855 [illegible]	
	НДС 12%					7 228 246	601 041		5 983 [illegible]	
	Всего по акту с НДС 12%					67 463 633	5 609 716		55 841 998	

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Утаев О.С. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Естаева С.С. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Бейсенов А.Ш. (ФИО)

Начальник участка _____ (подпись) Сергазин А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М. (ФИО)

Форма 2В

Уполномоченная компания: ТОО "Цес Реал Эстэйт"
Генподрядчик: ТОО "Киелі тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного в г. Астана, район "Есиль" ул.Хусейн Бен Талал, участок №7, очередь 5. ЖК Panorama Park
Договор: №CRE-Под-ПП-5-176 от 15.05.2019 года

Акт выполненных работ
за август месяц 2020 года

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструктив - Каркас здания.									

Акт выполненных работ
по смете 2-3-2-4 Каркас здания. Блок 4. Кладка за 11.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

15	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика Состав работ: 1. Устройство подмостей, лесов с разборкой и складированием 2. Подъем и разгрузка кирпича со складированием, разноска по этажу 3. Загрузка раствора, подъем на этажи, разноска по этажу	м3	8,28	37 168,70	307 756,87	87 235,68	220 521,19		

		4. Разметка осей стен 5. Кладка конструкций из кирпича 6. В расценке учтены требования к партнерам: состав бригады не менее 8 человек, бытовое помещение для бригады, соблюдение корпоративных стандартов БиОТ (СИЗы), соблюдение корпоративных стандартов СМР, транспортные расходы (развозка), накладные расходы (питание, спецодежда и обувь, мелкий строительный инвентарь: заводские подмостки (леса), бадьи 0,25м3, приемники, рохли, емкости для воды, нагреватели 2 кВт, болгарки, перфораторы, ножовки, стропы текстильные, лопаты, каретки для раствора, терки, строительные уровни, шнуры-причалки, угольники, молотки-кирочки, кельма-мастерки, шпатели, рулетки, дрели, ведра, миксеры, правила 2м, монтажные пистолеты, кисточки, щетки), прочие расходные материалы (дюбели, диски алмазные, диски по металлу, патроны монтажные, гвозди, анкеры), заготовительно-складские расходы, сметная прибыль							
	BI-938	Работы по кладке наружных и внутренних стен из полуторного кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8,28	1	10 535,71		87 235,68	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,36)	м3	2,9808	0,36	16 907,79			50 398,74
	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88 мм, М-100 (расх. на ед.=0,3)	1000шт	2,484	0,3	68 487,30			170 122,45
16	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	5,76		590,00	3 398,40		3 398,40
17	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,083		4 700,00	390,10		390,10
18	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,006		129 464,29	776,79	776,79	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,006	1	129 464,29		776,79	
19	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,043		256 250,00	11 018,75		11 018,75
20	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм) Состав работ: 1. Расшивка швов	м2	66,28		369,64	24 499,74	24 499,74	
	BI-406	Работы по расшивке швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм) (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	66,28	1	369,64		24 499,74	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

21	BI-07-01-04-04	Изготовление и монтаж перемычек из арматуры при кладке наружных стен и перегородок Состав работ: 1. Очистка поверхности от пыли и грязи 2. Снятие размеров проема 3. Резка и укладки арматуры 4. Уборка мусора 5. Затраты и материалы, включенные в расценки: болгарка, инструменты для разметки, мелкий строительный инвентарь, диски отрезные по металлу	т	0,159		169 642,86	26 973,21	26 973,21	
	BI-710	Работы по изготовлению и монтажу перемычек из арматуры при кладке наружных стен и перегородок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,159	1	169 642,86		26 973,21	
22	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16		169 600,00	27 136,00		27 136,00
23	BI-07-01-04-05	Изготовление и монтаж перемычек из металлического уголка при кладке наружных стен и перегородок Состав работ: 1. Очистка поверхности от пыли и грязи 2. Снятие размеров проема 3. Резка и укладка металлического уголка 4. Уборка мусора 5. Затраты и материалы, включенные в расценки: болгарка, инструменты для разметки, мелкий строительный инвентарь, диски отрезные по металлу	т	0,384		169 642,86	65 142,86	65 142,86	
	BI-711	Работы по изготовлению и монтажу перемычек из металлического уголка при кладке наружных стен и перегородок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,384	1	169 642,86		65 142,86	
24	1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм 100 мм 7 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,387		230 938,55	89 373,22		89 373,22
25	BI-08-01-01-11	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича (250х120х88мм) с затратами Подрядчика Состав работ: 1. Устройство подмостей, лесов с разборкой и складированием 2. Подъем и разгрузка кирпича со складированием, разноска по этажу 3. Загрузка раствора, подъем на этажи, разноска по этажу 4. Разметка осей стен 5. Кладка конструкций из кирпича	м3	47,605		37 168,70	1 769 416,17	501 552,47	1 267 863,70

		6. В расценке учтены требования к партнерам: состав бригады не менее 8 человек, бытовое помещение для бригады, соблюдение корпоративных стандартов БиОТ (СИЗы), соблюдение корпоративных стандартов СМР, транспортные расходы (развозка), накладные расходы (питание, спецодежда и обувь, мелкий строительный инвентарь: заводские подмостки (леса), бадьи 0,25м3, приемники, рохли, емкости для воды, нагреватели 2 кВт, болгарки, перфораторы, ножовки, стропы текстильные, лопаты, каретки для раствора, терки, строительные уровни, шнуры-причалки, угольники, молотки-кирочки, кельма-мастерки, шпатели, рулетки, дрели, ведра, миксеры, правила 2м, монтажные пистолеты, кисточки, щетки), прочие расходные материалы (дюбели, диски алмазные, диски по металлу, патроны монтажные, гвозди, анкеры), заготовительно-складские расходы, сметная прибыль							
	BI-938	Работы по кладке наружных и внутренних стен из полуторного кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	47,605	1	10 535,71		501 552,47	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,36)	м3	17,1378	0,36	16 907,79			289 762,32
	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88 мм, М-100 (расх. на ед.=0,3)	1000шт	14,2815	0,3	68 487,30			978 101,37
26	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	33,13		590,00	19 546,70		19 546,70
27	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,476		4 700,00	2 237,20		2 237,20
28	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,006		129 464,29	776,79	776,79	
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,006	1	129 464,29		776,79	
29	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50x50мм ГОСТ 23279-85	т	0,248		256 250,00	63 550,00		63 550,00
30	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм) Состав работ: 1. Расшивка швов	м2	841,12		369,64	310 911,60	310 911,60	
	BI-406	Работы по расшивке швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм) (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	841,12	1	369,64		310 911,6	

31	BI-[illegible]2-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с затратами Подрядчика Состав работ: 1. Устройство подмостей, лесов с разборкой и складированием 2. Подъем и разгрузка кирпича со складированием, разноска по этажу 3. Загрузка раствора, подъем на этажи, разноска по этажу 4. Разметка осей перегородок 5. Кладка конструкций из кирпича 6. Заделка швов между плитой перекрытия и кладкой 7. В расценке учтены требования к партнерам: состав бригады не менее 8 человек, бытовое помещение для бригады, соблюдение корпоративных стандартов БиОТ (СИЗы), соблюдение корпоративных стандартов СМР, транспортные расходы (развозка), накладные расходы (питание, спецодежда и обувь, мелкий строительный инвентарь: заводские подмостки (леса), бадьи 0,25м3, приемники, рохли, емкости для воды, нагреватели 2 кВт, болгарки, перфораторы, ножовки, стропы текстильные, лопаты, каретки для раствора, терки, строительные уровни, шнуры-причалки, угольники, молотки-кирочки, кельма-мастерки, шпатели, рулетки, дрели, ведра, миксеры, правила 2м, монтажные пистолеты, кисточки, щетки), прочие расходные материалы (дюбели, диски алмазные, диски по металлу, патроны монтажные, гвозди, анкеры), заготовительно-складские расходы, сметная прибыль	м2	279,2		4 488,86	1 253 2[illegible],02	507 546,51	745 744,51
	BI-935	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с затратами Подрядчика (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	279,2	1	1 817,86		507 546,51	
	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88 мм, М-100 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	10,8888	0,039	68 487,30			745 744,51
32	1-1-8645	Лента монтажная перфорированная с отверстиями диаметром 5мм из оцинкованной стали толщиной 2мм, ширина 40мм, LM40, Omax	мп	68,79		590,00	40 586,10		40 586,10
33	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,251		4 700,00	1 179,70		1 179,70
34	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	м3	8,097		16 907,79	136 902,38		136 902,38
35	BI-07-01-01-04	Армирование кладки Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т	0,006		129 464,29	776,79	776,79	

	BI-3[illegible]	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,006	1	129 464,29		776,79		
36	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ 23279-85	т	0,175		256 250,00	44 843,75			44 843,75
	Итого						4 200 484,13	1 526 192,43		2 674 291,70
	Итого с учетом накладных расходов						4 200 484,13			
	Всего						4 200 484,13	1 526 192,43		2 674 291,70
	Сметная зарплата						1 526 192,43			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						4 200 484,13	1 526 192,43		2 674 291,70
	Всего по смете						4 200 484,13	1 526 192,43		2 674 291,70
		Итого по конструктиву -Каркас здания					**4 200 484,13**	**1 526 192,43**		**2 674 291,70**
		Конструктив - Внутреняя отделка и полы								

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок 2. за 26.04.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

39	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	132,21		1 714,41	226 662,15	148 027,60		78 634,54

	BI-3[illegible]	Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	132,21	1	1 119,64		148 027,6	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,27)	кг	35,6967	0,27	351,00			12 529,54
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=16)	кг	2 115,36	16	31,25			66 105
40	1-1-8896	Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10см	мп	148,45		44,64	6 626,81		6 626,81
41	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	967,79		1 504,46	1 456 001,34	1 083 576,40	372 424,95
	BI-381	Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	967,79	1	1 119,64		1 083 576,4	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	96,779	0,1	98,20			9 503,7
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=12)	кг	11 613,48	12	31,25			362 921,25
42	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	411,05		687,78	282 711,97	206 626,61	76 085,36

	BI-	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	411,05	1	502,68		206 626,61	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг	41,105	0,1	351,00			14 427,86
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг	1 973,04	4,8	31,25			61 657,5

Подраздел Отделка санузлов

61	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 5. Оштукатуривание откосов ниш отопления 6. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	219,15		1 401,70	307 182,56	172 188,35	134 994,21
	BI-521	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	219,15	1	785,71		172 188,35	
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф (расх. на ед.=0,25)	л	54,7875	0,25	1 821,00			99 768,04
	30-2-9803	Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey (расх. на ед.=6)	кг	1 314,9	6	26,79			35 226,17
62	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	41,2		813,37	33 510,93	20 710,42	12 800,51
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	41,2	1	502,68		20 710,42	
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф (расх. на ед.=0,1)	л	4,12	0,1	1 821,00			7 502,52
	30-2-9803	Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey (расх. на ед.=4,8)	кг	197,76	4,8	26,79			5 297,99

Подраздел Отделка лифтового холла

74	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	63,29		1 427,81	90 366,09	54 700,91	35 665,18
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,29	1	864,29		54 700,91	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,27)	кг	17,0883	0,27	351,00			5 997,99
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=15)	кг	949,35	15	31,25			29 667,19
75	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	39,43		1 186,61	46 788,03	34 078,95	12 709,08
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39,43	1	864,29		34 078,95	

	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	3,943	0,1	98,20			387,2
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=10)	кг	394,3	10	31,25			12 321,88
76	1-1-8896	Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10см	мп	17,88		44,64	798,16		798,16
77	ВI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	102,72		563,39	57 871,42	44 022,71	13 848,71
	ВI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	102,72	1	428,57		44 022,71	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	10,272	0,1	98,20			1 008,71
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4)	кг	410,88	4	31,25			12 840
78	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	39,11		687,78	26 899,08	19 659,81	7 239,26
	ВI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39,11	1	502,68		19 659,81	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг	3,911	0,1	351,00			1 372,76
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг	187,728	4,8	31,25			5 866,5

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

94	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	132,21		1 714,41	226 662,15	148 027,60	78 634,54
	ВІ-381	Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	132,21	1	1 119,64		148 027,6	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,27)	кг	35,6967	0,27	351,00			12 529,54
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=16)	кг	2 115,36	16	31,25			66 105
95	1-1-8896	Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10см	мп	148,45		44,64	6 626,81		6 626,81
96	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	967,79		1 504,46	1 456 001,34	1 083 576,40	372 424,95

	BI-	Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	967,79	1	1 119,64		1 083 576,4	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	96,779	0,1	98,20			9 503,7
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=12)	кг	11 613,48	12	31,25			362 921,25
97	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	411,05		687,78	282 711,97	206 626,61	76 085,36
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	411,05	1	502,68		206 626,61	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг	41,105	0,1	351,00			14 427,86
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг	1 973,04	4,8	31,25			61 657,5

Подраздел Отделка санузлов

116	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 5. Оштукатуривание откосов ниш отопления 6. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	219,15		1 401,70	307 182,56	172 188,35	134 994,21
	BI-521	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	219,15	1	785,71		172 188,35	
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф (расх. на ед.=0,25)	л	54,7875	0,25	1 821,00			99 768,04

	30-[illegible]03	Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey (расх. на ед.=6)	кг	1 314,9	6	26,79			35 226,17
117	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	41,2		813,37	33 510,93	20 710,42	12 800,51
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	41,2	1	502,68		20 710,42	
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф (расх. на ед.=0,1)	л	4,12	0,1	1 821,00			7 502,52
	30-2-9803	Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey (расх. на ед.=4,8)	кг	197,76	4,8	26,79			5 297,99

Подраздел Отделка лифтового холла

130	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	63,29		1 427,81	90 366,09	54 700,91	35 665,18
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,29	1	864,29		54 700,91	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,27)	кг	17,0883	0,27	351,00			5 997,99
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=15)	кг	949,35	15	31,25			29 667,19

131	BI-[illegible]1-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	39,43		1 186,61	46 7[illegible],03	34 078,95	12 709,08
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39,43	1	864,29		34 078,95	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	3,943	0,1	98,20			387,2
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=10)	кг	394,3	10	31,25			12 321,88
132	1-1-8896	Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10см	мп	17,88		44,64	798,16		798,16
133	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	102,72		563,39	57 871,42	44 022,71	13 848,71
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	102,72	1	428,57		44 022,71	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	10,272	0,1	98,20			1 008,71
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4)	кг	410,88	4	31,25			12 840

134	BI-[illegible]1-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	39,11		687,78	26 [illegible],08	19 659,81	7 239,26
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39,11	1	502,68		19 659,81	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг	3,911	0,1	351,00			1 372,76
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг	187,728	4,8	31,25			5 866,5

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Отделка жилых комнат

185	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	132,21		1 714,41	226 662,15	148 027,60	78 634,54
	BI-381	Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	132,21	1	1 119,64		148 027,6	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,27)	кг	35,6967	0,27	351,00			12 529,54
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=16)	кг	2 115,36	16	31,25			66 105

186	1-[illegible]66	Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной 10см	мп		148,45		44,64	6 [illegible],81		6 626,81
187	BI-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2		967,79		1 504,46	1 456 001,34	1 083 576,40	372 424,95
	BI-381	Работы по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой или цементной основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		967,79	1	1 119,64		1 083 576,4	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг		96,779	0,1	98,20			9 503,7
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=12)	кг		11 613,48	12	31,25			362 921,25
188	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2		411,05		687,78	282 711,97	206 626,61	76 085,36
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		411,05	1	502,68		206 626,61	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг		41,105	0,1	351,00			14 427,86
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг		1 973,04	4,8	31,25			61 657,5

Подраздел Отделка санузлов

199	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей	м2		219,15		1 401,70	307 182,56	172 188,35	134 994,21

		3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 5. Оштукатуривание откосов ниш отопления 6. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов							
	BI-521	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	219,15	1	785,71		172 188,35	
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф (расх. на ед.=0,25)	л	54,7875	0,25	1 821,00			99 768,04
	30-2-9803	Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey (расх. на ед.=6)	кг	1 314,9	6	26,79			35 226,17
200	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	41,2		813,37	33 510,93	20 710,42	12 800,51
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	41,2	1	502,68		20 710,42	
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф (расх. на ед.=0,1)	л	4,12	0,1	1 821,00			7 502,52
	30-2-9803	Сухие смеси: штукатурки выравнивающие на цементной основе Tytan Grey (расх. на ед.=4,8)	кг	197,76	4,8	26,79			5 297,99

Подраздел Отделка лифтового холла

209	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости)	м2	63,29		1 427,81	90 366,09	54 700,91	35 665,18

		6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов							
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,29	1	864,29		54 700,91	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,27)	кг	17,0883	0,27	351,00			5 997,99
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=15)	кг	949,35	15	31,25			29 667,19
210	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	39,43		1 186,61	46 788,03	34 078,95	12 709,08
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39,43	1	864,29		34 078,95	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	3,943	0,1	98,20			387,2
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на	кг	394,3	10	31,25			12 321,88
211	1-1-8896	Армирующая стеклотканевая щелочестойкая лента (серпянка) шириной	мп	17,88		44,64	798,16		798,16
212	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	102,72		563,39	57 871,42	44 022,71	13 848,71

	BI-[illegible]	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	102,72	1	428,57		44 022,71		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	10,272	0,1	98,20				1 008,71
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4)	кг	410,88	4	31,25				12 840
221	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя	м2	39,11		687,78	26 899,08	19 659,81		7 239,26
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39,11	1	502,68		19 659,81		
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг	3,911	0,1	351,00				1 372,76
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг	187,728	4,8	31,25				5 866,5

Итого	7 606 255,60	5 350 775,31	2 255 480,29
Итого с учетом накладных расходов	7 606 255,60		
Всего	7 606 255,60	5 350 775,31	2 255 480,29
Сметная зарплата	5 350 775,31		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	7 606 255,60	5 350 775,31	2 255 480,29
Всего по смете	7 606 255,60	5 350 775,31	2 255 480,29

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Блок 4. за 26.04.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел Отделка лифтового холла

18	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	150		864,29	129 643,50	129 643,50	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	150	1	864,29		129 643,5	
21	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	150		563,39	84 508,50	64 285,50	20 223,00
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	150	1	428,57		64 285,5	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	15	0,1	98,20			1 473
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4)	кг	600	4	31,25			18 750
22	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7		4 547,73	31 834,14	8 387,47	23 446,67

		Состав работ: 1. Разметка мест установки каркаса 2. Устройство металлического каркаса из профилей 3. Разметка и нарезка гипсокартонных листов по размеру 4. Установка и закрепление на металлическом каркасе гипсокартонных листов саморезами 5. Шпатлевка швов с оклейкой ленты 6. Устройство ревизионных отверстий в гипсокартоне 7. Уборка и вывоз мусора 8. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, шуруповерты с набором насадок, дрели, пилы угловые дисковые (болгарки), электролобзики, дисковые резаки, специальные строительные ножи, рашпили для раскроя, металлические ножницы, игольчатые валики, просекатели профилей, рубанки, клещи для скрепления профиля, крестообразные отвертки, слесарные металлические молотки, лазерные нивелиры/уровни, металлические рулетки, строительные уровни, угольники, штукатурные правила, гидроуровни, малярные отвесы, стремянки-лестницы, подмости-столы, мелкий строительный инвентарь, СИЗы, лента разделительная самоклеющаяся, диски, буры, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль							
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	1 198,21		8 387,47	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	7,35	1,05	669,64			4 921,85
	1-1-8881	Лента разделительная полимерная самоклеящаяся Knauf шириной 65мм (50м) (расх. на ед.=1,67)	мп	11,69	1,67	8,00			93,52
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм (расх. на ед.=26,7)	шт	186,9	26,7	2,00			373,8
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=7,5)	мп	52,5	7,5	334,82			17 578,05
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=10)	шт	70	10	3,30			231
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона (расх. на ед.=1,67)	мп	11,69	1,67	8,75			102,29
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller (расх. на ед.=0,3)	кг	2,1	0,3	69,60			146,16
23	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм	шт	375		3,40	1 275,00		1 275,00

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Отделка лифтового холла

24	ВI-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса Состав работ: 1. Разметка проектного положения подвесного потолка и анкерных подвесов 2. Установка тяги с креплением к потолку анкерными дюбелями, надевание подвеса с зажимом 3. Установка основного профиля с креплением к анкерным подвесам 4. Установка соединителей для потолочных профилей 5. Установка двухуровневых соединителей на основной профиль 6. Установка несущего потолочного профиля и крепление к основному профилю 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 8. Уборка и вывоз мусора 9. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, болгарки, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, ножовки, измерительный инвентарь, ветошь, биты, отрезные диски по металлу, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м2	63,33		3 725,65	235 945,38	127 903,80	108 041,58
	ВI-207	Работы по устройству двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,33	1	2 019,64		127 903,8	
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	66,4965	1,05	491,07			32 654,44
	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм (расх. на ед.=1,9)	шт	120,327	1,9	16,07			1 933,65
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=3,2)	мп	202,656	3,2	180,36			36 551,04
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5)	мп	94,995	1,5	122,32			11 619,79
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,6)	шт	37,998	0,6	25,89			983,77
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=2,3)	шт	145,659	2,3	44,64			6 502,22
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=1,3)	шт	82,329	1,3	66,07			5 439,48
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=1,3)	шт	82,329	1,3	115,18			9 482,65
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=17)	шт	1 076,61	17	2,67			2 874,55
25	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм	шт	164,658		3,40	559,84		559,84
26	ВI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	63,33		687,78	43 557,11	31 834,72	11 722,38

		Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя							
	BI-163	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,33	1	502,68		31 834,72	
	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ Бетоноконтакт (расх. на ед.=0,1)	кг	6,333	0,1	351,00			2 222,88
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4,8)	кг	303,984	4,8	31,25			9 499,5
27	BI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей с добавлением колера 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов 9. Затраты и материалы, включенные в расценки: кисти, валики, стремянки-лестницы, шпатели, мастерки, емкости для раствора, строительные уровни, маяки, терки, полутерки, мелкий строительный инвентарь, колер, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м2	25		864,29	21 607,25	21 607,25	
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	25	1	864,29		21 607,25	
28	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	375		31,25	11 718,75		11 718,75
29	1-1-8898	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	6,75		351,00	2 369,25		2 369,25
30	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	25		563,39	14 084,75	10 714,25	3 370,50

		Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления							
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	25	1	428,57		10 714,25	
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на ед.=0,1)	кг	2,5	0,1	98,20			245,5
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения (расх. на ед.=4)	кг	100	4	31,25			3 125
31	BI-12-05-04-02	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями Состав работ: 1. Разметка проектного положения облицовки 2. Резка гипсокартонных листов 3. Монтаж гипсокартонных листов дюбелем 4. Уборка и вывоз мусора 5. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, измерительный инвентарь, ветошь, биты, СИЗы, заготовительно-складские расходы, накладные расходы, сметная прибыль	м	7		613,45	4 294,18	3 125,01	1 169,17
	BI-469	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 200мм с креплением дюбелями (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	446,43		3 125,01	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=0,21)	м2	1,47	0,21	669,64			984,37
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=8)	шт	56	8	3,30			184,8

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Отделка балконов

43	BI-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль	м2	24,36		5 668,56	138 086,16	45 457,47	92 628,69

	3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка тяги с креплением анкерными дюбелями к потолку, надеванием подвеса с зажимами и установкой на основной профиль 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Установка основного потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 9. Укладка теплоизоляционных плит 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Уборка и вывоз мусора 12. Затраты и материалы, включенные в расценки: перфораторы, строительные ножи, болгарки, шуруповерты, мелкий строительный инвентарь, стремянки/подмости, ножовки, измерительный инвентарь, ветошь, биты, отрезные диски по металлу, СИЗы, заготовительно-складские расходы,						
BI-206	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	24,36	1	1 866,07	45 457,47	
1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм (расх. на ед.=1,05)	м2	25,578	1,05	491,07		12 560,59
1-1-8171	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый без стержня 10х160 мм (расх. на ед.=3)	шт	73,08	3	6,80		496,94
1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=2,9)	мп	70,644	2,9	180,36		12 741,35
1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм (расх. на ед.=1,5)	мп	36,54	1,5	122,32		4 469,57
1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,2)	шт	4,872	0,2	25,89		126,14
1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб) (расх. на ед.=1,7)	шт	41,412	1,7	44,64		1 848,63
1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27 (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	66,07		1 126,63
1-1-8893	Тяга подвеса 500мм (расх. на ед.=0,7)	шт	17,052	0,7	115,18		1 964,05
1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	38,976	1,6	3,30		128,62
1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=23)	шт	560,28	23	2,67		1 495,95
1-1-9180	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х13 мм (расх. на ед.=6)	шт	146,16	6	2,00		292,32