Уполномоченная компания: ТОО "Цес Реал Эстэйт"

Генподрядчик: ТОО "Киелі тылсым"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного в г. Астана, район "Есиль" ул.Хусейн Бен Талал, участок №7, очередь 5. ЖК Panorama Park

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№CRE-Под-ПП-5-176	15.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 996 761,69**								**213 938,75**	
в отчетном месяце		**563 560,90**							**67 627,31**	**631 188,20**
Всего возврат стоимости материала УК	**-1 187 191,91**								**-127 199,13**	
Возврат стоимости материала УК в отчётном месяце		**-410 530,79**							**-49 263,70**	**-459 794,49**
Всего к оплате	**809 569,78**	**153 030,10**							**18 363,61**	**171 393,71**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Бодиев А.А.

(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.

(подпись) (ФИО)

Форма 2Б

Уполномоченная компания: ТОО "Цес Реал Эстэйт"
Генподрядчик: ТОО "Киелі тылсым"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного в г. Астана, район "Есиль" ул.Хусейн Бен Талал, участок №7, очередь 5. ЖК Panorama Park

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2020Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	26	27	28	29
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	64 734 506	36 934 685	18 932 275	12 352 219			45 802 231	24 582 466
2	1-3	Временные инженерные сети	40 298 028	34 120 284	3 240 798				37 057 230	34 120 284
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	19 651 800	8 177 025	5 937 206	2 134 440			13 714 594	6 042 585
4	2-2	Сваи и фундаменты	76 591 800	58 732 092	66 749 901	53 446 753			9 841 899	5 285 339
5	2-3	Каркас здания	858 668 452	539 347 168	823 951 713	509 145 964	10 226 762	6 415 417	34 716 739	30 201 204
6	2-4	Заполнение проемов	459 408 978	416 584 678	93 507 180	84 900 659	83 018 142	75 552 799	365 901 798	331 684 019
7	2-5	Устройство кровли	42 217 187	31 011 012	31 046 614	22 187 663			11 170 573	8 823 349
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	258 982 610	115 517 920	150 772 105	83 335 577	46 379 531	25 653 830	108 210 505	32 182 343
9	2-9	Чистовая отделка холлов	153 474 015	104 379 854					153 474 015	104 379 854
10	2-11	Фасад	463 561 550	366 659 780	262 697 632	203 145 022	150 907 762	116 202 031	200 863 918	163 514 758
11	2-12	Прочие работы	80 225 510	55 410 900	19 092 080	7 903 693			61 133 430	47 507 207
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	112 573 130	106 248 130					112 573 130	106 248 130
13	2-14	Встроенный автопаркинг	473 943 000	317 320 460	263 280 177	175 570 264	51 362 849	38 268 245	210 662 823	141 750 196
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	286 816 930	223 164 071	182 465 695	137 195 211	158 909 827,85	121 073 524,73	104 351 235	85 968 860
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	167 763 171	138 090 193	41 497 766	26 210 002	8 340 438,67	6 967 549	126 265 405	111 880 191
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	69 117 108	57 172 488	9 010 519	3 439 062	9 010 519,46	3 439 062	60 106 589	53 733 426
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	28 536 970	4 266 380	9 680 942	8 342 123			18 856 028	-4 075 743
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	33 046 870	32 138 490					33 046 870	32 138 490
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	54 943 810	21 676 700	2 592 022	1 929 670			52 351 788	19 747 030
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	51 431 020	17 589 260	22 741 773	13 619 970	11 123 167,900	7 708 228	28 689 247	3 969 290
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	136 172 509	105 034 468	17 593 348	11 705 263	12 739 963	9 250 110	118 579 161	93 329 205
		Итого	3 932 158 954	2 789 576 038	2 024 789 746	1 356 563 555	542 018 962	410 530 795	1 907 369 208	1 433 012 483
22		Накладные расходы	268 865 501		135 803 738		14 311 487		133 061 763	
23		Услуги транспорта и механизмов	140 620 864		172 385 053		7 230 448		-31 764 189	
24		Прочие расходы	172 364 410						172 364 410	
25		**Итого по акту**	4 514 009 729	2 789 576 038	2 332 978 537	1 356 563 555	563 560 897	410 530 795	2 181 031 191	1 433 012 483
26		**НДС 12%**	541 681 167	334 749 125	279 957 424	162 787 627	67 627 308	49 263 695	261 723 743	171 961 498
27		**Всего по акту с НДС 12%**	5 055 690 896	3 124 325 163	2 059 092 029	1 519 351 182	631 188 204	459 794 490	2 996 598 867	1 604 973 980

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) **Бодиев А.А.** (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) **Идрисов Е.Т.** (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) **Естаева С.С.** (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) **Исмагулов А.Б.** (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) **Бапсанов А.М.** (ФИО)

Начальник участка _____ (подпись) **Сергазин А.Б.** (ФИО)

Генподрядчик ТОО "Киелі тылсым"

Подрядчик ТОО "ЦесРеалЭстейт"

Реестр субподрядчиков за июль 2020г.

Объект. ЖК "Panorama Park 5 очередь"

№ п/п	Наименование компании	Конструктив	Сумма, тенге			Статья СМР
			без НДС	НДС	с учетом НДС	Материала и Работа
	ТОО "ТехМаг-Энерго"	Встроенный автопаркинг	409 429,83	49 132	458 561	458 561
	ИП "ТАЛҒАТ ДӘУЛЕТКЕРЕЙ"	Встроенный автопаркинг	1 117 578,38	134 109	1 251 688	1 251 688
	ТОО "Ихсан 2020"	Встроенный автопаркинг	48 408 097,26	5 808 972	54 217 069	54 217 069
	ТОО "АстанаТеплоИнжиниринг"	Встроенный автопаркинг	1 427 743,35	171 329	1 599 073	1 599 073
	Итого по Конструктиву	**Встроенный автопаркинг**	**51 362 848,82**	**6 163 541,86**	**57 526 390,68**	**57 526 390,68**
	ТОО "CONSTRUCTION ART"	Каркас здания	10 226 761,97	1 227 211	11 453 973	11 453 973
	Итого по Конструктиву	**Каркас здания**	**10 226 761,97**	**1 227 211,44**	**11 453 973,41**	**11 453 973,41**
	ТОО "Ихсан 2020"	Внутренняя отделка и полы	5 266 954,36	632 035	5 898 989	5 898 989
	ИП "Лейла"	Внутренняя отделка и полы	9 406 248,23	1 128 750	10 534 998	10 534 998
	ТОО "New Stroy Company"	Внутренняя отделка и полы	3 441 125,49	412 935	3 854 061	3 854 061
	ТОО "Балғын-Строй"	Внутренняя отделка и полы	3 680 043,57	441 605	4 121 649	4 121 649
	ТОО Али Сезим Строй	Внутренняя отделка и полы	5 289 378,74	634 725	5 924 104	5 924 104
	ТОО "Оқан и К"	Внутренняя отделка и полы	936 147,88	112 338	1 048 486	1 048 486
	ТОО "StreamHouse"	Внутренняя отделка и полы	5 601 242,40	672 149	6 273 391	6 273 391
	ИП "ТАЛҒАТ ДӘУЛЕТКЕРЕЙ"	Внутренняя отделка и полы	12 758 390,16	1 531 007	14 289 397	14 289 397
	Итого по Конструктиву	**Внутренняя отделка и полы**	**46 379 530,83**	**5 565 543,70**	**51 945 074,53**	**51 945 074,53**
	ТОО "Сартай строй"	Фасад	25 869 132,74	3 104 296	28 973 429	28 973 429
	ТОО "Жаилкан"	Фасад	30 590 568,20	3 670 868	34 261 436	34 261 436
	ТОО "Астана-Жолбарыс"	Фасад	94 448 061,42	11 333 767	105 781 829	105 781 829
	Итого по Конструктиву	**Фасад**	**150 907 762,36**	**18 108 931,48**	**169 016 693,84**	**169 016 693,84**
	ТОО "EXPO Stroy Service"	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	12 333 971,01	1 480 077	13 814 048	13 814 048
	ИП "ТАЛҒАТ ДӘУЛЕТКЕРЕЙ"	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	405 991,56	48 719	454 711	454 711
	Итого по Конструктиву	**Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)**	**12 739 962,57**	**1 528 795,51**	**14 268 758,08**	**14 268 758,08**
	ТОО "Aluma"	Заполнение проемов	83 018 141,76	9 962 177	92 980 319	92 980 319

	Итого по Конструктиву	**Заполнение проемов**	**83 018 141,76**	**9 962 177,01**	**92 980 318,77**	**92 980 318,77**
	ИП"ASDANER"	Внутренние сантехнические работы	4 956 912,01	594 829	5 551 741	5 551 741
	ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"	Внутренние сантехнические работы	71 967 911,11	8 636 149	80 604 060	80 604 060
	ТОО "АстанаТеплоИнжиниринг"	Внутренние сантехнические работы	81 985 004,73	9 838 201	91 823 205	91 823 205
	Итого по Конструктиву	**Внутренние сантехнические работы**	**158 909 827,85**	**19 069 179,34**	**177 979 007,19**	**177 979 007,19**
	ТОО "ЛэтсКомфортСтрой"	Наружные сети водопровода и канализации	11 123 167,90	1 334 780	12 457 948	12 457 948
	Итого по Конструктиву	**Наружные сети водопровода и канализации**	**11 123 167,90**	**1 334 780,15**	**12 457 948,05**	**12 457 948,05**
	ТОО "ТехМаг-Энерго"	Внутренние слаботочные сети	9 010 519,46	1 081 262	10 091 782	10 091 782
	Итого по Конструктиву	**Внутренние слаботочные сети**	**9 010 519,46**	**1 081 262,34**	**10 091 781,80**	**10 091 781,80**
	ТОО "АликомЭнерджи"	Внутренние электромонтажные сети	8 340 438,67	1 000 853	9 341 291	9 341 291
	Итого по Конструктиву	**Внутренние электромонтажные сети**	**8 340 438,67**	**1 000 852,64**	**9 341 291,31**	**9 341 291,31**
	Всего за текущий месяц		**542 018 962**	**65 042 275**	**607 061 238**	**607 061 238**

Генподрядчик

Начальник ПТО Бапсанов А.М.

Подрядчик

Инженер ПТО Искакова А.Н.

Инженер-сметчик Естаева С.О.

Уполномоченная компания: ТОО "Цес Реал Эстэйт"
Генподрядчик: ТОО "Киелі тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного в г. Астана, район "Есиль" ул.Хусейн Бен Талал, участок №7, очередь 5. ЖК Panorama Park
Договор: №CRE-Под-ПП-5-176 от 15.05.2019 года

Форма 2В

Акт выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструктив - Благоустройство									

Акт выполненных работ

Раздел 2. Устройство эксплуатируемой кровли

Подраздел Устройство вазонов

40	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	291	1 395,16	405 991,56	228 641,61	177 349,95	
	Итого по разделу					405 991,56	228 641,61	177 349,95	
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					405 991,56	228 641,61	177 349,95	
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					228 641,61			
	Итого					405 991,56	228 641,61	177 349,95	
	Итого с учетом накладных расходов					405 991,56			
	Всего					405 991,56	228 641,61	177 349,95	
	Сметная зарплата					228 641,61			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					405 991,56	228 641,61	177 349,95	

Вс[illegible]о смете							405[illegible],56	228 641,61		177 349,95	

Акт выполненных работ

по смете 7-1-1 Дороги и тратуары за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Устройство эксплуатируемой кровли									
		Подраздел Устройство брусчатки									
55	BI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [390мм]	м2	647		1 141,72	738 692,84	252 977,00		485 715,84	
56	BI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01) [(390-150)*S/50]	м2	3 105,7439		250,24	777 181,35			777 181,35	
57	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	647		446,00	288 562,00	109 990,00		178 572,00	
58	BI-16-01-02-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка механизированным способом [80мм]	м3	51,76		2 781,00	143 944,56	52 846,96		91 097,60	
59	BI-16-01-05-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной)	м2	647		2 079,21	1 345 248,87	1 202 126,00		143 122,87	
60	30-3-9896	Плитка бетонная тротуарная Шестигранник, цвет темно-серый, 230x197x80мм	м2	326,08994		3 259,00	1 062 727,11			1 062 727,11	
61	30-3-9892	Плитка бетонная тротуарная Шестигранник, цвет светло-серый, 230x197x80мм	м2	176,63092		3 214,00	567 691,78			567 691,78	
62	30-3-9893	Плитка бетонная тротуарная Шестигранник, цвет оранжевый, 230x197x80мм	м2	176,63092		3 661,00	646 645,80			646 645,80	
		Подраздел Устройство поребриков									
63	BI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [220мм]	м2	183		1 141,72	208 934,76	71 553,00		137 381,76	
64	BI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01) [(220-150)*S/50]	м2	256,19074		250,24	64 109,17			64 109,17	
65	BI-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля	м2	60,24		446,00	26 867,04	10 240,80		16 626,24	
66	BI-16-01-02-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка механизированным способом [80мм]	м3	4,22		2 781,00	11 735,82	4 308,62		7 427,20	

67	BI-[illegible]1-06-03	Установка бетонных поребриков БР 100.20.8	мп	[illegible]	611	2 015,13	1 231[illegible],43	311 610,00	919 634,43

Подраздел Устройство отмостки

68	BI-15-05-01-01	Устройство отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)	м2		89	6 654,40	592 241,60	170 346,00	421 895,60

Подраздел Устройство детских площадок

69	BI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [410мм]	м2		589	1 141,72	672 473,08	230 299,00	442 174,08
70	BI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01) [(410-150)*S/50]	м2		3 063	250,24	766 485,12		766 485,12
71	BI-07-01-01-03	Армирование подстилающих слоев и подбетонки	т		1,16	23 438,00	27 188,08	27 188,08	
72	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т		1,1716	256 250,00	300 222,50		300 222,50
73	BI-10-05-02-01	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм с оборудованием Подрядчика [100мм]	м2		589	1 047,06	616 716,69	400 520,00	216 196,69
74	BI-10-05-02-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонной стяжки (к калькуляции BI-10-05-02-01) [(100-20)/5*S]	м2		9 423,776	79,52	749 419,20		749 419,20
75	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2		589	178,57	105 177,73	105 177,73	

Подраздел Устройство беговой дорожки

76	BI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [410мм]	м2		181	1 141,72	206 651,32	70 771,00	135 880,32
77	BI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01) [(410-150)*S/50]	м2		941,22756	250,24	235 532,78		235 532,78
78	BI-07-01-01-03	Армирование подстилающих слоев и подбетонки	т		0,36	23 438,00	8 437,68	8 437,68	
79	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т		0,36359	256 250,00	93 169,94		93 169,94
80	BI-10-05-02-01	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм с оборудованием Подрядчика [100мм]	м2		181	1 047,06	189 517,35	123 080,00	66 437,35
81	BI-10-05-02-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонной стяжки (к калькуляции BI-10-05-02-01) [(100-20)/5*S]	м2		2 896,0848	79,52	230 309,11		230 309,11
82	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2		181	178,57	32 321,17	32 321,17	

Подраздел Устройство вазонов

85	BI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [320мм]	м2		198	1 141,72	226 060,56	77 418,00	148 642,56
86	BI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции BI-16-01-03-01) [(320-150)*S/50]	м2		673,2	250,24	168 461,57		168 461,57

Итого по разделу	12 333 971,01	3 261 211,04	9 072 759,97
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	12 333 971,01	3 261 211,04	9 072 759,97
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	3 261 211,04		
Итого	12 333 971,01	3 261 211,04	9 072 759,97
Итого с учетом накладных расходов	12 333 971,01		
Всего	12 333 971,01	3 261 211,04	9 072 759,97
Сметная зарплата	3 261 211,04		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	12 333 971,01	3 261 211,04	9 072 759,97
Всего по смете	12 333 971,01	3 261 211,04	9 072 759,97

	Итого по конструктиву -Благоустройство					**12 739 962,57**	**3 489 852,65**		**9 250 109,92**	
	Итого					12 739 963	3 489 853		9 250 110	
	Накладные расходы									
	Услуги транспорта и механизмов									
	Прочие расходы									
	Итого по акту					**12 739 963**	**3 489 853**		**9 250 110**	
	НДС 12%					**1 528 796**	**418 782**		**1 110 013**	
	Всего по акту с НДС 12%					**14 268 758**	**3 908 635**		**10 360 123**	

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Бердин Б.Ж. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник участка _____ (подпись) Сергазин А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М. (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Цес Реал Эстэйт"
Генподрядчик: ТОО "Киелі тылсым"

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного в г. Астана, район "Есиль" ул.Хусейн Бен Талал, участок №7, очередь 5. ЖК Panorama Park
Договор: №CRE-Под-ПП-5-176 от 15.05.2019 года

Акт выполненных работ

за июль месяц 2020 года

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструктив - Внутренние электромонтажные сети									

Раздел 1. Провода и кабеля ВРУ для сек. 8

Подраздел Монтаж кабельной разводки и прокладка трубопроводов, лотков

1	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	1м	191,176	72,00	13 764,99	11 605,99	2 158,99 1 176,75	
2	16-1-9772	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	7 766 071,00	1 514 383,85			1 514 383,85
	Итого по разделу					1 528 148,83	11 605,99	2 158,99 1 176,75	1 514 383,85
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					1 528 148,83	11 605,99	2 158,99 1 176,75	1 514 383,85
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					12 782,74			

Раздел 2. Провода и кабеля 8 сек

Подраздел Монтаж кабельной разводки и прокладка трубопроводов, лотков

30	Е21-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	1м лотка	14,85	219,36	3 257,52	2 723,29	534,22 209,68	
31	18-3-9326	Лоток кабельный стальной 50х100мм	м	15	1 024,00	15 360,00			15 360,00
	Итого по разделу					18 617,52	2 723,29	534,22 209,68	15 360,00
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					18 617,52	2 723,29	534,22 209,68	15 360,00
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					2 932,97			

Раздел 3. Электроустановочные изделия 8 сек

Подраздел Монтаж коробок

32	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1шт	65	90,51	5 883,32	5 883,32		
33	18-1-4102	Розетка штепсельная для скрытой установки двухместная с заземлением серии Viko Linnera beyaz 365-36130 Teksan [301-67055]	шт	65	250,00	16 250,00			16 250,00
36	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм [для розеток и выключателей]	1шт	1 500	381,19	571 783,99	300 731,29	271 052,70 102 268,35	
37	18-1-9762	Коробка монтажная для крепления розеток и выключателей К-201	шт	1 500	50,00	75 000,00			75 000,00
38	18-1-8800	Коробка монтажная ответвительная для скрытой проводки У-194	шт	3 000	50,00	150 000,00			150 000,00
	Итого по разделу					818 917,31	306 614,61	271 052,70 102 268,35	241 250,00
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					818 917,31	306 614,61	271 052,70 102 268,35	241 250,00
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					408 882,96			

Раздел 4. Силовое оборудование 8 сек

Подраздел Монтаж щитов