Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Расширение литейного завода с реконструкцией существующих зданий и сооружений ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона. (Корректировка) 2 очередь. Реконструкция и модернизация здания Цеха № 1.1"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и модернизация здания цеха №1.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-049 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **май 2022 г.** (месяц, год) на конструкции металлические 22-11-2019/2-КМ

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
1	**1109-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 50 м. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**5,4280**		**67337,74**	**365509,26**
1. 1	002-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,286	50,407	1835,00	92496,87
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,783	31,3908	2966,51	93121,03
		Итого оплата труда:				**34196,37**	**185617,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,69552	3,7753	444,00	1676,23
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.4	314-102-0105	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	2,55	13,8427	17884,00	247562,90
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	5,1	27,6854	3122,50	86447,66
1.5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09016	0,4894	48,00	23,49
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,68264	3,7054	3990,00	14784,43
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68264	3,7054	1801,00	6673,43
1.7	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,065	16,6392	85,00	1414,33
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**48905,93**	**265461,39**
1.8	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	10,5846	265,00	2804,92
1.9	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	3,2025	187,00	598,87
1.10	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0005	2453940,00	1332,00
1.11	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0017	467116,00	786,01
1.12	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0033	623062,00	2029,19
		Итого материалов:				**1391,12**	**7551,00**
		Накладные расходы	%	69		23595,50	128076,35
		Сметная прибыль	%	8		7274,66	39486,85
		Сметная стоимость:				**98207,90**	**533072,46**
2	**СТ ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ**	**Колонны (Г1-1-8шт,Г4-1шт,Г5-1шт)**	**т**	**5,4280**		**634216,96**	**3442529,66**
3	**СТ ESF-010140004887-20220315-11422973 от 15.03.2022 г.**	**Болт анкерный 1.1М42х1800 Ст3пс2 24379.1-2012**	**тн**	**1,8260**		**616104,83**	**1125007,42**
		Сметная прибыль	%	8		49288,39	90000,59
		Сметная стоимость:				**665393,22**	**1215008,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**СТ ESF-021040014937-20220413-65620252 от 13.04.2022 г.**	**Электроды МР-3 д3**	**тн**	**0,0027**		**1160710,00**	**3133,92**
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	250,71
		Сметная стоимость:				**1253566,80**	**3384,63**
5	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м** Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**20,7410**		**141047,49**	**2925466,00**
5. 1	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,624	614,4314	1625,00	998451,00
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,734	222,6379	3009,92	670121,59
		Итого оплата труда:				**80448,83**	**1668572,59**
5. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,7728	16,0286	444,00	7116,72
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
5. 4	314-102-0105	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	4,91	101,8353	17884,00	1821222,92
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	9,82	203,6706	3122,50	635961,45
5. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29624	6,1443	48,00	294,93
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
5. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,91448	18,9672	3990,00	75679,25
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,91448	18,9672	1801,00	34159,93
5. 7	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,159	24,043	85,00	2043,65
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**91912,51**	**1906357,37**
5. 8	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	14,9335	265,00	3957,38
5. 9	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,22	4,563	187,00	853,28
5.10	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0021	2453940,00	5089,72

1	2	3	4	5	6	7	8
5.11	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0064	467116,00	3003,42
5.12	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0124	623062,00	7753,76
		Итого материалов:				995,98	20657,62
		Накладные расходы	%	69		55509,14	1151315,09
		Сметная прибыль	%	8		15724,53	326142,49
		Сметная стоимость:				212281,16	4402923,56
6	**СТ ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ**	**Фермы стропильные и подстропильные (Г8-1шт,Г8-1-32шт,Г8-2-16шт,Г8-3-4шт,Г8-4-16шт,Г8-5-16шт,Г8-6-16шт,Г8-7-16шт,Г8-8-24шт,Г9-1шт, Г10-3шт, Г11-3шт, Г12-4шт, Г13-4шт,Г20-2шт, Г20-1-40шт, ГГ21-2шт, Г22-1шт, Г23-1шт, Г24-4шт, Г25-1шт, Г26-1шт, Г27-1шт, Г28-1шт,Г61-1шт, Г61-1-8шт, Г61-2-4шт,Г-62-1шт, Г69-7шт, Г70-15шт, Г71-15шт, Г72-30шт, Г73-30шт,)**	**т**	**20,7410**		**634216,96**	**13154293,97**
7	**СТ ESF-021040014937-20220413-65620252 от 13.04.2022 г.**	**Электроды МР-3 д3**	**тн**	**0,0027**		**1160710,00**	**3133,92**
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	250,71
		Сметная стоимость:				1253566,80	3384,63
8	**СТ ESF-010140004887-20220407-47896661 от 29.04.2022 г.**	**Болт М20**	**кг**	**39,0000**		**1600,71**	**62427,69**
		Сметная прибыль	%	8		128,06	4994,22
		Сметная стоимость:				1728,77	67421,91
9	**СТ ESF-010140004887-20220407-47896661 от 29.04.2022 г.**	**Гайка М20**	**кг**	**11,0000**		**1339,29**	**14732,19**
		Сметная прибыль	%	8		107,14	1178,58
		Сметная стоимость:				1446,43	15910,77
10	**СТ ESF-010140004887-20220407-47896661 от 29.04.2022 г.**	**Шайба М20**	**кг**	**2,0000**		**1428,57**	**2857,14**
		Сметная прибыль	%	8		114,29	228,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1542,86	3085,71
11	**1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м** Состав работ: 1. Установка и крепление подкрановых балок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**8,3200**		**102539,14**	**853125,61**
11. 1	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,418	153,2411	1684,00	258057,99
11. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,831	65,1543	3070,34	200045,41
		Итого оплата труда:				**55860,51**	**458103,40**
11. 3	315-103-0201 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,97888	8,1443	1780,00	14496,82
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
11. 4	314-102-0105	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	3,761	31,2912	17884,00	559611,59
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	7,522	62,5824	3122,50	195413,34
11. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18032	1,5003	48,00	72,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
11. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,30912	2,5719	3990,00	10261,79
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30912	2,5719	1801,00	4631,99
11. 7	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,88	15,6456	85,00	1329,88
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**70405,30**	**585772,09**
11. 8	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	9,152	265,00	2425,28
11. 9	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,33	2,7456	187,00	513,43
11.10	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0008	2453940,00	2041,68
11.11	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0026	467116,00	1204,79
11.12	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,005	623062,00	3110,33
		Итого материалов:				**1117,25**	**9295,53**
		Накладные расходы	%	69		37991,75	316091,35
		Сметная прибыль	%	8		11242,47	93537,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				151773,36	1262754,32
12	СТ ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	Балки подкрановые (Г14-1-14шт,Г14-2-60шт,Г15-2шт,Г16-1шт, Г17-1шт, Г18-1шт, Г19-1шт,)	т	8,3200		634216,96	5276685,11
13	СТ ESF-021040014937-20220413-65620252 от 13.04.2022 г.	Электроды МР-3 д3	тн	0,0034		1160710,00	3946,41
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	315,71
		Сметная стоимость:				1253566,80	4262,12
14	СТ ESF-980513450014-20220429-93275012 от 29.04.2022 г.	Болт М24	кг	15,0000		1357,15	20357,25
		Сметная прибыль	%	8		108,57	1628,58
		Сметная стоимость:				1465,72	21985,83
15	СТ ESF-980513450014-20220429-93275012 от 29.04.2022 г.	Шайба М24	кг	3,0000		1815,18	5445,54
		Сметная прибыль	%	8		145,21	435,64
		Сметная стоимость:				1960,39	5881,18
16	СТ ESF-980513450014-20220429-93275012 от 29.04.2022 г.	Гайка М24	кг	5,0000		1577,66	7888,30
		Сметная прибыль	%	8		126,21	631,06
		Сметная стоимость:				1703,87	8519,36
17	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м.Монтаж Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей	т конструкций	6,2190		212124,87	1319204,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
17. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	79,598	495,0224	1566,00	775205,16
17. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,771	60,7644	3089,40	187725,68
		Итого оплата труда:				**154836,92**	**962930,84**
17. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,11592	0,7209	444,00	320,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 4	314-102-0105	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	4,763	29,6212	17884,00	529746,37
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	9,526	59,2424	3122,50	184984,39
17. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,24472	1,5219	3990,00	6072,44
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24472	1,5219	1801,00	2740,94
17. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,726	10,7335	85,00	912,35
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**86356,53**	**537051,26**
17. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	6,8409	265,00	1812,84
17. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,33	2,0523	187,00	383,77
17. 9	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0006	2453940,00	1526,11
17.10	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0019	467116,00	900,55
17.11	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0037	623062,00	2324,89
		Итого материалов:				**1117,25**	**6948,17**
		Накладные расходы	%	69		106837,48	664422,27
		Сметная прибыль	%	8		25516,99	158690,15
		Сметная стоимость:				**344479,34**	**2142317,00**
18	**СТ ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ**	**Связи и распорки,пластины (Г35-4шт, Г35-1-2шт, Г37-2шт, Г38-1шт, Г39-2шт, Г40-2шт, Г41-4шт, Г42-6шт, Г43-6шт,Г44-6шт,Г45-2шт,Г46-1шт,Г47-14шт,Г48-2шт, Г49-2шт, Г50-4шт, Г51-4шт, Г52-6шт, Г53-2шт,Г54-4шт, Г55-2шт, Г56-6шт, Г57-2шт, Г58-2шт, Г59-2шт, Г60-2шт,)**	**т**	**6,2190**		**634216,96**	**3944195,27**
19	**СТ ESF-021040014937-20220413-65620252 от 13.04.2022 г.**	**Электроды МР-3 д3**	**тн**	**0,0041**		**1160710,00**	**4758,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	380,71
		Сметная стоимость:				1253566,80	5139,62
20	**СТ ESF-980513450014-20220429-93275012 от 29.04.2022 г.**	**Болт М20**	**кг**	**5,0000**		**1600,71**	**8003,55**
		Сметная прибыль	%	8		128,06	640,28
		Сметная стоимость:				1728,77	8643,83
21	**СТ ESF-980513450014-20220429-93275012 от 29.04.2022 г.**	**Гайка М20**	**кг**	**2,0000**		**1339,29**	**2678,58**
		Сметная прибыль	%	8		107,14	214,29
		Сметная стоимость:				1446,43	2892,87
22	**СТ ESF-980513450014-20220429-93275012 от 29.04.2022 г.**	**Шайба М20**	**кг**	**0,5000**		**1428,57**	**714,28**
		Сметная прибыль	%	8		114,29	57,14
		Сметная стоимость:				**1542,86**	771,42
23	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**6,3280**		**63178,58**	**399794,07**
23. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,161	114,9215	1566,00	179967,14
23. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,872	24,5003	3038,97	74455,69
		Итого оплата труда:				**40205,88**	**254422,83**
23. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,74704	4,7273	444,00	2098,91
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
23. 4	314-102-0105	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	1,814	11,4759	17884,00	205234,16
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	3,628	22,9518	3122,50	71667,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,24472	1,5486	3990,00	6178,87
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24472	1,5486	1801,00	2789,03
23. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,86296	5,4608	85,00	464,17
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**33814,18**	**213976,13**
23. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	3,164	265,00	838,46
23. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,9492	187,00	177,50
23. 9	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0006	2453940,00	1552,85
23.10	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002	467116,00	916,33
23.11	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0038	623062,00	2365,64
		Итого материалов:				**924,59**	**5850,80**
		Накладные расходы	%	69		27742,06	175551,75
		Сметная прибыль	%	8		7273,65	46027,67
		Сметная стоимость:				**98194,29**	**621373,49**
24	**СТ ESF-021040014937-20220413-65620252 от 13.04.2022 г.**	**Электроды МР-3 д3**	**тн**	**0,0026**		**1160710,00**	**3017,85**
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	241,43
		Сметная стоимость:				**1253566,80**	**3259,28**
25	**СТ ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ**	**Прогоны (Г63-24шт, Г64-24шт, Г65-4шт, Г66-4шт, Г67-4шт, Г68-шт.)**	**т**	**6,3280**		**634216,96**	**4013324,92**
26	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Площадки с настилом и ограждением .Тормозной настил** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,9480**		**182085,84**	**172617,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,239	43,8348	1684,00	73817,74
26. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,11	10,5326	3093,39	32581,32
		Итого оплата труда:				**112235,29**	**106399,06**
26. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,934	7,5215	444,00	3339,55
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
26. 4	314-102-0105	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	5,433	5,1503	17884,00	92107,59
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	10,866	10,3006	3122,50	32163,62
26. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,37352	0,3541	48,00	17,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
26. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,24472	0,232	3990,00	925,66
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24472	0,232	1801,00	417,83
26. 7	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,099	1,9903	85,00	169,17
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**101855,45**	**96558,97**
26. 8	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,2988	265,00	344,17
26. 9	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,3887	187,00	72,68
26.10	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	232,63
26.11	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0038	289955,00	1099,51
26.12	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0003	467116,00	137,28
26.13	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0006	623062,00	354,40
		Итого материалов:				**2363,58**	**2240,67**
		Накладные расходы	%	69		77442,35	73415,35
		Сметная прибыль	%	8		20762,26	19682,62
		Сметная стоимость:				**280290,45**	**265715,35**
27	**СТ ESF-021040014937-20220413-65620252 от 13.04.2022 г.**	**Электроды МР-3 д3**	**тн**	**0,0040**		**1160710,00**	**4642,84**
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	371,43
		Сметная стоимость:				**1253566,80**	**5014,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	СТ ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	Тормозной настил (Г29-2шт,Г31-20шт,Г31-1-10шт, Г31-2-10шт, Г31-3-22шт,)	т	0,9480		634216,96	601237,68

ИТОГО ПО АКТУ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		37740729,30
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		2377995,90
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		3605177,21
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		1258050,72
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		31757556,20
- перевозка грузов	Тенге		0,00
- оборудование	Тенге		0,00
Накладные расходы	Тенге		2508872,16
ИТОГО:	Тенге		40249601,46
Сметная прибыль	Тенге		785386,79
ИТОГО по акту:	Тенге		41034988,25
НДС 12%			4 924 198,59
Итого с НДС			45 959 186,84

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Asia FerroAlloys"

Штеер Е.В.

Главный инженер

Прокудин С.В.

Ведущий инженер ОКС

Янковская Н.В.

Инженер-строитель

Пирина Е.Н.

Технадзор СЕСТ

Инкарбеков К.К.

02.06.22

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056803

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМУ-5"

Зубов И.В.