Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Расширение литейного завода с реконструкцией существующих зданий и сооружений ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона. (Корректировка) 2 очередь. Реконструкция и**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и модернизация здания цеха №1.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-049 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **май 2022 г. (месяц, год) на С2-1-1 Конструкции железобетонные**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г. всего по акту объем по КЖ: 194,4 м3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
1	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12**	**Обетонирование баз колонн бетоном В25. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**3,5000**		**14602,25**	**51107,89**
1. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,939	17,2872	1507,00	26051,81
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32536	1,1388	2549,98	2903,81
		Итого оплата труда:				**8273,03**	**28955,62**
1. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,29456	1,031	53,00	54,64
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,31192	1,0917	8577,00	9363,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31192	1,0917	2572,00	2807,85
1.5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0106	5811,00	61,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0106	1801,00	19,09
1.6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004144	0,0145	6333,00	91,85
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004144	0,0145	2572,00	37,29
1.7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006272	0,022	3990,00	87,59
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006272	0,022	1801,00	39,62
		Итого эксплуатация машин:				**2759,79**	**9659,26**
1.8	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,3125	93,00	122,06
1.9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0068	0,0238	102257,00	2433,72
1.10	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,0009	35682,00	33,72
1.11	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,5355	9128,00	4888,04
1.12	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00441	0,0154	27,00	0,42
1.13	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,2435	3285,00	7369,90
1.14	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	0,833	659,00	548,95
		Итого материалов:				**4399,09**	**15396,82**
		Накладные расходы	%	91		7528,46	26349,61
		Сметная прибыль	%	8		1770,46	6196,60
		Сметная стоимость:				**23901,17**	**83654,10**
2	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В25**	**м3**	**3,5700**		**24553,60**	**87656,35**
		Сметная прибыль	%	8		1964,29	7012,51
		Сметная стоимость:				**26517,89**	**94668,86**
		Фундамент Фм-1 (4шт)					
3	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**2,5000**		**5937,05**	**14842,63**
3.1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	3,78	1261,00	4766,58
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,203056	0,5076	2566,48	1302,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2427,77**	**6069,43**
3. 3	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,2016	0,504	8577,00	4322,81
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2016	0,504	2572,00	1296,29
3. 4	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	1,344	25,00	33,60
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,0036	3990,00	14,52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,0036	1801,00	6,48
		Итого эксплуатация машин:				**1748,37**	**4370,92**
3. 6	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,625	9128,00	5705,00
3. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,005	27,00	0,14
		Итого материалов:				**2282,05**	**5705,13**
		Накладные расходы	%	91		2209,27	5523,18
		Сметная прибыль	%	8		651,71	1629,26
		Сметная стоимость:				**8798,03**	**21995,08**
4	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В7,5**	**м3**	**2,5500**		**16964,30**	**43258,96**
		Сметная прибыль	%	8		1357,14	3460,72
		Сметная стоимость:				**18321,44**	**46719,68**
5	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**77,1000**		**10765,50**	**830020,36**
5. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,752	289,2792	1507,00	435943,75
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,285376	22,0025	2542,33	55937,59
		Итого оплата труда:				**6379,78**	**491881,34**
5. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,223216	17,21	53,00	912,13
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
5. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,269248	20,759	8577,00	178050,12

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,269248	20,759	2572,00	53392,15
5. 5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,2332	5811,00	1354,84
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,2332	1801,00	419,99
5. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	0,3972	6333,00	2515,59
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005152	0,3972	2572,00	1021,60
5. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007952	0,6131	3990,00	2446,27
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007952	0,6131	1801,00	1104,19
		Итого эксплуатация машин:				**2403,10**	**185279,01**
5. 8	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	2,6985	150,00	404,77
5. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	14,4177	93,00	1340,85
5.10	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,3238	102257,00	33112,86
5.11	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,017	35682,00	605,24
5.12	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	7,7871	9128,00	71080,65
5.13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00304	0,2344	27,00	6,33
5.14	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	28,527	3285,00	93711,20
5.15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	12,9528	659,00	8535,90
		Итого материалов:				**2708,14**	**208797,60**
		Накладные расходы	%	91		5805,60	447612,03
		Сметная прибыль	%	8		1325,69	102210,59
		Сметная стоимость:				**17896,80**	**1379843,00**
6	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В20**	**м3**	**78,2565**		**20982,10**	**1641985,71**
		Сметная прибыль	%	8		1678,57	131358,86
		Сметная стоимость:				**22660,67**	**1773344,57**
7	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,7336**		**29846,41**	**21896,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,733	12,2759	1655,00	20316,53
7. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	0,1643	2572,00	422,67
		Итого оплата труда:				**28268,91**	**20739,20**
7. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0329	37,00	1,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,1643	6333,00	1040,74
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,1643	2572,00	422,58
7. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,121	0,8225	238,00	195,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 6	341-204-0201 РСНБ РК 2022	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,91728	0,673	90,00	60,57
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1769,63**	**1298,27**
7. 7	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,2009	128,00	281,72
		Итого материалов:				**384,00**	**281,72**
		Накладные расходы	%	91		25724,71	18872,68
		Сметная прибыль	%	8		4445,69	3261,54
		Сметная стоимость:				**60016,82**	**44030,73**
8	**СТЦЕНА**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,1502**		**291420,00**	**43774,20**
9	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,5834**		**348200,00**	**203150,33**
10	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)	**т**	**1,8260**		**220741,82**	**403074,56**
10. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	132,16	241,3242	1655,00	399391,48
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,249872	0,4563	2561,27	1168,62
		Итого оплата труда:				**219364,79**	**400560,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,814	3,3131	244,00	808,40
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
10. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2464	0,4499	6333,00	2849,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2464	0,4499	2572,00	1157,14
10. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003472	0,0063	3990,00	25,30
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,003472	0,0063	1801,00	11,35
		Итого эксплуатация машин:				**2017,02**	**3683,08**
		Накладные расходы	%	91		199621,96	364509,70
		Сметная прибыль	%	8		33629,10	61406,74
		Сметная стоимость:				**453992,88**	**828991,00**
11	**СТ ESF-961240000602-20220406-45430561 от 24.03.2022 г.**	**Болт анкерный 1.1М42х1800 Ст3пс2 24379.1-2012**	**шт**	**84,0000**		**13400,28**	**1125623,52**
		Сметная прибыль	%	8		1072,02	90049,88
		Сметная стоимость:				**14472,30**	**1215673,40**
12	**СТ ESF-021040014937-20220413-65620252 от 13.04.2022 г.**	**Электроды МР-3 д3**	**тн**	**0,0037**		**1160710,00**	**4238,91**
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	339,11
		Сметная стоимость:				**1253566,80**	**4578,02**
13	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,1643**		**348200,00**	**57223,19**
14	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,5310**		**109511,19**	**58150,44**
14. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,96	34,4938	1655,00	57087,17
14. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4032	0,2141	2122,24	454,37
		Итого оплата труда:				**108364,49**	**57541,54**
14. 3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,168	0,0892	6333,00	564,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	0,0892	2572,00	229,42
14. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2352	0,1249	3990,00	498,32
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2352	0,1249	1801,00	224,94
		Итого эксплуатация машин:				**2002,39**	**1063,27**
		Накладные расходы	%	91		98611,69	52362,81
		Сметная прибыль	%	8		16649,83	8841,06
		Сметная стоимость:				**224772,71**	**119354,30**
15	**222-509-1004 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,5310**		**974934,00**	**517689,95**
		Сметная прибыль	%	8		77994,72	41415,20
		Сметная стоимость:				**1052928,72**	**559105,15**
16	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**379,2000**		**429,93**	**163027,79**
16. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	90,0372	1773,00	159636,04
16. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,8494	1799,11	1528,18
		Итого оплата труда:				**425,02**	**161165,92**
16. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,8494	3990,00	3389,14
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,8494	1801,00	1529,77
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**3390,05**
		Накладные расходы	%	93		395,26	149884,30
		Сметная прибыль	%	8		66,02	25032,97
		Сметная стоимость:				**891,21**	**337945,06**
17	**CT ESF-160240010779-20220112-11464022 от 12.01.2022 г.**	**Мастика битумная**	**кг**	**910,0800**		**364,35**	**331587,65**
		Сметная прибыль	%	8		29,15	26527,01
		Сметная стоимость:				**393,50**	**358114,66**
		Фундаменты Фм-2 (2шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**14,8000**		**10765,50**	**159329,46**
18. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,752	55,5296	1507,00	83683,11
18. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,285376	4,2236	2542,33	10737,70
		Итого оплата труда:				**6379,78**	**94420,81**
18. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,223216	3,3036	53,00	175,09
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
18. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,269248	3,9849	8577,00	34178,23
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,269248	3,9849	2572,00	10249,16
18. 5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0448	5811,00	260,07
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0448	1801,00	80,68
18. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	0,0762	6333,00	482,89
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005152	0,0762	2572,00	195,99
18. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007952	0,1177	3990,00	469,58
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007952	0,1177	1801,00	211,98
		Итого эксплуатация машин:				**2403,10**	**35565,88**
18. 8	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,518	150,00	77,70
18. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	2,7676	93,00	257,39
18.10	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,0622	102257,00	6356,30
18.11	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,0033	35682,00	116,18
18.12	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	1,4948	9128,00	13644,53

1	2	3	4	5	6	7	8
18.13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00304	0,045	27,00	1,21
18.14	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	5,476	3285,00	17988,66
18.15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	2,4864	659,00	1638,54
		Итого материалов:				**2708,14**	**40080,47**
		Накладные расходы	%	91		5805,60	85922,93
		Сметная прибыль	%	8		1325,69	19620,19
		Сметная стоимость:				**17896,80**	**264872,58**
19	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В20**	**м3**	**15,0220**		**20982,10**	**315193,11**
		Сметная прибыль	%	8		1678,57	25215,45
		Сметная стоимость:				**22660,67**	**340408,56**
20	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)	**т**	**0,5218**		**220741,82**	**115183,08**
20. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	132,16	68,9611	1655,00	114130,60
20. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,249872	0,1304	2561,30	333,95
		Итого оплата труда:				**219364,79**	**114464,55**
20. 3	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,814	0,9468	244,00	231,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2464	0,1286	6333,00	814,24
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2464	0,1286	2572,00	330,76
20. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003472	0,0018	3990,00	7,23
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003472	0,0018	1801,00	3,24
		Итого эксплуатация машин:				**2017,02**	**1052,48**
		Накладные расходы	%	91		199621,96	104162,74
		Сметная прибыль	%	8		33629,10	17547,67
		Сметная стоимость:				**453992,88**	**236893,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**СТ ESF-961240000602-20220406-45430561 от 24.03.2022 г.**	**Болт анкерный 1.1М42х1800 Ст3пс2 24379.1-2012**	**шт**	**24,0000**		**13400,28**	**321606,72**
		Сметная прибыль	%	8		1072,02	25728,54
		Сметная стоимость:				**14472,30**	**347335,26**
22	**СТ ESF-021040014937-20220413-65620252 от 13.04.2022 г.**	**Электроды МР-3 д3**	**тн**	**0,0010**		**1160710,00**	**1211,78**
		Сметная прибыль	%	8		92856,80	96,94
		Сметная стоимость:				**1253566,80**	**1308,72**
23	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,0470**		**348200,00**	**16352,17**
24	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1514**		**109511,19**	**16579,99**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
24. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,96	9,8349	1655,00	16276,83
24. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4032	0,061	2122,22	129,55
		Итого оплата труда:				**108364,49**	**16406,38**
24. 3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,168	0,0254	6333,00	161,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	0,0254	2572,00	65,33
24. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2352	0,0356	3990,00	142,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2352	0,0356	1801,00	64,12
		Итого эксплуатация машин:				**2002,39**	**303,16**
		Накладные расходы	%	91		98611,69	14929,81
		Сметная прибыль	%	8		16649,83	2520,78
		Сметная стоимость:				**224772,71**	**34030,58**
25	**222-509-1004 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,1514**		**974934,00**	**147605,01**
		Сметная прибыль	%	8		77994,72	11808,40
		Сметная стоимость:				**1052928,72**	**159413,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фундамент Фм-4 (1шт)					
26	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	7,0000		10765,50	75358,53
26. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,752	26,264	1507,00	39579,85
26. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,285376	1,9976	2542,33	5078,64
		Итого оплата труда:				**6379,78**	**44658,49**
26. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,223216	1,5625	53,00	82,81
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
26. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,269248	1,8847	8577,00	16165,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,269248	1,8847	2572,00	4847,45
26. 5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0212	5811,00	123,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,003024	0,0212	1801,00	38,18
26. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	0,0361	6333,00	228,39
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,005152	0,0361	2572,00	92,85
26. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007952	0,0557	3990,00	222,10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,007952	0,0557	1801,00	100,32
		Итого эксплуатация машин:				**2403,10**	**16821,70**
26. 8	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,245	150,00	36,75
26. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	1,309	93,00	121,74
26.10	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,0294	102257,00	3006,36
26.11	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,0015	35682,00	54,95

1	2	3	4	5	6	7	8
26.12	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,707	9128,00	6453,50
26.13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00304	0,0213	27,00	0,57
26.14	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	2,59	3285,00	8508,15
26.15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	1,176	659,00	774,98
		Итого материалов:				**2708,14**	**18956,98**
		Накладные расходы	%	91		5805,60	40639,22
		Сметная прибыль	%	8		1325,69	9279,82
		Сметная стоимость:				**17896,80**	**125277,57**
27	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В20**	**м3**	**7,1050**		**20982,10**	**149077,82**
		Сметная прибыль	%	8		1678,57	11926,23
		Сметная стоимость:				**22660,67**	**161004,05**
28	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,1494**		**29846,41**	**4459,05**
28. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,733	2,4999	1655,00	4137,30
28. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	0,0335	2571,89	86,07
		Итого оплата труда:				**28268,91**	**4223,37**
28. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0067	37,00	0,25
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
28. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,0335	6333,00	211,94
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,0335	2572,00	86,16
28. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,121	0,1675	238,00	39,86
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
28. 6	341-204-0201 РСНБ РК 2022	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,91728	0,137	90,00	12,33
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1769,63**	**264,38**
28. 7	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4482	128,00	57,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				384,00	57,37
		Накладные расходы	%	91		25724,71	3843,27
		Сметная прибыль	%	8		4445,69	664,19
		Сметная стоимость:				60016,82	8966,51
29	**СТЦЕНА**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,0196**		**291420,00**	**5711,83**
30	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,0959**		**348200,00**	**33392,38**
31	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.14мм/**	**т**	**0,0339**		**399110,00**	**13529,83**
32	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**25,9800**		**429,93**	**11169,47**
32. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	6,1687	1773,00	10937,09
32. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,0582	1799,12	104,70
		Итого оплата труда:				**425,02**	**11041,91**
32. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,0582	3990,00	232,20
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00224	0,0582	1801,00	104,82
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**232,26**
		Накладные расходы	%	93		395,26	10268,97
		Сметная прибыль	%	8		66,02	1715,08
		Сметная стоимость:				**891,21**	**23153,52**
33	**CT ESF-160240010779-20220112-11464022 от 12.01.2022 г.**	**Мастика битумная**	**кг**	**62,3520**		**364,35**	**22717,95**
		Сметная прибыль	%	8		29,15	1817,44
		Сметная стоимость:				**393,50**	**24535,39**
		Фундамент Фм-6 (1шт)					
34	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** Состав работ:	**м3**	**6,3000**		**10765,50**	**67822,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
34. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,752	23,6376	1507,00	35621,86
34. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,285376	1,7979	2542,33	4570,78
		Итого оплата труда:				**6379,78**	**40192,64**
34. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,223216	1,4063	53,00	74,53
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
34. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,269248	1,6963	8577,00	14548,84
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,269248	1,6963	2572,00	4362,88
34. 5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0191	5811,00	110,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,003024	0,0191	1801,00	34,40
34. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	0,0325	6333,00	205,55
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,005152	0,0325	2572,00	83,59
34. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007952	0,0501	3990,00	199,89
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007952	0,0501	1801,00	90,23
		Итого эксплуатация машин:				**2403,10**	**15139,53**
34. 8	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,2205	150,00	33,08
34. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	1,1781	93,00	109,56
34.10	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,0265	102257,00	2705,72
34.11	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,0014	35682,00	49,46
34.12	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,6363	9128,00	5808,15
34.13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00304	0,0192	27,00	0,52
34.14	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	2,331	3285,00	7657,34
34.15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	1,0584	659,00	697,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2708,14**	**17061,29**
		Накладные расходы	%	91		5805,60	36575,30
		Сметная прибыль	%	8		1325,69	8351,84
		Сметная стоимость:				**17896,80**	**112749,82**
35	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В20**	**м3**	**6,3945**		**20982,10**	**134170,04**
		Сметная прибыль	%	8		1678,57	10733,60
		Сметная стоимость:				**22660,67**	**144903,64**
36	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,1280**		**29846,41**	**3820,34**
36. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,733	2,1418	1655,00	3544,68
36. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	0,0287	2571,85	73,74
		Итого оплата труда:				**28268,91**	**3618,42**
36. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0057	37,00	0,21
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
36. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,0287	6333,00	181,58
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,224	0,0287	2572,00	73,82
36. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,121	0,1435	238,00	34,15
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
36. 6	341-204-0201 РСНБ РК 2022	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,91728	0,1174	90,00	10,57
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1769,63**	**226,51**
36. 7	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,384	128,00	49,15
		Итого материалов:				**384,00**	**49,15**
		Накладные расходы	%	91		25724,71	3292,76
		Сметная прибыль	%	8		4445,69	569,05
		Сметная стоимость:				**60016,82**	**7682,15**
37	**СТЦЕНА**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,0180**		**291420,00**	**5245,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,0769**		**348200,00**	**26776,58**
39	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.14мм/**	**т**	**0,0339**		**399110,00**	**13529,83**
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**24,7800**		**429,93**	**10653,56**
40. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	5,8838	1773,00	10431,91
40. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,0555	1799,05	99,86
		Итого оплата труда:				**425,02**	**10531,88**
40. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,0555	3990,00	221,47
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00224	0,0555	1801,00	99,96
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**221,53**
		Накладные расходы	%	93		395,26	9794,65
		Сметная прибыль	%	8		66,02	1635,86
		Сметная стоимость:				**891,21**	**22084,07**
41	**CT ESF-160240010779-20220112-11464022 от 12.01.2022 г.**	**Мастика битумная**	**кг**	**59,4720**		**364,35**	**21668,62**
		Сметная прибыль	%	8		29,15	1733,49
		Сметная стоимость:				**393,50**	**23402,11**
		Фундамент Фм-7 (1шт)					
42	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**9,0000**		**10765,50**	**96889,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,752	33,768	1507,00	50888,38
42. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,285376	2,5684	2542,33	6529,68
		Итого оплата труда:				**6379,78**	**57418,06**
42. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,223216	2,0089	53,00	106,47
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
42. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,269248	2,4232	8577,00	20784,06
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,269248	2,4232	2572,00	6232,47
42. 5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0272	5811,00	158,15
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0272	1801,00	48,99
42. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	0,0464	6333,00	293,65
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005152	0,0464	2572,00	119,34
42. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007952	0,0716	3990,00	285,56
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007952	0,0716	1801,00	128,95
		Итого эксплуатация машин:				**2403,10**	**21627,90**
42. 8	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,315	150,00	47,25
42. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	1,683	93,00	156,52
42.10	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,0378	102257,00	3865,31
42.11	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,002	35682,00	70,65
42.12	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,909	9128,00	8297,35
42.13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00304	0,0274	27,00	0,74
42.14	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	3,33	3285,00	10939,05
42.15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	1,512	659,00	996,41
		Итого материалов:				**2708,14**	**24373,26**
		Накладные расходы	%	91		5805,60	52250,43
		Сметная прибыль	%	8		1325,69	11931,20
		Сметная стоимость:				**17896,80**	**161071,17**
43	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В20**	**м3**	**9,1350**		**20982,10**	**191671,48**
		Сметная прибыль	%	8		1678,57	15333,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				22660,67	207005,28
44	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,1781**		**29846,41**	**5315,65**
44. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,733	2,9801	1655,00	4932,08
44. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	0,0399	2572,04	102,61
		Итого оплата труда:				**28268,91**	**5034,69**
44. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,008	37,00	0,30
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
44. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,0399	6333,00	252,65
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,0399	2572,00	102,62
44. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,121	0,1997	238,00	47,52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
44. 6	341-204-0201 РСНБ РК 2022	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,91728	0,1634	90,00	14,70
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1769,63**	**315,17**
44. 7	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,5343	128,00	68,39
		Итого материалов:				**384,00**	**68,40**
		Накладные расходы	%	91		25724,71	4581,57
		Сметная прибыль	%	8		4445,69	791,78
		Сметная стоимость:				**60016,82**	**10689,00**
45	**СТЦЕНА**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,0196**		**291420,00**	**5711,83**
46	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,1246**		**348200,00**	**43385,72**
47	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.14мм/**	**т**	**0,0339**		**399110,00**	**13529,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0759**		**109511,19**	**8311,90**
48. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,96	4,9305	1655,00	8159,92
48. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4032	0,0306	2122,35	64,95
		Итого оплата труда:				**108364,49**	**8224,87**
48. 3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,168	0,0128	6333,00	80,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	0,0128	2572,00	32,92
48. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2352	0,0179	3990,00	71,23
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2352	0,0179	1801,00	32,24
		Итого эксплуатация машин:				**2002,39**	**151,98**
		Накладные расходы	%	91		98611,69	7484,63
		Сметная прибыль	%	8		16649,83	1263,72
		Сметная стоимость:				**224772,71**	**17060,25**
49	**222-509-1004 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0759**		**974934,00**	**73997,49**
		Сметная прибыль	%	8		77994,72	5919,80
		Сметная стоимость:				**1052928,72**	**79917,29**
50	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**30,6600**		**429,93**	**13181,52**
50. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	7,2799	1773,00	12907,28
50. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,0687	1799,11	123,56
		Итого оплата труда:				**425,02**	**13030,98**
50. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,0687	3990,00	274,03
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,0687	1801,00	123,73
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**274,10**
		Накладные расходы	%	93		395,26	12118,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		66,02	2024,03
		Сметная стоимость:				891,21	27324,36
51	**СТ ESF-160240010779-20220112-11464022 от 12.01.2022 г.**	**Мастика битумная**	**кг**	**73,5840**		**364,35**	**26810,33**
		Сметная прибыль	%	8		29,15	2144,83
		Сметная стоимость:				**393,50**	**28955,16**
		Фундамент Фм-9 (1шт)					
52	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**8,0000**		**10765,50**	**86124,03**
52. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,752	30,016	1507,00	45234,11
52. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,285376	2,283	2542,33	5804,16
		Итого оплата труда:				**6379,78**	**51038,27**
52. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,223216	1,7857	53,00	94,64
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
52. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,269248	2,154	8577,00	18474,72
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,269248	2,154	2572,00	5540,09
52. 5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0242	5811,00	140,58
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0242	1801,00	43,58
52. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	0,0412	6333,00	261,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005152	0,0412	2572,00	105,97
52. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007952	0,0636	3990,00	253,83
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007952	0,0636	1801,00	114,54
		Итого эксплуатация машин:				**2403,10**	**19224,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 8	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,28	150,00	42,00
52. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	1,496	93,00	139,13
52.10	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,0336	102257,00	3435,84
52.11	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт I	т	0,00022	0,0018	35682,00	62,80
52.12	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,808	9128,00	7375,42
52.13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00304	0,0243	27,00	0,66
52.14	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	2,96	3285,00	9723,60
52.15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	1,344	659,00	885,70
		Итого материалов:				**2708,14**	**21665,12**
		Накладные расходы	%	91		5805,60	46444,83
		Сметная прибыль	%	8		1325,69	10605,51
		Сметная стоимость:				**17896,80**	**143174,37**
53	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В20**	**м3**	**8,1200**		**20982,10**	**170374,65**
		Сметная прибыль	%	8		1678,57	13629,97
		Сметная стоимость:				**22660,67**	**184004,62**
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,2576**		**29846,41**	**7688,44**
54. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,733	4,3104	1655,00	7133,66
54. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	0,0577	2571,99	148,41
		Итого оплата труда:				**28268,91**	**7282,07**
54. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0115	37,00	0,43
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
54. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,0577	6333,00	365,43
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,0577	2572,00	148,40

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,121	0,2888	238,00	68,73
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
54. 6	341-204-0201 РСНБ РК 2022	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,91728	0,2363	90,00	21,27
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1769,63**	**455,86**
54. 7	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7728	128,00	98,92
		Итого материалов:				**384,00**	**98,92**
		Накладные расходы	%	91		25724,71	6626,69
		Сметная прибыль	%	8		4445,69	1145,21
		Сметная стоимость:				**60016,82**	**15460,34**
55	**СТЦЕНА**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,1538**		**291420,00**	**44820,40**
56	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,0360**		**348200,00**	**12535,20**
57	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.14мм/**	**т**	**0,0678**		**399110,00**	**27059,66**
58	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**64,2800**		**429,93**	**27635,62**
58. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	15,2626	1773,00	27060,67
58. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,144	1799,12	259,05
		Итого оплата труда:				**425,02**	**27320,00**
58. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,144	3990,00	574,51
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,144	1801,00	259,34
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**574,66**
		Накладные расходы	%	93		395,26	25407,60
		Сметная прибыль	%	8		66,02	4243,46
		Сметная стоимость:				**891,21**	**57286,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**CT ESF-160240010779-20220112-11464022 от 12.01.2022 г.**	**Мастика битумная**	кг	154,2720		364,35	56209,00
		Сметная прибыль	%	8		29,15	4496,72
		Сметная стоимость:				393,50	60705,72
		Фундаменты ФОМ-1 (2шт)					
60	**1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	42,0000		7980,74	335191,25
60. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,632	110,544	1507,00	166589,81
60. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223216	9,3751	2538,75	23800,98
		Итого оплата труда:				**4533,11**	**190390,79**
60. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,156576	6,5762	53,00	348,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
60. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,209216	8,7871	8577,00	75366,72
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209216	8,7871	2572,00	22600,42
60. 5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,127	5811,00	738,04
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,127	1801,00	228,73
60. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004368	0,1835	6333,00	1161,83
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004368	0,1835	2572,00	471,96
60. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006608	0,2775	3990,00	1107,37
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006608	0,2775	1801,00	499,78
		Итого эксплуатация машин:				**1874,35**	**78722,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 8	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,022	0,924	150,00	138,60
60. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	3,36	93,00	312,48
60.10	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0026	0,1092	102257,00	11166,46
60.11	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00011	0,0046	35682,00	164,85
60.12	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0536	2,2512	9128,00	20548,95
60.13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00162	0,068	27,00	1,84
60.14	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,233	9,786	5640,00	55193,04
60.15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,085	3,57	659,00	2352,63
		Итого материалов:				**2139,97**	**89878,74**
		Накладные расходы	%	91		4125,13	173255,62
		Сметная прибыль	%	8		968,47	40675,75
		Сметная стоимость:				**13074,35**	**549122,62**
61	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В20**	**м3**	**42,6300**		**20982,10**	**894466,92**
		Сметная прибыль	%	8		1678,57	71557,35
		Сметная стоимость:				**22660,67**	**966024,27**
62	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**1,5265**		**29846,41**	**45559,06**
62. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,733	25,5418	1655,00	42271,65
62. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	0,3419	2572,00	879,43
		Итого оплата труда:				**28268,91**	**43151,08**
62. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0684	37,00	2,53
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
62. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,3419	6333,00	2165,41
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,3419	2572,00	879,37

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,121	1,7113	238,00	407,30
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
62. 6	341-204-0201 РСНБ РК 2022	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,91728	1,4002	90,00	126,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1769,63**	**2701,25**
62. 7	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,5793	128,00	586,16
		Итого материалов:				**384,00**	**586,16**
		Накладные расходы	%	91		25724,71	39267,49
		Сметная прибыль	%	8		4445,69	6786,12
		Сметная стоимость:				**60016,82**	**91612,67**
63	**СТЦЕНА**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014/диам.8мм/**	**т**	**0,0708**		**291420,00**	**20629,62**
64	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**1,4557**		**348200,00**	**506860,81**
65	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,6685**		**109511,19**	**73208,23**
65. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,96	43,4258	1655,00	71869,63
65. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4032	0,2695	2122,25	572,03
		Итого оплата труда:				**108364,49**	**72441,66**
65. 3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,168	0,1123	6333,00	711,25
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	0,1123	2572,00	288,84
65. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2352	0,1572	3990,00	627,35
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2352	0,1572	1801,00	283,12
		Итого эксплуатация машин:				**2002,39**	**1338,60**
		Накладные расходы	%	91		98611,69	65921,91
		Сметная прибыль	%	8		16649,83	11130,41
		Сметная стоимость:				**224772,71**	**150260,55**
66	**222-509-1004 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,6685**		**974934,00**	**651743,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77994,72	52139,47
		Сметная стоимость:				**1052928,72**	**703882,85**
67	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**38,2000**		**429,93**	**16423,16**
67. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	9,0702	1773,00	16081,48
67. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,0856	1799,15	153,95
		Итого оплата труда:				**425,82**	**16235,60**
67. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,0856	3990,00	341,42
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00224	0,0856	1801,00	154,17
		Итого эксплуатация машин:				**8,94**	**341,51**
		Накладные расходы	%	93		395,26	15099,10
		Сметная прибыль	%	8		66,02	2521,78
		Сметная стоимость:				**891,21**	**34044,05**
68	**CT ESF-160240010779-20220112-11464022 от 12.01.2022 г.**	**Мастика битумная**	**кг**	**91,6800**		**364,35**	**33403,61**
		Сметная прибыль	%	8		29,15	2672,29
		Сметная стоимость:				**393,50**	**36075,90**
		Фундамент ФОМ-2 (1шт)					
69	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**19,0000**		**5937,05**	**112803,99**
69. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	28,728	1261,00	36226,01
69. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,203056	3,8581	2566,48	9901,66
		Итого оплата труда:				**2427,77**	**46127,67**
69. 3	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,2016	3,8304	8577,00	32853,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2016	3,8304	2572,00	9851,79

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 4	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	10,2144	25,00	255,36
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
69. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,0277	3990,00	110,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,0277	1801,00	49,89
		Итого эксплуатация машин:				**1748,37**	**33219,83**
69. 6	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4,75	9128,00	43358,00
69. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,002	0,038	27,00	1,03
		Итого материалов:				**2282,05**	**43358,95**
		Накладные расходы	%	91		2209,27	41976,18
		Сметная прибыль	%	8		651,71	12382,41
		Сметная стоимость:				**8798,03**	**167162,58**
70	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В7,5**	**м3**	**19,3800**		**16964,30**	**328768,13**
		Сметная прибыль	%	8		1357,14	26301,45
		Сметная стоимость:				**18321,44**	**355069,58**
71	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**5,2000**		**10765,50**	**55980,62**
71. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,752	19,5104	1507,00	29402,17
71. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,285376	1,484	2542,33	3772,70
		Итого оплата труда:				**6379,78**	**33174,87**
71. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,223216	1,1607	53,00	61,52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
71. 4	314-102-0103 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,269248	1,4001	8577,00	12008,57
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,269248	1,4001	2572,00	3601,06
71. 5	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0157	5811,00	91,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0157	1801,00	28,28

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 6	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	0,0268	6333,00	169,66
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005152	0,0268	2572,00	68,93
71. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007952	0,0414	3990,00	164,99
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007952	0,0414	1869,00	74,56
		Итого эксплуатация машин:				**2483,10**	**12496,12**
71. 8	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,182	150,00	27,30
71. 9	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,9724	93,00	90,43
71.10	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,0218	102257,00	2233,29
71.11	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,0011	35682,00	40,82
71.12	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,5252	9128,00	4794,03
71.13	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00304	0,0158	27,00	0,43
71.14	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,924	3285,00	6320,34
71.15	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	0,8736	659,00	575,70
		Итого материалов:				**2708,14**	**14082,33**
		Накладные расходы	%	91		5805,60	30189,14
		Сметная прибыль	%	8		1325,69	6893,58
		Сметная стоимость:				**17896,80**	**93063,34**
72	**СТЦЕНА**	**Бетон товарный В20**	**м3**	**5,2780**		**20982,10**	**110743,52**
		Сметная прибыль	%	8		1678,57	8859,48
		Сметная стоимость:				**22660,67**	**119603,00**
73	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,3260**		**29846,41**	**9729,93**
73. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,733	5,4549	1655,00	9027,85
73. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	0,073	2572,03	187,82
		Итого оплата труда:				**28268,91**	**9215,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0146	37,00	0,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
73. 4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,224	0,071	6333,00	462,46
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,071	2572,00	187,76
73. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,121	0,3655	238,00	86,99
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
73. 6	341-204-0201 РСНБ РК 2022	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,91728	0,299	90,00	26,91
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1769,63**	**576,90**
73. 7	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,978	128,00	125,18
		Итого материалов:				**384,00**	**125,18**
		Накладные расходы	%	91		25724,71	8386,26
		Сметная прибыль	%	8		4445,69	1449,29
		Сметная стоимость:				**60016,82**	**19565,48**
74	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,3260**		**348200,00**	**113513,20**
75	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,2339**		**109511,19**	**25614,67**
75. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,96	15,1941	1655,00	25146,31
75. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4032	0,0943	2122,29	200,15
		Итого оплата труда:				**108364,49**	**25346,46**
75. 3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,168	0,0393	6333,00	248,86
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	0,0393	2572,00	101,08
75. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2352	0,055	3990,00	219,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2352	0,055	1801,00	99,06
		Итого эксплуатация машин:				**2002,39**	**468,36**
		Накладные расходы	%	91		98611,69	23065,27
		Сметная прибыль	%	8		16649,83	3894,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				224772,71	92874,34
76	**222-509-1004 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,2339**		**974934,00**	**228037,06**
		Сметная прибыль	%	8		77994,72	18242,97
		Сметная стоимость:				1052928,72	246280,03
77	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**32,9400**		**429,93**	**14161,75**
77. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	7,8213	1773,00	13867,12
77. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,0738	1799,13	132,75
		Итого оплата труда:				425,02	14000,02
77. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,0738	3990,00	294,40
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00224	0,0738	1801,00	132,91
		Итого эксплуатация машин:				8,94	294,49
		Накладные расходы	%	93		395,26	13020,01
		Сметная прибыль	%	8		66,02	2174,54
		Сметная стоимость:				891,21	29356,30
78	**CT ESF-160240010779-20220112-11464022 от 12.01.2022 г.**	**Мастика битумная**	**кг**	**79,0560**		**364,35**	**28804,05**
		Сметная прибыль	%	8		29,15	2304,32
		Сметная стоимость:				393,50	31108,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				11807369,60
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11807369,60
Материалы -			Тенге				500623,55
Всего заработная плата -			Тенге				2125904,36
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8867053,89
		Накладные расходы -	Тенге				1939639,50
		Сметная прибыль -	Тенге				1003222,18
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14750231,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1307,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2125904,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14750231,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1307,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				2125904,36
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				11807369,60
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1988337,39
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				451354,72
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				137566,97
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9367677,44
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				1939639,50
	ИТОГО:		Тенге				13747009,10
	Сметная прибыль		Тенге				1003222,18
	ИТОГО по акту:		Тенге				14750231,28
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом Кдог		Тенге				16 489 285,71
	НДС 12%		Тенге				1 978 714,29
	Итого с НДС		Тенге				18 468 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Asia FerroAlloys"
Штеер Е.В.
Главный инженер
Прокудин С.В.
Ведущий инженер ОКС
Янковская И.В.
Инженер-строитель
Пирина Е.И.
Технадзор СЕСТ
Инкарбеков К.К.

02.06.22

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМУ-5"
Зубов И.В.