Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

Программный комплекс АВС (редакция 02.10.01) (наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи) 14020010

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

Стройка : "Расширение литейного завода с реконструкцией существующих зданий и сооружений ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона. (Корректировка) 2 очередь. Реконструкция и модернизация здания Цеха № 1.1"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция и модернизация здания цеха №1.1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-049 от 10 сентября 2020г

Акт выполненных работ

за март 2022 г. (месяц, год) на С2-1-1 Конструкции железобетонные

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010102-0245 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**1832,3700**		**300,53**	**550682**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01518	27,852	2605,27	72562
		Итого оплата труда:				**39,60**	**72562**
1. 2	2443 С (М3101-0201-0908)	Экскаваторы Komatsu PC300 №454, 1,6 м3	маш.-ч	0,01518	27,8154	19798,00	550689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01518	27,8154	2609,00	72570
		Итого эксплуатация машин:				**300,53**	**550682**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		28,51	52245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	48234
		Сметная стоимость:				**355,37**	**651161**
2	С3412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,5 км**	**т·км**	**1511,7053**		**152,00**	**229779**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	18992
		Сметная стоимость:				164,16	248161
3	**Е11-110101-0303**	**Основания из щебня (камня) фракции 0-700. Устройство с уплотнением самоходными катками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием 3. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками	**м3 подстилающего слоя**	**172,4400**		**8822,85**	**1521413**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1174)	чел-ч	3,45	684,1557	1174,00	803199
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,552	95,1869	2123,66	202145
		Итого оплата труда:				**5830,10**	**1005344**
3. 3	3007 С (М3105-0502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные XCMG №668, 3 т	маш.-ч	0,092	15,8645	5432,00	86176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	15,8645	1827,00	28984
3. 4	3447 С (М3201-0101-0502)	Катки дорожные самоходные вибрационные грунтовые кулачковые XCMG №798, 16 т	маш.-ч	0,46	79,3224	7958,00	631248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	79,3224	2183,00	173161
		Итого эксплуатация машин:				**4160,42**	**717423**
3. 5	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,17	29,3148	27,00	791
		Итого материалов:				**4,59**	**791**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		5480,30	945023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1144,25	197315
		Сметная стоимость:				**15447,41**	**2663751**
4	**С3412-102-0215 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**4267,8900**		**30,00**	**128037**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	10243
		Сметная стоимость:				**32,40**	**138280**
5	**Счета**	**Щебень фракции 0-700 мм (скальник)**	**тн**	**275,9040**		**803,57**	**221708**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,29	17737
		Сметная стоимость:				**867,86**	**239445**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			тенге				**2651619**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**2651619**
Материалы -			тенге				**791**
Всего заработная плата -			тенге				**1077906**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**221708**
Транспортные расходы -			тенге				**357816**
Накладные расходы -			тенге				**997268**
Сметная прибыль -			тенге				**291911**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**3940798**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				807,010
		Сметная заработная плата -	тенге				1077906
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3940798
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				807
		Сметная заработная плата -	тенге				1077906
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				2651619
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				803199
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				1268105
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				274707
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				222499
		- перевозка грузов	тенге				357816
		- оборудование	тенге				0
	Накладные расходы		тенге				997268
	ИТОГО:		тенге				3648887
	Сметная прибыль		тенге				291911
	ИТОГО по акту:		тенге				3 940 798,00
	НДС 12%						472 895,76
	Итого с НДС						4 413 693,76

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "AsiaCest Alloys"

_____ **Штеер Е.В.**

Главный инженер

_____ **Прокудин С.В.**

Ведущий инженер-строитель

_____ **Янковская И.В.**

Инженер-строитель

_____ **Пирина Е.И.**

Технадзор СЕСТ

_____ **Инкарбеков К.К.**

31.03.22.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМУ-5"

Забов И.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00056189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833