Заказчик: **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМУ-5"**

Стройка: **"Расширение литейного завода с реконструкцией существующих зданий и сооружений ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция и модернизация здания цеха №1.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-049 от 10 сентября 2020г**

Акт выполненных работ

за **март 2022 г. (месяц, год)** на **С2-1-1 Конструкции железобетонные**

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		всего по акту (объем по КЖ) 152,185 м3
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	средневзвеш. по акту 98 000 тенге с НДС за 1м3
1	2	3	4	5	6	7	8	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фундамент Фм-1 (6 шт)						
6	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,4302		5374,39	50682	9,4302
		Состав работ						
		1 Устройство бетонной подготовки						
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	1,35	14,6404	1071,00	15680	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	1,9662	2693,50	5119	
		Итого оплата труда:				2265,52	20799	
6.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,001193	0,0141	7255,00	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,001193	0,0141	1827,00	26	
6.4	1023 С (М3305-0102-0405)	Краны на автомобильном ходу XCMG №60R, 25 т	маш-ч	0,207	1,9523	9462,00	18470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,207	1,9523	2669,00	5095	
6.5	2480 С (С231-040301-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,552	5,2055	17,00	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 час	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				1978,86	18663	
6.6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,3575	6931,00	16340	
6.7	349132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0189	27,00	1	
		Итого материалов:				1732,80	16341	
		Накладные расходы (140=91)	%	91		2007,02	18927	
		Сметная прибыль (150=8)	%	8		550,51	5569	
		Сметная стоимость:				7971,92	75177	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.**	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	9,6188		18303,57	176058
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1464,29	14085
		Сметная стоимость:				19767,86	190143
8	**Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	75,3840		6323,52	476692
		Состав работ 1 Раскрой и установка досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4 Укладка бетонной смеси 5 Установка арматуры					
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,8=1235)	чел-ч	3,06	265,2763	1235,00	3276,16
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,106145	7,3982	2478,42	19823
		Итого оплата труда:				**4608,93**	**347439**
8.3	94 С (С231-050501-0302)	Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным краном, 3 т	маш-ч	0,003105	0,2341	4414,00	1033
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,003105	0,2341	1528,00	358
8.4	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shantui , 25 т	маш-ч	0,01357	1,023	7255,00	7422
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00357	1,023	1827,00	1869
8.5	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,1495	11,2699	48,00	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
8.6	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG №668, 25 т	маш-ч	0,08947	6,7446	9462,00	63817
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,08947	6,7446	3609,00	17597
8.7	2036 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,27945	21,0661	215,00	4529
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1025,98**	**77342**
8.8	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	0,0829	34278,00	2842
8.9	131598 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	0,0075	51300,00	387
8.10	131600 С (С1215-204-0505)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0033	0,2488	51300,00	12762
8.11	144600 С (С3216-302-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00023	0,0173	51483,00	346
8.12	147049 С (С3261-307-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,7463	6951,00	5375
8.13	147348 С (С3261-307-0577)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,0258	207992,00	4861
8.14	248314 С (С3261-103-0136)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,2714	44541,00	12088
8.15	249132 С (С3217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,02868	2,162	27,00	58
8.16	275981 С (С1218-101-0102)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	21,4844	1358,00	29176
8.17	286164 С (С1217-108-0101)	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,13	9,7999	392,00	3842

95 000 тенге с НДС за 1м3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				951,57	71734
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4194,12	316170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		841,41	63429
		Сметная стоимость:				11359,05	856295
9	ESF-110240017618-20210617-01482231 от 09.06.2021 г.	**Катанка 6,5**	тн	0,0136		395535,71	5367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31642,86	429
		Сметная стоимость:				427178,57	5796
10	ESF-160240011529-20211101-87125912 от 26.10.2021 г.	**Бетон товарный В20 сульфатостойкий**	м3	76,5148		20982,14	1605443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1678,57	128435
		Сметная стоимость:				22660,71	1733878
11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,2396		26754,83	33166
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	14,94	21,2979	1405,00	29924
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,2851	2609,50	744
		Итого оплата труда:				24739,38	30668
11.3	1023 С (М1105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG №668, 25 т	маш.-ч	0,23	0,2851	9462,00	2698
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеницы 1 чел	чел-ч	0,23	0,2851	2609,00	744
11.4	1146 С (С234-030202-0201)	Машины полифовальные угловые	маш.-ч	0,046	0,057	35,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеницы 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
11.5	2817 С (С234-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,151	1,427	219,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеницы 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
11.6	2883 С (С234-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,94185	1,1675	197,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеницы 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				2615,52	3242
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		22512,83	27907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3941,41	4886
		Сметная стоимость:				53209,07	65959
12	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Проволока ОК д.1,2**	тн	0,0037		551785,69	2052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44142,86	164
		Сметная стоимость:				595928,55	2216

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Катанка 8 Ст3сп**	тн	0,1389		400000,00	55541
		Сметная прибыль (H30=8)	%	8		32000,00	4443
		Сметная стоимость:				**432000,00**	59984
14	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Арматура А3 А-500 д.12**	т	1,1008		391071,43	430479
		Сметная прибыль (H30=8)	%	8		31285,71	34438
		Сметная стоимость:				**422357,14**	464917
15	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на подгружающие конструкции. Установка при бетонировании** Состав работ 1 Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2 Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3 Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)	т	1,2830		57929,64	74326
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	33,1	48,8389	1403,00	68619
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42849	0,5498	2602,83	1431
		Итого оплата труда:				**54556,92**	70050
15.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,00299	0,0038	7255,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00299	0,0038	1827,00	7
15.4	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG N468, 25 т	маш-ч	0,4255	0,5459	9862,00	5386
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,4255	0,5459	2609,00	1424
15.5	2016 С (С231-0601013-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	1,863	2,3903	215,00	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**4448,32**	5707
15.6	295613 С (С8261-102-0330)	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01	0,0128	–	–
						–	–
		Итого материалов:				**49683,19**	63748
		Накладные расходы (H9=91)	%	91		8609,63	11046
		Сметная прибыль (H30=8)	%	8		**116221,86**	149117
		Сметная стоимость:				**850000,00**	1090584
16	Цена	**Анкерный болт 1.1М42х1000 Ст3пс2 24379.1-2012 с гайками и шайбой**	тн	1,2830		68000,00	87247
		Сметная прибыль (H30=8)	%	8		**918000,00**	1177831
		Сметная стоимость:				**396,53**	103494
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ 1 Огрунтовка поверхности 2 Нанесение слоев битумной мастики с разогревом ее	м2 поверхности	261,0000			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1505)	чел-ч	0,212	63,6318	1505,00	95766
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,6003	1825,75	1096
		Итого оплата труда:				**371,32**	96862

95 000 тенге с НДС за 1м3

1	2	3	4	5	6	7	8	
17.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shantun , 25 т	маш-ч	0,0023	0,6003	7233,00	4355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0023	0,6003	1827,00	1097	
		Итого эксплуатации машин:				**16,69**	**4356**	
17.4	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0626	53822,00	3371	
		Итого материалов:				**12,92**	**3372**	
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		345,14	90082	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,33	15486	
		Сметная стоимость:				**801,00**	**209062**	
18	ESF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.	**Праймер битумный AqvaMast**	кг	41,7600		415,18	17338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,21	1387	
		Сметная стоимость:				**448,39**	**18725**	
19	ESF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.	**Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН**	кг	626,4000		841,96	527404	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,36	42192	
		Сметная стоимость:				**909,32**	**569596**	
		Фундамент Фм-2 (2 шт)						
20	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,8160		5374,39	9760	1,8160
		Состав работ						
		1 Устройство бетонной подготовки						
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	1,35	2,8193	1071,00	3020	
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	0,3786	2604,08	986	
		Итого оплата труда:				**2205,52**	**4006**	
20.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shantun , 25 т	маш-ч	0,001495	0,0027	7255,00	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001495	0,0027	1827,00	5	
20.4	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG №668, 25 т	маш-ч	0,207	0,3759	9462,00	3557	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,207	0,3759	2609,00	981	
20.5	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,552	1,0024	17,00	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатации машин:				**1978,86**	**3594**	
20.6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,454	6931,00	3147	
20.7	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	27,00	0	
		Итого материалов:				**1732,80**	**3146**	
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2007,02	3645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,51	1072	
		Сметная стоимость:				**7971,92**	**14477**	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	1,8523		10303,57	33904
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1464,29	7712
		Сметная стоимость:				**19767,86**	36616
22	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	9,7250		6323,52	61496
		Состав работ: 1 Раскрой и установка досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4 Укладка бетонной смеси 5 Установка арматуры					
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1255)	чел-ч	3,06	34,7225	1255,00	42265
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,106145	1,0318	2478,14	2557
		Итого оплата труда:				**4608,93**	44822
22.3	94 С (С231-050501-0502)	Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком, 3 т	маш-ч	0,083105	0,0302	4414,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,083105	0,0302	1528,00	46
22.4	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,01357	0,132	7255,00	957
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,01357	0,132	1827,00	241
22.5	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,1495	1,4539	48,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
22.6	8023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG N668, 25 т	маш-ч	0,08947	0,8701	9962,00	8233
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,08947	0,8701	2609,00	2270
22.7	2016 С (С231-060305-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,27945	2,7177	233,00	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1025,98**	9977
22.8	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	0,0107	34278,00	367
22.9	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	0,001	51300,00	50
22.10	131600 С (С1215-204-0502)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0033	0,0321	51300,00	1646
22.11	144600 С (С1216-802-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,0022	31483,00	70
22.12	147049 С (С1261-807-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,0963	6931,00	667
22.13	147548 С (С1261-807-0577)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,003	207992,00	627
22.14	248314 С (С1261-803-0136)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,035	44541,00	1559
22.15	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,02868	0,2789	27,00	8
22.16	275941 С (С1218-801-0102)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	2,7716	1358,00	3764
22.17	286164 С (С1217-808-0101)	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,13	1,2642	392,00	496

1	2	3	4	5	6	7	8	95 000 тенге с ЦДС за 1м3
21	ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	1,8523		18303,57	33904	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1464,29	2712	
		Сметная стоимость:				19767,86	36616	
22	E11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	9,7250		6323,52	61496	9,7250
		Состав работ 1 Раскрой и установка досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4 Укладка бетонной смеси 5 Установка арматуры						
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1235)	чел-ч	3,06	34,2223	1235,00	42265	
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,106145	1,0318	2478,14	2557	
		Итого оплата труда:				4608,93	44822	
22.3	94 С (С231-050501-0302)	Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком, 3 т	маш-ч	0,003105	0,0302	4414,00	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зняшая 1 чел	чел-ч	0,003105	0,0302	1528,00	46	
22.4	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,01357	0,132	7255,00	957	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зняшая 1 чел	чел-ч	0,01357	0,132	1027,00	241	
22.5	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,1495	1,4539	48,00	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зняшая 0 чел	чел-ч	–	–	–	–	
22.6	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG J6668, 25 т	маш-ч	0,08947	0,8701	9462,00	8233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зняшая 1 чел	чел-ч	0,08947	0,8701	2609,00	2270	
22.7	2016 С (С231-060103-0501)	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,27945	2,7177	215,00	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зняшая 0 чел	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				1025,98	9977	
22.8	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	0,0107	34278,00	367	
22.9	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	0,001	51300,00	50	
22.10	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0033	0,0321	51300,00	1646	
22.11	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00023	0,0022	31483,00	70	
22.12	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,0963	6931,00	667	
22.13	147348 С (С1261-107-0577)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,003	207902,00	627	
22.14	248314 С (С1261-103-0136)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,035	44541,00	1559	
22.15	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,02868	0,2789	27,00	8	
22.16	275941 С (С1218-101-0102)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	2,7716	1358,00	3764	
22.17	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	1,2642	392,00	496	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				951,57	9254
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4194,12	40788
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		841,41	8183
		Сметная стоимость:				11359,05	110467
23	ESF-110240017618-20210617-01482231 от 09.06.2021 г.	**Катанка 6,5**	тн	0,0018		395535,71	692
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		31642,86	55
		Сметная стоимость:				427178,57	747
24	ESF-160240011529-20211101-87125912 от 26.10.2021 г.	**Бетон товарный В20 сульфатостойкий**	м3	9,8709		20982,14	207112
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1678,57	16569
		Сметная стоимость:				22660,71	223681
25	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,2755		26754,83	7370
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	14,94	4,7329	1405,00	6650
25.2	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,0634	2604,24	165
		Итого оплата труда:				24739,38	6815
25.3	1023 С (М1105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG №668, 25 т	маш.-ч	0,23	0,0634	9462,00	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,23	0,0634	2609,00	165
25.4	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,046	0,0127	35,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
25.5	2817 С (С234-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,151	0,3171	219,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
25.6	2883 С (С234-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,94185	0,2595	197,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				2615,52	720
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		22512,83	6202
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3941,41	1086
		Сметная стоимость:				53209,07	14657
26	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Проволока ОК д.1,2**	тн	0,0008		551785,69	456
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		44142,86	36
		Сметная стоимость:				595928,55	492

1	2	3	4	5	6	7	8
27	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Катанка 8 Ст3сп**	тн	0,0309		400000,00	12342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32000,00	987
		Сметная стоимость:				432000,00	13329
28	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Арматура А3 А-500 д.12**	т	0,2446		391071,43	95662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31285,71	7657
		Сметная стоимость:				422357,14	103319
29	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** Состав работ: 1 Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2 Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3 Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)	т	0,2851		57929,64	16517
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	33,1	10,8331	1405,00	15219
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42849	0,1222	2602,85	318
		Итого оплата труда:				54996,92	15567
29.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,00299	0,0009	7255,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,00299	0,0009	1827,00	2
29.4	1023 С (М5105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG NS668, 25 т	маш-ч	0,4255	0,1213	9462,00	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,4255	0,1213	2609,00	316
29.5	2016 С (С231-060107-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	1,863	0,5312	215,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				4448,32	1268
29.6	295613 С (С1261-102-0330)	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01	0,0029	–	–
		Итого материалов:				–	–
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		49683,19	14166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8669,03	2455
		Сметная стоимость:				116221,86	33137
30	Цена	**Анкерный болт 1.1М42х1000 Ст3пс2 24379.1-2012 с гайками и шайбой**	тн	0,2851		850000,00	242352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68000,00	19388
		Сметная стоимость:				918000,00	261740
31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ 1 Огрунтовка поверхности 2 Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	139,2000		396,53	55197
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1505)	чел-ч	0,212	33,933	1505,00	51075
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,3202	1827,21	585
		Итого оплата труда:				371,12	51660

95 000 тенге с НДС за 1м3

1	2	3	4	5	6	7	8	
31. 3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanan , 25 т	маш.-ч	0,0023	0,3202	7255,00	2323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 1 чел	чел-ч	0,0023	0,3202	1827,00	585	
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**2324**	
31. 4	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0334	53822,00	1798	
		Итого материалов:				**12,92**	**1798**	
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		545,14	48044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,33	8259	
		Сметная стоимость:				**801,00**	**111500**	
32	ESF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.	**Праймер битумный AqvaMast**	кг	22,2700		415,18	9246	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,21	740	
		Сметная стоимость:				**448,39**	**9986**	
33	ESF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.	**Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН**	кг	334,0800		841,96	281282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,36	22505	
		Сметная стоимость:				**909,32**	**303785**	
		Фундамент Фм-4						
34	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,7700		5374,39	4138	0,7700
		Состав работ:						
		1. Устройство бетонной подготовки						
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	1,35	1,1954	1071,00	1280	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	0,1605	2603,63	418	
		Итого оплата труда:				**2205,52**	**1698**	
34. 3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanan , 25 т	маш.-ч	0,001495	0,0012	7255,00	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 1 чел	чел-ч	0,001495	0,0012	1827,00	2	
34. 4	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG №66К, 25 т	маш.-ч	0,207	0,1594	9462,00	1508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 1 чел	чел-ч	0,207	0,1594	2609,00	416	
34. 5	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,552	0,425	17,00	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленые 0 чел	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**1978,86**	**1524**	
34. 6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1925	6931,00	1334	
34. 7	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0015	27,00	0	
		Итого материалов:				**1732,80**	**1334**	
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2007,02	1545	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,51	455	
		Сметная стоимость:				**7971,92**	**6138**	

1	2	3	4	5	6	7	8	
35	ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	0,7854		18303,57	14376	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1464,29	1150	
						19767,86	15526	
		Сметная стоимость:						
		Фундамент Фм-5	м3	0,8580		5374,39	4611	0,8580
36	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**						
		Состав работ:						
		1. Устройство бетонной подготовки						
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2+1071)	чел-ч	1,35	1,332	1071,00	1427	
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	0,1789	2604,91	466	
						2205,52	1893	
		Итого оплата труда:						
36.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,001495	0,0013	7255,00	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,001495	0,0013	1827,00	2	
36.4	0823 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG N668, 25 т	маш-ч	0,297	0,1776	9462,00	1681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,297	0,1776	2600,00	461	
36.5	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,552	0,4736	17,00	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	-	-	-	-	
						1978,86	1698	
		Итого эксплуатация машин:						
36.6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2145	6931,00	1487	
36.7	249132 С (С1215-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0017	27,00	0	
						1732,80	1486	
		Итого материалов:						
		Накладные расходы (П30=91)	%	91		2007,02	1722	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		590,51	507	
						7971,92	6840	
		Сметная стоимость:						
37	ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	0,8752		18303,57	16019	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1464,29	1281	
						19767,86	17300	
		Сметная стоимость:						
38	E11-060201-0105 Изм. и доп. пан. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	7,7200		6323,52	48818	7,7200
		Состав работ:						
		1. Раскрой и установка досок						
		2. Установка щитов опалубки						
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными						
		4. Укладка бетонной смеси						
		5. Установка арматуры						
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8+1235)	чел-ч	3,06	27,1667	1235,00	33551	
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,106145	0,8191	2478,33	2030	
						4608,93	35581	
		Итого оплата труда:						
38.3	94 С (С231-050501-0102)	Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным краном, 5 т	маш-ч	0,085105	0,024	4414,00	106	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, заказа 1 чел	чел-ч	0,003105	0,024	1528,00	37
38.4	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shannon , 25 т	маш.-ч	0,01357	0,1048	7255,00	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, заказа 1 чел	чел-ч	0,01357	0,1048	1827,00	199
38.5	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1495	1,1541	88,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, заказа 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
38.6	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG №668, 25 т	маш.-ч	0,08947	0,6907	9462,00	6533
		в т.ч. затраты труда машинистов, заказа 1 чел	чел-ч	0,08947	0,6907	2699,00	1802
38.7	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27945	2,1574	215,00	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, заказа 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**1025,98**	**7921**
38.8	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	0,0083	34278,00	291
38.9	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	0,0008	51300,00	40
38.10	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0033	0,0255	51300,00	1307
38.11	144600 С (С1216-102-0303)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00023	0,0018	31483,00	56
38.12	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,0764	6931,00	530
38.13	147348 С (С1261-107-0577)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,0024	207992,00	498
38.14	248314 С (С1261-103-0136)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,0278	44541,00	1238
38.15	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,02868	0,2214	27,00	6
38.16	275941 С (С1218-101-0102)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	2,2002	1358,00	2988
38.17	286164 С (С1217-108-0101)	Гвозди ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	1,0036	392,00	393
		Итого материалов:				**951,57**	**7346**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4194,12	32379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		841,41	6496
		Сметная стоимость:				**11359,05**	**87692**
39	**ESF-110240017618-20210617-01482231 от 09.06.2021 г.**	**Катанка 6,5**	**тн**	**0,0014**		**395535,71**	**550**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31642,86	44
		Сметная стоимость:				**427178,57**	**594**
40	**ESF-160240011529-20211101-87125912 от 26.10.2021 г.**	**Бетон товарный В20 сульфатостойкий**	**м3**	**7,8358**		**20982,14**	**164412**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1678,57	13153
		Сметная стоимость:				**22660,71**	**177565**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1675		26754,83	4481
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных					
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	14,94	2,8774	1405,00	4043
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,0385	2596,10	100
		Итого оплата труда:				24739,38	4143
41.3	1023 С (М3105-0102-0105)	Крины на автомобильном ходу, ХСМG Ю668, 25 г	маш-ч	0,23	0,0385	9462,00	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел	чел-ч	0,23	0,0385	2609,00	100
41.4	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш-ч	0,046	0,0077	33,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
41.5	2817 С (С234-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш-ч	1,151	0,1928	219,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
41.6	2883 С (С234-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш-ч	0,94185	0,1577	197,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				2615,52	438
		Накладные расходы (НЗ0=91)	%	91		22512,83	3770
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3941,41	660
		Сметная стоимость:				53209,07	8911
42	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Проволока ОК д.1,2**	тн	0,0005		551785,69	277
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		44142,86	22
		Сметная стоимость:				595928,55	299
43	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Катанка 8 Ст3ев**	тн	0,0502		400000,00	20097
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32000,00	1608
		Сметная стоимость:				432000,00	21705
44	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Арматура А3 А-500 д.12**	т	0,1172		391071,43	45846
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		31285,71	3668
		Сметная стоимость:				422357,14	49514
45	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	27,1800		396,53	10778
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8	95 000 тонн с НДС за 1м3
		2 Нанесение слоев битумной мастики с разогревом ее						
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9~1503)	чел-ч	0,212	6,6265	1505,09	9973	
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,0625	1823,79	114	
		Итого оплата труда:				**371,12**	**10087**	
45.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,0025	0,0625	7255,00	454	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0023	0,0625	1827,00	114	
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**453**	
45.4	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000024	0,0065	53822,00	351	
		Итого материалов:				**12,92**	**352**	
		Накладные расходы (1180~93)	%	93		345,14	9381	
		Сметная прибыль (1050~8)	%	8		59,33	1613	
		Сметная стоимость:				**881,00**	**21772**	
46	**FSF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.**	**Праймер битумный AquaMast**	**кг**	**4,5500**		**415,18**	**1806**	
		Сметная прибыль (1130~8)	%	8		33,21	144	
		Сметная стоимость:				**448,39**	**1950**	
47	**FSF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.**	**Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТИ**	**кг**	**65,2320**		**841,96**	**54923**	
		Сметная прибыль (1130~8)	%	8		67,36	4394	
		Сметная стоимость:				**909,32**	**59317**	
		Фундамент Фм-6						
48	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6820**		**5374,39**	**3665**	0,6820
		Состав работ						
		1. Устройство бетонной подготовки						
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2~1071)	чел-ч	1,35	1,0588	1071,00	1134	
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	0,1422	2662,02	378	
		Итого оплата труда:				**2205,52**	**1584**	
48.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,001495	0,001	7255,00	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,001495	0,001	1827,00	2	
48.4	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG Nt668, 25 т	маш-ч	0,207	0,1412	9462,00	1336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,207	0,1412	2609,00	368	
48.5	2480 С (С231-040101-0203)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,552	0,3765	17,00	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1978,86**	**1349**	
48.6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1705	6931,00	1182	
48.7	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0014	27,00	0	
		Итого материалов:				**1732,80**	**1182**	
		Накладные расходы (1180~91)	%	91		2007,02	1369	
		Сметная прибыль (1050~8)	%	8		590,51	403	
		Сметная стоимость:				**7971,92**	**5437**	

1	2	3	4	5	6	7	8	
49	ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	0,6956		18303,57	12733	
		Сметная прибыль (1030=8)	%	8		1464,29	1019	
						19767,86	13752	
		Сметная стоимость:						
		Фундамент Фм-7						
50	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1460		5374,39	6159	1,1460
		Состав работ						
		1 Устройство бетонной подготовки						
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2-1071)	чел-ч	1,35	1,7792	1071,00	1905	
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	0,2389	2603,15	622	
						2205,52	2527	
		Итого оплата труда:						
50.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,001495	0,0017	7255,00	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,001495	0,0017	1827,00	3	
50.4	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG N668, 25 т	маш-ч	0,207	0,2372	9462,00	2243	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 3 час	чел-ч	0,207	0,2372	2609,00	619	
50.5	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,552	0,6326	17,00	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 час	чел-ч	-	-	-	-	
						1938,86	2268	
		Итого эксплуатация машин:						
50.6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2865	6931,00	1986	
50.7	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0023	27,00	0	
						1732,80	1986	
		Итого материалов:						
		Накладные расходы (1030=91)	%	91		2007,02	2300	
		Сметная прибыль (1030=8)	%	8		590,51	677	
						7971,92	9136	
		Сметная стоимость:						
51	ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	1,1689		18303,57	21395	
		Сметная прибыль (1030=8)	%	8		1464,29	1712	
						19767,86	23107	
		Сметная стоимость:						
		Фундамент Фм-8 (2 шт)						
52	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,2480		5374,39	17456	3,2480
		Состав работ						
		1 Устройство бетонной подготовки						
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2-1071)	чел-ч	1,35	5,0425	1071,00	5401	
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	0,6772	2603,34	1763	
						2205,52	7164	
		Итого оплата труда:						
52.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,001495	0,0049	7255,00	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,001495	0,0049	1827,00	9	
52.4	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG N668, 25 т	маш-ч	0,207	0,6723	9462,00	6362	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,207	0,6723	2609,00	1754	

1	2	3	4	5	6	7	8	95 000 тонн с НДС за 1м3
52.5	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,552	1,7929	17,00	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**1978,86**	**6427**	
52.6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,817	6931,00	5628	
52.7	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0065	27,00	0	
		Итого материалов:				**1732,80**	**5628**	
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2007,02	6519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,51	1918	
		Сметная стоимость:				**7971,92**	**25893**	
53	**ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.**	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	**м3**	**3,3130**		**18303,57**	**60639**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1464,29	4851	
		Сметная стоимость:				**19767,86**	**65490**	
54	**Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**22,6200**		**6323,52**	**143038**	22,6200
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1235)	чел-ч	3,06	79,5998	1235,00	98306	
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,106145	2,4	2478,35	5948	
		Итого оплата труда:				**4608,93**	**104254**	
54.3	94 С (С231-050501-0302)	Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком, 3 т	маш.-ч	0,003105	0,0702	4414,00	310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 1 чел	чел-ч	0,003105	0,0702	1528,00	107	
54.4	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaman , 25 т	маш.-ч	0,01357	0,307	7255,00	2227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 1 чел	чел-ч	0,01357	0,307	1827,00	561	
54.5	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1495	3,3817	48,00	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–	
54.6	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG №668, 25 т	маш.-ч	0,08947	2,0238	9462,00	19149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 1 чел	чел-ч	0,08947	2,0238	2609,00	5280	
54.7	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27945	6,3212	215,00	1359	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**1025,98**	**23208**	
54.8	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	0,0249	34278,00	853	
54.9	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	0,0023	51300,00	116	
54.10	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0033	0,0746	51300,00	3829	

1	2	3	4	5	6	7	8
54.11	14600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00023	0,0032	11483,00	164
54.12	147049 С (С1261-107-0435)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,2239	6931,00	1552
54.13	147348 С (С1261-107-0577)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,007	207992,00	1458
54.14	248314 С (С1263-103-0136)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0016	0,0814	44541,00	3627
54.15	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,02868	0,6487	27,00	18
54.16	275941 С (С1218-101-0102)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	6,4467	1358,00	8755
54.17	286164 С (С1217-108-0101)	Гвозди ГОСТ 283-75 строительные	кг	0,13	2,9406	392,00	1153
		Итого материалов:				951,57	21524
		Накладные расходы (1610=91)	%	91		4194,12	94871
		Сметная прибыль (1630=8)	%	8		841,81	19033
		Сметная стоимость:				11359,05	256942
55	ESF-110240017618-20210617-01482231 от 09.06.2021 г.	**Катанка 6,5**	**тн**	**0,0041**		**395535,71**	**1610**
		Сметная прибыль (1630=8)	%	8		31642,86	129
		Сметная стоимость:				**427178,57**	**1739**
56	ESF-160240011529-20211105-95753543 от 02.11.2021 г.	**Бетон товарный В20 сульфатостойкий**	**м3**	**22,9593**		**20982,14**	**481735**
		Сметная прибыль (1630=8)	%	8		1678,57	38539
		Сметная стоимость:				**22660,71**	**520274**
57	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ 1 Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2 Гнутье арматурных стержней 3 Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,4645**		**26754,83**	**12427**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	14,94	7,98	1405,00	11212
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1068	2611,71	279
		Итого оплата труда:				**24739,38**	**11491**
57.3	1023 С (М5105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу ХСМG №668, 25 т	маш-ч	0,23	0,1068	9462,00	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, зимняя 1 чел	чел-ч	0,23	0,1068	2609,00	279
57.4	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш-ч	0,046	0,0214	35,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, зимняя 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
57.5	2817 С (С234-030105-0101)	Станки для резки арматуры	маш-ч	1,151	0,5347	219,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, зимняя 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
57.6	2883 С (С234-030208-0201)	Станки для гнутья ручные	маш-ч	0,94185	0,4375	197,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, зимняя 0 чел	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2615,52	1215
		Накладные расходы (НР=93)	%	93		2512,83	10470
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		3981,43	1851
		Сметная стоимость:				53209,07	24714
58	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Проволока ОК д.1,2**	**тн**	**0,0014**		**551785,69**	769
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		44142,86	62
		Сметная стоимость:				999928,55	831
59	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Катанка 8 Ст3сп**	**тн**	**0,1005**		**400000,00**	40194
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		32000,00	3216
		Сметная стоимость:				**432000,00**	43410
60	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Арматура А3 А-500 д.12**	**т**	**0,3640**		**391071,43**	142342
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		31285,71	11387
		Сметная стоимость:				**422357,14**	153729
61	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**73,5200**		**396,53**	29153
		Состав работ:					
		1 Огрунтовка поверхности					
		2 Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ос					
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1505)	чел-ч	0,242	17,9243	1505,00	26976
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,1691	1827,36	309
		Итого оплата труда:				**371,12**	27285
61.3	97.C (M3501-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,0023	0,1691	7255,00	1227
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0023	0,1691	1827,00	309
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	1227
61.4	146741.C (C1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0176	53822,00	950
		Итого материалы:				**12,92**	950
		Накладные расходы (НР=93)	%	93		345,14	25375
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		59,33	4362
		Сметная стоимость:				**881,00**	58890
62	ESF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.	**Праймер битумный AquaMast**	**кг**	**11,7600**		**415,18**	4883
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		33,21	391
		Сметная стоимость:				**448,39**	5274

1	2	3	4	5	6	7	8	
63	ESF-04024003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.	**Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН**	кг	176,4480		841,96	148562	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		67,36	11885	
						909,32	160447	
		Сметная стоимость:						
		Фундамент Фм-9 (2 шт)						2,5230
64	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,5230		5374,39	13560	
		Состав работ						
		1 Устройство бетонной подготовки						
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	1,35	3,917	1071,00	4195	
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	0,526	2602,44	1369	
						2205,52	5564	
		Итого оплата труда:						
64.3	97 С (М3501-0103-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,001495	0,0038	7255,00	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,001495	0,0038	1827,00	7	
64.4	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG N668, 25 т	маш-ч	0,207	0,5223	9462,00	4942	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,207	0,5223	2689,00	1363	
64.5	2080 С (С231-040103-0203)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0,552	1,3927	17,00	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	-	-		-	
						1978,86	4992	
		Итого эксплуатация машин:						
64.6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,6308	6911,00	4332	
64.7	249132 С (С1217-085-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,005	27,00	0	
						1732,80	4373	
		Итого материалов:				2007,02	5064	
		Накладные расходы (1108=91)	%	91		590,51	1490	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		7971,92	20114	
		Сметная стоимость:						
65	ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	2,5735		18303,57	47104	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		1464,29	3768	
						19767,86	50872	
		Сметная стоимость:						
66	E11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	11,2050		6323,52	70855	11,2050
		Состав работ						
		1 Раскрой и установка досок						
		2 Установка щитов опалубки						
		3 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными						
		4 Укладка бетонной смеси						
		5 Установка арматуры						
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1235)	чел-ч	3,06	39,4304	1235,00	48697	
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,108145	1,1839	2478,02	2946	
						4608,93	51643	
		Итого оплата труда:						
66.3	94 С (С231-050301-0302)	Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком, 3 т	маш-ч	0,003105	0,0348	4414,00	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	95 000 тонн с НДС за 1м3
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-час	чел-ч	0,001105	0,0249	1528,00	38	
66.4	97 С (М3501-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shaanxi , 25 т	маш-ч	0,01337	0,1521	7255,00	1103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-час	чел-ч	0,01337	0,1521	1827,00	278	
66.5	403 С (С231-040101-0301)	Вибратор глубинный	маш-ч	0,1495	1,6751	48,00	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-час	чел-ч	–	–	–	–	
66.6	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу 3CMG №68, 25 т	маш-ч	0,08947	1,0025	9462,00	9486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-час	чел-ч	0,08947	1,0025	2699,00	2706	
66.7	2016 С (С231-046103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,27945	3,1312	215,00	673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, человек-час	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**1025,98**	**11496**	
66.8	131348 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	0,0123	34278,00	422	
66.9	131598 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	0,0011	51300,00	57	
66.10	131669 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0033	0,037	51300,00	1897	
66.11	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00023	0,0026	31483,00	81	
66.12	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,1109	6951,00	769	
66.13	147548 С (С1261-107-0577)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,0035	207992,00	722	
66.14	248314 С (С1261-103-0136)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,0403	44541,00	1797	
66.15	289132 С (С1217-003-0104)	Вода техническая	м3	0,02868	0,3214	27,00	9	
66.16	275941 С (С1218-101-0102)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	3,1934	1358,00	4337	
66.17	28636-4 С (С1217-108-0101)	Гвозди ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	1,4567	392,00	571	
		Итого материалы:				**951,57**	**10662**	
		Накладные расходы (1610=91)	%	91		4194,12	46995	
		Сметная прибыль (1630=8)	%	8		841,41	9428	
		Сметная стоимость:				**11359,09**	**127278**	
67	**ESF-110240017618-20210617-01482231 от 09.06.2021 г.**	**Катанка 6,5**	**тн**	**0,0020**		**395535,71**	**798**	
		Сметная прибыль (9430=8)	%	8		31642,86	64	
		Сметная стоимость:				**427178,57**	**862**	
68	**Счета**	**Бетон товарный В20 сульфатостойкий**	**м3**	**11,3731**		**20982,14**	**238631**	ESF-160240011529-20211105-95753543 от 02.11.2021 г.;ESF-160240011529-20211209-59299722 от 30.11.2021
		Сметная прибыль (1030=8)	%	8		1678,57	19091	
		Сметная стоимость:				**22660,71**	**257722**	

95 000 тенге с НДС за 1м3

1	2	3	4	5	6	7	8
69	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4131		26754,83	11053
		Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных					
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	14,98	7,0976	1405,00	9972
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,095	2610,14	248
		Итого оплата труда:				24739,38	10220
69.3	1023 С (М3105-0102-0105)	Кроны на автомобильном ходу ХСМG 36668. 25 т	маш-ч	0,23	0,095	9462,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,23	0,095	2609,00	248
69.4	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш-ч	0,046	0,019	33,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
69.5	2817 С (С234-010105-0301)	Станки для резки арматуры	маш-ч	1,151	0,4755	219,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
69.6	2883 С (С234-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш-ч	0,94183	0,3891	197,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				2615,52	1081
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		22512,83	9300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3941,41	1628
		Сметная стоимость:				53209,07	21981
70	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Проволока ОК д.1,2**	тн	0,0014		551785,69	769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44142,86	62
		Сметная стоимость:				595928,55	831
71	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Катанка 8 Ст3сп**	тн	0,1005		400000,00	40194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32000,00	3216
		Сметная стоимость:				432000,00	43410
72	ESF-110240017618-20211108-99019913 от 01.11.2021 г.	**Арматура А3 А-500 д.12**	т	0,3126		391071,43	122257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31285,71	9781
		Сметная стоимость:				422357,14	132038
73	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,2700		396,53	25485
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9-1505)	чел-ч	0.217	15.669	1505.00	23581
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0023	0.1478	1826.53	270
		Итого оплата труда:				371.12	23852
73.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shantui , 25 т	маш-ч	0.0023	0.1478	7255.00	1072
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел	чел-ч	0.0023	0.1478	1827.00	270
		Итого эксплуатация машин:				16.69	1073
73.4	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.0154	53827.00	830
		Итого материалов:				12.92	830
		Накладные расходы (НР=93)	%	93		345.14	22182
		Сметная прибыль (НР=8)	%	8		29.55	1899
		Сметная стоимость:				**801,00**	**51481**
74	**ESF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.**	**Праймер битумный AquaMast**	**кг**	**10,2800**		**415,18**	**4268**
		Сметная прибыль (НР=8)	%	8		33.21	341
		Сметная стоимость:				**448,39**	**4609**
75	**ESF-040240003068-20210719-70549723 от 09.07.2021 г.**	**Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН**	**кг**	**154,2480**		**841,96**	**129871**
		Сметная прибыль (НР=8)	%	8		67.36	10390
		Сметная стоимость:				**909,32**	**140261**
		Фундамент Фм-10 (2 шт)					
76	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,0580**		**5374,39**	**27184**
		Состав работ:					
		1. Устройство бетонной подготовки					
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2-1071)	чел-ч	1.35	7.8525	1071.00	8410
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.208495	1.0546	2602.90	2745
		Итого оплата труда:				**2205,52**	**11155**
76.3	97 С (М3301-0101-0104)	Автомобили-самосвалы Shantui , 25 т	маш-ч	0.001495	0.0076	7255.00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел	чел-ч	0.001495	0.0076	1827.00	14
76.4	1023 С (М3105-0102-0105)	Краны на автомобильном ходу XCMG N668, 25 т	маш-ч	0.207	1.047	9462.00	9907
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел	чел-ч	0.207	1.047	2609.00	2732
76.5	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш-ч	0.552	2.792	17.00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 0 чел	чел-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**1978,86**	**10009**
76.6	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.25	1.2645	6931.00	8764
76.7	249332 С (С1217-005-0104)	Вода техническая	м3	0.002	0.0101	27.00	0
		Итого материалов:				**1732,80**	**8765**
		Накладные расходы (НР=93)	%	93		2007.02	10332
		Сметная прибыль (НР=8)	%	8		990.51	2087
		Сметная стоимость:				**7971,92**	**40322**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	ESF-160240011529-20211021-68254221 от 04.10.2021 г.	**Бетон товарный В7,5 сульфатостойкий**	м3	5,1592		18303,57	94431
		Сметная прибыль (1430=8)	%	8		1464,29	7554
		Сметная стоимость:				19767,86	101985
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				8026366
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				8026366
Материалы -			тенге				172063
Всего заработная плата -			тенге				99847,49
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				6704805
		Накладные расходы -	тенге				913057
		Сметная прибыль -	тенге				715157
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			тенге				9654580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				748
		Сметная заработная плата -	тенге				99847,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9654580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				748
		Сметная заработная плата -	тенге				99847,49
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы					
78	Цена договорная	**Автобетононасосы**	м3	153,8102		2000,00	307620
		Сметная прибыль (1430=8)	%	8		160,00	24610
		Сметная стоимость:				2160,00	332230
79	С3414-103-0402	**Проволока в кругах/арматура. Разгрузка**	т	2,5908		1079,00	2795
		Сметная прибыль (1430=8)	%	8		86,32	224
		Сметная стоимость:				1165,32	3019
80	С3411-102-0116	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км-20,4 км факт**	т·км	52,8516		69,00	3647
		Сметная прибыль (1430=8)	%	8		5,52	292
		Сметная стоимость:				74,52	3939
81	Цена договорная	**Услуги по доставке материалов на объект (бетон)**	м3	153,8102		1000,00	153810
		Сметная прибыль (1430=8)	%	8		80,00	12305
		Сметная стоимость:				1080,00	166115
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				467872
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				467872
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				461430
Транспортные расходы -			тенге				6442
		Сметная прибыль -	тенге				37431
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			тенге				505303
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				505303
ИТОГО АКТУ:							
Итого прямые затраты			тенге				8494238
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				945928

95 000 тенге с НДС за 1 м3

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				203570
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				52821
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				7338298
		- перевозка грузов	тенге				6442
		- оборудование	тенге				0
	Накладные расходы		тенге				913057
	ИТОГО		тенге				9407295
	Сметная прибыль		тенге				752588
	ИТОГО по акту		тенге				10 159 883,00
	ИТОГО ПО АКТУ с учетом Кзаг						12 908 566,07
	НДС 12%						1 549 027,93
	Итого с НДС						14 457 594,00

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО «Сеф Ferro Alloys»

_____ Штогер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Ведущий инженер-строитель

_____ Янковская И.В.

Инженер-строитель

_____ Пирина Е.В.

Технадзор СУСД

_____ Инкарбеков К.К. 31.03.22

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМУ-5"

_____ Зубов И.В.