Уполномоченная компания: ТОО "Dream City"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Арнау" со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, гаражами, паркингом, с объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, 6-й очереди строительства, расположенного по адресу: г.Астана квадрат улиц № E356, 26, 38 и пр Улы Дала

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		Дог№КТ/Под/06 от 02.07.2017 г.	01.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 981 995 867,71**	**946 737 866,82**							**113 608 544,02**	
в отчетном месяце		**946 737 866,82**							**113 608 544,02**	**401 181 178,48**
Всего возврат стоимости материала УК	**1 228 794 496,38**									
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**659 165 232,36**								
Всего к оплате										**401 181 178,48**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) (ФИО)

Уполномоченная Компания: ТОО "Dream City"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Арнау" со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, гаражами, паркингом, с объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, 6-й очереди строительства, расположенного по адресу г. Астана квадрат улиц № Е356, 26, 38 и пр Улы Дала

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2018 Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
					СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ			
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства		**40 144 222,64**	**28 687 756,24**	**40 144 222,64**	**28 687 756,24**				
1	1-1	Подготовительные работы	32 264 045,40	22 611 130,04	32 264 045,40	22 611 130,04				
2	1-3	Временные инженерные сети	7 880 177,24	6 076 626,20	7 880 177,24	6 076 626,20				
	Глава 2. Основные объекты строительства		**1 700 692 720,80**	**1 231 008 301,20**	**1 700 332 125,53**	**1 230 711 366,60**	**808 442 811,77**	**613 308 822,97**		
3	2-2	Сваи и фундаменты	50 914 283,09	39 617 676,53	50 914 283,09	39 617 676,53				
4	2-4	Заполнение проемов	184 925 715,79	157 482 521,44	184 925 715,79	157 482 521,44				
5	2-3	Каркас здания	400 423 584,34	291 623 523,28	400 423 584,34	291 623 523,28				
6	2-5	Устройство кровли	38 194 921,11	28 703 196,81	38 194 921,11	28 703 196,81				
7	2-6	Внутренняя отделка и полы	174 765 824,17	73 888 198,98	174 765 824,17	73 888 198,98				
8	2-9	Чистовая отделка холлов	40 334 360,53	24 263 534,53	40 334 360,53	24 263 534,53				
9	2-11	Фасад	211 507 416,31	143 427 655,81	211 507 416,31	143 427 655,81	211 507 416,31	143 427 655,81		
10	2-12	Прочие работы	30 638 767,06	25 111 605,87	30 638 767,06	25 111 605,87	30 700 693,87	25 111 605,87		
11	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	48 517 410,00	41 317 410,00	48 517 410,00	41 317 410,00	48 517 410,00	41 317 410,00		
12	2-14	Встроенный автопаркинг	288 684 309,35	203 989 145,25	288 684 309,35	203 989 145,25	286 291 757,81	202 165 253,19		
13	2-15	Внутренние сантехнические работы	150 614 889,77	132 114 285,22	150 254 294,50	131 817 350,62	150 254 294,50	131 817 350,62		
14	2-16	Внутренние электромонтажные сети	63 143 776,76	57 325 822,14	63 143 776,76	57 325 822,14	63 143 776,76	57 325 822,14		
15	2-17	Внутренние слаботочные сети	18 027 462,52	12 143 725,34	18 027 462,52	12 143 725,34	18 027 462,52	12 143 725,34		
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства		**20 683 736,60**	**18 808 015,13**	**20 683 736,60**	**18 808 015,13**	**20 683 736,60**	**18 808 015,13**		
16	4-1	Наружные сети электроснабжения	20 683 736,60	18 808 015,13	20 683 736,60	18 808 015,13	20 683 736,60	18 808 015,13		
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		**76 965 089,70**	**45 737 198,44**	**76 965 089,70**	**45 737 198,44**	**48 325 301,87**	**27 048 394,26**		
17	6-1	Наружные сети теплоснабжения	28 639 787,83	18 688 804,18	28 639 787,83	18 688 804,18				
18	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	41 732 363,58	22 588 703,72	41 732 363,58	22 588 703,72	41 732 363,58	22 588 703,72		
19	6-3	Наружные слаботочные сети	1 609 075,17	1 003 365,07	1 609 075,17	1 003 365,07	1 609 075,17	1 003 365,07		
20	6-4	Магистральные сети	4 983 863,12	3 456 325,47	4 983 863,12	3 456 325,47	4 983 863,12	3 456 325,47		
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории		**121 290 119,29**	**79 791 786,55**	**121 290 119,29**	**79 791 786,55**				
21	7-1	Благоустройство (верт планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	121 290 119,29	79 791 786,55	121 290 119,29	79 791 786,55				
		Итого	**1 959 775 889,03**	**1 404 033 057,56**	**1 959 415 293,76**	**1 403 736 122,96**	**877 451 850,24**	**659 165 232,36**		
22		Накладные расходы	184 717 077,55		51 227 638,82		109 495 291,10			
23		Услуги транспорта и механизмов	84 173 640,84		30 070 217,11		53 803 423,73			
24		Прочие расходы								
25		НДС 12%			9 755 742,71		19 595 845,78			
26		**Итого по акту с НДС**	**2 228 666 607,42**	**1 404 033 057,56**	**2 050 468 892,40**	**1 403 736 122,96**	**1 060 346 410,84**	**659 165 232,36**		

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Белобров Н.В. (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Данабеков А.М. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Абдраманова А. (ФИО)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ "DREAM CITY" ЖШС Dream City ГОРОД АСТАНА ТОО "DREAM CITY" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М. (ФИО)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

		пород жесткие гидрофооизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина									
2	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 726,0032		2,30	3 969,81			3 969,81	
3	1-1-9607	Резиновый уплотнитель VEC-R	шт	1 650		5,55	9 157,50			9 157,50	
4	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	583,7952		296,00	172 803,38			172 803,38	
5	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	92,0112		303,03	27 882,15			27 882,15	
6	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	761,472		878,01	668 580,03			668 580,03	
7	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	698,016		24,00	16 752,38			16 752,38	
8	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 979,43245		8,00	15 835,46			15 835,46	
9	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	318,8264		8,00	2 550,61			2 550,61	
10	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	57,1104		832,50	47 544,41			47 544,41	
11	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	380,736		529,00	201 409,34			201 409,34	
12	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	120,5664		21,63	2 607,85			2 607,85	
13	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	2 348,0965		55,00	129 145,31			129 145,31	
14	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	7 269,969		16,50	119 954,49			119 954,49	
15	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	537,6528		9,00	4 838,88			4 838,88	
16	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 726,0032		5,00	8 630,02			8 630,02	
17	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	444,192		29,00	12 881,57			12 881,57	
18	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	4 124,64		46,00	189 733,44			189 733,44	
19	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	31,728		1 440,00	45 688,32			45 688,32	
20	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	2 726,0032		1,70	4 634,21			4 634,21	
21	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	1,978		113 000,00	223 514,00			223 514,00	
22	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый)	м2	128,13		16 680,38	2 137 257,09	697 851,08		1 439 406,01	

Уполномоченная Компания: ТОО "Dream City"

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс "Арнау" со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, гаражами, паркингом, с объектами социального, культурного, бытового и торгового назначения, 6-й очереди строительства, расположенного по адресу: г.Астана квадрат улиц № Е356, 26, 38 и пр.Улы Дала

Договор:

ФАСАД

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2018 года

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасад. Блок 1-1									
		Раздел 1. Блок 1. Сторона 1									
		Подраздел Наружная отделка фасада									
1	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)	м2	317,28		16 680,38	5 292 350,97	1 728 043,31		3 564 307,66	
	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	317,28	1	5 446,43		1 728 043,31			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	1 903,68	6	13,00				24 747,84	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	4 441,92	14	19,00				84 396,48	
	1-1-9082	Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет белый	м2	364,872	1,15	8 125,00				2 964 585	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	364,872	1,15	80,00				29 189,76	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	17,4504	0,055	8 800,00				153 563,52	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых	м3	24,43056	0,077	12 600,00				307 825,06	

	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	128,13	1	5 446,43		697 851,08			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	768,78	6	13,00				9 994,14	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	1 793,82	14	19,00				34 082,58	
	1-1-9083	Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет бежевый	м2	147,3495	1,15	8 125,00				1 197 214,69	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	147,3495	1,15	80,00				11 787,96	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	7,04715	0,055	8 800,00				62 014,92	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные, ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	9,86601	0,077	12 600,00				124 311,73	
23	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	48,6894		8,00	389,52			389,52	
24	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 284,68325		55,00	70 657,58			70 657,58	
25	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	307,512		878,01	269 998,61			269 998,61	
26	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	153,756		529,00	81 336,92			81 336,92	
27	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	23,0634		832,50	19 200,28			19 200,28	
28	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	281,886		24,00	6 765,26			6 765,26	
29	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	235,7592		296,00	69 784,72			69 784,72	
30	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 697,0272		1,70	2 884,95			2 884,95	
31	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	697,0272		2,30	1 603,16			1 603,16	
32	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	2 165,69		46,00	99 621,74			99 621,74	
33	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	12,813		1 440,00	18 450,72			18 450,72	
34	1-1-9619	Шайба алюминиевая VEC-W	шт	823,73845		8,00	6 589,91			6 589,91	
35	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	697,0272		5,00	3 485,14			3 485,14	
36	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	97,3788		9,00	876,41			876,41	
37	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	48,6894		21,63	1 053,15			1 053,15	

38	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 817,78		16,50	46 493,37			46 493,37	
39	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	37,1577		303,03	11 259,90			11 259,90	
40	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	179,382		29,00	5 202,08			5 202,08	
41	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,592		113 000,00	66 896,00			66 896,00	
42	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (желтый)	м2	128,44		16 680,38	2 142 428,01	699 539,47		1 442 888,54	
	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	128,44	1	5 446,43		699 539,47			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	770,64	6	13,00				10 018,32	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	1 798,16	14	19,00				34 165,04	
	1-1-9083	Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет бежевый	м2	147,706	1,15	8 125,00				1 200 111,25	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	147,706	1,15	80,00				11 816,48	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	7,0642	0,055	8 800,00				62 164,96	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	9,88988	0,077	12 600,00				124 612,49	
43	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	1,10159		113 000,00	124 479,67			124 479,67	
44	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 817,78		16,50	46 493,37			46 493,37	
45	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	48,8072		21,63	1 055,70			1 055,70	
46	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 698,7136		1,70	2 887,81			2 887,81	
47	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	698,7136		5,00	3 493,57			3 493,57	
48	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	97,6144		9,00	878,53			878,53	
49	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	48,8072		8,00	390,46			390,46	
50	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	282,568		24,00	6 781,63			6 781,63	
51	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	23,1192		832,50	19 246,73			19 246,73	

52	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	308,256		878,01	270 651,85			270 651,85		
53	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	12,844		1 440,00	18 495,36			18 495,36		
54	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 583,13		46,00	72 823,98			72 823,98		
55	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	825,42485		8,00	6 603,40			6 603,40		
56	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	698,7136		2,30	1 607,04			1 607,04		
57	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	37,2476		303,03	11 287,14			11 287,14		
58	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 286,97725		55,00	70 783,75			70 783,75		
59	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	267,9955		529,00	141 769,62			141 769,62		
60	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	236,3296		296,00	69 953,56			69 953,56		
61	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	179,816		29,00	5 214,66			5 214,66		
		Подраздел Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть										
62	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием Состав работ:	м2	68,16		4 375,00	298 200,00	298 200,00				
	BI-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	68,16	1	4 375,00		298 200				
63	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	20,448		614,00	12 555,07			12 555,07		
64	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	74,976		1 920,00	143 953,92			143 953,92		
65	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	272,64		303,03	82 618,10			82 618,10		
66	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	204,48		790,00	161 539,20			161 539,20		
67	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	272,64		21,63	5 897,20			5 897,20		
68	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	272,64		29,00	7 906,56			7 906,56		
69	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	1 635,84		5,00	8 179,20			8 179,20		
70	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	163,584		350,00	57 254,40			57 254,40		

71	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	817,92		2,70	2 208,38			2 208,38	
72	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	68,16		1 227,00	83 632,32			83 632,32	
73	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	545,28		16,00	8 724,48			8 724,48	
74	BI-14-05-11-01	Облицовка вентшах жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе	м2	140		4 925,00	689 500,00	612 500,00		77 000,00	
	BI-313	Работы по облицовке стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	140	1	4 375,00		612 500			
	1-3-9996	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	7,7	0,055	10 000,00				77 000	
75	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 680		2,70	4 536,00			4 536,00	
76	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	336		350,00	117 600,00			117 600,00	
77	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	154		1 920,00	295 680,00			295 680,00	
78	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	560		303,03	169 696,80			169 696,80	
79	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	560		21,63	12 112,80			12 112,80	
80	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	560		29,00	16 240,00			16 240,00	
81	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	3 360		5,00	16 800,00			16 800,00	
82	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	420		790,00	331 800,00			331 800,00	
83	BI-07-01-03-03	Изготовление металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,6106							
84	1-1-4490	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 7 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,617		165 179,00	101 915,44			101 915,44	
85	BI-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (белый	м2	19,64		5 829,20	114 485,49	85 925,00		28 560,49	
	BI 313	Работы по облицовке стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	19,64	1	4 375,00		85 925			
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	1,0802	0,055	8 800,00				9 505,76	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	1,51228	0,077	12 600,00				19 054,73	
86	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	23,6		1 227,00	28 957,20			28 957,20	
87	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	6		614,00	3 684,00			3 684,00	

88	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	98,2		5,00	491,00			491,00	
89	1-1-9710	Гибкая битумная черепица Shinglas-Classic, модель "Фламенко (трио)", цвет "Толедо"	м2	23,6		1 800,00	42 480,00			42 480,00	
90	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	471,6		2,70	1 273,32			1 273,32	
91	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	47,14		350,00	16 499,00			16 499,00	
92	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	59		790,00	46 610,00			46 610,00	
93	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	23,6		1 920,00	45 312,00			45 312,00	
94	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	78,6		303,03	23 818,16			23 818,16	
95	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	78,6		29,00	2 279,40			2 279,40	
		Подраздел Устройство откосов и наружных сливов									
96	ВІ-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	153		3 973,21	607 901,13	607 901,13			
	ВІ-235	Работы по устройству наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	153	1	3 973,21		607 901,13			
97	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 836		2,70	4 957,20			4 957,20	
98	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	183,59993		1 920,00	352 511,87			352 511,87	
99	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	45,9		614,00	28 182,60			28 182,60	
100	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	3 060		5,00	15 300,00			15 300,00	
101	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	367,2		350,00	128 520,00			128 520,00	
102	1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	м3	22,95		4 100,00	94 095,00			94 095,00	
103	ВІ-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием [коричневый 1	м2	44,3		3 973,21	176 013,20	176 013,20			
	ВІ-235	Работы по устройству наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	44,3	1	3 973,21		176 013,2			
104	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	531,6		2,70	1 435,32			1 435,32	
105	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием,	м2	53,16		1 920,00	102 067,20			102 067,20	

		толщина 0,7мм										
106	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	13,3		614,00	8 166,20			8 166,20		
107	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	886		5,00	4 430,00			4 430,00		
108	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	106,32		350,00	37 212,00			37 212,00		
109	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	15,24		1 227,00	18 699,48			18 699,48		
110	1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	м3	6,645		4 100,00	27 244,50			27 244,50		
		Подраздел Облицовка гранитом										
111	ВІ-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	221,3		14 566,43	3 223 550,96	1 620 232,46		1 603 318,50		
	ВІ-319	Работы по облицовке стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	221,3	1	7 321,43		1 620 232,46				
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	1 327,8	6	13,00				17 261,4		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	3 098,2	14	19,00				58 865,8		
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	254,495	1,15	80,00				20 359,6		
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	12,1715	0,055	8 800,00				107 109,2		
	30-11-9993	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные 600х600х18мм	м2	254,495	1,15	5 500,00				1 399 722,5		
112	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	442,6		790,00	349 654,00			349 654,00		
113	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,976		113 000,00	110 288,00			110 288,00		
114	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	265,56		529,00	140 481,24			140 481,24		
115	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 203,872		5,00	6 019,36			6 019,36		
116	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 203,872		1,70	2 046,58			2 046,58		
117	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 203,872		2,30	2 768,91			2 768,91		
118	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	274,412		29,00	7 957,95			7 957,95		
119	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	427,109		24,00	10 250,62			10 250,62		

120	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 213		16,50	36 514,50			36 514,50	
121	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	19,917		832,50	16 580,90			16 580,90	
122	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	8,852		1 440,00	12 746,88			12 746,88	
123	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 203,872		8,00	9 630,98			9 630,98	
124	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	37,621		8,00	300,97			300,97	
125	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	37,621		21,63	813,74			813,74	
126	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	75,242		9,00	677,18			677,18	
127	1-1-9291	Угловой элемент VEC-An	мп	109,896		1 200,00	131 875,20			131 875,20	
128	1-1-9614	Профиль направляющий (вертикальный) VEC-7	мп	531,12		979,00	519 966,48			519 966,48	
129	1-1-9617	Профиль (горизонтальный) VEC-8	мп	674,636		494,50	333 607,50			333 607,50	
130	1-1-9618	Профиль (горизонтальный) VEC-9	мп	135,126		397,00	53 645,02			53 645,02	
131	1-1-9296	Ограничитель шва VEC-15-20g, L=6м	мп	1 641,075		227,00	372 524,03			372 524,03	
	Итого по разделу						**23 040 672,60**	**6 526 205,65**		**16 514 466,95**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**23 040 672,60**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**23 040 672,60**	**6 526 205,65**		**16 514 466,95**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**6 526 205,65**				
			Раздел 2. Блок 1. Сторона 2								

			Подраздел Наружная отделка фасада												
132	BI-14-05-10-01		Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)				м2	327,76		16 680,38	5 467 161,35	1 785 121,90		3 682 039,45	
	BI-312		Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)				чел.час	327,76	1	5 446,43		1 785 121,9			
	1-1-2053		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм				шт	1 966,56	6	13,00				25 565,28	
	1-1-2056		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм				шт	4 588,64	14	19,00				87 184,16	
	1-1-9082		Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет белый				м2	376,924	1,15	8 125,00				3 062 507,5	
	1-1-9691		Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D				м2	376,924	1,15	80,00				30 153,92	
	1-3-9753		Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3				м3	18,0268	0,055	8 800,00				158 635,84	
	1-3-9997		Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина				м3	25,23752	0,077	12 600,00				317 992,75	
133	1-1-9624		Шайба оцинкованная стальная М6				шт	1 783,0144		2,30	4 100,93			4 100,93	
134	1-1-9987		Кронштейн проходной				шт	603,0784		296,00	178 511,21			178 511,21	
135	1-1-9227		Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм				шт	95,0504		303,03	28 803,12			28 803,12	
136	1-1-9248		Профиль направляющий VEC-15-110				мп	786,624		878,01	690 663,74			690 663,74	
137	1-1-9994		Термопрокладка 80х40 мм				шт	721,072		24,00	17 305,73			17 305,73	
138	1-1-9619		Шайба алюминиеавя VEC-W				шт	1 909,72565		8,00	15 277,81			15 277,81	
139	1-1-9629		Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70				шт	124,5488		8,00	996,39			996,39	
140	1-1-9558		Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм				шт	58,9968		832,50	49 114,84			49 114,84	
141	1-1-9986		Кронштейн базовый				шт	507,1795		529,00	268 297,96			268 297,96	
142	1-1-9635		Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм				шт	124,5488		21,63	2 693,99			2 693,99	
143	1-1-9282		Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм				шт	2 761,94525		55,00	151 906,99			151 906,99	
144	1-1-2141		Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая				шт	5 894,1		16,50	97 252,65			97 252,65	

		головка, стальной стержень) 4,8х10 мм									
145	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	249,0976		9,00	2 241,88			2 241,88	
146	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 783,0144		5,00	8 915,07			8 915,07	
147	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	458,864		29,00	13 307,06			13 307,06	
148	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	4 760,88		46,00	219 000,48			219 000,48	
149	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	32,776		1 440,00	47 197,44			47 197,44	
150	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	2 192,2044		1,70	3 726,75			3 726,75	
151	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	2,02284		113 000,00	228 580,92			228 580,92	
152	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый)	м2	266,23		16 680,38	4 440 817,57	1 450 003,06		2 990 814,51	
	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	266,23	1	5 446,43		1 450 003,06			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	1 597,38	6	13,00				20 765,94	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	3 727,22	14	19,00				70 817,18	
	1-1-9083	Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет бежевый	м2	306,1645	1,15	8 125,00				2 487 586,56	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	306,1645	1,15	80,00				24 493,16	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	14,64265	0,055	8 800,00				128 855,32	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	20,49971	0,077	12 600,00				258 296,35	
153	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	1,22998		113 000,00	138 987,74			138 987,74	
154	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	101,1674		8,00	809,34			809,34	
155	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	2 306,62325		55,00	126 864,28			126 864,28	
156	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	638,952		878,01	561 006,25			561 006,25	
157	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	433,3435		529,00	229 238,71			229 238,71	
158	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	47,9214		832,50	39 894,57			39 894,57	

159	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	585,706		24,00	14 056,94			14 056,94	
160	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	489,8632		296,00	144 999,51			144 999,51	
161	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 448,2912		1,70	2 462,10			2 462,10	
162	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 448,2912		2,30	3 331,07			3 331,07	
163	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	3 960,99		46,00	182 205,54			182 205,54	
164	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	26,623		1 440,00	38 337,12			38 337,12	
165	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	1 575,00245		8,00	12 600,02			12 600,02	
166	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 448,2912		5,00	7 241,46			7 241,46	
167	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	202,3348		9,00	1 821,01			1 821,01	
168	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	149,4274		21,63	3 232,11			3 232,11	
169	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	5 303,58		16,50	87 509,07			87 509,07	
170	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	4 792,14		303,03	1 452 162,18			1 452 162,18	
171	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	372,722		29,00	10 808,94			10 808,94	
172	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (желтый)	м2	94,05		16 680,38	1 568 789,74	512 236,74		1 056 553,00	
	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	94,05	1	5 446,43		512 236,74			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	564,3	6	13,00				7 335,9	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	1 316,7	14	19,00				25 017,3	
	1-1-9083	Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет бежевый	м2	108,1575	1,15	8 125,00				878 779,69	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	108,1575	1,15	80,00				8 652,6	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	5,17275	0,055	8 800,00				45 520,2	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные, ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	7,24185	0,077	12 600,00				91 247,31	
173	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с	1000 шт	0,43451		113 000,00	49 099,63			49 099,63	

		оортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610										
174	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	1 692,9		16,50	27 932,85			27 932,85		
175	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	135,739		21,63	2 936,03			2 936,03		
176	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	511,632		1,70	869,77			869,77		
177	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	511,632		5,00	2 558,16			2 558,16		
178	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	71,478		9,00	643,30			643,30		
179	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	35,739		8,00	285,91			285,91		
180	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	206,91		24,00	4 965,84			4 965,84		
181	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	16,929		832,50	14 093,39			14 093,39		
182	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	225,72		878,01	198 184,42			198 184,42		
183	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	25,888		1 440,00	37 278,72			37 278,72		
184	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 722,65		46,00	79 241,90			79 241,90		
185	1-1-9619	Шайба алюминиевая VEC-W	шт	638,34325		8,00	5 106,75			5 106,75		
186	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	511,632		2,30	1 176,75			1 176,75		
187	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	27,2745		303,03	8 264,99			8 264,99		
188	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 032,49125		55,00	56 787,02			56 787,02		
189	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	226,7275		529,00	119 938,85			119 938,85		
190	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	173,052		296,00	51 223,39			51 223,39		
191	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	131,67		29,00	3 818,43			3 818,43		
		Подраздел Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть										
192	ВІ-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	60,3		4 375,00	263 812,50	263 812,50				
		Состав работ:										
	ВІ-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным	чел.час	60,3	1	4 375,00		263 812,5				

		покрытием (затраты труда рабочих)										
193	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	18,09		614,00	11 107,26			11 107,26		
194	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	66,33		1 920,00	127 353,60			127 353,60		
195	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	241,2		303,03	73 090,84			73 090,84		
196	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	180,9		790,00	142 911,00			142 911,00		
197	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	241,2		21,63	5 217,16			5 217,16		
198	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	241,2		29,00	6 994,80			6 994,80		
199	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	1 447,2		5,00	7 236,00			7 236,00		
200	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	144,72		350,00	50 652,00			50 652,00		
201	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	723,6		2,70	1 953,72			1 953,72		
202	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	60,3		1 227,00	73 988,10			73 988,10		
203	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	482,4		16,00	7 718,40			7 718,40		
		Подраздел Устройство откосов и наружных сливов										
204	ВІ-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	275,1		3 973,21	1 093 030,07	1 093 030,07				
	ВІ-235	Работы по устройству наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	275,1	1	3 973,21		1 093 030,07				
205	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	3 301,2		2,70	8 913,24			8 913,24		
206	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	330,1197		1 920,00	633 829,82			633 829,82		
207	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	82,53		614,00	50 673,42			50 673,42		
208	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	5 502		5,00	27 510,00			27 510,00		
209	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	660,24		350,00	231 084,00			231 084,00		
210	1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	м3	41,265		4 100,00	169 186,50			169 186,50		

			Подраздел Облицовка гранитом									
211	BI-14-05-02-02		Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	245,8		14 566,43	3 580 428,49	1 799 607,49		1 780 821,00	
	BI-319		Работы по облицовке стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	245,8	1	7 321,43		1 799 607,49			
	1-1-2053		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	1 474,8	6	13,00				19 172,4	
	1-1-2056		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	3 441,2	14	19,00				65 382,8	
	1-1-9691		Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	282,67	1,15	80,00				22 613,6	
	1-3-9753		Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	13,519	0,055	8 800,00				118 967,2	
	30-11-9993		Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные 600х600х18мм	м2	282,67	1,15	5 500,00				1 554 685	
212	1-1-9663		Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	342,44		790,00	270 527,60			270 527,60	
213	1-1-9516		Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	1,084		113 000,00	122 492,00			122 492,00	
214	1-1-9986		Кронштейн базовый	шт	294,96		529,00	156 033,84			156 033,84	
215	1-1-9633		Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	1 337,152		5,00	6 685,76			6 685,76	
216	1-1-9627		Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 337,152		1,70	2 273,16			2 273,16	
217	1-1-9624		Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 337,152		2,30	3 075,45			3 075,45	
218	1-1-9993		Термопрокладка 150х40 мм	шт	304,792		29,00	8 838,97			8 838,97	
219	1-1-9994		Термопрокладка 80х40 мм	шт	474,394		24,00	11 385,46			11 385,46	
220	1-1-2141		Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	2 458		16,50	40 557,00			40 557,00	
221	1-1-9558		Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	22,122		832,50	18 416,57			18 416,57	
222	1-1-9557		Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	9,832		1 440,00	14 158,08			14 158,08	
223	1-1-9619		Шайба алюминиевая VEC-W	шт	1 337,152		8,00	10 697,22			10 697,22	
224	1-1-9629		Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	41,786		8,00	334,29			334,29	
225	1-1-9635		Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	41,786		21,63	903,83			903,83	

226	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	83,572		9,00	752,15			752,15	
227	1-1-9291	Угловой элемент VEC-An	мп	115,286		1 200,00	138 343,20			138 343,20	
228	1-1-9614	Профиль направляющий (вертикальный) VEC-7	мп	589,92		979,00	577 531,68			577 531,68	
229	1-1-9617	Профиль (горизонтальный) VEC-8	мп	720,451		494,50	356 263,02			356 263,02	
230	1-1-9618	Профиль (горизонтальный) VEC-9	мп	142,966		397,00	56 757,50			56 757,50	
231	1-1-9296	Ограничитель шва VEC-15-20g, L=6м	мп	1 685,175		227,00	382 534,73			382 534,73	
	Итого по разделу						**25 971 890,07**	**6 903 811,76**		**19 068 078,30**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**25 971 890,07**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**25 971 890,07**	**6 903 811,76**		**19 068 078,30**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**6 903 811,76**				
		Раздел 3. Блок 1. Сторона 3									
		Подраздел Наружная отделка фасада									
232	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)	м2	213,86		16 680,38	3 567 266,07	1 164 773,52		2 402 492,55	
	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	213,86	1	5 446,43		1 164 773,52			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	1 283,16	6	13,00				16 681,08	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	2 994,04	14	19,00				56 886,76	

	1-1-9082	Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600x300x24мм, цвет белый	м2	245,939	1,15	8 125,00				1 998 254,38	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	245,939	1,15	80,00				19 675,12	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	11,7623	0,055	8 800,00				103 508,24	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	16,46722	0,077	12 600,00				207 486,97	
233	1-1-9607	Резиновый уплотнитель VEC-R	шт	394,8		5,55	2 191,14			2 191,14	
234	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,988		113 000,00	111 644,00			111 644,00	
235	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 163,3984		2,30	2 675,82			2 675,82	
236	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	393,5024		296,00	116 476,71			116 476,71	
237	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	62,0194		303,03	18 793,74			18 793,74	
238	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	513,264		878,01	450 650,92			450 650,92	
239	1-1-9994	Термопрокладка 80x40 мм	шт	470,492		24,00	11 291,81			11 291,81	
240	1-1-9619	Шайба алюминиевая VEC-W	шт	1 290,10965		8,00	10 320,88			10 320,88	
241	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	81,2668		8,00	650,13			650,13	
242	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм	шт	38,4948		832,50	32 046,92			32 046,92	
243	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	370,4995		529,00	195 994,24			195 994,24	
244	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм	шт	181,2668		21,63	3 920,80			3 920,80	
245	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 919,08525		55,00	105 549,69			105 549,69	
246	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	3 849,48		16,50	63 516,42			63 516,42	
247	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	162,5336		9,00	1 462,80			1 462,80	
248	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный	шт	1 234,3984		5,00	6 171,99			6 171,99	
249	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	299,404		29,00	8 682,72			8 682,72	
250	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	2 780,18		46,00	127 888,28			127 888,28	

251	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	31,386		1 440,00	45 195,84			45 195,84	
252	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	2 163,3984		1,70	3 677,78			3 677,78	
253	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый)	м2	110,47		16 680,38	1 842 681,58	601 667,12		1 241 014,46	
	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	110,47	1	5 446,43		601 667,12			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	662,82	6	13,00				8 616,66	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	1 546,58	14	19,00				29 385,02	
	1-1-9083	Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет бежевый	м2	127,0405	1,15	8 125,00				1 032 204,06	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	127,0405	1,15	80,00				10 163,24	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	6,07585	0,055	8 800,00				53 467,48	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	8,50619	0,077	12 600,00				107 177,99	
254	1-1-9607	Резиновый уплотнитель VEC-R	шт	100		5,55	555,00			555,00	
255	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,51		113 000,00	57 630,00			57 630,00	
256	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	41,9786		8,00	335,83			335,83	
257	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 153,99925		55,00	63 469,96			63 469,96	
258	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	265,128		878,01	232 785,04			232 785,04	
259	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	246,4315		529,00	130 362,26			130 362,26	
260	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	19,8846		832,50	16 553,93			16 553,93	
261	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	243,034		24,00	5 832,82			5 832,82	
262	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	203,2648		296,00	60 166,38			60 166,38	
263	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 600,9568		1,70	2 721,63			2 721,63	
264	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	600,9568		2,30	1 382,20			1 382,20	

265	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 436,11		46,00	66 061,06			66 061,06		
266	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	31,047		1 440,00	44 707,68			44 707,68		
267	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	600,9568		8,00	4 807,65			4 807,65		
268	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	800,9568		5,00	4 004,78			4 004,78		
269	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	83,9572		9,00	755,61			755,61		
270	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	41,9786		21,63	908,00			908,00		
271	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	1 988,46		16,50	32 809,59			32 809,59		
272	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	32,0363		303,03	9 707,96			9 707,96		
273	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	154,658		29,00	4 485,08			4 485,08		
		Подраздел Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть										
274	ВІ-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием Состав работ:	м2	52,1		4 375,00	227 937,50	227 937,50				
	ВІ-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	52,1	1	4 375,00		227 937,5				
275	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	15,63		614,00	9 596,82			9 596,82		
276	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	57,31		1 920,00	110 035,20			110 035,20		
277	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	208,4		303,03	63 151,45			63 151,45		
278	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	156,3		790,00	123 477,00			123 477,00		
279	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	208,4		21,63	4 507,69			4 507,69		
280	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	208,4		29,00	6 043,60			6 043,60		
281	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	1 250,4		5,00	6 252,00			6 252,00		
282	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	125,04		350,00	43 764,00			43 764,00		
283	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	625,2		2,70	1 688,04			1 688,04		

284	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	52,1		1 227,00	63 926,70			63 926,70		
285	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	416,8		16,00	6 668,80			6 668,80		
		Подраздел Устройство откосов и наружных сливов										
286	BI-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	173,55		3 973,21	689 550,60	689 550,60				
	BI-235	Работы по устройству наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	173,55	1	3 973,21		689 550,6				
287	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	2 082,6		2,70	5 623,02			5 623,02		
288	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	208,25992		1 920,00	399 859,05			399 859,05		
289	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	52,065		614,00	31 967,91			31 967,91		
290	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	3 471		5,00	17 355,00			17 355,00		
291	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	416,52		350,00	145 782,00			145 782,00		
292	1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	м3	26,0325		4 100,00	106 733,25			106 733,25		
		Подраздел Облицовка гранитом										
293	BI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	53,62		14 566,43	781 051,98	392 575,08		388 476,90		
	BI-319	Работы по облицовке стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	53,62	1	7 321,43		392 575,08				
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	321,72	6	13,00				4 182,36		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	750,68	14	19,00				14 262,92		
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	61,663	1,15	80,00				4 933,04		
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	2,9491	0,055	8 800,00				25 952,08		
	30-11-9993	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные 600х600х18мм	м2	61,663	1,15	5 500,00				339 146,5		
294	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 х 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,23646		113 000,00	26 719,98			26 719,98		
295	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	64,344		529,00	34 037,98			34 037,98		

296	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	291,6928		5,00	1 458,46			1 458,46	
297	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	291,6928		1,70	495,88			495,88	
298	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	291,6928		2,30	670,89			670,89	
299	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	66,4888		29,00	1 928,18			1 928,18	
300	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	103,4866		24,00	2 483,68			2 483,68	
301	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	536,2		16,50	8 847,30			8 847,30	
302	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	4,8258		832,50	4 017,48			4 017,48	
303	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	2,1448		1 440,00	3 088,51			3 088,51	
304	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	291,6928		8,00	2 333,54			2 333,54	
305	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	9,1154		8,00	72,92			72,92	
306	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	9,1154		21,63	197,17			197,17	
307	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	18,2308		9,00	164,08			164,08	
308	1-1-9291	Угловой элемент VEC-An	мп	61,7964		1 200,00	74 155,68			74 155,68	
309	1-1-9614	Профиль направляющий (вертикальный) VEC-7	мп	128,688		979,00	125 985,55			125 985,55	
310	1-1-9617	Профиль (горизонтальный) VEC-8	мп	150,2694		494,50	74 308,22			74 308,22	
311	1-1-9618	Профиль (горизонтальный) VEC-9	мп	17,1584		397,00	6 811,88			6 811,88	
312	1-1-9296	Ограничитель шва VEC-15-20g, L=6м	мп	1 046,516		227,00	237 559,13			237 559,13	
	Итого по разделу						**10 919 100,84**	**3 076 503,81**		**7 842 597,03**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**10 919 100,84**				
	Сметная прибыль										

	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу									**10 919 100,84**	**3 076 503,81**		**7 842 597,03**
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата									**3 076 503,81**			
			Раздел 4. Блок 1. Сторона 4										
			Подраздел Устройство откосов и наружных сливов										
313	BI-14-08-03-01		Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	169,29		3 973,21	672 624,72	672 624,72				
	BI-235		Работы по устройству наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	169,29	1	3 973,21		672 624,72				
314	1-1-8277		Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	2 031,48		2,70	5 485,00				5 485,00	
315	1-1-9379		Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	203,14792		1 920,00	390 044,01				390 044,01	
316	1-1-2158		Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	50,775		614,00	31 175,85				31 175,85	
317	1-1-2154		Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	3 385,8		5,00	16 929,00				16 929,00	
318	3-1-9917		Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	406,296		350,00	142 203,60				142 203,60	
319	1-3-160		Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	м3	25,3935		4 100,00	104 113,35				104 113,35	
			Подраздел Наружная отделка фасада										
320	BI-14-05-10-01		Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (белый)	м2	198,48		16 680,38	3 310 721,82	1 081 007,43			2 229 714,40	
	BI-312		Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	198,48	1	5 446,43		1 081 007,43				
	1-1-2053		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	1 190,88	6	13,00					15 481,44	
	1-1-2056		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	2 778,72	14	19,00					52 795,68	
	1-1-9082		Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет белый	м2	228,252	1,15	8 125,00					1 854 547,5	

	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	228,252	1,15	80,00				18 260,16	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	10,9164	0,055	8 800,00				96 064,32	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	15,28296	0,077	12 600,00				192 565,3	
321	1-1-9607	Резиновый уплотнитель VEC-R	шт	250		5,55	1 387,50			1 387,50	
322	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,91697		113 000,00	103 617,61			103 617,61	
323	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	1 079,7312		2,30	2 483,38			2 483,38	
324	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	365,2032		296,00	108 100,15			108 100,15	
325	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180x80мм	шт	57,5592		303,03	17 442,16			17 442,16	
326	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	476,352		878,01	418 241,82			418 241,82	
327	1-1-9994	Термопрокладка 80x40 мм	шт	436,656		24,00	10 479,74			10 479,74	
328	1-1-9619	Шайба алюминиевая VEC-W	шт	1 079,7312		8,00	8 637,85			8 637,85	
329	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	75,4224		8,00	603,38			603,38	
330	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430x90x25мм	шт	35,7264		832,50	29 742,23			29 742,23	
331	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	352,0435		529,00	186 231,01			186 231,01	
332	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10x40мм	шт	75,4224		21,63	1 631,39			1 631,39	
333	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	1 805,27325		55,00	99 290,03			99 290,03	
334	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8x10 мм	шт	3 572,64		16,50	58 948,56			58 948,56	
335	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	150,8448		9,00	1 357,60			1 357,60	
336	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6x25мм стальной оцинкованный	шт	1 279,7312		5,00	6 398,66			6 398,66	
337	1-1-9993	Термопрокладка 150x40 мм	шт	277,872		29,00	8 058,29			8 058,29	
338	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	2 580,24		46,00	118 691,04			118 691,04	
339	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая	шт	29,848		1 440,00	42 981,12			42 981,12	

		металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм									
340	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	1 079,7312		1,70	1 835,54			1 835,54	
341	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (бежевый)	м2	82,85		16 680,38	1 381 969,48	451 236,73		930 732,76	
	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	82,85	1	5 446,43		451 236,73			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	497,1	6	13,00				6 462,3	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	1 159,9	14	19,00				22 038,1	
	1-1-9083	Керамическая фасадная плитка ArGeTon, 600х300х24мм, цвет бежевый	м2	95,2775	1,15	8 125,00				774 129,69	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	95,2775	1,15	80,00				7 622,2	
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	4,55675	0,055	8 800,00				40 099,4	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	6,37945	0,077	12 600,00				80 381,07	
342	1-1-9607	Резиновый уплотнитель VEC-R	шт	100		5,55	555,00			555,00	
343	1-1-9516	Дюбель фасадный Mungo MBK-STB 10 x 100 с бортиком со стопорным шурупом с пресс-шайбой HEX+T40, артикул 1120610	1000 шт	0,38276		113 000,00	43 251,88			43 251,88	
344	1-1-9629	Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915-70	шт	31,483		8,00	251,86			251,86	
345	1-1-9282	Салазка VEC-15-20pl, L=150мм; h=25мм	шт	613,09		55,00	33 719,95			33 719,95	
346	1-1-9248	Профиль направляющий VEC-15-110	мп	198,84		878,01	174 583,51			174 583,51	
347	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	213,2875		529,00	112 829,09			112 829,09	
348	1-1-9558	Пластина под кронштейн угловая металлическая Мк-22, из стали толщиной 3мм, 430х90х25мм	шт	14,913		832,50	12 415,07			12 415,07	
349	1-1-9994	Термопрокладка 80х40 мм	шт	182,27		24,00	4 374,48			4 374,48	
350	1-1-9987	Кронштейн проходной	шт	152,444		296,00	45 123,42			45 123,42	
351	1-1-9627	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70	шт	450,704		1,70	766,20			766,20	
352	1-1-9624	Шайба оцинкованная стальная М6	шт	450,704		2,30	1 036,62			1 036,62	
353	1-1-9281	Опорный элемент VEC-15-20kl, L=40мм	шт	1 077,05		46,00	49 544,30			49 544,30	

354	1-1-9557	Пластина выносная под базовый кронштейн угловая металлическая Мк-21, из стали толщиной 3мм, 430х160х25мм	шт	8,285		1 440,00	11 930,40			11 930,40	
355	1-1-9619	Шайба алюминиеавя VEC-W	шт	450,704		8,00	3 605,63			3 605,63	
356	1-1-9633	Болт с шестигранной головкой М6х25мм стальной оцинкованный	шт	650,704		5,00	3 253,52			3 253,52	
357	1-1-9626	Шайба оцинкованная стальная М10	шт	62,966		9,00	566,69			566,69	
358	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	31,483		21,63	680,98			680,98	
359	1-1-2141	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4,8х10 мм	шт	1 491,3		16,50	24 606,45			24 606,45	
360	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	24,0265		303,03	7 280,75			7 280,75	
361	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	115,99		29,00	3 363,71			3 363,71	
362	ВІ-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	150		5 829,20	874 380,00	656 250,00		218 130,00	
	ВІ-313	Работы по облицовке стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	150	1	4 375,00		656 250			
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техноблок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	8,25	0,055	8 800,00				72 600	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	11,55	0,077	12 600,00				145 530	
363	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	1 800		2,70	4 860,00			4 860,00	
364	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	360		350,00	126 000,00			126 000,00	
365	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	180		1 920,00	345 600,00			345 600,00	
366	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	3 000		5,00	15 000,00			15 000,00	
367	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	600		32,00	19 200,00			19 200,00	
368	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	265		790,00	209 350,00			209 350,00	
369	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	265		299,00	79 235,00			79 235,00	
370	1-1-9635	Болт регулировочный из нержавеющей стали М10х40мм	шт	31,483		21,63	680,98			680,98	
371	ВІ-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	14,61		5 829,20	85 164,61	63 918,75		21 245,86	
	ВІ-313	Работы по облицовке стен фасадов зданий жестью с	чел.час	14,61	1	4 375,00		63 918,75			

		полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)										
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технолок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	0,80355	0,055	8 800,00				7 071,24		
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	1,12497	0,077	12 600,00				14 174,62		
372	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	175,32		2,70	473,36			473,36		
373	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	35,1		350,00	12 285,00			12 285,00		
374	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	16,1		1 920,00	30 912,00			30 912,00		
375	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	350,64		5,00	1 753,20			1 753,20		
376	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	58,44		32,00	1 870,08			1 870,08		
377	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	44		790,00	34 760,00			34 760,00		
378	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	58,44		299,00	17 473,56			17 473,56		
379	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	58,44		21,63	1 264,06			1 264,06		
		Подраздел Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть										
380	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием Состав работ:	м2	64,6		4 375,00	282 625,00	282 625,00				
	BI-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	64,6	1	4 375,00		282 625				
381	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	19,38		614,00	11 899,32			11 899,32		
382	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	71,06		1 920,00	136 435,20			136 435,20		
383	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	258,4		303,03	78 302,95			78 302,95		
384	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	193,8		790,00	153 102,00			153 102,00		
385	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	258,4		21,63	5 589,19			5 589,19		
386	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	258,4		29,00	7 493,60			7 493,60		
387	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	1 550,4		5,00	7 752,00			7 752,00		
388	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	155,04		350,00	54 264,00			54 264,00		

389	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	775,2		2,70	2 093,04			2 093,04	
390	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	64,6		1 227,00	79 264,20			79 264,20	
391	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	516,8		16,00	8 268,80			8 268,80	
	Итого по разделу						**10 502 516,56**	**3 207 662,62**		**7 294 853,94**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**10 502 516,56**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**10 502 516,56**	**3 207 662,62**		**7 294 853,94**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**3 207 662,62**				
		Раздел 5. Прочие работы									
392	BI-15-06-03-01	Установка жалюзийных решеток	шт	20		3 571,43	71 428,60	71 428,60			
		Состав работ:									
	BI-295	Работы по установке жалюзийных решеток (затраты труда рабочих)	чел.час	20	1	3 571,43		71 428,6			
393	2-2-9500	Кронштейн и корзина для кондиционера	шт	20		39 987,00	799 740,00			799 740,00	
394	BI-14-06-02-08	Монтаж декоративных фасадных ламелей К1 из спаренных алюминиевых несистемных профилей	мп	191		2 232,14	426 338,74	426 338,74			
	BI-501	Работы по монтажу декоративных фасадных ламелей К1 из спаренных алюминиевых несистемных профилей (затраты труда рабочих)	чел.час	191	1	2 232,14		426 338,74			
395	1-1-8151	Декоративные ламели из 3-х алюминиевых труб размером 50х25мм, толщиной 1мм	м	229,2		1 547,12	354 599,90			354 599,90	
396	BI-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	11,446667		4 017,86	45 991,11	45 991,11			
	BI-235	Работы по устройству наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	11,446667	1	4 017,86		45 991,11			
397	1-1-9582	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием,	м2	13,163667		1 650,00	21 720,05			21 720,05	

		толщина 0,5мм									
398	1-1-9184	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,9х19мм	шт	137,36		4,00	549,44			549,44	
399	1-1-8399	Дюбель гвоздевой полипропиленовый 6х40 мм	шт	228,933333		8,00	1 831,47			1 831,47	
400	1-1-9129	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 850мл	шт	16		980,00	15 680,00			15 680,00	
401	BI-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	51,3		5 829,20	299 037,96	224 437,50		74 600,46	
	BI-313	Работы по облицовке стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	51,3	1	4 375,00		224 437,5			
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	2,8215	0,055	8 800,00				24 829,2	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	3,9501	0,077	12 600,00				49 771,26	
402	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	615,6		2,70	1 662,12			1 662,12	
403	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	123,12		350,00	43 092,00			43 092,00	
404	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	61,56		1 920,00	118 195,20			118 195,20	
405	1-1-2154	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х19 мм	шт	1 231,2		5,00	6 156,00			6 156,00	
406	1-1-9993	Термопрокладка 150х40 мм	шт	205,2		32,00	6 566,40			6 566,40	
407	1-1-2098	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	шт	205,2		48,00	9 849,60			9 849,60	
408	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	153,9		790,00	121 581,00			121 581,00	
409	1-1-9227	Кронштейн проходной VEC-S 180х80мм	шт	205,2		299,00	61 354,80			61 354,80	
410	BI-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	51,3		5 829,20	299 037,96	224 437,50		74 600,46	
	BI-313	Работы по облицовке стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	51,3	1	4 375,00		224 437,5			
	1-3-9753	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технофлок Оптима, плотность 50кг/м3	м3	2,8215	0,055	8 800,00				24 829,2	
	1-3-9997	Плиты из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные ЭКОВЕР Вент-Фасад, толщина	м3	3,9501	0,077	12 600,00				49 771,26	
411	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	615,6		2,70	1 662,12			1 662,12	
412	3-1-9917	Уголок алюминиевый 25х25мм	мп	123,12		350,00	43 092,00			43 092,00	