Счет-фактура № 23 от 30 июня 2018 г. (1)

Поставщик: Киелі тылсым ТОО (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040012993, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1009443, от 05.12.2017 **(2)**

ИИК поставщика: (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генерального подряда Арнау 7 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 091040012993, Киелі тылсым ТОО, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 170440002678, Арнау City ТОО, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Арнау City ТОО **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 170440002678, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М (10а)

ИИК получателя: р/с KZ98914012203KZ004SZ, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	тенге	1	164 622 291,96	164 622 291,96	12%	19 754 675,04	184 376 967,00		
Всего по счету:					**164 622 291,96**		**19 754 675,04**	**184 376 967,00**		

Руководитель: Исмагулов А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счет-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

2 нұсқа

Уполномоченная компания: ТОО "Арнау city"

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 7)

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**559 941 611**	**499 947 867**							**59 993 744**	
в отчетном месяце		**499 947 867**							**59 993 744**	**559 941 611**
Всего возврат стоимости материала УК	**375 564 644**								**40 239 069**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**335 325 575**							**40 239 069**	**375 564 644**
Всего к оплате										**184 376 967**

Уполномоченная компания:

Директор Подгатец В.И _____ (подпись)

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б _____ (подпись)

Уполномоченная компания: ТОО "Арнау City "
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2018Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
					СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОД			
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	22 569 259	15 941 765	11 073 321	5 051 947	3 661 368	2 234 104	11 495 938	10 889 818
2	1-3	Временные инженерные сети	11 796 020	10 879 321	4 590 105	3 698 771			7 205 915	7 180 550
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	3 605 430	3 605 430						
4	2-2	Сваи и фундаменты	46 395 548	34 968 564	43 202 636	31 763 010	5 730 886	3 474 636	3 192 912	3 205 554
5	2-4	Заполнение проемов	177 710 139	157 693 493						
6	2-3	Каркас здания	410 988 976	302 048 328	344 915 471	253 098 516	344 915 471	253 098 516	66 073 505	48 949 812
7	2-5	Устройство кровли	38 746 648	31 133 239						
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	145 987 022	60 173 616						
	2-8	Чистовая отделка квартир	39 270 770	29 106 598						
9	2-9	Чистовая отделка холлов	51 693 120	32 827 763						
10	2-11	Фасад	236 080 502	166 723 696						
11	2-12	Прочие работы	18 905 358	13 872 353						
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	49 254 296	42 773 330						
13	2-14	Встроенный автопаркинг	286 531 017	204 178 526	98 584 921	65 996 610	98 584 921	65 996 610	187 946 096	138 181 916
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	177 402 686	133 942 525						
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	73 114 515	48 301 973						
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	13 697 753	9 989 124						
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	11 888 717	7 721 446						
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	25 640 020	24 573 360						
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи									
	6-3	Наружные слаботочные сети	334 693	185 100						
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	16 082 660	11 304 702						
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	20 026 755	13 069 414	16 887 238	10 521 709	16 887 238	10 521 709	3 138 517	2 567 705
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	122 541 075	84 535 480						
		Итого	2 000 261 979	1 439 569 146	514 663 586	366 431 792	469 779 882	335 325 575	1 485 598 393	1 073 137 354
22		Накладные расходы	220 555 433		35 138 158		15 752 755		185 417 275	
23		Услуги транспорта и механизмов	51 708 779		25 800 269		14 415 229		25 908 509	
23		Прочие расходы	93 356 45[illegible]							
24		Итого по акту	2 272 526 191	1 439 569 146	575 602 013	366 431 792	499 947 867	335 325 575	1 696 924 177	1 073 137 354
25		НДС 12%	272 703 143	172 748 298	69 072 242	43 971 815	59 993 744	40 239 069	203 630 901	128 776 482
26		Всего по акту с НДС 12%	2 545 229 333	1 612 317 444	644 674 255	410 403 607	559 941 611	375 564 644	1 900 555 079	1 201 913 836

(Сумма ГЭ=2 638 585 784)

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Подлатей Б.И. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Остапенко Н.С (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Дзамбулатова Л.Х. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.К. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Балканов А.М. (ФИО)

Форма 2В

Уполномоченная компания: ТОО "Арнау City"

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал. ЖК "Арнау" 7- очередь

Договор: _____

Акт выполненных работ за июнь месяц

Подготовительные работы

Акт 7 выполненных работ

по смете 1-1-1 Подготовительные работы 01.06.18-30.06.18

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7. Устройство временного ограждения строительной площадки									
37	ВІ-15-04-01-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах	шт	600		612,50	367 500,00	367 500,00			
	ВІ-247	Работы по сверлению отверстий в кирпичных стенах (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	600	1	612,50		367 500			
38	ВІ-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	2,12		90 212,92	191 251,39	191 251,39			
	ВІ-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,12	1	90 212,92		191 251,39			
39	ВІ-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	2,12		60 374,99	127 994,98	127 994,98			
	ВІ-071	Работы по монтажу закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,12	1	60 374,99		127 994,98			
40	ТССЦ4-1-10а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20 мм	т	0,64		183 818,60	117 643,90			117 643,90	
41	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,42		216 125,28	306 897,90			306 897,90	
42	ТССЦ8-10-9965	Хомут крепежный d=50мм	шт	150		91,14	13 671,00			13 671,00	
43	ВІ-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа	м2	420		236,25	99 225,00	99 225,00			
	ВІ-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих)	чел.час	420	1	236,25		99 225			
44	ТССЦ1-1-8793	Лист профилированный (профнастил) оцинкованный толщиной 0,8мм ГОСТ 24045-94	т	3,2		252 875,28	809 200,90			809 200,90	
45	ТССЦ1-1-8798	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М20х24х200мм	шт	600		389,06	233 436,00			233 436,00	
46	ТССЦ1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	600		10,97	6 582,00			6 582,00	
47	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	110		318,95	35 084,50	28 875,00		6 209,50	
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	110	1	262,50		28 875			
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	19,8	0,18	313,60				6 209,28	
48	ВІ-14-09-01-01	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (сложные)	м2 по проекции	500		262,50	131 250,00	131 250,00			
	ВІ-238	Работы по устройству инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (затраты	чел.час	500	1	262,50		131 250			
49	ВІ-14-09-02-01	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (сложные) (при выполнении	м2 по проекции	500		174,99	87 495,00	87 495,00			
	ВІ-239	Работы по разборе инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (затраты	чел.час	500	1	174,99		87 495			
	Итого по разделу						2 527 232,35	1 033 591,37		1 493 640,98	
	Всего по смете						2 527 232,35	1 033 591,37		1 493 640,98	

Акт 8 выполненных работ

по смете 1-1-1 Подготовительные работы 01.06.18-30.06.18

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7. Устройство временного ограждения строительной площадки									
50	ВІ-01-01-02-07 Демонтаж МДС81-	Демонтаж. Устройство (изготовление из материалов Подрядчика и монтаж) откатных ворот	м2	14,4		21 000,00	302 400,00	302 400,00			
	ВІ-416	Работы по устройству (изготовление из материалов Подрядчика и монтаж) откатных ворот	чел.час	14,4	1	21 000,00		302 400			
	Итого по разделу						302 400,00	302 400,00			
	Всего по смете						302 400,00	302 400,00			

Акт 10 выполненных работ

по смете 1-1-1 Подготовительные работы 01.06.18-30.06.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Устройство временного ограждения строительной площадки									
29	ВІ-12-02-03-03	Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза	м2	155,75		359,46	55 985,90	41 719,20		14 266,70	
	ВІ-181	Работы по окраске металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза (затраты труда	чел.час	155,75	1	267,86		41 719,2			
	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая (расх. на ед.=0,00018)	т	0,028035	0,00018	470 000,00				13 176,45	
	1-1-719	Уайт-спирит (расх. на ед.=0,000028)	т	0,004361	0,000028	250 000,00				1 090,25	
30	ВІ-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа	м2	120		533,93	64 071,60	28 928,40		35 143,20	
	ВІ-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих)	чел.час	120	1	241,07		28 928,4			
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на	шт	1 200	10	3,00				3 600	
	1-1-8944	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 30х30х4мм (расх. на	т	0,1536	0,00128	205 357,00				31 542,84	
31	ВІ-12-02-03-03	Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза	м2	77		359,46	27 678,42	20 625,22		7 053,20	
	ВІ-181	Работы по окраске металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза (затраты труда	чел.час	77	1	267,86		20 625,22			
	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая (расх. на ед.=0,00018)	т	0,01386	0,00018	470 000,00				6 514,2	
	1-1-719	Уайт-спирит (расх. на ед.=0,000028)	т	0,002156	0,000028	250 000,00				539	
	Итого по разделу						147 735,55	91 272,82		56 462,74	
		Раздел 6. Временные здания и сооружения									
36	ВІ-01-01-04-02	Изготовление и монтаж мобильного контрольно-пропускного пункта "первой линии" для	шт	1		684 000,00	684 000,00			684 000,00	
	1-1-8832	Ремонт 20% - Мобильный контрольно-пропускной пункт "первой линии" для персонала,	шт	1	1	684 000,00				684 000	

Итого по разделу	684 000,00		684 000,00
Всего по смете	831 735,55	91 272,82	740 462,74
Всего в смете	**3 661 367,90**		**2 234 103,72**

Сваи и фундаменты

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-2-3 Сваи и фундаменты. Блок 3 за 01.02.2018-28.02.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Фундаменты									
		Подраздел Устройство основания под фундамент									
10	ВІ-04-01-02-01	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты толщиной 200мм с пропиткой	м2	154,86		465,35	72 064,10			72 064,10	
	1-1-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК (расх. на ед.=0,0206)	т		0,0206	80 000,00				255 209,28	
	1-1-982	Топливо дизельное из малосернистой нефти (расх. на ед.=0,0051)	т		0,0051	127 000,00				100 302,822	
	30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм (расх. на ед.=0)	т	35,15322	0,001466	2 050,00				72 064,1	
11	ВІ-04-01-01-02	Устройство бетонной подготовки под фундаменты толщиной 100мм с армированием	м2	154,86		1 237,12	191 580,40			191 580,40	
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=0)	м3	15,5	0,000662	12 360,02				191 580,31	
	4-1-9992	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	м2	0,461483	0,000019						
		Подраздел Устройство ростверка									
13	ВІ-04-02-01-02	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика	м3	133		33 382,30	4 439 845,90	2 256 249,24		2 183 596,66	
	ВІ-041	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с	чел.час	133	1	16 964,28		2 256 249,24			
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=0)	м3	133,133	0,007707	16 401,62				2 183 596,88	
14	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	7,635							
15	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	4,34		169 408,39	735 232,41			735 232,41	
16	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,89							
17	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,55		163 828,67	90 105,77			90 105,77	
18	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,48		163 687,06	78 569,79			78 569,79	
19	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,603		165 132,37	99 574,82			99 574,82	
		Подраздел Гидроизоляция фундамента									
22	ВІ-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой	м2	144,02							
23	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг	65,54		364,85	23 912,27			23 912,27	
	Итого по разделу						5 730 885,58	2 256 249,24		3 474 636,34	

Всего по смете	5 730 885,58	2 256 249,24	3 474 636,34

Каркас здания

Акт 1 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.03.2018-31.03.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел: Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-09	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого	м3	318,2		25 884,43	8 236 425,63	2 639 274,90		5 597 150,73	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	318,2	1	8 294,39		2 639 274,9			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0)	м3	3,182	0,000031	4 023,44				12 802,59	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	84,059134	0,000698	13 731,48				1 154 256,32	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	88,606076	0,000924	46 153,15				4 089 449,52	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,658777	0,000016	205 357,00				340 641,47	
2	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	16,13		25 873,82	417 344,72	133 788,51		283 556,21	
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	16,13	1	8 294,39		133 788,51			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0)	м3	0,1613	0,00062	4 023,44				648,98	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,14591	0,013391	13 731,48				56 929,48	
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	4,52212	0,018351	46 153,15				208 710,08	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,084086	0,000323	205 357,00				17 267,65	
3	ВІ-08-01-01-08	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из одинарного полнотелого кирпича	м3	7,6		28 763,96	218 606,10	63 037,36		155 568,73	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,6	1	8 294,39		63 037,36			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	2,170484	0,031579	13 731,48				29 803,96	
	30-6-9997	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-150 (расх. на	1000шт	2,9944	0,394	42 000,00				125 764,8	
4	ВІ-08-01-01-06	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из одинарного полнотелого кирпича	м3	4,8		28 707,92	137 798,02	39 813,07		97 984,94	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4,8	1	8 294,39		39 813,07			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	1,336561	0,04875	13 731,48				18 352,96	
	30-6-9997	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-150 (расх. на	1000шт	1,896	0,395	42 000,00				79 632	
5	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек ЗПБ21-8П	шт	14		3 104,50	43 463,00			43 463,00	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	14	1	3 076,55				43 071,7	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,035	0,0025	11 179,00				391,27	

6	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	18		3 698,72	66 576,96		66 576,96
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	3 670,77			66 073,86
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,045	0,0025	11 179,00			503,06
7	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	9		8 917,95	80 261,55		80 261,55
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	8 890,00			80 010
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0225	0,0025	11 179,00			251,53

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

8	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	74,04		25 873,82	1 915 697,63	614 116,64	1 301 581,00
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	74,04	1	8 294,39		614 116,64	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0)	м3	0,7404	0,000135	4 023,44			2 978,95
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	19,030576	0,002917	13 731,48			261 317,97
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	20,757456	0,003998	46 153,15			958 021,98
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,385971	0,00007	205 357,00			79 261,85
12	ВІ-08-01-01-07	Кладка армированных наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого	м3	36,6		25 873,82	946 981,81	303 574,67	643 407,14
	ВІ-077	Работы по кладке армированных наружных и внутренних стен из кирпича без облицовки	чел.час	36,6	1	8 294,39		303 574,67	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0)	м3	0,366	0,000273	4 023,44			1 472,58
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	9,407335	0,005902	13 731,48			129 176,63
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	10,260979	0,008087	46 153,15			473 576,5
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,190796	0,000142	205 357,00			39 181,29
13	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 522,00	24 352,00		24 352,00
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 494,05			23 904,8
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	11 179,00			447,16
14	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	88		2 087,08	183 663,04		183 663,04
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	88	1	2 059,13			181 203,44
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,22	0,0025	11 179,00			2 459,38
15	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	18		2 465,17	44 373,06		44 373,06
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	2 437,22			43 869,96
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,045	0,0025	11 179,00			503,06
16	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	11		7 028,14	77 309,54		77 309,54
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	7 000,19			77 002,09
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	11 179,00			307,42
17	ВІ-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	1		13 697,95	13 697,95		13 697,95
	30-13-9476	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	13 670,00			13 670
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	11 179,00			27,95
18	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	1		4 113,96	4 113,96		4 113,96
	30-13-9466	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-	шт	1	1	4 086,01			4 086,01

		84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1)								
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	11 179,00				27,95
19	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1		5 727,95	5 727,95			5 727,95
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	5 700,00				5 700
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	11 179,00				27,95
20	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1		3 106,94	3 106,94			3 106,94
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	3 078,99				3 078,99
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	11 179,00				27,95
	Итого по разделу						12 419 498,22	3 793 605,15		8 625 893,07
	Всего по смете						12 419 498,22	3 793 605,15		8 625 893,07

Акт 2 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.04.2018-30.04.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

24	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2		60 026,29	120 052,58	2 455,34		117 597,24
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34		
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	57 900,00				115 800
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 615,41				1 797,23
25	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		49 226,29	295 357,74	7 366,02		287 991,72
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02		
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	47 100,00				282 600
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 615,41				5 391,7
26	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	10		57 292,74	572 927,40	12 276,70		560 650,70
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7		
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	55 166,45				551 664,5
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,66	0,0066	13 615,41				8 986,17
27	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		49 208,73	147 626,19	3 683,01		143 943,18
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01		
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	47 082,44				141 247,32
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	0,198	0,022	13 615,41				2 695,85

		100 (расх. на ед.=0)							
28	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	15		44 310,27	664 654,05	18 415,05	646 239,00
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	42 183,98			632 759,7
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,99	0,0044	13 615,41			13 479,26
29	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	7		32 244,07	225 708,49	8 593,69	217 114,80
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	7	1	1 227,67		8 593,69	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	30 117,78			210 824,46
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,462	0,009429	13 615,41			6 290,32
30	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		42 626,29	127 878,87	3 683,01	124 195,86
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	40 500,00			121 500
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 615,41			2 695,85
31	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	12		41 358,60	496 303,20	14 732,04	481 571,16
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	12	1	1 227,67		14 732,04	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	12	1	39 232,31			470 787,72
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,792	0,0055	13 615,41			10 783,4
32	ВІ-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	6		32 860,74	197 164,44	7 366,02	189 798,42
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	30 734,45			184 406,7
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 615,41			5 391,7
33	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 443,68	167 218,40	6 138,35	161 080,05
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 317,39			156 586,95
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,33	0,0132	13 615,41			4 493,09
34	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		26 198,21	104 792,84	4 910,68	99 882,16
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	24 071,92			96 287,68
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 615,41			3 594,47
35	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		26 726,29	26 726,29	1 227,67	25 498,62
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 600,00			24 600
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 615,41			898,62
36	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	2		24 507,47	49 014,94	2 455,34	46 559,60
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	22 381,18			44 762,36
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	0,132	0,033	13 615,41			1 797,23

		100 (расх. на ед.=0)							
37	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	1		43 126,29	43 126,29	1 227,67	41 898,62
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	41 000,00			41 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 615,41			898,62
38	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	1		39 126,29	39 126,29	1 227,67	37 898,62
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	37 000,00			37 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 615,41			898,62
39	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2		37 956,70	75 913,40	2 455,34	73 458,06
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	35 830,41			71 660,82
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 615,41			1 797,23
40	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		31 208,70	31 208,70	1 227,67	29 981,03
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 082,41			29 082,41
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 615,41			898,62
41	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2		28 917,56	57 835,12	2 455,34	55 379,78
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	26 791,27			53 582,54
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 615,41			1 797,23

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

49	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	2		30 177,97	60 355,94	2 980,34	57 375,60
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	1 490,17		2 980,34	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0104	0,0052	14 125,00			146,9
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	28 500,00			57 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,016797	0,004199	13 615,41			228,7
	Итого по разделу						3 502 990,92	104 876,95	3 398 113,97

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

50	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	236,91		25 264,76	5 985 474,29	1 965 083,16	4 020 391,13
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	236,91	1	8 294,64		1 965 083,16	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	64,505888	0,000937	13 615,41			878 274,11
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	65,958244	0,294	47 637,98			3 142 117,51
51	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,23		127 923,92	157 346,42	156 374,72	971,70

	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,23	1	127 133,92		156 374,72	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,23	1	790,00			971,7
52	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	137		308,95	42 326,15	36 084,43	6 241,72
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	137	1	263,39		36 084,43	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			157 084,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	1,2056	0,0088	4 403,50			5 308,86
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0685	0,0005	13 615,41			932,66
53	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	211		243,50	51 378,50	48 981,54	2 396,96
	BI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	211	1	232,14		48 981,54	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			241 932,6
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,54438	0,00258	4 403,50			2 397,18
54	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	15,76		25 254,79	398 015,49	130 723,53	267 291,96
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15,76	1	8 294,64		130 723,53	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,175158	0,013706	13 615,41			56 846,49
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	4,417599	0,296	47 637,98			210 445,49
55	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,081		127 923,92	10 361,84	10 297,85	63,99
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,081	1	127 133,92		10 297,85	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,081	1	790,00			63,99
56	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	23		308,95	7 105,85	6 057,97	1 047,88
	BI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	23	1	263,39		6 057,97	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			26 371,8
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,2024	0,0088	4 403,50			891,27
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0115	0,0005	13 615,41			156,58
57	BI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	15		243,50	3 652,50	3 482,10	170,40
	BI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	15	1	232,14		3 482,1	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			17 199
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,0387	0,00258	4 403,50			170,42
58	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	22		3 070,04	67 540,88		67 540,88
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	3 037,92			66 834,24
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,051901	0,000107	13 615,41			706,65
59	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28		3 543,75	99 225,00		99 225,00
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	28	1	3 511,63			98 325,64
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066056	0,000084	13 615,41			899,38
60	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	14		7 488,01	104 832,14		104 832,14
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	14	1	7 455,89			104 382,46
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,033028	0,000169	13 615,41			449,69

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

61	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	63,491		25 254,79	1 603 451,87	526 634,99	1 076 816,88
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	63,491	1	8 294,64		526 634,99	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	16,820113	0,003402	13 615,41			229 012,73
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	17,796813	0,296	47 637,98			847 804,22
62	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,33		127 923,92	42 214,89	41 954,19	260,70
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,33	1	127 133,92		41 954,19	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,33	1	790,00			260,7
63	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	57		308,95	17 610,15	15 013,23	2 596,92
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	57	1	263,39		15 013,23	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			65 356,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,5016	0,0088	4 403,50			2 208,8
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0285	0,0005	13 615,41			388,04
64	ВI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	34		243,50	8 279,00	7 892,76	386,24
	ВI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	34	1	232,14		7 892,76	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			38 984,4
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,08772	0,00258	4 403,50			386,28
70	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,4		25 254,79	691 981,25	227 273,14	464 708,11
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,4	1	8 294,64		227 273,14	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,258841	0,007883	13 615,41			98 832,1
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,680343	0,296	47 637,98			365 876,03
71	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,142		127 923,92	18 165,20	18 053,02	112,18
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,142	1	127 133,92		18 053,02	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,142	1	790,00			112,18
72	ВI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	41		308,95	12 666,95	10 798,99	1 867,96
	ВI-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	41	1	263,39		10 798,99	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			47 010,6
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,3608	0,0088	4 403,50			1 588,78
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0205	0,0005	13 615,41			279,12
73	ВI-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	23		243,50	5 600,50	5 339,22	261,28
	ВI-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	23	1	232,14		5 339,22	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			26 371,8
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,05934	0,00258	4 403,50			261,3
74	ВI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		19 420,74	8 040,19	2 177,93	5 862,25
	ВI-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	0,43056	1,04	13 615,41			5 862,25

		100 (расх. на ед.=1,04)							
77	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16		1 596,86	25 549,76		25 549,76
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 564,74			25 035,84
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,037746	0,000147	13 615,41			513,93
78	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	15		2 068,62	31 029,30		31 029,30
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	2 036,50			30 547,5
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,035387	0,000157	13 615,41			481,81
79	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	18		2 515,33	45 275,94		45 275,94
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	18	1	2 483,21			44 697,78
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,042465	0,000131	13 615,41			578,18
80	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	16		6 338,63	101 418,08		101 418,08
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	6 306,51			100 904,16
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,037746	0,000147	13 615,41			513,93
81	ВІ-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2		10 128,19	20 256,38		20 256,38
	30-13-9476	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	10 096,07			20 192,14
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,004718	0,00118	13 615,41			64,24
82	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2		3 915,99	7 831,98		7 831,98
	30-13-9466	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	3 883,87			7 767,74
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,004718	0,00118	13 615,41			64,24
83	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	3		5 931,14	17 793,42		17 793,42
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	5 899,02			17 697,06
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,007077	0,000786	13 615,41			96,36
84	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1		3 102,38	3 102,38		3 102,38
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	3 070,26			3 070,26
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,002359	0,002359	13 615,41			32,12
85	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	0,901		118 366,07	106 647,83	106 647,83	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,901	1	118 366,07		106 647,83	
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т		1,03	144 643,00			134 233,04329
86	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		174,10	2 089,20	1 414,20	675,00
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	312,50			675

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

108	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53	
109	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали Ст3ПС, Ст3СП, размер 100х100х8мм	т	0,071		211 600,00	15 023,60		15 023,60
110	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96		43 563,96

Итого по разделу	9 776 038,98	3 341 472,32	6 434 566,66
Всего по смете	13 279 029,91	3 446 349,27	9 832 680,64

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.04.2018-30.04.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
65	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	446,29		2 699,02	1 204 545,64	575 392,77		629 152,86	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	446,29	1	1 289,28		575 392,77			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,847951	0,0019	4 403,50				3 733,95	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 673,5875	3,75	28,56				47 797,66	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,207394	0,000001	13 463,12				2 792,17	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	45,96787	0,103	12 505,00				574 828,21	
66	BI-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	74		455,89	33 735,86	7 135,08		26 600,78	
	BI-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	74	1	96,42		7 135,08			
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	3,811	0,0515	6 980,00				26 600,78	
67	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	5,52		3 149,43	17 384,85	7 116,83		10 268,03	
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	5,52	1	1 289,28		7 116,83			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,004968	0,0009	4 403,50				21,88	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,115017	0,00308	13 463,12				1 548,49	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,20338	0,039	42 752,14				8 694,93	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,003456	0,000113	790,00				2,73	
68	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,08		23 794,10	49 491,73	17 252,85		32 238,88	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,08	1	8 294,64		17 252,85			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,522627	0,098558	13 463,12				7 036,19	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3)	1000шт	0,589507	0,3	42 752,14				25 202,69	
69	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,16		19 857,57	23 034,78	7 477,82		15 556,96	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,16	1	6 446,40		7 477,82			
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	43,5	37,5	28,56				1 242,36	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,005391	0,004006	13 463,12				72,58	

	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,1948	1,03	11 920,00			14 242,02
75	ВІ-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	1,32		350 547,04	462 722,09		462 722,09
	ВІ-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,32	1				
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,3596	1,03	340 336,93			462 722,09
76	ВІ-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	0,07		340 336,93	23 823,59		23 823,59
	ВІ-071	Работы по монтажу закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,07	1				
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,07	1	340 336,93			23 823,59

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

88	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2		67 589,56	135 179,12	2 455,34	132 723,78
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	65 473,32			130 946,64
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12			1 777,13
89	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		49 216,24	295 297,44	7 366,02	287 931,42
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	47 100,00			282 600
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 463,12			5 331,4
90	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	10		56 010,28	560 102,80	12 276,70	547 826,10
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	53 894,04			538 940,4
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,66	0,0066	13 463,12			8 885,66
91	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		49 196,48	147 589,44	3 683,01	143 906,43
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	47 080,24			141 240,72
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,198	0,022	13 463,12			2 665,7
92	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	15		44 137,35	662 060,25	18 415,05	643 645,20
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	42 021,11			630 316,65
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,99	0,0044	13 463,12			13 328,49
93	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	8		32 386,75	259 094,00	9 821,36	249 272,64
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	8	1	1 227,67		9 821,36	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	8	1	30 270,51			242 164,08
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,528	0,00825	13 463,12			7 108,53
94	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	4		42 616,24	170 464,96	4 910,68	165 554,28
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	40 500,00			162 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26

		100 (расх. на ед.=0)							
95	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	12		41 348,55	496 182,60	14 732,04	481 450,56
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	12	1	1 227,67		14 732,04	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	12	1	39 232,31			470 787,72
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,792	0,0055	13 463,12			10 662,79
96	ВІ-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	6		33 125,27	198 751,62	7 366,02	191 385,60
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	31 009,03			186 054,18
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,396	0,011	13 463,12			5 331,4
97	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2		37 950,65	75 901,30	2 455,34	73 445,96
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	35 834,41			71 668,82
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12			1 777,13
98	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		33 444,06	167 220,30	6 138,35	161 081,95
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 327,82			156 639,1
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,33	0,0132	13 463,12			4 442,83
99	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		26 287,17	105 148,68	4 910,68	100 238,00
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	24 170,93			96 683,72
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,264	0,0165	13 463,12			3 554,26
100	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		26 716,24	26 716,24	1 227,67	25 488,57
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 600,00			24 600
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12			888,57
101	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	2		24 486,96	48 973,92	2 455,34	46 518,58
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	22 370,72			44 741,44
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,132	0,033	13 463,12			1 777,13
102	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		31 181,05	31 181,05	1 227,67	29 953,38
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 064,81			29 064,81
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,066	0,066	13 463,12			888,57
103	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2		28 904,77	57 809,54	2 455,34	55 354,20
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	26 788,53			53 577,06
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	0,132	0,033	13 463,12			1 777,13

		100 (расх. на ед.=0)							

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

107	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		30 104,86	120 419,44	5 960,68	114 458,76
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 124,80			293,8
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 500,00			114 000
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,012254	0,000766	13 463,12			164,98
	Итого по разделу						5 372 830,03	722 232,64	4 650 597,39

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

111	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	223,08		23 832,29	5 316 507,25	1 850 368,29	3 466 138,96
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	223,08	1	8 294,64		1 850 368,29	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	60,699992	0,000995	13 463,12			817 211,28
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	61,960137	0,294	42 752,14			2 648 928,45
112	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,258		127 923,92	160 928,29	159 934,47	993,82
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,258	1	127 133,92		159 934,47	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,258	1	790,00			993,82
113	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	12		308,87	3 706,44	3 160,68	545,76
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	12	1	263,39		3 160,68	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			13 759,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1056	0,0088	4 403,50			465,01
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,006	0,0005	13 463,12			80,78
114	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	18		274,75	4 945,50	4 741,02	204,48
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	18	1	263,39		4 741,02	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			20 638,8
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,04644	0,00258	4 403,50			204,5
115	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	15,89		23 814,06	378 405,41	131 801,83	246 603,58
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15,89	1	8 294,64		131 801,83	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,206808	0,013593	13 463,12			56 636,76
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	4,443447	0,296	42 752,14			189 966,87
116	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,082		127 923,92	10 489,76	10 424,98	64,78
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,082	1	127 133,92		10 424,98	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,082	1	790,00			64,78
117	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	7		308,87	2 162,09	1 843,73	318,36
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	7	1	263,39		1 843,73	

	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			8 026,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,0616	0,0088	4 403,50			271,26
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0035	0,0005	13 463,12			47,12
118	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	15		274,75	4 121,25	3 950,85	170,40
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	15	1	263,39		3 950,85	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			17 199
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,0387	0,00258	4 403,50			170,42
119	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	25		2 902,54	72 563,50		72 563,50
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	2 890,95			72 273,75
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,021514	0,000034	13 463,12			289,65
120	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	24		3 311,02	79 464,48		79 464,48
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	24	1	3 299,43			79 186,32
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,020654	0,000036	13 463,12			278,07
121	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	12		7 463,01	89 556,12		89 556,12
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	7 451,42			89 417,04
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,010327	0,000072	13 463,12			139,03

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

122	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	60,63		23 814,06	1 443 846,46	502 904,02	940 942,43
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	60,63	1	8 294,64		502 904,02	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	16,051526	0,003563	13 463,12			216 103,62
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	16,954449	0,296	42 752,14			724 838,98
123	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,32		127 923,92	40 935,65	40 682,85	252,80
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,32	1	127 133,92		40 682,85	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,32	1	790,00			252,8
124	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	8		308,87	2 470,96	2 107,12	363,84
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	8	1	263,39		2 107,12	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			9 172,8
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,0704	0,0088	4 403,50			310,01
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,004	0,0005	13 463,12			53,85
125	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	11		274,75	3 022,25	2 897,29	124,96
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	11	1	263,39		2 897,29	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			12 612,6
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,02838	0,00258	4 403,50			124,97
131	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,4		23 814,06	652 505,24	227 273,14	425 232,11
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,4	1	8 294,64		227 273,14	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	7,25403	0,007883	13 463,12			97 661,88

		100 (расх. на ед.=0)							
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,66208	0,296	42 752,14			327 570,32
132	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,14		127 923,92	17 909,35	17 798,75	110,60
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,14	1	127 133,92		17 798,75	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,14	1	790,00			110,6
133	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	2		308,87	617,74	526,78	90,96
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	2	1	263,39		526,78	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			2 293,2
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,0176	0,0088	4 403,50			77,5
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,001	0,0005	13 463,12			13,46
134	ВІ-08-03-02-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине стен до	мп	3		274,75	824,25	790,17	34,08
	ВІ-401	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с наружной стороны фасада при толщине	чел.час	3	1	263,39		790,17	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг		0,91	1 260,00			3 439,8
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,00258)	м3	0,00774	0,00258	4 403,50			34,08
135	ВІ-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	1,17		350 547,04	410 140,04		410 140,04
	ВІ-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,17	1				
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,2051	1,03	340 336,93			410 140,03
136	ВІ-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	0,13		209 820,00	27 276,60		27 276,60
	ВІ-071	Работы по монтажу закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,13	1				
	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1)	т	0,13	1	209 820,00			27 276,6
137	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	1		1 082,36	1 082,36		1 082,36
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	1 070,77			1 070,77
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000861	0,000861	13 463,12			11,59
138	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6		1 042,57	6 255,42		6 255,42
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	1 030,98			6 185,88
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,005163	0,000143	13 463,12			69,51
139	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	15		1 967,57	29 513,55		29 513,55
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	1 955,98			29 339,7
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,012909	0,000057	13 463,12			173,8
140	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	22		2 525,08	55 551,76		55 551,76
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	2 513,49			55 296,78
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,018932	0,000039	13 463,12			254,88
141	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	13		6 144,69	79 880,97		79 880,97
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	13	1	6 133,10			79 730,3
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,011187	0,000066	13 463,12			150,61
142	ВІ-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2		10 136,33	20 272,66		20 272,66
	30-13-9476	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-	шт	2	1	10 124,74			20 249,48

		84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1)							
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001721	0,00043	13 463,12			23,17
143	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2		3 828,08	7 656,16		7 656,16
	30-13-9466	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	3 816,49			7 632,98
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001721	0,00043	13 463,12			23,17
144	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	3		5 777,52	17 332,56		17 332,56
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	5 765,93			17 297,79
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,002582	0,000287	13 463,12			34,76
145	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	17		1 579,11	26 844,87		26 844,87
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	17	1	1 567,52			26 647,84
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,01463	0,000051	13 463,12			196,97
146	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1		3 081,85	3 081,85		3 081,85
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	3 070,26			3 070,26
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000861	0,000861	13 463,12			11,59
147	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции (перемычки)	т	1,621		118 366,07	191 871,40	191 871,40	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	1,621	1	118 366,07		191 871,4	
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т		1,03	144 643,00			241 500,29209
148	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		174,10	2 089,20	1 414,20	675,00
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	312,50			675

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

169	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		19 262,35	7 974,61	2 177,93	5 796,68
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=1,04)	м3	0,43056	1,04	13 463,12			5 796,68

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

171	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53	
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53	
172	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96		43 563,96
173	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали СтЗПС, СтЗСП, размер 100х100х8мм	т	0,071		144 643,00	10 269,65		10 269,65
	Итого по разделу						9 246 827,76	3 177 857,04	6 068 970,72
	Всего по смете						14 619 657,79	3 900 089,68	10 719 568,11

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

126	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	436,68		2 711,97	1 184 263,06	563 002,79		621 260,27
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	436,68	1	1 289,28		563 002,79		
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,829692	0,0019	4 403,51				3 653,56
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,589518	0,00135	12 979,00				7 651,35
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 637,55	3,75	26,09				42 723,68
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	44,97804	0,103	12 611,35				567 233,8
127	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	8,5		2 950,00	25 075,00	10 958,88		14 116,12
	ВІ-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	8,5	1	1 289,28		10 958,88		
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,00765	0,0009	4 403,51				33,69
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3		0,017	12 005,00				1 734,7225
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,3315	0,039	42 468,23				14 078,22
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т	0,005321	0,000626	790,00				4,2
128	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,08		21 035,11	43 753,03	17 252,85		26 500,18
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,08	1	8 294,64		17 252,85		
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3		0,205	12 005,00				5 118,932
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	0,624	0,3	42 468,23				26 500,18
129	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,16		19 877,46	23 057,85	7 477,67		15 580,18
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,16	1	6 446,27		7 477,67		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,01566	0,0135	12 979,00				203,25
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	43,5	37,5	26,09				1 134,92
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,1948	1,03	11 920,00				14 242,02
130	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	55,7		522,79	29 119,40	5 370,59		23 748,81
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	55,7	1	96,42		5 370,59		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт	557	10	6,69				3 726,33
	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	2,86855	0,0515	6 980,00				20 022,48

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

153	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2		58 919,22	117 838,44	2 455,34		115 383,10
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34		
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	57 691,55				115 383,1

	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			1 617
154	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		48 462,96	290 777,76	7 366,02	283 411,74
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	47 235,29			283 411,74
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			4 851
155	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	10		55 188,88	551 888,80	12 276,70	539 612,10
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	53 961,21			539 612,1
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			8 085
156	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		47 047,79	141 143,37	3 683,01	137 460,36
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	45 820,12			137 460,36
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			2 425,5
157	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	15		43 363,68	650 455,20	18 415,05	632 040,15
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05	
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	42 136,01			632 040,15
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			12 127,5
158	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	8		31 733,53	253 868,24	9 821,36	244 046,88
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	8	1	1 227,67		9 821,36	
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	8	1	30 505,86			244 046,88
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			6 468
159	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	4		41 727,67	166 910,68	4 910,68	162 000,00
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	40 500,00			162 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			3 234
160	ВІ-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	12		43 109,63	517 315,56	14 732,04	502 583,52
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	12	1	1 227,67		14 732,04	
	30-13-9576	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	12	1	41 881,96			502 583,52
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			9 702
161	ВІ-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	6		31 538,57	189 231,42	7 366,02	181 865,40
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9575	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	30 310,90			181 865,4
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			4 851
162	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		32 540,85	162 704,25	6 138,35	156 565,90
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	5	1	1 227,67		6 138,35	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 313,18			156 565,9

	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			4 042,5
163	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		25 047,89	100 191,56	4 910,68	95 280,88
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	4	1	1 227,67		4 910,68	
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	23 820,22			95 280,88
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			3 234
164	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		25 827,67	25 827,67	1 227,67	24 600,00
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 600,00			24 600
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			808,5
165	ВІ-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	2		23 627,67	47 255,34	2 455,34	44 800,00
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9557	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	22 400,00			44 800
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			1 617
166	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2		37 039,84	74 079,68	2 455,34	71 624,34
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	35 812,17			71 624,34
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			1 617
167	ВІ-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1		30 319,29	30 319,29	1 227,67	29 091,62
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	1	1	1 227,67		1 227,67	
	30-13-9564	Плиты перекрытия многопустотные ПК39-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	29 091,62			29 091,62
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			808,5
168	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2		28 023,48	56 046,96	2 455,34	53 591,62
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	26 795,81			53 591,62
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3		0,066	12 250,00			1 617

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

170	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-	шт	4		28 593,00	114 372,00	5 960,68	108 411,32
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 490,17		5 960,68	
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 295,50			297,35
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	26 929,00			107 716
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	11 179,00			397,97
	Итого по разделу						4 795 496,68	711 920,08	4 083 576,60
	Всего по смете						4 795 496,68	711 920,08	4 083 576,60

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.05.2018-31.05.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
174	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	228,58		25 175,17	5 754 540,36	1 895 988,81		3 858 551,55	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	228,58	1	8 294,64		1 895 988,81			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	62,261349	0,000971	14 759,70				918 958,83	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,294)	1000шт	63,633684	0,294	46 195,53				2 939 591,76	
175	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,246		127 923,92	159 393,20	158 408,86		984,34	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,246	1	127 133,92		158 408,86			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	1,246	1	790,00				984,34	
176	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	64		1 456,12	93 191,68	16 856,96		76 334,72	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	64	1	263,39		16 856,96			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	58,24	0,91	1 260,00				73 382,4	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,5632	0,0088	4 403,49				2 480,05	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,032	0,0005	14 759,70				472,31	
177	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	15,89		25 153,99	399 696,90	131 801,83		267 895,07	
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15,89	1	8 294,64		131 801,83			
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	4,211191	0,013593	14 759,70				62 155,92	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	4,453661	0,296	46 195,53				205 739,23	
178	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,044		127 923,92	5 628,65	5 593,89		34,76	
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,044	1	127 133,92		5 593,89			
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,044	1	790,00				34,76	
179	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	13		1 456,12	18 929,56	3 424,07		15 505,49	
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	13	1	263,39		3 424,07			
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	11,83	0,91	1 260,00				14 905,8	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,1144	0,0088	4 403,49				503,76	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0065	0,0005	14 759,70				95,94	
180	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек ЗПБ21-8П	шт	25		2 863,74	71 593,50			71 593,50	
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	2 859,10				71 477,5	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,007867	0,000013	14 759,70				116,11	
181	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек ЗПБ25-8П	шт	24		3 282,45	78 778,80			78 778,80	

	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	24	1	3 277,81			78 667,44
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,007552	0,000013	14 759,70			111,47
182	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	12		7 474,37	89 692,44		89 692,44
	30-13-9473	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-27П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	7 469,73			89 636,76
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,003776	0,000026	14 759,70			55,73

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

183	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	66,13		25 153,99	1 663 433,36	548 524,54	1 114 908,82
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	66,13	1	8 294,64		548 524,54	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	17,525871	0,003266	14 759,70			258 676,6
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	18,534964	0,296	46 195,53			856 232,49
184	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,36		127 923,92	46 052,61	45 768,21	284,40
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,36	1	127 133,92		45 768,21	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,36	1	790,00			284,4
185	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине	мп	19,8		1 456,12	28 831,18	5 215,12	23 616,05
	ВІ-400	Работы по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при	чел.час	19,8	1	263,39		5 215,12	
	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм) (расх. на ед.=0,91)	кг	18,018	0,91	1 260,00			22 702,68
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0088)	м3	0,17424	0,0088	4 403,49			767,26
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0005)	м3	0,0099	0,0005	14 759,70			146,12
189	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,4		25 153,99	689 219,33	227 273,14	461 946,19
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,4	1	8 294,64		227 273,14	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	7,261589	0,007883	14 759,70			107 178,88
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,296)	1000шт	7,679692	0,296	46 195,53			354 767,44
191	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,15		127 923,92	19 188,59	19 070,09	118,50
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,15	1	127 133,92		19 070,09	
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней	т	0,15	1	790,00			118,5
192	ВІ-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	1,17		182 308,21	213 300,61		213 300,61
	ВІ-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,17	1				
	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,2051	1,03	176 998,26			213 300,6
193	ВІ-07-01-02-02	Монтаж закладных деталей до 20кг	т	0,13		209 820,00	27 276,60		27 276,60
	ВІ-071	Работы по монтажу закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,13	1				
	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1)	т	0,13	1	209 820,00			27 276,6
194	ВІ-06-02-01-05	Укладка перемычек 2ПБ10-1П	шт	1		1 075,42	1 075,42		1 075,42
	30-13-9450	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ10-1П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	1 070,77			1 070,77
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000315	0,000315	14 759,70			4,65
195	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6		959,64	5 757,84		5 757,84

	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	955,00			5 730
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,001888	0,000052	14 759,70			27,87
196	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	15		1 922,12	28 831,80		28 831,80
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	1 917,48			28 762,2
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,00472	0,000021	14 759,70			69,67
197	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	22		2 583,05	56 827,10		56 827,10
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	2 578,41			56 725,02
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,006923	0,000014	14 759,70			102,18
198	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	13		6 178,89	80 325,57		80 325,57
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	13	1	6 174,25			80 265,25
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,004091	0,000024	14 759,70			60,38
199	ВІ-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2		10 132,50	20 265,00		20 265,00
	30-13-9476	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ27-27П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	10 127,86			20 255,72
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000629	0,000157	14 759,70			9,28
200	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2		3 779,34	7 558,68		7 558,68
	30-13-9466	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ27-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	3 774,70			7 549,4
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000629	0,000157	14 759,70			9,28
201	ВІ-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	3		5 722,40	17 167,20		17 167,20
	30-13-9471	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ18-27П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	5 717,76			17 153,28
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000944	0,000105	14 759,70			13,93
202	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	17		1 450,64	24 660,88		24 660,88
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	17	1	1 446,00			24 582
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,00535	0,000019	14 759,70			78,96
203	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1		3 074,91	3 074,91		3 074,91
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	3 070,26			3 070,26
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0)	м3	0,000315	0,000315	14 759,70			4,65
204	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлоконструкции	т	0,933		267 348,36	249 436,02	110 435,54	139 000,48
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,933	1	118 366,07		110 435,54	
	1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,96099	1,03	144 643,00			139 000,48
205	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	12		177,53	2 130,36	1 414,20	716,16
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	12	1	117,85		1 414,2	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	2,16	0,18	331,56			716,17

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

226	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		20 619,50	8 536,47	2 177,93	6 358,54
	ВІ-244	Работы по заделке бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях (затраты	чел.час	0,414	1	5 260,71		2 177,93	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-	м3	0,43056	1,04	14 759,70			6 354,94

		100 (расх. на ед.=1,04)								
	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (расх. на	т	0,0207	0,05	174,10				3,6

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

228	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	т	0,179		118 366,07	21 187,53	21 187,53		
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений,	чел.час	0,179	1	118 366,07		21 187,53		
229	ТССЦ1-1-9302	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из стали СтЗПС, СтЗСП, размер 100х100х8мм	т	0,071		220 535,00	15 657,99			15 657,99
230	ТССЦ1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали	т	0,114		382 140,00	43 563,96			43 563,96
	Итого по разделу						9 944 804,29	3 193 140,73		6 751 663,56
	Всего по смете						9 944 804,29	3 193 140,73		6 751 663,56

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 01.05.2018-31.05.2018

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

42	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	4,3		40 122,62	172 527,27	105 350,00		67 177,27
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	4,3	1	24 500,00		105 350		
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	4,3	1,025	15 622,62				67 177,27
43	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,17		176 649,90	30 030,48			30 030,48
44	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,043		169 408,42	7 284,56			7 284,56
	Итого по разделу						209 842,31	105 350,00		104 492,31

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

104	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	3,3		39 743,89	131 154,84	80 850,00		50 304,84
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	3,3	1	24 500,00		80 850		
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	3,22	1,025	15 622,62				50 304,84
105	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,13		176 649,90	22 964,49			22 964,49
106	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,033		169 408,42	5 590,48			5 590,48
	Итого по разделу						159 709,80	80 850,00		78 859,80
	Всего по смете						369 552,11	186 200,00		183 352,11

Акт 7 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.05.2018-31.05.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
149	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	3,3		39 743,89	131 154,84	80 850,00		50 304,84	
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	3,3	1	24 500,00		80 850			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	3,22	1,025	15 622,62				50 304,84	
150	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,101		179 460,00	18 125,46			18 125,46	
151	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,229		169 408,39	38 794,52			38 794,52	
	Итого по разделу						188 074,82	80 850,00		107 224,82	
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
223	ВІ-05-02-01-02	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	3,3		39 743,89	131 154,84	80 850,00		50 304,84	
	ВІ-377	Работы по устройству монолитных железобетонных участков с опалубкой	чел.час	3,3	1	24 500,00		80 850			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	3,22	1,025	15 622,62				50 304,84	
224	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,101		179 460,00	18 125,46			18 125,46	
225	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,229		169 408,39	38 794,52			38 794,52	
	Итого по разделу						188 074,82	80 850,00		107 224,82	
	Всего по смете						376 149,64	161 700,00		214 449,64	

Акт 8 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 01.05.2018-31.05.2018

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
186	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	426,1		2 737,40	1 166 406,14	559 256,25		607 149,89	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	426,1	1	1 312,50		559 256,25			

	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,80959	0,0019	4 403,49			3 565,02
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,575235	0,00135	12 979,00			7 465,98
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	1 597,875	3,75	26,09			41 688,56
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	43,8883	0,103	12 632,80			554 432,12
187	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,08		10 755,67	22 371,79	17 252,85	5 118,94
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,08	1	8 294,64		17 252,85	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,4264	0,205	12 005,00			5 118,93
188	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,16		19 877,61	23 058,03	7 477,85	15 580,18
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,16	1	6 446,42		7 477,85	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,01566	0,0135	12 979,00			203,25
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	43,5	37,5	26,09			1 134,92
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	1,1948	1,03	11 920,00			14 242,02
190	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	55,7		1 192,21	66 406,10	19 892,70	46 513,40
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	55,7	1	357,14		19 892,7	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт	557	10	11,86			6 606,02
	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 125 ГОСТ	м3	2,86855	0,0515	6 980,00			20 022,48
	30-2-9906	Клей "BIG Elite Термо" для пенополистирола (расх. на ед.=7)	кг	389,9	7	51,00			19 884,9

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

207	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2		59 831,95	119 663,90	2 455,34	117 208,56
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	2	1	1 227,67		2 455,34	
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	57 795,78			115 591,56
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	12 250,00			1 617
208	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		49 398,80	296 392,80	7 366,02	289 026,78
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	6	1	1 227,67		7 366,02	
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	47 362,63			284 175,78
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	12 250,00			4 851
209	ВІ-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	10		56 076,23	560 762,30	12 276,70	548 485,60
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	10	1	1 227,67		12 276,7	
	30-13-9595	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	54 040,06			540 400,6
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	12 250,00			8 085
210	ВІ-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	3		48 167,70	144 503,10	3 683,01	140 820,09
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты	чел.час	3	1	1 227,67		3 683,01	
	30-13-9594	Плиты перекрытия многопустотные ПК68-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	46 131,53			138 394,59
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	12 250,00			2 425,5
211	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	15		44 323,84	664 857,60	18 415,05	646 442,55
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием	чел.час	15	1	1 227,67		18 415,05	