Заказчик: **ТОО"Асыл-Тау"**

Подрядчик: **ТОО "KazStroy A & G Company"**

Стройка: **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного с служебным жильем в с. Енбекшиказахского района,Алматинской области (2 тип на 4-5 участковых инспекторов)**

Объект: **Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем**

Договор номер **№34/04/16**
дата **09.04.2016 г**

Номер документа	Дата составления
1	26.06.2016

Отчетный период	
с	по
01.06.2016	30.06.2016

Акт
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	176,8	35,29	33,19	6239	5868	1925	0,0146	3
		м3 грунта		2,1	9,13	371	1614	97	0,0317	6
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,3	467,1	–	2476	–	2798	2,976	16

	м3 грунта								
			467,1	–	2476	–	113	–	–
3 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	55,1	39,73	37,82	2189	2084	688	0,013	1
	м3 грунта								
			1,87	11	103	606	97	0,0375	2
4 П8-5-1	Привоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км	99,18	45	45	4463	4463	893	–	–
	т								
			–	9	–	893	100	0,0189	2
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	231,9	6,48	6,48	1503	1503	472	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	487	97	0,00806	2
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	231,9	21,55	4,52	4997	1048	3831	0,108	25
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	3949	–	97	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,9	134,1	–	925	–	1045	0,972	7
	м3 грунта								
			134,1	–	925	–	113	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	4,1	4649,65	66,01	19064	271	950	1,35	6
	м3								
			195,75	24,93	803	102	105	0,1218	–
9 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов из бетона В15	41,4	6535,96	353,46	270589	14633	31234	3,6	149
	м3								
			585	133,52	24219	5528	105	0,6521	27
10 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0125	66000		825				
	т								
11 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0876	64400		5641				
	т								

12 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0109	66000		719				
	т								
13 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,011	66000		726				
	т								
14 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1047	62100		6502				
	т								
15 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,054	52400		2830				
	т								
16 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	3,4	5609,7	311,32	19073	1058	1994	2,82	10
	м3								
			441	117,61	1499	400	105	0,5744	2
17 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0398	69000		2746				
	т								
18 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1024	71100		7281				
	т								
19 Е6-1-15	Устройство фундамента под печку бетон В 7,5	0,2	4598,51	100,65	920	20	39	0,97	–
	м3								
			146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
20 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0028	41200		115				
	т								
21 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	162,2	245,44	3,82	39810	620	7425	0,212	34
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	6058	234	118	0,007	1
22 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	29,4	152,54	4,19	4485	123	2069	0,382	11
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	1707	46	118	0,0076	–
23 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76

	м3 изоляции								
			499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
24 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под отмостку	2,7366	1580,37	100,89	4325	276	524	0,85	2
	м3 основания								
			123,75	38,25	339	105	118	0,18	–
25 Е27-53-1	Устройство покрытия отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	45,61	517,18	15,35	23589	700	668	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	271	231	133	0,01766	1
26 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	182,44	61,73	–	11262	–	3	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	2	–	133	–	–

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

27 Е8-10-3									
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	66	2158,16	337,41	142439	22269	77277	5,34	352
	м3 кладки								
			866,25	126	57173	8316	118	0,62	41
28 99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовые	25080	23,39		586621				
	шт								
29 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	12,4	6559,06	337,41	81332	4184	11654	4,38	54
	м3 кладки								
			670,5	126	8314	1562	118	0,62	8
30 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,49177	8679,65	422,15	4268	208	4883	56,4	28
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	4061	77	118	0,77	–
31 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,49177	41200		20261				
	т								
32 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10161,23	379,78	9552	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)								
			1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
33 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	72779,65	422,15	3624	21	494	56,4	3
	т металлических изделий								

			8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
34 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
35 Е10-3-7	Обивка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	619,25	1,91	495	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
36 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	72	970,7	34,73	69890	2501	20222	1,43	103
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	16200	937	118	0,0635	5
37 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,06044	50800		3070				
	т								
38 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01699	41200		700				
	т								
3.2 Вертикальное армирование стен									
39 Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	4,5	9362,29	884,81	42130	3982	9043	9,96	45
	м3								
			1579,5	334,24	7108	1504	105	1,6325	7
40 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02765	65000		1797				
	т								
41 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02643	62000		1639				
	т								
42 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1466	61200		8972				
	т								
43 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00672	65000		437				
	т								
44 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11452	65900		7547				
	т								
3.3 Монолитная ж/д обвязка									
45 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	0,2055	8037,78	316,01	1652	65	321	8,25	2

		м3								
				1368	119,39	281	25	105	0,583	–
46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0854	69000		5893				
		т								
47	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0392	68200		2673				
		т								
48	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,31347	65900		20658				
		т								
		Всего прямые затраты				**1602203**	**72035**			**940**
						149176	**25002**			**116**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1380993				
		Накладные расходы, тенге				199044				
		- заработная плата, тенге				29857				
		- трудоемкость, чел-ч				100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108075				
		Всего				**1909322**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				64917				
		- сметная заработная плата, тенге				9153				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				21322				
		- сметная заработная плата, тенге				9808				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19742				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7897				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2023200**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**5537498**				
		- материалы, тенге				3779778				
		- сметная заработная плата, тенге				685988				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1268				
		Налог (2 %)				110750				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	5648248
Всего по акту с учетом НДС (%)	5648248
Всего по акту с учетом понижающего коэффицента подрядчика К-0,779	4518598

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО «Асыл-Тау»

_____ Мамырбаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «KazStroy A & G Company»

_____ Турсунжанов А.Т.