Декларация о соответствии

«27» октября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау», г. Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3, 3 этаж**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство участкового пункта полиции (УПП, совмещенного со служебным жильем в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области (2 тип на 4-5 участковых инспекторов)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области», Алматинской области заместитель руководителя Нуржанов Айбек Диасович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «KazStroy A & G Company»** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АРС Лтд»»** ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Алматинской области», приказ №4-Ө от 18.01.2016 г** ;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь земельного участка	га	0,1	0,1
Общая площадь здания	м2	109,7	109,7
Этажность здания	этаж	1	1
Строительный объем	м3	428,59	428,59

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участковый пункт полиции Тип 2, совмещенный со служебным жильем. Участковый пункт полиции имеет отдельный вход с тамбуром. Помещения УПП рассчитаны на 4-5

участковых инспекторов. УПП состоит из трех кабинетов, оснащенных необходимой мебелью и компьютерами.

Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях «1-4», «А-Б» - 13,88х9,2 м, высота помещений от пола до низа перекрытия 2,7 м, высота чердака переменная.

Часть здания относится к участковому пункту полиции, в состав которого входят тамбур, коридор, три кабинета инспекторов. Остальная часть здания запроектирована под служебное жилье, в состав которого входит следующий набор помещений: тамбур, прихожая-коридор, кухня, общая комната, спальня, детская, санузел, топочная.

Жилые комнаты обеспечены продолжительностью инсоляции не менее 2,5 часа.

Наружная отделка

В отделке фасадов применены современные, экологически чистые материалы.

Стены - улучшенная штукатурка, покраска фасадной краской с добавлением колера; цоколь - улучшенная штукатурка, окраска масляной краской.

Входная группа: крыша - двускатная, с покрытием кровли

металлочерепицей по деревянным конструкциям, с организованным водостоком; облицовка потолка, фронтона металлическим сайдингом; крыльцо, ступени, пандус - цементно-песчаные с железнением, ограждение крыльца и пандуса входной группы участкового пункта полиции металлическое из нержавеющей стали, ограждение крыльца жилого дома деревянное.

Окна - металлопластиковые, с заполнением стеклопакетами с энергосберегающими стеклами по ГОСТ 30674-99.

Наружные двери - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003, внутренние — деревянные по ГОСТ 6629-88.

Крыша - скатная, вальмовая, чердачная, покрытие кровли металлочерепицей по деревянной обрешетке, с наружным неорганизованным водостоком. Утеплитель чердачного перекрытия - минераловатные плиты «IZOTERM» - П50, толщиной 100 мм.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований используются современные отделочные материалы.

Стены, перегородки - улучшенная штукатурка, с последующей известковой покраской; в санузлах - окраска масляной краской на высоту 1,8 м; на кухнях - окраска масляной краской в рабочей зоне.

Потолки - гипсовые обшивочные листы, левкас, известковая покраска.

Полы - напольная керамическая плитка в санузле, тамбурах и коридоре; цементно-песчаная стяжка с железнением в помещении топочной, в остальных помещениях - линолеум.

Хозяйственная постройка (углярка)

Углярка представляет собой одноэтажное здание с размерами в осях 3,6х2,1 м, высота помещения переменная от 1,7 м до 1,9 м.

Надворный туалет на 1 очко с выгребом

Уборная на 1 очко выполнена из деревянного бруса хвойных пород по ГОСТ 8486-86*, прямоугольная в плане, с размерами 0,9х 1,1 м, с переменной высотой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2016 года**;

окончание работ **октябрь 2016 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 мес.;

фактически, месяц: 6 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство участкового пункта полиции (УПП , совмещенного со служебным жильем в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области (2 тип на 4-5 участковых инспекторов)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Мамырбаев Ершат Нуржунисович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)