Форма 2

Заказчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "KazStroy A & G Company"

Наименование объекта: Строительство шести двухквартирных жилых домов по улице №11 в микрорайоне №8 города Сатпаев Карагандинской области (тип III)

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Крыша									
1	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	102,6753	573,75	28,11	58910	2886	16550	0,78	80
		м3 древесины в конструкции		------	------	------	------	------	------	------
				123,75	10,58	12706	1086	120	0,052	5
2	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2434,82	20,49	0,91	49889	2216	14668	0,029	71
		м2 обработанной поверхности		------	------	------	------	------	------	------
				4,68	0,34	11395	828	120	0,00168	4
3	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	2434,82	131,98	0,55	321348	1339	19518	0,0403	98
		м2 покрытий по фермам		------	------	------	------	------	------	------
				6,48	0,2	15778	487	120	0,001	2
4	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2435,695	112,46	34,25	273918	83423	130497	0,317	772
		м2		------	------	------	------	------	------	------
				51,08	8,45	124415	20582	90	0,0302	74

5 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	2693,8786	896		2413715				
	м2								
6 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,2582	525600		135710				
	т								
7 Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	4871,389	134,76	5,38	656468	26208	256479	0,34	1656
	м реза		---	---	---	---	---	---	---
			56,25	2,25	274016	10961	90	0,01	49
8 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	26,32475	575,05	1,24	15138	33	4815	0,972	26
	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	---
			153,23	0,47	4034	12	119	0,0023	–

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

9 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	131,18644	498,08	19,17	65341	2515	37333	1,3822	181
	м2 проемов		---	---	---	---	---	---	---
			230,97	6,18	30300	811	120	0,0302	4
10 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	131,18644	5618		737005				
	м2								
11 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	7,65079	472,81	19	3617	145	2056	1,303	10
	м2 проемов		---	---	---	---	---	---	---
			217,73	6,18	1666	47	120	0,0302	–
12 Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	138,83723	233,46	5,58	32413	775	16022	0,586	81
	м2 проемов		---	---	---	---	---	---	---
			94,05	2,12	13058	294	120	0,0103	1
13 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,65079	5618		42982				

		м2							
14	6-1-196								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	31,13492	3680		114577				
		м							
15	Е10-91-1	Установка витража В1 из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	20,32515	498,08	19,17	10124	390	5785	1,3822	28
		м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
				230,97	6,18	4695	126	120	0,0302	1
16	6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	20,32515	4884		99268				
		м2								
17	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	32,88406	447,28	20,21	14708	665	8761	1,2876	42
		м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
				215,16	6,88	7075	226	120	0,0336	1
18	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	32,88406	10900		358436				
		м2								
19	Е10-91-6	Установка витража В-2 из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	34,77315	346,04	18,87	12033	656	5959	0,8165	28
		м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
				136,44	6,39	4744	222	120	0,0312	1
20	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	34,77315	5618		195356				
		м2								
	7.2 Двери									
21	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	24,48814	400,18	102,53	9800	2511	5504	0,899	22
		м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
				151,65	35,67	3714	873	120	0,1393	3
22	Е10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	132,70237	636,69	31,85	84490	4227	32302	1,15	153
		м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
				190,8	12,04	25320	1598	120	0,0587	8

23	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	24,48814	5610		137378			
24	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	44,07864	4010		176755			
25	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	22,03932	3640		80223			
26	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	51,42508	4250		218557			
27	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	31,83457	3900		124155			
28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	82	1380		113160			
29	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	12	1500		18000			
30	Е15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	37,89831	766,66	3,04	29055	115	5392	0,837	32
		м2 площади остекления		------	------	------	------	------	------	------
				134,33	1,15	5091	44	105	0,0056	–
31	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	11,66102	375,5	30,89	4379	360	2849	1,23	14
		м2 проемов		------	------	------	------	------	------	------
				191,93	11,68	2238	136	120	0,057	1
32	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	11,66102	12300		143431			
		Всего прямые затраты				**6750339**	**128464**			**3294**
						------	------			------
						540245	**38333**			**154**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6081633				
		Накладные расходы, тенге				564490				
		- заработная плата, тенге				84674				
		- трудоемкость, чел-ч				282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				438890				

Всего	**7753719**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	77537
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31015
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7862271**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**20103827**
- материалы, тенге	15550736
- сметная заработная плата, тенге	1973503
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3730
Налог (2 %)	402077
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20505904**
НДС (12 %)	2460708
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22966612**
понижающий коэффициент	0,4354146
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____ Искакова М.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "KazStroy A & G Company"

_____ Турсунжанов А.Т.