УК

Уполномоченная компания: ТОО "Grand Арнау "
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 8)

национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер договор генподряда	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**235 946 062**	**210 666 127**							**25 279 935**	
в отчетном месяце		**210 666 127**							**25 279 935**	**235 946 062**
Всего возврат стоимости материала УК	**155 080 339**								**16 615 751**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**138 464 588**							**16 615 751**	**155 080 339**
Всего к оплате										**80 865 723**

Уполномоченная компания:

Директор Подгатец В.И
(ФИО) (подпись)

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б
(ФИО) (подпись)

Уполномоченная компания: ТОО "Grand Арнау"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 8)

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ,		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ,	
					СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОД			
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	26 217 701	20 048 632	17 426 779	14 315 463	4 055 862	2 820 958	8 790 922	5 733 169
2	1-3	Временные инженерные сети	9 548 297	9 367 774					9 548 297	9 367 774
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	5 974 000	1 596 969	3 701 785	615 582			2 272 215	981 387
4	2-2	Сваи и фундаменты	47 595 616	34 531 688	46 737 500	33 909 019			858 116	622 669
5	2-4	Заполнение проемов	188 967 113	179 615 812	34 790 463,33	32 853 954			154 176 650	146 761 858
6	2-3	Каркас здания	441 212 169	309 454 073	424 132 507	302 462 387	70 945 593	48 783 789	17 079 662	6 991 686
7	2-5	Устройство кровли	38 063 100	29 526 362					38 063 100	29 526 362
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	132 688 116	53 345 401	94 620 769	34 494 523			38 067 347	18 850 878
	2-8	Чистовая отделка квартир	5 704 400	3 291 600					5 704 400	3 291 600
9	2-9	Чистовая отделка холлов	51 313 592	32 656 338					51 313 592	32 656 338
10	2-11	Фасад	253 706 359	178 298 187	68 728 052	44 482 034			184 978 307	133 816 153
11	2-12	Прочие работы	24 714 050	19 124 286					24 714 050	19 124 286
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	49 714 286	45 000 000					49 714 286	45 000 000
13	2-14	Встроенный автопаркинг	282 840 433	200 207 074	151 883 758	63 332 942	41 605 274	29 342 444	130 956 675	136 874 132
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	157 437 191	125 767 099	9 522 450	4 739 193			147 914 741	121 027 906
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	70 505 424	46 595 570	30 090 872	17 815 160	30 090 872,48	17 815 160	40 414 552	28 780 410
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	16 701 917	8 860 122	2 896 477	1 543 962	2 896 477	1 543 962	13 805 440	7 316 160
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	8 002 695	6 289 981	6 083 826	4 984 803	6 083 825,67	4 984 803	1 918 869	1 305 178
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	25 512 657	24 451 295	25 512 657	24 451 295	25 512 657	24 451 295	0	0
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи									
	6-3	Наружные слаботочные сети								
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	9 300 739	5 238 674	4 421 942,34	2 554 929	4 421 942,34	2 554 929	4 878 797	2 683 745
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	37 383 291	26 003 289	17 899 763	10 939 119			19 483 528	15 064 170
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	142 641 355	95 315 791	101 794 623,24	64 691 881	7 781 110,30	6 167 247	40 846 732	30 623 910
22		**Итого**	**2 025 744 501**	**1 454 586 017**	**1 040 244 223**	**658 186 247**	**193 393 616**	**138 464 588**	**985 500 278**	**796 399 770**
23		Накладные расходы			39 354 684		16 449 511			
23		Услуги транспорта и механизмов			31 265 136		823 000			
24		Прочие расходы								
25		**Итого по акту**	2 025 744 501	1 454 586 017	1 110 864 042	658 186 247	210 666 127	138 464 588	914 880 459	796 399 770
26		**НДС 12%**	243 089 340	174 550 322	133 303 685	78 982 350	25 279 935	16 615 751	109 785 655	95 567 972
		Всего по акту с НДС 12%	2 268 833 841	1 629 136 339	1 244 167 727	737 168 596	235 946 062	155 080 339	1 024 666 114	891 967 743

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Подгатец В.И. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ергалиева Н.С. (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Оразбаева М. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Балсанов А.М. (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Grand Арнау "

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал. ЖК "Арнау" 8- очередь

Договор: _____

Акт выполненных работ за декабрь месяц

Встроенный автопаркинг

Акт №1 выполненных работ

по смете 2-14-11 Встроенный автопаркинг. Силовое электрооборудование и электроосвещение

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы		Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена				в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	Обслуж. мех 12
Раздел 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение												
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1шкаф	4		3 958,50	15 834,00	15 834,00				
2	75-6-9999	Распределительная панель ВРУ1-13-20-УХЛ4	шт	1		209 300,00	209 300,00				209 300,00	
3	75-6-52	Распределительная панель ВРУ-1-47-00	шт	2		156 800,00	313 600,00				313 600,00	
4	18-3-9561	Устройство автоматического включения резерва с автоматическим выключателем на вводе и аппаратурой YABP-UV8253-42, трехфазный	комплект	1		364 000,00	364 000,00				364 000,00	
5	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	6		1 191,16	7 146,96	6 783,12	363,84	88,14		
6	18-1-7718	Трансформатор тока Т-0,66 150/5А	шт	3		3 224,00	9 672,00				9 672,00	
7	18-1-7720	Трансформатор тока Т-0,66 200/5А	шт	3		3 224,00	9 672,00				9 672,00	
8	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	5		532,36	2 661,80	2 573,80	88,00	37,55		
9	18-1-9932	Счетчик учета электрической энергии Меркурий-234 ARTM-01 POBL2, трехфазный 380/220В, 50Гц	шт	5		48 000,00	240 000,00				240 000,00	
10	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	шт	3		193,53	580,59	527,79	52,80	22,53		
11	18-1-9970	Счетчик учета электрической энергии Меркурий 201.2, однофазный 220В, 5(60)А	шт	3		14 000,00	42 000,00				42 000,00	
12	Ц8-67-7	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шкаф	2		1 615,47	3 230,94	2 710,64	520,30	132,46		

13	75-3-9929	Установки конденсаторные низкого напряжения УКМ63-0,4-50-12,5 У3	шт	2	238 574,00	477 148,00				477 148,00
14	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1шт	10	1 305,37	13 053,70	11 875,30	1 178,40		
15	18-3-9814	Щит модульный распределительный навесной на 48 модулей ЩРн-48з-0-36 УХЛ3, с замком, IP54	шт	3	6 850,00	20 550,00		467,10		20 550,00
16	18-3-8652	Щит модульный распределительный на 24 модуля навесного исполнения ЩРн-24з-0 36 УХЛ3, с замком	шт	3	4 919,00	14 757,00				14 757,00
17	18-3-8640	Щит модульный распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-12зо-1-36 УХЛ3, с замком и окном, IP20	шт	4	3 980,00	15 920,00				15 920,00
18	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2	1 543,38	3 086,76	2 873,56	213,20		
19	18-1-9152	Автоматический выключатель ВА 98-225S/3P 3P 225А	шт	1	20 000,00	20 000,00		29,44		20 000,00
20	18-1-9149	Автоматический выключатель ВА 98-225S/3P 3P 160А	шт	1	14 831,00	14 831,00				14 831,00
21	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	31	1 199,00	37 169,00	34 339,32	2 829,68		62,93
22	18-1-9148	Автоматический выключатель ВА 96-100 3P 100А	шт	2	5 569,00	11 138,00				11 138,00
23	18-1-9018	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 63 А 400В	шт	3	1 249,00	3 747,00				3 747,00
24	18-1-9651	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 32А 380В	шт	26	1 469,00	38 194,00				38 194,00
25	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	46	782,60	35 999,60	34 020,22	1 979,38		46,46
26	18-1-9207	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 25А	шт	2	1 107,00	2 214,00				2 214,00
27	18-1-7453	Устройство защитного отключения УЗО 30мА 2P 25А	шт	2	3 436,00	6 872,00				6 872,00
28	18-1-9202	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 20А	шт	4	1 168,50	4 674,00				4 674,00
29	18-1-9206	Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 20А	шт	2	316,00	632,00				632,00
30	18-1-7532	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 16А	шт	9	1 424,00	12 816,00				12 816,00
31	18-1-9201	Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 16А	шт	5	330,00	1 650,00				1 650,00
32	18-1-7531	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 10А	шт	6	1 130,00	6 780,00				6 780,00
33	18-1-7503	Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 10А	шт	10	347,30	3 473,00				3 473,00
34	18-1-7530	Автоматический выключатель ВА 47-29 3P 6А	шт	3	980,00	2 940,00				2 940,00
35	18-1-6155	Расцепитель независимый РН-47	шт	3	4 607,00	13 821,00				13 821,00
36	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	шт	2	887,50	1 775,00	1 713,72	61,28		
37	18-1-9289	Пост кнопочный ПКЕ222-1У3	шт	2	343,00	686,00				686,00
38	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до	шт	1	1 255,44	1 255,44	1 032,78	222,66		
39	75-6-7	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4	шт	1	31 411,00	31 411,00		43,71		31 411,00
40	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	1	334,28	334,28	329,06	5,22		
41	75-1-9650	Датчик-реле температуры камерный	шт	1	2 942,00	2 942,00				2 942,00

		биметаллически ДТКВ-48							
42	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40	шт	2	1 319,19	2 638,38	2 521,68	116,70 15,04	
43	18-1-9294	Пускатель магнитный ПМ-12-010260	шт	2	3 195,00	6 390,00			6 390,00
44	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	2	334,28	668,56	658,12	10,44	
45	18-1-6341	Реле электротепловое РТИ 1308	шт	1	2 044,00	2 044,00			2 044,00
46	18-1-6343	Реле электротепловое РТИ 1310	шт	1	2 099,00	2 099,00			2 099,00
47	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1шт	1	335,75	335,75	327,33	8,42 3,34	
48	17-1-9888	Светильник ДПО LED SFERA 20W d300 6500K IP20 Megalight	шт	1	9 560,00	9 560,00			9 560,00
49	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1шт	168	704,94	118 429,92	82 656,00	35 773,92 18 856,32	
50	17-2-9867	Светильник LED ДСП BOX 2x18+лампа IP65, Megalight	шт	115	6 900,00	793 500,00			793 500,00
51	17-2-9866	Светильник LED ДПБ Kompas 8W, Megalight	шт	53	2 680,00	142 040,00			142 040,00
52	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	1шт	2	1 842,98	3 685,96	2 697,64	988,30 594,84	
53	17-1-9891	Светильник ДВО LED GAMA 35 w 2800Lm 595x595x14 6500K IP20 Megalight	шт	2	10 390,00	20 780,00			20 780,00
54	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	3	3 780,00	11 340,00			11 340,00
55	17-6-9851	Лампа светодиодная 220В 36W	шт	6	473,00	2 838,00			2 838,00
56	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	1шт	3	403,60	1 210,80	1 210,80		
57	17-2-9989	Оповещатели световые модели ESC-101 "Насосная станция", одностороннее	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00
58	17-4-9982	Оповещатели световые модели ESC-101 "Выход", одностороннее	шт	2	3 000,00	6 000,00			6 000,00
59	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	710,92	2 132,76	2 003,67	129,09 22,56	
60	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3	8 215,20	24 645,60			24 645,60
61	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1шт	9	95,03	855,27	855,27		
62	18-1-2150	Розетка штепсельная скрытой установки с защитными шторками, серия София, ELR16-028-100, 16А, 250В, IP20	шт	3	580,00	1 740,00			1 740,00
63	18-1-2100	Розетка штепсельная скрытой установки с боковыми заземляющими контактами, защитными шторками, пылевлагозащищенная	шт	6	527,00	3 162,00			3 162,00
64	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1шт	3	94,53	283,59	283,59		
65	18-1-6191	Выключатель двухполюсный одноклавишный скрытой установки до 10А, 250В, IP20, серия София ELV10-021-10	шт	3	414,00	1 242,00			1 242,00
66	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1шт	22	172,93	3 804,46	3 804,46		
67	18-1-6203	Выключатель одноклавишный влагозащищенный, IP54 серия Венеция, EVV10-021-10-54	шт	19	801,00	15 219,00			15 219,00
68	18-1-6204	Выключатель двухклавишный влагозащищенный, IP54 серия Венеция, EVV10-023-10-54	шт	3	883,00	2 649,00			2 649,00
69	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1шт	2	172,93	345,86	345,86		

70	18-1-2300	Розетка силовая трехфазная, ps-125-32-380, IP44, 380В, 32А	шт	2	1 685,00	3 370,00			3 370,00
71	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	4	334,28	1 337,12	1 316,24	20,88	
72	75-97-9448	Датчик движения компактный инфракрасный YCE2004A, артикул 2015000050, Danilight	шт	4	3 000,00	12 000,00			12 000,00
73	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	1шт	36	381,19	13 722,84	7 217,64	6 505,20	
74	18-1-6511	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток KSC 11-505	шт	36	37,00	1 332,00		2 454,48	1 332,00
75	18-1-8436	Коробка ответвительная KSC 11-504	шт	150	250,00	37 500,00			37 500,00
76	Е21-2-7	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, диаметром условного прохода до 25 мм, по	1м труб	4 362	166,14	724 702,68	626 339,58	98 363,10	
77	8-4-9429	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 16 мм, тяжелая с протяжкой	м	2 424	19,00	46 056,00		61 504,20	46 056,00
78	8-4-9428	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 20 мм, тяжелая с протяжкой	м	606	25,00	15 150,00			15 150,00
79	8-4-9427	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 25 мм, тяжелая с протяжкой	м	1 376	35,00	48 160,00			48 160,00
80	Е21-2-8	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, диаметром условного прохода до 32 мм, по	1м труб	459	188,13	86 351,67	75 230,10	11 121,57	
81	8-4-9426	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 32 мм, тяжелая с протяжкой	м	464	110,00	51 040,00		6 774,84	51 040,00
82	Е21-2-9	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, диаметром условного прохода до 50 мм, по	1м труб	209	196,61	41 091,49	35 323,09	5 768,40	
83	18-4.-9929	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 40 мм, тяжелая с протяжкой	м	211	149,10	31 460,10		3 364,90	31 460,10
84	Е21-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 70 мм по основанию пола	1м труб	189	92,73	17 525,97	17 525,97		
85	8-4-9423	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 63 мм, тяжелая с протяжкой	м	126	225,00	28 350,00			28 350,00
86	8-4-9433	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 80 мм, тяжелая с протяжкой	м	65	629,00	40 885,00			40 885,00
87	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	2 597	71,03	184 464,91	166 675,46	17 789,45	
88	16-1-9867	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 2х1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	117 000,00	14 274,00		4 259,08	14 274,00
89	16-1-9870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	м	1 791	123,20	220 651,20			220 651,20
90	16-1-1392	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 4 1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	209 000,00	2 090,00			2 090,00
91	16-1-9871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 2,5 0,66 ГОСТ 16442-80	м	87	193,70	16 851,90			16 851,90
92	16-1-1422	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,422	265 000,00	111 830,00			111 830,00
93	16-1-1423	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 2,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,217	410 000,00	88 970,00			88 970,00
94	Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м кабеля	6	109,15	654,90	576,66	78,24	
95	16-1-9582	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х150 (ж)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	19 680 000,00	118 080,00		11,76	118 080,00
96	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей	1м	513	28,75	14 748,75	13 379,04	1 364,58	
97	16-1-1299	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 1 2,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,523	152 000,00	79 496,00		841,32	79 496,00
98	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с	1м кабеля	8 943	292,23	2 613 412,89	2 295 668,10	317 834,22	

		винилoвой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами								
99	16-1-1300	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 1 4 0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,313	130 000,00	820 690,00		201 306,93		820 690,00
100	16-1-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 1 6 0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,809	187 000,00	525 283,00				525 283,00
101	Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м кабеля	209	109,15	22 812,35	20 086,99	2 725,36		
102	16-1-9876	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 16 0,66 ГОСТ 16442-80	м	213	1 875,00	399 375,00		409,64		399 375,00
103	Ц8-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м кабеля	125	129,35	16 168,75	14 008,75	2 160,00		
104	16-1-9948	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 4х35+1х25мм2 0,66 ГОСТ 16442-81	км	0,1275	3 520 000,00	448 800,00		365,00		448 800,00
105	Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м кабеля	64	191,59	12 261,76	10 279,68	1 982,08		
106	16-1-9579	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х70+1х35мм2 1кВ ГОСТ 16442-81	км	0,029	7 737 000,00	224 373,00		352,64		224 373,00
107	16-1-9979	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х95+1х50 (ж)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,037	13 172 000,00	487 364,00				487 364,00
108	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	62	71,03	4 403,86	3 979,16	424,70		
109	16-3-235	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг LS 4 1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,063	209 000,00	13 167,00		101,68		13 167,00
110	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	1	144,05	144,05	76,24	67,81		
111	16-3-507	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг LS 4 0,5 ГОСТ 1508-78	м	1	116,00	116,00		14,35		116,00
112	16-7-9799	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 1000В с медной жилой и ПВХ изоляцией ПВ1 сечением 2,5мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,378	72 000,00	27 216,00				27 216,00
113	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	45	100,36	4 516,20	3 401,55	1 115,10		
114	1-4-9880	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,0351	268 750,00	9 433,13		133,20		9 433,13
115	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20	116,97	2 339,40	2 111,20	228,20		
116	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,0252	276 786,00	6 975,01		26,00		6 975,01
117	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	7	456,50	3 195,50	2 645,51	549,99		
118	1-1-1814	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм	т	0,013	178 571,00	2 321,42		57,33		2 321,42
119	Е21-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	1м лотка	410	208,94	85 665,40	71 614,70	14 050,70		
120	18-3-9315	Лоток кабельный перфорированный стальной 50х100мм	м	410	790,00	323 900,00		5 514,50		323 900,00
121	1-1-6114	Шпилька резьбовая оцинкованная М6х1000	шт	820	98,00	80 360,00				80 360,00
122	1-1-9628	Гайка шестигранная М8 ГОСТ 5915-70	шт	820	4,00	3 280,00				3 280,00
123	1-1-9625	Шайба оцинкованная стальная М8	шт	820	1,00	820,00				820,00
124	1-1-9125	Цанга (забиваемый анкер) М8	шт	820	17,00	13 940,00				13 940,00
	Итого по разделу					11 404 694,05	3 579 390,82	526 654,88	7 298 648,36	109,39
								307 801,65		
	Итого по смете					11 404 694,05	3 579 390,82	526 654,88	7 298 648,36	109,39
								307 801,65		

Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %	3 304 113,61							109,39
Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %	296 406,37							218,78
Всего по смете	15 005 214,03	3 579 390,82	526 654,88 307 801,65	7 298 648,36	109,39
Скидка (надбавка) %, -30 %	-2 311 969,70							437,56
С учетом скидки (надбавки)	12 693 244,33	3 579 390,82	526 654,88 307 801,65	7 298 648,36	109,39
Итоги по смете Локальная смета 2-14-11 Встроенный автопаркинг. Силовое электрооборудование и электроосвещение Всего	12 693 244,33	3 579 390,82	526 654,88 307 801,65	7 298 648,36	109,39

Локальная смета 2-14-14-1 Встроенный автопаркинг. Слаботочные сети.Видеонаблюдение

Акт №1 выполненных работ

по смете 2-14-14-1 Встроенный автопаркинг. Слаботочные сети.Видеонаблюдение

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Видеонаблюдение											
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	196		71,03	13 921,88	12 579,28	1 342,60 321,44		
23	16-1-9870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,2		149,00	29,80			29,80	
24	Е21-2-1 применительно	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и	1м труб	1 980		170,77	338 124,60	293 475,60	44 649,00 27 918,00		
25	8-4-9622	Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой d=20мм	м	2 000		39,00	78 000,00			78 000,00	
26	18-1-5520	Коробка распределительная для открытого монтажа на 7 вводов, 80х80х40мм, IP55	шт	17		87,50	1 487,50			1 487,50	
27	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей	м	1 436		24,11	34 621,96	34 148,08	473,88		
28	16-6-9780	Кабель ECS 5e, U/UTP, 4x2x0.51, 24AWG, Cu, LSZH	км	1,465		169 000,00	247 585,00			247 585,00	
29	1-4-9946	Коннектор RJ45	шт	100		25,00	2 500,00			2 500,00	
33	1-1-8230	Дюбель-хомут нейлоновый 19-25мм	шт	2 000		8,54	17 080,00			17 080,00	
Итого по разделу							733 355,89	340 214,16	46 459,43 28 234,53	346 682,3	
Итого по смете							733 355,89	340 214,16	46 459,43 28 234,53	346 682,3	
Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %							313 181,39				
Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %							27 994,20				
Всего по смете							1 074 531,48	340 214,16	46 459,43 28 234,53	346 682,30	

Скидка (надбавка) %, -2,24839 %	-16 364,89			
С учетом скидки (надбавки)	1 058 166,59	340 214,16	46 459,43 28 234,53	346 682,30
Итоги по смете Локальная смета 2-14-14-1 Встроенный автопаркинг. Слаботочные сети.Видеонаблюдение				
Всего	1 058 166,59	340 214,16	46 459,43 28 234,53	346 682,30

Локальная смета 2-14-9 Встроенный автопаркинг. Вентиляция

Акт №1 выполненных работ

по смете 2-14-9 Встроенный автопаркинг. Вентиляция

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вентиляция											
Подраздел 1. Общеобменная вентиляция											
1	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1м2 поверхности	6,3	774,88	4 881,74	4 664,46	217,29			
2	13-3-9938	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,5мм прямоугольного сечения 250х200мм	м2	6,3	2 800,00	17 640,00		81,33		17 640,00	
3	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1м2 поверхности	148,3	671,28	99 550,82	95 127,04	4 423,79			183,89
4	13-3-9960	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечения 300х250мм	м2	25,3	3 300,00	83 490,00				83 490,00	
5	13-3-9822	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечения 400х200мм	м2	14,4	3 300,00	47 520,00				47 520,00	
6	13-3-9945	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечения 400х300мм	м2	91	3 300,00	300 300,00				300 300,00	
7	13-3-9559	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечения 500х300мм	м2	17,6	3 300,00	58 080,00				58 080,00	
10	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1м2 поверхности	152	507,98	77 212,96	73 049,68	4 161,76			
11	13-3-9953	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечения 600х300мм	м2	108	3 300,00	356 400,00		1 558,00		356 400,00	
12	13-3-9568	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечения 600х400мм	м2	44	3 300,00	145 200,00				145 200,00	
18	13-12-84	Средства для крепления воздуховодов: анкер-болт 8, 10 мм, профиль оцинкованный ПК 3,5 - 2,4м, У и Г-образные крепления, болт, гайка	комплект	157	1 720,00	270 040,00				270 040,00	
28	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1м2 поверхности	111,52	671,28	74 861,15	71 534,50	3 326,64			138,28
29	13-3-9984	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	20,02	3 300,00	66 066,00				66 066,00	
30	13-3-9553	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечения 400х250мм	м2	28,6	3 300,00	94 380,00				94 380,00	
31	13-3-9558	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечения 500х250мм	м2	40,5	3 300,00	133 650,00				133 650,00	
32	13-3-9559	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной	м2	22,4	3 300,00	73 920,00				73 920,00	

		стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечение 500х300мм								
35	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1м2 поверхности	88,6	507,98	45 007,03	42 580,27	2 425,87 908,15		
36	13-3-9953	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечение 600х300мм	м2	27	3 300,00	89 100,00			89 100,00	
37	13-3-9954	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,7мм прямоугольного сечение 800х300мм	м2	61,6	3 300,00	203 280,00			203 280,00	
38	Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1м2 поверхности	75,4	418,20	31 532,28	29 373,58	2 157,95 807,53		
39	13-3-9984	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечение	м2	75,4	3 300,00	248 820,00			248 820,00	
42	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1м2 поверхности	118,4	357,56	42 335,10	39 224,74	3 111,55 1 163,87		
43	13-3-9876	Воздуховоды из листовой оцинкованной стали класса Н толщиной стали 0,9 мм прямоугольного сечение 1200х400 мм	м2	118,4	3 700,00	438 080,00			438 080,00	
54	13-12-84	Средства для крепления воздуховодов: анкер-болт 8, 10 мм, профиль оцинкованный ПК 3,5 - 2,4м, У и Ц-образные крепления, болт, гайка	комплект	145	1 720,00	249 400,00			249 400,00	
	Итого по подразделу					3 250 746,17	355 554,93	19 825,24 4 518,89	2 875 366	322,18

Подраздел 2. Противодымная вентиляция

70	Е20-4-15	Прокладка воздуховодов класса П периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1м2 поверхности	457,6	357,56	163 619,46	151 598,30	12 025,73 4 498,21		
72	13-3-9527	Воздуховоды класса П из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм прямоугольного сечения размером 1800 х 400	м2	457,6	4 500,00	2 059 200,00			2 059 200,00	
74	13-12-84	Средства для крепления воздуховодов: анкер-болт 8, 10 мм, профиль оцинкованный ПК 3,5 - 2,4м, У и Ц-образные крепления, болт, гайка	комплект	626	1 720,00	1 076 720,00			1 076 720,00	
75	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	1м2	552	702,41	387 730,32	209 257,68	178 478,16 66 792,00		
76	1-3-9800	Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный толщиной 5мм МБОР-5Ф	м2	552	1 415,18	781 179,36			781 179,36	
79	13-12-8914	Клей огнезащитный Kleber	кг	633	491,08	310 853,64			310 853,64	
	Итого по подразделу					4 779 306,06	360 852,95	190 500,11 71 291,45	4 227 953	
	Итого по разделу					8 030 052,23	716 407,88	210 325,35 75 810,34	7 103 319	322,18
	Итого по смете					8 030 052,23	716 407,88	210 325,35 75 810,34	7 103 319	322,18
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					673 385,48				322,18
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					64 004,75				644,36
	Всего по смете					8 767 442,46	716 407,88	210 325,35 75 810,34	7 103 319,00	322,18
	Итоги по смете Локальная смета 2-14-9 Встроенный автопаркинг. Вентиляция Всего					8 767 442,46	716 407,88	210 325,35 75 810,34	7 103 319,00	322,18
	Итоги по смете Объектная смета 2-14 Встроенный автопаркинг Всего					22 516 853,36	4 839 012,88	763 439,66 411 846,52	14 748 649,66	431,57

Объектная смета 2-16 Внутренние электромонтажные работы

Локальная смета 2-16-1-2 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 2

Акт №1 выполненных работ

по смете 2-16-1-2 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 2

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Провода и кабеля

Подраздел 1. Монтаж кабельной разводки и прокладка трубопроводов, лотков

30	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и	1м труб	1 000		170,77	170 770,00	148 220,00	22 550,00		
31	8-4-9612	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=20мм	м	1 000		69,00	69 000,00		14 100,00		69 000,00
40	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	12 274		125,14	1 535 968,36	811 802,36	724 288,74		
41	16-1-9867	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 2х1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,994		117 000,00	116 298,00		151 092,94		116 298,00
42	16-1-9870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	м	4 174		123,20	514 236,80				514 236,80
43	16-1-9871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 2,5 0,66 ГОСТ 16442-80	м	6 916		193,70	1 339 629,20				1 339 629,20
44	16-1-1392	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 4 1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,435		209 000,00	90 915,00				90 915,00
45	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	880		144,05	126 764,00	67 091,20	59 672,80		
46	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	473		71,03	33 597,19	30 357,14	12 628,00		
47	16-1-1041	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 10 0,66 ГОСТ 16442-83	км	0,576		942 000,00	542 592,00		3 240,05 775,72		542 592,00
48	16-1-9868	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3х6 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,804		490 000,00	393 960,00				393 960,00
49	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей	1м	371		28,75	10 666,25	9 675,68	986,86		
50	16-7-9799	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 1000В с медной жилой и ПВХ изоляцией ПВ1 сечением 2,5мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,378		72 000,00	27 216,00		608,44		27 216,00
51	Е46-31-5	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 3см2	м борозд	4 910		41,77	205 090,70	205 090,70			
	Итого по подразделу						5 176 746,23	1 272 213,06	810 686,17	3 093 847	
									179 176,89		
	Итого по разделу						5 176 746,23	1 272 213,06	810 686,17	3 093 847	
									179 176,89		
	Итого по смете						5 176 746,23	1 272 213,06	810 686,17	3 093 847	
									179 176,89		
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %						1 233 681,46				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %						132 663,23				
	Всего по смете						6 543 090,92	1 272 213,06	810 686,17	3 093 847,00	
									179 176,89		
	Скидка (надбавка) %, -3,29038 %						-113 493,23				

С учетом скидки (надбавки)

6 429 597,69	1 272 213,06	810 686,17 179 176,89	3 093 847,00	

Акт №2 выполненных работ

по смете 2-16-1-2 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Обслуж. мех

Раздел 1. Провода и кабеля

Подраздел 1. Монтаж кабельной разводки и прокладка трубопроводов, лотков

1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	2 003	71,03	142 273,09	128 552,54	13 720,55 3 284,92			
2	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	318	125,14	39 794,52	21 032,52	18 765,18 3 914,58			
3	16-1-9867	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 2х1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	117 000,00	31 005,00				31 005,00	
4	16-1-9870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	м	1 332	123,20	164 102,40				164 102,40	
5	16-1-9871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 2,5 0,66 ГОСТ 16442-80	м	267	193,70	51 717,90				51 717,90	
6	16-1-1422	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	265 000,00	4 770,00				4 770,00	
7	16-1-1150	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 2 1,5 1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	117 000,00	1 404,00				1 404,00	
8	16-1-1151	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1,5 1 ГОСТ 16442-80	км	0,185	162 000,00	29 970,00				29 970,00	
9	16-1-9981	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ж)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,089	250 000,00	22 250,00				22 250,00	
10	16-1-1152	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 4 1 ГОСТ 16442-80	км	0,056	399 000,00	22 344,00				22 344,00	
11	16-1-1153	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 2,5 1 ГОСТ 16442-80	км	0,052	410 000,00	21 320,00				21 320,00	
12	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	41	144,05	5 906,05	3 125,84	2 780,21 588,35			
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	62	71,03	4 403,86	3 979,16	424,70 101,68			
14	16-1-9980	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ж)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	639 000,00	7 668,00				7 668,00	
15	16-1-1154	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 10 1 ГОСТ 16442-80	км	0,093	1 536 000,00	142 848,00				142 848,00	
16	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м кабеля	36	104,26	3 753,36	3 377,88	375,48 81,72			
17	16-1-1155	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 25 1 ГОСТ 16442-80	км	0,037	3 855 000,00	142 635,00				142 635,00	
18	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м кабеля	13	126,75	1 647,75	1 363,83	283,92 67,99			
19	Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	м кабеля	2	207,27	414,54	203,96	210,60			

		накладными скобами, масса 1 м до 3 кг							
20	16-1-9878	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 35 0,66 ГОСТ 16442-80	м	15	5 589,00	83 835,00		45,86	83 835,00
21	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м кабеля	93	176,94	16 455,42	11 725,44	4 729,98	
22	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м кабеля	26	271,15	7 049,90	3 430,70	1 145,76	
23	Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м кабеля	38	191,59	7 280,42	6 103,56	3 619,20 788,32	
24	16-1-1156	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 4 50+1 25-1 ГОСТ 16442-80	км	0,077	6 737 000,00	518 749,00		1 176,86 209,38	518 749,00
25	16-1-9579	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х70+1х35мм2-1кВ ГОСТ 16442-81	км	0,056	7 737 000,00	433 272,00			433 272,00
32	8-4-9580	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=25мм	м	140	54,00	7 560,00			7 560,00
33	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и	1м труб	1 058	170,77	180 674,66	156 816,76	23 857,90	
34	8-4-9612	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=20мм	м	938	69,00	64 722,00		14 917,80	64 722,00
35	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, м по стенам и	1м труб	401	197,78	79 309,78	68 242,18	11 067,60	
36	8-4-9579	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=40мм	м	51	120,00	6 120,00		6 456,10	6 120,00
37	8-4-9642	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=50мм	м	13	124,11	1 613,43			1 613,43
38	8-4-9423	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 63 мм, тяжелая с протяжкой	м	198	225,00	44 550,00			44 550,00
39	18-4.-9929	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 40 мм, тяжелая с протяжкой	м	143	149,10	21 321,30			21 321,30
52	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	371	58,71	21 781,41	21 781,41		
53	8-4-9993	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	м	375	31,00	11 625,00			11 625,00
54	Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола	1м труб	473	62,97	29 784,81	29 784,81		
55	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	478	1 500,00	717 000,00			717 000,00
56	18-3-9780	Наконечники кабельные: 95-10-8-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	шт	96	83,00	7 968,00			7 968,00
57	18-3-9781	Наконечники кабельные: 50-10-11 УХЛ3 (ГОСТ 7386-80)	шт	32	167,00	5 344,00			5 344,00
58	18-3-9778	Наконечники кабельные: 35 -10-11-А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, 7386-80)	шт	30	134,00	4 020,00			4 020,00
59	18-4-1942	Зажимы соединительные изолирующие СИЗ-1	шт	3 969	10,00	39 690,00			39 690,00
60	18-1-8954	Клеммная колодка	шт	250	312,00	78 000,00			78 000,00
61	18-1-9953	Сжим ответвительный У859М УЗ, 4-35/50-70мм2, IP20	шт	98	397,00	38 906,00			38 906,00
62	18-1-9951	Сжим ответвительный У733М УЗ, 16-35/1,5-10мм2, IP20	шт	84	150,00	12 600,00			12 600,00
63	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	191	71,03	13 566,73	12 258,38	1 308,35	
64	16-1-9872	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 4 0,66 ГОСТ 16442-80	м	195	593,70	115 771,50		313,24	115 771,50
65	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и	1м труб	191	192,24	36 717,84	32 089,91	4 627,93 2 819,16	

66	8-4-9614	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=32мм	м	193	115,00	22 195,00				22 195,00
	Итого по подразделу					3 467 709,17	503 874,31	86 938,34 34 727,83	2 876 896,53	
	Итого по разделу					3 467 709,17	503 874,31	86 938,34 34 727,83	2 876 896,53	

Раздел 2. Электроустановочные изделия

Подраздел 1. Монтаж коробок

67	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	1шт	1 226	381,19	467 338,94	245 800,74	221 538,20 83 588,68		
68	18-1-5905	Коробка монтажная КЕ-231	шт	1 131	100,00	113 100,00			113 100,00	
69	18-1-6516	Коробка монтажная пластмассовая для крепления выключателей и розеток для скрытой проводки КЕ-228, IP20	шт	95	73,00	6 935,00			6 935,00	
70	18-1-6501	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для скрытой проводки Светоприбор КМ-202, IP20	шт	1 235	100,00	123 500,00			123 500,00	
71	18-1-6517	Коробка распределительная с гладкими стенками, 100х100х50мм, IP56	шт	55	343,00	18 865,00			18 865,00	
72	18-1-9026	Коробка протяжная и ответвительная У994У2 IP 54	шт	1	430,00	430,00			430,00	
73	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1шт	19	88,48	1 681,12	1 681,12			
74	18-1-6186	Выключатель однополюсный для открытой проводки, двухклавишный пылевлагозащищенный, ВА510-2285-6и, 250В	шт	9	544,00	4 896,00			4 896,00	
75	18-1-6181	Выключатель однополюсный для открытой проводки, одноклавишный пылевлагозащищенный, ВА66-102Б-6и, 250В	шт	10	554,00	5 540,00			5 540,00	
76	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1шт	10	94,53	945,30	945,30			
77	18-1-9639	Модуль выключателя ВС116-154-1-86, 230В, 16А, IP20	шт	10	469,00	4 690,00			4 690,00	
78	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1шт	1	88,48	88,48	88,48			0,17
79	18-1-9354	Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом со шторкой открытой установки, 16А, 250В, IP54	шт	1	1 284,00	1 284,00			1 284,00	
80	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1комплект	61	148,31	9 046,91	9 046,91			
81	18-1-118	Кнопка звонка (Турция)	шт	61	843,00	51 423,00			51 423,00	
	Итого по подразделу					809 763,11	257 559,7	221 540,41 83 587,33	330 663	0,17
	Итого по разделу					809 763,11	257 559,7	221 540,41 83 587,33	330 663	0,17

Раздел 3. Силовое оборудование

Подраздел 1. Монтаж щитов

82	Е21-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	1шт	2	1 090,63	2 181,26	1 979,26	202,00 80,06		
83	18-3-9893	Корпус модульный пластиковый на 9 модулей навесного исполнения IP55, КМПн-9	шт	1	5 689,00	5 689,00			5 689,00	
84	18-3-9897	Корпус модульный пластиковый на 36 модулей	шт	1	14 795,00	14 795,00			14 795,00	

		навесного исполнения IP55, КМП IH-3б								
85	Е21-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1шт	14	2 103,87	29 454,18	29 454,18			
86	18-3-9857	Щит этажный на 4 квартиры с отсеком слаботочного оборудования IEK ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31	шт	7	23 400,00	163 800,00				163 800,00
87	18-3-9855	Щит этажный на 3 квартиры с отсеком слаботочного оборудования ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	23 400,00	23 400,00				23 400,00
88	18-3-8299	Щит этажный ЩЭ на 5 квартир, ЩЭ-5-1 36 УХЛ 3	шт	6	25 200,00	151 200,00				151 200,00
89	Е21-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	1шт	61	1 090,63	66 528,43	60 367,43	6 161,00 2 441,83		
90	18-3-9905	Щиток модульный распределительный на 24 модуля, встроенного исполнения ЩРВ-П-24, IP40	шт	61	4 116,00	251 076,00				251 076,00
91	Е21-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	1шт	3	1 090,63	3 271,89	2 968,89	303,00 120,09		
92	18-3-9810	Щит металлический навесной ЩУРН-3/12зо-1, 12 модулей и место под трехфазный электронный счетчик, с замком и окном, IP31	шт	3	7 030,00	21 090,00				21 090,00
93	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1шкаф	5	3 958,50	19 792,50	19 792,50			
94	75-6-9999	Распределительная панель ВРУ1-13-20-УХЛ4	шт	1	209 300,00	209 300,00				209 300,00
95	75-6-9961	Распределительная панель ВРУ1-50-01	шт	2	205 600,00	411 200,00				411 200,00
96	75-6-9645	Распределительная панель ВРУ1-50-00 УХЛ4	шт	1	165 140,00	165 140,00				165 140,00
97	18-3-9557	Устройство автоматического включения резерва с автоматическим выключателем на вводе и аппаратурой УАВР-ШУ8253-22А2 УХЛ	шт	1	291 200,00	291 200,00				291 200,00
98	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1шт	2	1 187,53	2 375,06	2 375,06			
99	18-3-9813	Щит металлический навесной ЩУРН-3/48зо-1-36-УХЛ3, 48 модулей и место под трехфазный электронный счетчик, с замком и окном, IP31	шт	1	14 968,00	14 968,00				14 968,00
100	18-3-9811	Щит металлический навесной ЩУРн-3/18зо-1-36-УХЛ3, 18 модулей и место под трехфазный электронный счетчик, с замком и окном, IP31	шт	1	8 000,00	8 000,00				8 000,00
101	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	710,92	710,92	667,89	43,03 7,52		
102	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25У3 220/36В	шт	1	8 215,20	8 215,20				8 215,20
103	Е21-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	1шт	1	1 090,63	1 090,63	989,63	101,00 40,03		
104	18-3-9812	Щит металлический навесного исполнения ЩУРн-3/30зо-1-36-УХЛ3, 30 модулей и место под трехфазный электронный счетчик, с замком и	шт	1	10 406,00	10 406,00				10 406,00
105	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1шт	1	1 305,37	1 305,37	1 187,53	117,84 46,71		
106	18-3-9872	Щит модульный распределительный навесной на 24 модуля ЩРн-24з 1 36 УХЛ3, с замком, IP31	шт	1	4 919,00	4 919,00				4 919,00
	Итого по подразделу					1 881 108,37	119 781,99	6 928,18 2 736,54		1 754 398,2

Подраздел 2. Монтаж автоматов

109	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	616	782,60	482 081,60	455 575,12	26 506,48 4 632,32		
110	18-1-7532	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 16А	шт	2	1 424,00	2 848,00				2 848,00
111	18-1-7531	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 10А	шт	2	1 130,00	2 260,00				2 260,00
112	18-1-7530	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 6А	шт	1	980,00	980,00				980,00

113	18-1-7500	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 6А	шт	1	361,00	361,00			361,00
114	18-1-9215	Автоматический выключатель ВА 47-29/1С 1Р 16А	шт	61	347,00	21 167,00			21 167,00
115	18-1-7452	Устройство защитного отключения УЗО 10мА 2Р 25А	шт	61	3 371,00	205 631,00			205 631,00
116	18-1-9206 применительно	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 20А	шт	244	316,00	77 104,00			77 104,00
117	18-1-7453	Устройство защитного отключения УЗО 30мА 2Р 25А	шт	244	3 436,00	838 384,00			838 384,00
118	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	498	1 199,00	597 102,00	551 644,56	45 457,44	
119	18-1-9218	Автоматический выключатель ВА 47-29/1С 1Р 50А	шт	122	433,00	52 826,00		7 250,88	52 826,00
120	18-1-9048	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 80А	шт	1	5 569,00	5 569,00			5 569,00
121	18-1-9018	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 63 А 400В	шт	1	1 249,00	1 249,00			1 249,00
122	18-1-9216	Автоматический выключатель ВА 47-29/3С 3Р 40А	шт	6	1 147,00	6 882,00			6 882,00
123	18-1-9217	Автоматический выключатель ВА 47-29/3С 3Р 32А	шт	2	1 090,00	2 180,00			2 180,00
124	18-1-7515	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 32А	шт	122	385,00	46 970,00			46 970,00
125	18-1-7443	Устройство защитного отключения УЗО 30мА 2Р 40А	шт	122	3 531,00	430 782,00			430 782,00
126	18-1-7455	Устройство защитного отключения УЗО 300мА 2Р 63А	шт	122	3 952,00	482 144,00			482 144,00
127	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	19	1 199,00	22 781,00	21 046,68	1 734,32	
128	18-1-7534	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 50А	шт	1	1 461,00	1 461,00		276,64	1 461,00
129	18-1-9651	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32А 380В	шт	18	1 469,00	26 442,00			26 442,00
130	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	39	782,60	30 521,40	28 843,23	1 678,17	
131	18-1-7503	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А	шт	21	347,30	7 293,30		293,28	7 293,30
132	18-1-9206	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 20А	шт	7	316,00	2 212,00			2 212,00
133	18-1-9207	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 25А	шт	5	1 107,00	5 535,00			5 535,00
134	18-1-9128	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-32 30мА 2Р 20А	шт	6	4 030,00	24 180,00			24 180,00
135	Ц8-67-1	Конденсатор статический на установленных конструкциях, масса до 15 кг	шт	1	1 107,17	1 107,17	967,64	139,53	
136	75-3-9975	Установка компенсации реактивной мощности УКРМ-0,4-7,5-3-2,5 У3	шт	1	122 080,00	122 080,00		22,26	122 080,00
	Итого по подразделу					3 500 134,78	1 058 077,23	75 517,25	2 366 540,3
								12 478	

Подраздел 3. Монтаж приборов учёта

137	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	шт	61	193,53	11 805,33	10 731,73	1 073,60	
138	18-1-9971	Счетчик учета электрической энергии Меркурий	шт	61	24 500,00	1 494 500,00		458,11	1 494 500,00

		203.21 LBO, однофазный 220В, 5(60)А							
139	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	шт	6	532,36	3 194,16	3 088,56	105,60 45,06	
140	18-1-9932	Счетчик учета электрической энергии Меркурий-234 ARTM-01 POBL2, трехфазный 380/220В, 50Гц	шт	6	48 000,00	288 000,00			288 000,00
	Итого по подразделу					1 797 499,76	13 820,29	1 179,47 502,9	1 782 500
	Итого по разделу					7 178 742,91	1 191 679,51	83 624,89 15 717,43	5 903 438,5

Раздел 4. Заземление и молниезащита

Подраздел 1. Заземление и молниезащита

141	Ц8-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	м	6	115,02	690,12	541,50	148,68 17,76	
142	1-4-9813	Молниеприемный стержень, d=16мм, h=2000мм	шт	3	4 801,00	14 403,00			14 403,00
143	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	56	116,97	6 550,32	5 911,36	638,96 72,80	
144	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,07056	276 786,00	19 530,02			19 530,02
145	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	58	100,36	5 820,88	4 384,22	1 437,24 171,68	
146	1-4-9880	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,04524	268 750,00	12 158,25			12 158,25
	Итого по подразделу					59 152,67	10 836,77	2 224,62 262,22	46 091,27
	Итого по разделу					59 152,67	10 836,77	2 224,62 262,22	46 091,27

Раздел 5. Светотехническое оборудование

Подраздел 1. Установка светильников в технических, общественных зонах и подвальных помещениях

151	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1шт	78	327,33	25 531,74	25 531,74		
152	17-1-9905	Светильник Led Rio 24W New 6000K, Teksan	шт	78	7 900,00	616 200,00			616 200,00
153	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1шт	59	335,75	19 809,25	19 312,47	496,78 197,06	
154	17-1-9981	Светильник накладной настенный или потолочный Teksan X-1131	шт	59	2 890,00	170 510,00			170 510,00
155	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1шт	6	704,94	4 229,64	2 952,00	1 277,64 673,44	
156	17-1-9881	Светильник LEDTUBE LZG 2x9W с лампой 60см, Megalux	шт	6	4 830,00	28 980,00			28 980,00
157	17-6-9851	Лампа светодиодная 220В 36W	шт	2	473,00	946,00			946,00
158	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	2	3 780,00	7 560,00			7 560,00
159	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	97	334,28	32 425,16	31 918,82	506,34	
160	75-97-9448	Датчик движения компактный инфракрасный YCE2004A, артикул 2015000050, Danilight	шт	97	3 000,00	291 000,00			291 000,00

161	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами: накаливания	1 шт	2	1 908,80	3 817,60	1 162,98	2 654,62	
162	17-3-9800	Светильник светодиодный наружного освещения 220Вт, 50W, IP65	шт	2	6 490,00	12 980,00		553,72	12 980,00
163	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	1шт	2	403,60	807,20	807,20		
164	17-4-9982	Оповещатели световые модели ESC-101 "Выход", одностороннее	шт	2	3 000,00	6 000,00			6 000,00
165	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1шт	16	335,75	5 372,00	5 237,28	134,72	
166	17-1-9853	Светильник НПП 1201 белый овальный без решетки 100Вт IP54, IEK	шт	16	2 600,00	41 600,00		53,44	41 600,00
	Итого по подразделу					1 267 767,8	86 922,3	5 069,5 1 477,41	1 175 776
	Итого по разделу					1 267 767,8	86 922,3	5 069,5 1 477,41	1 175 776

Раздел 6. Системы антиобледенения и обогрева

Подраздел 1. Обогрев воронок и ливневой канализации

167	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	69	188,64	13 016,16	12 386,88	629,97	
168	16-1-9501	Кабель нагревательный саморегулирующейся 2710-21R00, 33Вт	м	70	1 429,00	100 030,00		111,78	100 030,00
169	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	90	71,03	6 392,70	5 776,20	616,50	
170	16-1-9870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1 5 0 66 ГОСТ 16442 80	м	20	123,20	2 464,00		147,60	2 464,00
171	16-1-9871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 2 5 0 66 ГОСТ 16442 80	м	71	193,70	13 752,70			13 752,70
172	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1м труб	90	86,85	7 816,50	7 816,50		
173	18-2-9999	Труба PVC облегченная гибкая с протяжкой d=20 мм	м	91	73,00	6 643,00			6 643,00
174	18-1-9921	Комплект для заделки электрических нагревательных лент V-MZ	комплект	8	1 800,00	14 400,00			14 400,00
175	18-1-6491	Колодка клеммная соединительная 1р 11х5,3мм	шт	2	346,00	692,00			692,00
176	18-1-8943	Клеммник соединительный DKC B60 10P, 450В, 41А, 6мм2	шт	2	773,20	1 546,40			1 546,40
177	18-1-9593	Колодка клеммная 4мм 3А plc-KK-4-3, EKF	шт	1	120,00	120,00			120,00
178	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	2	334,28	668,56	658,12	10,44	
179	75-1-9851	Регулятор температуры РТ-330 без датчика	шт	1	17 500,00	17 500,00			17 500,00
180	18-1-9560	Терморегулятор РТ-320 (без датчика температуры), 16А, 220В	шт	1	18 541,00	18 541,00			18 541,00
181	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	2	334,28	668,56	658,12	10,44	
182	75-1-9823	Датчик температуры TST05	шт	1	1 799,80	1 799,80			1 799,80
183	75-1-9822	Датчик температуры TST02	шт	1	2 000,30	2 000,30			2 000,30
184	1-1-6035	Пластина PG16	шт	12	500,00	6 000,00			6 000,00

185	Е21-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	1шт	1	1 090,63	1 090,63	989,63	101,00 40,03		
186	18-3-8651	Щит модульный распределительный на 18 модулей навесного исполнения ЩРн-18з-0 36 УХЛ3, с замком	шт	1	4 919,00	4 919,00			4 919,00	
187	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	782,60	4 695,60	4 437,42	258,18 45,12		
188	18-1-7470	Выключатель автоматический 1Р 6А SE	шт	2	275,00	550,00			550,00	
189	18-1-7472	Выключатель автоматический 1Р 16А SE	шт	2	330,00	660,00			660,00	
190	18-1-6315	Контактор 2Р 25А SE	шт	1	3 136,60	3 136,60			3 136,60	
191	18-1-6250	Устройство защиты от дифференциального тока УЗО 2Р 25А SE(Dom)	шт	1	4 793,00	4 793,00			4 793,00	
192	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	1 199,00	1 199,00	1 107,72	91,28 14,56		
193	18-1-9648	Автоматический выключатель 3Р 32А SE, Теплоскат	шт	1	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
194	18-1-6518	Коробка распределительная с гладкими стенками, 100х100х50мм, IP55	шт	5	250,00	1 250,00			1 250,00	
195	18-1-6517	Коробка распределительная с гладкими стенками, 100х100х50мм, IP56	шт	1	343,00	343,00			343,00	
196	1-1-7884	Герметик силиконовый Tytan Professional, 310 мл	шт	1	830,00	830,00			830,00	
197	17-1-9961	Сальник кабельный PG16, IP54	шт	8	78,00	624,00			624,00	
198	18-1-5425	Нагревательный элемент SH100, 100Вт	шт	1	6 100,00	6 100,00			6 100,00	
199	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	1 м2 изолируемой	1	452,20	452,20	357,70	94,51 24,35		
200	1-3-316	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина, мм: 10	м2	1	2 744,00	2 744,00			2 744,00	
201	1-1-9968	Дюбель-гвоздь	шт	220	3,00	660,00			660,00	
202	16-10-9970	Муфта гибкая труба-коробка DKC, IP65, d=20мм	шт	4	855,00	3 420,00			3 420,00	
203	8-10-9118	Держатель для труб с защелкой d=20мм	шт	180	60,00	10 800,00			10 800,00	
204	8-10-8980	Хомут стальной, d=16-25мм	шт	8	100,00	800,00			800,00	
205	8-10-9957	Хомут крепежный d=15мм	шт	16	60,00	960,00			960,00	
	Итого по подразделу					265 579,37	34 188,75	1 811,82 383,57	229 578,8	
	Итого по разделу					265 579,37	34 188,75	1 811,82 383,57	229 578,8	
	Итого по смете					13 048 715,03	2 085 061,34	401 209,58 136 155,79	10 562 444,1	0,17
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					1 888 034,56				0,17
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					174 972,22				0,34
	Всего по смете					15 111 721,81	2 085 061,34	401 209,58 136 155,79	10 562 444,10	0,17
	Скидка (надбавка) %, -3,29038 %					-149 688,52				0,68

С учетом скидки (надбавки)

			14 962 033,29	2 085 061,34	401 209,58 136 155,79	10 562 444,10	0,17
Итоги по смете Локальная смета 2-16-1-2 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 2 Всего			21 391 630,98	3 357 274,40	1 211 895,75 315 332,68	13 656 291,10	0,17

Локальная смета 2-16-1-3 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 3

Акт №1 выполненных работ

по смете 2-16-1-3 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 3

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Провода и кабеля											
Подраздел 1. Монтаж кабельной разводки и прокладка трубопроводов, лотков											
1	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	1 309		125,14	163 808,26	86 577,26	77 244,09 16 113,79		
2	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	944		71,03	67 052,32	60 585,92	6 466,40 1 548,16		
3	16-1-9867	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 2х1.5 0.66 ГОСТ 16442 80	км	0,265		117 000,00	31 005,00			31 005,00	
4	16-1-9870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1.5 0.66 ГОСТ 16442 80	м	1 332		123,20	164 102,40			164 102,40	
5	16-1-9871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 2.5 0.66 ГОСТ 16442 80	м	267		193,70	51 717,90			51 717,90	
6	16-1-1422	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 1.5 0.66 ГОСТ 16442 80	км	0,08		265 000,00	21 200,00			21 200,00	
7	16-1-1150	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 2 1.5 1 ГОСТ 16442 80	км	0,012		117 000,00	1 404,00			1 404,00	
8	16-1-1151	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1.5 1 ГОСТ 16442 80	км	0,169		162 000,00	27 378,00			27 378,00	
9	16-1-1152	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 4 1 ГОСТ 16442 80	км	0,056		399 000,00	22 344,00			22 344,00	
10	16-1-1153	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 5 2.5 1 ГОСТ 16442 80	км	0,117		410 000,00	47 970,00			47 970,00	
21	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и	1м труб	944		170,77	161 206,88	139 919,68	21 287,20 13 310,40		
22	8-4-9612	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=20мм	м	953		69,00	65 757,00			65 757,00	
23	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, м по стенам и	1м труб	352		197,78	69 618,56	59 903,36	9 715,20 5 667,20		
24	8-4-9579	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=40мм	м	61		120,00	7 320,00			7 320,00	
25	8-4-9423	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 63 мм, тяжелая с протяжкой	м	164		225,00	36 900,00			36 900,00	
26	18-4.-9929	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката диаметром 40 мм, тяжелая с протяжкой	м	141		149,10	21 023,10			21 023,10	
27	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	м кабеля	12 628		125,14	1 580 267,92	835 215,92	745 178,28		

		накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг						155 450,68	
28	16-1-9867	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 2х1.5 0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,071	117 000,00	125 307,00			125 307,00
29	16-1-9870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1.5 0.66 ГОСТ 16442-80	м	4 070	123,20	501 424,00			501 424,00
30	16-1-9871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 2.5 0.66 ГОСТ 16442-80	м	7 240	193,70	1 402 388,00			1 402 388,00
31	16-1-1392	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 4 1.5 0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	209 000,00	104 500,00			104 500,00
32	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	862	144,05	124 171,10	65 718,88	58 452,22 12 369,70	
33	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	412	71,03	29 264,36	26 442,16	2 822,20 675,68	
34	16-1-9868	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3х6 0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,785	490 000,00	384 650,00			384 650,00
35	16-1-1041	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 10 0.66 ГОСТ 16442-83	км	0,514	942 000,00	484 188,00			484 188,00
41	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	406	58,71	23 836,26	23 836,26		
42	8-4-9993	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	м	410	31,00	12 710,00			12 710,00
43	Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола	1м труб	510	62,97	32 114,70	32 114,70		
44	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	51,5	1 500,00	77 250,00			77 250,00
52	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и	1м труб	313	192,24	60 171,12	52 587,13	7 583,99 4 619,88	
53	8-4-9614	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=32мм	м	310	115,00	35 650,00			35 650,00
	Итого по подразделу					5 937 749,43	1 382 873,46	928 687,58 209 725,25	3 626 188,4
	Итого по разделу					5 937 749,43	1 382 873,46	928 687,58 209 725,25	3 626 188,4

Раздел 2. Электроустановочные изделия

Подраздел 1. Монтаж коробок

54	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	1шт	1 261	381,19	480 680,59	252 817,89	227 862,70 85 974,98	
55	18-1-5905	Коробка монтажная КЕ-231	шт	1 184	100,00	118 400,00			118 400,00
56	18-1-6516	Коробка монтажная пластмассовая для крепления выключателей и розеток для скрытой проводки КЕ-228, IP20	шт	77	73,00	5 621,00			5 621,00
57	18-1-6517	Коробка распределительная с гладкими стенками, 100х100х50мм, IP56	шт	59	343,00	20 237,00			20 237,00
58	18-1-6501	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для скрытой проводки Светоприбор КМ-202, IP20	шт	1 442	100,00	144 200,00			144 200,00
59	18-1-9026	Коробка протяжная и ответвительная У994У2 IP 54	шт	1	430,00	430,00			430,00
	Итого по подразделу					769 567,74	252 814,77	227 864,97 85 973,59	288 888
	Итого по разделу					769 567,74	252 814,77	227 864,97 85 973,59	288 888

Раздел 4. Заземление и молниезащита

Подраздел 1. Заземление и молниезащита

105	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	115	100,36	11 541,40	8 692,85	2 849,70 340,40	
106	1-4-9880	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,0897	268 750,00	24 106,88			24 106,88
	Итого по подразделу					35 648,49	8 692,38	2 849,24 340,86	24 106,88
	Итого по разделу					35 648,49	8 692,38	2 849,24 340,86	24 106,88

Раздел 6. Системы антиобледенения и обогрева

Подраздел 1. Обогрев воронок и ливневой канализации

127	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	65	188,64	12 261,60	11 668,80	593,45 105,30	
128	16-1-9501	Кабель нагревательный саморегулирующейся 2710-21R00, 33Вт	м	66	1 429,00	94 314,00			94 314,00
129	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	80	71,03	5 682,40	5 134,40	548,00 131,20	
130	16-1-9870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 1 5,0 66 ГОСТ 16442-80	м	20	123,20	2 464,00			2 464,00
131	16-1-9871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3 2 5,0 66 ГОСТ 16442-80	м	61	193,70	11 815,70			11 815,70
132	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1м труб	80	86,85	6 948,00	6 948,00		
133	18-2-9999	Труба PVC облегченная гибкая с протяжкой d=20 мм	м	81	73,00	5 913,00			5 913,00
134	18-1-9921	Комплект для заделки электрических нагревательных лент V-MZ	комплект	8	1 800,00	14 400,00			14 400,00
135	18-1-6491	Колодка клеммная соединительная 1р 11х5,3мм	шт	2	346,00	692,00			692,00
136	18-1-8943	Клеммник соединительный DKC B60 10P, 450В, 41А, 6мм2	шт	2	773,20	1 546,40			1 546,40
137	18-1-9593	Колодка клеммная 4мм 3А plc-KK-4-3, EKF	шт	1	120,00	120,00			120,00
138	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	2	334,28	668,56	658,12	10,44	
139	75-1-9851	Регулятор температуры РТ-330 без датчика	шт	1	17 500,00	17 500,00			17 500,00
140	18-1-9560	Терморегулятор РТ-320 (без датчика температуры), 16А, 220В	шт	1	18 541,00	18 541,00			18 541,00
141	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	2	334,28	668,56	658,12	10,44	
142	75-1-9823	Датчик температуры TST05	шт	1	1 799,80	1 799,80			1 799,80
143	75-1-9822	Датчик температуры TST02	шт	1	2 000,30	2 000,30			2 000,30
144	1-1-6035	Пластина PG16	шт	12	500,00	6 000,00			6 000,00
145	Е21-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	1шт	1	1 090,63	1 090,63	989,63	101,00 40,03	
146	18-3-8651	Щит модульный распределительный на 18	шт	1	4 919,00	4 919,00			4 919,00

		модулей навесного исполнения ЩРН-183-0 36 УХЛ3, с замком							
147	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или короче, на ток до 25 А	шт	6	782,60	4 695,60	4 437,42	258,18 45,12	
148	18-1-7470	Выключатель автоматический 1P 6A SE	шт	2	275,00	550,00			550,00
149	18-1-7472	Выключатель автоматический 1P 16A SE	шт	2	330,00	660,00			660,00
150	18-1-6315	Контактор 2P 25A SE	шт	1	3 136,60	3 136,60			3 136,60
151	18-1-6250	Устройство защиты от дифференциального тока УЗО 2P 25A SE(Dom)	шт	1	4 793,00	4 793,00			4 793,00
152	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или короче, на ток до 100 А	шт	1	1 199,00	1 199,00	1 107,72	91,28 14,56	
153	18-1-9648	Автоматический выключатель 3P 32A SE, Теплоскат	шт	1	1 500,00	1 500,00			1 500,00
154	18-1-6518	Коробка распределительная с гладкими стенками, 100x100x50мм, IP55	шт	4	250,00	1 000,00			1 000,00
155	18-1-6517	Коробка распределительная с гладкими стенками, 100x100x50мм, IP56	шт	1	343,00	343,00			343,00
156	1-1-7884	Герметик силиконовый Tytan Professional, 310 мл	шт	1	830,00	830,00			830,00
157	17-1-9961	Сальник кабельный PG16, IP54	шт	8	78,00	624,00			624,00
158	18-1-5425	Нагревательный элемент SH100, 100Вт	шт	1	6 100,00	6 100,00			6 100,00
159	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	1 м2 изолируемой	1	452,20	452,20	357,70	94,51 24,35	
160	1-3-316	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина, мм: 10	м2	1	2 744,00	2 744,00			2 744,00
161	1-1-9968	Дюбель-гвоздь	шт	200	3,00	600,00			600,00
162	16-10-9970	Муфта гибкая труба-коробка DKC, IP65, d=20мм	шт	4	855,00	3 420,00			3 420,00
163	8-10-9118	Держатель для труб с защелкой d=20мм	шт	160	60,00	9 600,00			9 600,00
164	8-10-8980	Хомут стальной, d=16-25мм	шт	8	100,00	800,00			800,00
165	8-10-9957	Хомут крепежный d=15мм	шт	16	60,00	960,00			960,00
	Итого по подразделу					253 352,96	31 960,31	1 706,85 360,69	219 685,8
	Итого по разделу					253 352,96	31 960,31	1 706,85 360,69	219 685,8
	Итого по смете					6 996 318,62	1 676 340,92	1 161 108,63 296 400,39	4 158 869,08
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					1 676 830,12			
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					180 571,19			
	Всего по смете					8 853 719,93	1 676 340,92	1 161 108,63 296 400,39	4 158 869,08
	Скидка (надбавка) %, -3,29038 %					-154 478,43			
	С учетом скидки (надбавки)					8 699 241,50	1 676 340,92	1 161 108,63 296 400,39	4 158 869,08
	Итоги по смете Локальная смета 2-16-1-3 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Блок 3								
	Всего					8 699 241,50	1 676 340,92	1 161 108,63	4 158 869,08

									296 400,39		
Итоги по смете Объектная смета 2-18 Внутренние электромонтажные работы											
	Всего						30 050 872,48	5 023 815,32	2 373 004,36 611 733,07	17 615 160,16	0,17

Объектная смета 2-17 Внутренные слаботочные сети

Локальная смета 2-17-1-1-4 Внутренние слаботочные сети. Видеонаблюдение. Блок 1

Акт №1 выполненных работ

по смете 2-17-1-1-4 Внутренние слаботочные сети. Видеонаблюдение. Блок 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Видеонаблюдение										
	Подраздел 1. Монтаж кабельной разводки										
1	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей	м	2 382		24,11	57 430,02	56 643,96	786,06		
2	16-6-9780	Кабель ECS 5e, U/UTP, 4x2x0.51, 24AWG, Cu, LSZH	км	2,43		169 000,00	410 670,00			410 670,00	
3	Е21-3-1 применительно	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1м труб	1 980		86,86	171 982,80	171 982,80			
4	8-4-9622	Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой d=20мм	м	2 000		39,00	78 000,00			78 000,00	
5	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и	1м труб	53		192,24	10 188,72	8 904,53	1 284,19 782,28		
6	8-4-9828	Труба ПНД гладкая жесткая d=32мм	м	54		71,00	3 834,00			3 834,00	
7	1-1-8230	Дюбель-хомут нейлоновый 19-25мм	шт	2 000		8,54	17 080,00			17 080,00	
	Итого по подразделу						749 181,65	237 536,73	2 060,92 782,54	509 584	
	Итого по разделу						749 181,65	237 536,73	2 060,92 782,54	509 584	
	Итого по смете						749 181,65	237 536,73	2 060,92 782,54	509 584	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %						202 571,38				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %						17 686,76				
	Всего по смете						969 439,79	237 536,73	2 060,92 782,54	509 584,00	
	Скидка (надбавка) %, -2,24839 %						-10 339,35				
	С учетом скидки (надбавки)						959 100,44	237 536,73	2 060,92 782,54	509 584,00	
Итоги по смете Локальная смета 2-17-1-1-4 Внутренние слаботочные сети. Видеонаблюдение. Блок 1											
	Всего						959 100,44	237 536,73	2 060,92 782,54	509 584,00	

Локальная смета 2-17-1-2-4 Внутренние слаботочные сети. Видеонаблюдение. Блок 2

Акт №1 выполненных работ

по смете 2-17-1-2-4 Внутренние слаботочные сети. Видеонаблюдение. Блок 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Видеонаблюдение									
		Подраздел 1. Монтаж кабельной разводки									
1	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей	м	2 382	24,11	57 430,02	56 643,96	786,06			
2	16-6-9780	Кабель ECS 5e, U/UTP, 4x2x0.51, 24AWG, Cu, LSZH	км	2,43	169 000,00	410 670,00					410 670,00
3	Е21-3-1 применительно	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1м труб	1 980	86,86	171 982,80	171 982,80				
4	8-4-9622	Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой d=20мм	м	2 000	39,00	78 000,00					78 000,00
5	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и	1м труб	53	192,24	10 188,72	8 904,53	1 284,19			
6	8-4-9828	Труба ПНД гладкая жесткая d=32мм	м	54	71,00	3 834,00		782,28			3 834,00
7	1-1-8230	Дюбель-хомут нейлоновый 19-25мм	шт	2 000	8,54	17 080,00					17 080,00
	Итого по подразделу					749 181,65	237 536,73	2 060,92 782,54			509 584
	Итого по разделу					749 181,65	237 536,73	2 060,92 782,54			509 584
	Итого по смете					749 181,65	237 536,73	2 060,92 782,54			509 584
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					202 571,38					
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					17 686,76					
	Всего по смете					969 439,79	237 536,73	2 060,92 782,54			509 584,00
	Скидка (надбавка) %, -2,24839 %					-10 339,35					
	С учетом скидки (надбавки)					959 100,44	237 536,73	2 060,92 782,54			509 584,00
	Итоги по смете Локальная смета 2-17-1-2-4 Внутренние слаботочные сети. Видеонаблюдение. Блок 2 Всего					959 100,44	237 536,73	2 060,92 782,54			509 584,00

Локальная смета 2-17-1-3-4 Внутренние слаботочные сети. Видеонаблюдение. Блок 3

Акт №1 выполненных работ

по смете 2-17-1-3-4 Внутренние слаботочные сети. Видеонаблюдение. Блок 3