		510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)									
138	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35	1000шт	47,30052		44 000,00	2 081 222,88			2 081 222,88	
139	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	15,66158		54 000,00	845 725,32			845 725,32	
140	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,8		348 214,29	626 785,72	233 035,72		393 750,00	
141	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	118,32		16 349,50	1 934 472,84	1 199 258,39		735 214,45	
142	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35	1000шт	29,54331		44 000,00	1 299 905,64			1 299 905,64	
143	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм, М-150	1000шт	3,46797		54 000,00	187 270,38			187 270,38	
144	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	28		3 347,13	93 719,50			93 719,50	
145	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	11		5 926,13	65 187,38			65 187,38	
146	ВІ-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	15		8 533,13	127 996,88			127 996,88	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
155	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	268,6		329,83	88 591,85	71 947,20		16 644,66	
156	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		16 960,99	7 021,85	2 178,05		4 843,80	
157	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	12		1 937,13	23 245,50			23 245,50	
158	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	25		2 294,13	57 353,13			57 353,13	
159	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	36		2 856,13	102 820,50			102 820,50	
162	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	4		2 712,13	10 848,50			10 848,50	
164	ВІ-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2		11 733,13	23 466,25			23 466,25	
165	ВІ-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2		4 802,13	9 604,25			9 604,25	
167	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	32,4		331,94	10 754,86	8 678,66		2 076,19	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
195	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,8		169 642,86	305 357,15	305 357,15			
197	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23		235 714,00	54 214,22			54 214,22	
198	1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,57		383 929,00	218 839,53			218 839,53	

199	1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11		219 643,00	24 160,73			24 160,73	
200	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09		238 393,00	21 455,37			21 455,37	
201	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,7		183 928,00	128 749,60			128 749,60	
202	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,145		192 580,00	27 924,10			27 924,10	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ									
203	ВI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,74	6 071,44		115 973,30	
	Итого						11 645 870,81	4 130 375,77		7 515 495,05	
	Всего по смете						11 645 870,81	4 130 375,77		7 515 495,05	

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
144	ВI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	2		3 347,13	6 694,25			6 694,25	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
147	ВI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,35		23 099,02	31 183,67	11 113,39		20 070,28	
148	ВI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	62,23		10 501,51	653 508,79	326 040,39		327 468,40	
149	ВI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,2		22 407,89	26 889,46	9 878,57		17 010,89	
150	ВI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	305,45		2 914,52	890 241,24	453 593,25		436 647,99	

152	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,51		25 466,72	63 921,47	25 440,66		38 480,81	
153	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	2,2		3 599,76	7 919,48	3 465,00		4 454,48	
160	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	18		1 103,13	19 856,25			19 856,25	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
195	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,3		169 642,86	50 892,86	50 892,86			
196	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,2		189 286,00	37 857,20			37 857,20	
200	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12		238 393,00	28 607,16			28 607,16	
	Итого						1 817 571,83	880 424,12		937 147,71	
	Всего по смете						1 817 571,83	880 424,12		937 147,71	
	общ сумма						70 945 593,5			48 783 789,1	

Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы

Акт 1 выполненных работ

по смете 2-14-2 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Сваи и фундаменты

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Сваи

Подраздел Забивка пробных свай

1	ВІ-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	30		2 125,85	63 775,50	63 775,50			
2	30-13-9992	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С5-30	шт	6		16 011,00	96 066,00			96 066,00	

Подраздел Забивка основных свай

3	BI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	1 693	700,00	1 185 100,00	1 185 100,00		
4	30-13-9992	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С5-30	шт	263	16 011,00	4 210 893,00			4 210 893,00
5	30-13-9993	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С6-30	шт	35	18 216,00	637 560,00			637 560,00
6	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	24	21 252,00	510 048,00			510 048,00
	Итого по разделу					6 703 442,50	1 248 875,50		5 454 567,00
	Всего по смете					6 703 442,50	1 248 875,50		5 454 567,00

Акт 2 выполненных работ

по смете 2-14-2 Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы. Сваи и фундаменты

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Сваи

Подраздел Срубка оголовков

7	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	328	669,64	219 641,92	219 641,92		
	Итого по разделу					219 641,92	219 641,92		

Раздел 2. Фундаменты

Подраздел Устройство основания под фундамент

8	BI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	34,25	14 782,88	506 313,64	122 321,48		383 992,16
9	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты [толщина 100мм]	м3	34,25	5 755,29	197 118,68	45 870,68		151 248,00

Подраздел Устройство ростверка

16	BI-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного	м3	166,76	32 523,46	5 423 612,52	2 616 642,83		2 806 969,69

		фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЗИМНИЙ период [Рзм1-						
18	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	3,78	181 250,00	685 125,00		685 125,00
19	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	2,22	189 286,00	420 214,92		420 214,92
20	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	1,2	189 286,00	227 143,20		227 143,20
21	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,63	192 580,00	506 485,40		506 485,40
22	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	3,66	183 928,00	673 176,48		673 176,48
23	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,225	196 420,00	44 194,50		44 194,50
24	4-1-28b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	т	13,22	181 250,00	2 396 125,00		2 396 125,00
25	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	1,55	181 250,00	280 937,50		280 937,50

Подраздел Гидроизоляция фундамента

29	ВI-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2	м2	466,13	1 309,29	610 299,35	187 286,37	423 012,98
30	ВI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	342,5	256,29	87 779,33	51 988,08	35 791,25
	Итого по разделу					12 163 336,52	3 024 109,44	9 139 227,08
	Всего по смете					12 382 978,44	3 243 751,36	9 139 227,08
	общ сумма					19 086 420,9		14 593 794,1

Подготовительные работы	**4 055 862,28**	**2 820 957,55**
Каркас здания	**70 945 593,49**	**48 783 789,14**
Встроенный автопаркинг. Общестроительные работы	**19 086 420,94**	**14 593 794,08**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Подгатец В.И
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Ергалиева Н.С
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Кокымбаев Б.А
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Бапсанов А.М.
(подпись) (ФИО)