УК II
Арнаб

24/105

ПП – УК.

Уполномоченная компания: ТОО "Grand Арнау "
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 8)

национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		договор генподряда					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (февраль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**85 875 659**	**76 674 695**							**9 200 963**	
в отчетном месяце		**76 674 695**							**9 200 963**	**85 875 659**
Всего возврат стоимости материала УК	**42 405 795**								**4 543 478**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**37 862 317**							**4 543 478**	**42 405 795**
Всего к оплате										**43 469 864**

Уполномоченная компания:

Директор Подгатец В.И
(ФИО) (подпись)

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б
(ФИО) (подпись)

Уполномоченная компания: ТОО "Grand Арнау"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Форма 2Б

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 8)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ,		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ,	
					СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОД			
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	**26 217 701**	**20 048 632**	17 426 779	14 315 463			8 790 922	5 733 169
2	1-3	Временные инженерные сети	**9 548 297**	**9 367 774**					9 548 297	9 367 774
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	**5 974 000**	**1 596 969**	3 701 785	615 582			2 272 215	981 387
4	2-2	Сваи и фундаменты	**47 595 616**	**34 531 688**	46 737 500	33 909 019			858 116	622 669
5	2-4	Заполнение проемов	**188 967 113**	**179 615 812**	147 340 469,18	140 755 483			41 626 644	38 860 329
6	2-3	Каркас здания	**441 212 169**	**309 454 073**	424 132 507	302 462 387			17 079 662	6 991 686
7	2-5	Устройство кровли	**38 063 100**	**29 526 362**	41 149 153	32 865 625			-3 086 053	-3 339 263
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	**132 688 116**	**53 345 401**	110 211 895	40 187 800	15 591 125,78	5 693 277	22 476 221	13 157 601
9	2-9	Чистовая отделка холлов	53 416 405,06	32 169 040	53 416 405,06	32 169 040	53 416 405,06	32 169 040	0	0
10	2-11	Фасад	**253 706 359**	**178 298 187**	204 407 252	136 083 115			49 299 107	42 215 072
11	2-12	Прочие работы	**24 714 050**	**19 124 286**					24 714 050	19 124 286
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	**49 714 286**	**45 000 000**	48 523 608	43 809 322			1 190 678	1 190 678
13	2-14	Встроенный автопаркинг	**282 840 433**	**200 207 074**	201 643 170	138 279 112			81 197 263	61 927 962
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	**157 437 191**	**125 767 099**	9 522 450	4 739 193			147 914 741	121 027 906
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	**70 505 424**	**46 595 570**	30 090 872	17 815 160			40 414 552	28 780 410
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	**16 701 917**	**8 860 122**	2 896 477	1 543 962			13 805 440	7 316 160
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	**8 002 695**	**6 289 981**	6 083 826	4 984 803			1 918 869	1 305 178
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	**25 512 657**	**24 451 295**	25 512 657	24 451 295			0	0
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи									
	6-3	Наружные слаботочные сети								
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	**9 300 739**	**5 238 674**	4 421 942,34	2 554 929			4 878 797	2 683 745
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	**37 383 291**	**26 003 289**	17 899 763	10 939 119			19 483 528	15 064 170
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	142 641 355	95 315 791	101 794 623,24	64 691 881			40 846 732	30 623 910
		Итого	**2 022 142 914**	**1 450 807 119**	**1 496 913 133**	**1 047 172 290**	**69 007 531**	**37 862 317**	**525 229 781**	**403 634 829**
22		Накладные расходы			100 081 277		7 667 164			
23		Услуги транспорта и механизмов			67 645 545					
23		Прочие расходы								
24		**Итого по акту**	**2 022 142 914**	**1 450 807 119**	**1 664 639 955**	**1 047 172 290**	**76 674 695**	**37 862 317**	**357 502 959**	**403 634 829**
25		**НДС 12%**	242 657 150	174 096 854	199 756 795	125 660 675	9 200 963	4 543 478	42 900 355	48 436 180
26		**Всего по акту с НДС 12%**	2 264 800 064	1 624 903 974	1 864 396 749	1 172 832 965	85 875 659	42 405 795	400 403 314	452 071 009

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Подгатец В.И. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ергалиева Н.С (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Оразбаева М (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Балсанов А.М. (ФИО)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Grand Арнау БИН 170440002628 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: **ТОО "Grand Арнау "**

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Киелі Тылсым"**

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроеннно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал. ЖК "Арнау" 8- очередь

Договор: _____

Акт выполненных работ за февраль месяц

Внутренняя отделка

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Подъезд 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Отделка офисных помещений										
1	BI-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой	м2	202,55		1 665,09	337 263,98	226 059,98		111 204,00	
2	BI-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	59,28		1 528,40	90 603,55	66 160,63		24 442,92	
	Итого по подразделу						427 868,34	292 220,61		135 647,73	
	Подраздел 2. Отделка лифтового холла										
5	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	140,14		1 379,73	193 355,36	120 619,90		72 735,46	
6	BI-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	63,92		1 213,04	77 537,52	55 016,58		22 520,93	

7	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	204,06	558,39	113 945,06	87 453,99	26 491,07
	Итого по подразделу					384 838,5	263 090,48	121 748,03

Подраздел 3. Отделка санузлов

14	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	29,74	1 395,22	41 493,84	23 367,02	18 126,83
	Итого по подразделу					41 493,84	23 367,02	18 126,83

Подраздел 4. Отделка технических и служебных помещений

15	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков [Кладовая	м2	341,87	975,53	333 504,44	268 610,68	64 893,76
16	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков [ПУИ]	м2	20,94	1 395,22	29 215,91	16 452,77	12 763,14
	Итого по подразделу					362 720,35	285 063,45	77 656,9

Подраздел 5. комната охраны

17	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	30,88	1 379,73	42 606,06	26 578,72	16 027,34
18	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	22,57	1 213,04	27 378,31	19 426,22	7 952,09
	Итого по подразделу					69 984,5	46 004,95	23 979,55

Подраздел 6. тамбура в офисах

19	ВІ-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	52	1 213,04	63 078,08	44 756,92	18 321,16
20	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	52	1 344,42	69 909,84	18 571,28	51 338,56
	Итого по подразделу					132 987,97	63 328,2	69 659,77
	Итого по разделу					1 419 893,51	973 074,69	446 818,81
	Итого по смете					1 419 893,51	973 074,69	446 818,81
	Всего по смете					1 419 893,51	973 074,69	446 818,81

Акт 4 выполненных работ

по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Подъезд 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 2. Отделка лифтового холла

8	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	18,9	4 265,76	80 622,86	22 646,17			57 976,70
9	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	18,9	505,93	9 562,08	8 015,68			1 546,40
10	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	17,69	3 009,50	53 238,06	31 273,44			21 964,61
11	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	8,2	4 356,47	35 723,05	15 301,77			20 421,28
12	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	5,9	724,96	4 277,26	3 002,69			1 274,58
	Итого по подразделу					183 423,26	80 239,75			103 183,51
	Итого по разделу					183 423,26	80 239,75			103 183,51

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

37	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,96	4 265,76	16 892,41	4 744,91			12 147,50
38	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	6,38	505,93	3 227,83	2 705,82			522,01
39	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	8,86	3 009,50	26 664,17	15 663,24			11 000,93
40	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	8,7	4 356,47	37 901,29	16 234,81			21 666,48
41	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	12,52	724,96	9 076,50	6 371,80			2 704,70
42	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	47,08	3 390,20	159 610,62	95 084,65			64 525,96
43	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,42	3 672,18	8 886,68	2 899,67			5 987,01
	Итого по подразделу					262 259,49	143 704,91			118 554,59

Итого по разделу						262 259,49	143 704,91	118 554,59

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

63	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,11	4 265,76	13 266,51	3 726,43	9 540,08
64	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,53	505,93	2 797,79	2 345,33	452,46
65	BI-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,42	3 672,18	8 886,68	2 899,67	5 987,01
66	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,45	3 009,50	16 401,78	9 634,84	6 766,94
67	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	3	724,96	2 174,88	1 526,79	648,09
Итого по подразделу						43 527,63	20 133,06	23 394,57
Итого по разделу						43 527,63	20 133,06	23 394,57

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

87	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,11	4 265,76	13 266,51	3 726,43	9 540,08
88	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,53	505,93	2 797,79	2 345,33	452,46
89	BI-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,42	3 672,18	8 886,68	2 899,67	5 987,01
90	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,45	3 009,50	16 401,78	9 634,84	6 766,94
91	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	3	724,96	2 174,88	1 526,79	648,09
Итого по подразделу						43 527,63	20 133,06	23 394,57
Итого по разделу						43 527,63	20 133,06	23 394,57

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

111	BI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством	м2	3,11	4 265,76	13 266,51	3 726,43	9 540,08

		(ВК) из гипсокартонных листов с устроиством металлического каркаса, при необходимости с						
112	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,53	505,93	2 797,79	2 345,33	452,46
113	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,42	3 672,18	8 886,68	2 899,67	5 987,01
114	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,45	3 009,50	16 401,78	9 634,84	6 766,94
115	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	3	724,96	2 174,88	1 526,79	648,09
	Итого по подразделу					43 527,63	20 133,06	23 394,57
	Итого по разделу					43 527,63	20 133,06	23 394,57

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

135	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,11	4 265,76	13 266,51	3 726,43	9 540,08
136	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,53	505,93	2 797,79	2 345,33	452,46
137	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,42	3 672,18	8 886,68	2 899,67	5 987,01
138	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,45	3 009,50	16 401,78	9 634,84	6 766,94
139	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	3	724,96	2 174,88	1 526,79	648,09
	Итого по подразделу					43 527,63	20 133,06	23 394,57
	Итого по разделу					43 527,63	20 133,06	23 394,57

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

159	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,53	505,93	2 797,79	2 345,33	452,46
162	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,42	3 672,18	8 886,68	2 899,67	5 987,01
163	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,11	4 265,76	13 266,51	3 726,43	9 540,08
164	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,45	3 009,50	16 401,78	9 634,84	6 766,94
165	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	3	724,96	2 174,88	1 526,79	648,09

Итого по подразделу						43 527,63	20 133,06	23 394,57
Итого по разделу						43 527,63	20 133,06	23 394,57

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

183	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,13	4 265,76	13 351,83	3 750,40	9 601,43
184	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,55	505,93	2 807,91	2 353,81	454,10
185	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,42	3 672,18	8 886,68	2 899,67	5 987,01
186	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,44	3 009,50	16 371,68	9 617,16	6 754,52
187	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	3	724,96	2 174,88	1 526,79	648,09
Итого по подразделу						43 592,97	20 147,82	23 445,14
Итого по разделу						43 592,97	20 147,82	23 445,14
Итого по смете						706 913,86	344 757,76	362 156,1
Всего по смете						706 913,86	344 757,76	362 156,10

Акт 5 выполненных работ

по смете 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Подъезд 1

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка офисных помещений

3	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	31,43	1 379,73	43 364,91	27 052,12	16 312,80
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов толщиной до 25мм сухой смесью	мп	37,17	733,14	27 250,81	21 671,60	5 579,22

		откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения						
	Итого по подразделу					70 615,96	48 723,71	21 892,25

Подраздел 2. Отделка лифтового холла

13	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
	Итого по подразделу					11 355,21	7 083,64	4 271,57
	Итого по разделу					81 971,18	55 807,36	26 163,82

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

24	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	16,31	1 379,73	22 503,40	14 038,18	8 465,22
25	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	15,63	733,14	11 458,98	9 112,92	2 346,06
	Итого по подразделу					33 962,49	23 151,1	10 811,39

Подраздел 3. Отделка балконов

32	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	10,52	1 379,73	14 514,76	9 054,67	5 460,09
	Итого по подразделу					14 514,8	9 054,67	5 460,13

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

44	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
45	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					67 251,91	45 189,77	22 062,13

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

50	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из	м2	17	1 379,73	23 455,41	14 632,07	8 823,34

		кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до						
51	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	15,63	733,14	11 458,98	9 112,92	2 346,06
	Итого по подразделу					34 914,5	23 744,99	11 169,52

Подраздел 3. Отделка балконов

58	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

68	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
69	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					71 846,42	48 055,94	23 790,48

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

74	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	17	1 379,73	23 455,41	14 632,07	8 823,34
75	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	15,63	733,14	11 458,98	9 112,92	2 346,06
	Итого по подразделу					34 914,5	23 744,99	11 169,52

Подраздел 3. Отделка балконов

82	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

92	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
93	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01

	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					71 846,42	48 055,94	23 790,48

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

98	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	17	1 379,73	23 455,41	14 632,07	8 823,34
99	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	15,63	733,14	11 458,98	9 112,92	2 346,06
	Итого по подразделу					34 914,5	23 744,99	11 169,52

Подраздел 3. Отделка балконов

106	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

116	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
117	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					71 846,42	48 055,94	23 790,48

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

122	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	17	1 379,73	23 455,41	14 632,07	8 823,34
123	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	15,63	733,14	11 458,98	9 112,92	2 346,06
	Итого по подразделу					34 914,5	23 744,99	11 169,52

Подраздел 3. Отделка балконов

130	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

140	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
141	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					71 846,42	48 055,94	23 790,48

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

146	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	17	1 379,73	23 455,41	14 632,07	8 823,34
147	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	15,63	733,14	11 458,98	9 112,92	2 346,06
	Итого по подразделу					34 914,5	23 744,99	11 169,52

Подраздел 3. Отделка балконов

154	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

160	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
161	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					71 846,42	48 055,94	23 790,48

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

170	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	17,01	1 379,73	23 469,21	14 640,68	8 828,53
171	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	15,63	733,14	11 458,98	9 112,92	2 346,06
	Итого по подразделу					34 928,3	23 753,59	11 174,71

Подраздел 3. Отделка балконов

178	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,14	1 379,73	18 129,65	11 309,73	6 819,92
	Итого по подразделу					18 129,7	11 309,73	6 819,98

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

188	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,25	1 379,73	11 382,77	7 100,86	4 281,92
189	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 802,21	13 001,22	5 800,99
	Итого по разделу					71 860,22	48 064,54	23 795,67
	Итого по смете					580 315,4	389 341,36	190 974,05
	Всего по смете					580 315,40	389 341,36	190 974,05

Итоги по смете Локальная смета 2-6-1-1 Внутренняя отделка. Подъезд 1

Всего	2 707 122,77	1 707 173,81	999 948,96

Локальная смета 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Подъезд 2

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Подъезд 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка офисных помещений

1	ВI-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой	м2	278,28	1 665,09	463 361,25	310 579,96	152 781,29
2	ВI-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	80,73	1 528,40	123 387,73	90 100,33	33 287,40
	Итого по подразделу					586 750,09	400 680,29	186 069,8

Подраздел 2. Отделка лифтового холла

5	ВI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	162,34	1 379,73	223 985,37	139 727,66	84 257,71
6	ВI-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	43,36	1 213,04	52 597,41	37 320,39	15 277,03
7	ВI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	253,23	558,39	141 401,10	108 526,78	32 874,32
	Итого по подразделу					417 984,53	285 574,83	132 409,7

Подраздел 4. Отделка технических и служебных помещений

14	ВI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков [Помещение	м2	237,56	975,53	231 746,91	186 653,27	45 093,64
15	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков [ПУИ]	м2	30,87	1 395,22	43 070,44	24 254,87	18 815,57
	Итого по подразделу					274 817,35	210 908,14	63 909,21

Подраздел 5. тамбура в офисах

17	ВI-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	39,47	1 213,04	47 878,69	33 972,22	13 906,47
18	ВI-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	37,76	1 344,42	50 765,30	13 485,61	37 279,69
	Итого по подразделу					98 644,03	47 457,83	51 186,2
	Итого по разделу					1 378 196	944 621,08	433 574,91
	Итого по смете					1 378 196	944 621,08	433 574,91
	Всего по смете					1 378 196,00	944 621,08	433 574,91

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Подъезд 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 2. Отделка лифтового холла

8	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	19,85	4 265,76	84 675,34	23 784,47		60 890,87	
9	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	19,85	505,93	10 042,71	8 418,58		1 624,13	
10	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	18,45	3 009,50	55 525,28	32 617,02		22 908,26	
11	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	7,92	4 356,47	34 503,24	14 779,27		19 723,97	
12	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	5,9	724,96	4 277,26	3 002,69		1 274,58	
	Итого по подразделу					189 023,77	82 602,03		106 421,74	
	Итого по разделу					189 023,77	82 602,03		106 421,74	

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

35	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	2,44	505,93	1 234,47	1 034,83		199,64	
36	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	9,79	3 009,50	29 463,01	17 307,35		12 155,66	
37	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	7,79	4 356,47	33 936,90	14 536,69		19 400,22	
38	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	13,52	724,96	9 801,46	6 880,73		2 920,73	
39	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	35,85	3 390,20	121 538,67	72 404,09		49 134,58	
40	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,44	3 672,18	8 960,12	2 923,63		6 036,49	
	Итого по подразделу					204 934,63	115 087,32		89 847,31	
	Итого по разделу					204 934,63	115 087,32		89 847,31	

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

60	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,3	4 265,76	14 077,01	3 954,09	10 122,92
61	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,7	505,93	2 883,80	2 417,43	466,37
62	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,44	3 672,18	8 960,12	2 923,63	6 036,49
63	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	6,1	3 009,50	18 357,95	10 783,95	7 574,00
64	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	5	724,96	3 624,80	2 544,65	1 080,15
	Итого по подразделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92
	Итого по разделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

84	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,3	4 265,76	14 077,01	3 954,09	10 122,92
85	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,7	505,93	2 883,80	2 417,43	466,37
86	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,44	3 672,18	8 960,12	2 923,63	6 036,49
87	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	6,1	3 009,50	18 357,95	10 783,95	7 574,00
88	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	5	724,96	3 624,80	2 544,65	1 080,15
	Итого по подразделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92
	Итого по разделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

108	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,3	4 265,76	14 077,01	3 954,09	10 122,92
109	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных	м2	5,7	505,93	2 883,80	2 417,43	466,37

		поверхностеи стен гипсовои смесью толщинои до 2мм						
110	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,44	3 672,18	8 960,12	2 923,63	6 036,49
111	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	6,1	3 009,50	18 357,95	10 783,95	7 574,00
112	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	5	724,96	3 624,80	2 544,65	1 080,15
	Итого по подразделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92
	Итого по разделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

132	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,3	4 265,76	14 077,01	3 954,09	10 122,92
133	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,7	505,93	2 883,80	2 417,43	466,37
134	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,44	3 672,18	8 960,12	2 923,63	6 036,49
135	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	6,1	3 009,50	18 357,95	10 783,95	7 574,00
136	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	5	724,96	3 624,80	2 544,65	1 080,15
	Итого по подразделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92
	Итого по разделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

156	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,3	4 265,76	14 077,01	3 954,09	10 122,92
157	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,7	505,93	2 883,80	2 417,43	466,37
158	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,44	3 672,18	8 960,12	2 923,63	6 036,49
159	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	6,1	3 009,50	18 357,95	10 783,95	7 574,00
160	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	5	724,96	3 624,80	2 544,65	1 080,15
	Итого по подразделу					47 903,67	22 623,75	25 279,92

Итого по разделу						47 903,67	22 623,75	25 279,92

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

180	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,26	4 265,76	13 906,38	3 906,16	10 000,21
181	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,9	505,93	2 984,99	2 502,25	482,74
182	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,44	3 672,18	8 960,12	2 923,63	6 036,49
183	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	6,06	3 009,50	18 237,57	10 713,23	7 524,34
184	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	5	724,96	3 624,80	2 544,65	1 080,15
Итого по подразделу						47 713,85	22 589,93	25 123,92
Итого по разделу						47 713,85	22 589,93	25 123,92
Итого по смете						681 190,6	333 398,02	347 792,58
Всего по смете						681 190,60	333 398,02	347 792,58

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Подъезд 2

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка офисных помещений

3	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	16,41	1 379,73	22 641,37	14 124,25	8 517,12
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,95	733,14	19 758,12	15 712,93	4 045,20
Итого по подразделу						42 399,64	29 837,18	12 562,46

Подраздел 2. Отделка лифтового холла

13	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
	Итого по подразделу					11 355,21	7 083,64	4 271,57
	Итого по разделу					53 754,85	36 920,82	16 834,03

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

22	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	14,45	1 379,73	19 937,10	12 437,26	7 499,84
23	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	20,84	733,14	15 278,64	12 150,55	3 128,08
	Итого по подразделу					35 215,86	24 587,81	10 628,04

Подраздел 3. Отделка балконов

30	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	10,52	1 379,73	14 514,76	9 054,67	5 460,09
	Итого по подразделу					14 514,8	9 054,67	5 460,13

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

41	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
42	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					68 505,28	46 626,49	21 878,79

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

47	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	15,31	1 379,73	21 123,67	13 177,47	7 946,20
48	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных	мп	26,05	733,14	19 098,30	15 188,19	3 910,11

		откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения						
	Итого по подразделу					40 222,1	28 365,66	11 856,44

Подраздел 3. Отделка балконов

55	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

65	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
66	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					77 154,02	52 676,61	24 477,41

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

71	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	15,31	1 379,73	21 123,67	13 177,47	7 946,20
72	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,05	733,14	19 098,30	15 188,19	3 910,11
	Итого по подразделу					40 222,1	28 365,66	11 856,44

Подраздел 3. Отделка балконов

79	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

89	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
90	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61

	Итого по разделу					77 154,02	52 676,61	24 477,41

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

95	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	15,31	1 379,73	21 123,67	13 177,47	7 946,20
96	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,05	733,14	19 098,30	15 188,19	3 910,11
	Итого по подразделу					40 222,1	28 365,66	11 856,44

Подраздел 3. Отделка балконов

103	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

113	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
114	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					77 154,02	52 676,61	24 477,41

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

119	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	15,31	1 379,73	21 123,67	13 177,47	7 946,20
120	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,05	733,14	19 098,30	15 188,19	3 910,11
	Итого по подразделу					40 222,1	28 365,66	11 856,44

Подраздел 3. Отделка балконов

127	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30

		кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до						
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

137	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
138	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					77 154,02	52 676,61	24 477,41

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

143	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	15,31	1 379,73	21 123,67	13 177,47	7 946,20
144	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,05	733,14	19 098,30	15 188,19	3 910,11
	Итого по подразделу					40 222,1	28 365,66	11 856,44

Подраздел 3. Отделка балконов

151	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,16	1 379,73	18 157,25	11 326,94	6 830,30
	Итого по подразделу					18 157,3	11 326,94	6 830,36

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

161	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
162	BI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					77 154,02	52 676,61	24 477,41

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

167	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	15,32	1 379,73	21 137,46	13 186,08	7 951,39
168	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,05	733,14	19 098,30	15 188,19	3 910,11
	Итого по подразделу					40 235,9	28 374,27	11 861,63

Подраздел 3. Отделка балконов

175	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	13,14	1 379,73	18 129,65	11 309,73	6 819,92
	Итого по подразделу					18 129,7	11 309,73	6 819,98

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

185	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,25	1 379,73	11 382,77	7 100,86	4 281,92
186	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 802,21	13 001,22	5 800,99
	Итого по разделу					77 167,82	52 685,22	24 482,6
	Итого по смете					585 198,04	399 615,6	185 582,44
	Всего по смете					585 198,04	399 615,60	185 582,44

Итоги по смете Локальная смета 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Подъезд 2

Всего	2 644 584,64	1 677 634,70	966 949,93

Локальная смета 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Подъезд 3

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Подъезд 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка офисных помещений

1	ВI-12-01-03-18	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой	м2	139,26	1 665,09	231 880,43	155 423,91	76 456,53
2	ВI-12-01-03-15	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	50,31	1 528,40	76 893,80	56 149,48	20 744,32
	Итого по подразделу					308 774,79	211 573,39	97 201,4

Подраздел 2. Отделка лифтового холла

5	ВI-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	155,97	1 379,73	215 196,49	134 244,94	80 951,55
6	ВI-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	41,17	1 213,04	49 940,86	35 435,43	14 505,43
7	ВI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	252,58	558,39	141 038,15	108 248,21	32 789,94
	Итого по подразделу					406 176,11	277 928,58	128 247,53

Подраздел 4. Отделка технических и служебных помещений

14	ВI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков [Тепловой	м2	409,6	975,53	399 577,09	321 826,82	77 750,27
15	ВI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков [ПУИ]	м2	45,65	1 395,22	63 691,79	35 867,66	27 824,13
	Итого по подразделу					463 268,88	357 694,48	105 574,4

Подраздел 5. тамбура в офисах

17	ВI-12-01-03-11	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и	м2	41,17	1 213,04	49 940,86	35 435,43	14 505,43
18	ВI-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	33,25	1 344,42	44 701,97	11 874,91	32 827,06
	Итого по подразделу					94 642,86	47 310,34	47 332,52
	Итого по разделу					1 272 862,65	894 506,78	378 355,86
	Итого по смете					1 272 862,65	894 506,78	378 355,86
	Всего по смете					1 272 862,65	894 506,78	378 355,86

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Подъезд 3

Номер					На един. измерения			Машины и механизмы		Затраты труда

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Норма	Цена	Прямые затраты	Заработная плата	в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 2. Отделка лифтового холла

8	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	22,36		4 265,76	95 382,39	26 791,98			68 590,42
9	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	22,36		505,93	11 312,59	9 483,10			1 829,50
10	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	17,75		3 009,50	53 418,63	31 379,52			22 039,11
11	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	7,97		4 356,47	34 721,07	14 872,58			19 848,49
12	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	6,9		724,96	5 002,22	3 511,62			1 490,61
	Итого по подразделу						199 836,84	86 038,79			113 798,05
	Итого по разделу						199 836,84	86 038,79			113 798,05

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

36	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	2,52		505,93	1 274,94	1 068,76			206,19
37	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	9,08		3 009,50	27 326,26	16 052,17			11 274,09
38	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением	м2	7,89		4 356,47	34 372,55	14 723,29			19 649,26
39	ВІ-12-05-02-03	Устройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона с устройством металлического каркаса	м2	35,37		3 390,20	119 911,37	71 434,67			48 476,71
40	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	13,52		724,96	9 801,46	6 880,73			2 920,73
41	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,52		3 672,18	9 253,89	3 019,49			6 234,40
	Итого по подразделу						201 940,49	113 179,11			88 761,38
	Итого по разделу						201 940,49	113 179,11			88 761,38

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

61	ВI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,235	4 265,76	13 799,73	3 876,21	9 923,52
62	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,755	505,93	2 911,63	2 440,75	470,87
63	ВI-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,52	3 672,18	9 253,89	3 019,49	6 234,40
64	ВI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,39	3 009,50	16 221,21	9 528,77	6 692,44
65	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	4	724,96	2 899,84	2 035,72	864,12
	Итого по подразделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35
	Итого по разделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

85	ВI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,235	4 265,76	13 799,73	3 876,21	9 923,52
86	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,755	505,93	2 911,63	2 440,75	470,87
87	ВI-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,52	3 672,18	9 253,89	3 019,49	6 234,40
88	ВI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,39	3 009,50	16 221,21	9 528,77	6 692,44
89	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	4	724,96	2 899,84	2 035,72	864,12
	Итого по подразделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35
	Итого по разделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

109	ВI-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,235	4 265,76	13 799,73	3 876,21	9 923,52
110	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,755	505,93	2 911,63	2 440,75	470,87

111	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,52	3 672,18	9 253,89	3 019,49	6 234,40
112	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,39	3 009,50	16 221,21	9 528,77	6 692,44
113	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	4	724,96	2 899,84	2 035,72	864,12
	Итого по подразделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35
	Итого по разделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

133	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,235	4 265,76	13 799,73	3 876,21	9 923,52
134	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,755	505,93	2 911,63	2 440,75	470,87
135	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,52	3 672,18	9 253,89	3 019,49	6 234,40
136	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,39	3 009,50	16 221,21	9 528,77	6 692,44
137	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	4	724,96	2 899,84	2 035,72	864,12
	Итого по подразделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35
	Итого по разделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

157	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,235	4 265,76	13 799,73	3 876,21	9 923,52
158	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,755	505,93	2 911,63	2 440,75	470,87
159	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,52	3 672,18	9 253,89	3 019,49	6 234,40
160	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,39	3 009,50	16 221,21	9 528,77	6 692,44
161	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	4	724,96	2 899,84	2 035,72	864,12
	Итого по подразделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35
	Итого по разделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

181	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	3,235	4 265,76	13 799,73	3 876,21	9 923,52
182	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	5,755	505,93	2 911,63	2 440,75	470,87
183	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	2,52	3 672,18	9 253,89	3 019,49	6 234,40
184	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	5,39	3 009,50	16 221,21	9 528,77	6 692,44
185	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	м	4	724,96	2 899,84	2 035,72	864,12
	Итого по подразделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35
	Итого по разделу					45 086,29	20 900,94	24 185,35
	Итого по смете					672 295,07	324 623,52	347 671,56
	Всего по смете					672 295,07	324 623,52	347 671,56

Акт выполненных работ

по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Подъезд 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка офисных помещений

3	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	12,07	1 379,73	16 653,34	10 388,77	6 264,57
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	32,06	733,14	23 504,47	18 692,26	4 812,21
	Итого по подразделу					40 157,95	29 081,03	11 076,92

Подраздел 2. Отделка лифтового холла

13	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
	Итого по подразделу					11 355,21	7 083,64	4 271,57
	Итого по разделу					51 513,16	36 164,68	15 348,49

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

23	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	14,45	1 379,73	19 937,10	12 437,26	7 499,84
24	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	20,84	733,14	15 278,64	12 150,55	3 128,08
	Итого по подразделу					35 215,86	24 587,81	10 628,04

Подраздел 3. Отделка балконов

31	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	10,52	1 379,73	14 514,76	9 054,67	5 460,09
	Итого по подразделу					14 514,8	9 054,67	5 460,13

Подраздел 4. Отделка лифтового холла

42	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	8,23	1 379,73	11 355,18	7 083,64	4 271,53
43	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	10,12	733,14	7 419,38	5 900,36	1 519,01
	Итого по подразделу					18 774,62	12 984,01	5 790,61
	Итого по разделу					68 505,28	46 626,49	21 878,79

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел 1. Отделка жилых комнат

48	ВІ-12-01-03-12	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	15,31	1 379,73	21 123,67	13 177,47	7 946,20
49	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	26,05	733,14	19 098,30	15 188,19	3 910,11