Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

65	BI-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	23,5	8 035,71	188 839,19	188 839,19	
66	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6	1 438,00	8 628,00		8 628,00
67	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	72	29,89	2 152,08		2 152,08
68	1-1-8910	Грунтовка AlinEX Primer	кг	7,05	179,20	1 263,36		1 263,36
69	30-2-9852	Шпатлевка гипсовая для "финишной" отделки AlinEX Glatt	кг	16,6	76,53	1 270,40		1 270,40
70	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	23,5	18 000,00	423 000,00		423 000,00
71	BI-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	23,5	3 214,29	75 535,82	75 535,82	
72	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	11,75	5 000,00	58 750,00		58 750,00
73	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,002	390 000,00	780,00		780,00
74	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	3,5	4 470,00	15 645,00		15 645,00
	Итого по подразделу					775 863,84	264 375	511 488,84
	Итого по разделу					775 863,84	264 375	511 488,84
	Итого по смете					775 863,84	264 375	511 488,84
	Всего по смете					775 863,84	264 375,00	511 488,84

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Подъезд №1. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка стен

7	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ [почтов.ящики]	м2	13,73	28 560,00	392 128,80		392 128,80
8	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	1	63 000,00	63 000,00		63 000,00
9	6-5-9976	Декоративная решетка из МДФ панели крашенная 4200*1160*80	м2	3	35 173,00	105 519,00		105 519,00
	Итого по подразделу					560 647,8		560 647,8

Подраздел 5. Логотип проекта

33	1-1-8181	Логотип ЖК, не световой, размер 1200х1800, из двойного пластика-прозрачный, серый	шт	3	33 035,00	99 105,00		99 105,00
	Итого по подразделу					99 105		99 105
	Итого по разделу					659 752,8		659 752,8
	Итого по смете					659 752,8		659 752,8

Всего по смете	659 752,80		659 752,80

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Подъезд №1. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Отделка стен										
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	325,27		510,81	166 151,17	137 950,26			28 200,91
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	208,64		477,64	99 654,81	74 513,69			25 141,12
3	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	33,58		852,04	28 611,50	4 497,37			24 114,13
4	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	150		112,98	16 947,00	15 402,00			1 545,00
5	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	325,27		500,71	162 865,94	116 166,93			46 699,01
6	BI-12-04-01-02	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей [кафель	м2	26,56		6 104,95	162 147,47	68 866,36			93 281,11
	Итого по подразделу						636 375,23	417 396,61			218 978,62
	Подраздел 2. Отделка потолков										
10	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	78,92		464,40	36 650,45	24 944,24			11 706,20
11	BI-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	10		891,74	8 917,40	2 678,60			6 238,80
12	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	45		1 607,14	72 321,30	72 321,30			
13	1-1-7588	Элемент решетки (мама) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	625,05		148,00	92 507,40				92 507,40
14	1-1-3260	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	63		88,39	5 568,57				5 568,57
15	1-1-3259	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	63		176,79	11 137,77				11 137,77
16	1-1-3257	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	128,25		401,79	51 529,57				51 529,57
17	1-1-7587	Элемент решетки (папа) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	629,1		148,00	93 106,80				93 106,80
18	1-1-3248	Подвес стальной для потолков типа Грильято	шт	47,25		61,61	2 911,07				2 911,07
19	1-1-3249	Вставка соединительная PG для потолков типа Грильято	шт	128,25		35,71	4 579,81				4 579,81
20	1-1-7586	Профиль угловой для потолков типа Грильято, цвет черный, 19х24мм	м	130,5		295,00	38 497,50				38 497,50
21	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	8,02		606,10	4 860,92	4 031,49			829,43
22	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	8,02		486,32	3 900,29	2 921,61			978,68
	Итого по подразделу						426 489,08	106 897,24			319 591,84
	Подраздел 4. Устройство покрытия пола										
26	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	87,01		5 753,02	500 570,27	209 755,88			290 814,39

27	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	90,2	2 989,63	269 664,63	24 160,97	245 503,65
28	BI-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	204	5 056,54	1 031 534,16	491 784,84	539 749,32
29	BI-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	185,88	2 691,89	500 368,51	49 789,82	450 578,70
30	30-2-9928	Затирка для швов цементная серая "BIG-Master"	кг	11,1528	59,00	658,02		658,02
31	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	10,68	400,59	4 278,30	2 898,87	1 379,43
32	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	160,4136	5,36	859,82		859,82
	Итого по подразделу					2 307 934,52	778 390,38	1 529 544,14
	Итого по разделу					3 370 798,83	1 302 684,23	2 068 114,6

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка стен

34	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	117,35	510,81	59 943,55	49 769,31	10 174,25
35	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	117,35	500,71	58 758,32	41 910,38	16 847,94
36	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	19,48	852,04	16 597,74	2 608,96	13 988,78
37	BI-12-01-03-07	Заделка электрошторб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	310	112,98	35 023,80	31 830,80	3 193,00
39	BI-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	62,41	1 096,02	68 402,61	64 081,96	4 320,64
40	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	224,676	105,00	23 590,98		23 590,98
41	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	12,72	500,71	6 369,03	4 542,82	1 826,21
42	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	1,8	400,59	721,06	488,57	232,49
43	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	27,036	5,36	144,91		144,91
	Итого по подразделу					269 550,22	195 232,8	74 317,42

Подраздел 2. Отделка потолков

44	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	53,77	606,10	32 590,00	27 029,10	5 560,89
45	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	53,77	486,32	26 149,43	19 587,87	6 561,55
46	BI-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	11	891,74	9 809,14	2 946,46	6 862,68
	Итого по подразделу					68 548,74	49 563,44	18 985,31

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

50	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	44,86	5 753,02	258 080,48	108 144,45	149 936,03
51	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	54,03	2 989,63	161 529,71	14 472,48	147 057,23
52	BI-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	1,07	171,78	183,80	124,19	59,61
53	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	7,5	400,59	3 004,43	2 035,73	968,70
54	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	112,65	5,36	603,80		603,80
	Итого по подразделу					423 402,35	124 776,85	298 625,5

	Итого по разделу					761 501,31	369 573,09	391 928,23

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 1. Отделка стен

55	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	449,4	510,81	229 558,01	190 595,03	38 962,98
56	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	449,4	500,71	225 019,07	160 498,72	64 520,36
57	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	1 860	112,98	210 142,80	190 984,80	19 158,00
58	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	62,58	852,04	53 320,66	8 381,34	44 939,32
59	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	363,84	1 096,02	398 775,92	373 587,27	25 188,64
60	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1 309,824	105,00	137 531,52		137 531,52
61	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	76,32	500,71	38 214,19	27 256,92	10 957,26
	Итого по подразделу					1 292 552,51	951 304,09	341 248,43

Подраздел 2. Отделка потолков

62	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	201,6	606,10	122 189,76	101 340,29	20 849,47
63	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	201,6	486,32	98 042,11	73 440,86	24 601,25
64	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	120,1	891,74	107 097,97	32 169,99	74 927,99
	Итого по подразделу					327 330,13	206 951,14	120 378,99

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

75	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	163,16	5 753,02	938 662,74	393 331,44	545 331,30
76	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	170,46	2 989,63	509 612,33	45 659,42	463 952,91
77	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	29,6	400,59	11 857,46	8 034,33	3 823,14
78	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	444,592	5,36	2 383,01		2 383,01
79	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	21,6	400,59	8 652,74	5 862,89	2 789,86
80	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	324,432	5,36	1 738,96		1 738,96
81	ВІ-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	6,42	171,78	1 102,83	745,17	357,66
	Итого по подразделу					1 474 010,6	453 633,24	1 020 377,36
	Итого по разделу					3 093 893,25	1 611 888,47	1 482 004,78
	Итого по смете					7 226 193,39	3 284 145,79	3 942 047,61
	Всего по смете					7 226 193,39	3 284 145,79	3 942 047,61

Итоги по смете Локальная смета 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Подъезд №1. Общестроительные работы

Всего	9 252 679,75	3 612 209,17	5 640 470,59

Локальная смета 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Подъезд №2. Общестроительные работы

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Подъезд №2. Общестроительные работы

								Машины и		Затраты труда

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

23	BI-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,815	8 303,57	31 678,12	31 678,12				
24	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,18124	60 300,00	252 128,77				252 128,77	
25	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	73,6295	137,00	10 087,24				10 087,24	
	Итого по подразделу					293 894,13	31 678,12			262 216,01	
	Итого по разделу					293 894,13	31 678,12			262 216,01	

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

46	BI-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,815	8 303,57	31 678,12	31 678,12				
47	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,18124	60 300,00	252 128,77				252 128,77	
48	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	73,6295	137,00	10 087,24				10 087,24	
	Итого по подразделу					293 894,13	31 678,12			262 216,01	
	Итого по разделу					293 894,13	31 678,12			262 216,01	
	Итого по смете					587 788,27	63 356,24			524 432,03	
	Всего по смете					587 788,27	63 356,24			524 432,03	

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Подъезд №2. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

67	BI-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	23,5	8 035,71	188 839,19	188 839,19				
68	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6	1 438,00	8 628,00				8 628,00	
69	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	72	29,89	2 152,08				2 152,08	
70	1-1-8910	Грунтовка AlinEX Primer	кг	7,05	179,20	1 263,36				1 263,36	

71	30-2-9852	Шпатлевка гипсовая для "финишной" отделки AlinEX Glatt	кг	16,6	76,53	1 270,40			1 270,40
72	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	23,5	18 000,00	423 000,00			423 000,00
73	BI-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	23,5	3 214,29	75 535,82	75 535,82		
74	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	11,75	5 000,00	58 750,00			58 750,00
75	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,002	390 000,00	780,00			780,00
76	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	3,5	4 470,00	15 645,00			15 645,00
	Итого по подразделу					775 863,84	264 375		511 488,84
	Итого по разделу					775 863,84	264 375		511 488,84
	Итого по смете					775 863,84	264 375		511 488,84
	Всего по смете					775 863,84	264 375,00		511 488,84

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Подъезд №2. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Отделка стен										
7	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ [почтов.ящики]	м2	13,73		28 560,00	392 128,80			392 128,80	
8	6-5-9976	Декоративная решетка из МДФ панели крашенная 4200*1160*80	м2	3		35 173,00	105 519,00			105 519,00	
9	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	1		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
	Итого по подразделу						560 647,8			560 647,8	
	Подраздел 5. Логотип проекта										
33	1-1-8181	Логотип ЖК, не световой, размер 1200х1800, из двойного пластика-прозрачный, серый	шт	3		33 035,00	99 105,00			99 105,00	
	Итого по подразделу						99 105			99 105	
	Итого по разделу						659 752,8			659 752,8	
	Итого по смете						659 752,8			659 752,8	
	Всего по смете						659 752,80			659 752,80	

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Подъезд №2. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Обслуж. мех 12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка стен

1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	253,9	510,81	129 694,66	107 681,53	22 013,13
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	208,64	477,64	99 654,81	74 513,69	25 141,12
3	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	36	852,04	30 673,44	4 821,48	25 851,96
4	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	150	112,98	16 947,00	15 402,00	1 545,00
5	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	253,9	500,71	127 130,27	90 677,85	36 452,42
6	BI-12-04-01-02	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей [кафель	м2	15,79	6 104,95	96 397,16	40 941,26	55 455,90
	Итого по подразделу					500 494,98	334 037,8	166 457,18

Подраздел 2. Отделка потолков

10	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	91,06	464,40	42 288,26	28 781,33	13 506,93
11	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	50,66	1 607,14	81 417,71	81 417,71	
12	1-1-7588	Элемент решетки (мама) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	703,6674	148,00	104 142,78		104 142,78
13	1-1-3260	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	70,924	88,39	6 268,97		6 268,97
14	1-1-3259	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	70,924	176,79	12 538,65		12 538,65
15	1-1-3257	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	144,381	401,79	58 010,84		58 010,84
16	1-1-7587	Элемент решетки (папа) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	708,2268	148,00	104 817,57		104 817,57
17	1-1-3248	Подвес стальной для потолков типа Грильято	шт	53,193	61,61	3 277,22		3 277,22
18	1-1-3249	Вставка соединительная PG для потолков типа Грильято	шт	144,381	35,71	5 155,85		5 155,85
19	1-1-7586	Профиль угловой для потолков типа Грильято, цвет черный, 19х24мм	м	146,914	295,00	43 339,63		43 339,63
20	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	13,27	606,10	8 042,95	6 670,56	1 372,38
21	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	13,27	486,32	6 453,47	4 834,13	1 619,34
22	BI-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	7	891,74	6 242,18	1 875,02	4 367,16
	Итого по подразделу					481 996,39	123 578,76	358 417,63

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

26	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	97,55	5 753,02	561 207,10	235 164,76	326 042,34
27	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	98,52	2 989,63	294 538,35	26 389,57	268 148,78
28	BI-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	57,04	5 056,54	288 425,04	137 506,90	150 918,14
29	BI-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	61,56	2 691,89	165 712,75	16 489,46	149 223,29
30	30-2-9928	Затирка для швов цементная серая "BIG-Master"	кг	3,6936	59,00	217,92		217,92
31	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	11,53	400,59	4 618,80	3 129,59	1 489,21
32	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	173,1806	5,36	928,25		928,25

	Итого по подразделу					1 315 648,62	418 680,28	896 968,34
	Итого по разделу					2 298 139,99	876 296,84	1 421 843,15

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка стен

34	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	106,77	510,81	54 539,18	45 282,22	9 256,96
35	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	106,77	500,71	53 460,81	38 131,84	15 328,97
36	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	36	852,04	30 673,44	4 821,48	25 851,96
37	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	390	112,98	44 062,20	40 045,20	4 017,00
39	BI-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	64,6	1 096,02	70 802,89	66 330,63	4 472,26
40	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	232,56	105,00	24 418,80		24 418,80
42	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	16,36	500,71	8 191,62	5 842,81	2 348,81
	Итого по подразделу					286 146,85	200 454,19	85 692,67

Подраздел 2. Отделка потолков

43	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	43,04	606,10	26 086,54	21 635,35	4 451,20
44	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	43,04	486,32	20 931,21	15 679,04	5 252,17
45	BI-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	9	891,74	8 025,66	2 410,74	5 614,92
	Итого по подразделу					55 043,56	39 725,13	15 318,43

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

49	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	50,6	5 753,02	291 102,81	121 981,93	169 120,89
50	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	44,42	2 989,63	132 799,36	11 898,34	120 901,02
51	BI-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	1,83	171,78	314,36	212,41	101,95
52	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	6,54	400,59	2 619,86	1 775,15	844,71
53	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	98,2308	5,36	526,52		526,52
54	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	1,8	400,59	721,06	488,57	232,49
55	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	27,036	5,36	144,91		144,91
	Итого по подразделу					428 229,02	136 356,4	291 872,62
	Итого по разделу					769 419,43	376 535,72	392 883,72

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 1. Отделка стен

56	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	465,66	510,81	237 863,78	197 491,06	40 372,72
57	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	465,66	500,71	233 160,62	166 305,81	66 854,81

58	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	70,8	500,71	35 450,27	25 285,51	10 164,76
59	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	2 820	112,98	318 603,60	289 557,60	29 046,00
60	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	75,6	852,04	64 414,22	10 125,11	54 289,12
62	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	377,58	1 096,02	413 835,23	387 695,37	26 139,86
63	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1 359,288	105,00	142 725,24		142 725,24
	Итого по подразделу					1 446 039,42	1 076 460,46	369 578,96

Подраздел 2. Отделка потолков

64	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	165,2	891,74	147 315,45	44 250,47	103 064,98
65	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	213,84	606,10	129 608,42	107 493,09	22 115,33
66	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	213,84	486,32	103 994,67	77 899,77	26 094,90
	Итого по подразделу					380 918,66	229 643,34	151 275,32

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

77	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	183	5 753,02	1 052 802,66	441 159,93	611 642,73
78	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	174,63	2 989,63	522 079,09	46 776,39	475 302,70
79	ВІ-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	9,48	171,78	1 628,47	1 100,34	528,13
80	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	31,86	400,59	12 762,80	8 647,76	4 115,04
81	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	478,5372	5,36	2 564,96		2 564,96
82	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	21,6	400,59	8 652,74	5 862,89	2 789,86
83	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	324,432	5,36	1 738,96		1 738,96
	Итого по подразделу					1 602 230,24	503 547,31	1 098 682,93
	Итого по разделу					3 429 188,32	1 809 651,11	1 619 537,21
	Итого по смете					6 496 747,74	3 062 483,67	3 434 264,07
	Всего по смете					6 496 747,74	3 062 483,67	3 434 264,07

Итоги по смете Локальная смета 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Подъезд №2. Общестроительные работы

Всего	8 520 152,65	3 390 214,91	5 129 937,74

Локальная смета 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Подъезд №3. Общестроительные работы

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Подъезд №3. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

24	BI-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,11	8 303,57	34 127,67	34 127,67				
25	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,50456	60 300,00	271 624,97					271 624,97
26	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	79,323	137,00	10 867,25					10 867,25
	Итого по подразделу					316 619,89	34 127,67				282 492,22
	Итого по разделу					316 619,89	34 127,67				282 492,22

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

46	BI-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,11	8 303,57	34 127,67	34 127,67				
47	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,50456	60 300,00	271 624,97					271 624,97
48	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	79,323	137,00	10 867,25					10 867,25
	Итого по подразделу					316 619,89	34 127,67				282 492,22
	Итого по разделу					316 619,89	34 127,67				282 492,22
	Итого по смете					633 239,78	68 255,35				564 984,44
	Всего по смете					633 239,78	68 255,35				564 984,44

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Подъезд №3. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

67	BI-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	23,5	8 035,71	188 839,19	188 839,19				
68	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6	1 438,00	8 628,00					8 628,00
69	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	72	29,89	2 152,08					2 152,08
70	1-1-8910	Грунтовка AlinEX Primer	кг	7,05	179,20	1 263,36					1 263,36
71	30-2-9852	Шпатлевка гипсовая для "финишной" отделки AlinEX Glatt	кг	16,6	76,53	1 270,40					1 270,40
72	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	23,5	18 000,00	423 000,00					423 000,00
73	BI-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	23,5	3 214,29	75 535,82	75 535,82				
74	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	11,75	5 000,00	58 750,00					58 750,00
75	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,002	390 000,00	780,00					780,00
76	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	3,5	4 470,00	15 645,00					15 645,00

Итого по подразделу	775 863,84	264 375	511 488,84
Итого по разделу	775 863,84	264 375	511 488,84
Итого по смете	775 863,84	264 375	511 488,84
Всего по смете	775 863,84	264 375,00	511 488,84

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Подъезд №3. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Отделка стен										
8	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ [почтов.ящики]	м2	13,73		28 560,00	392 128,80			392 128,80	
9	6-5-9976	Декоративная решетка из МДФ панели крашенная 4200*1160*80	м2	3		35 173,00	105 519,00			105 519,00	
10	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850x600x160 мм	шт	1		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
	Итого по подразделу						560 647,8			560 647,8	
	Подраздел 5. Логотип проекта										
34	1-1-8181	Логотип ЖК, не световой, размер 1200x1800, из двойного пластика-прозрачный, серый	шт	3		33 035,00	99 105,00			99 105,00	
	Итого по подразделу						99 105			99 105	
	Итого по разделу						659 752,8			659 752,8	
	Итого по смете						659 752,8			659 752,8	
	Всего по смете						659 752,80			659 752,80	

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Подъезд №3. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Отделка стен										
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	419,04		510,81	214 049,82	177 719,05		36 330,77	
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	228		477,64	108 901,92	81 427,92		27 474,00	

3	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	38,7	852,04	32 973,95	5 183,09	27 790,86
4	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	150	112,98	16 947,00	15 402,00	1 545,00
5	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	419,04	500,71	209 817,52	149 655,95	60 161,57
6	BI-12-04-01-02	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей [кафель	м2	23,55	6 104,95	143 771,57	61 061,85	82 709,72
7	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [тех помещение]	м2	154,2	400,59	61 770,98	41 854,51	19 916,47
	Итого по подразделу					788 230,15	532 304,37	255 925,78

Подраздел 2. Отделка потолков

11	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	104,5	464,40	48 529,80	33 029,32	15 500,49
12	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	42,75	1 607,14	68 705,24	68 705,24	
13	1-1-7588	Элемент решетки (мама) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	593,7975	148,00	87 882,03		87 882,03
14	1-1-3260	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	59,85	88,39	5 290,14		5 290,14
15	1-1-3259	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	59,85	176,79	10 580,88		10 580,88
16	1-1-3257	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	121,8375	401,79	48 953,09		48 953,09
17	1-1-7587	Элемент решетки (папа) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	597,645	148,00	88 451,46		88 451,46
18	1-1-3248	Подвес стальной для потолков типа Грильято	шт	44,8875	61,61	2 765,52		2 765,52
19	1-1-3249	Вставка соединительная PG для потолков типа Грильято	шт	121,8375	35,71	4 350,82		4 350,82
20	1-1-7586	Профиль угловой для потолков типа Грильято, цвет черный, 19х24мм	м	123,975	295,00	36 572,63		36 572,63
21	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	23,44	606,10	14 206,98	11 782,82	2 424,16
22	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	23,44	486,32	11 399,34	8 538,96	2 860,38
23	BI-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	7	891,74	6 242,18	1 875,02	4 367,16
	Итого по подразделу					433 930,51	123 931,35	309 999,16

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

27	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	92,6	5 753,02	532 729,65	223 231,75	309 497,91
28	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	95,53	2 989,63	285 599,35	25 588,67	260 010,69
29	BI-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	156,4	5 056,54	790 842,86	377 035,04	413 807,81
30	BI-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	117,01	2 691,89	314 978,05	31 342,30	283 635,75
31	30-2-9928	Затирка для швов цементная серая "BIG-Master"	кг	7,0206	59,00	414,22		414,22
32	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	11,23	400,59	4 498,63	3 048,16	1 450,47
33	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	168,6746	5,36	904,10		904,10
	Итого по подразделу					1 929 967,58	660 245,91	1 269 721,67
	Итого по разделу					3 152 128,24	1 316 481,63	1 835 646,61

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка стен

35	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	114,1	510,81	58 283,42	48 390,95	9 892,47
36	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	114,1	500,71	57 131,01	40 749,67	16 381,34
37	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,8	852,04	26 242,83	4 125,04	22 117,79
38	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	390	112,98	44 062,20	40 045,20	4 017,00
40	BI-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	50,1	1 096,02	54 910,60	51 442,18	3 468,42
41	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	180,36	105,00	18 937,80		18 937,80
42	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	16,88	500,71	8 451,98	6 028,52	2 423,46
	Итого по подразделу					268 017,73	190 781,57	77 236,16

Подраздел 2. Отделка потолков

43	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	45,1	606,10	27 335,11	22 670,87	4 664,24
44	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	45,1	486,32	21 933,03	16 429,48	5 503,55
45	BI-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	9	891,74	8 025,66	2 410,74	5 614,92
	Итого по подразделу					57 293,96	41 511,09	15 782,87

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

49	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	48	5 753,02	276 144,96	115 714,08	160 430,88
50	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	45,67	2 989,63	136 536,40	12 233,17	124 303,24
51	BI-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	1,71	171,78	293,74	198,48	95,26
52	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	7,3	400,59	2 924,31	1 981,44	942,87
53	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	109,646	5,36	587,70		587,70
54	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	1,8	400,59	721,06	488,57	232,49
55	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	27,036	5,36	144,91		144,91
	Итого по подразделу					417 353,22	130 615,74	286 737,48
	Итого по разделу					742 664,91	362 908,4	379 756,52

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 1. Отделка стен

56	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	493,5	510,81	252 084,74	209 298,29	42 786,45
57	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	493,5	500,71	247 100,39	176 248,59	70 851,80
58	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	70,98	500,71	35 540,40	25 349,80	10 190,60
59	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	2 820	112,98	318 603,60	289 557,60	29 046,00
60	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	76,1	852,04	64 840,24	10 192,07	54 648,17
62	BI-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	371,8	1 096,02	407 500,24	381 760,52	25 739,71
63	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1 338,48	105,00	140 540,40		140 540,40

	Итого по подразделу					1 466 196,33	1 092 406,87	373 789,46

Подраздел 2. Отделка потолков

64	ВI-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	162	891,74	144 461,88	43 393,32	101 068,56
65	ВI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	205,5	606,10	124 553,55	103 300,74	21 252,81
66	ВI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	205,5	486,32	99 938,76	74 861,60	25 077,17
	Итого по подразделу					368 954,28	221 555,66	147 398,63

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

77	ВI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	165,42	5 753,02	951 664,57	398 779,65	552 884,92
78	ВI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	211,7	2 989,63	632 904,67	56 705,96	576 198,71
79	ВI-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	9,54	171,78	1 638,78	1 107,31	531,47
80	ВI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	29,14	400,59	11 673,19	7 909,47	3 763,72
81	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	437,6828	5,36	2 345,98		2 345,98
82	ВI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	21,6	400,59	8 652,74	5 862,89	2 789,86
83	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	324,432	5,36	1 738,96		1 738,96
	Итого по подразделу					1 610 619,43	470 365,28	1 140 254,16
	Итого по разделу					3 445 770,05	1 784 327,8	1 661 442,25
	Итого по смете					7 340 563,2	3 463 717,83	3 876 845,37
	Всего по смете					7 340 563,20	3 463 717,83	3 876 845,37

Итоги по смете Локальная смета 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Подъезд №3. Общестроительные работы

Всего	9 409 419,62	3 796 348,18	5 613 071,45

Локальная смета 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Подъезд №4. Общестроительные работы

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Подъезд №4. Общестроительные работы

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

24	ВI-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,79	8 303,57	31 470,53	31 470,53	
25	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,15384	60 300,00	250 476,55		250 476,55
26	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	73,147	137,00	10 021,14		10 021,14
	Итого по подразделу					291 968,22	31 470,53	260 497,69
	Итого по разделу					291 968,22	31 470,53	260 497,69

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

46	BI-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,79	8 303,57	31 470,53	31 470,53		
47	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,15384	60 300,00	250 476,55			250 476,55
48	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	73,147	137,00	10 021,14			10 021,14
	Итого по подразделу					291 968,22	31 470,53		260 497,69
	Итого по разделу					291 968,22	31 470,53		260 497,69
	Итого по смете					583 936,44	62 941,06		520 995,38
	Всего по смете					583 936,44	62 941,06		520 995,38

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Подъезд №4. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

67	BI-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	23,5	8 035,71	188 839,19	188 839,19		
68	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6	1 438,00	8 628,00			8 628,00
69	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	72	29,89	2 152,08			2 152,08
70	1-1-8910	Грунтовка AlinEX Primer	кг	7,05	179,20	1 263,36			1 263,36
71	30-2-9852	Шпатлевка гипсовая для "финишной" отделки AlinEX Glatt	кг	16,6	76,53	1 270,40			1 270,40
72	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	23,5	18 000,00	423 000,00			423 000,00
73	BI-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	23,5	3 214,29	75 535,82	75 535,82		
74	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	11,75	5 000,00	58 750,00			58 750,00
75	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,002	390 000,00	780,00			780,00
76	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	3,5	4 470,00	15 645,00			15 645,00
	Итого по подразделу					775 863,84	264 375		511 488,84
	Итого по разделу					775 863,84	264 375		511 488,84
	Итого по смете					775 863,84	264 375		511 488,84
	Всего по смете					775 863,84	264 375,00		511 488,84

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Подъезд №4. Общестроительные работы

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Отделка стен										
8	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ [почтов.ящики]	м2	13,73		28 560,00	392 128,80			392 128,80	
9	6-5-9976	Декоративная решетка из МДФ панели крашенная 4200*1160*80	м2	3		35 173,00	105 519,00			105 519,00	
10	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850x600x160 мм	шт	1		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
	Итого по подразделу						560 647,8			560 647,8	
	Подраздел 5. Логотип проекта										
34	1-1-8181	Логотип ЖК, не световой, размер 1200x1800, из двойного пластика-прозрачный, серый	шт	3		33 035,00	99 105,00			99 105,00	
	Итого по подразделу						99 105			99 105	
	Итого по разделу						659 752,8			659 752,8	
	Итого по смете						659 752,8			659 752,8	
	Всего по смете						659 752,80			659 752,80	

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Подъезд №4. Общестроительные работы

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Отделка стен										
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	181,02		510,81	92 466,83	76 772,39		15 694,43	
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	208,64		477,64	99 654,81	74 513,69		25 141,12	
3	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	36,8		852,04	31 355,07	4 928,62		26 426,45	
4	BI-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	150		112,98	16 947,00	15 402,00		1 545,00	
5	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	181,02		500,71	90 638,52	64 649,48		25 989,04	
6	BI-12-04-01-02	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей [кафель	м2	11,31		6 104,95	69 046,98	29 325,25		39 721,74	
7	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [тех помещение]	м2	78,81		400,59	31 570,50	21 391,40		10 179,10	

	Итого по подразделу					431 677,93	286 982,83	144 695,1

Подраздел 2. Отделка потолков

11	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	52,09	464,40	24 190,60	16 464,09	7 726,51
12	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	40,9	1 607,14	65 732,03	65 732,03	
13	1-1-7588	Элемент решетки (мама) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	568,101	148,00	84 078,95		84 078,95
14	1-1-3260	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	57,26	88,39	5 061,21		5 061,21
15	1-1-3259	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	57,26	176,79	10 123,00		10 123,00
16	1-1-3257	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	116,565	401,79	46 834,65		46 834,65
17	1-1-7587	Элемент решетки (папа) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	571,782	148,00	84 623,74		84 623,74
18	1-1-3248	Подвес стальной для потолков типа Грильято	шт	42,945	61,61	2 645,84		2 645,84
19	1-1-3249	Вставка соединительная PG для потолков типа Грильято	шт	116,565	35,71	4 162,54		4 162,54
20	1-1-7586	Профиль угловой для потолков типа Грильято, цвет черный, 19х24мм	м	118,61	295,00	34 989,95		34 989,95
21	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	11,15	606,10	6 758,02	5 604,88	1 153,13
22	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	11,15	486,32	5 422,47	4 061,83	1 360,63
23	BI-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	7	891,74	6 242,18	1 875,02	4 367,16
	Итого по подразделу					380 865,34	93 737,85	287 127,49

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

27	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	86,41	5 753,02	497 118,46	208 309,45	288 809,01
28	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	72,15	2 989,63	215 701,80	19 326,10	196 375,71
29	BI-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	52,46	5 056,54	265 266,09	126 465,85	138 800,24
30	BI-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	40,21	2 691,89	108 240,90	10 770,65	97 470,25
31	30-2-9928	Затирка для швов цементная серая "BIG-Master"	кг	2,4126	59,00	142,34		142,34
32	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	10,68	400,59	4 278,30	2 898,87	1 379,43
33	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	160,4136	5,36	859,82		859,82
	Итого по подразделу					1 091 608,09	367 770,92	723 837,17
	Итого по разделу					1 904 151,36	748 491,6	1 155 659,76

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка стен

35	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	98,73	510,81	50 432,27	41 872,38	8 559,89
36	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	98,73	500,71	49 435,10	35 260,43	14 174,67
37	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	21,8	852,04	18 574,47	2 919,67	15 654,80
38	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	310	112,98	35 023,80	31 830,80	3 193,00
40	BI-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен	м2	52,1	1 096,02	57 102,64	53 495,76	3 606,88

		[балкон]						
41	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	187,56	105,00	19 693,80		19 693,80
42	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	17,44	500,71	8 732,38	6 228,52	2 503,86
	Итого по подразделу					238 992,73	171 607,57	67 385,17

Подраздел 2. Отделка потолков

43	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	54,01	606,10	32 735,46	27 149,75	5 585,71
44	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	54,01	486,32	26 266,14	19 675,30	6 590,84
45	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	9,5	891,74	8 471,53	2 544,67	5 926,86
	Итого по подразделу					67 473,32	49 369,72	18 103,6

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

49	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	56,5	5 753,02	325 045,63	136 205,12	188 840,52
50	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	43,85	2 989,63	131 095,28	11 745,66	119 349,61
51	ВІ-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	3,14	171,78	539,39	364,46	174,93
52	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	6,48	400,59	2 595,82	1 758,87	836,96
53	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	97,3296	5,36	521,69		521,69
54	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	1,8	400,59	721,06	488,57	232,49
55	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	27,036	5,36	144,91		144,91
	Итого по подразделу					460 663,92	150 562,68	310 101,25
	Итого по разделу					767 129,98	371 539,96	395 590,02

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 1. Отделка стен

56	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	531,42	510,81	271 454,65	225 380,54	46 074,11
57	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	531,42	500,71	266 087,31	189 791,34	76 295,97
58	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	106,44	500,71	53 295,57	38 013,98	15 281,59
59	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	1 860	112,98	210 142,80	190 984,80	19 158,00
60	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	79	852,04	67 311,16	10 580,47	56 730,69
62	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	362,4	1 096,02	397 197,65	372 108,70	25 088,95
63	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1 304,64	105,00	136 987,20		136 987,20
	Итого по подразделу					1 402 466,2	1 026 859,82	375 606,38

Подраздел 2. Отделка потолков

64	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	226,1	606,10	137 039,21	113 655,95	23 383,26
65	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	226,1	486,32	109 956,95	82 365,97	27 590,98
66	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана,	мп	172,8	891,74	154 092,67	46 286,21	107 806,46

		полипропилена, пенополистирола						
	Итого по подразделу					401 088,96	242 308,13	158 780,84

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

77	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	185,9	5 753,02	1 069 486,42	448 150,99	621 335,43
78	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	190,1	2 989,63	568 328,66	50 920,19	517 408,48
79	BI-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	19,56	171,78	3 360,02	2 270,33	1 089,69
80	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса.	м2	34	400,59	13 620,06	9 228,62	4 391,44
81	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	510,68	5,36	2 737,24		2 737,24
82	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	21,6	400,59	8 652,74	5 862,89	2 789,86
83	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	324,432	5,36	1 738,96		1 738,96
	Итого по подразделу					1 667 924,68	516 433,01	1 151 491,67
	Итого по разделу					3 471 479,85	1 785 600,96	1 685 878,89
	Итого по смете					6 142 761,19	2 905 632,52	3 237 128,66
	Всего по смете					6 142 761,19	2 905 632,52	3 237 128,66

Итоги по смете Локальная смета 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Подъезд №4. Общестроительные работы

Всего	8 162 314,27	3 232 948,58	4 929 365,68

Локальная смета 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Подъезд №5. Общестроительные работы

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Подъезд №5. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

23	BI-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,89	8 303,57	32 300,89	32 300,89				
24	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,26344	60 300,00	257 085,43				257 085,43	
25	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	75,077	137,00	10 285,55				10 285,55	
	Итого по подразделу					299 671,87	32 300,89			267 370,98	
	Итого по разделу					299 671,87	32 300,89			267 370,98	

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

45	BI-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,89	8 303,57	32 300,89	32 300,89				
46	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые	м2	4,26344	60 300,00	257 085,43				257 085,43	

		полированные, толщина 20 мм							
47	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	75,077	137,00	10 285,55			10 285,55
	Итого по подразделу					299 671,87	32 300,89		267 370,98
	Итого по разделу					299 671,87	32 300,89		267 370,98
	Итого по смете					599 343,74	64 601,77		534 741,96
	Всего по смете					599 343,74	64 601,77		534 741,96

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Подъезд №5. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3. Типовой этаж										
	Подраздел 3. Оформление порталов										
66	BI-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	23,5		8 035,71	188 839,19	188 839,19			
67	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6		1 438,00	8 628,00			8 628,00	
68	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	72		29,89	2 152,08			2 152,08	
69	1-1-8910	Грунтовка AlinEX Primer	кг	7,05		179,20	1 263,36			1 263,36	
70	30-2-9852	Шпатлевка гипсовая для "финишной" отделки AlinEX Glatt	кг	16,6		76,53	1 270,40			1 270,40	
71	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	23,5		18 000,00	423 000,00			423 000,00	
72	BI-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	23,5		3 214,29	75 535,82	75 535,82			
73	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	11,75		5 000,00	58 750,00			58 750,00	
74	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,002		390 000,00	780,00			780,00	
75	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	3,5		4 470,00	15 645,00			15 645,00	
	Итого по подразделу						775 863,84	264 375		511 488,84	
	Итого по разделу						775 863,84	264 375		511 488,84	
	Итого по смете						775 863,84	264 375		511 488,84	
	Всего по смете						775 863,84	264 375,00		511 488,84	

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Подъезд №5. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка стен

7	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ [почтов.ящики]	м2	13,73	28 560,00	392 128,80	392 128,80
8	6-5-9976	Декоративная решетка из МДФ панели крашенная 4200*1160*80	м2	3	35 173,00	105 519,00	105 519,00
9	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850x600x160 мм	шт	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	Итого по подразделу					560 647,8	560 647,8

Подраздел 5. Логотип проекта

33	1-1-8181	Логотип ЖК, не световой, размер 1200x1800, из двойного пластика-прозрачный, серый	шт	2	33 035,00	66 070,00	66 070,00
	Итого по подразделу					66 070	66 070
	Итого по разделу					626 717,8	626 717,8
	Итого по смете					626 717,8	626 717,8
	Всего по смете					626 717,80	626 717,80

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Подъезд №5. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка стен

1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	438,61	510,81	224 046,37	186 018,89	38 027,49
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	208,64	477,64	99 654,81	74 513,69	25 141,12
3	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	39	852,04	33 229,56	5 223,27	28 006,29
4	BI-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	150	112,98	16 947,00	15 402,00	1 545,00
5	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	438,61	500,71	219 616,41	156 645,18	62 971,24
6	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [тех помещение]	м2	22,85	400,59	9 153,48	6 202,18	2 951,31
	Итого по подразделу					602 644,6	444 005,2	158 639,4

Подраздел 2. Отделка потолков

10	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	79,04	464,40	36 706,18	24 982,17	11 724,00
11	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100x100мм	м2	39,28	1 607,14	63 128,46	63 128,46	
12	1-1-7588	Элемент решетки (мама) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	545,5992	148,00	80 748,68		80 748,68
13	1-1-3260	Профиль направляющий для потолков типа	м	54,992	88,39	4 860,74		4 860,74

		Грильято, цвет белый матовый, размером						
14	1-1-3259	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	54,992	176,79	9 722,04		9 722,04
15	1-1-3257	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	111,948	401,79	44 979,59		44 979,59
16	1-1-7587	Элемент решетки (папа) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	549,1344	148,00	81 271,89		81 271,89
17	1-1-3248	Подвес стальной для потолков типа Грильято	шт	41,244	61,61	2 541,04		2 541,04
18	1-1-3249	Вставка соединительная PG для потолков типа Грильято	шт	111,948	35,71	3 997,66		3 997,66
19	1-1-7586	Профиль угловой для потолков типа Грильято, цвет черный, 19х24мм	м	113,912	295,00	33 604,04		33 604,04
20	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	40,32	606,10	24 437,95	20 268,06	4 169,89
21	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	40,32	486,32	19 608,42	14 688,17	4 920,25
22	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	7	891,74	6 242,18	1 875,02	4 367,16
	Итого по подразделу					411 849,27	124 941,88	286 907,39

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

26	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	89,48	5 753,02	514 780,23	215 710,33	299 069,90
27	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	87,35	2 989,63	261 144,18	23 397,57	237 746,61
28	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	205,53	5 056,54	1 039 270,67	495 473,23	543 797,44
29	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	193,49	2 691,89	520 853,80	51 828,23	469 025,56
30	30-2-9928	Затирка для швов цементная серая "BIG-Master"	кг	11,6094	59,00	684,95		684,95
31	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	10,41	400,59	4 170,14	2 825,59	1 344,56
32	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	156,3582	5,36	838,08		838,08
	Итого по подразделу					2 341 742,87	789 234,95	1 552 507,92
	Итого по разделу					3 356 236,73	1 358 182,03	1 998 054,71

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка стен

34	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	114,34	510,81	58 406,02	48 492,74	9 913,28
35	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	114,34	500,71	57 251,18	40 835,39	16 415,79
36	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	39	852,04	33 229,56	5 223,27	28 006,29
37	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошлроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	390	112,98	44 062,20	40 045,20	4 017,00
39	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	62,05	1 096,02	68 008,04	63 712,32	4 295,72
40	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	223,38	105,00	23 454,90		23 454,90
41	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	13,69	500,71	6 854,72	4 889,25	1 965,47
	Итого по подразделу					291 264,51	203 198,16	88 066,35

Подраздел 2. Отделка потолков

42	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	46,61	606,10	28 250,32	23 429,91	4 820,41

43	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	46,61	486,32	22 667,38	16 979,56	5 687,82
44	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	8,5	891,74	7 579,79	2 276,81	5 302,98
	Итого по подразделу					58 497,65	42 686,28	15 811,37

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

48	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	54,97	5 753,02	316 243,51	132 516,73	183 726,78
49	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	46,74	2 989,63	139 735,31	12 519,78	127 215,53
50	ВІ-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	2,05	171,78	352,15	237,94	114,21
51	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	6,77	400,59	2 711,99	1 837,58	874,41
52	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	101,6854	5,36	545,03		545,03
53	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	1,8	400,59	721,06	488,57	232,49
54	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	27,036	5,36	144,91		144,91
	Итого по подразделу					460 454,11	147 600,6	312 853,51
	Итого по разделу					810 216,27	393 485,05	416 731,23

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 1. Отделка стен

55	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	496,2	510,81	253 463,92	210 443,38	43 020,54
56	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	496,2	500,71	248 452,30	177 212,87	71 239,43
57	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	82,14	500,71	41 128,32	29 335,48	11 792,84
58	ВІ-12-01-03-07	Заделка электроштроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	2 820	112,98	318 603,60	289 557,60	29 046,00
59	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	90	852,04	76 683,60	12 053,70	64 629,90
61	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	378,24	1 096,02	414 558,60	388 373,05	26 185,56
62	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1 361,664	105,00	142 974,72		142 974,72
	Итого по подразделу					1 495 851,34	1 106 976,08	388 875,26

Подраздел 2. Отделка потолков

63	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	192,63	891,74	171 775,88	51 597,87	120 178,00
64	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	225,42	606,10	136 627,06	113 314,13	23 312,94
65	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	225,42	486,32	109 626,25	82 118,25	27 508,00
	Итого по подразделу					418 029,22	247 030,25	170 998,97

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

76	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	171,96	5 753,02	989 289,32	414 545,69	574 743,63
77	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	190,2	2 989,63	568 627,63	50 946,97	517 680,65
78	ВІ-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	12,3	171,78	2 112,89	1 427,66	685,23

79	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	31,6	400,59	12 658,64	8 577,19	4 081,46
80	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	474,632	5,36	2 544,03		2 544,03
81	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	21,6	400,59	8 652,74	5 862,89	2 789,86
82	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	324,432	5,36	1 738,96		1 738,96
	Итого по подразделу					1 585 624,76	481 360,4	1 104 264,36
	Итого по разделу					3 499 505,32	1 835 366,73	1 664 138,59
	Итого по смете					7 665 958,33	3 587 033,8	4 078 924,53
	Всего по смете					7 665 958,33	3 587 033,80	4 078 924,53

Итоги по смете Локальная смета 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Подъезд №5. Общестроительные работы

Всего	9 667 883,71	3 916 010,57	5 751 873,13

Локальная смета 2-9-1-6 Чистовая отделка холлов. Подъезд №6. Общестроительные работы

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-6 Чистовая отделка холлов. Подъезд №6. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

23	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,865		8 303,57	32 093,30	32 093,30			
24	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,23604		60 300,00	255 433,21			255 433,21	
25	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	74,5945		137,00	10 219,45			10 219,45	
	Итого по подразделу						297 745,96	32 093,3		265 652,66	
	Итого по разделу						297 745,96	32 093,3		265 652,66	

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 3. Оформление порталов

45	ВІ-12-04-03-05	Облицовка внутренних лифтовых порталов мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,865		8 303,57	32 093,30	32 093,30			
46	30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	4,23604		60 300,00	255 433,21			255 433,21	
47	30-2-9949	Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Ceresit CM 115	кг	74,5945		137,00	10 219,45			10 219,45	
	Итого по подразделу						297 745,96	32 093,3		265 652,66	
	Итого по разделу						297 745,96	32 093,3		265 652,66	
	Итого по смете						595 491,91	64 186,6		531 305,32	
	Всего по смете						595 491,91	64 186,60		531 305,32	

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-6 Чистовая отделка холлов. Подъезд №6. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3. Типовой этаж										
	Подраздел 3. Оформление порталов										
66	BI-12-04-06-01	Обрамление лифтовых порталов изделиями из фибробетона	м2	23,5		8 035,71	188 839,19	188 839,19			
67	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6		1 438,00	8 628,00			8 628,00	
68	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	шт	72		29,89	2 152,08			2 152,08	
69	1-1-8910	Грунтовка AlinEX Primer	кг	7,05		179,20	1 263,36			1 263,36	
70	30-2-9852	Шпатлевка гипсовая для "финишной" отделки AlinEX Glatt	кг	16,6		76,53	1 270,40			1 270,40	
71	30-3-9999	Декоративные элементы из фибробетона	м2	23,5		18 000,00	423 000,00			423 000,00	
72	BI-12-02-03-04	Окраска фибробетонных изделий с художественной росписью	м2	23,5		3 214,29	75 535,82	75 535,82			
73	1-1-2670	Краски масляные, 6х46мл	комплект	11,75		5 000,00	58 750,00			58 750,00	
74	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,002		390 000,00	780,00			780,00	
75	1-1-9974	Краска "Тикурилла"	кг	3,5		4 470,00	15 645,00			15 645,00	
	Итого по подразделу						775 863,84	264 375		511 488,84	
	Итого по разделу						775 863,84	264 375		511 488,84	
	Итого по смете						775 863,84	264 375		511 488,84	
	Всего по смете						775 863,84	264 375,00		511 488,84	

Акт выполненных работ
по смете 2-9-1-6 Чистовая отделка холлов. Подъезд №6. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Отделка стен										
7	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ [почтов.ящики]	м2	13,73		28 560,00	392 128,80			392 128,80	
8	6-5-9976	Декоративная решетка из МДФ панели крашенная 4200*1160*80	м2	3		35 173,00	105 519,00			105 519,00	
9	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	1		63 000,00	63 000,00			63 000,00	

	Итого по подразделу					560 647,8		560 647,8

Подраздел 5. Логотип проекта

33	1-1-8181	Логотип ЖК, не световой, размер 1200х1800, из двойного пластика-прозрачный, серый	шт	2	33 035,00	66 070,00		66 070,00
	Итого по подразделу					66 070		66 070
	Итого по разделу					626 717,8		626 717,8
	Итого по смете					626 717,8		626 717,8
	Всего по смете					626 717,80		626 717,80

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-6 Чистовая отделка холлов. Подъезд №6. Общестроительные работы

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел 1. Отделка стен

1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	187,62	510,81	95 838,17	79 571,52		16 266,65
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	208,64	477,64	99 654,81	74 513,69		25 141,12
3	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	51	852,04	43 454,04	6 830,43		36 623,61
4	BI-12-01-03-07	Заделка электрошпроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	150	112,98	16 947,00	15 402,00		1 545,00
5	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	187,62	500,71	93 943,21	67 006,61		26 936,60
6	BI-12-04-01-02	Облицовка внутренних стен керамической плиткой на клее из сухих смесей [кафель	м2	18,77	6 104,95	114 589,91	48 667,98		65 921,93
	Итого по подразделу					464 425,06	291 992,23		172 432,83

Подраздел 2. Отделка потолков

10	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	77,95	464,40	36 199,98	24 637,66		11 562,32
11	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	40,97	1 607,14	65 844,53	65 844,53		
12	1-1-7588	Элемент решетки (мама) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	569,0733	148,00	84 222,85			84 222,85
13	1-1-3260	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	57,358	88,39	5 069,87			5 069,87
14	1-1-3259	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	57,358	176,79	10 140,32			10 140,32
15	1-1-3257	Профиль направляющий для потолков типа Грильято, цвет белый матовый, размером	м	116,7645	401,79	46 914,81			46 914,81
16	1-1-7587	Элемент решетки (папа) для потолков типа Грильято, цвет черный, размером ячейки	м	572,7606	148,00	84 768,57			84 768,57
17	1-1-3248	Подвес стальной для потолков типа Грильято	шт	43,0185	61,61	2 650,37			2 650,37
18	1-1-3249	Вставка соединительная PG для потолков типа Грильято	шт	116,7645	35,71	4 169,66			4 169,66
19	1-1-7586	Профиль угловой для потолков типа Грильято,	м	118,813	295,00	35 049,84			35 049,84

		цвет черный, 19х24мм						
20	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	10,51	606,10	6 370,11	5 283,17	1 086,94
21	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	10,51	486,32	5 111,22	3 828,69	1 282,54
22	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	7	891,74	6 242,18	1 875,02	4 367,16
	Итого по подразделу					392 754,57	101 469,06	291 285,51

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

26	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	91,15	5 753,02	524 387,77	219 736,22	304 651,56
27	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	89,51	2 989,63	267 601,78	23 976,15	243 625,63
28	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	42,24	5 056,54	213 588,25	101 828,39	111 759,86
29	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	47,44	2 691,89	127 703,26	12 707,28	114 995,98
30	30-2-9921	Клей плиточный универсальный "BIG-Master"	кг	2,8464	17,86	50,84		50,84
31	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	10,63	400,59	4 258,27	2 885,30	1 372,97
32	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	159,6626	5,36	855,79		855,79
	Итого по подразделу					1 138 446,31	361 133,33	777 312,98
	Итого по разделу					1 995 625,94	754 594,62	1 241 031,32

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел 1. Отделка стен

34	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	99,88	510,81	51 019,70	42 360,11	8 659,60
35	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	99,88	500,71	50 010,91	35 671,14	14 339,77
36	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27	852,04	23 005,08	3 616,11	19 388,97
37	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошпроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	310	112,98	35 023,80	31 830,80	3 193,00
39	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	62,41	1 096,02	68 402,61	64 081,96	4 320,64
40	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	224,676	105,00	23 590,98		23 590,98
41	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	17,74	500,71	8 882,60	6 335,66	2 546,93
	Итого по подразделу					259 933,94	183 895,79	76 038,15

Подраздел 2. Отделка потолков

42	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	54,21	606,10	32 856,68	27 250,28	5 606,40
43	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	54,21	486,32	26 363,41	19 748,16	6 615,25
44	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	10	891,74	8 917,40	2 678,60	6 238,80
	Итого по подразделу					68 137,68	49 677,04	18 460,63

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

48	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	61,43	5 753,02	353 408,02	148 089,92	205 318,10
49	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	43,17	2 989,63	129 062,33	11 563,52	117 498,81

50	ВІ-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	3,26	171,78	560,00	378,39	181,61
51	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	6,41	400,59	2 567,78	1 739,87	827,92
52	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	96,2782	5,36	516,05		516,05
53	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	1,8	400,59	721,06	488,57	232,49
54	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	27,036	5,36	144,91		144,91
	Итого по подразделу					486 980,31	162 260,26	324 720,05
	Итого по разделу					815 051,93	395 833,09	419 218,84

Раздел 3. Типовой этаж

Подраздел 1. Отделка стен

55	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной	м2	520,68	510,81	265 968,55	220 825,59	45 142,96
56	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	520,68	500,71	260 709,68	185 955,66	74 754,03
57	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	106,44	500,71	53 295,57	38 013,98	15 281,59
58	ВІ-12-01-03-07	Заделка электрошпроб в стенах и потолках гипсовой смесью	мп	1 860	112,98	210 142,80	190 984,80	19 158,00
59	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	78	852,04	66 459,12	10 446,54	56 012,58
61	ВІ-12-01-04-01	Декоративная штукатурка внутренних стен [балкон]	м2	369,84	1 096,02	405 352,04	379 748,01	25 604,02
62	30-2-9942	Минеральная декоративная штукатурка «короед» Ceresit CT 35, зерно 3,5 мм	кг	1 331,424	105,00	139 799,52		139 799,52
	Итого по подразделу					1 401 717,19	1 025 974,59	375 742,61

Подраздел 2. Отделка потолков

63	ВІ-12-03-02-01	Устройство галтелей из полиуретана, полипропилена, пенополистирола	мп	174	891,74	155 162,76	46 607,64	108 555,12
64	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	244,32	606,10	148 082,35	122 814,78	25 267,57
65	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	244,32	486,32	118 817,70	89 003,33	29 814,37
	Итого по подразделу					422 063,02	258 425,75	163 637,27

Подраздел 4. Устройство покрытия пола

76	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	191,46	5 753,02	1 101 473,21	461 554,54	639 918,67
77	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	214,02	2 989,63	639 840,61	57 327,40	582 513,22
78	ВІ-12-02-03-06	Окраска стен по бетону и кирпичу олифой за 1 раз [окраска бетонных полов]	м2	19,56	171,78	3 360,02	2 270,33	1 089,69
79	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [поверх плинтуса,	м2	34	400,59	13 620,06	9 228,62	4 391,44
80	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	510,68	5,36	2 737,24		2 737,24
81	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [(прим) лестничный марш]	м2	21,6	400,59	8 652,74	5 862,89	2 789,86
82	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	324,432	5,36	1 738,96		1 738,96
	Итого по подразделу					1 771 423,44	536 243,77	1 235 179,67
	Итого по разделу					3 595 203,65	1 820 644,11	1 774 559,54

Итого по смете	6 405 881,51	2 971 071,82	3 434 809,7
Всего по смете	6 405 881,51	2 971 071,82	3 434 809,70
Итоги по смете Локальная смета 2-9-1-6 Чистовая отделка холлов. Подъезд №6. Общестроительные работы			
Всего	8 403 955,06	3 299 633,42	5 104 321,66
Итоги по смете Объектная смета 2-9 Чистовая отделка холлов			
Всего	53 416 405,06	21 247 364,83	32 169 040,25

Внутренняя отделка	**15 591 125,78**	**5 693 276,65**
Чистовая отделка холлов	**53 416 405,06**	**32 169 040,25**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Подгатец В.И (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ергалиева Н.С (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Кокымбаев Б.А (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М. (ФИО)