Уполномоченная компания: ТОО "Город Счастья"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес:

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**229 234 723**	**180 514 101**							**21 661 692,2**	
в отчетном месяце		**180 514 101**							**21 661 692**	**202 175 794**
Всего возврат стоимости материала УК	**113 384 704**								**12 148 361**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**101 236 343**							**12 148 361**	
Всего к оплате										**88 791 089**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Молдабаев Р. К.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО " "частья"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Форма 2Б

Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район Есиль, ул Мангелик Ель, ул.Улы Дала (ЖК "DREAM CITY-1")

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2018Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	109 529 944		53 702 818		30 428 590		55 827 126	
2	1-3	Временные инженерные сети	11 556 298		10 738 787		10 738 787		817 511	
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	530 784	228 888						
4	2-2	Сваи и фундаменты	125 837 168	95 815 071	109 481 277	84 171 635	109 481 277	84 171 635	530 784	228 888
5	2-4	Заполнение проемов	148 005 793	127 393 197					16 355 891	11 643 436
6	2-3	Каркас здания	734 951 085	476 257 729	25 105 333	17 064 708	25 105 333	17 064 708	148 005 793	127 393 197
7	2-5	Устройство кровли	24 420 755	17 241 783					709 845 752	459 193 021
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	256 139 999	43 147 646					24 420 755	17 241 783
9	2-9	Чистовая отделка холлов	88 057 729	58 171 447					256 139 999	43 147 646
10	2-11	Фасад	935 252 348	758 159 367					88 057 729	58 171 447
11	2-12	Прочие работы	49 268 563	30 784 632					935 252 348	758 159 367
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	112 884 028	102 184 095					49 268 563	30 784 632
13	2-14	Встроенный автопаркинг	534 697 085	402 390 193					112 884 028	102 184 095
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	178 937 520	141 468 367					534 697 085	402 390 193
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	83 152 347	60 630 780					178 937 520	141 468 367
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	27 741 463	19 777 607					83 152 347	60 630 780
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								27 741 463	19 777 607
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	32 134 605	22 763 431						
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	88 500 000	84 500 000					32 134 605	22 763 431
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								88 500 000	84 500 000
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	16 576 431	7 005 169						
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	31 579 215	15 643 721					16 576 431	7 005 169
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								31 579 215	15 643 721
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	90 484 279	64 097 157						
		Итого	3 680 237 439	2 527 660 280	199 028 215	101 236 343	175 753 986	101 236 343	90 484 279	64 097 157
22		Накладные расходы	208 909 108		3 335 529		2 960 000		3 481 209 223	2 426 423 937
23		Услуги транспорта и механизмов	139 514 226		2 310 115		1 800 115		205 949 108	
23		Прочие расходы	116 030 666						137 714 111	
24		Итого по акту	4 144 691 438	2 527 660 280	204 673 860	101 236 343	180 514 101	101 236 343	3 824 872 442	2 426 423 937
25		НДС 12%	497 362 973	303 319 234	24 560 863	12 148 361	21 661 692	12 148 361	458 983 693	291 170 872
26		Всего по акту с НДС 12%	4 642 054 411	2 830 979 514	229 234 723	113 384 704	202 175 794	113 384 704	4 283 857 135	2 717 594 809

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Молдабаев Р. К. (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Данабеков А. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Абдраманова А. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бансанов А.М. (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Город Счастья"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Форма 2В

Подготовительные работы

Акт выполненных работ № 2

по смете 1-1-1 Подготовительные работы Dream City - 1 за 16.09.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Устройство временного ограждения строительной площадки											
6	BI-01-01-02-02	Монтаж стоек забора	шт	232		799,45	185 472,40	134 643,52		50 828,88	
12	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	17,84		127 717,45	2 278 479,31	2 150 357,07		128 122,24	
16	1-1-8985	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 100х100х5мм	т	18,38		228 661,00	4 202 789,18			4 202 789,18	
29	BI-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа	м2	2 922,87		2 433,91	7 114 002,52	574 139,35		6 539 863,17	
33	BI-01-01-02-04	Устройство (изготовление из материалов Подрядчика и монтаж) временного ограждения из профилированного листа	м2	2 922,87		4 821,43	14 092 413,10	14 092 413,10			
Итого по разделу							27 873 148,32	16 951 553,04		10 921 595,28	
Всего по смете							27 873 148,32	16 951 553,04		10 921 595,28	

Акт выполненных работ № 3

по смете 1-1-1 Подготовительные работы Dream City - 1 за 16.09.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Устройство временного ограждения строительной площадки											

Подраздел Устройство временных дорог

38	BI-01-01-01-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы толщиной 80см	м2	156,76	3 124,91	489 860,89	64 382,90	425 477,99	
40	BI-01-01-01-06	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см	м2	1 926,47	1 072,21	2 065 580,40	791 220,49	1 274 359,91	
	Итого по разделу					2 555 441,29	855 603,39	1 699 837,90	
	Всего по смете					2 555 441,29	855 603,39	1 699 837,90	
	Всего с НДС					3 548 317,58	982 035,70	2 186 105,00	
	Всего подготоительные без НДС					30 428 589,61	17 807 156,43	0,00 12 621 433,18	

Земляные работы

Акт выполненных работ

по смете 2-1-1 Земляные работы. за 07.09.2017.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BI-02-02-01-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	930,6							
2	BI-02-02-02-03	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2-х метров с креплением	м3	16,1							
3	BI-02-02-01-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	62,6							
9	BI-02-02-01-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	930,6							
10	BI-02-02-01-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	62,6							
11	BI-02-02-02-03	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2-х метров с креплением	м3	16,1							
19	BI-02-02-02-03	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2-х метров с креплением	м3	16,1							
20	BI-02-02-01-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	930,6							

Сваи и фундаменты

Акт выполненных работ № 1

по смете 2-2-1-1 Сваи и фундаменты. Блок А. за 24.10.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сваи											
Подраздел Забивка пробных свай											
1	BI-03-01-02-02	Погружение железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555	мп	54		6 138,40	331 473,60	331 473,60			
	BI-034	Работы по погружению железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555 (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	54	1	6 138,40		331 473,6			
2	30-13-9996	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С9-30	шт	6		37 942,73	227 656,38			227 656,38	
Всего по разделу							559 129,98	331 473,60		227 656,38	

Акт выполненных работ

по смете 2-2-2-1 Сваи и фундаменты. блок В за 13.11.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сваи											
Подраздел Забивка пробных свай											
1	BI-03-01-02-02	Погружение железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555	мп	42		6 138,40	257 812,80	257 812,80			
	BI-034	Работы по погружению железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555 (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	42	1	6 138,40		257 812,8			

2	BI-03-01-01-01	Мобилизация Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	560		535,71	299 997,60	299 997,60	
	BI-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	560	1	535,71		299 997,6	
3	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	6		23 125,00	138 750,00		138 750,00
Итого по разделу							696 560,40	557 810,40	138 750,00

Акт выполненных работ

по смете 2-2-3 Сваи и фундаменты блок С за 07.09.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Сваи									
		Подраздел Забивка пробных свай									
1	BI-03-01-02-02	Погружение железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555	мп	48		6 138,40	294 643,20	294 643,20			
		Затраты труда									
	BI-034	Работы по погружению железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555 (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	48	1	6 138,40		294 643,2			
2	30-13-9995 Каталог текущих цен на	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С8-30	шт	6		29 251,74	175 510,44			175 510,44	
Итого по разделу							470 153,64	294 643,20		175 510,44	

Акт выполненных работ

по смете 2-2-1-1 Сваи и фундаменты. Блок А. за 24.10.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Сваи

Подраздел Забивка основных свай

4	BI-03-01-02-02	Погружение железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555	мп	2 786		848,22	2 363 140,92	2 363 140,92		
	BI-034	Работы по погружению железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555 (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2 786	1	848,22		2 363 140,92		
6	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	398		23 248,02	9 252 711,96			9 252 711,96
Итого по разделу							11 615 852,88	2 363 140,92		9 252 711,96

Акт выполненных работ

по смете 2-2-2-1 Сваи и фундаменты. блок В за 13.11.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сваи											
Подраздел Забивка основных свай											
5	BI-03-01-02-02	Погружение железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555	мп	3 003			848,22	2 547 204,66	2 547 204,66		
7	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	429			23 248,02	9 973 400,58		9 973 400,58	
Итого по разделу								12 520 605,24	2 547 204,66	9 973 400,58	

Акт выполненных работ

по смете 2-2-1-1 Сваи и фундаменты. Блок А. за 24.10.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сваи											
Подраздел Забивка основных свай											
5	BI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	217			536,00	116 312,00	116 312,00		

	BI-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	217	1	536,00		116 312	
6	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	31		23 248,02	720 688,62		720 688,62
Итого по разделу							837 000,62	116 312,00	720 688,62

Акт выполненных работ

по смете 2-2-3 Сваи и фундаменты блок С за 07.09.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сваи											
Подраздел Забивка пробных свай											
Подраздел Забивка основных свай											
5	BI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	3 432		535,71	1 838 556,72	1 838 556,72			
6	30-13-9995	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С8-30	шт	429		29 251,74	12 548 996,46			12 548 996,46	
Итого по разделу							14 387 553,18	1 838 556,72		12 548 996,46	

Акт выполненных работ № 4

по смете 2-2-1-1 Сваи и фундаменты. Блок А. за 24.10.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сваи											
Подраздел Забивка пробных свай											
3	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2	шт	6		276,79	1 660,74	1 660,74			
	BI-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2 (затраты труда рабочих) (расх.	чел.час	6	1	276,79		1 660,74			

		на ед.=1)							
		Подраздел Забивка основных свай							
7	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2	шт	429		276,79	118 742,91	118 742,91	
	BI-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2 (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	429	1	276,79		118 742,91	
	Итого по разделу						120 403,65	120 403,65	
		Раздел 2. Фундаменты							
		Подраздел Устройство основания под фундамент							
11	BI-04-01-02-03	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты толщиной 100мм без пропитки битумом	м2	517,28		1 063,34	550 044,52	212 452,07	337 592,45
	BI-272	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты толщиной 200мм без пропитки битумом (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	517,28	1	410,71		212 452,07	
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20-40 мм (расх. на ед.=0,227)	м3	########	0,227	2 875,00			337 589,86
12	BI-04-01-01-01	Устройство бетонной подготовки под фундаменты толщиной 100мм без армирования бетон В7,5	м2	517,28		1 750,66	905 581,40	277 112,07	628 469,34
	BI-037	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты толщиной 100мм без армирования (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	517,28	1	535,71		277 112,07	
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=0,1025)	м3	53,0212	0,1025	11 853,14			628 467,71
		Подраздел Устройство ростверка							
14	BI-04-02-01-04	Устройство монолитного железобетонного фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	462,49		26 902,84	12 442 294,47	5 272 386,00	7 169 908,47
	BI-042	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	462,49	1	11 400,00		5 272 386	
	16-7-9999	Провод нагревательный со стальной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или полиэтилена ПНСВ 1,2 мм (расх. на ед.=15)	м	6 913,5	15	5,80			40 098,3

	30-1-9919	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) с гидроизоляционной добавкой Пенетрон Адмикс (расх. на ед.=0)	м3	472,4225	######	15 092,02			7 129 809,82
15	4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	3,9805		162 775,39	647 927,44		647 927,44
16	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	33,096		162 586,84	5 380 974,06		5 380 974,06
17	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	11,176		163 165,67	1 823 539,53		1 823 539,53
19	4-1-9973	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=16мм	т	2,75		164 805,70	453 215,68		453 215,68
21	8-6-108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	1,8		15 652,10	28 173,78		28 173,78
22	BI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	49,52		3 536,54	175 129,46		175 129,46
	1-1-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=1,1 мм (расх. на ед.=14)	кг	693,28	14	252,61			175 129,46

Подраздел Гидроизоляция фундамента

23	BI-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	561,33		1 304,09	732 024,84	190 453,66	541 571,18
	BI-051	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	561,33	1	339,29		190 453,66	
	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 (расх. на ед.=2,4)	кг	1 347,192	2,4	402,00			541 571,18
24	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	485,1		271,43	131 670,69	64 969,44	66 701,25
	BI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов (расх. на ед.=1)	чел.час	485,1	1	133,93		64 969,44	

	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (расх. на ед.=0,0011)	1000 м2	0,53361	0,0011	125 000,00				66 701,25
	Итого по разделу						23 270 571,30	6 017 373,24		17 253 198,06
	Всего по смете						23 390 974,95	6 137 776,89		17 253 198,06

Акт выполненных работ № 5

по смете 2-2-1-1 Сваи и фундаменты. Блок А. за 24.10.2017.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Сваи										
	Подраздел Забивка основных свай										
8	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период из бетона В 25 [буронабивных свай]	м3	4,52		19 562,47	88 422,36	88 422,36			
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4,52	1						
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	4,633	1,025	19 085,34				88 422,38	
9	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,222		178 586,96	39 646,31			39 646,31	
10	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,05		181 607,95	9 080,40			9 080,40	
	Итого по разделу						225 571,44	88 422,36		137 149,08	
	Всего						225 571,44	88 422,36		137 149,08	

Акт выполненных работ № 3

по смете 2-2-2-1 Сваи и фундаменты. блок В за 13.11.2017.

Номер	Обоснование сметной	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживани

п / п	стоимости				Норма	Цена					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Сваи									Обслуж. мех
		Подраздел Забивка пробных свай									
4	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2	шт	6		683,04	4 098,24	4 098,24			
		Подраздел Срубка оголовков									
11	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2	шт	429		683,04	293 024,16	293 024,16			
		Итого по разделу					297 122,40	297 122,40			
		Раздел 2. Фундаменты									
		Подраздел Устройство основания под фундамент									
12	BI-04-01-02-03	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты толщиной 100мм без пропитки битумом	м2	515		1 063,34	547 620,10	211 515,65		336 104,45	
14	BI-04-01-01-01	Устройство бетонной подготовки под фундаменты толщиной 100мм без армирования бетон В7,5	м2	489,6		1 209,26	592 053,70	65 572,13		526 481,57	
		Подраздел Устройство ростверка									
19	BI-04-02-01-02	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период из бетона В 25 сульфатостойкий	м3	355,92		27 028,69	9 620 051,34	4 057 488,00		5 562 563,34	
20	4-1-9976	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=22мм	т	32,89		162 586,84	5 347 481,17			5 347 481,17	
21	4-1-9973	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=16мм	т	2,382		138 393,00	329 652,13			329 652,13	
24	4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	7,04		162 775,39	1 145 938,75			1 145 938,75	
26	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	9,744		163 165,67	1 589 886,29			1 589 886,29	
27	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,76		166 071,00	126 213,96			126 213,96	

28	BI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	51,01	2 884,00	147 112,84		147 112,84
29	8-6-108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	2,7	15 004,00	40 510,80		40 510,80

Подраздел Гидроизоляция фундамента

30	BI-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	489,6	1 304,09	638 482,46	166 116,38	472 366,08
31	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	515	271,43	139 786,45	68 973,95	70 812,50
	Итого по разделу					20 264 785,34	4 569 666,11	15 695 119,22
	Всего по смете					20 561 907,74	4 866 788,51	15 695 119,22

Акт выполненных работ № 4

по смете 2-2-2-1 Сваи и фундаменты. блок В за 13.11.2017.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Сваи										
	Подраздел Забивка основных свай										
8	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период из бетона В 25 [буронабивных свай]	м3	4,52		32 955,33	148 958,09	60 535,73		88 422,36	
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4,52	1	13 392,86		60 535,73			
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,025)	м3	4,633	1,025	19 085,34				88 422,38	
9	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,222		186 600,00	41 425,20			41 425,20	

10	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,05	181 607,95	9 080,40		9 080,40
Итого по разделу						199 463,70	60 535,73	138 927,98
Всего по смете						199 463,70	60 535,73	138 927,98

Акт выполненных работ № 3

по смете 2-2-3 Сваи и фундаменты блок С за 07.09.2017.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов. Обслуж. мех
					Норма	Цена					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Сваи									
		Подраздел Забивка пробных свай									
3	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2	шт	6		683,04	4 098,24	4 098,24			
		Подраздел Забивка основных свай									
7	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1м2	шт	429		683,04	293 024,16	293 024,16			
		Подраздел Фундаменты									
		Подраздел Устройство основания под фундамент									
11	BI-04-01-02-03	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты толщиной 100мм без пропитки битумом	м2	517,92		1 063,34	550 725,05	212 714,92		338 010,13	
12	BI-04-01-01-01	Устройство бетонной подготовки под фундаменты толщиной 100мм без армирования бетон В7,5	м2	517,92		1 348,91	698 627,47	69 365,03		629 262,44	
		Подраздел Устройство ростверка									
16	BI-04-02-01-04	Устройство монолитного железобетонного фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	461,24		26 895,61	12 405 331,16	5 230 134,12		7 175 197,04	
18	4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	т	22,919		162 775,39	3 730 649,16			3 730 649,16	
20	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	т	21,495		162 586,84	3 494 804,13			3 494 804,13	
21	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	т	7,069		163 165,67	1 153 418,12			1 153 418,12	
23	4-1-9973	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=16мм	т	2,75		164 805,70	453 215,68			453 215,68	
25	8-6-108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	2,7		15 662,10	42 287,67			42 287,67	

26	BI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	52,69	2 884,00	151 957,96		151 957,96
		Подраздел Гидроизоляция фундамента						
27	BI-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	м2	517,92	1 304,09	675 414,29	175 725,08	499 689,22
29	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	517,92	226,79	117 459,08	46 245,08	71 214,00
		Итого по разделу				23 771 008,56	6 031 306,62	17 739 701,94
		ВСЕГО				23 771 008,56	6 031 306,62	17 739 701,94

Акт выполненных работ № 4

по смете 2-2-3 Сваи и фундаменты блок С за 07.09.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Сваи									
		Подраздел Забивка пробных свай									
		Подраздел Забивка основных свай									
8	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период из бетона В 25 [буронабивных свай]	м3	5,65		32 955,33	186 197,61	75 669,66		110 527,96	
9	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,27		178 586,96	48 218,48			48 218,48	
10	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,061		181 607,95	11 078,08			11 078,08	
		Итого по разделу					245 494,20	75 669,66		169 824,54	
		Накладные расходы									
		Всего по смете сваям и фундаментам					**109 481 276,53**	**25 309 641**		**84 171 635,26**	

Каркас здания

Акт выполненных работ № 1

по смете 2-3-1 Каркас здания блока А за 07.09.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	В т.ч. механизмов в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов
					Норма	Цена					Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - МС									
1	BI-05-01-01-02	(ДЖМ цокольный этаж) Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	102,3		41 375,15	4 232 677,85	2 283 482,29		1 949 195,56	
2	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	т	1,505		169 484,70	255 074,47			255 074,47	
4	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16 мм	т	2,0253		165 027,94	334 231,09			334 231,09	
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	3,699		211 707,02	783 104,27			783 104,27	
6	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,468		168 201,76	78 718,42			78 718,42	
8	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=18 мм	т	6,36		164 595,26	1 046 825,85			1 046 825,85	
10	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	т	1,1704		171 668,26	200 920,53			200 920,53	
11	BI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	14,784		3 551,10	52 499,46			52 499,46	
13	1-1-4886	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,06102		258 030,00	15 744,99			15 744,99	
14	1-1-8938	Лист стальной горячекатаный 12,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,0074		216 964,00	1 605,53			1 605,53	
15	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,0131		190 170,00	2 491,23			2 491,23	
16	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,10453		204 460,00	21 372,20			21 372,20	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
17	BI-05-01-01-02	(ДЖМ цокольный этаж) Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	92,46		41 375,15	3 825 546,37	2 063 839,42		1 761 706,95	
18	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16 мм	т	3,576		165 027,94	590 139,91			590 139,91	
19	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	9,2024		211 707,02	1 948 212,68			1 948 212,68	
20	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	т	0,4736		171 668,26	81 302,09			81 302,09	

Подраздел Горизонтальные конструкции - БМ

22	BI-05-01-01-02	РМэтаж) Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	4,97	41 375,17	205 634,59	110 937,51	94 697,09
24	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6905	168 201,76	116 143,32		116 143,32
27	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,4798	171 668,26	82 366,43		82 366,43
Итого по разделу						13 874 611,46	4 458 259,21	9 416 352,25

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

55	BI-05-01-01-02	(ДЖМ) Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	63,3	41 375,15	2 619 047,00	1 412 946,52	1 206 100,48
57	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,8376	171 668,26	143 789,33		143 789,33
58	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,4356	181 250,00	78 952,50		78 952,50
59	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,7828	191 960,00	150 266,29		150 266,29
60	4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	т	4,2539	164 595,26	700 171,78		700 171,78
61	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,6183	211 707,02	554 312,49		554 312,49
62	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2032	168 201,76	34 178,60		34 178,60
63	1-1-8938	Лист стальной горячекатаный 12,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,0074	216 964,00	1 605,53		1 605,53
64	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,0131	190 170,00	2 491,23		2 491,23
65	1-1-4886	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ 8240 97)	т	0,06102	258 030,00	15 744,99		15 744,99
66	BI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	8,668	2 884,00	24 998,51		24 998,51
67	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,0123	190 170,00	2 339,09		2 339,09
68	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм 75 мм 5 мм ГОСТ 535 2005 (ГОСТ 8509 93)	т	0,00965	204 460,00	1 973,04		1 973,04

Подраздел Горизонтальные конструкции - БМ

69	BI-05-01-01-02	(ДЖМ РМэтаж) Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	4,97	41 116,38	204 348,41	110 937,51	93 410,90

71	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6905	168 201,76	116 143,32		116 143,32
74	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,4694	213 393,00	100 166,67		100 166,67
75	BI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,1362	3 551,10	4 034,76		4 034,76

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

77	BI-05-01-01-02	(ПМ 2) Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	м3	92,22	41 375,15	3 815 616,33	2 058 482,27	1 757 134,06
78	4-1-9973	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=16мм	т	3,4366	165 027,94	567 135,02		567 135,02
79	4-1-9971	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А500 СП, d=12мм	т	9,2916	211 707,02	1 967 096,95		1 967 096,95
80	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,4707	171 668,26	80 804,25		80 804,25
81	BI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	12,8145	3 551,10	45 505,57		45 505,57
Итого по разделу						11 230 721,89	3 582 366,30	7 648 355,59

Всего

Всего по смете каркас		25 105 333,36	8 040 625,51	17 064 707,84
		25 105 333,36	**8 040 625,51**	**0 17 064 707,84**

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Бапсанов А.М.
(подпись) (ФИО)

Начальник участка _____ Байкенов Б.Г.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания:

Директор _____ Молдабаев Р.К.
(подпись) (ФИО)

Инженер ПТО _____ Абдраманова А.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Город Счастья"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес:_____

Форма 2В

Акты выполненных работ за март месяц

Временные инженерные сети

Акт выполненных работ №1

по смете 1-3-1 Временное энергоснабжение ТОО "Эль-Рен" за 21.10.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслужи
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Временная трансформаторная подстанция											
1	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1шт сборных	2	1 024,78	2 049,56	624,02	1 425,54	498,82		
2	30-13-9941	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-6-Т	шт	2	5 636,00	11 272,00				11 272,00	
3	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1шт сборных	4	1 588,72	6 354,88	1 796,72	4 558,16	1 605,84		
4	30-13-9947	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6-Т	шт	4	11 350,00	45 400,00				45 400,00	
5	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	подстанция	2	68 329,47	136 658,94	37 156,14	99 502,80	21 055,20		
6	Ц8-86-1	Монтаж ЯКНО напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А'шт	шт	1	20 491,57	20 491,57	14 230,16	6 261,41	1 346,31		
Раздел 2. Провода и кабеля											
7	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	1м3 грунта	44,1	98,59	4 347,82	202,86	4 144,96	1 591,57		
8	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м кабеля	400	79,95	31 980,00	23 188,00	8 792,00	1 860,00		
9	16-1-47	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ААБлУ,	1000м	0,4	4 086 607,00	1 634 642,80				1 634 642,80	

		число жил и сечение 3х120 мм2							
10	Ц8-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	5	12 607,52	63 037,60	23 658,40	39 379,20 8 736,00	
11	16-10-9928	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке сечением 70-120мм2, с	шт	5	45 000,00	225 000,00			225 000,00
12	Ц8-167-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	3	5 982,58	17 947,74	17 770,17	177,57 39,39	
13	16-10-9988	Муфта соединительная для одножильного кабеля на напряжение 10кВ с экраном из термостойкого	шт	3	66 964,00	200 892,00			200 892,00
14	30-8-92	Песок природный	м3	13	2 000,00	26 000,00			26 000,00
15	30-6-9994	Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65мм, М-75	1000шт	3,8	38 000,00	144 400,00			144 400,00
		Раздел 3. Заземление и молниезащита							
16	Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	шт	9	517,72	4 659,48	3 926,43	733,05 117,63	
17	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	т	0,052	154 464,00	8 032,13			8 032,13
18	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36	77,01	2 772,36	2 424,24	348,12 41,76	
19	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,04536	284 000,00	12 882,24			12 882,24
		Раздел 4. Испытания/пусконаладка							
20	У1-3-1-5	Испытание трансформатора напряжения до 10кВ	испытание	2	6 160,71	12 321,42	12 321,42		
21	У1-3-1-5	Испытание трансформатора напряжения до 10кВ	испытание	1	6 160,71	6 160,71	6 160,71		
22	У1-3-2-6	Испытание повышенным напряжением КЛ до 10кВ	испытание	3	22 321,43	66 964,29	66 964,29		
		Итого				2 684 267,39	210 425,33	165 320,89 36 892,28	2 308 521,17
		Итого с учетом накладных расходов				2 684 267,39			
		Всего				2 684 267,39	210 425,33	165 320,89 36 892,28	2 308 521,17
		Сметная зарплата				247 317,61			
		Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %				247 317,61			

Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 6 %							37 383,83				
Всего по смете							2 968 968,83	210 425,33	165 320,89 36 892,28	2 308 521,17	

Акт выполненных работ №2

по смете 1-3-1 Временное энергоснабжение №2 ТОО "Мега Строй KZ 2050"за 18.10.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслужи
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Временная трансформаторная подстанция									
1	Ц8-572-5 Демонтаж	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на	шт	2		1 381,12	2 762,24	1 978,16	784,06 173,94		
2	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на	шт	2		2 301,86	4 603,72	3 296,94	1 306,78 289,90		
3	Ц8-147-13 Демонтаж	Демонтаж. Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением	м кабеля	210		109,46	22 986,60	19 275,90	3 710,70 669,90		
4	Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине,	м кабеля	210		182,43	38 310,30	32 125,80	6 184,50 1 117,20		
5	Ц8-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2		4 374,58	8 749,16	8 725,60	23,56 14,28		
6	16-10-9948	Муфта соединительная для 3-,4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ со	шт	2		42 700,00	85 400,00			85 400,00	
7	Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4		5 994,35	23 977,40	23 930,28	47,12 28,56		
8	16-10-9925	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке сечением 35-70мм2, с	шт	4		21 800,00	87 200,00			87 200,00	
9	У1-3-2-6	Испытание повышенным напряжением КЛ до 10кВ [испытание кабельной линии- нитка	испытание	2		22 321,43	44 642,86	44 642,86			
Итого по разделу							318 631,45	133 974,72	12 056,73	172 600,00	
Накладные расходы									2 294,22		
Итого с учетом накладных расходов							318 631,45				

1	УСП--28	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт (класс жилья: Бизнес)	м2 общей площади	2 372,6856	1 336,00	3 169 907,96	745 023,28	2 424 884,68
	Итого по разделу					3 169 907,96	745 023,28	2 424 884,68
	Накладные расходы							
	Итого с учетом накладных расходов					3 169 907,96		
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					3 169 907,96	745 023,28	2 424 884,68
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					745 023,28		
	Итого					3 169 907,96	745 023,28	2 424 884,68
	Итого с учетом накладных расходов					3 169 907,96		
	Всего					3 169 907,96	745 023,28	2 424 884,68
	Сметная зарплата					745 023,28		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					3 169 907,96	745 023,28	2 424 884,68
	Всего по смете					3 169 907,96	745 023,28	2 424 884,68

Акт выполненных работ №4

по смете 1-3-4 Временные слаботочные сети (видеонаблюдение) ИП "Мукушев К.Н." за 19.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслужи
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сметная прибыль				
Всего стоимость оборудования				
Всего по разделу				
Нормативная трудоемкость	318 631,45	133 974,72	12 056,73 2 294,22	172 600,00
Сметная зарплата				
Итого	136 268,94			
Итого с учетом накладных расходов	318 631,45	133 974,72	12 056,73 2 294,22	172 600,00
Всего	318 631,45			
Сметная зарплата	318 631,45	133 974,72	12 056,73 2 294,22	172 600,00
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	136 268,94			
Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %	318 631,45	133 974,72	12 056,73 2 294,22	172 600,00
Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 6 %	136 268,94			
Всего по смете	16 938,02			
	471 838,41	133 974,72	12 056,73 2 294,22	172 600,00

Акт выполненных работ №3

по смете 1-3-1 По переносу КТП ТОО "Эль-Рен" за 16.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслужи
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Временная трансформаторная подстанция

Раздел 1. Монтаж кабельной разводки и прокладка трубопроводов, лотков

1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	3 900	67,64	263 796,00	238 407,00	25 389,00	
2	16-7-9948	Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с	м	100	58,00	5 800,00		6 045,00	5 800,00
3	16-2-33	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	1,1	190 000,00	209 000,00			209 000,00
4	16-6-9915	Кабель связи UTP 4х2х0,52мм2 cat 5e LT, уличный	м	1 500	87,00	130 500,00			130 500,00
5	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	1 400	55,92	78 288,00	78 288,00		
6	8-4-9312	Труба гофрированная ПНД легкого типа с зондом, d=25мм	м	1 400	64,00	89 600,00			89 600,00
	Итого по разделу					776 974,92	316 685,92	25 389,00	434 900,00
	Накладные расходы							6 060,60	
	Итого с учетом накладных расходов					776 974,92			
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					776 974,92	316 685,92	25 389,00	434 900,00
	Нормативная трудоемкость							6 060,60	
	Сметная зарплата					322 746,52			

Раздел 2. Монтаж устройств

7	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видеоконтрольное устройство	шт	15	1 347,30	20 209,50	19 781,70	427,80	
8	75-97-9719	Видеорегистратор сетевой 6-канальный DS-7616NI-SP, Hikvision	шт	2	49 430,00	98 860,00		209,70	98 860,00
9	75-97-9839	Видеокамера цилиндрическая 2,0-мегапиксельная разрешением 1920х1080, с передачей видеопотока в	шт	9	31 232,00	281 088,00			281 088,00
10	75-97-9180	Видеокамера скоростная поворотная 2,0-мегапиксельная разрешением 1920х1080мм, с	шт	4	203 986,00	815 944,00			815 944,00
11	75-97-9884	Диск жесткий емкостью 4ТВ с SATA-интерфейсом,	шт	2	49 380,00	98 760,00			98 760,00

		Western Digital WD40PURX							
12	75-97-9711	Монитор 21,5", размер экрана 21,5", разрешение 1920x1080, V226HQLbd, Acer	шт	2	37 500,00	75 000,00			75 000,00
13	18-1-9515	Источник бесперебойного питания APC BX650CI-RS	шт	1	33 500,00	33 500,00			33 500,00
14	75-97-9714	Коммутатор 5-портовый гигабитный настольный Switch 5 port TP-Link TL-SG1005D	шт	11	5 100,00	56 100,00			56 100,00
15	75-97-9724	Блок питания AC/DC 220/12В, 3А	шт	6	2 500,00	15 000,00			15 000,00
16	18-1-9846	Коробка распределительная кабельная с электр. вводами Т-250, размерами 190x240x70мм, IP66	шт	11	1 500,00	16 500,00			16 500,00
17	18-1-5520	Коробка распределительная для открытого монтажа на 7 вводов, 80x80x40мм, IP55	шт	6	125,00	750,00			750,00
	Итого по разделу					1 511 711,50	19 781,70	427,80 209,76	1 491 502,00
	Накладные расходы								
	Итого с учетом накладных расходов					1 511 711,50			
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					1 511 711,50	19 781,70	427,80 209,76	1 491 502,00
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					19 991,46			
	Итого					2 288 686,42	336 467,62	25 816,80 6 270,36	1 926 402,00
	Итого с учетом накладных расходов					2 288 686,42			
	Всего					2 288 686,42	336 467,62	25 816,80 6 270,36	1 926 402,00
	Сметная зарплата					342 737,98			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					2 288 686,42	336 467,62	25 816,80 6 270,36	1 926 402,00
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					291 327,29			
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					26 144,47			

Всего по смете						
Скидка (надбавка) %, -14,9812 %	2 606 158,18	336 467,62	25 816,80	1 926 402,00		
С учетом скидки (надбавки)	-101 835,63		6 270,36			
	2 504 322,55	336 467,62	25 816,80	1 926 402,00		
			6 270,36			

Акт выполненных работ №5

по смете 1-3-4 Временнные слаботочные сети (система СКС) ТОО "TTS-Telecom" за 16.01.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслужи
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтаж кабельной разводки и прокладка трубопроводов, лотков									
1	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в	м кабеля	610		57,71	35 203,10	31 232,00	3 971,10		
2	16-6-9911	Кабель UTP 4x2 cat 5e	м	610		95,00	57 950,00		561,20	57 950,00	
3	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в	м кабеля	390		57,71	22 506,90	19 968,00	2 538,90		
4	16-6-9911	Кабель UTP 4x2 cat 5e (Наружная прокладка)	м	390		115,00	44 850,00		358,80	44 850,00	
5	1-4-9789	Полка оптическая на 24 порта с разъемами SC/APC	шт	1		7 500,00	7 500,00			7 500,00	
6	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм (Наружная прокладка)	м	140		111,69	15 636,60	13 770,40	1 866,20		
7	18-3-9503а	Кабельный канал перфорированный 25х40	мп	140		219,00	30 660,00		217,00	30 660,00	
8	18-3-8579	Шкаф металлический настенный ЩМП, 600х600х400, IP31	шт	1		37 000,00	37 000,00			37 000,00	
9	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	32		184,63	5 908,16	5 808,96	99,20		
10	18-1-9359	Розетка телекоммуникационная с одним разъемом, открытой установки RJ-45, Altira	шт	32		600,00	19 200,00		19,84	19 200,00	
11	1-4-9920	Разъемы (коннекторы) RJ–45 универсальные, категория	шт	32		20,00	640,00			640,00	

		6							
12	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	1м труб	200	55,92	11 184,00	11 184,00		
13	8-4-9311	Труба гофрированная ПНД легкого типа с зондом, d=20мм	м	200	70,00	14 000,00			14 000,00
14	1-4-52	Комплект крепежных деталей	комплект	60	170,00	10 200,00			10 200,00
15	1-1-9495	Крепление L-образное для замка	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	Итого по разделу					317 438,59	81 963,19	8 475,40	227 000,00
	Накладные расходы							1 160,56	
	Итого с учетом накладных расходов					317 438,59			
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу								
	Нормативная трудоемкость					317 438,59	81 963,19	8 475,40	227 000,00
	Сметная зарплата							1 160,56	
	Итого					83 123,75			
	Итого с учетом накладных расходов					317 438,59	81 963,19	8 475,40	227 000,00
	Всего					317 438,59		1 160,56	
	Сметная зарплата					317 438,59	81 963,19	8 475,40	227 000,00
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					83 123,75		1 160,56	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					317 438,59	81 963,19	8 475,40	227 000,00
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %					70 655,19		1 160,56	
	Всего по смете					6 443,75			
	Скидка (надбавка) %, 28,06331 %					394 537,53	81 963,19	8 475,40	227 000,00
						47 016,58		1 160,56	

С учетом скидки (надбавки)

441 554,11	81 963,19	8 475,40 1 160,56	227 000,00		

Акт выполненных работ №6

по смете 1-3-4 Временные слаботочные сети (онлайн камеры) ТОО "TTS-Telecom" за 26.04.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслужи
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж оборудования и устройств											
1	75-97-8908	Видеокамера купольная 2,0-мегапиксельная разрешением 1920x1080, с передачей видеопотока в	шт	1	214 100,00		214 100,00			214 100,00	
2	75-97-8905	Коммутатор 5-портовый настольный 10/100/1000 Мбит/с Fast Ethernet, TP-Link TL-SG1005	шт	1	5 800,00		5 800,00			5 800,00	
Итого по разделу							219 900,00			219 900,00	
Накладные расходы											
Итого с учетом накладных расходов							219 900,00				
Сметная прибыль											
Всего стоимость оборудования											
Всего по разделу							219 900,00			219 900,00	
Нормативная трудоемкость											
Сметная зарплата											
Итого							219 900,00			219 900,00	
Итого с учетом накладных расходов							219 900,00				
Всего							219 900,00			219 900,00	

В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	219 900,00	219 900,00
Всего по смете	219 900,00	219 900,00

Акт выполненных работ №7

по смете 1-3-4 Временные слаботочные сети (турникет) ИП "Мукушев К.Н." за 16.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслужи
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж кабельной разводки и прокладка трубопроводов, лотков											
1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	120		67,64	8 116,80	7 335,60	781,20		
2	16-6-9911	Кабель UTP 4x2 cat 5e	м	120		85,00	10 200,00		186,00	10 200,00	
3	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	2		13 270,21	26 540,42	26 530,50	9,92		
4	75-97-9629	Электронная проходная PERCo-KT02.3, EMM/HID, ПУ, Ethernet	шт	1		404 420,00	404 420,00			404 420,00	
5	75-97-9628	Планки преграждающие PERCo-AS-01 для электронных проходных TTD-03, KT02, KTC01	шт	1		37 600,00	37 600,00			37 600,00	
6	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания	шт	4		4 730,80	18 923,20	18 903,36	19,84		
7	18-1-8865	Источник вторичного электропитания резервный 2x12Ач,12В, 2А ИВЭПР 112-2-2	шт	2		7 200,00	14 400,00			14 400,00	
8	75-97-9891	Коммутатор 5-канальный, скорость передачи данных 10/100 Мбит/сек	шт	2		5 800,00	11 600,00			11 600,00	
9	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	2		2 451,35	4 902,70	4 902,70			
10	18-1-9501	Аккумуляторная батарея 12В, 7А*ч	шт	2		2 600,00	5 200,00			5 200,00	
11	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,	шт	200		270,27	54 054,00	53 062,00	992,00		

12	75-97-9696	Считыватель контроля доступа бесконтактных карт	шт	200	95,00	19 000,00			19 000,00
13	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	3	4 468,32	13 404,96	13 404,96		
14	75-97-9907	Программное обеспечение в комплекте: Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + ОПС +	шт	1	249 300,00	249 300,00			249 300,00
15	Ц11-95-1	Проектор информационный с поворотной плитой	шт	1	8 155,84	8 155,84	5 543,50	2 612,34 640,44	
16	75-97-9707	Пульт управления IP камерами Hikvision DS-1100KI (Веб камера)	шт	1	8 700,00	8 700,00			8 700,00
Итого по разделу						894 517,80	129 682,50	4 415,30 826,92	760 420,00
Накладные расходы									
Итого с учетом накладных расходов						894 517,80			
Сметная прибыль									
Всего стоимость оборудования									
Всего по разделу						894 517,80	129 682,50	4 415,30 826,92	760 420,00
Нормативная трудоемкость									
Сметная зарплата						130 509,42			
Итого						894 517,80	129 682,50	4 415,30 826,92	760 420,00
Итого с учетом накладных расходов						894 517,80			
Всего						894 517,80	129 682,50	4 415,30 826,92	760 420,00
Сметная зарплата						130 509,42			
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						894 517,80	129 682,50	4 415,30 826,92	760 420,00
Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %						110 933,02			
Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %						9 801,23			
Всего по смете						1 015 252,05	129 682,50	4 415,30 826,92	760 420,00
Скидка (надбавка) %, -20,78115 %						-52 957,03			

С учетом скидки (надбавки)	962 295,02	129 682,50	4 415,30 826,92	760 420,00
Всего по временным по смете общая сумма	**10 738 786,88**	**1 637 536,64**		**8 039 727,85**

Временные инженерные сети 10 738 786,88
Всего по конструктиву **10 738 786,88**

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО Бапсанов А.М.
(подпись) (ФИО)

Начальник участка Байкенов Б.Г.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания:

Директор Молдабаев Р.К.
(подпись) (ФИО)

Сметчик Абдраманова А.
(подпись) (ФИО)