Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Арнау-Тауэр ТОО, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, ул.Е10, д.17М** ИИН/БИН **170440032719**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Киелі тылсым ТОО, 010000, Республика Казахстан, район Есиль, г. Астана, ул. Е 10, дом № 17 М** **091040012993**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда Арнау 12

Номер документа	Дата составления
10	30.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	160 062 261,00	160 062 261,00
				Итого	1	x	160 062 261,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подп*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2018

М.П.

1,2,3 подряд

Уполномоченная компания: ТОО "Арнау-Тауэр"

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 12)

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**339 244 131**	**302 896 546**							**36 347 586**	
в отчетном месяце		**302 896 546**							**36 347 586**	**339 244 131**
Всего возврат стоимости материала УК	**179 181 871**								**19 198 058**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**159 983 813**							**19 198 058**	**179 181 871**
Всего к оплате										**160 062 261**

Уполномоченная компания:

Директор Подгатец В.И _____ (подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б _____ (подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Арнау Тауэр "

Форма 2Б

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тұлсым"

Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 12)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
					СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОД			
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	13 262 527	9 745 683	7 008 343	5 594 684			6 254 184	4 150 999
2	1-3	Временные инженерные сети	6 942 797	5 361 144					6 942 797	5 361 144
	Глава 2. Основные объекты строительства								0	0
3	2-1	Земляные работы	2 990 411						2 990 411	0
4	2-2	Сваи и фундаменты	44 119 014	33 502 128	44 119 014	33 502 128			0	0
5	2-4	Заполнение проемов	86 483 133	77 352 557					86 483 133	77 352 557
6	2-3	Каркас здания	260 077 914	159 130 740			242 776 920	148 514 279	260 077 914	159 130 740
7	2-5	Устройство кровли	9 674 055	7 759 562					9 674 055	7 759 562
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	71 284 857	33 105 700					71 284 857	33 105 700
9	2-9	Чистовая отделка холлов	22 550 340	13 486 199					22 550 340	13 486 199
10	2-11	Фасад	152 484 155	110 453 171					152 484 155	110 453 171
11	2-12	Прочие работы	11 644 419	9 184 814					11 644 419	9 184 814
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	28 552 755	24 212 666					28 552 755	24 212 666
13	2-14	Встроенный автопаркинг	498 351 575	371 663 969	14 695 430	11 846 414	14 058 134	11 469 534	483 656 145	359 817 555
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	55 974 828	44 217 003					55 974 828	44 217 003
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	54 441 538	38 496 985					54 441 538	38 496 985
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	12 761 761	7 692 081					12 761 761	7 692 081
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								0	0
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	15 499 365	11 673 254					15 499 365	11 673 254
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	25 640 020	24 573 321					25 640 020	24 573 321
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								0	0
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	7 868 882	5 143 257					7 868 882	5 143 257
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	31 660 402	24 213 833					31 660 402	24 213 833
	6-3	Наружные слаботочные сети	329 291	102 263					329 291	102 263
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								0	0
21	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	114 877 680	78 859 864					114 877 680	78 859 864
		Итого	1 527 471 719	1 089 930 194	65 822 787	50 943 227	256 835 054	159 983 813	1 461 648 932	1 038 986 967
22		Накладные расходы	183 516 539		31 501 471		29 740 236		152 015 068	
23		Услуги транспорта и механизмов	52 497 576				16 321 256		52 497 576	
23		Прочие расходы	498 932 081							
24		Итого по акту	1 763 485 834	1 089 930 194	97 324 258	50 943 227	302 896 546	159 983 813	1 666 161 576	1 712 542 608
25		НДС 12%	211 618 300	130 791 623	11 678 911	6 113 187	36 347 586	19 198 058	199 939 389	205 505 113
26		Всего по акту с НДС 12%	1 975 104 134	1 220 721 817	109 003 169	57 056 414	339 244 131	179 181 871	1 866 100 965	1 918 047 721

(Сумма ГЭ=2 474 036 215)

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Полтавец В.И. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ергалиева Н.С. (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Джамбулатова Д.М. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бейсенов А.М. (ФИО)

Уполномоченная компания: **ТОО "Арнау-Тауэр"** **Форма 2В**

Генподрядчик: **ТОО "Киелі Тылсым"**

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 12)

Договор: _____

Акт выполненных работ за сентябрь месяц

Каркас здания

Акт 1 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - КМ									
1	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	36,45		39 830,62	1 451 826,10	861 131,25		590 694,85	
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	36,45	1	23 625,00		861 131,25			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	36,308	1,02	16 269,00				590 694,85	
2	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,69							
3	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,43		183 030,00	78 702,90			78 702,90	
4	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,65		189 280,00	123 032,00			123 032,00	
5	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,69		179 460,00	303 287,40			303 287,40	
		Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ									
6	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	16,44		39 824,73	654 718,56	388 395,00		266 323,56	
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	16,44	1	23 625,00		388 395			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	16,37	1,02	16 269,00				266 323,53	
7	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,036							
8	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,08		183 030,00	14 642,40			14 642,40	
9	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,99		179 460,00	177 665,40			177 665,40	
		Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ									
10	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	17,53		39 830,89	698 235,50	414 146,25		284 089,25	

		конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с							
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	17,53	1	23 625,00		414 146,25	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	17,462	1,02	16 269,00			284 089,28
11	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,74					
12	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,06		183 030,00	10 981,80		10 981,80
13	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,26		182 140,00	47 356,40		47 356,40
14	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,26		179 460,00	226 119,60		226 119,60
15	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,22		177 670,00	39 087,40		39 087,40

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

16	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	89,16		39 830,14	3 551 255,28	2 106 405,00	1 444 850,28
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	88,81	1,02	16 269,00			1 444 849,89
17	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	8,665					
18	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,35		189 280,00	66 248,00		66 248,00
19	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,74		347 191,23	256 921,51		256 921,51
20	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	6,32		182 140,00	1 151 124,80		1 151 124,80
21	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,76		179 460,00	136 389,60		136 389,60
22	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,67		177 670,00	119 038,90		119 038,90
23	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,007		183 030,00	1 281,21		1 281,21
24	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,076		177 670,00	13 502,92		13 502,92
	Итого по разделу						9 121 417,29	3 770 077,50	5 351 339,79

Раздел 2. Второй этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

27	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	22,4		39 828,63	892 161,31	529 200,00	362 961,31
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	22,4	1	23 625,00		529 200	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	22,31	1,02	16 269,00			362 961,39
28	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,69					
29	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,43		183 030,00	78 702,90		78 702,90
30	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,65		189 280,00	123 032,00		123 032,00
31	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,69		179 460,00	303 287,40		303 287,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

32	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	10,23		39 830,39	407 464,89	241 683,75	165 781,14
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	10,23	1	23 625,00		241 683,75	

	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	10,19	1,02	16 269,00			165 781,11
33	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,036					
34	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,08		183 030,00	14 642,40		14 642,40
35	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,99		179 460,00	177 665,40		177 665,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

36	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	7,6		39 829,78	302 706,33	179 550,00	123 156,33
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	7,6	1	23 625,00		179 550	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	7,57	1,02	16 269,00			123 156,33
37	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,87					
38	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03		183 030,00	5 490,90		5 490,90
39	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,13		182 140,00	23 678,20		23 678,20
40	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,63		179 460,00	113 059,80		113 059,80
41	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,11		177 670,00	19 543,70		19 543,70

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

42	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	89,16		39 830,14	3 551 255,28	2 106 405,00	1 444 850,28
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	88,81	1,02	16 269,00			1 444 849,89
43	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	8,95					
44	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,35		189 280,00	66 248,00		66 248,00
45	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,74		347 191,23	256 921,51		256 921,51
46	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	6,32		182 140,00	1 151 124,80		1 151 124,80
47	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,89		179 460,00	159 719,40		159 719,40
48	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,806		177 670,00	143 202,02		143 202,02
49	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,032		183 030,00	5 856,96		5 856,96
50	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,076		177 670,00	13 502,92		13 502,92
	Итого по разделу						7 809 265,78	3 056 838,75	4 752 427,03

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

62	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	22,4		39 828,63	892 161,31	529 200,00	362 961,31
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	22,4	1	23 625,00		529 200	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	22,31	1,02	16 269,00			362 961,39
63	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,69					
64	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,43		183 030,00	78 702,90		78 702,90

		сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм							
65	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,65		189 280,00	123 032,00		123 032,00
66	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,69		179 460,00	303 287,40		303 287,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

67	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	10,23		39 830,39	407 464,89	241 683,75	165 781,14
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	10,23	1	23 625,00		241 683,75	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	10,19	1,02	16 269,00			165 781,11
68	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,036					
69	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,08		183 030,00	14 642,40		14 642,40
70	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,99		179 460,00	177 665,40		177 665,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ПШ

71	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	7,6		39 829,78	302 706,33	179 550,00	123 156,33
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	7,6	1	23 625,00		179 550	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	7,57	1,02	16 269,00			123 156,33
72	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,87					
73	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03		183 030,00	5 490,90		5 490,90
74	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,13		182 140,00	23 678,20		23 678,20
75	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,63		179 460,00	113 059,80		113 059,80
76	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,11		177 670,00	19 543,70		19 543,70

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

77	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	89,16		39 830,14	3 551 255,28	2 106 405,00	1 444 850,28
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	88,81	1,02	16 269,00			1 444 849,89
78	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	8,95					
79	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,032		183 030,00	5 856,96		5 856,96
80	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,076		177 670,00	13 502,92		13 502,92
81	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,35		189 280,00	66 248,00		66 248,00
82	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,74		347 191,23	256 921,51		256 921,51
83	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	6,319		182 140,00	1 150 942,66		1 150 942,66
84	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,892		179 460,00	160 078,32		160 078,32
85	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,806		177 670,00	143 202,02		143 202,02
	Итого по разделу						7 809 442,56	3 056 838,75	4 752 603,81
	Всего по смете						24 740 125,63	9 883 755,00	14 856 370,63

Акт 2 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
53	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	27,9		20 907,40	583 316,46	187 943,89		395 372,57	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,9	1	6 736,34		187 943,89			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,37665	0,0135	12 979,00				4 888,54	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	1 046,25	37,5	25,00				26 156,25	
	30-4-9992	Газоблок 600x250x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	28,737	1,03	12 678,00				364 327,69	
54	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,88		20 907,40	18 398,51	5 927,98		12 470,53	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,88	1	6 736,34		5 927,98			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,01188	0,0135	12 979,00				154,19	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	33	37,5	25,00				825	
	30-4-9995	Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	0,9064	1,03	12 678,00				11 491,34	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
55	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	226,25		2 713,78	613 992,73	291 609,10		322 383,63	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	226,25	1	1 288,88		291 609,1			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,429875	0,0019	4 100,00				1 762,49	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,305438	0,00135	12 979,00				3 964,28	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	848,4375	3,75	25,00				21 210,94	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	23,30375	0,103	12 678,00				295 444,94	
56	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного	м2	21,5		3 482,21	74 867,52	27 710,92		47 156,60	
	BI-081	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	21,5	1	1 288,88		27 710,92			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,01935	0,0009	4 100,00				79,34	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,3655	0,017	12 782,00				4 671,82	
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039)	1000шт	0,8385	0,039	45 000,00				37 732,5	
	4-1-9998	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней	т	0,013459	0,000626	347 191,00				4 672,84	
57	BI-08-02-02-03	Кладка армированных внутренних перегородок	м2	103,4		9 323,72	964 072,65	443 415,39		520 657,26	

		толщиной 275мм из газоблока с утеплением							
	BI-320	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и	чел.час	103,4	1	4 288,35		443 415,39	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	217,14	2,1	418,00			90 764,52
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	72,38	0,7	280,00			20 266,4
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	206,8	2	316,00			65 348,8
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	165,44	1,6	4,20			694,85
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 998,6	29	1,40			4 198,04
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	124,08	1,2	42,80			5 310,62
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,39292	0,0038	4 100,00			1 610,97
	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем	м3	5,3251	0,0515	7 400,00			39 405,74
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027)	м3	0,27918	0,0027	12 979,00			3 623,48
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5)	кг	775,5	7,5	25,00			19 387,5
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	21,3004	0,206	12 678,00			270 046,47
58	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	13,052		24 414,70	318 660,66	108 258,38	210 402,29
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	13,052	1	8 294,39		108 258,38	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	2,67566	0,205	12 782,00			34 200,29
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3)	1000шт	3,9156	0,3	45 000,00			176 202
59	BI-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	12,124		1 235,86	14 983,57	4 252,01	10 731,56
	BI-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	12,124	1	350,71		4 252,01	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт	121,24	10	19,00			2 303,56
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=7)	кг	84,868	7	25,00			2 121,7
	1-3-9410	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем	м3	0,624386	0,0515	10 100,00			6 306,3
60	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,38645		319 462,21	123 456,17	48 114,40	75 341,77
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,38645	1	124 503,57		48 114,4	
	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм (расх. на	т	0,398044	1,03	189 280,00			75 341,77
61	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	7		320,64	2 244,48	1 841,28	403,20
	BI-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	263,04		1 841,28	
	1-1-115a	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	1,26	0,18	320,00			403,2
	Итого по разделу						2 713 991,70	1 119 073,35	1 594 918,36
	Всего по смете						2 713 991,70	1 119 073,35	1 594 918,36

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер					На един. измерения			Машины и механизмы		Затраты труда рабочих не занятых

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Норма	Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

86	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	36,7		20 878,75	766 250,13	247 223,68		519 026,45	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,7	1	6 736,34		247 223,68			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,49545	0,0135	12 979,00				6 430,45	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	1 376,25	37,5	23,00				31 653,75	
	30-4-9992	Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	37,801	1,03	12 723,00				480 942,12	
87	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	2,936		20 833,43	61 166,95	19 777,89		41 389,06	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,936	1	6 736,34		19 777,89			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,039636	0,0135	12 979,00				514,44	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	110,1	37,5	23,00				2 532,3	
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	3,02408	1,03	12 679,00				38 342,31	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

88	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	230,34		2 765,19	636 933,86	296 880,62		340 053,25	
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	230,34	1	1 288,88		296 880,62			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,437646	0,0019	4 100,00				1 794,35	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,310959	0,00135	12 979,00				4 035,94	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	863,775	3,75	23,00				19 866,83	
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	23,72502	0,103	13 250,00				314 356,52	
89	BI-08-02-02-03	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением	м2	93,69		9 964,98	933 618,98	401 775,51		531 843,46	
	BI-320	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и	чел.час	93,69	1	4 288,35		401 775,51			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	196,749	2,1	594,00				116 868,91	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	65,583	0,7	280,00				18 363,24	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	187,38	2	316,00				59 212,08	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	149,904	1,6	3,50				524,66	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 717,01	29	1,40				3 803,81	
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	112,428	1,2	42,80				4 811,92	
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ	м3	4,825035	0,0515	10 700,00				51 627,87	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,356022	0,0038	4 100,00				1 459,69	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027)	м3	0,252963	0,0027	12 979,00				3 283,21	

	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5)	кг	702,675	7,5	23,00			16 161,53
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	19,30014	0,206	13 250,00			255 726,86
90	ВІ-08-01-01-10	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного пустотелого кирпича	м3	1,853		29 923,64	55 448,50	15 369,50	40 079,00
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,853	1	8 294,39		15 369,5	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,249)	м3	0,461397	0,249	12 005,00			5 539,07
	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-125 (расх. на ед.=0,4)	1000шт	0,7412	0,4	46 600,00			34 539,92
91	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	3,97		24 414,70	96 926,36	32 928,73	63 997,63
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,97	1	8 294,39		32 928,73	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,81385	0,205	12 782,00			10 402,63
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3)	1000шт	1,191	0,3	45 000,00			53 595
92	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	8,64		1 300,34	11 234,94	3 030,13	8 204,80
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8,64	1	350,71		3 030,13	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт	86,4	10	19,00			1 641,6
	1-3-9410	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем	м3	0,44496	0,0515	14 750,00			6 563,16
93	ТССЦ1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6x40 мм	шт	121		3,00	363,00		363,00
94	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,319		329 209,36	105 017,79	39 716,64	65 301,15
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,319	1	124 503,57		39 716,64	
	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1,01)	т	0,32219	1,01	202 679,00			65 301,15
95	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	7		320,64	2 244,48	1 841,28	403,20
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	263,04		1 841,28	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	1,26	0,18	320,00			403,2
	Итого по разделу						2 669 205,48	1 058 543,99	1 610 661,49
	Всего по смете						2 669 205,48	1 058 543,99	1 610 661,49

Акт 4 выполненных работ
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

97	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	22,4		39 201,16	878 105,98	529 200,00	348 905,98

		конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с							
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	22,4	1	23 625,00		529 200	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	22,31	1,02	15 639,00			348 906,09
98	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,69					
99	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,43		184 000,00	79 120,00		79 120,00
100	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,65		191 964,00	124 776,60		124 776,60
101	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	1,69		182 143,00	307 821,67		307 821,67

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

102	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	10,23		39 202,85	401 045,16	241 683,75	159 361,41
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	10,23	1	23 625,00		241 683,75	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	10,19	1,02	15 639,00			159 361,41
103	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,036					
104	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,08		184 000,00	14 720,00		14 720,00
105	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,99		182 143,00	180 321,57		180 321,57

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

106	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	7,6		39 202,27	297 937,25	179 550,00	118 387,25
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	7,6	1	23 625,00		179 550	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	7,57	1,02	15 639,00			118 387,23
107	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,87					
108	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,03		176 780,00	5 303,40		5 303,40
109	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III	т	0,13		182 140,00	23 678,20		23 678,20
110	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,63		182 143,00	114 750,09		114 750,09
111	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,11		180 357,00	19 839,27		19 839,27

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

112	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	89,16		39 202,61	3 495 304,71	2 106 405,00	1 388 899,71
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	88,81	1,02	15 639,00			1 388 899,59
113	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	8,95					
114	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,032		183 929,00	5 885,73		5 885,73
115	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,076		177 679,00	13 503,60		13 503,60
116	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,35		191 964,00	67 187,40		67 187,40
117	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,74		168 750,00	124 875,00		124 875,00
118	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	6,319		182 140,00	1 150 942,66		1 150 942,66
119	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,892		182 143,00	162 471,56		162 471,56
120	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,806		180 357,00	145 367,74		145 367,74
	Итого по разделу						7 612 957,56	3 056 838,75	4 556 118,81

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

134	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	22,4		39 201,16	878 105,98	529 200,00	348 905,98
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	22,4	1	23 625,00		529 200	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	22,31	1,02	15 639,00			348 906,09
135	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,69					
136	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,43		184 000,00	79 120,00		79 120,00
137	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,65		191 964,00	124 776,60		124 776,60
138	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	1,69		182 143,00	307 821,67		307 821,67

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

139	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	10,23		39 202,85	401 045,16	241 683,75	159 361,41
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	10,23	1	23 625,00		241 683,75	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	10,19	1,02	15 639,00			159 361,41
140	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,036					
141	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,08		184 000,00	14 720,00		14 720,00
142	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,99		182 143,00	180 321,57		180 321,57

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

143	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	7,6		38 893,60	295 591,36	179 550,00	116 041,36
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	чел.час	7,6	1	23 625,00		179 550	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02)	м3	7,42	1,02	15 639,00			116 041,38
144	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,87					
145	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03		176 780,00	5 303,40		5 303,40
146	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,13		182 140,00	23 678,20		23 678,20
147	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,63		182 143,00	114 750,09		114 750,09
148	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,11		180 357,00	19 839,27		19 839,27

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

149	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	89,16		39 202,61	3 495 304,71	2 106 405,00	1 388 899,71
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	88,81	1,02	15 639,00			1 388 899,59
150	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	8,95					
151	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,032		183 929,00	5 885,73		5 885,73
152	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,076		177 679,00	13 503,60		13 503,60
153	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,35		191 964,00	67 187,40		67 187,40
154	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,74		168 750,00	124 875,00		124 875,00
155	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	6,319		182 140,00	1 150 942,66		1 150 942,66
156	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,892		182 143,00	162 471,56		162 471,56
157	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,806		180 357,00	145 367,74		145 367,74

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III,						
	Итого по разделу					7 610 611,71	3 056 838,75	4 553 772,96

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

171	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	22,68		38 891,64	882 062,40	535 815,00	346 247,40
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	22,68	1	23 625,00		535 815	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	22,14	1,02	15 639,00			346 247,46
172	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,69					
173	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,43		184 000,00	79 120,00		79 120,00
174	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,65		191 964,00	124 776,60		124 776,60
175	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	1,69		182 143,00	307 821,67		307 821,67

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

176	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	10,23		39 202,85	401 045,16	241 683,75	159 361,41
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	10,23	1	23 625,00		241 683,75	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	10,19	1,02	15 639,00			159 361,41
177	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,036					
178	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,08		184 000,00	14 720,00		14 720,00
179	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,99		182 143,00	180 321,57		180 321,57

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

180	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	7,6		39 202,27	297 937,25	179 550,00	118 387,25
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	7,6	1	23 625,00		179 550	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	7,57	1,02	15 639,00			118 387,23
181	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,87					
182	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,03		176 780,00	5 303,40		5 303,40
183	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,13		182 140,00	23 678,20		23 678,20
184	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,63		182 143,00	114 750,09		114 750,09
185	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,11		180 357,00	19 839,27		19 839,27

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

186	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	89,16		39 202,61	3 495 304,71	2 106 405,00	1 388 899,71
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	88,81	1,02	15 639,00			1 388 899,59
187	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	8,95					
188	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,032		183 929,00	5 885,73		5 885,73
189	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,076		177 679,00	13 503,60		13 503,60
190	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,35		191 964,00	67 187,40		67 187,40
191	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,74		168 750,00	124 875,00		124 875,00
192	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	6,319		182 140,00	1 150 942,66		1 150 942,66
193	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,892		182 143,00	162 471,56		162 471,56

194	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячекатаная профиля класса А-III	т	0,806	180 357,00	145 367,74			145 367,74
	Итого по разделу					7 616 913,93	3 063 453,75		4 553 460,18
	Всего по смете					22 840 483,20	9 177 131,25		13 663 351,95

Акт 5 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4. Четвертый этаж										
	Подраздел Кладка наружных стен с перемычками										
123	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	36,7		21 002,23	770 781,84	251 755,39		519 026,45	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблоков (автомобильные работы) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,7	1	6 859,82		251 755,39			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,49545	0,0135	12 979,00				6 430,45	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	1 376,25	37,5	23,00				31 653,75	
	30-4-9992	Газоблок 600x250x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	37,801	1,03	12 723,00				480 942,12	
124	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	2,936		20 956,91	61 529,49	20 140,43		41 389,06	
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблоков (автомобильные работы) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,936	1	6 859,82		20 140,43			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,01351)	м3	0,039636	0,0135	12 979,00				514,44	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	110,1	37,5	23,00				2 532,3	
	30-4-9995	Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	3,02408	1,03	12 679,00				38 342,31	
	Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками										
125	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием через 3 ряда кладки	м2	230,34		2 730,00	628 828,20	302 321,25		326 506,95	
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (автомобильные работы)	чел.час	230,34	1	1 312,50		302 321,25			
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,437646	0,0019	4 100,00				1 794,35	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,310959	0,00135	12 979,00				4 035,94	
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	863,775	3,75	23,00				19 866,83	
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	23,72502	0,103	12 679,00				300 809,53	
126	ВІ-08-02-02-03	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 375мм из газоблока перегородочного	м2	93,69		10 406,61	974 995,29	416 083,85		558 911,44	
	ВІ-320	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и	чел.час	93,69	1	4 441,07		416 083,85			
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	196,749	2,1	513,40				101 010,94	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	65,583	0,7	280,00				18 363,24	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	187,38	2	316,00				59 212,08	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	149,904	1,6	3,50				524,66	

	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 717,01	29	1,80			4 890,62
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	112,428	1,2	28,00			3 147,98
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ	м3	4,825035	0,0515	22 000,00			106 150,77
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,356022	0,0038	4 100,00			1 459,69
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027)	м3	0,252963	0,0027	12 979,00			3 283,21
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5)	кг	702,675	7,5	23,00			16 161,53
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	19,30014	0,206	12 679,00			244 706,48
127	ВІ-08-01-01-10	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	1,853		30 075,68	55 730,24	15 651,23	40 079,00
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из	чел.час	1,853	1	8 446,43		15 651,23	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,461397	0,249	12 005,00			5 539,07
	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-125 (расх. на ед.=0,4)	1000шт	0,7412	0,4	46 600,00			34 539,92
128	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	1,05		24 566,74	25 795,08	8 868,75	16 926,33
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из	чел.час	1,05	1	8 446,43		8 868,75	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,21525	0,205	12 782,00			2 751,33
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*),	1000шт	0,315	0,3	45 000,00			14 175
129	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и	м2	8,64		1 306,77	11 290,49	3 085,69	8 204,80
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции	чел.час	8,64	1	357,14		3 085,69	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции	шт	86,4	10	19,00			1 641,6
	1-3-9410	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород	м3	0,44496	0,0515	14 750,00			6 563,16
130	ТССЦ1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным	шт	121		3,00	363,00		363,00
131	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,319		331 491,50	105 745,79	40 444,64	65 301,15
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	0,319	1	126 785,71		40 444,64	
	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1,01)	т	0,32219	1,01	202 679,00			65 301,15
132	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	7		325,46	2 278,22	1 875,02	403,20
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	267,86		1 875,02	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	1,26	0,18	320,00			403,2
	Итого по разделу						2 637 336,88	1 060 226,26	1 577 110,62
	Всего по смете						2 637 336,88	1 060 226,26	1 577 110,62

Акт 6 выполненных работ
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

160	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	36,7		21 002,23	770 781,84	251 755,39	519 026,45
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,7	1	6 859,82		251 755,39	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,49545	0,0135	12 979,00			6 430,45
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	1 376,25	37,5	23,00			31 653,75
	30-4-9992	Газоблок 600x250x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	37,801	1,03	12 723,00			480 942,12
161	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	2,936		20 956,91	61 529,49	20 140,43	41 389,06
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из	чел.час	2,936	1	6 859,82		20 140,43	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,039636	0,0135	12 979,00			514,44
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	110,1	37,5	23,00			2 532,3
	30-4-9995	Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	3,02408	1,03	12 679,00			38 342,31

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

162	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	230,34		2 730,00	628 828,20	302 321,25	326 506,95
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	230,34	1	1 312,50		302 321,25	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,437646	0,0019	4 100,00			1 794,35
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,310959	0,00135	12 979,00			4 035,94
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	863,775	3,75	23,00			19 866,83
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	23,72502	0,103	12 679,00			300 809,53
163	ВІ-08-02-02-03	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением	м2	93,69		10 406,61	974 995,29	416 083,85	558 911,44
	ВІ-320	Работы по кладке армированных внутренних	чел.час	93,69	1	4 441,07		416 083,85	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина	м2	196,749	2,1	513,40			101 010,94
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на	мп	65,583	0,7	280,00			18 363,24
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	187,38	2	316,00			59 212,08
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	149,904	1,6	3,50			524,66
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 717,01	29	1,80			4 890,62
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	112,428	1,2	28,00			3 147,98
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ	м3	4,825035	0,0515	22 000,00			106 150,77
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,356022	0,0038	4 100,00			1 459,69
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027)	м3	0,252963	0,0027	12 979,00			3 283,21
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5)	кг	702,675	7,5	23,00			16 161,53
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	19,30014	0,206	12 679,00			244 706,48

164	ВІ-08-01-01-10	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного пустотелого кирпича (250х120х65мм)	м3	1,853		30 075,68	55 730,24	15 651,23	40 079,00
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,853	1	8 446,43		15 651,23	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,461397	0,249	12 005,00			5 539,07
	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-	1000шт	0,7412	0,4	46 600,00			34 539,92
165	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,5		24 566,74	61 416,85	21 116,08	40 300,78
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,5	1	8 446,43		21 116,08	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,5125	0,205	12 782,00			6 550,78
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3)	1000шт	0,75	0,3	45 000,00			33 750
166	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	8,64		1 306,77	11 290,49	3 085,69	8 204,80
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	8,64	1	357,14		3 085,69	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции	шт	86,4	10	19,00			1 641,6
	1-3-9410	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем	м3	0,44496	0,0515	14 750,00			6 563,16
167	ТССЦ1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	шт	121		3,00	363,00		363,00
168	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,319		331 491,50	105 745,79	40 444,64	65 301,15
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,319	1	126 785,71		40 444,64	
	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1,01)	т	0,32219	1,01	202 679,00			65 301,15
169	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	7		325,46	2 278,22	1 875,02	403,20
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	267,86		1 875,02	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	1,26	0,18	320,00			403,2
	Итого по разделу						2 672 958,65	1 072 473,58	1 600 485,07
	Всего по смете						2 672 958,65	1 072 473,58	1 600 485,07

Акт 7 выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6. Шестой этаж										
	Подраздел Кладка наружных стен с перемычками										
197	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	36,7		20 878,75	766 250,13	247 223,68		519 026,45	

		250мм из газоблока							
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,7	1	6 736,34		247 223,68	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,49545	0,0135	12 979,00			6 430,45
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на	кг	1 376,25	37,5	23,00			31 653,75
	30-4-9992	Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	37,801	1,03	12 723,00			480 942,12
198	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	2,936		20 833,43	61 166,95	19 777,89	41 389,06
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,936	1	6 736,34		19 777,89	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,039636	0,0135	12 979,00			514,44
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5)	кг	110,1	37,5	23,00			2 532,3
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	3,02408	1,03	12 679,00			38 342,31

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

199	BI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок	м2	230,34		2 706,38	623 387,57	296 880,62	326 506,95
	BI-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	230,34	1	1 288,88		296 880,62	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,437646	0,0019	4 100,00			1 794,35
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,310959	0,00135	12 979,00			4 035,94
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75)	кг	863,775	3,75	23,00			19 866,83
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	23,72502	0,103	12 679,00			300 809,53
200	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением	м2	93,69		10 082,12	944 593,82	401 775,51	542 818,31
	BI-454	Работы по кладке неармированных внутренних	чел.час	93,69	1	4 288,35		401 775,51	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	196,749	2,1	513,40			101 010,94
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	65,583	0,7	280,00			18 363,24
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	187,38	2	316,00			59 212,08
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	149,904	1,6	3,50			524,66
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 717,01	29	1,80			4 890,62
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	112,428	1,2	28,00			3 147,98
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ 9573 96 (расх. на ед.=0,0515)	м3	4,825035	0,0515	22 000,00			106 150,77
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,356022	0,0038	4 100,00			1 459,69
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,252963	0,0027	13 250,00			3 351,76
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	19,30014	0,206	12 679,00			244 706,48
201	BI-08-01-01-10	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного пустотелого кирпича	м3	1,853		29 923,64	55 448,50	15 369,50	40 079,00
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,853	1	8 294,39		15 369,5	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,249)	м3	0,461397	0,249	12 005,00			5 539,07

	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-125 (расх. на ед.=0,4)	1000шт	0,7412	0,4	46 600,00			34 539,92
202	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,5		24 414,70	61 036,75	20 735,98	40 300,78
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,5	1	8 294,39		20 735,98	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,5125	0,205	12 782,00			6 550,78
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*),	1000шт	0,75	0,3	45 000,00			33 750
203	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и	м2	8,64		1 300,34	11 234,94	3 030,13	8 204,80
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции	чел.час	8,64	1	350,71		3 030,13	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции	шт	86,4	10	19,00			1 641,6
	1-3-9410	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем	м3	0,44496	0,0515	14 750,00			6 563,16
204	ТССЦ1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным	шт	121		3,00	363,00		363,00
205	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных	т	0,319		329 209,36	105 017,79	39 716,64	65 301,15
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу	чел.час	0,319	1	124 503,57		39 716,64	
	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74,	т	0,32219	1,01	202 679,00			65 301,15
206	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	7		320,64	2 244,48	1 841,28	403,20
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей	чел.час	7	1	263,04		1 841,28	
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	1,26	0,18	320,00			403,2
	Итого по разделу						2 630 743,33	1 046 351,24	1 584 392,09
	Всего по смете						2 630 743,33	1 046 351,24	1 584 392,09

Акт 8 выполненных работ
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

208	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	22,4		40 317,20	903 105,28	529 200,00	373 905,28
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	22,4	1	23 625,00		529 200	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	22,4224	1,001	16 675,52			373 905,18
209	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,74					
210	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,43		183 030,00	78 702,90		78 702,90
211	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,65		189 280,00	123 032,00		123 032,00
212	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,69		179 460,00	303 287,40		303 287,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

213	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	10,23		40 317,20	412 444,96	241 683,75	170 761,21
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	10,23	1	23 625,00		241 683,75	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	10,24023	1,001	16 675,52			170 761,16

		(расх. на ед.=1,001)							
214	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,06					
215	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,08		183 030,00	14 642,40		14 642,40
216	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,99		179 460,00	177 665,40		177 665,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ПШ

217	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	7,6		40 317,20	306 410,72	179 550,00	126 860,72
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	7,6	1	23 625,00		179 550	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	7,6076	1,001	16 675,52			126 860,69
218	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,89					
219	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03		183 030,00	5 490,90		5 490,90
220	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,13		184 211,62	23 947,51		23 947,51
221	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,63		179 460,00	113 059,80		113 059,80
222	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,11		177 670,00	19 543,70		19 543,70

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

223	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	89,16		40 317,20	3 594 681,55	2 106 405,00	1 488 276,55
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001)	м3	89,24916	1,001	16 675,52			1 488 276,15
224	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	11,51					
225	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,34		183 030,00	62 230,20		62 230,20
226	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,35		189 280,00	66 248,00		66 248,00
227	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,74		184 820,00	136 766,80		136 766,80
228	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,13		184 211,62	23 947,51		23 947,51
229	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	9,73		179 460,00	1 746 145,80		1 746 145,80
230	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,34		177 670,00	60 407,80		60 407,80
	Итого по разделу						8 171 760,05	3 056 838,75	5 114 921,30

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

244	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	22,4		40 317,20	903 105,28	529 200,00	373 905,28
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	22,4	1	23 625,00		529 200	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	22,4224	1,001	16 675,52			373 905,18
245	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,74					
246	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,43		183 030,00	78 702,90		78 702,90
247	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,65		189 280,00	123 032,00		123 032,00

248	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	1,69		179 460,00	303 287,40		303 287,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

249	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	10,23		40 317,20	412 444,96	241 683,75	170 761,21
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	10,23	1	23 625,00		241 683,75	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	10,24023	1,001	16 675,52			170 761,16
250	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,06					
251	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,08		183 030,00	14 642,40		14 642,40
252	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,99		179 460,00	177 665,40		177 665,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛЦ

253	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	7,6		40 317,20	306 410,72	179 550,00	126 860,72
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	7,6	1	23 625,00		179 550	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	7,6076	1,001	16 675,52			126 860,69
254	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,2					
255	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,34		183 030,00	62 230,20		62 230,20
256	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,13		184 211,62	23 947,51		23 947,51
257	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,64		179 460,00	114 854,40		114 854,40
258	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,11		177 670,00	19 543,70		19 543,70

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

259	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	89,16		40 317,20	3 594 681,55	2 106 405,00	1 488 276,55
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	89,24916	1,001	16 675,52			1 488 276,15
260	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	11,51					
261	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,34		183 030,00	62 230,20		62 230,20
262	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,35		189 280,00	66 248,00		66 248,00
263	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	т	0,74		184 820,00	136 766,80		136 766,80
264	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,13		184 211,62	23 947,51		23 947,51
265	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	9,73		179 460,00	1 746 145,80		1 746 145,80
266	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,34		177 670,00	60 407,80		60 407,80
	Итого по разделу						8 230 293,95	3 056 838,75	5 173 455,20
	Всего по смете						16 402 054,00	6 113 677,50	10 288 376,50

Акт 9 выполненных работ
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

233	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	36,7		21 556,74	791 132,36	247 223,68	543 908,68
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из	чел.час	36,7	1	6 736,34		247 223,68	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,49545	0,0135	13 527,20			6 702,05
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на	кг	1 376,25	37,5	25,00			34 406,25
	30-4-9992	Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	37,801	1,03	13 301,25			502 800,55
234	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	2,936		21 556,74	63 290,59	19 777,89	43 512,69
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,936	1	6 736,34		19 777,89	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,039636	0,0135	13 527,20			536,16
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на	кг	110,1	37,5	25,00			2 752,5
	30-4-9995	Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	3,02408	1,03	13 301,25			40 224,04

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

235	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием	м2	230,34		2 705,93	623 283,92	280 116,47	343 167,44
	ВІ-083	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	230,34	1	1 216,10		280 116,47	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,437646	0,0019	4 100,00			1 794,35
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,310959	0,00135	13 527,20			4 206,4
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на	кг	863,775	3,75	25,00			21 594,38
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	23,72502	0,103	13 301,25			315 572,42
236	ВІ-08-02-02-03	Кладка армированных внутренних перегородок	м2	93,69		10 366,52	971 239,26	401 775,51	569 463,75
	ВІ-320	Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и	чел.час	93,69	1	4 288,35		401 775,51	
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина	м2	196,749	2,1	451,67			88 865,62
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на	мп	65,583	0,7	280,00			18 363,24
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	187,38	2	316,00			59 212,08
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	149,904	1,6	6,30			944,4
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN	шт	2 717,01	29	1,80			4 890,62
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	112,428	1,2	105,60			11 872,4
	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом	м3	4,825035	0,0515	22 000,00			106 150,77
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038)	м3	0,356022	0,0038	4 100,00			1 459,69
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027)	м3	0,252963	0,0027	13 527,20			3 421,88
	30-2-9922	Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5)	кг	702,675	7,5	25,00			17 566,88
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,206)	м3	19,30014	0,206	13 301,25			256 715,99
237	ВІ-08-01-01-10	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного пустотелого кирпича	м3	1,853		31 662,66	58 670,91	15 369,50	43 301,40
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,853	1	8 294,39		15 369,5	
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,249)	м3	0,461397	0,249	13 527,20			6 241,41

	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*). 250x120x65 мм. М-125 (расх. на ед.=0,4)	1000шт	0,7412	0,4	50 000,00				37 060
238	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	2,5		24 567,47	61 418,68	20 735,98		40 682,70
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,5	1	8 294,39		20 735,98		
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,5125	0,205	13 527,20				6 932,69
	30-7-9996	Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*),	1000шт	0,75	0,3	45 000,00				33 750
239	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и	м2	8,64		908,70	7 851,17	3 030,13		4 821,03
	ВІ-214	Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на	чел.час	8,64	1	350,71		3 030,13		
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из	шт	86,4	10	11,00				950,4
	1-3-9410	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород	м3	0,44496	0,0515	8 698,93				3 870,68
240	ТССЦ1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6x40 мм	шт	121		3,00	363,00			363,00
241	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,319		329 209,36	105 017,79	39 716,64		65 301,15
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,319	1	124 503,57		39 716,64		
	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74,	т	0,32219	1,01	202 679,00				65 301,15
242	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	7		69 383,04	485 681,28	1 841,28		483 840,00
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	263,04		1 841,28		
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	1,26	0,18	384 000,00				483 840
	Итого по разделу						3 167 949,08	1 029 587,09		2 138 361,99
	Всего по смете						3 167 949,08	1 029 587,09		2 138 361,99

Акт 10 выполненных работ
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 9. Девятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

280	ВІ-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	22,4		39 822,26	892 018,62	529 200,00		362 818,62
	ВІ-354	Работы по устройству монолитных железобетонных	чел.час	22,4	1	23 625,00		529 200		
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	м3	22,4224	1,001	16 181,08				362 818,65
281	ВІ-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	2,74						

282	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,43		183 030,00	78 702,90		78 702,90
283	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,65		195 530,00	127 094,50		127 094,50
284	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,69		179 460,00	303 287,40		303 287,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

285	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	10,23		39 822,26	407 381,72	241 683,75	165 697,97
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	10,23	1	23 625,00		241 683,75	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001)	м3	10,24023	1,001	16 181,08			165 697,98
286	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	1,06					
287	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,08		183 030,00	14 642,40		14 642,40
288	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,99		179 460,00	177 665,40		177 665,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛЦ

289	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных	м3	7,44		39 822,26	296 277,61	175 770,00	120 507,61
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	7,44	1	23 625,00		175 770	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001)	м3	7,44744	1,001	16 181,08			120 507,62
290	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	0,89					
291	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,03		183 030,00	5 490,90		5 490,90
292	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,13		184 211,62	23 947,51		23 947,51
293	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,63		179 460,00	113 059,80		113 059,80
294	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,11		177 670,00	19 543,70		19 543,70

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

299	ВI-05-01-03-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	м3	89,16		39 822,26	3 550 552,70	2 106 405,00	1 444 147,70
	ВI-354	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с	чел.час	89,16	1	23 625,00		2 106 405	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001)	м3	89,24916	1,001	16 181,08			1 444 147,8
300	ВI-07-01-01-01	Изготовление арматурных каркасов	т	11,51					
301	ТССЦ4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,34		183 030,00	62 230,20		62 230,20
302	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,35		195 530,00	68 435,50		68 435,50
303	ТССЦ4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	т	0,74		184 820,00	136 766,80		136 766,80
304	ТССЦ4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,13		184 211,62	23 947,51		23 947,51
305	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	9,73		179 460,00	1 746 145,80		1 746 145,80
306	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,34		177 670,00	60 407,80		60 407,80
	Итого по разделу						8 107 598,92	3 053 058,75	5 054 540,17