| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всего по смете | 8 107 598,92 | 3 053 058,75 | 5 054 540,17 | |

**Акт 11 выполненных работ**

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 10. Технический этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ** | | | | | | | | | |
| 320 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 99,57 | | 39 822,26 | 3 965 102,43 | 2 352 341,25 | | 1 612 761,18 | |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 99,57 | 1 | 23 625,00 | | 2 352 341,25 | | | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 99,66957 | 1,001 | 16 181,08 | | | | 1 612 761,29 | |
| 322 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 10,4253 | | | | | | | |
| 323 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,0279 | | 183 030,00 | 5 106,54 | | | 5 106,54 | |
| 324 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,3255 | | 195 530,00 | 63 645,02 | | | 63 645,02 | |
| 325 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм | т | 0,6882 | | 184 820,00 | 127 193,12 | | | 127 193,12 | |
| 326 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,1209 | | 184 211,64 | 22 271,19 | | | 22 271,19 | |
| 327 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 9,0489 | | 179 460,00 | 1 623 915,59 | | | 1 623 915,59 | |
| 328 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,3162 | | 177 670,00 | 56 179,25 | | | 56 179,25 | |
| | | **Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ** | | | | | | | | | |
| 338 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 13,51 | | 39 822,26 | 537 998,73 | 319 173,75 | | 218 824,98 | |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 13,51 | 1 | 23 625,00 | | 319 173,75 | | | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 13,52351 | 1,001 | 16 181,08 | | | | 218 825 | |
| 339 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,059 | | | | | | | |
| 340 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,08 | | 183 030,00 | 14 642,40 | | | 14 642,40 | |
| 341 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,99 | | 179 460,00 | 177 665,40 | | | 177 665,40 | |
| | | **Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ** | | | | | | | | | |
| 342 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 8,72 | | 39 822,26 | 347 250,11 | 206 010,00 | | 141 240,11 | |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 8,72 | 1 | 23 625,00 | | 206 010 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | | | | | | | | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 8,72872 | 1,001 | 16 181,08 | | | | 141 240,12 |
| 343 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 0,89 | | | | | | |
| 344 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,03 | | 183 030,00 | 5 490,90 | | | 5 490,90 |
| 345 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,13 | | 184 211,64 | 23 947,51 | | | 23 947,51 |
| 346 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,63 | | 179 460,00 | 113 059,80 | | | 113 059,80 |
| 347 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,11 | | 177 670,00 | 19 543,70 | | | 19 543,70 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 103 011,82 | 2 877 525,00 | | 4 225 486,82 |
| | Всего по смете | | | | | | 7 103 011,82 | 2 877 525,00 | | 4 225 486,82 |

**Акт 12 выполненных работ**

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 8. Восьмой этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Кладка наружных стен с перемычками | | | | | | | | | |
| 269 | ВІ-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 36,7 | | 20 878,75 | 766 250,13 | 247 223,68 | | 519 026,45 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 36,7 | 1 | 6 736,34 | | 247 223,68 | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,49545 | 0,0135 | 12 979,00 | | | | 6 430,45 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 1 376,25 | 37,5 | 23,00 | | | | 31 653,75 |
| | 30-4-9992 | Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 37,801 | 1,03 | 12 723,00 | | | | 480 942,12 |
| 270 | ВІ-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 2,936 | | 20 833,43 | 61 166,95 | 19 777,89 | | 41 389,06 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 2,936 | 1 | 6 736,34 | | 19 777,89 | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135) | м3 | 0,039636 | 0,0135 | 12 979,00 | | | | 514,44 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 110,1 | 37,5 | 23,00 | | | | 2 532,3 |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 3,02408 | 1,03 | 12 679,00 | | | | 38 342,31 |
| | | Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками | | | | | | | | |
| 271 | ВІ-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок | м2 | 230,34 | | 2 706,38 | 623 387,57 | 296 880,62 | | 326 506,95 |
| | ВІ-083 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих) | чел.час | 230,34 | 1 | 1 288,88 | | 296 880,62 | | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,437646 | 0,0019 | 4 100,00 | | | | 1 794,35 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,310959 | 0,00135 | 12 979,00 | | | | 4 035,94 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 863,775 | 3,75 | 23,00 | | | | 19 866,83 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 23,72502 | 0,103 | 12 679,00 | | | | 300 809,53 |
| 272 | ВІ-08-02-02-03 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением | м2 | 93,69 | | 10 253,89 | 960 686,95 | 401 775,51 | | 558 911,44 |
| | ВІ-320 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и | чел.час | 93,69 | 1 | 4 288,35 | | 401 775,51 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1) | м2 | 196,749 | 2,1 | 513,40 | | | 101 010,94 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на | мп | 65,583 | 0,7 | 280,00 | | | 18 363,24 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2) | мп | 187,38 | 2 | 316,00 | | | 59 212,08 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 149,904 | 1,6 | 3,50 | | | 524,66 |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29) | шт | 2 717,01 | 29 | 1,80 | | | 4 890,62 |
| | 1-1-9975 | Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2) | мп | 112,428 | 1,2 | 28,00 | | | 3 147,98 |
| | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ | м3 | 4,825035 | 0,0515 | 22 000,00 | | | 106 150,77 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,356022 | 0,0038 | 4 100,00 | | | 1 459,69 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,252963 | 0,0027 | 12 979,00 | | | 3 283,21 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 702,675 | 7,5 | 23,00 | | | 16 161,53 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,206) | м3 | 19,30014 | 0,206 | 12 679,00 | | | 244 706,48 |
| 273 | ВІ-08-01-01-10 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 1,853 | | 29 923,64 | 55 448,50 | 15 369,50 | 40 079,00 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,853 | 1 | 8 294,39 | | 15 369,5 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,249) | м3 | 0,461397 | 0,249 | 12 005,00 | | | 5 539,07 |
| | 30-6-8 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530- | 1000шт | 0,7412 | 0,4 | 46 600,00 | | | 34 539,92 |
| 274 | ВІ-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 2,5 | | 24 414,70 | 61 036,75 | 20 735,98 | 40 300,78 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 2,5 | 1 | 8 294,39 | | 20 735,98 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205) | м3 | 0,5125 | 0,205 | 12 782,00 | | | 6 550,78 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3) | 1000шт | 0,75 | 0,3 | 45 000,00 | | | 33 750 |
| 275 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм | м2 | 8,64 | | 1 300,34 | 11 234,94 | 3 030,13 | 8 204,80 |
| | ВІ-214 | Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на | чел.час | 8,64 | 1 | 350,71 | | 3 030,13 | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из | шт | 86,4 | 10 | 19,00 | | | 1 641,6 |
| | 1-3-9410 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем | м3 | 0,44496 | 0,0515 | 14 750,00 | | | 6 563,16 |
| 276 | ТССЦ1-1-2159 | Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм | шт | 121 | | 3,00 | 363,00 | | 363,00 |
| 277 | ВІ-07-01-03-01 | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали | т | 0,319 | | 329 209,36 | 105 017,79 | 39 716,64 | 65 301,15 |
| | ВІ-072 | Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали | чел.час | 0,319 | 1 | 124 503,57 | | 39 716,64 | |
| | 1-1-8937 | Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1,01) | т | 0,32219 | 1,01 | 202 679,00 | | | 65 301,15 |
| 278 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 7 | | 320,64 | 2 244,48 | 1 841,28 | 403,20 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 7 | 1 | 263,04 | | 1 841,28 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 1,26 | 0,18 | 320,00 | | | 403,2 |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 646 836,30 | 1 046 351,24 | 1 600 485,07 |
| | Всего по смете | | | | | | 2 646 836,30 | 1 046 351,24 | 1 600 485,07 |

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 9. Девятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Кладка наружных стен с перемычками** | | | | | | | | | |
| 309 | BI-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 36,7 | | 21 524,14 | 789 935,94 | 247 223,68 | | 542 712,26 | |
| | BI-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 36,7 | 1 | 6 736,34 | | 247 223,68 | | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,49545 | 0,0135 | 13 031,48 | | | | 6 456,45 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 1 376,25 | 37,5 | 25,00 | | | | 34 406,25 | |
| | 30-4-9992 | Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 37,801 | 1,03 | 13 276,09 | | | | 501 849,48 | |
| 310 | BI-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 2,936 | | 21 524,14 | 63 194,88 | 19 777,89 | | 43 416,98 | |
| | BI-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 2,936 | 1 | 6 736,34 | | 19 777,89 | | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135) | м3 | 0,039636 | 0,0135 | 13 031,48 | | | | 516,52 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 110,1 | 37,5 | 25,00 | | | | 2 752,5 | |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 3,02408 | 1,03 | 13 276,09 | | | | 40 147,96 | |
| | | **Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 311 | BI-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок | м2 | 230,34 | | 2 702,67 | 622 533,01 | 280 116,47 | | 342 416,53 | |
| | BI-083 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих) | чел.час | 230,34 | 1 | 1 216,10 | | 280 116,47 | | | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,437646 | 0,0019 | 4 100,00 | | | | 1 794,35 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,310959 | 0,00135 | 13 031,48 | | | | 4 052,26 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 863,775 | 3,75 | 25,00 | | | | 21 594,38 | |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 23,72502 | 0,103 | 13 276,09 | | | | 314 975,5 | |
| 312 | BI-08-02-02-03 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением | м2 | 93,69 | | 9 725,21 | 911 154,92 | 401 775,51 | | 509 379,41 | |
| | BI-320 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и | чел.час | 93,69 | 1 | 4 288,35 | | 401 775,51 | | | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1) | м2 | 196,749 | 2,1 | 451,67 | | | | 88 865,62 | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на | мп | 65,583 | 0,7 | 280,00 | | | | 18 363,24 | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2) | мп | 187,38 | 2 | 316,00 | | | | 59 212,08 | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 149,904 | 1,6 | 4,00 | | | | 599,62 | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29) | шт | 2 717,01 | 29 | 4,00 | | | | 10 868,04 | |
| | 1-1-9975 | Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2) | мп | 112,428 | 1,2 | 105,60 | | | | 11 872,4 | |
| | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ | м3 | 4,825035 | 0,0515 | 8 506,76 | | | | 41 045,41 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,356022 | 0,0038 | 4 100,00 | | | | 1 459,69 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,252963 | 0,0027 | 13 031,48 | | | | 3 296,48 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 702,675 | 7,5 | 25,00 | | | | 17 566,88 | |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,206) | м3 | 19,30014 | 0,206 | 13 276,09 | | | | 256 230,4 | |
| 313 | BI-08-01-01-10 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 1,853 | | 31 539,23 | 58 442,19 | 15 369,50 | | 43 072,69 | |
| | BI-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,853 | 1 | 8 294,39 | | 15 369,5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,249) | м3 | 0,461397 | 0,249 | 13 031,48 | | | 6 012,69 |
| | 30-6-8 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-[illegible] | 1000шт | 0,7412 | 0,4 | 50 000,00 | | | 37 060 |
| 314 | ВІ-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной [illegible] | м3 | 2,5 | | 24 465,84 | 61 164,60 | 20 735,98 | 40 428,63 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из [illegible] | чел.час | 2,5 | 1 | 8 294,39 | | 20 735,98 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205) | м3 | 0,5125 | 0,205 | 13 031,48 | | | 6 678,63 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3) | 1000шт | 0,75 | 0,3 | 45 000,00 | | | 33 750 |
| 315 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм | м2 | 8,64 | | 841,81 | 7 273,24 | 3 030,13 | 4 243,10 |
| | ВІ-214 | Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на | чел.час | 8,64 | 1 | 350,71 | | 3 030,13 | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из | шт | 86,4 | 10 | 11,00 | | | 950,4 |
| | 1-3-9410 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем | м3 | 0,44496 | 0,0515 | 7 400,00 | | | 3 292,7 |
| 316 | ТССЦ1-1-2159 | Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм | шт | 121 | | 6,30 | 762,30 | | 762,30 |
| 317 | ВІ-07-01-03-01 | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали | т | 0,319 | | 329 209,36 | 105 017,79 | 39 716,64 | 65 301,15 |
| | ВІ-072 | Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали | чел.час | 0,319 | 1 | 124 503,57 | | 39 716,64 | |
| | 1-1-8937 | Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=1,01) | т | 0,32219 | 1,01 | 202 679,00 | | | 65 301,15 |
| 318 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 7 | | 320,64 | 2 244,48 | 1 841,28 | 403,20 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 7 | 1 | 263,04 | | 1 841,28 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 1,26 | 0,18 | 320,00 | | | 403,2 |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 621 723,64 | 1 029 587,09 | 1 592 136,55 |
| | Всего по смете | | | | | | 2 621 723,64 | 1 029 587,09 | 1 592 136,55 |

**Акт 14 выполненных работ**

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел.час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 10. Технический этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Кладка наружных стен с перемычками** | | | | | | | | | |
| 348 | ВІ-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной [illegible] | м3 | 37,54 | | 21 566,71 | 809 614,29 | 252 882,20 | | 556 732,09 | |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из [illegible] | чел.час | 37,54 | 1 | 6 736,34 | | 252 882,2 | | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-[illegible] | м3 | 0,50679 | 0,0135 | 13 031,47 | | | | 6 604,22 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на [illegible] | кг | 1 407,75 | 37,5 | 25,00 | | | | 35 193,75 | |
| | 30-4-9992 | Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 38,6662 | 1,03 | 13 317,42 | | | | 514 934,03 | |
| 349 | ВІ-07-01-03-03 | Изготовление металлопрокатных конструкций из [illegible] | т | 0,17 | | 292 083,83 | 49 654,25 | 12 294,64 | | 37 359,61 | |
| | ВІ-524 | Работы по изготовлению металлопрокатных [illegible] | чел.час | 0,17 | 1 | 72 321,43 | | 12 294,64 | | | |
| | 1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,1717 | 1,01 | 217 586,53 | | | | 37 359,61 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по разделу | | | | | | 859 268,45 | 265 176,85 | 594 091,60 |

**Раздел 12. Будка выхода на кровлю**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | BI-08-01-01-04 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича | м3 | 1,02 | | 31 174,34 | 31 797,83 | 8 460,28 | 23 337,55 |
| | BI-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,02 | 1 | 8 294,39 | | 8 460,28 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,22542 | 0,221 | 13 031,47 | | | 2 937,55 |
| | 30-6-9997 | Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ | 1000шт | 0,408 | 0,4 | 50 000,00 | | | 20 400 |
| 375 | BI-07-01-03-03 | Изготовление металлопрокатных конструкций из | т | 0,503 | | 292 083,83 | 146 918,17 | 36 377,68 | 110 540,49 |
| | BI-524 | Работы по изготовлению металлопрокатных | чел.час | 0,503 | 1 | 72 321,43 | | 36 377,68 | |
| | 1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,50803 | 1,01 | 217 586,53 | | | 110 540,48 |
| 376 | BI-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 13 | | 320,64 | 4 168,32 | 3 419,52 | 748,80 |
| | BI-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей | чел.час | 13 | 1 | 263,04 | | 3 419,52 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 2,34 | 0,18 | 320,00 | | | 748,8 |
| | Итого по разделу | | | | | | 182 884,32 | 48 257,48 | 134 626,84 |

**Раздел 13. Вентиляционная шахта**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | BI-08-02-01-05 | Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм) | м2 | 62 | | 4 088,38 | 253 479,56 | 79 910,56 | 173 569,00 |
| | BI-082 | Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих) | чел.час | 62 | 1 | 1 288,88 | | 79 910,56 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,0558 | 0,0009 | 4 100,00 | | | 228,78 |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 1,4074 | 0,0227 | 13 031,47 | | | 18 340,49 |
| | 30-6-9997 | Кирпич керамический полнотелый одинарные (ГОСТ | 1000шт | 3,1 | 0,05 | 50 000,00 | | | 155 000 |
| | Итого по разделу | | | | | | 253 479,83 | 79 910,56 | 173 569,27 |
| | Всего по смете | | | | | | 1 295 632,59 | 393 344,88 | 902 287,71 |

**Акт 15 выполненных работ**
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 10. Технический этаж**

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | BI-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием | м2 | 76,95 | | 2 706,38 | 208 255,94 | 99 179,32 | 109 076,63 |
| 353 | BI-07-01-01-04 | Армирование кладки | т | 0,4 | | 127 133,93 | 50 853,57 | 50 853,57 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 259 109,42 | 150 032,89 | 109 076,53 |
| | Всего по смете | | | | | | 259 109,42 | 150 032,89 | 109 076,53 |

**Акт 16 выполненных работ**
по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок 1 за 16.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 12. Будка выхода на кровлю** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ** | | | | | | | | | |
| 365 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 28,42 | | 39 279,64 | 1 116 327,37 | 671 422,50 | | 444 904,87 | |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 28,42 | 1 | 23 625,00 | | 671 422,5 | | | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 28,44842 | 1,001 | 15 639,00 | | | | 444 904,84 | |
| 366 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,51 | | | | | | | |
| 367 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,09 | | 183 929,00 | 16 553,61 | | | 16 553,61 | |
| 368 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,03 | | 195 530,00 | 5 865,90 | | | 5 865,90 | |
| 369 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,07 | | 168 750,00 | 11 812,50 | | | 11 812,50 | |
| 370 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,03 | | 186 607,00 | 5 598,21 | | | 5 598,21 | |
| 371 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 1,8 | | 186 600,00 | 335 880,00 | | | 335 880,00 | |
| 372 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,5 | | 181 250,00 | 90 625,00 | | | 90 625,00 | |
| 373 | ТССЦ4-1-17b | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, | т | 0,015 | | 185 714,00 | 2 785,71 | | | 2 785,71 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 1 585 448,27 | 671 422,50 | | 914 025,77 | |
| | Всего по смете | | | | | | 1 585 448,27 | 671 422,50 | | 914 025,77 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по 1 блоку** | **104 094 208,91** | **63 312 067,32** |

**Акт 1 выполненных работ**
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период | м3 | 39,15 | | 39 911,66 | 1 562 541,49 | 924 918,75 | 637 622,74 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 39,15 | 1 | 23 625,00 | | 924 918,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 39,192116 | 1,02 | 16 269,16 | | | 637 622,81 |
| 2 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,83 | | | | | |
| 3 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,27 | | 183 030,00 | 49 418,10 | | 49 418,10 |
| 4 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,72 | | 182 140,00 | 131 140,80 | | 131 140,80 |
| 5 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,74 | | 179 460,00 | 312 260,40 | | 312 260,40 |
| 6 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,19 | | 177 670,00 | 33 757,30 | | 33 757,30 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период | м3 | 17,81 | | 39 911,66 | 710 826,66 | 420 761,25 | 290 065,41 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 17,81 | 1 | 23 625,00 | | 420 761,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 17,829159 | 1,02 | 16 269,16 | | | 290 065,44 |
| 8 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,25 | | | | | |
| 9 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,09 | | 183 030,00 | 16 472,70 | | 16 472,70 |
| 10 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,19 | | 179 460,00 | 213 557,40 | | 213 557,40 |
| 11 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,02 | | 177 670,00 | 3 553,40 | | 3 553,40 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 11,42 | | 39 911,66 | 455 791,16 | 269 797,50 | 185 993,66 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 11,42 | 1 | 23 625,00 | | 269 797,5 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 11,432285 | 1,02 | 16 269,16 | | | 185 993,67 |
| 13 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,05 | | | | | |
| 14 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 183 030,00 | 9 151,50 | | 9 151,50 |
| 15 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,35 | | 182 140,00 | 63 749,00 | | 63 749,00 |
| 16 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 0,58 | | 179 460,00 | 104 086,80 | | 104 086,80 |
| 17 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм | т | 0,09 | | 177 670,00 | 15 990,30 | | 15 990,30 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 88,45 | | 39 911,66 | 3 530 186,33 | 2 089 631,25 | 1 440 555,08 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 88,545151 | 1,02 | 16 269,16 | | | 1 440 555,23 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 8,73 | | | | | |
| 20 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,02 | | 183 030,00 | 3 660,60 | | 3 660,60 |
| 21 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,34 | | 189 280,00 | 64 355,20 | | 64 355,20 |
| 22 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,78 | | 347 191,23 | 270 809,16 | | 270 809,16 |
| 23 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 6,15 | | 182 140,00 | 1 120 161,00 | | 1 120 161,00 |
| 24 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,7 | | 179 460,00 | 125 622,00 | | 125 622,00 |
| 25 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,86 | | 177 670,00 | 152 796,20 | | 152 796,20 |
| 26 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,13 | | 177 670,00 | 23 097,10 | | 23 097,10 |
| | Итого по разделу | | | | | | 8 972 984,86 | 3 705 108,75 | 5 267 876,11 |

**Раздел 2. Второй этаж**

**Подраздел Вертикальные конструкции - КМ**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 23,78 | | 39 911,66 | 949 099,27 | 561 802,50 | 387 296,77 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 23,78 | 1 | 23 625,00 | | 561 802,5 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 23,805582 | 1,02 | 16 269,16 | | | 387 296,82 |
| 30 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,83 | | | | | |
| 31 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,27 | | 183 030,00 | 49 418,10 | | 49 418,10 |
| 32 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,72 | | 182 140,00 | 131 140,80 | | 131 140,80 |
| 33 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,74 | | 179 460,00 | 312 260,40 | | 312 260,40 |
| 34 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм | т | 0,19 | | 177 670,00 | 33 757,30 | | 33 757,30 |

**Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 11,55 | | 39 911,66 | 460 979,67 | 272 868,75 | 188 110,92 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 11,55 | 1 | 23 625,00 | | 272 868,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 11,562425 | 1,02 | 16 269,16 | | | 188 110,94 |
| 36 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,25 | | | | | |
| 37 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,09 | | 183 030,00 | 16 472,70 | | 16 472,70 |
| 38 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,19 | | 179 460,00 | 213 557,40 | | 213 557,40 |
| 39 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,02 | | 177 670,00 | 3 553,40 | | 3 553,40 |

**Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 6,63 | | 39 911,66 | 264 614,31 | 156 633,75 | 107 980,56 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 6,63 | 1 | 23 625,00 | | 156 633,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 6,637132 | 1,02 | 16 269,16 | | | 107 980,56 |
| 41 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,05 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,05 | | 183 030,00 | 9 151,50 | | 9 151,50 |
| 43 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,35 | | 182 140,00 | 63 749,00 | | 63 749,00 |
| 44 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,58 | | 179 460,00 | 104 086,80 | | 104 086,80 |
| 45 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,09 | | 177 670,00 | 15 990,30 | | 15 990,30 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 88,45 | | 39 911,66 | 3 530 186,33 | 2 089 631,25 | 1 440 555,08 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 88,545151 | 1,02 | 16 269,16 | | | 1 440 555,23 |
| 47 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 8,73 | | | | | |
| 48 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,05 | | 183 030,00 | 9 151,50 | | 9 151,50 |
| 49 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,34 | | 189 280,00 | 64 355,20 | | 64 355,20 |
| 50 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,77 | | 347 191,23 | 267 337,25 | | 267 337,25 |
| 51 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 6,14 | | 182 140,00 | 1 118 339,60 | | 1 118 339,60 |
| 52 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,7 | | 179 460,00 | 125 622,00 | | 125 622,00 |
| 53 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,84 | | 177 670,00 | 149 242,80 | | 149 242,80 |
| 54 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,13 | | 177 670,00 | 23 097,10 | | 23 097,10 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 915 162,95 | 3 080 936,25 | 4 834 226,70 |

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 23,24 | | 39 911,66 | 927 546,98 | 549 045,00 | 378 501,98 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 23,24 | 1 | 23 625,00 | | 549 045 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 23,265001 | 1,02 | 16 269,16 | | | 378 502,02 |
| 70 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,83 | | | | | |
| 71 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,27 | | 183 030,00 | 49 418,10 | | 49 418,10 |
| 72 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | т | 0,72 | | 182 140,00 | 131 140,80 | | 131 140,80 |
| 73 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,74 | | 179 460,00 | 312 260,40 | | 312 260,40 |
| 74 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,19 | | 177 670,00 | 33 757,30 | | 33 757,30 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 12,75 | | 39 911,66 | 508 873,67 | 301 218,75 | 207 654,92 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 12,75 | 1 | 23 625,00 | | 301 218,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 12,763716 | 1,02 | 16 269,16 | | | 207 654,94 |
| 76 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,25 | | | | | |
| 77 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,09 | | 183 030,00 | 16 472,70 | | 16 472,70 |
| 78 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 1,19 | | 179 460,00 | 213 557,40 | | 213 557,40 |
| 79 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,02 | | 177 670,00 | 3 553,40 | | 3 553,40 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 6,63 | | 39 911,66 | 264 614,31 | 156 633,75 | 107 980,56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 6,63 | 1 | 23 625,00 | | 156 633,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 6,637132 | 1,02 | 16 269,16 | | | 107 980,56 |
| 81 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,05 | | | | | |
| 82 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 183 030,00 | 9 151,50 | | 9 151,50 |
| 83 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,35 | | 182 140,00 | 63 749,00 | | 63 749,00 |
| 84 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,58 | | 179 460,00 | 104 086,80 | | 104 086,80 |
| 85 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,09 | | 177 670,00 | 15 990,30 | | 15 990,30 |

**Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период | м3 | 88,45 | | 39 911,66 | 3 530 186,33 | 2 089 631,25 | 1 440 555,08 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 88,545151 | 1,02 | 16 269,16 | | | 1 440 555,23 |
| 87 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 8,73 | | | | | |
| 88 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 183 030,00 | 9 151,50 | | 9 151,50 |
| 89 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,34 | | 189 280,00 | 64 355,20 | | 64 355,20 |
| 90 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,77 | | 347 191,23 | 267 337,25 | | 267 337,25 |
| 91 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 6,14 | | 182 140,00 | 1 118 339,60 | | 1 118 339,60 |
| 92 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,7 | | 179 460,00 | 125 622,00 | | 125 622,00 |
| 93 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,84 | | 177 670,00 | 149 242,80 | | 149 242,80 |
| 94 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,13 | | 177 670,00 | 23 097,10 | | 23 097,10 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 941 504,65 | 3 096 528,75 | 4 844 975,90 |
| | Всего по смете | | | | | | 24 829 652,46 | 9 882 573,75 | 14 947 078,71 |

**Акт 2 выполненных работ**
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 2. Второй этаж**

**Подраздел Кладка наружных стен с перемычками**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ВІ-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 31,04 | | 20 907,40 | 648 965,70 | 209 095,99 | 439 869,70 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 31,04 | 1 | 6 736,34 | | 209 095,99 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135) | м3 | 0,41904 | 0,0135 | 12 979,00 | | | 5 438,72 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 1 164 | 37,5 | 25,00 | | | 29 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-4-9992 | Газоблок 600x250x250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 31,9712 | 1,03 | 12 678,00 | | | 405 330,87 |

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | BI-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) | м3 | 15,49 | | 24 414,70 | 378 183,70 | 128 480,10 | 249 703,60 |
| | BI-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 15,49 | 1 | 8 294,39 | | 128 480,1 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 3,17545 | 0,205 | 12 782,00 | | | 40 588,6 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), | 1000шт | 4,647 | 0,3 | 45 000,00 | | | 209 115 |
| 60 | BI-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием | м2 | 219,12 | | 2 713,78 | 594 643,47 | 282 419,39 | 312 224,09 |
| | BI-083 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих) | чел.час | 219,12 | 1 | 1 288,88 | | 282 419,39 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,416328 | 0,0019 | 4 100,00 | | | 1 706,94 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135) | м3 | 0,295812 | 0,00135 | 12 979,00 | | | 3 839,34 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75) | кг | 821,7 | 3,75 | 25,00 | | | 20 542,5 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 22,56936 | 0,103 | 12 678,00 | | | 286 134,35 |
| 61 | BI-08-02-01-04 | Кладка армированных внутренних перегородок | м2 | 17,45 | | 3 482,21 | 60 764,56 | 22 490,96 | 38 273,61 |
| | BI-081 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из кирпича (затраты труда рабочих) | чел.час | 17,45 | 1 | 1 288,88 | | 22 490,96 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009) | м3 | 0,015705 | 0,0009 | 4 100,00 | | | 64,39 |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017) | м3 | 0,29665 | 0,017 | 12 782,00 | | | 3 791,78 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250x120x88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,039) | 1000шт | 0,68055 | 0,039 | 45 000,00 | | | 30 624,75 |
| | 4-1-9998 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней | т | 0,010924 | 0,000626 | 347 190,91 | | | 3 792,71 |
| 62 | BI-08-02-02-03 | Кладка армированных внутренних перегородок | м2 | 93,78 | | 9 323,72 | 874 378,46 | 402 161,46 | 472 217,00 |
| | BI-320 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и шумоизоляцией гипсокартоном на металлическом | чел.час | 93,78 | 1 | 4 288,35 | | 402 161,46 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1) | м2 | 196,938 | 2,1 | 418,00 | | | 82 320,08 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на | мп | 65,646 | 0,7 | 280,00 | | | 18 380,88 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2) | мп | 187,56 | 2 | 316,00 | | | 59 268,96 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 150,048 | 1,6 | 4,20 | | | 630,2 |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм (расх. на ед.=29) | шт | 2 719,62 | 29 | 1,40 | | | 3 807,47 |
| | 1-1-9975 | Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2) | мп | 112,536 | 1,2 | 42,80 | | | 4 816,54 |
| | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ | м3 | 4,82967 | 0,0515 | 7 400,00 | | | 35 739,56 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038) | м3 | 0,356364 | 0,0038 | 4 100,00 | | | 1 461,09 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027) | м3 | 0,253206 | 0,0027 | 12 979,00 | | | 3 286,36 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 703,35 | 7,5 | 25,00 | | | 17 583,75 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,206) | м3 | 19,31868 | 0,206 | 12 678,00 | | | 244 922,23 |
| 63 | BI-07-01-03-01 | Изготовление и монтаж металлопрокатных | т | 0,3864 | | 124 503,57 | 48 108,18 | 48 108,18 | |
| | BI-072 | Работы по изготовлению и монтажу | чел.час | 0,3864 | 1 | 124 503,57 | | 48 108,18 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ТССЦ1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из | т | 0,098 | | 217 586,53 | 21 323,48 | | 21 323,48 |
| 65 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,12 | | 177 670,00 | 21 320,40 | | 21 320,40 |
| 66 | ТССЦ1-1-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из | т | 0,166 | | 211 600,00 | 35 125,60 | | 35 125,60 |
| 67 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 7 | | 320,64 | 2 244,48 | 1 841,28 | 403,20 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей | чел.час | 7 | 1 | 263,04 | | 1 841,28 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 1,26 | 0,18 | 320,00 | | | 403,2 |
| 68 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и | м2 | 12,2 | | 1 300,34 | 15 864,15 | 4 278,66 | 11 585,49 |
| | ВІ-214 | Работы по устройству наружной теплоизоляции | чел.час | 12,2 | 1 | 350,71 | | 4 278,66 | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции | шт | 122 | 10 | 19,00 | | | 2 318 |
| | 1-3-9410 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ Н40, толщина 50мм (расх. на | м3 | 0,6283 | 0,0515 | 14 750,00 | | | 9 267,43 |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 700 921,21 | 1 098 876,02 | 1 602 045,19 |
| | Всего по смете | | | | | | 2 700 921,21 | 1 098 876,02 | 1 602 045,19 |

**Акт 3 выполненных работ**

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 23,24 | | 39 277,46 | 912 808,17 | 549 045,00 | 363 763,17 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 23,24 | 1 | 23 625,00 | | 549 045 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 23,26 | 1,02 | 15 639,00 | | | 363 763,14 |
| 110 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,83 | | | | | |
| 111 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,27 | | 176 780,00 | 47 730,60 | | 47 730,60 |
| 112 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | т | 0,72 | | 182 140,00 | 131 140,80 | | 131 140,80 |
| 113 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 1,74 | | 182 143,00 | 316 928,82 | | 316 928,82 |
| 114 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,19 | | 180 357,00 | 34 267,83 | | 34 267,83 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 12,75 | | 39 276,27 | 500 772,44 | 301 218,75 | 199 553,69 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 12,75 | 1 | 23 625,00 | | 301 218,75 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 12,76 | 1,02 | 15 639,00 | | | 199 553,64 |
| 116 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,25 | | | | | |
| 117 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,09 | | 184 000,00 | 16 560,00 | | 16 560,00 |
| 118 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 1,19 | | 182 143,00 | 216 750,17 | | 216 750,17 |
| 119 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,02 | | 178 000,00 | 3 560,00 | | 3 560,00 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 6,63 | | 39 278,15 | 260 414,13 | 156 633,75 | 103 780,38 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 6,63 | 1 | 23 625,00 | | 156 633,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 6,636 | 1,02 | 15 639,00 | | | 103 780,4 |
| 121 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,05 | | | | | |
| 122 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,05 | | 176 780,00 | 8 839,00 | | 8 839,00 |
| 123 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,35 | | 182 140,00 | 63 749,00 | | 63 749,00 |
| 124 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,58 | | 182 143,00 | 105 642,94 | | 105 642,94 |
| 125 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,09 | | 180 357,00 | 16 232,13 | | 16 232,13 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 88,45 | | 39 279,91 | 3 474 308,04 | 2 089 631,25 | 1 384 676,79 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 88,54 | 1,02 | 15 639,00 | | | 1 384 677,06 |
| 127 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 8,73 | | | | | |
| 128 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 176 780,00 | 8 839,00 | | 8 839,00 |
| 129 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,34 | | 191 964,00 | 65 267,76 | | 65 267,76 |
| 130 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,77 | | 168 750,00 | 129 937,50 | | 129 937,50 |
| 131 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 6,14 | | 182 140,00 | 1 118 339,60 | | 1 118 339,60 |
| 132 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,7 | | 182 143,00 | 127 500,10 | | 127 500,10 |
| 133 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,84 | | 180 357,00 | 151 499,88 | | 151 499,88 |
| 134 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,13 | | 178 000,00 | 23 140,00 | | 23 140,00 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 734 228,12 | 3 096 528,75 | 4 637 699,37 |

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 23,24 | | 37 757,16 | 877 476,40 | 523 801,48 | 353 674,69 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 22,171494 | 1 | 23 625,00 | | 523 801,55 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 22,614924 | 1,02 | 15 639,00 | | | 353 674,8 |
| 150 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,83 | | | | | |
| 151 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,27 | | 176 780,00 | 47 730,60 | | 47 730,60 |
| 152 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,72 | | 182 140,00 | 131 140,80 | | 131 140,80 |
| 153 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 1,74 | | 182 143,00 | 316 928,82 | | 316 928,82 |
| 154 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,19 | | 180 357,00 | 34 267,83 | | 34 267,83 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 12,75 | | 39 276,27 | 500 772,44 | 301 218,75 | 199 553,69 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 12,75 | 1 | 23 625,00 | | 301 218,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 12,76 | 1,02 | 15 639,00 | | | 199 553,64 |
| 156 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,25 | | | | | |
| 157 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,09 | | 184 000,00 | 16 560,00 | | 16 560,00 |
| 158 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,19 | | 182 143,00 | 216 750,17 | | 216 750,17 |
| 159 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,02 | | 178 000,00 | 3 560,00 | | 3 560,00 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 6,63 | | 39 278,15 | 260 414,13 | 156 633,75 | 103 780,38 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 6,63 | 1 | 23 625,00 | | 156 633,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 6,636 | 1,02 | 15 639,00 | | | 103 780,4 |
| 161 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,05 | | | | | |
| 162 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,05 | | 176 780,00 | 8 839,00 | | 8 839,00 |
| 163 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,35 | | 182 140,00 | 63 749,00 | | 63 749,00 |
| 164 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 0,58 | | 182 143,00 | 105 642,94 | | 105 642,94 |
| 165 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм | т | 0,09 | | 180 357,00 | 16 232,13 | | 16 232,13 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 88,45 | | 39 279,91 | 3 474 308,04 | 2 089 631,25 | 1 384 676,79 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 88,54 | 1,02 | 15 639,00 | | | 1 384 677,06 |
| 167 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 8,73 | | | | | |
| 168 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 176 780,00 | 8 839,00 | | 8 839,00 |
| 169 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,34 | | 191 964,00 | 65 267,76 | | 65 267,76 |
| 170 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,77 | | 168 750,00 | 129 937,50 | | 129 937,50 |
| 171 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 6,14 | | 182 140,00 | 1 118 339,60 | | 1 118 339,60 |
| 172 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,7 | | 182 143,00 | 127 500,10 | | 127 500,10 |
| 173 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,84 | | 180 357,00 | 151 499,88 | | 151 499,88 |
| 174 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,13 | | 178 000,00 | 23 140,00 | | 23 140,00 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 698 896,33 | 3 071 285,30 | 4 627 611,03 |

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 23,24 | | 37 757,16 | 877 476,40 | 523 801,48 | 353 674,69 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 22,171494 | 1 | 23 625,00 | | 523 801,55 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 22,614924 | 1,02 | 15 639,00 | | | 353 674,8 |
| 190 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,83 | | | | | |
| 191 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,27 | | 176 780,00 | 47 730,60 | | 47 730,60 |
| 192 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,72 | | 182 140,00 | 131 140,80 | | 131 140,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | | | | | | | |
| 193 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 1,74 | | 182 143,00 | 316 928,82 | | 316 928,82 |
| 194 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,19 | | 180 357,00 | 34 267,83 | | 34 267,83 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 12,75 | | 39 276,27 | 500 772,44 | 301 218,75 | 199 553,69 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 12,75 | 1 | 23 625,00 | | 301 218,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 12,76 | 1,02 | 15 639,00 | | | 199 553,64 |
| 196 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,25 | | | | | |
| 197 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,09 | | 184 000,00 | 16 560,00 | | 16 560,00 |
| 198 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 1,19 | | 182 143,00 | 216 750,17 | | 216 750,17 |
| 199 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,02 | | 178 000,00 | 3 560,00 | | 3 560,00 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 6,63 | | 38 980,94 | 258 443,63 | 156 633,75 | 101 809,88 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 6,63 | 1 | 23 625,00 | | 156 633,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) | м3 | 6,51 | 1,001 | 15 639,00 | | | 101 809,89 |
| 201 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,05 | | | | | |
| 202 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 183 929,00 | 9 196,45 | | 9 196,45 |
| 203 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,35 | | 186 607,00 | 65 312,45 | | 65 312,45 |
| 204 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,58 | | 186 600,00 | 108 228,00 | | 108 228,00 |
| 205 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,09 | | 181 250,00 | 16 312,50 | | 16 312,50 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 88,45 | | 39 279,91 | 3 474 308,04 | 2 089 631,25 | 1 384 676,79 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,02) | м3 | 88,54 | 1,02 | 15 639,00 | | | 1 384 677,06 |
| 207 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 8,73 | | | | | |
| 208 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,05 | | 176 780,00 | 8 839,00 | | 8 839,00 |
| 209 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,34 | | 191 964,00 | 65 267,76 | | 65 267,76 |
| 210 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,77 | | 168 750,00 | 129 937,50 | | 129 937,50 |
| 211 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 6,14 | | 182 140,00 | 1 118 339,60 | | 1 118 339,60 |
| 212 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,7 | | 182 143,00 | 127 500,10 | | 127 500,10 |
| 213 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,84 | | 180 357,00 | 151 499,88 | | 151 499,88 |
| 214 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,13 | | 178 000,00 | 23 140,00 | | 23 140,00 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 701 512,14 | 3 071 285,30 | 4 630 226,85 |
| | Всего по смете | | | | | | 23 134 636,59 | 9 239 099,34 | 13 895 537,25 |

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 3. Третий этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Кладка наружных стен с перемычками** | | | | | | | | | |
| 97 | BI-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока | м3 | 39,25 | | 20 878,75 | 819 490,94 | 264 401,35 | | 555 089,59 | |
| | BI-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 39,25 | 1 | 6 736,34 | | 264 401,35 | | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,529875 | 0,0135 | 12 979,00 | | | | 6 877,25 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 1 471,875 | 37,5 | 23,00 | | | | 33 853,13 | |
| | 30-4-9992 | Газоблок 600x250x250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 40,4275 | 1,03 | 12 723,00 | | | | 514 359,08 | |
| 98 | BI-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 3,96 | | 20 833,43 | 82 500,38 | 26 675,91 | | 55 824,48 | |
| | BI-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 3,96 | 1 | 6 736,34 | | 26 675,91 | | | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,05346 | 0,0135 | 12 979,00 | | | | 693,86 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 148,5 | 37,5 | 23,00 | | | | 3 415,5 | |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 4,0788 | 1,03 | 12 679,00 | | | | 51 715,11 | |
| | | **Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками** | | | | | | | | | |
| 99 | BI-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок | м2 | 258,65 | | 2 706,38 | 700 005,19 | 333 368,81 | | 366 636,38 | |
| | BI-083 | Работы по кладке армированных внутренних | чел.час | 258,65 | 1 | 1 288,88 | | 333 368,81 | | | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,491435 | 0,0019 | 4 100,00 | | | | 2 014,88 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,349178 | 0,00135 | 12 979,00 | | | | 4 531,98 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75) | кг | 969,9375 | 3,75 | 23,00 | | | | 22 308,56 | |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 26,64095 | 0,103 | 12 679,00 | | | | 337 780,61 | |
| 100 | BI-08-02-02-03 | Кладка армированных внутренних перегородок | м2 | 90,3 | | 10 253,89 | 925 926,27 | 387 238,01 | | 538 688,26 | |
| | BI-320 | Работы по кладке армированных внутренних | чел.час | 90,3 | 1 | 4 288,35 | | 387 238,01 | | | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина | м2 | 189,63 | 2,1 | 513,40 | | | | 97 356,04 | |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7) | мп | 63,21 | 0,7 | 280,00 | | | | 17 698,8 | |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2) | мп | 180,6 | 2 | 316,00 | | | | 57 069,6 | |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 144,48 | 1,6 | 3,50 | | | | 505,68 | |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN | шт | 2 618,7 | 29 | 1,80 | | | | 4 713,66 | |
| | 1-1-9975 | Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2) | мп | 108,36 | 1,2 | 28,00 | | | | 3 034,08 | |
| | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом | м3 | 4,65045 | 0,0515 | 22 000,00 | | | | 102 309,9 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038) | м3 | 0,34314 | 0,0038 | 4 100,00 | | | | 1 406,87 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027) | м3 | 0,24381 | 0,0027 | 12 979,00 | | | | 3 164,41 | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5) | кг | 677,25 | 7,5 | 23,00 | | | | 15 576,75 | |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0.206) | м3 | 18.6018 | 0.206 | 12 679.00 | | | | 235 852.22 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BI-08-01-01-10 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного пустотелого кирпича | м3 | 1,58 | | 29 923,64 | 47 279,35 | 13 105,14 | 34 174,22 |
| | BI-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,58 | 1 | 8 294,39 | | 13 105,14 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,249) | м3 | 0,39342 | 0,249 | 12 005,00 | | | 4 723,01 |
| | 30-6-8 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-125 (расх. на ед.=0,4) | 1000шт | 0,632 | 0,4 | 46 600,00 | | | 29 451,2 |
| 102 | BI-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 2,04 | | 23 355,42 | 47 645,06 | 16 920,56 | 30 724,50 |
| | BI-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 2,04 | 1 | 8 294,39 | | 16 920,56 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,4182 | 0,205 | 12 005,00 | | | 5 020,49 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), | 1000шт | 0,612 | 0,3 | 42 000,00 | | | 25 704 |
| 103 | BI-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и | м2 | 6,8 | | 1 300,34 | 8 842,31 | 2 384,83 | 6 457,48 |
| | BI-214 | Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 6,8 | 1 | 350,71 | | 2 384,83 | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из | шт | 68 | 10 | 19,00 | | | 1 292 |
| | 1-3-9410 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород | м3 | 0,3502 | 0,0515 | 14 750,00 | | | 5 165,45 |
| 104 | BI-07-01-03-01 | Изготовление и монтаж металлопрокатных | т | 0,3864 | | 124 503,57 | 48 108,18 | 48 108,18 | |
| | BI-072 | Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали | чел.час | 0,3864 | 1 | 124 503,57 | | 48 108,18 | |
| 105 | ТССЦ1-1-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из | т | 0,166 | | 224 107,00 | 37 201,76 | | 37 201,76 |
| 106 | ТССЦ1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из | т | 0,098 | | 211 607,00 | 20 737,49 | | 20 737,49 |
| 107 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,122 | | 181 250,00 | 22 112,50 | | 22 112,50 |
| 108 | BI-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 7 | | 320,64 | 2 244,48 | 1 841,28 | 403,20 |
| | BI-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей | чел.час | 7 | 1 | 263,04 | | 1 841,28 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 1,26 | 0,18 | 320,00 | | | 403,2 |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 762 093,11 | 1 094 044,05 | 1 668 049,06 |
| | Всего по смете | | | | | | 2 762 093,11 | 1 094 044,05 | 1 668 049,06 |

**Акт 5 выполненных работ**
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | BI-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблоков | м3 | 39,25 | | 20 878,75 | 819 490,94 | 264 401,35 | 555 089,59 |
| | BI-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблоков (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 39,25 | 1 | 6 736,34 | | 264 401,35 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135) | м3 | 0,529875 | 0,0135 | 12 979,00 | | | 6 877,25 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 1 471,875 | 37,5 | 23,00 | | | 33 853,13 |
| | 30-4-9992 | Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 40,4275 | 1,03 | 12 723,00 | | | 514 359,08 |
| 138 | BI-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблоков | м3 | 3,96 | | 20 833,43 | 82 500,38 | 26 675,91 | 55 824,48 |
| | BI-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблоков (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 3,96 | 1 | 6 736,34 | | 26 675,91 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,05346 | 0,0135 | 12 979,00 | | | 693,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 (расх. на ед.=0,0135) | | | | | | | |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 148,5 | 37,5 | 23,00 | | | 3 415,5 |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 4,0788 | 1,03 | 12 679,00 | | | 51 715,11 |

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | ВІ-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с утеплением | м2 | 258,65 | | 2 706,38 | 700 005,19 | 333 368,81 | 366 636,38 |
| | ВІ-083 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих) | чел.час | 258,65 | 1 | 1 288,88 | | 333 368,81 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019) | м3 | 0,491435 | 0,0019 | 4 100,00 | | | 2 014,88 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135) | м3 | 0,349178 | 0,00135 | 12 979,00 | | | 4 531,98 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75) | кг | 969,9375 | 3,75 | 23,00 | | | 22 308,56 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 26,64095 | 0,103 | 12 679,00 | | | 337 780,61 |
| 140 | ВІ-08-02-02-03 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением | м2 | 90,3 | | 10 253,89 | 925 926,27 | 387 238,01 | 538 688,26 |
| | ВІ-320 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и | чел.час | 90,3 | 1 | 4 288,35 | | 387 238,01 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1) | м2 | 189,63 | 2,1 | 513,40 | | | 97 356,04 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7) | мп | 63,21 | 0,7 | 280,00 | | | 17 698,8 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2) | мп | 180,6 | 2 | 316,00 | | | 57 069,6 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 144,48 | 1,6 | 3,50 | | | 505,68 |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29) | шт | 2 618,7 | 29 | 1,80 | | | 4 713,66 |
| | 1-1-9975 | Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2) | мп | 108,36 | 1,2 | 28,00 | | | 3 034,08 |
| | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем повышенной жесткости марки ПЖ-175 ГОСТ | м3 | 4,65045 | 0,0515 | 22 000,00 | | | 102 309,9 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038) | м3 | 0,34314 | 0,0038 | 4 100,00 | | | 1 406,87 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027) | м3 | 0,24381 | 0,0027 | 12 979,00 | | | 3 164,41 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5) | кг | 677,25 | 7,5 | 23,00 | | | 15 576,75 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,206) | м3 | 18,6018 | 0,206 | 12 679,00 | | | 235 852,22 |
| 141 | ВІ-08-01-01-10 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полнотелого кирпича | м3 | 1,58 | | 29 923,64 | 47 279,35 | 13 105,14 | 34 174,22 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,58 | 1 | 8 294,39 | | 13 105,14 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,249) | м3 | 0,39342 | 0,249 | 12 005,00 | | | 4 723,01 |
| | 30-6-8 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-125 (расх. на ед.=0,4) | 1000шт | 0,632 | 0,4 | 46 600,00 | | | 29 451,2 |
| 142 | ВІ-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 2,04 | | 23 355,42 | 47 645,06 | 16 920,56 | 30 724,50 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 2,04 | 1 | 8 294,39 | | 16 920,56 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205) | м3 | 0,4182 | 0,205 | 12 005,00 | | | 5 020,49 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3) | 1000шт | 0,612 | 0,3 | 42 000,00 | | | 25 704 |
| 143 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и перегородок минеральной ватой толщиной 50мм | м2 | 6,8 | | 1 300,34 | 8 842,31 | 2 384,83 | 6 457,48 |
| | ВІ-214 | Работы по устройству наружной теплоизоляции стен и перегородок плитами (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 6,8 | 1 | 350,71 | | 2 384,83 | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции | шт | 68 | 10 | 19,00 | | | 1 292 |
| | 1-3-9410 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород безрастворной минеральной ваты (расх. на ед.=0,0515) | м3 | 0,3502 | 0,0515 | 14 750,00 | | | 5 165,45 |
| 144 | ВІ-07-01-03-01 | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали | т | 0,3864 | | 124 503,57 | 48 108,18 | 48 108,18 | |
| | ВІ-072 | Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали | чел.час | 0,3864 | 1 | 124 503,57 | | 48 108,18 | |
| 145 | ТССЦ1-1-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,166 | | 224 107,00 | 37 201,76 | | 37 201,76 |
| 146 | ТССЦ1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,098 | | 211 607,00 | 20 737,49 | | 20 737,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,122 | | 181 250,00 | 22 112,50 | | 22 112,50 |
| 148 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 7 | | 320,64 | 2 244,48 | 1 841,28 | 403,20 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей | чел.час | 7 | 1 | 263,04 | | 1 841,28 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 1,26 | 0,18 | 320,00 | | | 403,2 |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 762 093,11 | 1 094 044,05 | 1 668 049,06 |
| | Всего по смете | | | | | | 2 762 093,11 | 1 094 044,05 | 1 668 049,06 |

**Акт 6 выполненных работ**
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | ВІ-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока | м3 | 39,25 | | 21 002,23 | 824 337,53 | 269 247,94 | 555 089,59 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 39,25 | 1 | 6 859,82 | | 269 247,94 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,529875 | 0,0135 | 12 979,00 | | | 6 877,25 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 1 471,875 | 37,5 | 23,00 | | | 33 853,13 |
| | 30-4-9992 | Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 40,4275 | 1,03 | 12 723,00 | | | 514 359,08 |
| 178 | ВІ-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 6,16 | | 20 956,91 | 129 094,57 | 42 256,49 | 86 838,07 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 6,16 | 1 | 6 859,82 | | 42 256,49 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,08316 | 0,0135 | 12 979,00 | | | 1 079,33 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 231 | 37,5 | 23,00 | | | 5 313 |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600х200х250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 6,3448 | 1,03 | 12 679,00 | | | 80 445,72 |

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | ВІ-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок | м2 | 251,43 | | 2 730,00 | 686 403,90 | 330 001,88 | 356 402,03 |
| | ВІ-083 | Работы по кладке армированных внутренних | чел.час | 251,43 | 1 | 1 312,50 | | 330 001,88 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,477717 | 0,0019 | 4 100,00 | | | 1 958,64 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,339431 | 0,00135 | 12 979,00 | | | 4 405,47 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на | кг | 942,8625 | 3,75 | 23,00 | | | 21 685,84 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 25,89729 | 0,103 | 12 679,00 | | | 328 351,74 |
| 180 | ВІ-08-02-02-03 | Кладка армированных внутренних перегородок | м2 | 90,3 | | 10 406,61 | 939 716,88 | 401 028,62 | 538 688,26 |
| | ВІ-320 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и | чел.час | 90,3 | 1 | 4 441,07 | | 401 028,62 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1) | м2 | 189,63 | 2,1 | 513,40 | | | 97 356,04 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7) | мп | 63,21 | 0,7 | 280,00 | | | 17 698,8 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2) | мп | 180,6 | 2 | 316,00 | | | 57 069,6 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 144,48 | 1,6 | 3,50 | | | 505,68 |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN | шт | 2 618,7 | 29 | 1,80 | | | 4 713,66 |
| | 1-1-9975 | Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2) | мп | 108,36 | 1,2 | 28,00 | | | 3 034,08 |
| | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом | м3 | 4.65045 | 0.0515 | 22 000.00 | | | 102 309.9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 | м3 | 0,34314 | 0,0038 | 4 100,00 | | | 1 406,87 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,24381 | 0,0027 | 12 979,00 | | | 3 164,41 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5) | кг | 677,25 | 7,5 | 23,00 | | | 15 576,75 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,206) | м3 | 18,6018 | 0,206 | 12 679,00 | | | 235 852,22 |
| 181 | ВІ-08-01-01-10 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного пустотелого кирпича | м3 | 1,58 | | 30 075,68 | 47 519,57 | 13 345,36 | 34 174,22 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 1,58 | 1 | 8 446,43 | | 13 345,36 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,39342 | 0,249 | 12 005,00 | | | 4 723,01 |
| | 30-6-8 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530- | 1000шт | 0,632 | 0,4 | 46 600,00 | | | 29 451,2 |
| 182 | ВІ-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной | м3 | 2,04 | | 23 507,46 | 47 955,22 | 17 230,72 | 30 724,50 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из | чел.час | 2,04 | 1 | 8 446,43 | | 17 230,72 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- | м3 | 0,4182 | 0,205 | 12 005,00 | | | 5 020,49 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), | 1000шт | 0,612 | 0,3 | 42 000,00 | | | 25 704 |
| 183 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм | м2 | 6,8 | | 1 306,77 | 8 886,04 | 2 428,55 | 6 457,48 |
| | ВІ-214 | Работы по устройству наружной теплоизоляции | чел.час | 6,8 | 1 | 357,14 | | 2 428,55 | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции | шт | 68 | 10 | 19,00 | | | 1 292 |
| | 1-3-9410 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород | м3 | 0,3502 | 0,0515 | 14 750,00 | | | 5 165,45 |
| 184 | ВІ-07-01-03-01 | Изготовление и монтаж металлопрокатных | т | 0,3864 | | 126 785,71 | 48 990,00 | 48 990,00 | |
| | ВІ-072 | Работы по изготовлению и монтажу | чел.час | 0,3864 | 1 | 126 785,71 | | 48 990 | |
| 185 | ТССЦ1-1-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из | т | 0,166 | | 224 107,00 | 37 201,76 | | 37 201,76 |
| 186 | ТССЦ1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из | т | 0,098 | | 211 607,00 | 20 737,49 | | 20 737,49 |
| 187 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,122 | | 181 250,00 | 22 112,50 | | 22 112,50 |
| 188 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 7 | | 325,46 | 2 278,22 | 1 875,02 | 403,20 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 7 | 1 | 267,86 | | 1 875,02 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 1,26 | 0,18 | 320,00 | | | 403,2 |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 815 232,88 | 1 126 404,57 | 1 688 828,31 |
| | Всего по смете | | | | | | 2 815 232,88 | 1 126 404,57 | 1 688 828,31 |

**Акт 7 выполненных работ**
по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | ВІ-08-01-02-02 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока | м3 | 39,25 | | 21 002,23 | 824 337,53 | 269 247,94 | | 555 089,59 | |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 39,25 | 1 | 6 859,82 | | 269 247,94 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135) | м3 | 0,529875 | 0,0135 | 12 979,00 | | | 6 877,25 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 1 471,875 | 37,5 | 23,00 | | | 33 853,13 |
| | 30-4-9992 | Газоблок 600x250x250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 40,4275 | 1,03 | 12 723,00 | | | 514 359,08 |
| 218 | ВІ-08-01-02-01 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока | м3 | 6,16 | | 20 956,91 | 129 094,57 | 42 256,49 | 86 838,07 |
| | ВІ-079 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 6,16 | 1 | 6 859,82 | | 42 256,49 | |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135) | м3 | 0,08316 | 0,0135 | 12 979,00 | | | 1 079,33 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=37,5) | кг | 231 | 37,5 | 23,00 | | | 5 313 |
| | 30-4-9995 | Газоблок 600x200x250мм (расх. на ед.=1,03) | м3 | 6,3448 | 1,03 | 12 679,00 | | | 80 445,72 |

**Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | ВІ-08-02-02-01 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока с армированием | м2 | 251,43 | | 2 730,00 | 686 403,90 | 330 001,88 | 356 402,03 |
| | ВІ-083 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих) | чел.час | 251,43 | 1 | 1 312,50 | | 330 001,88 | |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019) | м3 | 0,477717 | 0,0019 | 4 100,00 | | | 1 958,64 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135) | м3 | 0,339431 | 0,00135 | 12 979,00 | | | 4 405,47 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=3,75) | кг | 942,8625 | 3,75 | 23,00 | | | 21 685,84 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103) | м3 | 25,89729 | 0,103 | 12 679,00 | | | 328 351,74 |
| 220 | ВІ-08-02-02-03 | Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением | м2 | 90,3 | | 10 406,61 | 939 716,88 | 401 028,62 | 538 688,26 |
| | ВІ-320 | Работы по кладке армированных внутренних перегородок из газоблока с утеплением и | чел.час | 90,3 | 1 | 4 441,07 | | 401 028,62 | |
| | 1-1-2192 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1) | м2 | 189,63 | 2,1 | 513,40 | | | 97 356,04 |
| | 1-1-8924 | Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7) | мп | 63,21 | 0,7 | 280,00 | | | 17 698,8 |
| | 1-1-8925 | Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2) | мп | 180,6 | 2 | 316,00 | | | 57 069,6 |
| | 1-1-8926 | Дюбель пластиковый Knauf K 6/35 (расх. на ед.=1,6) | шт | 144,48 | 1,6 | 3,50 | | | 505,68 |
| | 1-1-8928 | Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм (расх. на ед.=29) | шт | 2 618,7 | 29 | 1,80 | | | 4 713,66 |
| | 1-1-9975 | Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2) | мп | 108,36 | 1,2 | 28,00 | | | 3 034,08 |
| | 1-3-101 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П 175 ГОСТ | м3 | 4,65045 | 0,0515 | 22 000,00 | | | 102 309,9 |
| | 1-3-156 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0038) | м3 | 0,34314 | 0,0038 | 4 100,00 | | | 1 406,87 |
| | 30-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0027) | м3 | 0,24381 | 0,0027 | 12 979,00 | | | 3 164,41 |
| | 30-2-9922 | Клей для газоблоков серый "BIG-Master" (расх. на ед.=7,5) | кг | 677,25 | 7,5 | 23,00 | | | 15 576,75 |
| | 30-4-9994 | Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,206) | м3 | 18,6018 | 0,206 | 12 679,00 | | | 235 852,22 |
| 221 | ВІ-08-01-01-10 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного пустотелого кирпича | м3 | 1,58 | | 30 075,68 | 47 519,57 | 13 345,36 | 34 174,22 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 1,58 | 1 | 8 446,43 | | 13 345,36 | |
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,249) | м3 | 0,39342 | 0,249 | 12 005,00 | | | 4 723,01 |
| | 30-6-8 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-125 (расх. на ед.=0,4) | 1000шт | 0,632 | 0,4 | 46 600,00 | | | 29 451,2 |
| 222 | ВІ-08-01-01-05 | Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича | м3 | 2,04 | | 23 507,46 | 47 955,22 | 17 230,72 | 30 724,50 |
| | ВІ-077 | Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 2,04 | 1 | 8 446,43 | | 17 230,72 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205) | м3 | 0,4182 | 0,205 | 12 005,00 | | | 5 020,49 |
| | 30-7-9996 | Кирпич силикатный утолщенный (ГОСТ 379-95*), 250х120х88 мм, М-125 (расх. на ед.=0,3) | 1000шт | 0,612 | 0,3 | 42 000,00 | | | 25 704 |
| 223 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм | м2 | 6,8 | | 1 306,77 | 8 886,04 | 2 428,55 | 6 457,48 |
| | ВІ-214 | Работы по устройству наружной теплоизоляции зданий в 1 слой (затраты труда рабочих) (расх. на | чел.час | 6,8 | 1 | 357,14 | | 2 428,55 | |
| | 1-1-2056 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из | шт | 68 | 10 | 19,00 | | | 1 292 |
| | 1-3-9410 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем | м3 | 0,3502 | 0,0515 | 14 750,00 | | | 5 165,45 |
| 224 | ВІ-07-01-03-01 | Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали | т | 0,3864 | | 126 785,71 | 48 990,00 | 48 990,00 | |
| | ВІ-072 | Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали | чел.час | 0,3864 | 1 | 126 785,71 | | 48 990 | |
| 225 | ТССЦ1-1-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,166 | | 224 107,00 | 37 201,76 | | 37 201,76 |
| 226 | ТССЦ1-1-4501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,098 | | 211 607,00 | 20 737,49 | | 20 737,49 |
| 227 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,122 | | 181 250,00 | 22 112,50 | | 22 112,50 |
| 228 | ВІ-12-02-01-02 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 7 | | 325,46 | 2 278,22 | 1 875,02 | 403,20 |
| | ВІ-176 | Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1) | чел.час | 7 | 1 | 267,86 | | 1 875,02 | |
| | 1-1-115а | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18) | кг | 1,26 | 0,18 | 320,00 | | | 403,2 |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 815 232,88 | 1 126 404,57 | 1 688 828,31 |
| | Всего по смете | | | | | | 2 815 232,88 | 1 126 404,57 | 1 688 828,31 |

**Акт 8 выполненных работ**

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 7. Седьмой этаж**

**Подраздел Вертикальные конструкции - КМ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | ВІ-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 23,24 | | 40 270,88 | 935 895,25 | 549 045,00 | | 386 850,25 |
| | ВІ-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 23,24 | 1 | 23 625,00 | | 549 045 | | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 23,26324 | 1,001 | 16 629,25 | | | | 386 850,23 |
| 230 | ВІ-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,89 | | | | | | |
| 231 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,27 | | 183 030,00 | 49 418,10 | | | 49 418,10 |
| 232 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,72 | | 184 211,62 | 132 632,37 | | | 132 632,37 |
| 233 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,74 | | 179 460,00 | 312 260,40 | | | 312 260,40 |
| 234 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | т | 0,19 | | 177 670,00 | 33 757,30 | | | 33 757,30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | | | | | | | |

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 12,75 | | 40 270,88 | 513 453,72 | 301 218,75 | 212 234,97 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 12,75 | 1 | 23 625,00 | | 301 218,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 12,76275 | 1,001 | 16 629,25 | | | 212 234,96 |
| 236 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,28 | | | | | |
| 237 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,09 | | 183 030,00 | 16 472,70 | | 16 472,70 |
| 238 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,19 | | 179 460,00 | 213 557,40 | | 213 557,40 |
| 239 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,02 | | 183 030,00 | 3 660,60 | | 3 660,60 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 6,63 | | 40 270,88 | 266 995,93 | 156 633,75 | 110 362,18 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 6,63 | 1 | 23 625,00 | | 156 633,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 6,63663 | 1,001 | 16 629,25 | | | 110 362,18 |
| 241 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,06 | | | | | |
| 242 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 183 030,00 | 9 151,50 | | 9 151,50 |
| 243 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,35 | | 184 211,62 | 64 474,07 | | 64 474,07 |
| 244 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,58 | | 179 460,00 | 104 086,80 | | 104 086,80 |
| 245 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,09 | | 177 670,00 | 15 990,30 | | 15 990,30 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 88,45 | | 40 270,88 | 3 561 959,34 | 2 089 631,25 | 1 472 328,09 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 88,53845 | 1,001 | 16 629,25 | | | 1 472 328,02 |
| 247 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 9,33 | | | | | |
| 248 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,06 | | 183 030,00 | 10 981,80 | | 10 981,80 |
| 249 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,34 | | 189 280,00 | 64 355,20 | | 64 355,20 |
| 250 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,77 | | 168 750,00 | 129 937,50 | | 129 937,50 |
| 251 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 6,14 | | 184 211,62 | 1 131 059,35 | | 1 131 059,35 |
| 252 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,7 | | 179 460,00 | 125 622,00 | | 125 622,00 |
| 253 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,28 | | 177 670,00 | 227 417,60 | | 227 417,60 |
| 254 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,13 | | 183 030,00 | 23 793,90 | | 23 793,90 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 946 933,02 | 3 096 528,75 | 4 850 404,27 |

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 23,24 | | 40 270,88 | 935 895,25 | 549 045,00 | 386 850,25 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 23,24 | 1 | 23 625,00 | | 549 045 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 23,26324 | 1,001 | 16 629,25 | | | 386 850,23 |
| 270 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,89 | | | | | |
| 271 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,27 | | 183 030,00 | 49 418,10 | | 49 418,10 |
| 272 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,72 | | 184 211,62 | 132 632,37 | | 132 632,37 |
| 273 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,74 | | 179 460,00 | 312 260,40 | | 312 260,40 |
| 274 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,19 | | 177 670,00 | 33 757,30 | | 33 757,30 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 12,75 | | 40 270,88 | 513 453,72 | 301 218,75 | 212 234,97 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 12,75 | 1 | 23 625,00 | | 301 218,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 12,76275 | 1,001 | 16 629,25 | | | 212 234,96 |
| 276 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,28 | | | | | |
| 277 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,09 | | 183 030,00 | 16 472,70 | | 16 472,70 |
| 278 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,19 | | 179 460,00 | 213 557,40 | | 213 557,40 |
| 279 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,02 | | 183 030,00 | 3 660,60 | | 3 660,60 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 6,63 | | 40 270,88 | 266 995,93 | 156 633,75 | 110 362,18 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 6,63 | 1 | 23 625,00 | | 156 633,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 6,63663 | 1,001 | 16 629,25 | | | 110 362,18 |
| 281 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,06 | | | | | |
| 282 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 183 030,00 | 9 151,50 | | 9 151,50 |
| 283 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,35 | | 184 211,62 | 64 474,07 | | 64 474,07 |
| 284 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,58 | | 179 460,00 | 104 086,80 | | 104 086,80 |
| 285 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,09 | | 177 670,00 | 15 990,30 | | 15 990,30 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 88,45 | | 40 270,88 | 3 561 959,34 | 2 089 631,25 | 1 472 328,09 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 88,53845 | 1,001 | 16 629,25 | | | 1 472 328,02 |
| 287 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 9,32 | | | | | |
| 288 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,06 | | 183 030,00 | 10 981,80 | | 10 981,80 |
| 289 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,34 | | 189 280,00 | 64 355,20 | | 64 355,20 |
| 290 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,77 | | 168 750,00 | 129 937,50 | | 129 937,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 6,14 | | 184 211,62 | 1 131 059,35 | | | 1 131 059,35 |
| 292 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,7 | | 179 460,00 | 125 622,00 | | | 125 622,00 |
| 293 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,28 | | 177 670,00 | 227 417,60 | | | 227 417,60 |
| 294 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,13 | | 183 030,00 | 23 793,90 | | | 23 793,90 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 946 933,02 | 3 096 528,75 | | 4 850 404,27 |
| | Всего по смете | | | | | | 15 893 866,05 | 6 193 057,50 | | 9 700 808,55 |

**Акт 9 выполненных работ**

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок 2 за 20.02.2018.

| Номер п / п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 9. Девятый этаж**

**Подраздел Вертикальные конструкции - КМ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 23,24 | | 40 393,60 | 938 747,26 | 549 045,00 | | 389 702,26 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 23,24 | 1 | 23 625,00 | | 549 045 | | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 23,26324 | 1,001 | 16 751,85 | | | | 389 702,31 |
| 310 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,89 | | | | | | |
| 311 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,27 | | 183 030,00 | 49 418,10 | | | 49 418,10 |
| 312 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,72 | | 184 211,62 | 132 632,37 | | | 132 632,37 |
| 313 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,74 | | 179 460,00 | 312 260,40 | | | 312 260,40 |
| 314 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,19 | | 177 670,00 | 33 757,30 | | | 33 757,30 |

**Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 12,75 | | 40 393,60 | 515 018,40 | 301 218,75 | | 213 799,65 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 12,75 | 1 | 23 625,00 | | 301 218,75 | | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 12,76275 | 1,001 | 16 751,85 | | | | 213 799,67 |
| 316 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,28 | | | | | | |
| 317 | ТССЦ4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,09 | | 183 030,00 | 16 472,70 | | | 16 472,70 |
| 318 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,19 | | 179 460,00 | 213 557,40 | | | 213 557,40 |
| 319 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,02 | | 181 250,00 | 3 625,00 | | | 3 625,00 |

**Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 6,63 | | 40 393,60 | 267 809,57 | 156 633,75 | 111 175,82 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 6,63 | 1 | 23 625,00 | | 156 633,75 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 6,63663 | 1,001 | 16 751,85 | | | 111 175,83 |
| 321 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 1,06 | | | | | |
| 322 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,05 | | 183 030,00 | 9 151,50 | | 9 151,50 |
| 323 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,35 | | 184 211,62 | 64 474,07 | | 64 474,07 |
| 324 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,58 | | 179 460,00 | 104 086,80 | | 104 086,80 |
| 325 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,09 | | 177 670,00 | 15 990,30 | | 15 990,30 |

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 88,45 | | 40 393,60 | 3 572 813,92 | 2 089 631,25 | 1 483 182,67 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 88,45 | 1 | 23 625,00 | | 2 089 631,25 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 88,53845 | 1,001 | 16 751,85 | | | 1 483 182,83 |
| 327 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 9,33 | | | | | |
| 328 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,06 | | 183 030,00 | 10 981,80 | | 10 981,80 |
| 329 | ТССЦ4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,34 | | 189 280,00 | 64 355,20 | | 64 355,20 |
| 330 | ТССЦ4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,77 | | 184 820,00 | 142 311,40 | | 142 311,40 |
| 331 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 6,14 | | 184 211,62 | 1 131 059,35 | | 1 131 059,35 |
| 332 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,7 | | 179 460,00 | 125 622,00 | | 125 622,00 |
| 333 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,28 | | 177 670,00 | 227 417,60 | | 227 417,60 |
| 334 | ТССЦ4-1-26а | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,13 | | 181 250,00 | 23 562,50 | | 23 562,50 |
| | Итого по разделу | | | | | | 7 975 125,17 | 3 096 528,75 | 4 878 596,42 |

Раздел 10. Десятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | м3 | 23,24 | | 40 393,60 | 938 747,26 | 549 045,00 | 389 702,26 |
| | ВI-354 | Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) с | чел.час | 23,24 | 1 | 23 625,00 | | 549 045 | |
| | 30-1-11 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001) | м3 | 23,26324 | 1,001 | 16 751,85 | | | 389 702,31 |
| 350 | ВI-07-01-01-01 | Изготовление арматурных каркасов | т | 2,89 | | | | | |
| 351 | ТССЦ4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,27 | | 183 030,00 | 49 418,10 | | 49 418,10 |
| 352 | ТССЦ4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,72 | | 184 211,62 | 132 632,37 | | 132 632,37 |
| 353 | ТССЦ4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 1,74 | | 179 460,00 | 312 260,40 | | 312 260,40 |
| 354 | ТССЦ4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, | т | 0,19 | | 177 670,00 | 33 757,30 | | 33 757,30 |

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | ВI-05-01-03-01 | Устройство монолитных железобетонных | м3 | 12,75 | | 40 393,60 | 515 018,40 | 301 218,75 | 213 799,65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего по смете | 14 058 134,14 | 2 588 600,00 | 11 469 534,14 |


| | | |
|---|---|---|
| Всего по смете | 14 058 134,14 | 11 469 534,14 |


| | |
|---|---|
| Каркас здания | 242 776 919,56 |
| Встроенный автопаркинг | 14 058 134,14 |

**Уполномоченная компания:**

Директор _____ (подпись) Подгатец В.И. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Дейнолла Алн (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ергалиева А.С. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Нелагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Кожамжаров А (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Балсанов А.М. (ФИО)