Наименование стройки: **Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8-ми квартирного 2-х этажного жилого дома в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименова	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		6	18.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затрать: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт№1		**1 642,287**							**197 074,490**	**1 839 361,88**
Акт №2		**545,644**							**65 477,280**	**611 121,250**
Акт №3		**577,726**							**69 327,160**	**647 053,48**
Акт №4		**77,278**							**9 273,330**	**86 551,04**
Акт №5		**2 777,909**							**333 349,080**	**3 111 258,06**
За отчетный месяц		**5 620,844**							**674 501,340**	**6 295 345,71**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""

Директор _____ **Авилова Н.В**

М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПром _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж**

М.П.

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №5

за сентябрь 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие ТИП II										
16.12	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	54,1835	20103,00				1089251		
17.3	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464	26,216	20103,00				527020		
19.11	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0947	53,5055	19137,00				1023935		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**							**2640206**		**2640206**
										–		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		Материалы	Тенге									
		Всего заработная плата	Тенге									
		Местные материалы	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2640206**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**0**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2640206**		
		- Накладные расходы	Тенге									
		- Сметная прибыль	Тенге								**0**	

Итого по разделу 1	**2 640 206**
Итого прямые затраты ,тенге	**0**
Накладные расходы , тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	0
Временные здания и сооружения 1,3%	34323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО					2674529				
		Зимние 2,079%					55603				
		ИТОГО					2730132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге					**2 730 132**				
		К=1,0500514					**2 866 779**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				57 336				
		ИТОГО					**2 924 115**				
		(К=0,950000025)					2 777 909				
		Итого\					2 777 909				
		НДС 12%		12%	12%		333 349,08				
		Итого с НДС					**3 111 258,06**				

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор _____ **Авилова Н.В**
М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПромм _____
М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж**
М.П.

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4Кв										
10	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	63		38,00	--	2394	--	2394	--	2586
		СН - 8%				--	--	--	--		192	
13	С1243-113-0906 243-113-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,10506		1028799,00	--	108086	--	108086	--	116733
		СН - 8%				--	--	--	--		8647	
15	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4		10975,00	--	43900	--	43900	--	47412
		СН - 8%				--	--	--	--		3512	
		Промежуточная опора П1/2 шт/										
17	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	2		37849,00	--	75698	--	75698	--	81754
		СН - 8%				--	--	--	--		6056	
20	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	8		37849,00	--	302792	--	302792	--	327015
		СН - 8%				--	--	--	--		24223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1225-204-1002 225-204-1002 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	8	3341,00	--	26728	--	26728	--	28866
		СП - 8%			--	--	--	--		2138	
26	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	37849,00	--	75698	--	75698	--	81754
		СП - 8%			--	--	--	--		6056	
28	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	7273,00	--	58184	--	58184	--	62839
		СП - 8%			--	--	--	--		4655	
29	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1101,00	--	5505	--	5505	--	5945
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
30	С1252-207-3919 252-207-3919 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3331,00	--	16655	--	16655	--	17987
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
31	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	185,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
32	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	11,6	574,00	--	6658	--	6658	--	7191
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
33	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	4214,00	--	21070	--	21070	--	22756
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
34	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1048,00	--	6288	--	6288	--	6791
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
35	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	2158,00	--	36686	--	36686	--	39621
		СП - 8%			--	--	--	--		2935	
36	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2158,00	--	17264	--	17264	--	18645
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
37	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	3082,00	--	24656	--	24656	--	26628
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
38	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	4362,00	--	34896	--	34896	--	37688
		СП - 8%			--	--	--	--		2792	
39	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	8253,00	--	74277	--	74277	--	80219
		СП - 8%			--	--	--	--		5942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	6	3921,00 --	-- --	23526 --	-- --	23526	-- 1882	25408
41	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	3	3460,00 --	-- --	10380 --	-- --	10380	-- 830	11210
42	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	5	2385,00 --	-- --	11925 --	-- --	11925	-- 954	12879
44	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	0,52224	876923,00 --	-- --	457964 --	-- --	457964	-- 36637	494601
46	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,00357	661811,00 --	-- --	2363 --	-- --	2363	-- 189	2552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1445258		1445258		1560878
		Накладные расходы	Тенге						--	115620	
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

Итого по разделу 1 **1 560 878**

Итого прямые затраты ,тенге **1 445 258**

Накладные расходы , тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге 115620

Временные здания и сооружения 1,3% 20291

ИТОГО 1581169

Зимние 2,079% 32873

ИТОГО 1614042

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге **1 614 042**

К=1,0500514 **1 694 827**

Непредвиденные 2% 33 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО					**1 728 724**					
	(К=0,950000025)										
	Итого\					1 642 287					
						1 642 287					
	НДС 12%		12%	12%		197 074,49					
	Итого с НДС					**1 839 361,88**					

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор _____ **Авилова Н.В**
М.П.

Технический надзор: ТОО ТранзитПромм
М.П. _____

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж**
М.П.

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4Кв										
8	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный** СП - 8%	м3	2,16		2069,00 --	-- --	4469 --	-- --	4469	-- 358	4827
10	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** СП - 8%	м	36		38,00 --	-- --	1368 --	-- --	1368	-- 109	1477
12	С1243-113-1001 243-113-1001 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** СП - 8%	км	0,03672		309279,00 --	-- --	11357 --	-- --	11357	-- 909	12266
14	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012** СП - 8%	км	0,04896		17212,00 --	-- --	843 --	-- --	843	-- 67	910
15	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica** СП - 8%	шт.	12		479,00 --	-- --	5748 --	-- --	5748	-- 460	6208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**41189,00**	--	**164756**	--	**164756**	--	**177936**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13180**	
19	С1247-105-0101 247-105-0101 РСНБ РК 2015	**Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**4**	**63524,00**	--	**254096**	--	**254096**	--	**274424**
		СП - 8%			--	--	--	--		**20328**	
20	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0444**	**845594,00**	--	**37544**	--	**37544**	--	**40548**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3004**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**480181**		**480181**		**518596**
		Стоимость монтажных работ	Тенге						--	**38415**	
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**518596**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**480181**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге						**480181**		
		- Сметная прибыль	Тенге								
										38415	

Итого по разделу 1		
Итого прямые затраты ,тенге		**518 596**
Накладные расходы , тенге		**480 181**
Сметная прибыль (8 %), тенге		
Временные здания и сооружения 1,3%		38415
ИТОГО		6742
Зимние 2,079%		525338
ИТОГО		10922
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		536260
К=1,0500514		**536 260**
		563 100
Непредвиденны	2%	11 262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО					**574 362**					
	(K=0,950000025)					545 644					
	Итого\					545 644					
	НДС 12%			12%	12%	65 477,28					
	Итого с НДС					**611 121,25**					

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""

Директор_____Авилова Н.В

М.П.

Технический надзор:

ТОО ТранзитПромм

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Аманшиев А.Ж

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2022г

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода										
8	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** *СП - 8%*	м	22,22		538,00 --	-- --	11954 --	-- --	11954	-- 956	12910
11	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	1		35021,00 --	-- --	35021 --	-- --	35021	-- 2802	37823
12	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2		1406,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037
14	С1241-209-1109 241-209-1109 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм** *СП - 8%*	шт.	1		7451,00 --	-- --	7451 --	-- --	7451	-- 596	8047
15	С1241-208-1503 241-208-1503 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1		819,00 --	-- --	819 --	-- --	819	-- 66	885
16	С1241-214-0303 241-214-0303 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	2		529,00 --	-- --	1058 --	-- --	1058	-- 85	1143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм СП - 8%	м	0,2	4062,00 --	-- --	812 --	-- --	812	-- 65	877
21	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм СП - 8%	м	6,06	15326,00 --	-- --	92876 --	-- --	92876	-- 7430	100306
26	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	2	24172,00 --	-- --	48344 --	-- --	48344	-- 3868	52212
27	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	25269,00 --	-- --	25269 --	-- --	25269	-- 2022	27291
28	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	22820,00 --	-- --	22820 --	-- --	22820	-- 1826	24646
29	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
30	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,01708	818975,00 --	-- --	13988 --	-- --	13988	-- 1119	15107
31	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л СП - 8%	комплект	1	4896,00 --	-- --	4896 --	-- --	4896	-- 392	5288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268120		268120		289572
		Накладные расходы	Тенге						--	21452	
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
45	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	2	15255,00 --	-- --	30510 --	-- --	30510	-- 2441	32951
46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	25269,00 --	-- --	25269 --	-- --	25269	-- 2022	27291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	22820,00 --	-- --	22820 --	-- --	22820	-- 1826	24646
48	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
49	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,01708	818975,00 --	-- --	13988 --	-- --	13988	-- 1119	15107
50	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л СП - 8%	комплект	1	4896,00 --	-- --	4896 --	-- --	4896	-- 392	5288
55	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.	2	15516,00 --	-- --	31032 --	-- --	31032	-- 2483	33515
56	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	4	11697,00 --	-- --	46788 --	-- --	46788	-- 3743	50531
57	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	2	13610,00 --	-- --	27220 --	-- --	27220	-- 2178	29398
58	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
59	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л СП - 8%	комплект	2	4896,00 --	-- --	9792 --	-- --	9792	-- 783	10575
60	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,03416	818975,00 --	-- --	27976 --	-- --	27976	-- 2238	30214
		Гидроизоляция									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				240291		240291		259516
		Сметная прибыль	Тенге						--	19225	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**								549088
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				508411				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						508411		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							40677	

Итого по разделу 1				**549 088**
Итого прямые затраты ,тенге				**508 411**
Накладные расходы , тенге				
Сметная прибыль (8 %), тенге				40677
Временные здания и сооружения 1,3%				7138
ИТОГО				556226
Зимние 2,079%				11564
ИТОГО				567790
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге				**567 790**
К=1,0500514				**596 209**
Непредвиденны	2%			11 924
ИТОГО				**608 133**
(К=0,950000025)				577 726
Итого:				577 726
НДС 12%		12%	12%	69 327,16
Итого с НДС				**647 053,48**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор _____ Авилова Н.В
М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж**
М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПромм _____
М.П.

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь 2022г

№№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОЛИЭТИЛЕН)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
9	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	16,867		797,00	--	13443	--	13443	--	14518
		СП - 8%				--	--	--	--		1075	
11	С1241-208-0619 241-208-0619 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 75х2"**	шт.	1		2182,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
12	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1		4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
14	С1241-101-0104 241-101-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	м	2		753,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
16	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	15,7		32,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%				--	--	--	--		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1243-141-0104 243-141-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	км	0,0157	23506,00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22499		22499		24299
									--	1800	
	Стоимость монтажных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления									
21	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
22	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
24	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1891,00	--	3782	--	3782	--	4085
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
29	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,8	7469,00	--	5975	--	5975	--	6453
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45507		45507		49148
									--	3641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								73447
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68006		
		- Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							5441	

Итого по разделу 1			**73 447**
Итого прямые затраты ,тенге			**68 006**
Накладные расходы , тенге			
Сметная прибыль (8 %), тенге			5441
Временные здания и сооружения 1,3%			955
ИТОГО			74402
Зимние 2,079%			1547
ИТОГО			75949
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**75 949**
К=1,0500514			**79 750**
Непредвиденны	2%		1 595
ИТОГО			**81 345**
(К=0,950000025)			77 278
Итого\			77 278
НДС 12%	12%	12%	9 273,33
Итого с НДС			**86 551,04**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор **Авилова Н.В**
М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПромм
М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель **Аманшиев А.Ж**
М.П.