599608

с ГП на УК

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, расположенный в г. Астана, проспект Улы Дала, Мангілік Ел, Dream city-2 очередь строительства

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№HGA/Под/DC-2/01	15.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**52 819 941,37**								**5 659 279,43**	
в отчетном месяце		**47 160 661,94**							**5 659 279,43**	**52 819 941,37**
Всего возврат стоимости материала УК	**35 254 951,08**								**3 777 316,19**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**31 477 634,89**							**3 777 316,19**	**35 254 951,08**
Всего к оплате										**17 564 990,30**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Белобров И.В
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

ВС. 20г

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Кнелі Тылсым"

Форма 2Б

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, расположенный в г. Астана, проспект Улы Дала, Мангілік Ел, Dream city-2 очередь

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2020Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	**35 292 970,00**	26 374 756,00	**38 205 835,86**	25 619 461,22			**-2 912 865,86**	755 294,78
2	1-3	Временные инженерные сети	**12 900 573**	9 954 208,00	**19 980 071,07**	0,00			**-7 079 497,86**	9 954 208,00
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	**8 041 213,00**		**15 941 974,30**	3 415 335,00			**-7 900 761,30**	-3 415 335,00
4	2-2	Сваи и фундаменты	**93 766 215,00**	70 700 557,00	**87 384 588,51**	66 146 072,98			**6 381 626,49**	4 554 484,02
5	2-4	Заполнение проемов	**141 482 452,00**	122 674 697,00	**155 104 601,08**	135 379 861,24			**-13 622 149,08**	-12 705 164,24
6	2-3	Каркас здания	**1 017 322 183,00**	691 456 744,00	**923 173 513,63**	633 192 493,35			**94 148 669,37**	58 264 250,65
7	2-5	Устройство кровли	**91 007 586,00**	69 535 120,00	**132 933 875,42**	93 590 791,30	**2 768 180,58**	2 414 610,00	**-41 926 289,42**	-24 055 671,30
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	**378 150 059,00**	198 679 044,00	**401 014 696,38**	206 484 056,78	**23 908 951,41**	15 609 989,23	**-22 864 637,38**	-7 805 012,78
9	2-8	Чистовая отделка ВП и БЦ (внутренние инженерные сети, умный дом)	**25 958 908,00**	11 645 348,00	**31 188 568,06**	14 491 014,36			**-5 229 660,06**	-2 845 666,36
10	2-9	Чистовая отделка холлов	**85 567 602,00**	54 983 495,00	**64 830 661,04**	43 162 148,14	**9 658 224,52**	8 388 635,66	**20 736 940,96**	11 821 346,86
11	2-11	Фасад	**1 361 689 216,00**	1 162 617 552,00	**1 524 133 671,91**	1 303 768 027,52	**104 062,57**		**-162 444 455,91**	-141 150 475,52
12	2-12	Прочие работы	**128 023 455,00**	81 537 458,00	**64 799 783,75**	36 694 856,51	**2 289 088,39**		**63 223 671,25**	44 842 601,49
13	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	**113 042 857,00**	103 400 000,00	**92 414 281,26**	84 700 000,00			**20 628 575,74**	18 700 000,00
14	2-14	Встроенный автопаркинг	**837 411 148,00**	540 256 877,00	**634 761 297,56**	423 740 673,41			**202 649 850,44**	116 516 203,59
15	2-15	Внутренние сантехнические работы	**514 441 612,00**	349 209 463,00	**305 957 750,21**	250 479 757,64			**208 483 861,79**	98 729 705,36
16	2-16	Внутренние электромонтажные сети	**213 129 679,00**	153 101 751,00	**88 861 392,86**	63 373 121,45			**124 268 286,14**	89 728 629,55
17	2-17	Внутренние слаботочные сети	**69 208 245,00**	33 840 285,00	**54 848 457,58**	37 085 731,92			**14 359 787,42**	-3 245 446,92
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
18	4-1	Наружные сети электроснабжения	**58 622 066,00**	40 846 485,00	**23 338 740,58**	19 498 040,15			**35 283 325,42**	21 348 444,85
19	4-2	Трансформаторная подстанция	**91 071 428,00**	87 500 000,00					**91 071 428,00**	87 500 000,00
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
20	6-1	Наружные сети теплоснабжения	**64 263 507,00**	49 422 032,00	**38 397 059,10**	26 843 002,80			**25 866 447,90**	22 579 029,20
21	6-2	Наружные сети водопровода и канализации, КНС и ЛНС	**132 740 077,00**	86 754 634,00	**91 569 468,94**	44 203 612,31			**41 170 608,06**	42 551 021,69
22	6-3	Наружные слаботочные сети	**8 953 860,00**	3 727 000,00					**8 953 860,00**	3 727 000,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
23	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	**308 981 789,00**	239 404 548,00	**248 812 114,76**	175 275 758,88	**5 557 257,41**	5 064 400,00	**60 169 674,24**	64 128 789,12
		Итого	**5 791 068 700,21**	**4 187 622 054,00**	**5 037 652 403,86**	**3 687 143 816,96**	**44 285 764,88**	**31 477 634,89**	**753 416 296,35**	**500 478 237,04**
		Накладные расходы	**293 479 204,00**		**132 188 201,61**		**2 874 897,06**		**161 291 002,39**	
		Услуги транспорта и механизмов	**293 604 431,00**		**184 598 821,05**				**109 005 609,95**	

		Прочие расходы								
		Итого по акту	**6 378 152 335,21**	**4 187 622 054,00**	**5 354 439 426,52**	**3 687 143 816,96**	**47 160 661,94**	**31 477 634,89**	**4 023 712 908,70**	**500 478 237,04**
		НДС 12%	**765 378 280,23**	**502 514 646,48**	**642 532 731,18**	**442 457 258,04**	**5 659 279,43**	**3 777 316,19**	**122 845 549,04**	**60 057 388,44**
		Всего по акту с НДС 12%	**7 143 530 615,44**	**4 690 136 700,48**	**5 996 972 157,70**	**4 129 601 075,00**	**52 819 941,37**	**35 254 951,08**	**4 146 558 457,74**	**560 535 625,48**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Белобров И.В.
(подпись) (ФИО)

Финансовый менеджер _____ Исмагулова М. М
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдраманова А.Н.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н. В
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Dream City-2"
Договор: _____

Форма 2В

Акт выполненных работ за Январь 2020г

по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Офисы за 02.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Офис № 9									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
42	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных	м2	182,36		1 738,00	316 941,68	204 177,55		112 764,13	
44	BI-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	50		44,64	2 232,00	2 232,00			
45	1-1-9981	Самоклеящаяся стеклотканевая серпянка	м	50		26,40	1 320,00			1 320,00	
		Подраздел Лестничная клетка									
46	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных	м2	130		1 738,00	225 940,00	145 553,20		80 386,80	
47	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью	мп	10		698,89	6 988,85	5 839,30		1 149,55	
48	BI-12-01-02-03	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью	м2	2,5		725,53	1 813,83	1 227,68		586,15	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
50	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных	м2	23,3		1 728,19	40 266,83	26 087,61		14 179,22	
51	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью	м2	23,3		579,71	13 507,24	10 152,04		3 355,20	
	Всего по смете						609 010,43	395 269,38		213 741,04	

по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок F за 22.08.2019.

		Раздел 4. Второй этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
95	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен	м2	70,5		505,93	35 668,07	29 899,76		5 768,31	

		из гипсокартонных листов гипсовой смесью						
96	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	16,58	562,68	9 329,23	8 334,43	994,80

Раздел 5. Третий этаж

Подраздел Отделка балконов

134	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	87,6	505,93	44 319,47	37 152,04	7 167,43
135	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	21,14	562,68	11 895,06	10 626,66	1 268,40

Раздел 6. Четвертый этаж

Подраздел Отделка балконов

168	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	71,85	505,93	36 351,07	30 472,30	5 878,77
169	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	22,93	562,68	12 902,25	11 526,45	1 375,80
	Итого по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					41 998,76		

Раздел 7. Пятый этаж

Подраздел Отделка балконов

206	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	71,85	505,93	36 351,07	30 472,30	5 878,77
207	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	22,93	562,68	12 902,25	11 526,45	1 375,80
	Итого по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					41 998,76		

Раздел 8. Шестой этаж

Подраздел Отделка балконов

246	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	71,85	505,93	36 351,07	30 472,30	5 878,77
247	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	22,93	562,68	12 902,25	11 526,45	1 375,80
	Итого по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					41 998,76		

Раздел 9. Седьмой этаж

Подраздел Отделка балконов

283	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	71,85	505,93	36 351,07	30 472,30	5 878,77
284	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	22,93	562,68	12 902,25	11 526,45	1 375,80
	Всего по смете					298 225,11	254 007,90	44 217,21

по смете 2-6-2-4 Устройство полов. Офисы 4,5,6,7,8,9 за 17.04.2018.

39	BI-10-04-02-01	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов	м2	180	2 651,34	477 241,76	38 572,20	438 669,56
40	BI-10-04-02-01	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов	м2	180	2 651,34	477 241,76	38 572,20	438 669,56
41	BI-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием	м2	180	2 446,94	440 449,27	180 000,00	260 449,27
42	4-1-9996	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5мм, шагом	м2	180	690,00	124 200,00		124 200,00
43	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	180	40,00	7 200,00		7 200,00
45	BI-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием	м2	180	2 446,94	440 449,27	180 000,00	260 449,27
46	4-1-9996	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5мм, шагом	м2	180	690,00	124 200,00		124 200,00
47	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	180	40,00	7 200,00		7 200,00
48	BI-10-05-04-03	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм с оборудованием Подрядчика	м2	180	818,03	147 244,64	69 107,40	78 137,24
	Всего по смете					2 245 426,71	506 251,80	1 739 174,91

по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок F за 22.08.2019.

59	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	54,2	445,35	24 137,75	19 744,52	4 393,24
60	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	91	438,20	39 875,84	32 499,74	7 376,10
61	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	41,38	424,64	17 571,60	13 078,98	4 492,63
62	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты	м2	54,2	681,38	36 930,80	27 245,26	9 685,54
63	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	54,2	562,68	30 497,26	27 245,26	3 252,00
64	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	35	117,82	4 123,63	2 187,50	1 936,13
99	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	19,2	424,64	8 153,09	6 068,54	2 084,54
100	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	40	229,90	9 196,04	7 857,20	1 338,84
101	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	40	171,23	6 849,10	5 000,00	1 849,10
138	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	40	229,90	9 196,04	7 857,20	1 338,84
139	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	40	171,23	6 849,10	5 000,00	1 849,10
174	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	16	229,90	3 678,42	3 142,88	535,54
175	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	25	171,23	4 280,69	3 125,00	1 155,69
250	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	40	229,90	9 196,04	7 857,20	1 338,84
251	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	50	171,23	8 561,38	6 250,00	2 311,38
287	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	40	229,90	9 196,04	7 857,20	1 338,84
288	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	50	171,23	8 561,38	6 250,00	2 311,38
539	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	16,93	37 044,14	627 157,29	332 553,62	294 603,67
541	BI-12-07-02-06	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений с креплением фишерами	м2	66,8	999,35	66 756,58	11 928,48	54 828,10
542	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной	м2	130,9	785,71	102 849,44	102 849,44	
543	1-1-1373	Стеклосетка (СТО ТОО 50404263-04-2008), размер ячейки 25x25 мм, СС KGS 50	м2	73,48	125,00	9 185,00		9 185,00
544	BI-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	270	55,36	14 946,12	12 052,80	2 893,32
	Всего по смете					1 057 748,61	647 650,81	410 097,80

по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок F за 22.08.2019.

11	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной	м2	191	1 586,38	302 998,58	150 070,61	152 927,97
12	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	200	408,09	81 618,40	54 286,00	27 332,40
	Всего по смете					384 616,98	204 356,61	180 260,37

по смете 2-6-2-1 Устройство полов. Блок D за 02.02.2018.

17	BI-10-05-04-10	Устройство фиброцементных стяжек марки	м2	44,5	1 686,77	75 061,38	37 348,41	37 712,98

		М150 толщиной 65мм с оборудованием						
18	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	50	1 314,06	65 703,13	9 375,00	56 328,13
19	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	44,5	902,29	40 151,91	3 973,41	36 178,50
20	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	44,5	40,00	1 780,00		1 780,00
23	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	89	1 314,06	116 951,56	16 687,50	100 264,06
24	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	43,5	902,29	39 249,62	3 884,12	35 365,50
25	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	100	2 148,29	214 828,58	104 018,00	110 810,58
26	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	89	40,00	3 560,00		3 560,00
210	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	230	1 111,41	255 624,30	43 125,00	212 499,30
212	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	230	1 111,41	255 624,30	43 125,00	212 499,30
213	ВІ-11-01-01-02	Устройство прокладной пароизоляции в 1 слой	м2	26,36	222,57	5 866,95	4 707,11	1 159,84
215	4-1-9997	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом	м2	26,36	521,70	13 752,01		13 752,01
216	ВІ-10-05-04-07	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 50мм	м2	26,36	1 370,67	36 130,97	17 063,36	19 067,62
	Всего по смете					1 124 284,70	283 306,89	840 977,81

смета 2-6-2-1 Устройство полов. Блок D за 02.02.2018.

12	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	476,3	1 126,56	536 581,72		536 581,72
13	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	538	813,00	437 394,00		437 394,00
15	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием	м2	476,3	2 446,94	1 165 477,71	476 300,00	689 177,71
16	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	476,3	40,00	19 052,00		19 052,00
	Всего по смете					2 158 505,43	476 300,00	1 682 205,43

по смете 2-6-2-2 Устройство полов. Блок E за 06.06.2019.

142	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
144	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
145	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
147	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
148	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
150	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
156	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
158	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
159	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77

		М150 толщиной 60мм с оборудованием						
161	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
162	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
164	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
170	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
172	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
173	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
175	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
176	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
178	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
184	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
185	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
187	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
189	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
190	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
192	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
198	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
199	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
201	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
203	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
204	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
206	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
212	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
213	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
215	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
217	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
218	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
220	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
226	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00

227	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
229	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
231	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
232	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
234	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
240	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
241	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
243	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
245	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
246	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
248	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
254	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
256	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
257	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
259	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
260	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
262	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
	Всего по смете					15 980 464,99	5 494 611,87	10 485 853,12
				по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок Е за 02.02.2018.				
38	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	59	374,83	22 114,97	16 014,37	6 100,60
39	ВІ-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	45,54	424,64	19 338,11	14 393,83	4 944,28
87	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	8	374,83	2 998,64	2 171,44	827,20
88	ВІ-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	14,64	424,64	6 216,73	4 627,26	1 589,46
	Всего по смете					50 668,45	37 206,90	13 461,54
						23 908 951,41	8 298 962,16	15 609 989,23
				по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок Е за 24.07.2019.				
47	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
48	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
49	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69

50	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
51	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
52	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
53	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
54	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
55	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
68	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
69	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
70	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
71	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
72	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
73	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
74	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
75	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
76	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
94	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
95	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
96	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
97	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
98	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
99	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
100	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
101	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
102	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
113	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
114	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
115	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
116	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
117	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04

		спиртового раствора акрила титана Sika						
118	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
119	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
120	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
121	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
140	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
141	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
142	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
143	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
144	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
145	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
146	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
147	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
148	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
163	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
164	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
165	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
166	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
167	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
168	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
169	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
170	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
171	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
182	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
183	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
184	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
185	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
186	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
187	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97

188	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
189	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
190	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
208	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
209	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
210	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
211	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
212	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
213	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
214	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
215	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
216	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
232	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
233	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
234	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
235	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	5,01	2 602,15	13 036,77	3 131,25	9 905,52
236	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,15017	1 200,00	180,20		180,20
237	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,52505	3 571,00	9 016,95		9 016,95
238	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18692	200,00	37,38		37,38
239	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	8,016	5,40	43,29		43,29
240	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
254	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
255	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
256	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
257	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
258	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
259	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
260	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
261	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77

262	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
277	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
278	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
279	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
280	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
281	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
282	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
283	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
284	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
285	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
297	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
298	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
299	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
300	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
301	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
302	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
303	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
304	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
305	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
324	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
325	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
326	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
327	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
328	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
329	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
330	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
331	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
332	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	

343	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
344	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
345	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
346	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
347	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
348	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
349	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
350	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
351	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
367	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
368	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
369	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
370	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
371	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
372	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
373	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
374	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
375	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
393	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
394	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
395	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
396	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
397	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
398	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
399	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
400	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
401	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
	Всего по смете					1 595 605,36	457 709,47	1 137 895,89

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок F за 15.08.2019.

43	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
44	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
45	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
46	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
47	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
48	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
49	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
50	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
51	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
69	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
70	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
71	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
72	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
73	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
74	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
75	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
76	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
77	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
88	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
89	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
90	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
91	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
92	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
93	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
94	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
95	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
96	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
116	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65

		из МДФ						
117	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
118	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
119	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
120	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
121	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
122	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
123	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
124	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
136	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
137	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
138	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
139	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
140	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
141	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
142	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
143	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
144	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
158	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
159	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
160	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
161	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
162	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
163	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
164	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
165	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
166	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
182	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
183	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20

184	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
185	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
186	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
187	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
188	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
189	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
190	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
204	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
205	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
206	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
207	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
208	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
209	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
210	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
211	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
212	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
227	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
228	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
229	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
230	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
231	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
232	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
233	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
234	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
235	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
253	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
254	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
255	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
256	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35

		плиты						
257	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
258	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
259	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
260	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
261	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
273	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
274	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
275	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
276	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	5,01	2 602,15	13 036,77	3 131,25	9 905,52
277	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,15021	1 200,00	180,25		180,25
278	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,525	3 571,00	9 016,78		9 016,78
279	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18694	200,00	37,39		37,39
280	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	8,016	5,40	43,29		43,29
281	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
300	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
301	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
302	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
303	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
304	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
305	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
306	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
307	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
308	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
	Всего по смете					1 192 540,93	342 433,98	850 106,95

по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Блок D за 13.02.2019.

8	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	14	3 000,00	42 000,00	42 000,00	
9	1-1-5627	Подвесной потолок типа Грильято, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм	м2	14	5 900,00	82 600,00		82 600,00
10	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 90мм]	м2	25	2 658,08	66 452,00	50 000,00	16 452,00

11	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50х100 мм	м	325,75	3 682,00	1 199 411,50		1 199 411,50
12	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	66,25	1 735,00	114 943,75		114 943,75
13	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 150мм]	м2	10,6	2 658,08	28 175,65	21 200,00	6 975,65
14	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50х100 мм	м	52,894	3 682,00	194 755,71		194 755,71
15	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	28,09	1 735,00	48 736,15		48 736,15
	Всего по смете					1 777 074,76	113 200,00	1 663 874,76

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок E за 24.07.2019.

8	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	6,9	3 000,00	20 700,00	20 700,00	
9	1-1-5627	Подвесной потолок типа Грильято, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм	м2	6,9	5 900,00	40 710,00		40 710,00
10	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 90мм]	м2	29,4	2 658,08	78 147,55	58 800,00	19 347,55
11	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50х100 мм	м	383,08	3 682,00	1 410 500,56		1 410 500,56
12	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	77,91	1 735,00	135 173,85		135 173,85
13	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 150мм]	м2	13	2 658,08	34 555,04	26 000,00	8 555,04
14	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50х100 мм	м	98,8	3 682,00	363 781,60		363 781,60
15	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	34,445	1 735,00	59 762,08		59 762,08
	Всего по смете					2 143 330,68	105 500,00	2 037 830,68

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок F за 15.08.2019.

8	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	16,7	3 000,00	50 100,00	50 100,00	
9	1-1-5627	Подвесной потолок типа Грильято, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм	м2	16,7	5 900,00	98 530,00		98 530,00
10	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 90мм]	м2	25	2 658,08	66 452,00	50 000,00	16 452,00
11	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50х100 мм	м	325,75	3 682,00	1 199 411,50		1 199 411,50
12	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	66,245	1 735,00	114 935,08		114 935,08
13	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 150мм]	м2	12	2 658,08	31 896,96	24 000,00	7 896,96
14	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50х100 мм	м	91,2	3 682,00	335 798,40		335 798,40
15	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	31,8	1 735,00	55 173,00		55 173,00
	Всего по смете					1 952 296,94	124 100,00	1 828 196,94

по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Блок D за 13.02.2019.

19	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31	308,98	9 578,40	8 303,66	1 274,74
20	1-1-6472	Плинтус керамогранитный G282MR Payer Beige	м	31	1 100,00	34 100,00		34 100,00
21	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на	м2	49,09	2 927,53	143 712,45	118 341,75	25 370,69

		клее						
22	30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	49,09	16 500,00	809 985,00		809 985,00
	Всего по смете					997 375,85	126 645,41	870 730,44
						9 658 224,52	1 269 588,86	8 388 635,66
				по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок Е за 05.02.2018.				
66	BI-15-10-01-04	Резка бетона, монолитного железобетона алмазным сегментом настенной пилой при	м	129,4	14 285,71	1 848 570,87	1 848 570,87	
67	BI-15-04-02-04	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 300мм	шт	137	2 303,57	315 589,09	315 589,09	
68	BI-15-04-02-08	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 600мм	шт	33	3 785,71	124 928,43	124 928,43	
	Всего по смете					2 289 088,39	2 289 088,39	
				смете 2-5-2 Устройство кровли. Блок Е				
1	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	66	13 980,71	922 726,86	117 856,86	804 870,00
	Всего по смете					922 726,86	117 856,86	804 870,00
				смете 2-5-2 Устройство кровли. Блок Д				
1	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	66	13 980,71	922 726,86	117 856,86	804 870,00
	Всего по смете					922 726,86	117 856,86	804 870,00
				смете 2-5-2 Устройство кровли. Блок Ф				
1	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	66	13 980,71	922 726,86	117 856,86	804 870,00
	Всего по смете					922 726,86	117 856,86	804 870,00
						2 768 180,58	353 570,58	2 414 610,00
				Благаустройство				
				по смете 7-1-3 Ограждения за 12.07.2018.				
8	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,1	169 642,86	356 250,01	356 250,01	
9	BI-15-09-01-04	Установка кованых ограждений	мп	20	1 875,00	37 500,00	37 500,00	
10	2-2-9810	Ограждения кованые	мп	20	31 220,00	624 400,00		624 400,00
	Всего по смете					1 018 150,01	393 750,01	624 400,00
				по смете 7-1-3 Ограждения за 12.07.2018.				
7	BI-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня	мп	60	75 651,79	4 539 107,40	99 107,40	4 440 000,00
	Всего по смете					4 539 107,40	99 107,40	4 440 000,00
						5 557 257,41	492 857,41	5 064 400,00
	Раздел 4.Прочие работы			по смете 2-11-1-3 Фасад. Блок F за 05.02.2019.				
41	BI-14-05-05-09	Монтаж подконструкции под панели Metawell на стены фасада [Подконструкция под	м2	25,9	4 017,86	104 062,57	104 062,57	
	Итого по смете					104 062,57	104 062,57	
						104 062,57	104 062,57	
	Внутренняя отделка и полы					23 908 951,41	8 298 962,16	15 609 989,23

Чистовая отделка	9 658 224,52	1 269 588,86	8 388 635,66
Прочие работы	2 289 088,39	2 289 088,39	
Кровля	2 768 180,58	353 570,58	2 414 610,00
Блгаустройство	5 557 257,41	492 857,41	5 064 400,00
Фасад	104 062,57	104 062,57	
	44 285 764,88	**12 808 129,97**	**31 477 634,89**

Уполномоченная компания:

Директор Белобров И.В
(подпись) (ФИО)

Технадзор Абилов Д. Т
(подпись) (ФИО)

Инженер-Сметчик Абдраманова А.Н

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка Сергазин А. Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО Виноградова Н. В
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Dream City-2"
Договор: _____

Форма 2В

Акт выполненных работ за Январь 2020г

по смете 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Офисы за 02.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Офис № 9									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
42	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных	м2	182,36		1 738,00	316 941,68	204 177,55		112 764,13	
44	BI-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	50		44,64	2 232,00	2 232,00			
45	1-1-9981	Самоклеящаяся стеклотканевая серпянка	м	50		26,40	1 320,00			1 320,00	
		Подраздел Лестничная клетка									
46	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных	м2	130		1 738,00	225 940,00	145 553,20		80 386,80	
47	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью	мп	10		698,89	6 988,85	5 839,30		1 149,55	
48	BI-12-01-02-03	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью	м2	2,5		725,53	1 813,83	1 227,68		586,15	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
50	BI-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных	м2	23,3		1 728,19	40 266,83	26 087,61		14 179,22	
51	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью	м2	23,3		579,71	13 507,24	10 152,04		3 355,20	
	Всего по смете						609 010,43	395 269,38		213 741,04	

по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок F за 22.08.2019.

		Раздел 4. Второй этаж									
		Подраздел Отделка балконов									
95	BI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен	м2	70,5		505,93	35 668,07	29 899,76		5 768,31	

		из гипсокартонных листов гипсовой смесью						
96	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	16,58	562,68	9 329,23	8 334,43	994,80

Раздел 5. Третий этаж

Подраздел Отделка балконов

134	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	87,6	505,93	44 319,47	37 152,04	7 167,43
135	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	21,14	562,68	11 895,06	10 626,66	1 268,40

Раздел 6. Четвертый этаж

Подраздел Отделка балконов

168	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	71,85	505,93	36 351,07	30 472,30	5 878,77
169	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	22,93	562,68	12 902,25	11 526,45	1 375,80
	Итого по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					41 998,76		

Раздел 7. Пятый этаж

Подраздел Отделка балконов

206	ВІ-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	71,85	505,93	36 351,07	30 472,30	5 878,77
207	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	22,93	562,68	12 902,25	11 526,45	1 375,80
	Итого по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					41 998,76		

Раздел 8. Шестой этаж

Подраздел Отделка балконов

246	ВI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	71,85	505,93	36 351,07	30 472,30	5 878,77
247	ВI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	22,93	562,68	12 902,25	11 526,45	1 375,80
	Итого по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					49 253,32	41 998,76	7 254,57
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					41 998,76		

Раздел 9. Седьмой этаж

Подраздел Отделка балконов

283	ВI-12-01-02-13	Сплошное выравнивание поверхностей стен из гипсокартонных листов гипсовой смесью	м2	71,85	505,93	36 351,07	30 472,30	5 878,77
284	ВI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	22,93	562,68	12 902,25	11 526,45	1 375,80
	Всего по смете					298 225,11	254 007,90	44 217,21

по смете 2-6-2-4 Устройство полов. Офисы 4,5,6,7,8,9 за 17.04.2018.

39	ВI-10-04-02-01	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов	м2	180	2 651,34	477 241,76	38 572,20	438 669,56
40	ВI-10-04-02-01	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов	м2	180	2 651,34	477 241,76	38 572,20	438 669,56
41	ВI-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием	м2	180	2 446,94	440 449,27	180 000,00	260 449,27
42	4-1-9996	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5мм, шагом	м2	180	690,00	124 200,00		124 200,00
43	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	180	40,00	7 200,00		7 200,00
45	ВI-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием	м2	180	2 446,94	440 449,27	180 000,00	260 449,27
46	4-1-9996	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5мм, шагом	м2	180	690,00	124 200,00		124 200,00
47	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	180	40,00	7 200,00		7 200,00
48	ВI-10-05-04-03	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 30мм с оборудованием Подрядчика	м2	180	818,03	147 244,64	69 107,40	78 137,24
	Всего по смете					2 245 426,71	506 251,80	1 739 174,91

				по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок F за 22.08.2019.				
59	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	54,2	445,35	24 137,75	19 744,52	4 393,24
60	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	91	438,20	39 875,84	32 499,74	7 376,10
61	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	41,38	424,64	17 571,60	13 078,98	4 492,63
62	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты	м2	54,2	681,38	36 930,80	27 245,26	9 685,54
63	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	54,2	562,68	30 497,26	27 245,26	3 252,00
64	BI-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	35	117,82	4 123,63	2 187,50	1 936,13
99	BI-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	19,2	424,64	8 153,09	6 068,54	2 084,54
100	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	40	229,90	9 196,04	7 857,20	1 338,84
101	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	40	171,23	6 849,10	5 000,00	1 849,10
138	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	40	229,90	9 196,04	7 857,20	1 338,84
139	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	40	171,23	6 849,10	5 000,00	1 849,10
174	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	16	229,90	3 678,42	3 142,88	535,54
175	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	25	171,23	4 280,69	3 125,00	1 155,69
250	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	40	229,90	9 196,04	7 857,20	1 338,84
251	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	50	171,23	8 561,38	6 250,00	2 311,38
287	BI-12-01-03-31	Заделка отверстия (штробы) размером до 300x100x100мм в стене после подвода труб	шт	40	229,90	9 196,04	7 857,20	1 338,84
288	BI-12-01-03-29	Отделка примыкания подоконника к стене снизу гипсовыми смесями после установки	м	50	171,23	8 561,38	6 250,00	2 311,38
539	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	16,93	37 044,14	627 157,29	332 553,62	294 603,67
541	BI-12-07-02-06	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений с креплением фишерами	м2	66,8	999,35	66 756,58	11 928,48	54 828,10
542	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной	м2	130,9	785,71	102 849,44	102 849,44	
543	1-1-1373	Стеклосетка (СТО ТОО 50404263-04-2008), размер ячейки 25x25 мм, CC KGS 50	м2	73,48	125,00	9 185,00		9 185,00
544	BI-12-04-05-07	Обработка внутренних углов плит перекрытий, колонн, стен серпянкой	м	270	55,36	14 946,12	12 052,80	2 893,32
	Всего по смете					1 057 748,61	647 650,81	410 097,80
				по смете 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Блок F за 22.08.2019.				
11	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной	м2	191	1 586,38	302 998,58	150 070,61	152 927,97
12	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	200	408,09	81 618,40	54 286,00	27 332,40
	Всего по смете					384 616,98	204 356,61	180 260,37
				по смете 2-6-2-1 Устройство полов. Блок D за 02.02.2018.				
17	BI-10-05-04-10	Устройство фиброцементных стяжек марки	м2	44,5	1 686,77	75 061,38	37 348,41	37 712,98

		М150 толщиной 65мм с оборудованием						
18	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	50	1 314,06	65 703,13	9 375,00	56 328,13
19	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	44,5	902,29	40 151,91	3 973,41	36 178,50
20	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	44,5	40,00	1 780,00		1 780,00
23	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	89	1 314,06	116 951,56	16 687,50	100 264,06
24	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	43,5	902,29	39 249,62	3 884,12	35 365,50
25	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	100	2 148,29	214 828,58	104 018,00	110 810,58
26	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	89	40,00	3 560,00		3 560,00
210	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	230	1 111,41	255 624,30	43 125,00	212 499,30
212	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	230	1 111,41	255 624,30	43 125,00	212 499,30
213	ВІ-11-01-01-02	Устройство прокладной пароизоляции в 1 слой	м2	26,36	222,57	5 866,95	4 707,11	1 159,84
215	4-1-9997	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом	м2	26,36	521,70	13 752,01		13 752,01
216	ВІ-10-05-04-07	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 50мм	м2	26,36	1 370,67	36 130,97	17 063,36	19 067,62
	Всего по смете					1 124 284,70	283 306,89	840 977,81

смета 2-6-2-1 Устройство полов. Блок D за 02.02.2018.

12	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	476,3	1 126,56	536 581,72		536 581,72
13	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	538	813,00	437 394,00		437 394,00
15	ВІ-10-05-04-17	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием	м2	476,3	2 446,94	1 165 477,71	476 300,00	689 177,71
16	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	476,3	40,00	19 052,00		19 052,00
	Всего по смете					2 158 505,43	476 300,00	1 682 205,43

по смете 2-6-2-2 Устройство полов. Блок E за 06.06.2019.

142	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
144	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
145	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
147	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
148	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
150	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
156	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
158	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
159	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77

		М150 толщиной 60мм с оборудованием						
161	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
162	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
164	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
170	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
172	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
173	BI-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
175	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
176	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
178	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
184	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
185	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
187	BI-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
189	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
190	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
192	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
198	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
199	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
201	BI-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
203	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
204	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
206	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
212	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
213	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
215	BI-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
217	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
218	BI-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
220	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
226	BI-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00

227	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
229	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
231	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
232	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
234	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
240	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
241	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
243	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
245	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
246	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
248	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
254	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	450	2 269,94	1 021 475,07	468 081,00	553 394,07
256	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	490	902,29	442 122,10	43 752,10	398 370,00
257	ВІ-10-05-04-09	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 60мм с оборудованием	м2	50	1 645,01	82 250,27	38 839,50	43 410,77
259	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит	м2	57	1 264,54	72 078,78	5 089,53	66 989,25
260	ВІ-10-05-04-14	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 85мм с оборудованием	м2	48	2 269,94	108 957,34	49 928,64	59 028,70
262	ВІ-10-04-02-03	Устройство прокладной звукоизоляции [Пенотерм НПП ЛЭ (К) 8мм]	м2	54	902,29	48 723,66	4 821,66	43 902,00
	Всего по смете					15 980 464,99	5 494 611,87	10 485 853,12
				по смете 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Блок Е за 02.02.2018.				
38	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	59	374,83	22 114,97	16 014,37	6 100,60
39	ВІ-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	45 54	424,64	19 338,11	14 393,83	4 944,28
87	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	8	374,83	2 998,64	2 171,44	827,20
88	ВІ-12-02-03-02	Окраска потолков масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	14,64	424,64	6 216,73	4 627,26	1 589,46
	Всего по смете					50 668,45	37 206,90	13 461,54
				по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок Е за 24.07.2019.		23 908 951,41	8 298 962,16	15 609 989,23
47	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
48	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
49	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69

50	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
51	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
52	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
53	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
54	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
55	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
68	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
69	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
70	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
71	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
72	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
73	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
74	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
75	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
76	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
94	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
95	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
96	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
97	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
98	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
99	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
100	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
101	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
102	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
113	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
114	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
115	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
116	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
117	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04

		спиртового раствора акрила титана Sika						
118	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
119	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
120	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
121	ВI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
140	ВI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
141	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
142	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
143	ВI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
144	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
145	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
146	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
147	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
148	ВI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
163	ВI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
164	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
165	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
166	ВI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
167	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
168	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
169	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
170	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
171	ВI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
182	ВI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
183	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
184	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
185	ВI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
186	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
187	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97

188	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
189	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
190	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
208	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
209	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
210	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
211	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
212	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
213	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
214	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
215	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
216	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
232	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
233	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
234	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
235	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	5,01	2 602,15	13 036,77	3 131,25	9 905,52
236	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,15017	1 200,00	180,20		180,20
237	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,52505	3 571,00	9 016,95		9 016,95
238	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18692	200,00	37,38		37,38
239	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	8,016	5,40	43,29		43,29
240	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
254	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
255	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
256	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
257	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
258	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
259	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
260	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
261	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77

262	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
277	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
278	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
279	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
280	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
281	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
282	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
283	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
284	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
285	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
297	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
298	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
299	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
300	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
301	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
302	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
303	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
304	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
305	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
324	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
325	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
326	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
327	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
328	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
329	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
330	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
331	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
332	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	

343	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
344	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
345	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
346	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
347	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
348	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
349	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
350	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
351	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
367	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
368	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
369	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
370	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
371	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
372	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
373	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
374	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
375	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
393	ВІ-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,95	13 009,26	64 395,84	14 850,00	49 545,84
394	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,95	40,00	198,00		198,00
395	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	84,15	28,60	2 406,69		2 406,69
396	ВІ-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,95	2 602,15	12 880,64	3 093,75	9 786,89
397	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14837	1 200,00	178,04		178,04
398	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,49481	3 571,00	8 908,97		8 908,97
399	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18468	200,00	36,94		36,94
400	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,92	5,40	42,77		42,77
401	ВІ-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
	Всего по смете					1 595 605,36	457 709,47	1 137 895,89

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок F за 15.08.2019.

43	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
44	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
45	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
46	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
47	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
48	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
49	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
50	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
51	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
69	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
70	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
71	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
72	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
73	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
74	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
75	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
76	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
77	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
88	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
89	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
90	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
91	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
92	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
93	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
94	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
95	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
96	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
116	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65

		из МДФ						
117	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
118	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
119	ВI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
120	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
121	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
122	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
123	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
124	ВI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
136	ВI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
137	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
138	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
139	ВI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
140	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
141	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
142	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
143	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
144	ВI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
158	ВI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
159	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
160	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
161	ВI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
162	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
163	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
164	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
165	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
166	ВI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
182	ВI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
183	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20

184	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
185	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
186	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
187	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
188	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
189	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
190	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
204	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
205	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
206	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
207	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
208	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
209	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
210	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
211	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
212	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
227	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
228	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
229	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
230	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
231	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
232	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
233	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
234	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
235	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
253	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
254	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
255	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
256	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35

		плиты						
257	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
258	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
259	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
260	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
261	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
273	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
274	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
275	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
276	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	5,01	2 602,15	13 036,77	3 131,25	9 905,52
277	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,15021	1 200,00	180,25		180,25
278	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,525	3 571,00	9 016,78		9 016,78
279	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18694	200,00	37,39		37,39
280	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	8,016	5,40	43,29		43,29
281	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
300	BI-12-04-07-03	Облицовка стен декоративными панелями из МДФ	м2	4,93	13 009,26	64 135,65	14 790,00	49 345,65
301	1-1-9090а	Пленка полиэтиленовая 100мкр	м2	4,93	40,00	197,20		197,20
302	1-1-9966	Анкер-дюбель	шт	83,81	28,60	2 396,97		2 396,97
303	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	4,93	2 602,15	12 828,60	3 081,25	9 747,35
304	1-1-8004	Очиститель поверхности на основе спиртового раствора акрила титана Sika	кг	0,14781	1 200,00	177,37		177,37
305	1-1-8005	Клей полиуретановый однокомпонентный SikaTack® -Panel, плотность 1,18 кг/л,	кг	2,48468	3 571,00	8 872,79		8 872,79
306	1-1-7088	Лента двусторонняя самоклеющаяся фиксирующая SikaTack-Panel Fixing Tape	м	0,18396	200,00	36,79		36,79
307	1-1-7418	Дюбель пластиковый Knauf K 6/60	шт	7,888	5,40	42,60		42,60
308	BI-12-03-02-06	Изготовление и монтаж обналичников из МДФ панелей шириной до 100мм	м	11,94	892,86	10 660,75	10 660,75	
	Всего по смете					1 192 540,93	342 433,98	850 106,95

по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Блок D за 13.02.2019.

8	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100х100мм	м2	14	3 000,00	42 000,00	42 000,00	
9	1-1-5627	Подвесной потолок типа Грильято, размером ячейки 100х100мм, высотой 40мм	м2	14	5 900,00	82 600,00		82 600,00
10	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 90мм]	м2	25	2 658,08	66 452,00	50 000,00	16 452,00

11	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50x100 мм	м	325,75	3 682,00	1 199 411,50		1 199 411,50
12	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	66,25	1 735,00	114 943,75		114 943,75
13	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 150мм]	м2	10,6	2 658,08	28 175,65	21 200,00	6 975,65
14	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50x100 мм	м	52,894	3 682,00	194 755,71		194 755,71
15	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	28,09	1 735,00	48 736,15		48 736,15
	Всего по смете					1 777 074,76	113 200,00	1 663 874,76

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок E за 24.07.2019.

8	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100x100мм	м2	6,9	3 000,00	20 700,00	20 700,00	
9	1-1-5627	Подвесной потолок типа Грильято, размером ячейки 100x100мм, высотой 40мм	м2	6,9	5 900,00	40 710,00		40 710,00
10	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 90мм]	м2	29,4	2 658,08	78 147,55	58 800,00	19 347,55
11	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50x100 мм	м	383,08	3 682,00	1 410 500,56		1 410 500,56
12	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	77,91	1 735,00	135 173,85		135 173,85
13	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 150мм]	м2	13	2 658,08	34 555,04	26 000,00	8 555,04
14	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50x100 мм	м	98,8	3 682,00	363 781,60		363 781,60
15	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	34,445	1 735,00	59 762,08		59 762,08
	Всего по смете					2 143 330,68	105 500,00	2 037 830,68

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок F за 15.08.2019.

8	BI-12-05-02-07	Устройство подвесных потолков типа Грильято с ячейками 100x100мм	м2	16,7	3 000,00	50 100,00	50 100,00	
9	1-1-5627	Подвесной потолок типа Грильято, размером ячейки 100x100мм, высотой 40мм	м2	16,7	5 900,00	98 530,00		98 530,00
10	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 90мм]	м2	25	2 658,08	66 452,00	50 000,00	16 452,00
11	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50x100 мм	м	325,75	3 682,00	1 199 411,50		1 199 411,50
12	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	66,245	1 735,00	114 935,08		114 935,08
13	BI-12-05-02-12	Устройство подвесного ламельного потолка "Woodcub" [шаг 150мм]	м2	12	2 658,08	31 896,96	24 000,00	7 896,96
14	1-1-5830	Рейка подвесного потолка Woodcub WC50 из оцинкованной стали, размер 50x100 мм	м	91,2	3 682,00	335 798,40		335 798,40
15	1-1-5827	Профиль несущий WCU для подвесного потолка Woodcub	м	31,8	1 735,00	55 173,00		55 173,00
	Всего по смете					1 952 296,94	124 100,00	1 828 196,94

по смете 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Блок D за 13.02.2019.

19	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31	308,98	9 578,40	8 303,66	1 274,74
20	1-1-6472	Плинтус керамогранитный G282MR Payer Beige	м	31	1 100,00	34 100,00		34 100,00
21	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на	м2	49,09	2 927,53	143 712,45	118 341,75	25 370,69

		клее						
22	30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	49,09	16 500,00	809 985,00		809 985,00
	Всего по смете					997 375,85	126 645,41	870 730,44
						9 658 224,52	1 269 588,86	8 388 635,66
				по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок Е за 05.02.2018.				
66	BI-15-10-01-04	Резка бетона, монолитного железобетона алмазным сегментом настенной пилой при	м	129,4	14 285,71	1 848 570,87	1 848 570,87	
67	BI-15-04-02-04	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 300мм	шт	137	2 303,57	315 589,09	315 589,09	
68	BI-15-04-02-08	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 600мм	шт	33	3 785,71	124 928,43	124 928,43	
	Всего по смете					2 289 088,39	2 289 088,39	
				смете 2-5-2 Устройство кровли. Блок Е				
1	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	66	13 980,71	922 726,86	117 856,86	804 870,00
	Всего по смете					922 726,86	117 856,86	804 870,00
				смете 2-5-2 Устройство кровли. Блок Д				
1	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	66	13 980,71	922 726,86	117 856,86	804 870,00
	Всего по смете					922 726,86	117 856,86	804 870,00
				смете 2-5-2 Устройство кровли. Блок Ф				
1	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	66	13 980,71	922 726,86	117 856,86	804 870,00
	Всего по смете					922 726,86	117 856,86	804 870,00
						2 768 180,58	353 570,58	2 414 610,00
				Благаустройство				
				по смете 7-1-3 Ограждения за 12.07.2018.				
8	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	2,1	169 642,86	356 250,01	356 250,01	
9	BI-15-09-01-04	Установка кованых ограждений	мп	20	1 875,00	37 500,00	37 500,00	
10	2-2-9810	Ограждения кованые	мп	20	31 220,00	624 400,00		624 400,00
	Всего по смете					1 018 150,01	393 750,01	624 400,00
				по смете 7-1-3 Ограждения за 12.07.2018.				
7	BI-15-09-01-01	Установка металлических ограждений без поручня	мп	60	75 651,79	4 539 107,40	99 107,40	4 440 000,00
	Всего по смете					4 539 107,40	99 107,40	4 440 000,00
						5 557 257,41	492 857,41	5 064 400,00
				по смете 2-11-1-3 Фасад. Блок F за 05.02.2019.				
	Раздел 4.Прочие работы							
41	BI-14-05-05-09	Монтаж подконструкции под панели Metawell на стены фасада [Подконструкция под	м2	25,9	4 017,86	104 062,57	104 062,57	
	Итого по смете					104 062,57	104 062,57	
						104 062,57	104 062,57	
Внутренняя отделка и полы						23 908 951,41	8 298 962,16	15 609 989,23

Чистовая отделка	9 658 224,52	1 269 588,86	8 388 635,66
Прочие работы	2 289 088,39	2 289 088,39	
Кровля	2 768 180,58	353 570,58	2 414 610,00
Блгаустройство	5 557 257,41	492 857,41	5 064 400,00
Фасад	104 062,57	104 062,57	
	44 285 764,88	**12 808 129,97**	**31 477 634,89**

Уполномоченная компания:

Директор Белобров И.В
(подпись) (ФИО)

Технадзор Абилов Д. Т
(подпись) (ФИО)

Инженер-Сметчик Абдраманова А.Н

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка Сергазин А. Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО Виноградова Н. В
(подпись) (ФИО)