Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроеннно-пристроенными помещениями и паркингами, расположенный

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№HGA/Под/DC-2/01	15.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**888 820 692,20**								**95 230 788,45**	
в отчетном месяце		**210 856 339,13**							**25 302 760,70**	**236 159 099,83**
Всего возврат стоимости материала УК	**489 913 252,62**								**52 490 705,64**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**130 948 664,52**							**15 713 839,74**	**146 662 504,26**
Всего к оплате										**89 496 595,56**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Сембаев Р.А
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Форма 2Б

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, расположенный в г. Астана, проспект Улы Дала, Мангілік Ел, Dream city-2 очередь

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2019Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	**40 352 132,00**	29 729 894,00	**35 229 268,67**	25 259 058,77			**5 122 863,33**	4 470 835,23
2	1-3	Временные инженерные сети	**8 799 967**		**8 443 370,97**				**356 595,79**	0,00
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	**4 631 497,00**	0,00	**4 042 389,68**				**589 107,32**	0,00
4	2-2	Сваи и фундаменты	**85 779 934,00**	63 853 119,00	**76 550 102,81**	56 824 491,45	**146 301,61**	82 656,49	**9 229 831,19**	7 028 627,55
5	2-4	Заполнение проемов	**146 400 770,00**	128 605 945,00					**146 400 770,00**	128 605 945,00
6	2-3	Каркас здания	**983 302 333,00**	651 338 152,00	**815 699 132,39**	560 143 133,37	**168 087 694,20**	116 256 749,86	**167 603 200,61**	91 195 018,63
7	2-5	Устройство кровли	**43 965 808,00**	33 047 968,00					**43 965 808,00**	33 047 968,00
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	**336 444 288,00**	151 901 341,00	**9 065 387,61**	6 371 477,48	**3 565 350,55**	2 582 265,99	**327 378 900,39**	145 529 863,52
9	2-8	Чистовая отделка квартир	**10 977 794,00**	7 939 659,00					**10 977 794,00**	7 939 659,00
10	2-9	Чистовая отделка холлов	**92 540 885,00**	59 986 778,00					**92 540 885,00**	59 986 778,00
11	2-11	Фасад	**1 636 298 249,00**	1 457 477 796,00					**1 636 298 249,00**	1 457 477 796,00
12	2-12	Прочие работы	**82 474 318,00**	56 997 162,00			**649 159,80**		**82 474 318,00**	56 997 162,00
13	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	**113 042 857,00**	103 400 000,00					**113 042 857,00**	103 400 000,00
14	2-14	Встроенный автопаркинг	**691 515 485,00**	417 459 575,00	**274 492 678,87**	170 090 926,01	**26 899 261,75**	12 026 992,18	**417 022 806,13**	247 368 648,99
15	2-15	Внутренние сантехнические работы	**415 584 289,00**	243 069 270,00	**2 324 575,19**	1 095 629,00			**413 259 713,81**	241 973 641,00
16	2-16	Внутренние электромонтажные сети	**181 255 945,00**	85 760 185,00					**181 255 945,00**	85 760 185,00
17	2-17	Внутренние слаботочные сети	**56 615 512,00**	27 648 690,00	**1 268 742,00**		**1 268 742,00**		**55 346 770,00**	27 648 690,00
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
18	4-1	Наружные сети электроснабжения	**272 357 787,00**	158 455 536,00					**272 357 787,00**	158 455 536,00
19	4-2	Трансформаторная подстанция	**91 071 428,00**	87 500 000,00					**91 071 428,00**	87 500 000,00
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
20	6-1	Наружные сети теплоснабжения	**35 491 982,00**	25 584 733,00	**32 258 200,65**	25 492 695,03			**3 233 781,35**	92 037,97
21	6-2	Наружные сети водопровода и канализации, КНС и ЛНС	**185 852 990,00**	81 176 040,00	**30 978 506,48**	18 144 352,17			**154 874 483,52**	63 031 687,83
22	6-3	Наружные слаботочные сети	**8 953 860,00**	3 727 000,00					**8 953 860,00**	3 727 000,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
23	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	**158 598 121,00**	98 918 333,00	**12 454 222,36**	4 542 765,78			**146 143 898,64**	94 375 567,22
		Итого	**5 682 308 230,76**	**3 973 577 176,00**	**1 302 806 577,68**	**867 964 529,06**	**200 616 509,91**	**130 948 664,52**	**4 379 501 653,08**	**3 105 612 646,94**
		Накладные расходы	**293 479 204,00**		**115 399 542,27**		**2 379 422,09**		**178 079 661,73**	
		Услуги транспорта и механизмов	**176 450 036,53**		**155 557 869,35**		**7 860 407,13**		**20 892 167,18**	
		Прочие расходы								

		Итого по акту	**6 152 237 471,29**	**3 973 577 176,00**	**1 573 763 989,30**	**867 964 529,06**	**210 856 339,13**	**130 948 664,52**	**4 578 473 481,99**	**3 105 612 646,94**
		НДС 12%	**738 268 496,55**	**476 829 261,12**	**188 851 678,72**	**104 155 743,49**	**25 302 760,70**	**15 713 839,74**	**549 416 817,84**	**372 673 517,63**
		Всего по акту с НДС 12%	**6 890 505 967,84**	**4 450 406 437,12**	**1 762 615 668,01**	**972 120 272,55**	**236 159 099,83**	**146 662 504,26**	**5 127 890 299,83**	**3 478 286 164,57**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Сембаев Р.А (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Данабеков А.М. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Абдраманова А.Н. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. В (ФИО)

"Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Dream City-2"
Договор: _____

Форма 2В

Акт выполненных работ за Май

Каркас здания

Акт выполненных работ

по смете 2-3-1-4 Каркас здания. Офисы. Монолит за 22.05.2019.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Офис 5,6									
		Подраздел Первый этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - КМ									
88	4-1-364a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,138		178 000,00	202 564,00			202 564,00	
89	4-1-363b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,21506		178 000,00	38 280,68			38 280,68	
91	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,11504		178 000,00	20 477,12			20 477,12	
93	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,00306		185 000,00	566,10			566,10	
94	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,06156		207 143,00	12 751,72			12 751,72	
96	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,01748		208 929,00	3 652,08			3 652,08	
97	1-1-4866	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из	т	0,0131		266 964,00	3 497,23			3 497,23	
		Подраздел Вертикальные конструкции - МС									
104	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	19,86		42 466,64	843 387,47	478 767,80		364 619,67	
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	19,86	1	24 107,14		478 767,8			
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	19,97916	1,006	18 250,00				364 619,67	
105	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,622		185 000,00	115 070,00			115 070,00	
107	4-1-363a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,082		178 000,00	14 596,00			14 596,00	
109	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,031		178 000,00	5 518,00			5 518,00	
111	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,08		178 000,00	14 240,00			14 240,00	

113	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,032		178 000,00	5 696,00		5 696,00
115	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9837		183 000,00	180 017,10		180 017,10
117	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,46		185 000,00	85 100,00		85 100,00
119	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,006		207 143,00	1 242,86		1 242,86
121	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,093		207 143,00	19 264,30		19 264,30

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

122	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	105,9		41 140,73	4 356 803,52	2 552 946,13	1 803 857,39
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	105,9	1	24 107,14		2 552 946,13	
	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса B25 (M-300) (расх. на ед.=1,006)	м3	106,5354	1,006	16 932,00			1 803 857,39
123	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,079		178 000,00	14 062,00		14 062,00
124	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,458		178 000,00	81 524,00		81 524,00
125	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,277		178 000,00	49 306,00		49 306,00
126	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,598		183 000,00	475 434,00		475 434,00
127	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,109		185 000,00	205 165,00		205 165,00
128	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,013		185 000,00	2 405,00		2 405,00
129	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,695		207 143,00	143 964,39		143 964,39
	Всего по смете						6 894 584,56	3 031 713,93	3 862 870,64

Акт выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок D. Монолит за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

10	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

62	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00		388 000,00

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

70	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

91	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,8	40 052,30	192 251,05	111 857,14	80 393,91
92	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,01204	196 420,00	2 364,90		2 364,90
93	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,226	185 000,00	41 810,00		41 810,00
94	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,02067	183 000,00	3 782,61		3 782,61
95	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0221	200 000,00	4 420,00		4 420,00
96	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,12191	208 929,00	25 470,53		25 470,53

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

116	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

170	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

258	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

291	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

342	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 8. Седьмой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

397	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

450	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

500	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

550	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 12. Одиннадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

598	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

636	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,42		42 555,93	188 097,21	106 948,22	81 148,99
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	4,42	1	24 196,43		106 948,22	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	4,44652	1,006	18 250,00			81 148,99
637	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
638	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0393		196 420,00	7 719,31		7 719,31
639	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0193		185 000,00	3 570,50		3 570,50
640	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1852		185 000,00	34 262,00		34 262,00
641	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый	т	0,0993		183 000,00	18 171,90		18 171,90

		периодического профиля для						
642	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3723		178 000,00	66 269,40	66 269,40
643	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,01		208 929,00	2 089,29	2 089,29

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

644	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,3		42 555,93	225 546,43	128 241,08	97 305,35
	ВІ-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	5,3	1	24 196,43		128 241,08	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	5,3318	1,006	18 250,00			97 305,35
645	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
646	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127		196 420,00	2 494,53		2 494,53
647	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4509		185 000,00	83 416,50		83 416,50
648	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00		388 000,00
649	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,006		208 929,00	1 253,57		1 253,57

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

650	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	22,26		42 555,93	947 295,00	538 612,53	408 682,47
	ВІ-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	22,26	1	24 196,43		538 612,53	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	22,39356	1,006	18 250,00			408 682,47
651	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
652	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0417		196 420,00	8 190,71		8 190,71
653	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3025		185 000,00	55 962,50		55 962,50
654	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4709		185 000,00	87 116,50		87 116,50
655	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0324		183 000,00	5 929,20		5 929,20
656	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0785		178 000,00	13 973,00		13 973,00
657	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,231		178 000,00	41 118,00		41 118,00
658	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,016		208 929,00	3 342,86		3 342,86

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

659	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	125,4		41 028,82	5 145 014,28	3 034 232,32	2 110 781,96
	ВІ-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	125,4	1	24 196,43		3 034 232,32	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	126,1524	1,006	16 732,00			2 110 781,96
660	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
661	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,7377		196 420,00	144 899,03		144 899,03

662	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,85		185 000,00	527 250,00		527 250,00
663	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	5,473		185 000,00	1 012 505,00		1 012 505,00
664	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,2764		183 000,00	233 581,20		233 581,20
665	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8438		178 000,00	328 196,40		328 196,40
666	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7509		178 000,00	311 660,20		311 660,20
667	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5342		178 000,00	95 087,60		95 087,60
668	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0418		178 000,00	7 440,40		7 440,40
669	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0273		178 000,00	4 859,40		4 859,40
670	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,5312		166 070,00	88 216,38		88 216,38
671	1-1-9965	Шайба	шт	533		401,62	214 063,46		214 063,46
672	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2034		208 929,00	42 496,16		42 496,16

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

673	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3		41 028,82	176 423,93	104 044,65	72 379,29
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	4,3	1	24 196,43		104 044,65	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	4,3258	1,006	16 732,00			72 379,29
674	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
675	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147		196 420,00	28 873,74		28 873,74
676	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169		200 000,00	43 380,00		43 380,00
677	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245		185 000,00	300 532,50		300 532,50
678	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7597		185 000,00	325 544,50		325 544,50
679	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081		183 000,00	19 782,30		19 782,30
680	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,22624		178 000,00	40 270,72		40 270,72
681	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196		178 000,00	34 888,00		34 888,00
682	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,059		208 929,00	12 326,81		12 326,81
684	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,00024		196 420,00	47,14		47,14
687	8-6-9964	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные,	т	0,0101		210 000,00	2 121,00		2 121,00

Раздел 14. Тринадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

689	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,42		42 555,93	188 097,21	106 948,22	81 148,99
	BI-055	Работы по устройству монолитных	чел.час	4,42	1	24 196,43		106 948,22	

		железобетонных конструкций (колонн, стен,							
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	4,44652	1,006	18 250,00			81 148,99
690	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
691	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0393		196 420,00	7 719,31		7 719,31
692	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0193		185 000,00	3 570,50		3 570,50
693	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1877		185 000,00	34 724,50		34 724,50
694	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0993		183 000,00	18 171,90		18 171,90
695	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4132		178 000,00	73 549,60		73 549,60
696	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0106		208 929,00	2 214,65		2 214,65

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

697	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,3		42 555,93	225 546,43	128 241,08	97 305,35
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	5,3	1	24 196,43		128 241,08	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	5,3318	1,006	18 250,00			97 305,35
698	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
699	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127		196 420,00	2 494,53		2 494,53
700	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4509		185 000,00	83 416,50		83 416,50
701	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00		388 000,00
702	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,006		208 929,00	1 253,57		1 253,57

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

703	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	125,4		41 028,82	5 145 014,28	3 034 232,32	2 110 781,96
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	125,4	1	24 196,43		3 034 232,32	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	126,1524	1,006	16 732,00			2 110 781,96
704	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
705	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,7377		196 420,00	144 899,03		144 899,03
706	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,85		185 000,00	527 250,00		527 250,00
707	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	5,473		185 000,00	1 012 505,00		1 012 505,00
708	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,2764		183 000,00	233 581,20		233 581,20
709	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8438		178 000,00	328 196,40		328 196,40
710	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7509		178 000,00	311 660,20		311 660,20
711	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5342		178 000,00	95 087,60		95 087,60
712	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый	т	0,0418		178 000,00	7 440,40		7 440,40

		периодического профиля для							
713	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0273		178 000,00	4 859,40		4 859,40
714	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,5312		166 070,00	88 216,38		88 216,38
715	1-1-9965	Шайба	шт	533		401,62	214 063,46		214 063,46
716	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2034		208 929,00	42 496,16		42 496,16

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

717	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	22,26		42 555,93	947 295,00	538 612,53	408 682,47
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	22,26	1	24 196,43		538 612,53	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	22,39356	1,006	18 250,00			408 682,47
718	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
719	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0578		196 420,00	11 353,08		11 353,08
720	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3025		185 000,00	55 962,50		55 962,50
721	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4709		185 000,00	87 116,50		87 116,50
722	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0324		183 000,00	5 929,20		5 929,20
723	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0785		178 000,00	13 973,00		13 973,00
724	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,232		178 000,00	41 296,00		41 296,00
725	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,016		208 929,00	3 342,86		3 342,86

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

726	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3		41 028,82	176 423,93	104 044,65	72 379,29
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	4,3	1	24 196,43		104 044,65	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	4,3258	1,006	16 732,00			72 379,29
727	1-1-8915	Пусковая смесь (добавки для бетона) LEYCO-SLICK, 230гр.	пакет	2		803,57	1 607,14		1 607,14
728	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147		196 420,00	28 873,74		28 873,74
729	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169		200 000,00	43 380,00		43 380,00
730	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245		185 000,00	300 532,50		300 532,50
731	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7597		185 000,00	325 544,50		325 544,50
732	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081		183 000,00	19 782,30		19 782,30
733	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262		178 000,00	40 263,60		40 263,60
734	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196		178 000,00	34 888,00		34 888,00
735	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,059		208 929,00	12 326,81		12 326,81
737	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в	т	0,00024		196 420,00	47,14		47,14

		каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,							
740	8-6-9964	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные,	т	0,0101		210 000,00	2 121,00		2 121,00

Раздел 15. Четырнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

742	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,42		41 571,82	183 747,44	103 001,78	80 745,67
	BI-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	4,42	1	23 303,57		103 001,78	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,001)	м3	4,42442	1,001	18 250,00			80 745,67
743	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0394		196 420,00	7 738,95		7 738,95
744	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0193		185 000,00	3 570,50		3 570,50
745	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1295		185 000,00	23 957,50		23 957,50
746	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,181		183 000,00	33 123,00		33 123,00
747	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3827		178 000,00	68 120,60		68 120,60
748	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0105		208 929,00	2 193,75		2 193,75

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

749	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,3		41 571,82	220 330,65	123 508,92	96 821,73
	BI-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	5,3	1	23 303,57		123 508,92	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,001)	м3	5,3053	1,001	18 250,00			96 821,73
750	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0164		196 420,00	3 221,29		3 221,29
751	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5694		185 000,00	105 339,00		105 339,00
752	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00		388 000,00
753	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0082		208 929,00	1 713,22		1 713,22

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

754	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	22,26		41 571,82	925 388,71	518 737,47	406 651,25
	BI-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	22,26	1	23 303,57		518 737,47	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,001)	м3	22,28226	1,001	18 250,00			406 651,25
755	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0517		196 420,00	10 154,91		10 154,91
756	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3695		185 000,00	68 357,50		68 357,50
757	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4868		185 000,00	90 058,00		90 058,00
758	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,111		183 000,00	20 313,00		20 313,00
759	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый	т	0,0785		178 000,00	13 973,00		13 973,00

		периодического профиля для							
760	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,649		178 000,00	115 522,00		115 522,00
761	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0244		208 929,00	5 097,87		5 097,87

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

762	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	140		40 052,30	5 607 322,28	3 262 499,80	2 344 822,48
	BI-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	140	1	23 303,57		3 262 499,8	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001)	м3	140,14	1,001	16 732,00			2 344 822,48
763	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,7444		196 420,00	146 215,05		146 215,05
764	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	6,2282		185 000,00	1 152 217,00		1 152 217,00
765	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,585		185 000,00	108 225,00		108 225,00
766	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	3,1831		183 000,00	582 507,30		582 507,30
767	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,9587		178 000,00	348 648,60		348 648,60
768	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,5213		178 000,00	270 791,40		270 791,40
769	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3856		178 000,00	68 636,80		68 636,80
770	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3587		178 000,00	63 848,60		63 848,60
771	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,5336		166 070,00	88 614,95		88 614,95
772	1-1-9965	Шайба	шт	533		401,62	214 063,46		214 063,46
773	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2095		208 929,00	43 770,63		43 770,63

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

774	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3		40 052,30	172 224,90	100 205,35	72 019,55
	BI-054	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	4,3	1	23 303,57		100 205,35	
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001)	м3	4,3043	1,001	16 732,00			72 019,55
775	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147		196 420,00	28 873,74		28 873,74
776	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169		200 000,00	43 380,00		43 380,00
777	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245		185 000,00	300 532,50		300 532,50
778	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7595		185 000,00	325 507,50		325 507,50
779	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081		183 000,00	19 782,30		19 782,30
780	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262		178 000,00	40 263,60		40 263,60
781	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196		178 000,00	34 888,00		34 888,00
782	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,059		208 929,00	12 326,81		12 326,81
784	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в	т	0,00024		196 420,00	47,14		47,14

		каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,						
787	8-6-9964	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	т	0,0101	210 000,00	2 121,00		2 121,00
	Всего по смете					39 952 658,41	12 043 968,06	27 908 690,35

по смете 2-3-1-4 Каркас здания. Офисы. Монолит за 22.05.2019.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Офис 7,8									
		Подраздел Первый этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - КМ									
177	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	14,08		42 555,93	599 187,49	340 685,73		258 501,76	
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	14,08	1	24 196,43		340 685,73			
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	14,16448	1,006	18 250,00				258 501,76	
178	4-1-364a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,396		178 000,00	248 488,00			248 488,00	
179	4-1-363b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,399		178 000,00	71 022,00			71 022,00	
180	4-1-363a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,318		178 000,00	56 604,00			56 604,00	
181	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,318		178 000,00	56 604,00			56 604,00	
182	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,205		178 000,00	36 490,00			36 490,00	
183	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,038		185 000,00	7 030,00			7 030,00	
184	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,11		207 143,00	22 785,73			22 785,73	
185	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,031		207 143,00	6 421,43			6 421,43	
186	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,039		208 929,00	8 148,23			8 148,23	
187	1-1-4866	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из	т	0,054		266 964,00	14 416,06			14 416,06	
188	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,059		185 000,00	10 915,00			10 915,00	
		Подраздел Вертикальные конструкции - МС									
194	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	22,05		42 555,93	938 358,26	533 531,28		404 826,98	
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	22,05	1	24 196,43		533 531,28			
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	22,1823	1,006	18 250,00				404 826,98	

195	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,107		178 000,00	19 046,00		19 046,00
196	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,008		207 143,00	1 657,14		1 657,14
197	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,308		183 000,00	239 364,00		239 364,00
198	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,043		178 000,00	7 654,00		7 654,00
199	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,031		178 000,00	5 518,00		5 518,00
200	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,124		207 143,00	25 685,73		25 685,73
201	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,041		178 000,00	7 298,00		7 298,00
202	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,577		185 000,00	291 745,00		291 745,00
203	4-1-363a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,11		178 000,00	19 580,00		19 580,00
204	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0416		208 929,00	8 691,45		8 691,45

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

205	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	103		42 555,93	4 383 260,79	2 492 232,29	1 891 028,50
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	103	1	24 196,43		2 492 232,29	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	103,618	1,006	18 250,00			1 891 028,5
206	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,695		207 143,00	143 964,39		143 964,39
207	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,079		178 000,00	14 062,00		14 062,00
208	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,458		178 000,00	81 524,00		81 524,00
209	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,277		178 000,00	49 306,00		49 306,00
210	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,598		183 000,00	475 434,00		475 434,00
211	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,1293		185 000,00	208 920,50		208 920,50
212	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0416		208 929,00	8 691,45		8 691,45

Подраздел Второй этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

222	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,56		42 555,93	236 610,97	134 532,15	102 078,82
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	5,56	1	24 196,43		134 532,15	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	5,59336	1,006	18 250,00			102 078,82
223	4-1-364a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,971		178 000,00	172 838,00		172 838,00
224	4-1-363b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,242		178 000,00	221 076,00		221 076,00
225	4-1-363a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,628		178 000,00	289 784,00		289 784,00
226	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый	т	0,587		178 000,00	104 486,00		104 486,00

		периодического профиля для							
227	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,986		178 000,00	175 508,00		175 508,00
228	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,212		207 143,00	43 914,32		43 914,32
229	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,095		207 143,00	19 678,59		19 678,59
230	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,373		185 000,00	69 005,00		69 005,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

236	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	73		42 555,93	3 106 582,89	1 766 339,39	1 340 243,50
	BI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	73	1	24 196,43		1 766 339,39	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса B30 (M-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	73,438	1,006	18 250,00			1 340 243,5
237	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,059		178 000,00	10 502,00		10 502,00
238	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,06		178 000,00	10 680,00		10 680,00
239	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,768		178 000,00	136 704,00		136 704,00
240	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,483		178 000,00	85 974,00		85 974,00
241	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	3,68		183 000,00	673 440,00		673 440,00
242	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,032		185 000,00	375 920,00		375 920,00
243	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	1,027		207 143,00	212 735,86		212 735,86
244	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,038		185 000,00	7 030,00		7 030,00
	Всего по смете						14 020 342,27	5 267 320,85	8 753 021,42

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок F. Монолит за 12.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

19	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 2. Первый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

81	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4		97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

148	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

242	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

254	4-1-9935	Закладная деталь МН-7, ДСК	шт	15	100,00	1 500,00	1 500,00

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

302	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

362	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 8. Седьмой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

481	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

542	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

599	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 12. Одиннадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

707	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

760	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 15. Четырнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

829	4-1-9935	Закладная деталь МН-7, ДСК	шт	15	100,00	1 500,00		1 500,00

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

900	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 16. Технический этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

940	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	2,46	41 028,82	100 930,90	59 523,22	41 407,68
941	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0145	196 420,00	2 848,09		2 848,09
942	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,209	185 000,00	38 665,00		38 665,00
943	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0431	183 000,00	7 887,30		7 887,30
944	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,017	178 000,00	3 026,00		3 026,00
945	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,004	208 929,00	835,72		835,72

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

960	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Подраздел Парапет

962	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,36	41 028,82	630 202,71	371 657,16	258 545,54
963	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,053	196 420,00	10 410,26		10 410,26
964	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,6869	185 000,00	127 076,50		127 076,50
965	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2202	183 000,00	40 296,60		40 296,60
966	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,9697	208 929,00	202 598,45		202 598,45
967	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	26,82	41 028,82	1 100 393,01	648 948,25	451 444,75
968	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0852	196 420,00	16 734,98		16 734,98
969	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9065	185 000,00	167 702,50		167 702,50
970	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,412	183 000,00	75 396,00		75 396,00
971	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,02	208 929,00	4 178,58		4 178,58
	Всего по смете					7 576 182,60	1 080 128,64	6 496 053,96

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок Е. Монолит за 11.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Цокольный этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ									
58	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00				388 000,00	
		Раздел 2. Первый этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ									
88	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00				388 000,00	
		Раздел 3. Второй этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ									
149	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00				388 000,00	
		Раздел 4. Третий этаж									

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

212	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

253	4-1-9935	Закладная деталь МН-7, ДСК	шт	15	100,00	1 500,00	1 500,00

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

276	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

339	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

402	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

520	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

632	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 12. Одиннадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

689	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00	388 000,00

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

770	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 14. Тринадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

833	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 15. Четырнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

895	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 16. Пятнадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

936	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	41 028,82	168 218,17	99 205,36	69 012,81
937	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	196 420,00	1 905,27		1 905,27
938	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2617	185 000,00	48 414,50		48 414,50
939	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	183 000,00	1 445,70		1 445,70
940	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	178 000,00	3 310,80		3 310,80
941	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	178 000,00	2 670,00		2 670,00
942	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

952	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00

Раздел 17. Шестнадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

994	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	41 028,82	168 218,17	99 205,36	69 012,81
995	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	196 420,00	1 905,27		1 905,27
996	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2617	185 000,00	48 414,50		48 414,50
997	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	183 000,00	1 445,70		1 445,70

998	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	178 000,00	3 310,80		3 310,80
999	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	178 000,00	2 670,00		2 670,00
1 000	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

Раздел 18. Семнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

1 037	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,5	43 902,96	680 495,94	375 044,67	305 451,28
1 039	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0687	196 420,00	13 494,05		13 494,05
1 040	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0826	196 420,00	16 224,29		16 224,29
1 041	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0191	183 928,00	3 513,02		3 513,02
1 042	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1503	185 000,00	27 805,50		27 805,50
1 043	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,199	178 000,00	35 422,00		35 422,00
1 044	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0645	178 000,00	11 481,00		11 481,00
1 045	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1712	178 000,00	30 473,60		30 473,60
1 046	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1036	178 000,00	18 440,80		18 440,80
1 047	4-1-363а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1334	178 000,00	23 745,20		23 745,20
1 048	4-1-364а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,2054	178 000,00	214 561,20		214 561,20
1 049	4-1-364b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2776	178 000,00	49 412,80		49 412,80
1 050	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
1 051	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,12	42 555,93	217 886,36	123 885,72	94 000,64
1 053	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0155	196 420,00	3 044,51		3 044,51
1 054	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0223	183 928,00	4 101,59		4 101,59
1 055	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2722	185 000,00	50 357,00		50 357,00
1 056	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1187	183 000,00	21 722,10		21 722,10
1 057	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,625	178 000,00	111 250,00		111 250,00
1 058	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

1 059	ВІ-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	40 052,30	164 214,44	95 544,64	68 669,80
1 061	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в	т	0,0097	196 420,00	1 905,27		1 905,27

		каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,						
1 062	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2617	185 000,00	48 414,50		48 414,50
1 063	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	183 000,00	1 445,70		1 445,70
1 064	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	178 000,00	3 310,80		3 310,80
1 065	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	178 000,00	2 670,00		2 670,00
1 066	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00
1 068	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,00001	193 750,00	1,94		1,94

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

1 073	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,475	42 555,93	403 217,44	229 261,17	173 956,26
1 075	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127	196 420,00	2 494,53		2 494,53
1 076	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,233	185 000,00	43 105,00		43 105,00
1 077	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00
1 078	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

1 079	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,74	42 555,93	712 386,27	405 048,24	307 338,03
1 081	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0646	196 420,00	12 688,73		12 688,73
1 082	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9115	185 000,00	168 627,50		168 627,50
1 083	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0447	183 000,00	8 180,10		8 180,10
1 084	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1311	178 000,00	23 335,80		23 335,80
1 085	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2033	178 000,00	36 187,40		36 187,40
1 086	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

1 087	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	123,6	41 028,82	5 071 162,40	2 990 678,75	2 080 483,65
1 089	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,731	196 420,00	143 583,02		143 583,02
1 090	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	7,7697	185 000,00	1 437 394,50		1 437 394,50
1 091	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,1764	183 000,00	215 281,20		215 281,20
1 092	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8127	178 000,00	322 660,60		322 660,60
1 093	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,71	178 000,00	304 380,00		304 380,00
1 094	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5763	178 000,00	102 581,40		102 581,40
1 095	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1502	178 000,00	26 735,60		26 735,60

1 096	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
1 097	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,532	166 070,00	88 349,24		88 349,24
1 098	1-1-9965	Шайба	шт	532	401,62	213 661,84		213 661,84
1 099	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300, плотность	м3	1,07	28 500,00	30 495,00		30 495,00
1 100	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	4	12 201,00	48 804,00		48 804,00

Раздел 19. Восемнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

1 106	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,5	43 902,96	680 495,94	375 044,67	305 451,28
1 108	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0633	196 420,00	12 433,39		12 433,39
1 109	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,1039	196 420,00	20 408,04		20 408,04
1 110	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,16	185 000,00	29 600,00		29 600,00
1 111	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,05	178 000,00	8 900,00		8 900,00
1 112	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0645	178 000,00	11 481,00		11 481,00
1 113	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0856	178 000,00	15 236,80		15 236,80
1 114	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4701	178 000,00	83 677,80		83 677,80
1 115	4-1-363a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,1843	178 000,00	210 805,40		210 805,40
1 116	4-1-364a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5866	178 000,00	104 414,80		104 414,80
1 117	4-1-9935	Закладная деталь МН-7, ДСК	шт	15	100,00	1 500,00		1 500,00
1 118	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
1 120	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,12	42 555,93	217 886,36	123 885,72	94 000,64
1 121	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0155	196 420,00	3 044,51		3 044,51
1 122	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0223	183 928,00	4 101,59		4 101,59
1 123	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2646	185 000,00	48 951,00		48 951,00
1 124	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1187	183 000,00	21 722,10		21 722,10
1 125	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5944	178 000,00	105 803,20		105 803,20
1 126	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

1 127	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	40 052,30	164 214,44	95 544,64	68 669,80
1 129	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	196 420,00	1 905,27		1 905,27
1 130	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый	т	0,2617	185 000,00	48 414,50		48 414,50

		периодического профиля для						
1 131	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	183 000,00	1 445,70		1 445,70
1 132	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	178 000,00	3 310,80		3 310,80
1 133	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	178 000,00	2 670,00		2 670,00
1 134	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00
		Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ						
1 141	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,475	42 555,93	403 217,44	229 261,17	173 956,26
1 143	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0164	196 420,00	3 221,29		3 221,29
1 144	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,6974	185 000,00	129 019,00		129 019,00
1 145	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00
1 146	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
		Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ						
1 147	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,74	42 555,93	712 386,27	405 048,24	307 338,03
1 149	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0646	196 420,00	12 688,73		12 688,73
1 150	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9228	185 000,00	170 718,00		170 718,00
1 151	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0447	183 000,00	8 180,10		8 180,10
1 152	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0307	178 000,00	5 464,60		5 464,60
1 153	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ						
1 154	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	123,6	40 052,30	4 950 464,53	2 880 321,25	2 070 143,28
1 156	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,768	196 420,00	150 850,56		150 850,56
1 157	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	6,6628	185 000,00	1 232 618,00		1 232 618,00
1 158	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	3,2903	183 000,00	602 124,90		602 124,90
1 159	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,9256	178 000,00	342 756,80		342 756,80
1 160	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6333	178 000,00	290 727,40		290 727,40
1 161	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4424	178 000,00	78 747,20		78 747,20
1 162	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2472	178 000,00	44 001,60		44 001,60
1 163	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
1 164	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,523	166 070,00	86 854,61		86 854,61
1 165	1-1-9965	Шайба	шт	533	401,62	214 063,46		214 063,46

1 166	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300, плотность	м3	1,07	28 500,00	30 495,00		30 495,00
1 167	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	4	12 201,00	48 804,00		48 804,00

Раздел 20. Технический этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

1 173	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	13,5	42 912,16	579 314,15	314 598,20	264 715,95
1 175	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,129	196 420,00	25 338,18		25 338,18
1 176	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0137	196 420,00	2 690,95		2 690,95
1 177	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0873	185 000,00	16 150,50		16 150,50
1 178	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,045	178 000,00	8 010,00		8 010,00
1 179	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,0489	178 000,00	186 704,20		186 704,20
1 180	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0512	178 000,00	9 113,60		9 113,60
1 181	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2478	178 000,00	44 108,40		44 108,40
1 182	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
1 183	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,52	41 571,82	229 476,45	128 635,71	100 840,74
1 185	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0164	196 420,00	3 221,29		3 221,29
1 186	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,024	183 928,00	4 414,27		4 414,27
1 187	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2592	185 000,00	47 952,00		47 952,00
1 188	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1247	183 000,00	22 820,10		22 820,10
1 189	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4539	178 000,00	80 794,20		80 794,20
1 190	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

1 191	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,32	41 571,82	387 449,36	217 189,27	170 260,09
1 193	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0309	196 420,00	6 069,38		6 069,38
1 194	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4129	185 000,00	76 386,50		76 386,50
1 195	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3763	178 000,00	66 981,40		66 981,40
1 196	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

1 197	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	2,46	42 877,12	105 477,73	57 326,78	48150,94

1 198	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0145	196 420,00	2 848,09		2 848,09
1 199	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,209	185 000,00	38 665,00		38 665,00
1 200	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0431	183 000,00	7 887,30		7 887,30
1 201	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,017	178 000,00	3 026,00		3 026,00
1 202	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,004	208 929,00	835,72		835,72
1 203	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	108,1	42 877,12	4 635 017,10	2 519 115,92	2 115 901,19
1 205	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,6381	196 420,00	125 335,60		125 335,60
1 206	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	6,1595	185 000,00	1 139 507,50		1 139 507,50
1 207	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8636	183 000,00	341 038,80		341 038,80
1 208	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,7353	178 000,00	130 883,40		130 883,40
1 209	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2391	178 000,00	42 559,80		42 559,80
1 210	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5763	178 000,00	102 581,40		102 581,40
1 211	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1502	178 000,00	26 735,60		26 735,60
1 212	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
1 213	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,578	166 070,00	95 988,46		95 988,46
1 214	1-1-9965	Шайба	шт	532	401,62	213 661,84		213 661,84
1 215	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300, плотность	м3	1,07	28 500,00	30 495,00		30 495,00
1 216	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	4	12 201,00	48 804,00		48 804,00

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

1 220	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	7,2	41 571,82	299 317,10	167 785,70	131 531,40
1 221	4-1-9941	Закладная деталь МН-123-3, ДСК	шт	4	97 000,00	388 000,00		388 000,00
1 222	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,008	208 929,00	1 671,43		1 671,43
1 223	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0164	178 571,00	2 928,56		2 928,56
1 224	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5694	185 000,00	105 339,00		105 339,00

Подраздел Парапет

1 225	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,44	40 052,30	618 407,54	359 807,12	258 600,42
1 227	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0533	196 420,00	10 469,19		10 469,19
1 228	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,6755	185 000,00	124 967,50		124 967,50
1 229	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2202	183 000,00	40 296,60		40 296,60
1 230	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30

1 231	BI-05-01-01-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	22,89	40 052,30	916 797,19	533 418,72	383 378,48
1 232	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0736	196 420,00	14 456,51		14 456,51
1 233	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9065	185 000,00	167 702,50		167 702,50
1 234	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,41208	183 000,00	75 410,64		75 410,64
1 235	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	208 929,00	42 078,30		42 078,30
	Всего по смете					41 880 200,06	12 824 857,01	29 055 343,05

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-3 Каркас здания. Блок F. Кладка за 12.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 15. Четырнадцатый этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
248	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	1,3092		238 393,00	312 104,12			312 104,12
249	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,07		334 800,00	23 436,00			23 436,00
250	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58,528		20 138,67	1 178 676,08	401 491,54		777 184,53
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	58,528	1	6 859,82		401 491,54		
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 194,8	37,5	26,70				58 601,16
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	60,28384	1,03	11 920,00				718 583,37
251	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	3,7		6 289,00	23 269,30			23 269,30
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
264	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68		13 237,50
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00				12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5
265	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28		2 826,25
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты	чел.час	2	1	357,14		714,28		

		труда рабочих) (расх. на ед.=1)							
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25
267	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0124		196 420,00	2 435,61		2 435,61
268	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,269		183 000,00	49 227,00		49 227,00
270	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	36,762		27 362,68	1 005 906,84	310 507,66	695 399,18
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	36,762	1	8 446,43		310 507,66	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	7,53621	0,205	13 250,00			99 854,78
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	11,0286	0,3	54 000,00			595 544,4
271	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	487,742		2 644,45	1 289 810,31	604 014,82	685 795,49
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	487,742	1	1 238,39		604 014,82	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 829,0325	3,75	26,70			48 835,17
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	50,237426	0,103	12 679,00			636 960,32
272	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	418		471,00	196 878,00		196 878,00
273	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
274	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00
	Всего по смете						4 921 446,96	1 321 013,98	3 600 432,98

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок Е. Кладка за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

66	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58	20 138,67	1 168 042,86	397 869,56	770 173,30
67	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	2,5	6 289,00	15 722,50		15 722,50
69	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,6546	238 393,00	156 052,06		156 052,06
70	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,007	334 800,00	2 343,60		2 343,60

Раздел 6. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

86	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58	20 138,67	1 168 042,86	397 869,56	770 173,30
87	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	2,5	6 289,00	15 722,50		15 722,50
89	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,065	238 393,00	15 495,55		15 495,55
90	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,007	334 800,00	2 343,60		2 343,60
	Всего по смете					2 543 765,52	795 739,12	1 748 026,40

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-3 Каркас здания. Блок F. Кладка за 12.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

184	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	1,9638		238 393,00	468 156,17		468 156,17
185	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0105		334 800,00	3 515,40		3 515,40
186	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58,412		20 138,67	1 176 339,99	400 695,81	775 644,19
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	58,412	1	6 859,82		400 695,81	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 190,45	37,5	26,70			58 485,02
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	60,16436	1,03	11 920,00			717 159,17
187	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	3,7		6 289,00	23 269,30		23 269,30

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

188	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28	2 826,25
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28	
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25
189	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68	13 237,50

	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
191	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0186		196 420,00	3 653,41		3 653,41
192	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4035		183 000,00	73 840,50		73 840,50
193	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	36,234		27 362,68	991 459,35	306 047,94	685 411,40
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	36,234	1	8 446,43		306 047,94	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	7,42797	0,205	13 250,00			98 420,6
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	10,8702	0,3	54 000,00			586 990,8
194	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	483,891		2 644,45	1 279 626,52	599 245,78	680 380,75
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	483,891	1	1 238,39		599 245,78	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 814,59125	3,75	26,70			48 449,59
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	49,840773	0,103	12 679,00			631 931,16
195	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	669		471,00	315 099,00		315 099,00
196	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
197	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

218	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	1,9638		238 393,00	468 156,17		468 156,17
219	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0105		334 800,00	3 515,40		3 515,40
220	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58,811		20 138,67	1 184 375,32	403 432,87	780 942,45
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	58,811	1	6 859,82		403 432,87	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 205,4125	37,5	26,70			58 884,51
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	60,57533	1,03	11 920,00			722 057,93
221	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	7,5		6 289,00	47 167,50		47 167,50

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

222	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28	2 826,25

	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28	
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25
223	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68	13 237,50
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
225	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0186		196 420,00	3 653,41		3 653,41
226	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4063		183 000,00	74 352,90		74 352,90
227	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	483,725		2 644,45	1 279 187,54	599 040,20	680 147,34
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	483,725	1	1 238,39		599 040,2	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 813,96875	3,75	26,70			48 432,97
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	49,823675	0,103	12 679,00			631 714,38
228	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	669		471,00	315 099,00		315 099,00
229	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	36,234		27 362,68	991 459,35	306 047,94	685 411,40
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	36,234	1	8 446,43		306 047,94	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	7,42797	0,205	13 250,00			98 420,6
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250x120x88мм,	1000шт	10,8702	0,3	54 000,00			586 990,8
230	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490x40x2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
231	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305x40x2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00

Раздел 14. Тринадцатый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

233	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	1,3092		238 393,00	312 104,12		312 104,12
234	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,07		334 800,00	23 436,00		23 436,00
235	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58,245		20 138,67	1 172 976,83	399 550,22	773 426,62
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	58,245	1	6 859,82		399 550,22	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 184,1875	37,5	26,70			58 317,81
	30-4-9996	Газоблок 600x300x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	59,99235	1,03	11 920,00			715 108,81

236	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	5		6 289,00	31 445,00		31 445,00

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

237	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28	2 826,25
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28	
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25
238	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68	13 237,50
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
240	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,269		183 000,00	49 227,00		49 227,00
241	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,0124		196 420,00	2 435,61		2 435,61
242	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	36,311		27 362,68	993 566,27	306 698,32	686 867,95
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	36,311	1	8 446,43		306 698,32	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	7,443755	0,205	13 250,00			98 629,75
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	10,8933	0,3	54 000,00			588 238,2
243	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	483,412		2 644,45	1 278 359,83	598 652,59	679 707,24
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	483,412	1	1 238,39		598 652,59	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 812,795	3,75	26,70			48 401,63
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	49,791436	0,103	12 679,00			631 305,62
244	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	446		471,00	210 066,00		210 066,00
245	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
246	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00
	Всего по смете						15 294 654,04	3 934 411,55	11 360 242,49

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок Е. Кладка за 11.07.2018.

Номер	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата		

п / п					Норма	Цена			машинистов		чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 14. Тринадцатый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

225	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	59		21 510,63	1 269 127,17	485 675,02		783 452,15
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	59	1	8 231,78		485 675,02		
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 212,5	37,5	26,70				59 073,75
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	60,77	1,03	11 920,00				724 378,4
226	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	2,5		6 289,00	15 722,50			15 722,50
228	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,6546		238 393,00	156 052,06			156 052,06
229	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,007		334 800,00	2 343,60			2 343,60

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

230	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39,6		29 051,97	1 150 458,01	401 374,51		749 083,50
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	39,6	1	10 135,72		401 374,51		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	8,118	0,205	13 250,00				107 563,5
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	11,88	0,3	54 000,00				641 520
231	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	498		2 890,88	1 439 659,24	739 440,36		700 218,88
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	498	1	1 484,82		739 440,36		
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 867,5	3,75	26,70				49 862,25
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	51,294	0,103	12 679,00				650 356,63
232	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	223		471,00	105 033,00			105 033,00
233	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из	м2	19		3 712,00	70 527,91	26 464,15		44 063,76
	BI-082	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из кирпича (затраты	чел.час	19	1	1 392,85		26 464,15		
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0171	0,0009	6 289,00				107,54
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,323	0,017	12 205,00				3 942,22
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	0,741	0,039	54 000,00				40 014
234	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68		13 237,50
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		

	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
235	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28	2 826,25
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28	
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25
238	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,1345		196 420,00	26 418,49		26 418,49
239	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0062		183 000,00	1 134,60		1 134,60
240	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
241	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00

Раздел 15. Четырнадцатый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

242	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	59		21 510,63	1 269 127,17	485 675,02	783 452,15
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	59	1	8 231,78		485 675,02	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 212,5	37,5	26,70			59 073,75
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	60,77	1,03	11 920,00			724 378,4
243	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	2,5		6 289,00	15 722,50		15 722,50
245	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,6546		238 393,00	156 052,06		156 052,06
246	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,007		334 800,00	2 343,60		2 343,60

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

247	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39,6		29 051,97	1 150 458,01	401 374,51	749 083,50
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	39,6	1	10 135,72		401 374,51	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	8,118	0,205	13 250,00			107 563,5
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	11,88	0,3	54 000,00			641 520
248	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	498		2 890,88	1 439 659,24	739 440,36	700 218,88
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	498	1	1 484,82		739 440,36	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 867,5	3,75	26,70			49 862,25

	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	51,294	0,103	12 679,00			650 356,63
249	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	223		471,00	105 033,00		105 033,00
250	ВІ-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из	м2	19		3 712,00	70 527,91	26 464,15	44 063,76
	ВІ-082	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из кирпича (затраты	чел.час	19	1	1 392,85		26 464,15	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0171	0,0009	6 289,00			107,54
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,323	0,017	12 205,00			3 942,22
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	0,741	0,039	54 000,00			40 014
251	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68	13 237,50
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
252	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28	2 826,25
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28	
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25
255	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0062		196 420,00	1 217,80		1 217,80
256	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1345		183 000,00	24 613,50		24 613,50
257	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
258	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00

Раздел 16. Пятнадцатый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

259	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	59		21 510,63	1 269 127,17	485 675,02	783 452,15
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	59	1	8 231,78		485 675,02	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 212,5	37,5	26,70			59 073,75
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	60,77	1,03	11 920,00			724 378,4
260	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	2,5		6 289,00	15 722,50		15 722,50
262	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,6546		238 393,00	156 052,06		156 052,06
263	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,007		334 800,00	2 343,60		2 343,60

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

265	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из	м2	19		3 712,00	70 527,91	26 464,15	44 063,76
	BI-082	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из кирпича (затраты	чел.час	19	1	1 392,85		26 464,15	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,0171	0,0009	6 289,00			107,54
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,323	0,017	12 205,00			3 942,22
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	0,741	0,039	54 000,00			40 014
266	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39,6		29 051,97	1 150 458,01	401 374,51	749 083,50
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	39,6	1	10 135,72		401 374,51	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	8,118	0,205	13 250,00			107 563,5
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	11,88	0,3	54 000,00			641 520
267	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	498		2 890,88	1 439 659,24	739 440,36	700 218,88
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	498	1	1 484,82		739 440,36	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 867,5	3,75	26,70			49 862,25
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	51,294	0,103	12 679,00			650 356,63
268	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	223		471,00	105 033,00		105 033,00
269	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68	13 237,50
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
270	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28	2 826,25
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28	
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25
273	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0062		196 420,00	1 217,80		1 217,80
274	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1345		183 000,00	24 613,50		24 613,50
275	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
276	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00
	Всего по смете						15 225 097,28	4 973 862,01	10 251 235,27

Акт выполненных работ
по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок D. Кладка за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 9. Восьмой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
124	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	1,2112		219 643,00	266 031,60			266 031,60	
125	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,014		334 800,00	4 687,20			4 687,20	
126	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58		21 510,63	1 247 616,54	477 443,24		770 173,30	
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	58	1	8 231,78		477 443,24			
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 175	37,5	26,70				58 072,5	
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	59,74	1,03	11 920,00				712 100,8	
127	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	4,26		4 200,00	17 892,00			17 892,00	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
128	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	2		2 010,27	4 020,53	714,28		3 306,25	
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	30-13-9454	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ19-3П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 620,00				3 240	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25	
129	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68		13 237,50	
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00				12 840	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
130	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39		29 051,97	1 133 026,83	395 293,08		737 733,75	
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	39	1	10 135,72		395 293,08			
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	7,995	0,205	13 250,00				105 933,75	
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	11,7	0,3	54 000,00				631 800	

131	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из	м2	12,8		3 712,00	47 513,54	17 828,48	29 685,06
	BI-082	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из кирпича (затраты	чел.час	12,8	1	1 392,85		17 828,48	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,01152	0,0009	6 289,00			72,45
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,2176	0,017	12 205,00			2 655,81
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	0,4992	0,039	54 000,00			26 956,8
132	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	496		2 890,88	1 433 877,47	736 470,72	697 406,75
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	496	1	1 484,82		736 470,72	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 860	3,75	26,70			49 662
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	51,088	0,103	12 679,00			647 744,75
133	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	306		118,66	36 309,96		36 309,96
135	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2078		183 000,00	38 027,40		38 027,40
136	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0104		193 750,00	2 015,00		2 015,00
137	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
138	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

140	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,6546		219 643,00	143 778,31		143 778,31
141	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,007		334 800,00	2 343,60		2 343,60
142	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58		21 510,63	1 247 616,54	477 443,24	770 173,30
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	58	1	8 231,78		477 443,24	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 175	37,5	26,70			58 072,5
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	59,74	1,03	11 920,00			712 100,8
143	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	2,5		4 200,00	10 500,00		10 500,00

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

144	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28	2 826,25
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28	
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25

		цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)							
145	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68	13 237,50
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
146	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39		29 051,97	1 133 026,83	395 293,08	737 733,75
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	39	1	10 135,72		395 293,08	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	7,995	0,205	13 250,00			105 933,75
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	11,7	0,3	54 000,00			631 800
147	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из	м2	12,8		3 712,00	47 513,54	17 828,48	29 685,06
	BI-082	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из кирпича (затраты	чел.час	12,8	1	1 392,85		17 828,48	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,01152	0,0009	6 289,00			72,45
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,2176	0,017	12 205,00			2 655,81
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	0,4992	0,039	54 000,00			26 956,8
148	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	496		2 890,88	1 433 877,47	736 470,72	697 406,75
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	496	1	1 484,82		736 470,72	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 860	3,75	26,70			49 662
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	51,088	0,103	12 679,00			647 744,75
149	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	223		118,66	26 461,18		26 461,18
151	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1345		183 000,00	24 613,50		24 613,50
152	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,0062		193 750,00	1 201,25		1 201,25
153	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
154	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

156	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,6546		219 643,00	143 778,31		143 778,31
158	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58		21 510,63	1 247 616,54	477 443,24	770 173,30
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	58	1	8 231,78		477 443,24	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 175	37,5	26,70			58 072,5

	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	59,74	1,03	11 920,00			712 100,8
159	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	2,5		4 200,00	10 500,00		10 500,00

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

160	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28	2 826,25
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28	
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00			2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00			66,25
161	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68	13 237,50
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
162	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39		29 051,97	1 133 026,83	395 293,08	737 733,75
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	39	1	10 135,72		395 293,08	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	7,995	0,205	13 250,00			105 933,75
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	11,7	0,3	54 000,00			631 800
163	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из	м2	12,8		3 712,00	47 513,54	17 828,48	29 685,06
	BI-082	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из кирпича (затраты	чел.час	12,8	1	1 392,85		17 828,48	
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0009)	м3	0,01152	0,0009	6 289,00			72,45
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,017)	м3	0,2176	0,017	12 205,00			2 655,81
	30-6-9991	Кирпич керамический полнотелый полуторный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88мм,	1000шт	0,4992	0,039	54 000,00			26 956,8
164	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	496		2 920,72	1 448 676,43	736 470,72	712 205,71
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	496	1	1 484,82		736 470,72	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 860	3,75	26,70			49 662
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,9424	0,0019	6 289,00			5 926,75
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,6696	0,00135	13 250,00			8 872,2
	30-4-9994	Газоблок 600х100х250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	51,088	0,103	12 679,00			647 744,75
165	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	223		118,66	26 461,18		26 461,18
167	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1345		183 000,00	24 613,50		24 613,50

168	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0062	193 750,00	1 201,25			1 201,25
169	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360	1 176,00	423 360,00			423 360,00
170	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	732,00	395 280,00			395 280,00
	Всего по смете					14 900 908,46	4 896 106,44		10 004 802,02

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок D. Кладка за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

93	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	1,0684		219 643,00	234 666,58			234 666,58
94	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,012		334 800,00	4 017,60			4 017,60
95	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	56		20 138,67	1 127 765,52	384 149,92		743 615,60
	BI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	56	1	6 859,82		384 149,92		
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	2 100	37,5	26,70				56 070
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	57,68	1,03	11 920,00				687 545,6
96	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	4,19		4 200,00	17 598,00			17 598,00

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

97	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	35		25 862,68	905 193,80	295 625,05		609 568,75
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	8 446,43		295 625,05		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	7,175	0,205	13 250,00				95 068,75
	30-6-35	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88 мм,	1000шт	10,5	0,3	49 000,00				514 500
98	BI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2		1 770,27	3 540,53	714,28		2 826,25
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	30-13-9452	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ16-2П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 380,00				2 760
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25

99	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12		1 460,27	17 523,18	4 285,68	13 237,50
	BI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68	
	30-13-9451	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 2ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 070,00			12 840
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00			397,5
100	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	497		2 644,45	1 314 292,64	615 479,83	698 812,81
	BI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока	чел.час	497	1	1 238,39		615 479,83	
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 863,75	3,75	26,70			49 762,13
	30-4-9994	Газоблок 600x100x250мм (расх. на ед.=0,103)	м3	51,191	0,103	12 679,00			649 050,69
101	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	278		118,66	32 987,48		32 987,48
103	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2079		183 000,00	38 045,70		38 045,70
104	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,	т	0,0104		193 750,00	2 015,00		2 015,00
105	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490x40x2мм	шт	360		1 176,00	423 360,00		423 360,00
106	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305x40x2мм	шт	540		732,00	395 280,00		395 280,00
	Всего по смете						4 516 286,04	1 300 254,76	3 216 031,28

Акт выполненных работ

по смете 2-3-3-1 Каркас здания. Блок D. Сборные железобетонные конструкции за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7. Двенадцатый этаж									
		Подраздел Вертикальные конструкции - КМ									
62	BI-06-07-02-01	Установка железобетонных колонн заводского изготовления сечением	шт	32		11 299,00	361 568,00	361 568,00			
	BI-607	Работы по установке железобетонных колонн заводского изготовления сечением	чел.час	32	1	11 299,00			361 568		
	Всего по смете						361 568,00	361 568,00			
							168 087 694,20	51 830 944,35		116 256 749,86	

Полы

по смете 2-6-2-4 Устройство полов. Офисы за 17.04.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1									
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	386,66		4 121,23	1 593 514,84	448 800,13		1 144 714,71	
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты	чел.час	386,66	1	1 160,71		448 800,13			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,153)	м3	59,15898	0,153	14 500,00				857 805,21	

	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом	т	1,152247	0,00298	249 000,00				286 909,5
	Всего по смете						1 593 514,84	448 800,13		1 144 714,71

Акт выполненных работ

по смете 2-6-2-4 Устройство полов. Офисы за 17.04.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел Устройство полов тип 1										
2	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки	м3	74,8		5 755,29	430 495,69	100 178,89		330 316,80	
	BI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда	чел.час	74,8	1	1 339,29		100 178,89			
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200,	м3	86,02	1,15	3 840,00				330 316,8	
4	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	374		4 121,23	1 541 340,02	434 105,54		1 107 234,48	
	BI-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты	чел.час	374	1	1 160,71		434 105,54			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,153)	м3	57,222	0,153	14 500,00				829 719	
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом	т	1,11452	0,00298	249 000,00				277 515,48	
	Всего по смете						1 971 835,71	534 284,43		1 437 551,28	
Итого							3 565 350,55	983 084,56		2 582 265,99	

Сваи и фунд

Акт выполненных работ

по смете 2-2-4 Сваи и фундаменты. Офисы за 02.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2. Фундаменты										
	Подраздел Устройство ростверка										
22	BI-04-02-01-05	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	м3	5,28		27 708,64	146 301,61	63 645,12		82 656,49	
	BI-360	Работы по устройству монолитного	чел.час	5,28	1	12 054,00		63 645,12			

		железобетонного фундамента (стаканного								
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,001)	м3	5,28528	1,001	15 639,00				82 656,49
	Всего по смете						146 301,61	63 645,12		82 656,49

Встроенный автопаркинг

Акт выполненных работ

по смете 2-14-6-1 Встроенный автопаркинг. Р1-Р11. Общестроительные работы. Внутренняя отделка и полы за 19.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Внутренняя отделка и полы									
		Подраздел Устройство подстилающих слоёв пола									
12	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	26		8 926,00	232 076,00	117 260,00		114 816,00	
	BI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда	чел.час	26	1	4 510,00		117 260			
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200,	м3	29,9	1,15	3 840,00				114 816	
14	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по	м2	260		214,49	55 767,40	39 465,40		16 302,00	
	BI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по	чел.час	260	1	151,79		39 465,4			
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (расх. на ед.=0,0011)	1000м2	0,286	0,0011	57 000,00				16 302	
		Подраздел Бетонные работы при устройстве полов									
19	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,7208		208 929,00	150 596,02			150 596,02	
20	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	260		4 154,50	1 080 170,00	503 360,00		576 810,00	
	BI-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты	чел.час	260	1	1 936,00		503 360			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,153)	м3	39,78	0,153	14 500,00				576 810	
21	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,3497		203 570,00	71 188,43			71 188,43	
22	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8655		185 000,00	345 117,50			345 117,50	
23	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,031		208 929,00	6 476,80			6 476,80	
	Всего по смете						1 941 392,15	660 085,40		1 281 306,75	

Акт выполненных работ

по смете 2-14-3-1 Встроенный автопаркинг. Р1-Р11.Общестроительные работы. Каркас здания за 19.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Каркас здания									
		Подраздел Вертикальные конструкции - КМ									
6	BI-05-01-03-03	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,5		44 161,10	684 497,05	401 339,18		283 157,88	
	BI-448	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	15,5	1	25 892,85		401 339,18			
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,001)	м3	15,5155	1,001	18 250,00				283 157,88	
7	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,203		196 420,00	39 873,26			39 873,26	
8	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,123		185 000,00	22 755,00			22 755,00	
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,015		178 570,00	2 678,55			2 678,55	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
12	BI-05-01-05-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (балок, прогонов и ригелей) с	м3	405		45 403,82	18 388 547,91	11 571 429,15		6 817 118,76	
	BI-359	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (балок,	чел.час	405	1	28 571,43		11 571 429,15			
	30-1-12	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В27,5 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	407,43	1,006	16 732,00				6 817 118,76	
13	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1427		185 000,00	26 399,50			26 399,50	
17	4-1-7	Капитель Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,2011		193 750,00	38 963,13			38 963,13	
18	4-1-7	Капитель Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,1496		193 750,00	28 985,00			28 985,00	
20	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2368		178 000,00	42 150,40			42 150,40	
21	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,27		178 000,00	226 060,00			226 060,00	
23	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1775		178 000,00	31 595,00			31 595,00	
25	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,01391		178 000,00	2 475,98			2 475,98	
27	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,8535		183 000,00	156 190,50			156 190,50	
30	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,04258		208 929,00	8 896,20			8 896,20	
		Подраздел Вертикальные конструкции - МС									
43	BI-05-01-03-03	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,5		44 161,10	684 497,05	401 339,18		283 157,88	
	BI-448	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	15,5	1	25 892,85		401 339,18			
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,001)	м3	15,5155	1,001	18 250,00				283 157,88	

44	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,078		178 570,00	13 928,46		13 928,46
45	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,263		185 000,00	48 655,00		48 655,00
46	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,806		183 000,00	147 498,00		147 498,00
47	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,692		178 000,00	123 176,00		123 176,00
48	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,025		208 929,00	5 223,23		5 223,23

Подраздел Парапет

54	BI-05-01-03-03	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	34,6		44 161,10	1 527 974,06	895 892,61	632 081,45
	BI-448	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен,	чел.час	34,6	1	25 892,85		895 892,61	
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,001)	м3	34,6346	1,001	18 250,00			632 081,45
	Всего по смете						22 251 019,27	13 270 000,11	8 981 019,16

Акт выполненных работ

по смете 2-14-2-1 Встроенный автопаркинг. Р1-Р11. Общестроительные работы. Сваи и фундаменты. за 19.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Обслуж. мех 12

Раздел 1. Сваи

Подраздел Срубка оголовков

7	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения	шт	23		669,64	15 401,72	15 401,72	
	BI-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью	чел.час	23	1	669,64		15 401,72	

Раздел 2. Фундаменты

Подраздел Устройство основания под фундамент

10	BI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	2,2		16 832,88	37 032,34	7 857,15	29 175,19
	BI-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих)	чел.час	2,2	1	3 571,43		7 857,15	
	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,255	1,025	12 938,00			29 175,19
11	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	3,4		5 755,29	19 567,99	4 553,59	15 014,40
	BI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда	чел.час	3,4	1	1 339,29		4 553,59	
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200,	м3	3,91	1,15	3 840,00			15 014,4

Подраздел Устройство ростверка

13	BI-04-02-01-06	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	м3	20,9		34 689,53	725 011,22	373 214,23	351 796,99
	BI-376	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного	чел.час	20,9	1	17 857,14		373 214,23	
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	21,0254	1,006	16 732,00			351 796,99
15	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,00396		151 780,00	601,05		601,05
17	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0286		183 928,00	5 260,34		5 260,34
19	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,04787		185 000,00	8 855,95		8 855,95
21	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,00704		183 000,00	1 288,32		1 288,32
23	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,03652		178 000,00	6 500,56		6 500,56
25	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,033		178 000,00	5 874,00		5 874,00
27	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,011		178 000,00	1 958,00		1 958,00
29	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,02244		178 000,00	3 994,32		3 994,32
31	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0044		178 000,00	783,20		783,20
33	4-1-363a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,08448		178 000,00	15 037,44		15 037,44
35	4-1-363b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,10472		178 000,00	18 640,16		18 640,16
37	4-1-364a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,09856		178 000,00	17 543,68		17 543,68
39	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,00474		208 929,00	990,32		990,32

Подраздел Гидроизоляция фундамента

59	BI-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности	м2	107		1 530,19	163 730,33	42 991,53	120 738,80
	BI-051	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	107	1	401,79		42 991,53	
	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 (расх. на ед.=2,5)	кг	267,5	2,5	403,00			107 802,5
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) (расх. на ед.=0,3)	кг	32,1	0,3	403,00			12 936,3
60	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по	м2	30		259,59	7 787,70	4 553,70	3 234,00
	BI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по	чел.час	30	1	151,79		4 553,7	
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (расх. на ед.=0,0011)	1000м2	0,033	0,0011	98 000,00			3 234
	Всего по смете						1 055 858,63	448 571,91	607 286,73

Акт выполненных работ

по смете 2-14-2-2 Встроенный автопаркинг. Р12-Р23. Общестроительные работы. Сваи и фундаменты за 20.07.2018.

Номер	Обоснование сметной	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием

п / п	стоимости	и затрат	измерения		Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		механизмов, чел-час.
											Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Фундаменты

Подраздел Устройство основания под фундамент

10	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,6		5 755,29	37 984,91	8 839,31		29 145,60
	BI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда	чел.час	6,6	1	1 339,29		8 839,31		
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200,	м3	7,59	1,15	3 840,00				29 145,6
12	BI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	6		16 832,88	100 997,28	21 428,58		79 568,70
	BI-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих)	чел.час	6	1	3 571,43		21 428,58		
	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	6,15	1,025	12 938,00				79 568,7

Подраздел Устройство ростверка

31	BI-04-02-01-06	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	м3	23,8		34 689,53	825 610,86	424 999,93		400 610,93
	BI-376	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного	чел.час	23,8	1	17 857,14		424 999,93		
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	23,9428	1,006	16 732,00				400 610,93
34	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,04846		208 929,00	10 124,70			10 124,70
38	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,14118		178 000,00	25 130,04			25 130,04
40	4-1-363a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,22213		178 000,00	39 539,14			39 539,14
42	4-1-363b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,38009		178 000,00	67 656,02			67 656,02
44	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,02044		151 780,00	3 102,38			3 102,38
46	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,04297		183 000,00	7 863,51			7 863,51
48	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,15662		185 000,00	28 974,70			28 974,70
50	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,16445		178 000,00	29 272,10			29 272,10
52	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,01108		178 000,00	1 972,24			1 972,24
54	4-1-364a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,9437		178 000,00	345 978,60			345 978,60
56	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0955		183 928,00	17 565,12			17 565,12

Подраздел Гидроизоляция фундамента

62	BI-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности	м2	70,5		1 309,29	92 304,95	28 326,20		63 978,75
	BI-051	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	70,5	1	401,79		28 326,2		
	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 (расх. на ед.=2,5)	кг	176,25	2,5	321,00				56 576,25

	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) (расх. на ед.=0,3)	кг	21,15	0,3	350,00			7 402,5
64	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по	м2	66		256,29	16 915,14	10 018,14	6 897,00
	BI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по	чел.час	66	1	151,79		10 018,14	
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (расх. на ед.=0,0011)	1000м2	0,0726	0,0011	95 000,00			6 897
	Всего по смете						1 650 991,70	493 612,16	1 157 379,54
							26 899 261,75	14 872 269,58	12 026 992,18

Каркас здания	168 087 694,20	51 830 944,35	116 256 749,86
Полы	3 565 350,55	983 084,56	2 582 265,99
Сваи и фунд	146 301,61	63 645,12	82 656,49
Встроенный автопаркинг	26 899 261,75	14 872 269,58	12 026 992,18
итого	**198 698 608,11**	**67 749 943,61**	**130 948 664,52**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Сембаев Р.А
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Абилов Д. Т
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдраманова А.Н.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Сергазин А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н. В
(подпись) (ФИО)

"Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Dream City-2"
Договор: _____

Форма 2В

Акт выполненных работ за май
по смете 2-12-1-2 Прочие работы. Блок E за 05.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7. Прочие работы									
46	BI-15-04-02-01	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 300мм	шт	119		1 785,71	212 499,49	212 499,49			
	BI-286	Работы по сверлению отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до	чел.час	119	1	1 785,71		212 499,49			
47	BI-15-04-02-03	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 300мм	шт	57		2 142,86	122 143,02	122 143,02			
	BI-288	Работы по сверлению отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до	чел.час	57	1	2 142,86		122 143,02			
48	BI-15-04-02-15	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 200мм	шт	19		1 669,64	31 723,16	31 723,16			
	BI-583	Работы по сверлению отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до	чел.час	19	1	1 669,64		31 723,16			
	Всего по смете						366 365,67	366 365,67			

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете 2-12-1-3 Прочие работы. Блок F за 05.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7.Прочие работы									
62	BI-15-04-02-15	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 200мм	шт	19		1 669,64	31 723,16	31 723,16			
	BI-583	Работы по сверлению отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до	чел.час	19	1	1 669,64		31 723,16			
66	BI-15-04-02-01	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 300мм	шт	119		1 785,71	212 499,49	212 499,49			
	BI-286	Работы по сверлению отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до	чел.час	119	1	1 785,71		212 499,49			
68	BI-15-04-02-03	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до 300мм	шт	18		2 142,86	38 571,48	38 571,48			

	BI-288	Работы по сверлению отверстий в железобетонных конструкциях глубиной до	чел.час	18	1	2 142,86		38 571,48
	Всего по смете						282 794,13	282 794,13
							649 159,80	649 159,80

Уполномоченная компания:

Директор _____ Сембаев Р.А
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдраманова А.Н.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Сергазин А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н. В
(подпись) (ФИО)

"Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana" **Форма 2В**

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование строительства и его адрес: ЖК "Dream City-2"

Договор: _____

Акт выполненных работ за май

по смете 9-2-3 Слаботочные сети. Домофоны. Hi Tech Kazakhstan за 18.01.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2.Блок 2									
		Подраздел 1.Домофоны									
		Подраздел 1.Монтаж кабельной разводки									
48	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	1 372	67,64	92 800,71	83 868,99	8 931,72	2 132,09		
49	16-6-9915	Кабель связи UTP 4х2х0,52мм2 cat 5e LT, уличный	м	1 399,4							
52	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7	1м труб	45	183,09	8 239,24	7 200,62	1 038,62	632,8		
53	8-4-9651	Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ d=32мм	м	45,45							
54	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7	1м труб	1 338	162,64	217 617,41	188 881,1	28 736,31	17 965,07		
55	8-4-9622	Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой d=20мм	м	432,28							
56	8-4-938	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 20х2 питьевая СТ РК ИСО	м	919,1							
		Раздел 3.Блок 3									
		Подраздел 1.Домофоны									
		Подраздел 1.Монтаж кабельной разводки									
93	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,	м кабеля	1 536	67,64	103 893,5	93 894,14	9 999,36			

		блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг						
94	16-6-9915	Кабель связи UTP 4х2х0,52мм2 cat 5e LT, уличный	м	1 566,72				2 386,94
97	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7	1м труб	55	183,09	10 070,18	8 800,76	1 269,42
98	8-4-9651	Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горение ПВХ d=32мм	м	55,5501				773,43
99	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7	1м труб	1 498	162,64	243 640,41	211 467,78	32 172,64
100	8-4-9622	Труба гофрированная ПНД легкая с протяжкой d=20мм	м	851,05147				20 113,36
101	8-4-938	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 20х2 питьевая СТ РК ИСО	м	661,92892				
	С учетом скидки (надбавки)					1 268 742	594 113,39	82 148,06
								44 003,7

Уполномоченная компания:

Директор _____ Сембаев Р.А
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Шопин Ю.В
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдраманова А.Н.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Сергазин А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н. В
(подпись) (ФИО)