595 640

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроеннно-пристроенными помещениями и паркингами, расположенный

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№HGA/Под/DC-2/01	15.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**652 661 592,37**								**69 928 027,75**	
в отчетном месяце		**246 103 585,24**							**29 532 430,23**	**275 636 015,47**
Всего возврат стоимости материала УК	**343 250 748,36**								**36 776 865,90**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**146 917 558,23**							**17 630 106,99**	**164 547 665,22**
Всего к оплате						ит				**111 088 350,25**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Сембаев Р.А
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Форма 2Б

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, расположенный в г. Астана, проспект Улы Дала, Мангілік Ел, Dream city-2 очередь

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2019Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	**40 352 132,00**	29 729 894,00	**34 285 877,49**	25 259 058,77	**943 391,18**		**6 066 254,51**	4 470 835,23
2	1-3	Временные инженерные сети	**8 799 967**		**8 443 370,97**				**356 595,79**	0,00
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	**4 631 497,00**	0,00	**4 042 389,68**				**589 107,32**	0,00
4	2-2	Сваи и фундаменты	**85 779 934,00**	63 853 119,00	**76 403 801,20**	56 741 834,96	**5 200 595,25**	3 613 702,17	**9 376 132,80**	7 111 284,04
5	2-4	Заполнение проемов	**146 400 770,00**	128 605 945,00					**146 400 770,00**	128 605 945,00
6	2-3	Каркас здания	**983 302 333,00**	651 338 152,00	**647 611 438,19**	443 886 383,51	**154 114 001,21**	101 109 480,90	**181 576 893,60**	207 451 768,49
7	2-5	Устройство кровли	**43 965 808,00**	33 047 968,00					**43 965 808,00**	33 047 968,00
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	**336 444 288,00**	151 901 341,00	**5 500 037,06**	3 789 211,49			**330 944 250,94**	148 112 129,51
9	2-8	Чистовая отделка квартир	**10 977 794,00**	7 939 659,00					**10 977 794,00**	7 939 659,00
10	2-9	Чистовая отделка холлов	**92 540 885,00**	59 986 778,00					**92 540 885,00**	59 986 778,00
11	2-11	Фасад	**1 636 298 249,00**	1 457 477 796,00					**1 636 298 249,00**	1 457 477 796,00
12	2-12	Прочие работы	**82 474 318,00**	56 997 162,00					**82 474 318,00**	56 997 162,00
13	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	**113 042 857,00**	103 400 000,00					**113 042 857,00**	103 400 000,00
14	2-14	Встроенный автопаркинг	**691 515 485,00**	417 459 575,00	**247 593 417,12**	158 063 933,83	**56 913 769,91**	41 098 746,16	**387 008 297,97**	259 395 641,17
15	2-15	Внутренние сантехнические работы	**415 584 289,00**	243 069 270,00	**2 324 575,19**	1 095 629,00	**2 324 575,19**	1 095 629,00	**413 259 713,81**	241 973 641,00
16	2-16	Внутренние электромонтажные сети	**181 255 945,00**	85 760 185,00					**181 255 945,00**	85 760 185,00
17	2-17	Внутренние слаботочные сети	**56 615 512,00**	27 648 690,00					**56 615 512,00**	27 648 690,00
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
18	4-1	Наружные сети электроснабжения	**272 357 787,00**	158 455 536,00					**272 357 787,00**	158 455 536,00
19	4-2	Трансформаторная подстанция	**91 071 428,00**	87 500 000,00					**91 071 428,00**	87 500 000,00
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
20	6-1	Наружные сети теплоснабжения	**35 491 982,00**	25 584 733,00	**32 258 200,65**	25 492 695,03			**3 233 781,35**	92 037,97
21	6-2	Наружные сети водопровода и канализации, КНС и ЛНС	**185 852 990,00**	81 176 040,00	**30 978 506,48**	18 144 352,17			**154 874 483,52**	63 031 687,83
22	6-3	Наружные слаботочные сети	**8 953 860,00**	3 727 000,00					**8 953 860,00**	3 727 000,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
23	7-1	Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	**158 598 121,00**	98 918 333,00	**12 454 222,36**	4 542 765,78			**146 143 898,64**	94 375 567,22
		Итого	**5 682 308 230,76**	**3 973 577 176,00**	**1 101 895 836,39**	**737 015 864,54**	**219 496 332,74**	**146 917 558,23**	**4 580 412 394,37**	**3 236 561 311,46**
		Накладные расходы	**293 479 204,00**		**113 020 120,18**		**17 398 252,50**		**180 459 083,82**	
		Услуги транспорта и механизмов	**176 450 036,53**		**147 697 462,22**		**9 209 000,00**		**28 752 574,31**	
		Прочие расходы								

		Итого по акту	**6 152 237 471,29**	**3 973 577 176,00**	**1 362 613 418,79**	**737 015 864,54**	**246 103 585,24**	**146 917 558,23**	**4 789 624 052,50**	**3 236 561 311,46**
		НДС 12%	**738 268 496,55**	**476 829 261,12**	**163 513 610,25**	**88 441 903,74**	**29 532 430,23**	**17 630 106,99**	**574 754 886,30**	**388 387 357,38**
		Всего по акту с НДС 12%	**6 890 505 967,84**	**4 450 406 437,12**	**1 526 127 029,04**	**825 457 768,28**	**275 636 015,47**	**164 547 665,22**	**5 364 378 938,80**	**3 624 948 668,84**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Сембаев Р.А (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Данабеков А.М. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Абдраманова А.Н. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. В (ФИО)

"Киелі тылсым" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: ТОО "Home Group Astana"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Dream City-2"
Договор: _____

Форма 2В

Акт выполненных работ за апрель

Каркас здания

Акт выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок Е. Монолит за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 10. Девятый этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ									
568	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	40 630,88		166 586,61	99 205,36		67 381,25	
569	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	237 189,35		2 300,74			2 300,74	
570	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1257	199 245,35		25 045,14			25 045,14	
571	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,136	189 366,56		25 753,85			25 753,85	
572	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	185 263,44		1 463,58			1 463,58	
573	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	179 942,89		3 346,94			3 346,94	
574	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	181 058,80		2 715,88			2 715,88	
575	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00		3 220,00			3 220,00	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
595	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8105	179 942,89		325 786,60			325 786,60	
		Раздел 11. Десятый этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ									
624	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	40 630,88		166 586,61	99 205,36		67 381,25	
625	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	237 189,35		2 300,74			2 300,74	
626	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,13	199 245,35		25 901,90			25 901,90	
627	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,14	189 366,56		26 511,32			26 511,32	
628	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	185 263,44		1 463,58			1 463,58	
629	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	179 942,89		3 346,94			3 346,94	
630	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый	т	0,015	181 058,80		2 715,88			2 715,88	

		периодического профиля для						
631	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00

Раздел 12. Одиннадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

680	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	40 630,88	166 586,61	99 205,36	67 381,25
681	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	237 189,35	2 300,74		2 300,74
682	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1257	199 245,35	25 045,14		25 045,14
683	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,136	189 366,56	25 753,85		25 753,85
684	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	185 263,44	1 463,58		1 463,58
685	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	179 942,89	3 346,94		3 346,94
686	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	181 058,80	2 715,88		2 715,88
687	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

742	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	40 630,88	166 586,61	99 205,36	67 381,25
743	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	237 189,35	2 300,74		2 300,74
744	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1257	199 245,35	25 045,14		25 045,14
745	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,136	189 366,56	25 753,85		25 753,85
746	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	185 263,44	1 463,58		1 463,58
747	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	179 942,89	3 346,94		3 346,94
748	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	181 058,80	2 715,88		2 715,88
749	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00

Раздел 14. Тринадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

804	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	40 630,88	166 586,61	99 205,36	67 381,25
805	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	237 189,35	2 300,74		2 300,74
806	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1257	199 245,35	25 045,14		25 045,14
807	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,136	189 366,56	25 753,85		25 753,85
808	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	185 263,44	1 463,58		1 463,58
809	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	179 942,89	3 346,94		3 346,94
810	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	181 058,80	2 715,88		2 715,88

811	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

830	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	123,6	40 630,88	5 021 976,77	2 990 678,75	2 031 298,02
831	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,731	196 034,66	143 301,34		143 301,34
832	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,7145	199 245,35	540 851,50		540 851,50
833	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	5,05	189 366,56	956 301,13		956 301,13
834	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,1764	185 263,44	217 943,91		217 943,91
835	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8127	179 942,89	326 182,48		326 182,48
836	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,71	181 058,80	309 610,55		309 610,55
837	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5763	180 568,24	104 061,48		104 061,48
838	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1502	189 428,12	28 452,10		28 452,10
839	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,197	269 283,60	53 048,87		53 048,87
840	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,532	315 000,00	167 580,00		167 580,00
841	1-1-9965	Шайба	шт	532	401,62	213 661,84		213 661,84
842	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 156,07	23 706,99		23 706,99
843	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	4	12 329,05	49 316,20		49 316,20

Раздел 15. Четырнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

849	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,5	44 832,27	694 900,19	375 044,67	319 855,52
850	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,1207	237 189,35	28 628,75		28 628,75
851	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0225	196 034,66	4 410,78		4 410,78
852	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1503	189 366,56	28 461,79		28 461,79
853	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,447	181 058,80	80 933,28		80 933,28
854	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1291	180 568,24	23 311,36		23 311,36
855	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,236	189 428,12	44 705,04		44 705,04
856	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1784	177 583,06	31 680,82		31 680,82
857	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72
858	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,12	42 648,19	218 358,73	123 885,72	94 473,01
859	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0155	237 189,35	3 676,43		3 676,43
860	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,022	197 179,02	4 337,94		4 337,94
861	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2627	189 366,56	49 746,60		49 746,60
862	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1187	185 263,44	21 990,77		21 990,77

863	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5269	181 058,80	95 399,88		95 399,88
864	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

865	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,1	40 630,88	166 586,61	99 205,36	67 381,25
866	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0097	237 189,35	2 300,74		2 300,74
867	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2617	189 366,56	49 557,23		49 557,23
868	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0079	185 263,44	1 463,58		1 463,58
869	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0186	179 942,89	3 346,94		3 346,94
870	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,015	181 058,80	2 715,88		2 715,88
871	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,0161	200 000,00	3 220,00		3 220,00

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

878	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,475	42 648,19	404 091,60	229 261,17	174 830,43
879	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127	237 189,35	3 012,30		3 012,30
880	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,233	189 366,56	44 122,41		44 122,41
881	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

882	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,74	42 648,19	713 930,70	405 048,24	308 882,46
883	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0646	237 189,35	15 322,43		15 322,43
884	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9323	189 366,56	176 546,44		176 546,44
885	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0447	185 263,44	8 281,28		8 281,28
886	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1303	181 058,80	23 591,96		23 591,96
887	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1936	180 568,24	34 958,01		34 958,01
888	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

889	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	123,6	40 630,88	5 021 976,77	2 990 678,75	2 031 298,02
890	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,731	196 034,66	143 301,34		143 301,34
891	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	7,769	189 366,56	1 471 188,80		1 471 188,80
892	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,1764	185 263,44	217 943,91		217 943,91
893	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8127	179 942,89	326 182,48		326 182,48
894	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,71	181 058,80	309 610,55		309 610,55
895	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5763	180 568,24	104 061,48		104 061,48
896	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый	т	0,1502	189 428,12	28 452,10		28 452,10

		периодического профиля для						
897	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72
898	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,532	315 000,00	167 580,00		167 580,00
899	1-1-9965	Шайба	шт	533	401,62	214 063,46		214 063,46
900	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 156,07	23 706,99		23 706,99
901	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	4	12 329,05	49 316,20		49 316,20

Раздел 16. Пятнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

907	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,5	44 832,27	694 900,19	375 044,67	319 855,52
908	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,142	237 189,35	33 680,89		33 680,89
909	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0025	196 034,66	490,09		490,09
910	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1503	189 366,56	28 461,79		28 461,79
911	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,596	181 058,80	107 911,04		107 911,04
912	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1936	180 568,24	34 958,01		34 958,01
913	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,03979	177 583,06	7 066,03		7 066,03
914	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72
915	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,12	42 648,19	218 358,73	123 885,72	94 473,01
916	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0155	237 189,35	3 676,43		3 676,43
917	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0223	197 179,02	4 397,09		4 397,09
918	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2627	189 366,56	49 746,60		49 746,60
919	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1187	185 263,44	21 990,77		21 990,77
920	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5691	181 058,80	103 040,56		103 040,56
921	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

935	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,475	42 648,19	404 091,60	229 261,17	174 830,43
936	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127	237 189,35	3 012,30		3 012,30
937	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,233	189 366,56	44 122,41		44 122,41
938	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

939	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,74	42 648,19	713 930,70	405 048,24	308 882,46
940	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,646	237 189,35	153 224,32		153 224,32
941	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9264	189 366,56	175 429,18		175 429,18

942	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0447	185 263,44	8 281,28		8 281,28
943	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,131	181 058,80	23 718,70		23 718,70
944	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2251	180 568,24	40 645,91		40 645,91
945	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

946	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	123,6	40 630,88	5 021 976,77	2 990 678,75	2 031 298,02
947	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,731	196 034,66	143 301,34		143 301,34
948	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	7,7697	189 366,56	1 471 321,36		1 471 321,36
949	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,1764	185 263,44	217 943,91		217 943,91
950	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8127	179 942,89	326 182,48		326 182,48
951	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,71001	181 058,80	309 612,36		309 612,36
952	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5763	180 568,24	104 061,48		104 061,48
953	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1502	189 428,12	28 452,10		28 452,10
954	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72
955	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,532	315 000,00	167 580,00		167 580,00
956	1-1-9965	Шайба	шт	533	401,62	214 063,46		214 063,46
957	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 156,07	23 706,99		23 706,99
958	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	4	12 329,05	49 316,20		49 316,20

Раздел 17. Шестнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

964	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,5	44 832,27	694 900,19	375 044,67	319 855,52
965	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,142	237 189,35	33 680,89		33 680,89
966	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0025	196 034,66	490,09		490,09
967	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1503	189 366,56	28 461,79		28 461,79
968	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,547	181 058,80	99 039,16		99 039,16
969	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2582	180 568,24	46 622,72		46 622,72
970	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0397	177 583,06	7 050,05		7 050,05
971	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72
972	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,12	42 648,19	218 358,73	123 885,72	94 473,01
973	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0155	237 189,35	3 676,43		3 676,43
974	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0223	197 179,02	4 397,09		4 397,09
975	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2627	189 366,56	49 746,60		49 746,60

976	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1187	185 263,44	21 990,77		21 990,77
977	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5841	181 058,80	105 756,45		105 756,45
978	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

992	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,475	42 648,19	404 091,60	229 261,17	174 830,43
993	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127	237 189,35	3 012,30		3 012,30
994	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,233	189 366,56	44 122,41		44 122,41
995	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

996	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,74	42 648,19	713 930,70	405 048,24	308 882,46
997	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0646	237 189,35	15 322,43		15 322,43
998	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9264	189 366,56	175 429,18		175 429,18
999	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0447	185 263,44	8 281,28		8 281,28
1 000	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1311	181 058,80	23 736,81		23 736,81
1 001	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2251	180 568,24	40 645,91		40 645,91
1 002	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

1 003	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	123,6	40 630,88	5 021 976,77	2 990 678,75	2 031 298,02
1 004	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,731	196 034,66	143 301,34		143 301,34
1 005	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	7,7697	189 366,56	1 471 321,36		1 471 321,36
1 006	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,1764	185 263,44	217 943,91		217 943,91
1 007	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8127	179 942,89	326 182,48		326 182,48
1 008	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,71	181 058,80	309 610,55		309 610,55
1 009	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,576	180 568,24	104 007,31		104 007,31
1 010	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1502	189 428,12	28 452,10		28 452,10
1 011	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2014	269 283,60	54 233,72		54 233,72
1 012	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,532	315 000,00	167 580,00		167 580,00
1 013	1-1-9965	Шайба	шт	532	401,62	213 661,84		213 661,84
1 014	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 156,07	23 706,99		23 706,99
1 015	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	4	12 329,05	49 316,20		49 316,20
	Всего по смете					43 282 496,61	15 957 666,57	27 324 830,05

Акт № 11 приемки выполненных работ

по смете 2-3-3-1 Каркас здания. Блок D. Сборные железобетонные конструкции за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6.Десятый этаж

Подраздел 1.Вертикальные конструкции - КМ

58	ВI-06-07-02-01	Установка железобетонных колонн заводского изготовления сечением	шт	32		11 299,00	361 568	361 568			
	ВI-607	Работы по установке железобетонных колонн заводского изготовления сечением	чел.час	32	1	11 299,00		361 568			
	Всего по смете						361 568	361 568			

Акт № 12 приемки выполненных работ

по смете 2-3-3-1 Каркас здания. Блок D. Сборные железобетонные конструкции за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7.Двенадцатый этаж

Подраздел 1.Вертикальные конструкции - КМ

62	ВI-06-07-02-01	Установка железобетонных колонн заводского изготовления сечением	шт	32		11 299,00	361 568	361 568			
	ВI-607	Работы по установке железобетонных колонн заводского изготовления сечением	чел.час	32	1	11 299,00		361 568			
	Всего по смете						361 568	361 568			

Акт выполненных работ

по смете 2-3-1-2 Каркас здания. Блок Е. Монолит за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

719	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	15,5		42 320,45	655 966,98	366 745,50		289 221,48	
720	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0503		237 189,35	11 930,62			11 930,62	
721	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,1188		280 000,00	33 264,00			33 264,00	

722	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0078	197 179,02	1 538,00		1 538,00
723	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1533	199 245,35	30 544,31		30 544,31
724	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,10135	181 058,80	18 350,31		18 350,31
726	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,13168	180 568,24	23 777,23		23 777,23
727	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,16052	189 428,12	30 407,00		30 407,00
728	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,10078	177 583,06	17 896,82		17 896,82
729	4-1-363а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3132	186 797,05	58 504,84		58 504,84
731	4-1-363b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,59106	188 701,26	111 533,77		111 533,77
732	4-1-364а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,17156	192 310,37	32 992,77		32 992,77
733	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,026	269 283,60	7 001,37		7 001,37
734	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,12	42 112,76	215 617,33	121 144,32	94 473,01
735	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,01582	237 189,35	3 752,34		3 752,34
736	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,023	197 179,02	4 535,12		4 535,12
737	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2718	189 366,56	51 469,83		51 469,83
738	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,12113	185 263,44	22 440,96		22 440,96
739	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,55295	181 058,80	100 116,46		100 116,46
740	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,679	180 568,24	122 605,83		122 605,83
741	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0232	269 283,60	6 247,38		6 247,38

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

756	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,475	42 112,76	399 018,40	224 187,98	174 830,43
757	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127	237 189,35	3 012,30		3 012,30
758	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,233	199 245,35	46 424,17		46 424,17
759	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,00343	269 283,60	923,64		923,64

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

760	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,74	42 112,76	704 967,60	396 085,14	308 882,46
761	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0642	237 189,35	15 227,56		15 227,56
762	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,443	199 245,35	88 265,69		88 265,69
763	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,8448	189 366,56	159 976,87		159 976,87
764	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0447	185 263,44	8 281,28		8 281,28
765	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1455	181 058,80	26 344,06		26 344,06
766	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1936	180 568,24	34 958,01		34 958,01
767	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0197	269 283,60	5 304,89		5 304,89

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

768	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	123,6	40 095,45	4 955 797,62	2 924 499,60	2 031 298,02
769	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,731	280 000,00	204 680,00		204 680,00
770	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,71	199 245,35	539 954,90		539 954,90
771	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	5,05	189 366,56	956 301,13		956 301,13
772	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,1764	185 263,44	217 943,91		217 943,91
773	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8127	179 942,89	326 182,48		326 182,48
774	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,71	181 058,80	309 610,55		309 610,55
775	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5763	180 568,24	104 061,48		104 061,48
776	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1502	189 428,12	28 452,10		28 452,10
777	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,197	269 283,60	53 048,87		53 048,87
778	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,5322	315 000,00	167 643,00		167 643,00
779	1-1-9965	Шайба	шт	533	401,62	214 063,46		214 063,46
780	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 900,00	24 503,00		24 503,00
781	30-1-9949	Пескобетон МБ100	м3	4	12 329,05	49 316,20		49 316,20

Раздел 14. Тринадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

787	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,5	42 320,45	698 287,43	390 406,50	307 880,93
788	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0773	237 189,35	18 334,74		18 334,74
789	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0839	280 000,00	23 492,00		23 492,00
790	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1503	199 245,35	29 946,58		29 946,58
791	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,298	181 058,80	53 955,52		53 955,52
792	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0645	180 568,24	11 646,65		11 646,65
793	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1573	189 428,12	29 797,04		29 797,04
794	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,138	177 583,06	24 506,46		24 506,46
795	4-1-363а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,584	186 797,05	295 886,53		295 886,53
796	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,035	269 283,60	9 424,93		9 424,93
797	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,12	42 112,76	215 617,33	121 144,32	94 473,01
798	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0155	237 189,35	3 676,43		3 676,43
799	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0223	197 179,02	4 397,09		4 397,09
800	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,168	189 366,56	31 813,58		31 813,58
801	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,118	185 263,44	21 861,09		21 861,09
802	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый	т	0,5269	181 058,80	95 399,88		95 399,88

		периодического профиля для							
803	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,014	269 283,60	3 769,97			3 769,97

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

818	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,475	42 112,76	399 018,40	224 187,98		174 830,43
819	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127	237 189,35	3 012,30			3 012,30
820	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,233	199 245,35	46 424,17			46 424,17
821	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0034	269 283,60	915,56			915,56

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

822	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,74	42 112,76	704 967,60	396 085,14		308 882,46
823	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0646	237 189,35	15 322,43			15 322,43
824	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,443	199 245,35	88 265,69			88 265,69
825	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,8088	189 366,56	153 159,67			153 159,67
826	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0447	185 263,44	8 281,28			8 281,28
827	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1307	181 058,80	23 664,39			23 664,39
828	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1936	180 568,24	34 958,01			34 958,01
829	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0235	269 283,60	6 328,16			6 328,16
	Всего по смете					14 260 887,15	5 164 486,47		9 096 400,68

Акт выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок F. Монолит за 12.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Цокольный этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

45	1-1-9965	Шайба	шт	450	401,62	180 729,00					180 729,00
171	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383							
172	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121							
231	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383							
232	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121							
289	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383							
290	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121							

348	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
349	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				
406	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
407	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				
465	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
466	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				
526	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
527	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				
582	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
583	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

625	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3	40 630,88	174 712,78	104 044,65	70 668,14
626	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147	237 189,35	34 866,83		34 866,83
627	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245	199 245,35	323 674,07		323 674,07
628	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7597	189 366,56	333 228,34		333 228,34
629	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081	185 263,44	20 026,98		20 026,98
630	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262	179 942,89	40 703,08		40 703,08
631	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196	181 058,80	35 487,52		35 487,52
632	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169	200 000,00	43 380,00		43 380,00
633	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0568	269 283,60	15 295,31		15 295,31
636	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
637	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				

Раздел 12. Одиннадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

674	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 900,00	24 503,00		24 503,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

678	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3	40 630,88	174 712,78	104 044,65	70 668,14
679	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147	237 189,35	34 866,83		34 866,83
680	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245	199 245,35	323 674,07		323 674,07
681	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7598	189 366,56	333 247,27		333 247,27

682	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081	185 263,44	20 026,98		20 026,98
683	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262	179 942,89	40 703,08		40 703,08
684	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196	181 058,80	35 487,52		35 487,52
685	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169	200 000,00	43 380,00		43 380,00
686	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0568	269 283,60	15 295,31		15 295,31
689	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
690	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

726	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 900,00	24 503,00		24 503,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

730	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3	40 630,88	174 712,78	104 044,65	70 668,14
731	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147	237 189,35	34 866,83		34 866,83
732	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245	199 245,35	323 674,07		323 674,07
733	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7598	189 366,56	333 247,27		333 247,27
734	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081	185 263,44	20 026,98		20 026,98
735	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262	179 942,89	40 703,08		40 703,08
736	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196	181 058,80	35 487,52		35 487,52
737	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169	200 000,00	43 380,00		43 380,00
738	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0568	269 283,60	15 295,31		15 295,31
741	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
742	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				

Раздел 14. Тринадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

783	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 900,00	24 503,00		24 503,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

790	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3	40 630,88	174 712,78	104 044,65	70 668,14
791	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147	237 189,35	34 866,83		34 866,83
792	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245	199 245,35	323 674,07		323 674,07
793	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	3,3842	189 366,56	640 854,31		640 854,31

794	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081	185 263,44	20 026,98		20 026,98
795	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262	179 942,89	40 703,08		40 703,08
796	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196	181 058,80	35 487,52		35 487,52
797	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169	200 000,00	43 380,00		43 380,00
798	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0796	269 283,60	21 434,97		21 434,97
801	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
802	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00124				

Раздел 15. Четырнадцатый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

865	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3	40 630,88	174 712,78	104 044,65	70 668,14
866	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147	237 189,35	34 866,83		34 866,83
867	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,62	199 245,35	322 777,47		322 777,47
868	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,75	189 366,56	331 391,48		331 391,48
869	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081	185 263,44	20 026,98		20 026,98
870	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262	179 942,89	40 703,08		40 703,08
871	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196	181 058,80	35 487,52		35 487,52
872	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169	200 000,00	43 380,00		43 380,00
873	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0566	269 283,60	15 241,45		15 241,45
876	1-1-8936	Лист стальной горячекатаный 6,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00383				
877	1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,00121				

Раздел 16. Технический этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

887	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	13,79	42 648,19	588 118,54	333 668,77	254 449,77
889	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,09324	237 189,35	22 115,53		22 115,53
891	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,08622	199 245,35	17 178,93		17 178,93
893	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,30752	181 058,80	55 679,20		55 679,20
895	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,46568	180 568,24	84 087,02		84 087,02
897	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,04669	189 428,12	8 844,40		8 844,40
899	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,01397	269 283,60	3 761,89		3 761,89
901	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,77	42 648,19	203 431,87	115 416,97	88 014,90
902	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0447	280 000,00	12 516,00		12 516,00
903	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый	т	0,0211	199 245,35	4 204,08		4 204,08

		периодического профиля для						
904	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1468	189 366,56	27 799,01		27 799,01
905	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0993	185 263,44	18 396,66		18 396,66
906	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3517	181 058,80	63 678,38		63 678,38
907	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2106	180 568,24	38 027,67		38 027,67
908	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,012	269 283,60	3 231,40		3 231,40

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

909	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,37	42 648,19	399 613,54	226 720,55	172 892,99
910	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,032	237 189,35	7 590,06		7 590,06
911	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0211	199 245,35	4 204,08		4 204,08
912	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,454	189 366,56	85 972,42		85 972,42
913	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1728	185 263,44	32 013,52		32 013,52
914	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,056	179 942,89	10 076,80		10 076,80
915	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5702	181 058,80	103 239,73		103 239,73
916	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,018	269 283,60	4 847,10		4 847,10

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

917	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	110,2	40 630,88	4 477 522,98	2 666 446,59	1 811 076,39
918	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,6511	280 000,00	182 308,00		182 308,00
919	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	5,6	199 245,35	1 115 773,96		1 115 773,96
920	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,6486	189 366,56	122 823,15		122 823,15
921	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,9336	185 263,44	358 225,39		358 225,39
922	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,7643	179 942,89	137 530,35		137 530,35
923	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1356	181 058,80	24 551,57		24 551,57
924	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,1362	269 283,60	36 676,43		36 676,43
925	1-1-9965	Шайба	шт	430	401,62	172 696,60		172 696,60
926	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	1,07	22 900,00	24 503,00		24 503,00
927	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,5787	315 000,00	182 290,50		182 290,50

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

936	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	7,2	42 648,19	307 066,97	174 214,30	132 852,67
937	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0164	237 189,35	3 889,91		3 889,91
938	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5694	199 245,35	113 450,30		113 450,30
939	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,008	269 283,60	2 154,27		2 154,27
	Всего по смете					14 732 219,83	4 036 690,43	10 695 529,40

Акт выполненных работ

по смете 2-3-1-3 Каркас здания. Блок F. Монолит за 12.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Обслуж. мех 12

Раздел 15. Четырнадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

804	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16	42 112,76	673 804,16	378 576,00		295 228,16	
805	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,1099	237 189,35	26 067,11			26 067,11	
806	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,1431	280 000,00	40 068,00			40 068,00	
807	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1454	199 245,35	28 970,27			28 970,27	
808	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,206	181 058,80	37 298,11			37 298,11	
809	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1551	180 568,24	28 006,13			28 006,13	
810	4-1-362a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0997	189 428,12	18 885,98			18 885,98	
811	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2485	177 583,06	44 129,39			44 129,39	
812	4-1-363a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1036	186 797,05	19 352,17			19 352,17	
813	4-1-363b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,13	188 701,26	24 531,16			24 531,16	
814	4-1-364a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9341	192 310,37	179 637,12			179 637,12	
815	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0318	269 283,60	8 563,22			8 563,22	
816	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,42	42 112,76	186 138,40	104 581,62		81 556,78	
817	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0394	280 000,00	11 032,00			11 032,00	
818	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0193	199 245,35	3 845,44			3 845,44	
819	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1295	189 366,56	24 522,97			24 522,97	
820	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1295	185 263,44	23 991,62			23 991,62	
821	4-1-361a	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3827	181 058,80	69 291,20			69 291,20	
822	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0092	269 283,60	2 477,41			2 477,41	

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

823	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	16,76	42 112,76	705 809,86	396 558,36		309 251,50	
825	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,05142	237 189,35	12 196,28			12 196,28	
827	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,79158	199 245,35	556 209,33			556 209,33	
829	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый	т	0,80613	189 366,56	152 654,07			152 654,07	

		периодического профиля для						
831	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1098	185 263,44	20 341,93		20 341,93
833	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,07689	179 942,89	13 835,81		13 835,81
835	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,63648	181 058,80	115 240,31		115 240,31
837	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,20687	269 283,60	55 706,70		55 706,70

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

839	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	125,1	40 095,45	5 015 940,80	2 959 991,10	2 055 949,70
841	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,66661	280 000,00	186 650,80		186 650,80
843	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	5,5778	199 245,35	1 111 350,71		1 111 350,71
845	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,52503	189 366,56	99 423,12		99 423,12
847	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,85047	185 263,44	528 087,88		528 087,88
849	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,75402	179 942,89	315 623,43		315 623,43
851	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,53131	181 058,80	277 257,15		277 257,15
853	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,36367	180 568,24	246 235,49		246 235,49
855	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,32131	189 428,12	60 865,15		60 865,15
857	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,20382	269 283,60	54 885,38		54 885,38
859	1-3-9447	Экструзионный пенополистирол ТехноНиколь CARBON PROF 300,	м3	0,95819	22 900,00	21 942,55		21 942,55
861	1-1-9965	Шайба	шт	420,885	401,62	169 035,83		169 035,83
863	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,47784				

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

879	BI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	9,475	42 112,76	399 018,40	224 187,98	174 830,43
881	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,01087	237 189,35	2 578,25		2 578,25
883	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,37728	199 245,35	75 171,29		75 171,29
885	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0053	269 283,60	1 427,20		1 427,20
	Всего по смете					11 648 099,41	4 063 895,06	7 584 204,36

Акт выполненных работ

по смете 2-3-1-1 Каркас здания. Блок D. Монолит за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Обслуж. мех

Раздел 11. Десятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

533	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,42	42 558,90	188 110,34	106 553,56	81 556,78
534	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0491	196 420,00	9 644,22		9 644,22
535	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0193	199 245,35	3 845,44		3 845,44
536	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,186	189 366,56	35 222,18		35 222,18
537	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1325	183 000,00	24 247,50		24 247,50
538	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3812	181 058,80	69 019,61		69 019,61
539	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0107	269 283,60	2 881,33		2 881,33

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

540	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,3	42 558,90	225 562,17	127 767,84	97 794,33
541	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127	237 189,35	3 012,30		3 012,30
542	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4509	199 245,35	89 839,73		89 839,73
543	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,006	269 283,60	1 615,70		1 615,70

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

544	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	22,26	42 558,90	947 361,11	536 624,94	410 736,18
545	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0514	237 189,35	12 191,53		12 191,53
546	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3739	199 245,35	74 497,84		74 497,84
547	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5144	189 366,56	97 410,16		97 410,16
548	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0647	183 000,00	11 840,10		11 840,10
549	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0781	179 942,89	14 053,54		14 053,54
550	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,403	181 058,80	72 966,70		72 966,70
551	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0207	269 283,60	5 574,17		5 574,17

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

552	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	125,4	40 541,59	5 083 915,39	3 023 035,36	2 060 880,03
553	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,7377	196 420,00	144 899,03		144 899,03
554	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,85	199 245,35	567 849,25		567 849,25
555	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	5,473	189 366,56	1 036 403,18		1 036 403,18
556	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,2764	183 000,00	233 581,20		233 581,20
557	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8438	179 942,89	331 778,70		331 778,70
558	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7509	181 058,80	317 015,85		317 015,85
559	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5342	180 568,24	96 459,55		96 459,55
560	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0418	189 428,12	7 918,10		7 918,10

561	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,02735	177 583,06	4 856,90		4 856,90
562	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,5317	315 000,00	167 485,50		167 485,50
563	1-1-9965	Шайба	шт	533	401,62	214 063,46		214 063,46
564	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2034	269 283,60	54 772,28		54 772,28

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

565	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3	40 541,59	174 328,84	103 660,70	70 668,14
566	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147	237 189,35	34 866,83		34 866,83
567	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,2169	200 000,00	43 380,00		43 380,00
568	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245	199 245,35	323 674,07		323 674,07
569	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7597	189 366,56	333 228,34		333 228,34
570	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081	183 000,00	19 782,30		19 782,30
571	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262	179 942,89	40 703,08		40 703,08
572	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196	181 058,80	35 487,52		35 487,52
573	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,059	269 283,60	15 887,73		15 887,73

Раздел 12. Одиннадцатый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

580	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,42	42 558,90	188 110,34	106 553,56	81 556,78
581	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0492	196 420,00	9 663,86		9 663,86
582	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0193	199 245,35	3 845,44		3 845,44
583	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1852	189 366,56	35 070,69		35 070,69
584	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1325	183 000,00	24 247,50		24 247,50
585	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2664	181 058,80	48 234,06		48 234,06
586	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,009	269 283,60	2 423,55		2 423,55

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛШ

587	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	5,3	42 558,90	225 562,17	127 767,84	97 794,33
588	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0127	237 189,35	3 012,30		3 012,30
589	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,4509	199 245,35	89 839,73		89 839,73
590	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,006	269 283,60	1 615,70		1 615,70

Подраздел Вертикальные конструкции - ДЖМ

591	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	22,26	42 558,90	947 361,11	536 624,94	410 736,18
592	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0514	237 189,35	12 191,53		12 191,53

593	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,3739	199 245,35	74 497,84		74 497,84
594	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5144	189 366,56	97 410,16		97 410,16
595	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0647	183 000,00	11 840,10		11 840,10
596	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0781	179 942,89	14 053,54		14 053,54
597	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,402	181 058,80	72 785,64		72 785,64
598	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0207	269 283,60	5 574,17		5 574,17

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

599	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	125,4	40 541,59	5 083 915,39	3 023 035,36	2 060 880,03
600	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,7377	196 420,00	144 899,03		144 899,03
601	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,85	199 245,35	567 849,25		567 849,25
602	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	5,473	189 366,56	1 036 403,18		1 036 403,18
603	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,2764	183 000,00	233 581,20		233 581,20
604	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,8438	179 942,89	331 778,70		331 778,70
605	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7509	181 058,80	317 015,85		317 015,85
606	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,5342	180 568,24	96 459,55		96 459,55
607	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0418	189 428,12	7 918,10		7 918,10
608	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,02735	177 583,06	4 856,90		4 856,90
609	4-1-136	Каркасы арматурные	т	0,5317	315 000,00	167 485,50		167 485,50
610	1-1-9965	Шайба	шт	533	401,62	214 063,46		214 063,46
611	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,2034	269 283,60	54 772,28		54 772,28

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

612	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит	м3	4,3	40 541,59	174 328,84	103 660,70	70 668,14
613	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,147	237 189,35	34 866,83		34 866,83
614	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,22125	200 000,00	44 250,00		44 250,00
615	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,6245	199 245,35	323 674,07		323 674,07
616	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,7597	189 366,56	333 228,34		333 228,34
617	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1081	183 000,00	19 782,30		19 782,30
618	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,2262	179 942,89	40 703,08		40 703,08
619	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,196	181 058,80	35 487,52		35 487,52
620	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,059	269 283,60	15 887,73		15 887,73
	Всего по смете					22 321 778,98	7 795 284,79	14 526 494,19

Акт выполненных работ

по смете 2-3-3-1 Каркас здания. Блок D. Сборные железобетонные конструкции за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Десятый этаж

Подраздел Вертикальные конструкции - КМ

57	ВІ-06-07-02-01	Установка железобетонных колонн заводского изготовления сечением	шт	32		20 297,10	649 507,20	628 571,52		20 935,68	
	ВІ-607	Работы по установке железобетонных колонн заводского изготовления сечением	чел.час	32	1	19 642,86		628 571,52			
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=0,027)	м3	0,864	0,027	16 732,00				14 456,45	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,0004)	м3	0,0128	0,0004	13 250,00				169,6	
	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,032	0,001	197 179,02				6 309,73	
59	30-13-9860	Колонна 2КС-15	шт	32		112 783,05	3 609 057,60			3 609 057,60	
60	ВІ-07-01-02-01	Изготовление закладных деталей до 20кг	т	0,321		745 444,10	239 287,56			239 287,56	
	ВІ-070	Работы по изготовлению закладных деталей до 20кг (затраты труда рабочих)	чел.час	0,321	1						
	1-1-840	Металл для изготовления конструкций (расх. на ед.=1,01)	т	0,32421	1,01	738 063,47				239 287,56	
	Всего по смете						4 497 852,45	628 571,52		3 869 280,93	

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок Е. Кладка за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

33	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,16		228 628,78	36 580,60			36 580,60	
34	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	57,18		20 985,04	1 199 924,59	392 244,51		807 680,08	
35	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,74		4 199,13	3 107,36			3 107,36	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

36	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39,06		24 530,80	958 173,05	329 917,56		628 255,49	
37	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	430,1		2 747,84	1 181 845,98	532 631,54		649 214,45	
38	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	140		131,84	18 457,60			18 457,60	

39	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12	1 666,76	20 001,12	4 285,68	15 715,44
40	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	4	2 274,19	9 096,76	1 428,56	7 668,20
41	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	6	2 566,69	15 400,14	2 142,84	13 257,30
42	ВІ-07-01-04-04	Изготовление и монтаж перемычек из арматуры при кладке наружных стен и	т	0,16	126 785,71	20 285,71	20 285,71	
43	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,004	280 000,00	1 120,00		1 120,00
44	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1576	183 000,00	28 840,80		28 840,80
45	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360				
46	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00	324 000,00		324 000,00
	Всего по смете					3 816 832,07	1 282 936,40	2 533 895,68

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок Е. Кладка за 11.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

141	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58,5	22 238,82	1 300 970,97	474 645,60	826 325,37
142	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	4,19	4 199,13	17 594,35		17 594,35
144	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,9284	228 628,78	212 258,96		212 258,96
145	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,012	458,00	5,50		5,50

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

146	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39,2	26 074,13	1 022 105,90	391 598,59	630 507,30
147	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	498	3 061,77	1 524 761,46	773 055,36	751 706,10
148	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	278	131,84	36 651,52		36 651,52
149	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	19	4 002,87	76 054,53	29 494,08	46 560,45
150	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12	1 666,76	20 001,12	4 285,68	15 715,44
151	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2	2 274,19	4 548,38	714,28	3 834,10
154	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,01	237 189,35	2 371,89		2 371,89
155	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,24	185 263,44	44 463,23		44 463,23
156	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360				
157	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00	324 000.00		324 000,00

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

208	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58,5	22 238,82	1 300 970,97	474 645,60	826 325,37
209	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	4,26	4 199,13	17 888,29		17 888,29
211	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	1,255	228 628,78	286 929,12		286 929,12
212	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,014	458,00	6,41		6,41

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

213	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39,2	26 074,13	1 022 105,90	391 598,59	630 507,30
214	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	498	3 061,77	1 524 761,46	773 055,36	751 706,10
215	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	306	131,84	40 343,04		40 343,04
216	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	19	4 002,87	76 054,53	29 494,08	46 560,45
217	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12	1 666,76	20 001,12	4 285,68	15 715,44
218	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2	2 274,19	4 548,38	714,28	3 834,10
221	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,01	237 189,35	2 371,89		2 371,89
222	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,24	185 263,44	44 463,23		44 463,23
223	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360				
224	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00	324 000,00		324 000,00
	Всего по смете					9 250 228,34	3 347 587,18	5 902 641,15

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок Е. Кладка за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Шестой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

104	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58	22 238,82	1 289 851,56	470 588,80	819 262,76
105	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	2,5	4 199,13	10 497,83		10 497,83
107	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,6546	228 628,78	149 660,40		149 660,40
108	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,007	458,00	3,21		3,21

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

109	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	37,5	26 074,13	977 779,88	374 616,00	603 163,88
110	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	498	3 061,77	1 524 761,46	773 055,36	751 706,10
111	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	223	131,84	29 400,32		29 400,32
112	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	19	4 002,87	76 054,53	29 494,08	46 560,45
113	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12	1 666,76	20 001,12	4 285,68	15 715,44
114	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2	2 274,19	4 548,38	714,28	3 834,10
117	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0096	237 189,35	2 277,02		2 277,02
118	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,24	185 263,44	44 463,23		44 463,23
119	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360				
120	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00	324 000,00		324 000,00

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

158	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58	22 238,82	1 289 851,56	470 588,80	819 262,76
159	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	4,19	4 199,13	17 594,35		17 594,35
161	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,8024	228 628,78	183 451,73		183 451,73
162	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,012	458,00	5,50		5,50

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

163	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	37,5	26 074,13	977 779,88	374 616,00	603 163,88
164	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	498	3 061,77	1 524 761,46	773 055,36	751 706,10
165	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	278	131,84	36 651,52		36 651,52
166	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	19	4 002,87	76 054,53	29 494,08	46 560,45
167	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12	1 666,76	20 001,12	4 285,68	15 715,44
168	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2	2 274,19	4 548,38	714,28	3 834,10
171	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,01	237 189,35	2 371,89		2 371,89
172	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,24	185 263,44	44 463,23		44 463,23
173	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360				
174	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00	324 000,00		324 000,00
	Всего по смете					8 954 830,26	3 305 508,40	5 649 321,86

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок D. Кладка за 11.07.2018.

Номер	Обоснование сметной	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием

п / п	стоимости	и затрат	измерения		Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

31	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58,48	20 985,04	1 227 205,14	401 162,27	826 042,87	58,48	
32	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,74	4 199,13	3 107,36		3 107,36		
33	ВІ-07-01-04-05	Изготовление и монтаж перемычек из металлического уголка при кладке	т	0,019	26 785,71	508,93	508,93			
34	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,02	56 735,81	1 134,72		1 134,72		

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

35	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	40,43	26 066,68	1 053 875,87	341 489,16	712 386,71		
36	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	465	2 747,84	1 277 745,60	575 851,35	701 894,25		
37	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	140	131,84	18 457,60		18 457,60		
38	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10	1 666,76	16 667,60	3 571,40	13 096,20		
39	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	4	2 274,19	9 096,76	1 428,56	7 668,20		
40	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	3	2 566,69	7 700,07	1 071,42	6 628,65		
41	ВІ-06-02-01-10	Укладка перемычек 2ПБ22-3П	шт	1	2 453,50	2 453,50	357,14	2 096,36		
42	ВІ-07-01-04-04	Изготовление и монтаж перемычек из арматуры при кладке наружных стен и	т	0,0625	107 142,86	6 696,43	6 696,43			
43	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,06113	185 263,44	11 325,15		11 325,15		
44	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,002	237 189,35	474,38		474,38		
45	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360						
46	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00	324 000,00		324 000,00		

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

47	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	65,82	20 985,04	1 381 235,33	451 513,35	929 721,98		
48	ВІ-07-01-04-05	Изготовление и монтаж перемычек из металлического уголка при кладке	т	0,026	26 785,71	696,43	696,43			
49	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,027	56 735,81	1 531,87		1 531,87		

Раздел 5. Четвертый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

62	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	69,54	20 985,04	1 459 299,68	477 031,88	982 267,80		

63	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	0,74	4 199,13	3 107,36		3 107,36	
64	ВІ-07-01-04-05	Изготовление и монтаж перемычек из металлического уголка при кладке	т	0,097	26 785,71	2 598,21	2 598,21		
65	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,098	56 735,81	5 560,11		5 560,11	

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

66	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	46,123	26 066,81	1 202 279,48	389 574,69	812 704,79	
67	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	613,64	2 747,84	1 686 184,54	759 925,64	926 258,90	
68	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	140	131,84	18 457,60		18 457,60	
69	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12	1 666,76	20 001,12	4 285,68	15 715,44	
70	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2	2 274,19	4 548,38	714,28	3 834,10	
71	ВІ-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	4	2 566,69	10 266,76	1 428,56	8 838,20	
72	ВІ-07-01-04-04	Изготовление и монтаж перемычек из арматуры при кладке наружных стен и	т	0,0625	107 142,86	6 696,43	6 696,43		
73	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,06113	185 263,44	11 325,15		11 325,15	
74	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,002	237 189,35	474,38		474,38	
75	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360					
76	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00	324 000,00		324 000,00	
	Всего по смете					10 098 707,45	3 426 601,82	6 672 105,63	58,48

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок D. Кладка за 11.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

50	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	35,6	26 074,13	928 239,03	355 635,46	572 603,57	
51	ВІ-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	347,4	7 324,01	2 544 361,07	539 275,97	2 005 085,11	
52	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	195	131,84	25 708,80		25 708,80	
54	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	12,8	4 002,87	51 236,74	19 869,70	31 367,04	
55	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12	1 666,76	20 001,12	4 285,68	15 715,44	
56	ВІ-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2	2 274,19	4 548,38	714,28	3 834,10	
58	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1345	185 263,44	24 917,93		24 917,93	
59	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в	т	0,0062	193 750,00	1 201,25		1 201,25	

		каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,							
60	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360					
61	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00	324 000,00			324 000,00
	Всего по смете					3 924 213,55	919 781,08		3 004 432,47

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок D. Кладка за 11.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8. Седьмой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
108	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	1,0614	228 628,78		242 666,59			242 666,59	
109	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,012	458,00		5,50			5,50	
110	ВI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	58	22 238,82		1 289 851,56	470 588,80		819 262,76	
111	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	4,93	4 199,13		20 701,71			20 701,71	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
112	ВI-06-02-01-07	Укладка перемычек 2ПБ16-2П	шт	2	2 274,19		4 548,38	714,28		3 834,10	
113	ВI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	12	1 666,76		20 001,12	4 285,68		15 715,44	
114	ВI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	39	26 074,13		1 016 891,07	389 600,64		627 290,43	
115	ВI-08-02-02-01	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	496	3 061,77		1 518 637,92	769 950,72		748 687,20	
116	1-1-8829	Шнур уплотнительный Вилатерм d=50мм	мп	223	118,61		26 450,03			26 450,03	
117	ВI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	12,8	4 002,87		51 236,74	19 869,70		31 367,04	
119	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,1345	185 263,44		24 917,93			24 917,93	
120	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0062	237 189,35		1 470,57			1 470,57	
121	1-1-8463	Пластина оцинкованная перфорированная 490х40х2мм	шт	360							
122	1-1-8462	Пластина оцинкованная перфорированная 305х40х2мм	шт	540	600,00		324 000,00			324 000,00	
	Всего по смете						4 541 377,22	1 655 009,82		2 886 367,41	

Акт выполненных работ

по смете 2-3-2-4 Каркас здания. Офисы. Кладка за 12.07.2018.

Номер	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата		

п / п					Норма	Цена			машинистов		чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

1	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного	м3	76		24 311,58	1 847 680,08	632 684,80			1 214 995,28
2	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	м3	6,3		4 199,13	26 454,52				26 454,52

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

5	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича	м2	50		3 744,15	187 207,50	64 680,00			122 527,50
	Всего по смете						2 061 341,89	697 364,80			1 363 977,09
Итого								53 004 520,34			

Втроенный автопаркинг

Акт выполненных работ

по смете 2-14-6-1 Встроенный автопаркинг. Р1-Р11. Общестроительные работы. Внутренняя отделка и полы за 19.07.2018.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Внутренняя отделка и полы

Подраздел Устройство подстилающих слоёв пола

11	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	96		5 755,29	552 507,84	128 570,88			423 936,96
	BI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда	чел.час	96	1	1 339,28		128 570,88			
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200,	м3	110,4	1,15	3 840,01					423 937,1
13	BI-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по	м2	960		259,59	249 206,40	145 718,40			103 488,00
	BI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по	чел.час	960	1	151,79		145 718,4			
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (расх. на ед.=0,0011)	1000м2	1,056	0,0011	98 000,00					103 488

Подраздел Бетонные работы при устройстве полов

16	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	960		4 193,67	4 025 923,20	1 858 560,00			2 167 363,20
	BI-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты	чел.час	960	1	1 936,00		1 858 560			
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,153)	м3	146,88	0,153	14 756,04					2 167 367,16
17	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	1,5		197 179,02	295 768,53				295 768,53
18	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	39,26		189 366,56	7 434 531,15				7 434 531,15
	Всего по смете						12 557 941,21	2 132 849,28			10 425 091,93

Акт выполненных работ

по смете 2-14-3-1 Встроенный автопаркинг. Р1-Р11.Общестроительные работы. Каркас здания за 19.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Каркас здания									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
6	BI-05-01-05-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (балок, прогонов и ригелей) с	м3	353		46 774,69	16 511 465,57	10 085 714,79		6 425 750,78	
	BI-359	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (балок,	чел.час	353	1	28 571,43		10 085 714,79			
	30-1-12	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В27,5 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	355,118	1,006	18 094,69				6 425 750,12	
8	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,53826		189 366,56	291 295,00			291 295,00	
9	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,03494		189 366,56	385 349,59			385 349,59	
10	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,04865		189 428,12	9 215,68			9 215,68	
11	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,06435		189 428,12	12 189,70			12 189,70	
12	4-1-7	Капитель Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	3,77686		315 000,00	1 189 710,90			1 189 710,90	
13	4-1-7	Капитель Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	4,99634		315 000,00	1 573 847,10			1 573 847,10	
14	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,51283		181 058,80	454 969,98			454 969,98	
15	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	3,32417		181 058,80	601 870,23			601 870,23	
16	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	13,66493		179 942,89	2 458 907,00			2 458 907,00	
17	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	18,07707		179 942,89	3 252 840,22			3 252 840,22	
18	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,88146		180 568,24	339 731,92			339 731,92	
19	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,48894		180 568,24	449 423,52			449 423,52	
20	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,14809		177 583,06	26 298,28			26 298,28	
21	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,19591		177 583,06	34 790,30			34 790,30	
22	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	9,18644		185 263,44	1 701 911,48			1 701 911,48	
23	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	12,15256		185 263,44	2 251 425,07			2 251 425,07	
24	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,45848		269 283,60	123 461,14			123 461,14	
25	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,60652		269 283,60	163 325,89			163 325,89	
26	1-1-9965	Шайба	шт	13,776		401,62	5 532,72			5 532,72	
27	1-1-9965	Шайба	шт	18,224		401,62	7 319,12			7 319,12	
		Подраздел Вертикальные конструкции - МС									

31	ВI-05-01-05-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (балок, прогонов и ригелей) с	м3	64,5		45 237,47	2 917 816,82	1 727 678,30		1 190 138,52
	ВI-359	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (балок,	чел.час	64,5	1	26 785,71		1 727 678,3		
	30-1-13	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) (расх. на ед.=1,006)	м3	64,887	1,006	18 341,71				1 190 138,54
32	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,0967		269 283,60	26 039,72			26 039,72
33	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	3,03		185 263,44	561 348,22			561 348,22
34	4-1-357	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,9882		199 245,35	196 894,25			196 894,25
35	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,6		179 942,89	467 851,51			467 851,51
36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,294		237 189,35	69 733,67			69 733,67

Подраздел Прочие работы

46	ВI-04-04-01-01	Гидроизоляция оклеечная рулонными наплавляемыми материалами ТехноНиколь	м2	380		1 725,00	655 500,00			655 500,00
	ВI-047	Работы по гидроизоляции оклеечной рулонными наплавляемыми материалами	чел.час	380	1					
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) (расх. на ед.=0,3)	кг	114	0,3	350,00				39 900
	1-1-9050	Профилированная мембрана ТехноНиколь PLANTER-geo 8мм (расх. на ед.=1,2)	м2	456	1,2	1 350,00				615 600
	Всего						36 740 063,96	11 813 393,09		24 926 670,87

Акт выполненных работ

по смете 2-14-2-1 Встроенный автопаркинг. Р1-Р11. Общестроительные работы. Сваи и фундаменты. за 19.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Сваи

Подраздел Забивка основных свай

3	ВI-03-01-02-02	Погружение железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555	мп	1 345		892,86	1 200 896,70	1 200 896,70		
	ВI-034	Работы по погружению железобетонных свай гидравлическим молотом Banut 555	чел.час	1 345	1	892,86		1 200 896,7		
4	30-13-9992	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С5-30	шт	17		15 848,21	269 419,57			269 419,57
5	30-13-9993	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С6-30	шт	210		19 017,86	3 993 750,60			3 993 750,60
	Всего по смете						5 464 066,87	1 200 896,70		4 263 170,17

Акт выполненных работ

по смете 2-14-2-1 Встроенный автопаркинг. Р1-Р11. Общестроительные работы. Сваи и фундаменты. за 19.07.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Обслуж. мех 12

Раздел 2. Фундаменты

Подраздел Устройство основания под фундамент

7	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	5,4		5 755,30	31 078,62	7 232,17		23 846,45
	ВІ-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда	чел.час	5,4	1	1 339,29		7 232,17		
	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200,	м3	6,21	1,15	3 840,01				23 846,46
8	ВІ-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	2,8		16 832,88	47 132,06	10 000,00		37 132,06
	ВІ-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих)	чел.час	2,8	1	3 571,43		10 000		
	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	2,87	1,025	12 938,00				37 132,06

Подраздел Устройство ростверка

9	ВІ-04-02-01-06	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	м3	31,8		38 424,23	1 221 890,51	596 250,00		625 640,51
	ВІ-376	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного	чел.час	31,8	1	18 750,00		596 250		
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	31,9908	1,006	19 556,89				625 640,56
11	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,02844		327 499,47	9 314,08			9 314,08
13	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,2054		196 583,16	40 378,18			40 378,18
15	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,34381		187 428,98	64 439,96			64 439,96
17	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,05056		166 921,13	8 439,53			8 439,53
19	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,26228		178 599,20	46 843,00			46 843,00
21	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,237		180 018,45	42 664,37			42 664,37
23	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,079		174 921,70	13 818,81			13 818,81
25	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,16116		178 710,43	28 800,97			28 800,97
27	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,0316		180 681,98	5 709,55			5 709,55
29	4-1-363а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,60672		186 797,05	113 333,51			113 333,51
31	4-1-363b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,75208		189 790,13	142 737,36			142 737,36
33	4-1-364а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,70784		192 082,76	135 963,86			135 963,86
35	1-4-6	Проволока перевязочная	т	0,03403		269 283,60	9 163,72			9 163,72

Подраздел Гидроизоляция фундамента

56	ВІ-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по	м2	115		1 530,19	175 971,85	46 205,85		129 766,00
	ВІ-051	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по	чел.час	115	1	401,79		46 205,85		
	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 (расх. на ед.=2,5)	кг	287,5	2,5	403,00				115 862,5
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) (расх. на ед.=0,3)	кг	34,5	0,3	403,00				13 903,5
57	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из	м2	54		259,59	14 017,86	8 196,66		5 821,20

		полиэтиленовой пленки насухо по									
	BI-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по	чел.час	54	1	151,79		8 196,66			
	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (расх. на ед.=0,0011)	1000м2	0,0594	0,0011	98 000,00				5 821,2	
	Всего по смете						2 151 697,87	667 884,68		1 483 813,19	
Итого								15 815 023,75			

Сваи и Фундамент

Акт выполненных работ

по смете 2-2-4 Сваи и фундаменты. Офисы за 02.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Сваи									
		Подраздел Срубка оголовков									
14	BI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения	шт	111		669,64	74 330,04	74 330,04			
		Раздел 2. Фундаменты									
		Подраздел Устройство основания под фундамент									
17	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	12,36		5 755,30	71 135,51	16 553,62		54 581,88	
20	BI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	10,1		17 093,23	172 641,62	36 071,44		136 570,18	
		Подраздел Устройство ростверка									
22	BI-04-02-01-06	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	м3	72		27 481,77	1 978 687,44	795 407,04		1 183 280,40	
23	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,09724		327 499,47	31 846,05			31 846,05	
24	4-1-364а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,23535		192 310,37	45 260,25			45 260,25	
25	4-1-363а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	2,14755		186 797,05	401 156,00			401 156,00	
26	4-1-362b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,50844		177 583,06	90 290,33			90 290,33	
27	4-1-362а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,55863		189 428,12	105 820,23			105 820,23	
28	4-1-361b	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,04292		180 568,24	7 749,99			7 749,99	
29	4-1-361а	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,70826		181 058,80	128 236,71			128 236,71	
30	4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,33131		179 942,89	59 616,88			59 616,88	
31	4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	1,14246		185 263,44	211 656,07			211 656,07	
32	4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для	т	0,69656		189 366,56	131 905,17			131 905,17	
33	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	2,32223		197 537,36	458 727,18			458 727,18	
34	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в	т	0,65421		196 583,16	128 606,67			128 606,67	

		каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,							
35	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,0816	196 034,66	15 996,43			15 996,43
36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,04389	237 189,35	10 410,24			10 410,24
37	ВI-05-01-04-01	Устройство монолитных железобетонных конструкций (балок, прогонов и ригелей) с	м3	25,194	36 477,77	919 020,94	507 029,25		411 991,69
		Подраздел Гидроизоляция фундамента							
57	ВI-04-04-02-02	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по	м2	392	401,79	157 501,68	157 501,68		
	Всего по смете					5 200 595,25	1 586 893,08		3 613 702,17
							1 586 893,08		

Каркас здания	154 114 001,21	53 004 520,34	101 109 480,90
Втроенный автопаркинг	56 913 769,91	15 815 023,75	41 098 746,16
Сваи и Фундаменты	5 200 595,25	1 586 893,08	3 613 702,17
Итого	**216 228 366,37**	**70 406 437,17**	**145 821 929,23**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Сембаев Р.А
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Абилов Д. Т
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдраманова А.Н.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Сергазин А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н. В
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: **ТОО "Home Group Astana"**
Генподрядчик: **ТОО "Киелі Тылсым"**
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Dream City-2"
Договор: _____

Форма 2В

Акт выполненных работ за апрель
Акт выполненных работ
по смете 1-1-1 Подготовительные работы за 02.02.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Устройство временного ограждения строительной площадки									
20	BI-01-01-02-06	Изготовление и монтаж баннера на забор	м2	1 174		803,57	943 391,18	943 391,18			
	BI-011	Работы по изготовлению и монтажу баннера на забор (затраты труда рабочих)	чел.час	1 174	1	803,57		943 391,18			
	Всего по смете						943 391,18	943 391,18			
Подготовительные работы							943 391,18	943 391,18			

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Сембаев Р.А (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Абдраманова А.Н. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Сергазин А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н. В (ФИО)

Уполномоченная компания: **ТОО "Home Group Astana"**
Генподрядчик: **ТОО "Киелі Тылсым"**
Наименование строительства и его адрес: ЖК "Dream City-2"
Договор: _____

Форма 2В

Акт выполненных работ за апрель
Локальный ресурсный сметный расчет
смета № 9-2-4 Отопление и ВК. Демо-этаж.ТОО "Елжас-Строй"

Сметная стоимость 2 472,049 тыс. тенге.
Основание:
Составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 01.02.2019

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда ра-бочих не занятых обслуживанием механизмов,
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Обслуж. мех 12
		Раздел 1. Отопление									
		Подраздел Жилье									
		Подраздел Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов									
1	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при	1м	230		514,12	118 247,60	115 602,60	2 645,00		
2	8-4-9821	Трубы многослойные из сшитого полиэтилена Kan-therm PE-RT/Al/PE-RT, Dн=20мм, толщина	м	100		398,00	39 800,00		749,80	39 800,00	
3	8-4-9822	Трубы многослойные из сшитого полиэтилена Kan-therm PE-RT/Al/PE-RT, Dн=26мм, толщина	м	80		888,00	71 040,00			71 040,00	
4	8-4-9823	Трубы многослойные из сшитого полиэтилена Kan-therm PE-RT/Al/PE-RT, Dн=32мм, толщина	м	50		1 136,00	56 800,00			56 800,00	
5	8-10-9717	Тройник с пресс-кольцом Kan-Therm Press PPSU, артикул K-900501, d=20x2-20x2-20x2мм	шт	14		865,00	12 110,00			12 110,00	
6	8-10-9301	Тройник редукционный с пресс-кольцом Kan-Therm Press PPSU d=26x3-20x2-26x3мм	шт	6		1 175,00	7 050,00			7 050,00	
7	8-10-9300	Тройник редукционный с пресс-кольцом Kan-Therm Press PPSU d=26x3-20x2-20x2мм	шт	6		1 165,00	6 990,00			6 990,00	
8	8-10-9026	Тройник редукционный с пресс-кольцом Kan-Therm Press PPSU d=32x3-20x2-32x3мм	шт	2		3 137,00	6 274,00			6 274,00	
9	8-10-9304	Тройник редукционный с пресс-кольцом Kan-Therm Press PPSU d=32x3-20x2-26x3мм	шт	2		3 137,00	6 274,00			6 274,00	
10	8-10-9414	Соединитель Press с пресс-кольцом и наружной резьбой d=20x2 G1/2", артикул K-900001, Kan-	шт	40		791,00	31 640,00			31 640,00	
11	8-10-9331	Отвод с пресс-кольцом Kan-Therm Press PPSU d=26x3-26x3мм	шт	20		1 120,00	22 400,00			22 400,00	
12	8-10-9332	Отвод с пресс-кольцом Kan-Therm Press PPSU d=32x3-32x3мм	шт	16		1 849,00	29 584,00			29 584,00	
13	1-1-8819	Подвес прямой (директорат) толщиной 0,5мм	шт	400		15,00	6 000,00			6 000,00	
14	1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6x40 мм	шт	800		3,00	2 400,00			2 400,00	
15	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных	1м трубопровода	10		228,93	2 289,30	2 042,80	246,50		
16	8-6-3119	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 неоцинкованные обыкновенные,	м	10		935,00	9 350,00		92,20	9 350,00	
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1м2	2,86		17,88	51,14	50,71	0,46		
18	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных	1м2	2,86		7,83	22,39	22,22	0,17		

		поверхностей серебристой краской БТ-177									
		Подраздел Изоляция трубопроводов									
19	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	230		172,55	39 686,50	27 671,30	12 015,20		
20	1-3-189	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 6 мм, Dв, мм: 22	м	100		162,00	16 200,00		3 100,40	16 200,00	
21	1-3-191	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 6 мм, Dв, мм: 28	м	80		205,00	16 400,00			16 400,00	
22	1-3-192	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 6 мм, Dв, мм: 35	м	50		267,00	13 350,00			13 350,00	
		Подраздел Установка измерительных приборов, запорной, регулирующей и балансировочной арматуры									
23	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан	шт	20		509,67	10 193,40	10 193,40			
24	75-1-9913	Термостатическая головка Danfoss RTR 7090(013G7090) со встроенным температурным	шт	20		4 629,00	92 580,00			92 580,00	
25	9-3-9989	Клапаны радиаторных терморегуляторов, угловой, версия UK, никелированный, d=15мм,	шт	20		6 440,00	128 800,00			128 800,00	
26	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан	шт	20		509,67	10 193,40	10 193,40			
27	9-3-9460	Клапаны запорные угловые Danfoss RLV-Y, d=15мм	шт	20		3 000,00	60 000,00			60 000,00	
		Подраздел Монтаж коллекторов									
		Подраздел Установка радиаторов									
28	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	45,809		360,53	16 515,52	13 872,80	2 642,72		
	Итого по разделу						**832 241,45**	**179 650,33**	989,02 **17 549,12**	**635 042,00**	
	Накладные расходы								**4 932,61**		
	Итого с учетом накладных расходов						**832 241,45**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**832 241,45**	**179 650,33**	**17 549,12**	**635 042,00**	
	Нормативная трудоемкость								**4 932,61**		
	Сметная зарплата						**184 582,94**				
		Раздел 2. Водопровод и канализация									
		Подраздел Жилье									
		Подраздел Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов									
29	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	1м трубопровода	60		945,41	56 724,60	54 457,80	2 267,40		
30	8-4-8320	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 20 3,4 PN 25 армированные алюминием, для горячего	м	60		176,00	10 560,00		848,40	10 560,00	
31	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	1м трубопровода	60		601,44	36 086,40	35 104,20	982,20		
32	8-4-8322	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 32 5,4 PN 25 армированные алюминием, для горячего	м	60		423,00	25 380,00		367,20	25 380,00	
33	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из	1м трубопровода	45		842,70	37 921,50	36 945,90	975,60		

		напорных полиэтиленовых труб низкого									
34	8-4-8323	Трубы напорные полипропиленовые PP-R 40 6,7 PN 25 армированные алюминием, для горячего	м	45		727,00	32 715,00		364,95	32 715,00	
35	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	1м трубопровода	36		687,56	24 752,16	23 011,92	1 740,60		
36	8-4-9420	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2	м	36		937,00	33 732,00		651,24	33 732,00	
37	8-10-9837	Адаптер полипропиленовый с наружной резьбой 20х1 1/2"	шт	30		194,00	5 820,00			5 820,00	
38	8-4-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40 20 40 СТ РК ГОСТ Р 52134	шт	24		98,00	2 352,00			2 352,00	
39	8-4-2196	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32 20 32 СТ РК ГОСТ Р 52134	шт	20		63,00	1 260,00			1 260,00	
40	8-4-9468	Тройник канализационный полипропиленовый 45°, d=110х110 мм	шт	11		536,00	5 896,00			5 896,00	
41	8-4-9741	Тройник канализационный полипропиленовый 87,5°, d=110х50 мм	шт	5		402,00	2 010,00			2 010,00	
42	8-10-8991	Хомут стальной, d=100-120мм	шт	33		188,00	6 204,00			6 204,00	
43	8-10-8984	Хомут стальной, d=40-60мм	шт	60		98,00	5 880,00			5 880,00	
44	8-10-8981	Хомут стальной, d=20-32мм	шт	50		94,00	4 700,00			4 700,00	
45	1-1-9606а	Шпилька М8	мп	30		165,00	4 950,00			4 950,00	
46	1-1-8720	Шпилька резьбовая оцинкованная М10х1000	шт	15		281,00	4 215,00			4 215,00	
		Подраздел Изоляция трубопроводов									
47	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	105		172,55	18 117,75	12 632,55	5 485,20		
48	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 9 мм, Dв, мм: 35	м	60		305,00	18 300,00		1 415,40	18 300,00	
49	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 9 мм, Dв, мм: 42	м	45		339,00	15 255,00			15 255,00	
50	Е26-12-2 применительно	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем	1м2 поверхности изоляции	600		465,58	279 348,00	181 254,00	98 094,00		
51	1-3-9866	Рулонный виброшумоизоляционный материал Пенотерм НПП ЛЭ, изготовленный	м2	535,7		375,00	200 887,50		36 408,00	200 887,50	
52	1-1-7338	Пенотерм Аквапротект 8 мм Композит (звукоизоляция на полы)	м2	64,3		735,00	47 260,50			47 260,50	
		Подраздел Установка измерительных приборов, запорной, регулирующей и балансировочной арматуры									
53	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	1шт	30		910,58	27 317,40	23 667,90	3 649,20		
54	9-4-8048	Кран шаровый латунный муфтовый для воды и пара 11Б27п1, d=15мм	шт	30		1 107,00	33 210,00		1 471,50	33 210,00	
	Итого по разделу						**940 856,77**	**367 076,95**	**113 192,82**	**460 587,00**	
	Накладные расходы								**41 528,13**		
	Итого с учетом накладных расходов						**940 856,77**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**940 856,77**	**367 076,95**	**113 192,82**	**460 587,00**	
	Нормативная трудоемкость								**41 528,13**		
	Сметная зарплата						**408 605,08**				
	Итого						**1 773 098,21**	**546 727,28**	**130 741,94**	**1 095 629,00**	
									46 460,74		

	Итого с учетом накладных расходов					1 773 098,21				
	Всего					1 773 098,21	546 727,28	130 741,94 46 460,74	1 095 629,00	
	Сметная зарплата					593 188,02				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 773 098,21	546 727,28	130 741,94 46 460,74	1 095 629,00	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %					504 209,82				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и					47 267,16				
	Всего по смете					2 324 575,19	546 727,28	130 741,94 46 460,74	1 095 629,00	

1 228 946,19

Уполномоченная компания:

Директор _____ Сембаев Р.А
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Кунаков Д.Т
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдраманова А.Н.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Сергазин А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Виноградова Н. В
(подпись) (ФИО)

"Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН