15

Уполномоченная компания: ТОО "Arnay city"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал.(ЖК Арнау 5)

национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		договор генподряда					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**233 452 767**	**208 439 970**							**25 012 796**	
в отчетном месяце		**208 439 970**							**25 012 796**	**233 452 766**
Всего возврат стоимости материала УК	**151 805 639**								**16 264 890**	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		**135 540 749**							**16 264 890**	**151 805 639**
Всего к оплате										**81 647 127**

Уполномоченная компания:

Директор Подгатец В.И. (ФИО) (подпись)

Генподрядчик:

Директор Исмагулов А.Б. (ФИО) (подпись)

Уполномоченная компания: ТОО "Arnay City "
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование объекта:Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356„№ 38, и Хусейн бен Талал./(ЖК Арнау 5)

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2019Г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ,		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ,	
					СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОД			
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	26 892 869	14 117 990	18 585 739	6 109 567	9 008		8 307 130	8 008 423
2	1-3	Временные инженерные сети	7 693 297	7 434 850					7 693 297	7 434 850
	Глава 2. Основные объекты строительства									
3	2-1	Земляные работы	7 450 994		5 437 922				2 013 072	
4	2-2	Сваи и фундаменты	40 627 338	31 085 061	39 338 409	29 994 520			1 288 929	1 090 541
5	2-4	Заполнение проемов	192 829 466	181 759 990					192 829 466	181 759 990
6	2-3	Каркас здания	432 627 662	300 075 884	404 027 681	278 552 372	159 242 571	109 884 260	28 599 981	21 523 512
7	2-5	Устройство кровли	40 513 876	31 816 179					40 513 876	31 816 179
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	165 133 624	68 614 088					165 133 624	68 614 088
	2-8	Чистовая отделка квартир	4 826 800	2 785 200					4 826 800	2 785 200
9	2-9	Чистовая отделка холлов	50 233 766	32 559 188					50 233 766	32 559 188
10	2-11	Фасад	243 209 504	169 773 067					243 209 504	169 773 067
11	2-12	Прочие работы	25 588 658	19 999 922					25 588 658	19 999 922
12	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	49 875 000	45 000 000					49 875 000	45 000 000
13	2-14	Встроенный автопаркинг	303 372 555	219 251 696	101 192 300	66 442 556	40 656 230	25 656 489	202 180 255	152 809 140
14	2-15	Внутренние сантехнические работы	146 741 963	111 710 960					146 741 963	111 710 960
15	2-16	Внутренние электромонтажные сети	77 227 291	58 204 109					77 227 291	58 204 109
16	2-17	Внутренние слаботочные сети	16 204 557	9 296 838					16 204 557	9 296 838
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	35 401 747	30 612 860					35 401 747	30 612 860
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	21 000 000	19 749 940					21 000 000	19 749 940
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи									
	6-3	Наружные слаботочные сети								
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации									
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	12 728 357	7 437 718					12 728 357	7 437 718
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	37 493 715	26 079 487					37 493 715	26 079 487
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	7-1	Благоустройство (верт планировка, покрытие, озеленение, МАФы)	144 192 219	98 160 807					144 192 219	98 160 807
22		**Итого**	**2 081 865 258**	**1 485 525 834**	**568 582 053**	**381 099 016**	**199 907 810**	**135 540 749**	**1 513 283 205**	**1 104 426 818**
23		Накладные расходы			43 323 394		2 922 990			
23		Услуги транспорта и механизмов			19 857 064		5 609 171			
24		Прочие расходы								
25		**Итого по акту**	**2 081 865 258**	**1 485 525 834**	**631 762 512**	**381 099 016**	**208 439 970**	**135 540 749**	**1 450 102 746**	**1 104 426 818**
26		**НДС 12%**	**249 823 831**	**178 263 100**	**75 811 501**	**45 731 882**	**25 012 796**	**16 264 890**	**174 012 330**	**132 531 218**
		Всего по акту с НДС 12%	**2 331 689 089**	**1 663 788 934**	**707 574 013**	**426 830 898**	**233 452 767**	**151 805 639**	**1 624 115 076**	**1 236 958 036**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Подгатей В.И (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ерлаева Н.С (ФИО)

Финансовый менеджер _____ (подпись) Джамбулатова Д (ФИО)

ТОО Arnay City БИН 170640025733

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М (ФИО)

"Киелі тылсым" Товарищество с ограниченной ответственностью ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уполномоченная компания: ТОО "Arnay City"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, в квадрате улиц № 26, Е356,№ 38, и Хусейн бен Талал. ЖК "Арнау" 5- очередь

Договор: _____

Акт выполненных работ за июнь месяц

Подготовительные работы

Акт 10 выполненных работ
по смете 1-1-1 Подготовительные работы

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Устройство временного ограждения строительной площадки											
6	BI-01-01-02-06	Изготовление и монтаж баннера на забор	м2	11,21	803,57		9 008,02	9 008,02			
Итого по разделу							9 008,02	9 008,02			
Всего по смете							9 008,02	9 008,02			

общ сумма 9 008,0

Каркас здания

Акт 10 выполненных работ
по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 8. Восьмой этаж											
Подраздел Кладка наружных стен с перемычками											
426	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	247,3	25 479,72	6 301 134,76	2 506 563,56	3 794 571,20			
427	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00			985,00		
428	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	96,40	578,40			578,40		
429	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	110,23	25 431,22	2 803 283,38	1 117 260,42	1 686 022,97			
430	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,5	25 466,72	63 666,80	25 339,30	38 327,50			
431	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00			
432	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92			
433	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4	329,83	91 164,51	74 036,50	17 128,01			
Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками											
434	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,96	22 407,90	43 919,47	16 135,01	27 784,46			
435	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	338,08	2 914,52	985 342,14	502 048,80	483 293,34			
436	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,31	23 099,03	30 259,72	10 784,12	19 475,61			
437	ВІ-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	45,34	10 501,51	476 138,34	237 548,96	238 589,38			
438	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	9,89	3 599,78	35 601,83	15 576,75	20 025,08			
439	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	6	1 103,13	6 618,75			6 618,75		
440	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 937,13	21 308,38			21 308,38		
441	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29	2 294,13	66 529,63			66 529,63		
442	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	39	2 856,13	111 388,88			111 388,88		

443	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	22	3 347,13	73 636,75		73 636,75
444	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	14	5 926,13	82 965,75		82 965,75
445	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	11	8 533,13	93 864,38		93 864,38
446	BI-06-02-01-29	Укладка перемычек 5ПБ27-27П	шт	2	11 733,13	23 466,25		23 466,25
447	BI-06-02-01-21	Укладка перемычек 3ПБ27-8П	шт	2	4 802,13	9 604,25		9 604,25
448	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	8	2 712,13	21 697,00		21 697,00
449	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8	1 653,13	13 225,00		13 225,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

450	BI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	2	53 181,12	106 362,24	2 500,00	103 862,24
451	BI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6	47 231,12	283 386,72	7 500,00	275 886,72
452	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	13	72 847,12	947 012,56	16 250,00	930 762,56
453	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	2	51 777,12	103 554,24	2 500,00	101 054,24
454	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	4	41 321,12	165 284,48	5 000,00	160 284,48
455	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
456	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	9	47 044,12	423 397,08	11 250,00	412 147,08
457	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	6	33 793,12	202 758,72	7 500,00	195 258,72
458	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3	32 470,12	97 410,36	3 750,00	93 660,36
459	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	9	44 677,12	402 094,08	11 250,00	390 844,08
460	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	2	32 130,12	64 260,24	2 500,00	61 760,24
461	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	2	40 175,12	80 350,24	2 500,00	77 850,24
462	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
463	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	3	26 816,12	80 448,36	3 750,00	76 698,36
464	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
465	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12

466	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	2	22 807,12	45 614,24	2 500,00	43 114,24
467	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	2	24 517,12	49 034,24	2 500,00	46 534,24
468	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) [ПК31-15-8]	шт	1	24 595,12	24 595,12	1 250,00	23 345,12
469	BI-06-03-02-47	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК58-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
470	BI-06-03-02-66	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-12-8)	шт	3	60 295,12	180 885,36	3 750,00	177 135,36
471	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	1	1 400,05	1 400,05	1 250,00	150,05
472	ТССЦ30-13-9085	Плита монолитная МПл-3 5850х2160х200	шт	1				
476	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44	115 973,30
477	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,01	169 642,86	171 339,29	171 339,29	
478	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22		54 214,22
479	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,37	383 929,00	142 053,73		142 053,73
480	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09	238 393,00	21 455,37		21 455,37
481	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73		24 160,73
482	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,08	183 928,00	14 714,24		14 714,24
483	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,15	192 580,00	28 887,00		28 887,00
484	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	47	331,94	15 601,18	12 589,42	3 011,76
	Итого по разделу					16 522 159,08	5 121 132,33	11 401 026,75
	Всего по смете					16 522 159,08	5 121 132,33	11 401 026,75

Акт 12 выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

6	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	0,624	26 032,72	16 244,42	6 324,69	9 919,73

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

10	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	41,32	22 407,89	925 893,81	340 152,02	585 741,78
11	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	13,63	23 099,02	314 839,57	112 204,07	202 635,51
12	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	105,08	2 907,02	305 470,04	156 043,80	149 426,24
13	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	29,6	3 599,79	106 553,71	46 620,00	59 933,71

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

60	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,091	169 642,86	15 437,50	15 437,50	
61	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,092	238 393,00	21 932,16		21 932,16
	Итого по разделу					1 706 371,21	676 782,08	1 029 589,12

Раздел 10. Вентиляционная шахта

506	BI-08-02-01-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м2	12,5	3 675,56	45 944,55	17 410,63	28 533,92
	Итого по разделу					45 944,55	17 410,63	28 533,92
	Всего по смете					1 752 315,75	694 192,71	1 058 123,04

Акт 13 выполненных работ

по смете 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ

69	BI-04-02-01-07	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	5	34 888,73	174 443,67	76 575,90	97 867,77
70	ТССЦ4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	т	0,08	197 320,00	15 785,60		15 785,60
71	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,62	192 580,00	119 399,60		119 399,60
	Итого по разделу					309 628,87	76 575,90	233 052,97
	Всего по смете					309 628,87	76 575,90	233 052,97

общ сумма Блок 1 — 18 584 103,7 — 12 692 202,8

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

242	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	210,56	25 479,72	5 365 009,84	2 134 177,20	3 230 832,64
243	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00		900,00
244	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00		985,00
245	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	125,12	25 431,22	3 181 954,25	1 268 181,29	1 913 772,96
246	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	2,1	25 466,72	53 480,11	21 285,01	32 195,10
247	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
248	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92

		железобетонных перекрытиях						
249	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	275	310,57	85 405,38	73 661,50	11 743,88

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

250	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,4	22 625,39	31 675,54	11 525,00	20 150,54
251	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	334	2 932,11	979 326,24	495 990,00	483 336,24
252	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,3	23 099,02	30 028,72	10 701,78	19 326,94
253	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	20,78	3 573,79	74 263,27	32 728,50	41 534,77
254	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	63	9 535,77	600 753,45	330 074,64	270 678,81
255	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 103,13	8 825,00		8 825,00
256	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16	1 653,13	26 450,00		26 450,00
257	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 937,13	21 308,38		21 308,38
258	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33	2 294,13	75 706,13		75 706,13
259	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	24	2 856,13	68 547,00		68 547,00
260	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,50		66 942,50
261	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	14	6 624,13	92 737,75		92 737,75
262	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 733,13	5 733,13		5 733,13
263	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,25		85 331,25
264	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	17	2 983,13	50 713,13		50 713,13

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

265	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20	72 847,12	1 456 942,40	25 000,00	1 431 942,40
266	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6	53 695,12	322 170,72	7 500,00	314 670,72
267	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
268	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15	41 321,12	619 816,80	18 750,00	601 066,80
269	BI-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2	46 295,12	92 590,24	2 500,00	90 090,24
270	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24

		стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)						
271	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	47 044,12	188 176,48	5 000,00	183 176,48
272	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1	33 793,12	33 793,12	1 250,00	32 543,12
273	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1	32 470,12	32 470,12	1 250,00	31 220,12
274	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2	44 677,12	89 354,24	2 500,00	86 854,24
275	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
276	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
277	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5	26 816,12	134 080,60	6 250,00	127 830,60
278	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
279	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2	33 295,12	66 590,24	2 500,00	64 090,24
280	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 807,12	68 421,36	3 750,00	64 671,36
281	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 517,12	98 068,48	5 000,00	93 068,48
282	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 400,05	2 800,11	2 500,00	300,11
283	ТССЦ1404ARN-30-13-216	Плита монолитная МП-2, 4000x2900x200мм	шт	1	413 700,00	413 700,00		413 700,00
284	ТССЦ30-13-9186	Монолитный участок МУ-5 размер 7000x1800x220мм	шт	1				
288	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44	115 973,30
289	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,01	169 642,86	171 339,29	171 339,29	
290	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22		54 214,22
291	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ	т	0,37	383 929,00	142 053,73		142 053,73
292	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73		24 160,73
293	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,09	214 286,00	19 285,74		19 285,74
294	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,08	191 429,00	15 314,32		15 314,32
295	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,145	180 357,00	26 151,77		26 151,77
296	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	56	327,26	18 326,56	15 000,16	3 326,40
	Итого по разделу					16 518 195,18	4 995 324,58	11 522 870,60
	Всего по смете					16 518 195,18	4 995 324,58	11 522 870,60

Акт 7 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Первый этаж											
Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ											
63	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок (не применяются для временных заборов	т	0,8267	169 642,86		140 243,75	140 243,75			
64	ТССЦ1-1-8990	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 120х120х5мм	т	0,083	218 750,00		18 156,25			18 156,25	
65	ТССЦ1-1-4535	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 56 мм 56 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,102	224 107,00		22 858,91			22 858,91	
66	ТССЦ1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,478	383 929,00		183 518,06			183 518,06	
67	ТССЦ1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,17	285 714,00		48 571,38			48 571,38	
68	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	11,3	327,26		3 698,04	3 026,82		671,22	
69	ВІ-06-05-02-02	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 12-1	шт	36	3 460,17		124 566,08	22 500,00		102 066,08	
	Итого по разделу						541 612,48	165 770,57		375 841,91	
	Всего по смете						541 612,48	165 770,57		375 841,91	

Акт 8 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

297	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	210,56	25 479,72	5 365 009,84	2 134 177,20	3 230 832,64
298	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00		900,00
299	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00		985,00
300	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	125,12	25 431,22	3 181 954,25	1 268 181,29	1 913 772,96
301	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,1	25 466,72	53 480,11	21 285,01	32 195,10
302	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
303	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
304	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	275	310,57	85 405,38	73 661,50	11 743,88

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

305	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,4	22 407,89	31 371,04	11 525,00	19 846,04
306	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	334	2 910,55	972 125,20	495 990,00	476 135,20
307	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	20,78	3 573,79	74 263,27	32 728,50	41 534,77
308	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и пароизоляцией	м2	63	10 220,40	643 885,14	330 074,64	313 810,50
309	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,3	23 099,02	30 028,72	10 701,78	19 326,94
310	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 103,13	8 825,00		8 825,00
311	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 937,13	21 308,38		21 308,38
312	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33	2 294,13	75 706,13		75 706,13
313	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	24	2 856,13	68 547,00		68 547,00
314	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,50		66 942,50
315	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	14	6 624,13	92 737,75		92 737,75
316	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,25		85 331,25
317	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	17	2 983,13	50 713,13		50 713,13

318	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16	1 653,13	26 450,00		26 450,00
319	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 733,13	5 733,13		5 733,13

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

320	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	11	72 847,12	801 318,32	13 750,00	787 568,32
321	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	9	61 295,12	551 656,08	11 250,00	540 406,08
322	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6	53 695,12	322 170,72	7 500,00	314 670,72
323	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
324	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15	41 321,12	619 816,80	18 750,00	601 066,80
325	BI-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2	46 295,12	92 590,24	2 500,00	90 090,24
326	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
327	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	47 044,12	188 176,48	5 000,00	183 176,48
328	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1	33 793,12	33 793,12	1 250,00	32 543,12
329	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1	32 470,12	32 470,12	1 250,00	31 220,12
330	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2	44 677,12	89 354,24	2 500,00	86 854,24
331	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
332	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
333	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5	26 816,12	134 080,60	6 250,00	127 830,60
334	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
335	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2	33 295,12	66 590,24	2 500,00	64 090,24
336	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	1	24 517,12	24 517,12	1 250,00	23 267,12
337	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) [ПК 31-15-8]	шт	3	2 195,12	6 585,36	3 750,00	2 835,36
338	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8) [ПК37-15-8]	шт	3	33 295,12	99 885,36	3 750,00	96 135,36
339	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 400,05	2 800,11	2 500,00	300,11
340	ТССЦ30-13-8785	Плита монолитная МП-2 размер 3520х1970х140мм	шт	1				

341	ТССЦ30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800х6920х220мм	шт	1	415 659,00	415 659,00			415 659,00
345	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44		115 973,30
346	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,629	169 642,86	276 348,22	276 348,22		
347	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22			54 214,22
348	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281 89 (ГОСТ	т	0,37	383 929,00	142 053,73			142 053,73
349	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73			24 160,73
350	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,09	214 286,00	19 285,74			19 285,74
351	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,7	191 429,00	134 000,30			134 000,30
352	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,145	180 357,00	26 151,77			26 151,77
353	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	56	327,26	18 326,56	15 000,16		3 326,40
	Итого по разделу					16 640 005,24	5 100 333,51		11 539 671,73
	Всего по смете					16 640 005,24	5 100 333,51		11 539 671,73

Акт 9 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

354	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	210,56	25 479,72	5 365 009,84	2 134 177,20		3 230 832,64
355	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00			900,00
356	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00			985,00

357	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	125,12	25 431,22	3 181 954,25	1 268 181,29	1 913 772,96
358	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,1	25 466,72	53 480,11	21 285,01	32 195,10
359	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
360	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
361	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	275	329,83	90 702,76	73 661,50	17 041,26

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

362	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,4	22 407,89	31 371,04	11 525,00	19 846,04
363	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	334	2 914,52	973 450,88	495 990,00	477 460,88
364	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и пароизоляцией	м2	63	10 501,51	661 594,95	330 074,64	331 520,31
365	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,3	23 099,02	30 028,72	10 701,78	19 326,94
366	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	20,78	3 582,02	74 434,29	32 728,50	41 705,79
367	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 103,13	8 825,00		8 825,00
368	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 937,13	21 308,38		21 308,38
369	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33	2 294,13	75 706,13		75 706,13
370	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	24	2 856,13	68 547,00		68 547,00
371	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,50		66 942,50
372	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	14	5 926,13	82 965,75		82 965,75
373	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,25		85 331,25
374	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	17	2 712,13	46 106,13		46 106,13
375	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 479,13	5 479,13		5 479,13
376	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16	1 653,13	26 450,00		26 450,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

380	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	11	72 847,12	801 318,32	13 750,00	787 568,32
381	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	9	61 295,12	551 656,08	11 250,00	540 406,08

382	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	6	53 695,12	322 170,72	7 500,00	314 670,72
383	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
384	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15	41 321,12	619 816,80	18 750,00	601 066,80
385	BI-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2	46 295,12	92 590,24	2 500,00	90 090,24
386	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
387	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	47 044,12	188 176,48	5 000,00	183 176,48
388	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1	33 793,12	33 793,12	1 250,00	32 543,12
389	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1	32 470,12	32 470,12	1 250,00	31 220,12
390	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2	44 677,12	89 354,24	2 500,00	86 854,24
391	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
392	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
393	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5	26 816,12	134 080,60	6 250,00	127 830,60
394	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
395	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2	33 295,12	66 590,24	2 500,00	64 090,24
396	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	1	24 517,12	24 517,12	1 250,00	23 267,12
397	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8) [ПК 31-15-8]	шт	3	24 595,12	73 785,36	3 750,00	70 035,36
398	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8) [ПК37-15-8]	шт	3	33 295,12	99 885,36	3 750,00	96 135,36
399	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 400,05	2 800,11	2 500,00	300,11
400	ТССЦ30-13-8785	Плита монолитная МП-2 размер 3520х1970х140мм	шт	1				
401	ТССЦ30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800х6920х220мм	шт	1	415 659,00	415 659,00		415 659,00
402	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44	115 973,30
403	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,01	169 642,86	171 339,29	171 339,29	
404	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22		54 214,22
405	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,37	383 929,00	142 053,73		142 053,73
406	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73		24 160,73

407	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм, 50 мм, 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09	238 393,00	21 455,37		21 455,37
408	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,08	183 928,00	14 714,24		14 714,24
409	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,145	192 580,00	27 924,10		27 924,10
410	Bl-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	56	331,94	18 588,64	15 000,16	3 588,48
	Итого по разделу					16 496 985,19	4 995 324,58	11 501 660,61
	Всего по смете					16 496 985,19	4 995 324,58	11 501 660,61

Акт 10 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 8. Восьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

411	Bl-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	210,56	25 479,72	5 365 009,84	2 134 177,20	3 230 832,64
412	ТССЦ1-1-8383	Шнур уплотнительный Вилатерм d=30мм	мп	6	150,00	900,00		900,00
413	ТССЦ1-3-9967	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 20мм	м3	0,05	19 700,00	985,00		985,00
414	Bl-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	125,12	25 431,22	3 181 954,25	1 268 181,29	1 913 772,96
415	Bl-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,1	25 466,72	53 480,11	21 285,01	32 195,10
416	Bl-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
417	Bl-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
418	Bl-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	275	329,83	90 702,76	73 661,50	17 041,26

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

419	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	1,4	22 407,89	31 371,04	11 525,00	19 846,04
420	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	334	2 914,52	973 450,88	495 990,00	477 460,88
421	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	63	10 501,51	661 594,95	330 074,64	331 520,31
422	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	1,3	23 099,02	30 028,72	10 701,78	19 326,94
423	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	20,78	3 582,02	74 434,29	32 728,50	41 705,79
424	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	8	1 103,13	8 825,00		8 825,00
425	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	11	1 937,13	21 308,38		21 308,38
426	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	33	2 294,13	75 706,13		75 706,13
427	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	40	2 856,13	114 245,00		114 245,00
428	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,50		66 942,50
429	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	14	5 926,13	82 965,75		82 965,75
430	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,25		85 331,25
431	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	17	2 712,13	46 106,13		46 106,13
432	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 479,13	5 479,13		5 479,13
433	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	16	1 653,13	26 450,00		26 450,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

434	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	20	72 847,12	1 456 942,40	25 000,00	1 431 942,40
435	BI-06-03-02-66	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-12-8)	шт	6	60 295,12	361 770,72	7 500,00	354 270,72
436	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
437	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	15	41 321,12	619 816,80	18 750,00	601 066,80
438	BI-06-03-02-55	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-10-8)	шт	2	46 295,12	92 590,24	2 500,00	90 090,24
439	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	2	46 195,12	92 390,24	2 500,00	89 890,24
440	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	47 044,12	188 176,48	5 000,00	183 176,48
441	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	1	33 793,12	33 793,12	1 250,00	32 543,12
442	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	1	32 470,12	32 470,12	1 250,00	31 220,12

		стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)						
443	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	2	44 677,12	89 354,24	2 500,00	86 854,24
444	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
445	BI-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	3	36 795,12	110 385,36	3 750,00	106 635,36
446	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5	26 816,12	134 080,60	6 250,00	127 830,60
447	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2	25 478,12	50 956,24	2 500,00	48 456,24
448	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	2	33 295,12	66 590,24	2 500,00	64 090,24
449	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 807,12	68 421,36	3 750,00	64 671,36
450	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 517,12	98 068,48	5 000,00	93 068,48
451	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 400,05	2 800,11	2 500,00	300,11
452	ТССЦ30-13-8785	Плита монолитная МП-2 размер 3520x1970x140мм	шт	1				
453	ТССЦ30-13-9977	Монолитный участок М.У.5 1800x6920x220мм	шт	1	415 659,00	415 659,00		415 659,00
457	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44	115 973,30
458	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,01	169 642,86	171 339,29	171 339,29	
459	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22		54 214,22
460	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,37	383 929,00	142 053,73		142 053,73
461	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73		24 160,73
462	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09	238 393,00	21 455,37		21 455,37
463	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,08	183 928,00	14 714,24		14 714,24
464	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,145	192 580,00	27 924,10		27 924,10
465	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	56	331,94	18 588,64	15 000,16	3 588,48
	Итого по разделу					16 654 553,19	4 995 324,58	11 659 228,61
	Всего по смете					16 654 553,19	4 995 324,58	11 659 228,61

Акт 11 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9. Парапет										
466	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	64,96	25 431,36	1 652 021,43	658 416,37	993 605,06			
467	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	100,75	25 431,22	2 562 195,42	1 021 173,79	1 541 021,63			
468	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	10,17	25 466,72	258 996,54	103 080,27	155 916,27			
469	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	0,68	370 464,29	251 915,72	88 035,72	163 880,00			
470	BI-08-02-01-06	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м2	22,51	3 244,00	73 022,33	31 353,05	41 669,28			
471	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	3,25	23 099,02	75 071,80	26 754,46	48 317,34			
472	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	4	47 044,12	188 176,48	5 000,00	183 176,48			
473	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	6	33 793,12	202 758,72	7 500,00	195 258,72			
474	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 400,05	2 800,11	2 500,00	300,11			
475	ТССЦ1404ARN-30-13-198	Плита монолитная МП-3, 3140х2900х200мм	шт	2							
476	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	1	2 294,13	2 294,13		2 294,13			
477	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	1	2 856,13	2 856,13		2 856,13			
478	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	2	5 926,13	11 852,25		11 852,25			
479	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	1	3 347,13	3 347,13		3 347,13			
480	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,6	169 642,86	271 428,58	271 428,58				
481	ТССЦ1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,335	218 571,60	73 221,49		73 221,49			
482	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	235 714,00	10 371,42		10 371,42			
483	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,017	183 928,00	3 126,78		3 126,78			
484	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,21	238 393,00	288 455,53		288 455,53			

485	BI-08-05-01-02	Расшивка швов при кладке из полуторного кирпича (250x120x88мм)	м2	130	369,64	48 053,20	48 053,20	
486	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	36	331,94	11 949,84	9 642,96	2 306,88
	Итого по разделу					5 993 914,99	2 272 938,40	3 720 976,60

Раздел 10. Вентиляционная шахта

487	BI-08-02-01-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)	м2	173,04	3 675,56	636 019,53	241 018,76	395 000,76
	Итого по разделу					636 019,53	241 018,76	395 000,76
	Всего по смете					6 629 934,52	2 513 957,16	4 115 977,36

Акт 12 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

6	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	0,624	26 032,72	16 244,42	6 324,69	9 919,73

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

10	BI-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	11,88	23 098,66	274 412,02	97 793,55	176 618,48
11	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	47,72	22 407,53	1 069 287,09	392 820,54	676 466,55
12	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	86,76	2 914,52	252 864,07	128 838,60	124 025,47
13	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием	м2	10,6	3 582,03	37 969,50	16 695,00	21 274,50

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

61	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,132	169 642,86	22 392,86	22 392,86	
62	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,133	238 393,00	31 706,27		31 706,27
	Итого по разделу					1 704 876,23	664 865,23	1 040 010,99
	Всего по смете					1 704 876,23	664 865,23	1 040 010,99

Акт 13 выполненных работ

по смете 2-3-2-2 Каркас здания. Блок 2. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел Горизонтальные конструкции - ЛМ										
70	BI-04-02-01-07	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	5		34 888,73	174 443,67	76 575,90			97 867,77
71	ТССЦ4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III d=8 мм	т	0,08		197 320,00	15 785,60				15 785,60
72	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III d=12 мм	т	0,62		192 580,00	119 399,60				119 399,60
	Итого по разделу						309 628,87	76 575,90			233 052,97
	Всего по смете						309 628,87	76 575,90			233 052,97
	Общ сумма Блок 2						75 495 790,9			51 988 314,8	

Акт 5 выполненных работ

по смете 2-3-2-3 Каркас здания. Блок 3. Кладка

Номер	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата		

п / п					Норма	Цена			машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

164	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	234,76	25 479,72	5 981 619,07	2 379 461,63	3 602 157,44
165	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	108,56	25 431,22	2 760 813,24	1 100 333,76	1 660 479,48
166	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
167	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
168	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4	310,57	85 840,17	74 036,50	11 803,66

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

174	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10	1 103,13	11 031,25		11 031,25
175	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29	2 294,13	66 529,63		66 529,63
176	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	32	2 856,13	91 396,00		91 396,00
177	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,50		66 942,50
178	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	20	6 624,13	132 482,50		132 482,50
179	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,25		85 331,25
180	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 733,13	5 733,13		5 733,13
181	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	1	2 983,13	2 983,13		2 983,13
182	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16	1 937,13	30 994,00		30 994,00
183	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8	1 653,13	13 225,00		13 225,00

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

184	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	9	72 847,12	655 624,08	11 250,00	644 374,08
185	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	8	61 295,12	490 360,96	10 000,00	480 360,96

186	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	4	53 695,12	214 780,48	5 000,00	209 780,48
187	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
188	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10	41 321,12	413 211,20	12 500,00	400 711,20
189	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	5	47 044,12	235 220,60	6 250,00	228 970,60
190	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4	33 793,12	135 172,48	5 000,00	130 172,48
191	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2	32 470,12	64 940,24	2 500,00	62 440,24
192	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	8	44 677,12	357 416,96	10 000,00	347 416,96
193	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3	32 130,12	96 390,36	3 750,00	92 640,36
194	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
195	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7	26 816,12	187 712,84	8 750,00	178 962,84
196	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4	25 478,12	101 912,48	5 000,00	96 912,48
197	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
198	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 807,12	68 421,36	3 750,00	64 671,36
199	BI-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1	32 995,12	32 995,12	1 250,00	31 745,12
200	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	5	24 517,12	122 585,60	6 250,00	116 335,60
201	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	2	1 429,05	2 858,11	2 500,00	358,11
202	ТССЦ30-13-8832	Плита монолитная МПл-3 размер 5710х2160х200 мм	шт	1				
203	ТССЦ30-13-9198	Плита монолитная МП-1 размер 3520х1970х220мм	шт	1				
204	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1	169 642,86	169 642,86	169 642,86	
205	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,369	383 929,00	141 669,80		141 669,80
206	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32	235 714,00	75 428,48		75 428,48
207	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	219 643,00	9 664,29		9 664,29
208	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,065	191 429,00	12 442,89		12 442,89
209	ТССЦ1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,045	208 929,00	9 401,81		9 401,81
210	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,15	180 357,00	27 053,55		27 053,55

214	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44	115 973,30
215	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	16	327,26	5 236,16	4 285,76	950,40
	Итого по разделу					14 266 924,71	4 160 920,73	10 106 003,98
	Всего по смете					14 266 924,71	4 160 920,73	10 106 003,98

Акт 8 выполненных работ

по смете 2-3-2-3 Каркас здания. Блок 3. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4. Четвертый этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

169	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,494	22 407,89	11 069,50	4 066,68	7 002,82
170	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	297,312	2 910,55	865 342,78	441 508,32	423 834,46
171	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	98,644	10 220,40	1 008 181,04	516 823,54	491 357,50
172	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250x120x88мм) с армированием	м2	15,386	3 591,56	55 259,74	24 232,95	31 026,79
173	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	2,809	25 466,72	71 536,02	28 471,24	43 064,78
	Итого по разделу					2 011 389,07	1 015 102,72	996 286,34

Раздел 5. Пятый этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

216	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	235,76	25 479,72	6 007 098,79	2 389 597,35	3 617 501,44
217	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм)	м3	108,56	25 431,22	2 760 813,24	1 100 333,76	1 660 479,48
218	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00

219	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	19 040,99	7 882,97	2 178,05	5 704,92
220	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4	310,57	85 840,17	74 036,50	11 803,66

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

226	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10	1 103,13	11 031,25		11 031,25
227	BI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16	1 937,13	30 994,00		30 994,00
228	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	29	2 294,13	66 529,63		66 529,63
229	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	24	2 856,13	68 547,00		68 547,00
230	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,50		66 942,50
231	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	16	6 624,13	105 986,00		105 986,00
232	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,25		85 331,25
233	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	17	2 983,13	50 713,13		50 713,13
234	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8	1 653,13	13 225,00		13 225,00
235	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 733,13	5 733,13		5 733,13

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

236	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)	шт	6	61 295,12	367 770,72	7 500,00	360 270,72
237	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	11	72 847,12	801 318,32	13 750,00	787 568,32
238	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	4	53 695,12	214 780,48	5 000,00	209 780,48
239	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
240	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10	41 321,12	413 211,20	12 500,00	400 711,20
241	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	5	47 044,12	235 220,60	6 250,00	228 970,60
242	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4	33 793,12	135 172,48	5 000,00	130 172,48
243	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2	32 470,12	64 940,24	2 500,00	62 440,24
244	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	8	44 677,12	357 416,96	10 000,00	347 416,96
245	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	3	32 130,12	96 390,36	3 750,00	92 640,36

		стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)						
246	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
247	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7	26 816,12	187 712,84	8 750,00	178 962,84
248	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4	25 478,12	101 912,48	5 000,00	96 912,48
249	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
250	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 517,12	98 068,48	5 000,00	93 068,48
251	BI-06-03-01-21	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК34-15-8)	шт	1	32 995,12	32 995,12	1 250,00	31 745,12
252	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8) [ПК37-15-8]	шт	3	33 295,12	99 885,36	3 750,00	96 135,36
253	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	3	1 429,05	4 287,16	3 750,00	537,16
254	ТССЦ30-13-9192	Плита монолитная МП-3 размер 2950х2400х220мм	шт	1				
255	ТССЦ30-13-9085	Плита монолитная МПл-3 5850х2160х200	шт	1				
256	ТССЦ30-13-9198	Плита монолитная МП-1 размер 3520х1970х220мм	шт	1				
260	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44	115 973,30
261	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,706	169 642,86	289 410,72	289 410,72	
262	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22		54 214,22
263	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,393	383 929,00	150 884,10		150 884,10
264	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09	214 286,00	19 285,74		19 285,74
265	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73		24 160,73
266	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,75	191 429,00	143 571,75		143 571,75
267	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,15	180 357,00	27 053,55		27 053,55
268	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	16	327,26	5 236,16	4 285,76	950,40
	Итого по разделу					14 585 546,00	4 290 824,31	10 294 721,69
	Всего по смете					16 596 935,06	5 305 927,03	11 291 008,03

Акт 9 выполненных работ

по смете 2-3-2-3 Каркас здания. Блок 3. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
227	ВІ-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,494		22 407,89	11 069,50	4 066,68		7 002,82	
228	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,809		25 466,72	71 536,02	28 471,24		43 064,78	
229	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	297,312		2 914,52	866 522,84	441 508,32		425 014,52	
230	ВІ-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	98,644		10 501,51	1 035 910,68	516 823,54		519 087,14	
231	ВІ-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	15,386		3 599,79	55 386,37	24 232,95		31 153,42	
		Итого по разделу					2 040 425,39	1 015 102,72		1 025 322,67	
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Кладка наружных стен с перемычками									
275	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	108,56		25 431,22	2 760 813,24	1 100 333,76		1 660 479,48	
276	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	235,76		25 479,72	6 007 098,79	2 389 597,35		3 617 501,44	
277	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5		370 464,29	926 160,73	323 660,73		602 500,00	
278	ВІ-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414		16 960,99	7 021,85	2 178,05		4 843,80	
279	ВІ-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4		328,83	90 888,11	74 036,50		16 851,61	
		Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
280	ВІ-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10		1 103,13	11 031,25			11 031,25	
281	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	45		2 294,13	103 235,63			103 235,63	

282	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	24	2 856,13	68 547,00	68 547,00
283	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,50	66 942,50
284	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	16	5 926,13	94 818,00	94 818,00
285	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,25	85 331,25
286	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	17	2 712,13	46 106,13	46 106,13
287	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8	1 653,13	13 225,00	13 225,00
288	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 479,13	5 479,13	5 479,13

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

294	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	11	72 847,12	801 318,32	13 750,00	787 568,32
295	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
296	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10	41 321,12	413 211,20	12 500,00	400 711,20
297	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	5	47 044,12	235 220,60	6 250,00	228 970,60
298	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4	33 793,12	135 172,48	5 000,00	130 172,48
299	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2	32 470,12	64 940,24	2 500,00	62 440,24
300	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	8	44 677,12	357 416,96	10 000,00	347 416,96
301	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3	32 130,12	96 390,36	3 750,00	92 640,36
302	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
303	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7	26 816,12	187 712,84	8 750,00	178 962,84
304	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4	25 478,12	101 912,48	5 000,00	96 912,48
305	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
306	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 807,12	68 421,36	3 750,00	64 671,36
307	BI-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1	32 995,12	32 995,12	1 250,00	31 745,12
308	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 517,12	98 068,48	5 000,00	93 068,48
309	BI-06-03-02-66	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК69-12-8)	шт	4	60 295,12	241 180,48	5 000,00	236 180,48
310	BI-06-03-02-67	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	6	61 295,12	367 770,72	7 500,00	360 270,72

		стороны- площадью до 10м2 (ПК69-15-8)						
311	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	3	1 429,05	4 287,16	3 750,00	537,16
312	ТССЦ30-13-9192	Плита монолитная МП-3 размер 2950x2400x220мм	шт	1	233 646,00	233 646,00		233 646,00
313	ТССЦ30-13-9085	Плита монолитная МПл-3 5850x2160x200	шт	1	192 720,00	192 720,00		192 720,00
314	ТССЦ30-13-9198	Плита монолитная МП-1 размер 3520x1970x220мм	шт	1	217 700,00	217 700,00		217 700,00
318	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44	115 973,30
319	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1	169 642,86	169 642,86	169 642,86	
320	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,369	383 929,00	141 669,80		141 669,80
321	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32	235 714,00	75 428,48		75 428,48
322	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	219 643,00	9 664,29		9 664,29
323	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,065	183 928,00	11 955,32		11 955,32
324	ТССЦ1-1-8937	Лист стальной горячекатаный 10,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89	т	0,045	208 929,00	9 401,81		9 401,81
325	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III d=12 мм	т	0,15	192 580,00	28 887,00		28 887,00
326	BI-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	16	331,94	5 311,04	4 285,76	1 025,28
	Итого по разделу					14 956 561,46	4 171 056,45	10 785 505,01
	Всего по смете					16 996 986,85	5 186 159,17	11 810 827,68

Акт 10 выполненных работ

по смете 2-3-2-3 Каркас здания. Блок 3. Кладка

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6. Шестой этаж

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

289	BI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	0,494	22 407,89	11 069,50	4 066,68	7 002,82
290	BI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	2,809	25 466,72	71 536,02	28 471,24	43 064,78
291	BI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	297,312	2 914,52	866 522,84	441 508,32	425 014,52
292	BI-08-02-02-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 275мм из газоблока с утеплением толщиной 50мм и шумоизоляцией	м2	98,644	10 501,51	1 035 910,68	516 823,54	519 087,14
293	BI-08-02-01-04	Кладка армированных внутренних перегородок толщиной 120мм из кирпича полуторного полнотелого (250х120х88мм) с армированием	м2	15,386	3 599,79	55 386,37	24 232,95	31 153,42
	Итого по разделу					2 040 425,39	1 015 102,72	1 025 322,67

Раздел 7. Седьмой этаж

Подраздел Кладка наружных стен с перемычками

327	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,5	370 464,29	926 160,73	323 660,73	602 500,00
328	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	108,56	25 431,22	2 760 813,24	1 100 333,76	1 660 479,48
329	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм)	м3	235,76	25 479,72	6 007 098,79	2 389 597,35	3 617 501,44
330	BI-15-03-01-01	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях	м3	0,414	16 960,99	7 021,85	2 178,05	4 843,80
331	BI-08-03-01-01	Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	мп	276,4	328,83	90 888,11	74 036,50	16 851,61

Подраздел Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

338	BI-06-02-01-06	Укладка перемычек 2ПБ13-1П	шт	10	1 103,13	11 031,25		11 031,25
339	BI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	45	2 294,13	103 235,63		103 235,63
340	BI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	24	2 856,13	68 547,00		68 547,00
341	BI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	20	3 347,13	66 942,50		66 942,50
342	BI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	16	5 926,13	94 818,00		94 818,00
343	BI-06-02-01-28	Укладка перемычек 5ПБ25-27П	шт	10	8 533,13	85 331,25		85 331,25
344	BI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	17	2 712,13	46 106,13		46 106,13
345	BI-06-02-01-09	Укладка перемычек 2ПБ19-3П	шт	8	1 653,13	13 225,00		13 225,00
346	BI-06-02-01-26	Укладка перемычек 5ПБ18-27П	шт	1	5 479,13	5 479,13		5 479,13

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

347	BI-06-03-02-65	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-15-8)	шт	17	72 847,12	1 238 401,04	21 250,00	1 217 151,04
348	BI-06-03-02-64	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК68-12-8)	шт	4	53 695,12	214 780,48	5 000,00	209 780,48
349	BI-06-03-02-57	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-15-8)	шт	1	51 777,12	51 777,12	1 250,00	50 527,12
350	BI-06-03-02-56	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК63-12-8)	шт	10	41 321,12	413 211,20	12 500,00	400 711,20
351	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	5	47 044,12	235 220,60	6 250,00	228 970,60
352	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	4	33 793,12	135 172,48	5 000,00	130 172,48
353	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2	32 470,12	64 940,24	2 500,00	62 440,24
354	BI-06-03-02-38	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-15-8)	шт	8	44 677,12	357 416,96	10 000,00	347 416,96
355	BI-06-03-02-37	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-12-8)	шт	3	32 130,12	96 390,36	3 750,00	92 640,36
356	BI-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	4	40 175,12	160 700,48	5 000,00	155 700,48
357	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	7	26 816,12	187 712,84	8 750,00	178 962,84
358	BI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4	25 478,12	101 912,48	5 000,00	96 912,48
359	BI-06-03-02-02	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК39-15-8)	шт	1	33 295,12	33 295,12	1 250,00	32 045,12
360	BI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	3	22 807,12	68 421,36	3 750,00	64 671,36
361	BI-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1	32 995,12	32 995,12	1 250,00	31 745,12
362	BI-06-03-01-12	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК30-15-8)	шт	4	24 517,12	98 068,48	5 000,00	93 068,48
363	BI-06-04-01-01	Установка плит лоджий, балконов, козырьков, вентиляционных шахт, разделительных стенок и экранов ограждений	шт	3	1 429,05	4 287,16	3 750,00	537,16
364	ТССЦ30-13-9192	Плита монолитная МП-3 размер 2950х2400х220мм	шт	1	233 646,00	233 646,00		233 646,00
365	ТССЦ30-13-9085	Плита монолитная МПл-3 5850х2160х200	шт	1	192 720,00	192 720,00		192 720,00
366	ТССЦ30-13-9198	Плита монолитная МП-1 размер 3520х1970х220мм	шт	1	217 700,00	217 700,00		217 700,00
370	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ПМ30-12	шт	4	30 511,19	122 044,74	6 071,44	115 973,30
371	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,706	169 642,86	289 410,72	289 410,72	
372	ТССЦ1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм 63 мм 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23	235 714,00	54 214,22		54 214,22
373	ТССЦ1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ	т	0,393	383 929,00	150 884,10		150 884,10

374	ТССЦ1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм 50 мм 5 мм ГОСТ 535 2005	т	0,09	214 286,00	19 285,74		19 285,74
375	ТССЦ1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм 90 мм 7 мм ГОСТ 535 2005	т	0,11	219 643,00	24 160,73		24 160,73
376	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,75	191 429,00	143 571,75		143 571,75
377	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	0,15	180 357,00	27 053,55		27 053,55
378	Bl-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	16	331,94	5 311,04	4 285,76	1 025,28
	Итого по разделу					15 261 404,70	4 290 824,31	10 970 580,40
	Всего по смете					17 301 830,10	5 305 927,03	11 995 903,07
	общ сумма					65 152 676,7		45 203 742,8

Встроенный автопаркинг. Блок 4. Общестроительные работы

Акт 2 выполненных работ

по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Блок 4. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Первый этаж

Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ

3	Bl-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и	м3	374	43 618,10	16 313 170,15	10 017 855,54	6 295 314,61
4	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	т	4,277	196 420,00	840 088,34		840 088,34
5	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	1,042	183 928,00	191 652,98		191 652,98
6	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	т	29,62	189 286,00	5 606 651,32		5 606 651,32
7	ТССЦ4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16 мм	т	7,114	189 286,00	1 346 580,60		1 346 580,60
8	ТССЦ4-1-26b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы	т	4,435	213 900,00	948 646,50		948 646,50

		и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=18 мм						
9	ТССЦ4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=20 мм	т	1,989	189 286,00	376 489,85		376 489,85
10	ТССЦ4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=22 мм	т	16,88	181 250,00	3 059 500,00		3 059 500,00
11	ТССЦ4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=25 мм	т	0,704	181 250,00	127 600,00		127 600,00

Подраздел Вертикальные конструкции - Ст1-Ст8, СТЛ1-СТЛ5

47	ВІ-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и	м3	72,8	43 618,10	3 175 397,83	1 949 999,69	1 225 398,14
48	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	т	0,29686	196 420,00	58 309,24		58 309,24
49	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,04241	183 928,00	7 800,39		7 800,39
50	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	т	2,13634	192 580,00	411 416,36		411 416,36
51	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=14 мм	т	2,13104	189 286,00	403 376,04		403 376,04
52	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16 мм	т	0,93829	189 286,00	177 605,16		177 605,16
	Итого по разделу					33 044 284,75	11 967 855,23	21 076 429,52
	Всего по смете					33 044 284,75	11 967 855,23	21 076 429,52

Акт 3 выполненных работ

по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Блок 4. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

59	ВІ-08-02-01-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м2	43	3 675,56	158 049,23	59 892,55		98 156,68
	Итого по разделу					158 049,23	59 892,55		98 156,68
	Всего по смете					158 049,23	59 892,55		98 156,68

Акт 4 выполненных работ

по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Блок 4. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками											
59	ВІ-08-02-01-05	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250х120х65мм)	м2	26,56		3 675,56	97 622,97	36 994,10		60 628,87	
Итого по разделу							97 622,97	36 994,10		60 628,87	
Всего по смете							97 622,97	36 994,10		60 628,87	

Акт 5 выполненных работ

по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Блок 4. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками											
60	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	37		1 276,24	47 220,88	13 214,18		34 006,70	
Итого по разделу							47 220,88	13 214,18		34 006,70	
Всего по смете							47 220,88	13 214,18		34 006,70	

Акт 6 выполненных работ

по смете 2-14-3 Встроенный автопаркинг. Блок 4. Общестроительные работы. Каркас здания

Номер					На един. измерения				Машины и механизмы		Затраты труда рабочих не занятых

п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Норма	Цена	Прямые затраты	Заработная плата	в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Эксплуатация механизмов, чел-час.
											Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Горизонтальные конструкции - ПМ									
21	BI-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и	м3	66,3		43 618,10	2 891 880,16	1 775 892,57		1 115 987,59	
22	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,255		196 420,00	50 087,10			50 087,10	
23	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,171		183 928,00	31 451,69			31 451,69	
24	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,29		192 580,00	55 848,20			55 848,20	
25	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	6,236		189 286,00	1 180 387,50			1 180 387,50	
26	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	2,529		189 286,00	478 704,29			478 704,29	
		Подраздел Горизонтальные конструкции - Парапет 1-6									
27	BI-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и	м3	30,82		41 372,71	1 275 106,92	825 535,58		449 571,34	
28	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,18		196 420,00	35 355,60			35 355,60	
29	ТССЦ4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,27		197 320,00	53 276,40			53 276,40	
30	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	2,75		192 580,00	529 595,00			529 595,00	
		Подраздел Вертикальные конструкции - Ст1-Ст8, СТЛ1-СТЛ5									
47	BI-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и	м3	7,88		43 618,10	343 710,64	211 071,39		132 639,25	
48	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,03213		196 420,00	6 310,97			6 310,97	
49	ТССЦ4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,00459		183 928,00	844,23			844,23	
50	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,23124		192 580,00	44 532,20			44 532,20	
51	ТССЦ4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,23067		189 286,00	43 662,60			43 662,60	
52	ТССЦ4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,10156		189 286,00	19 223,89			19 223,89	

Подраздел Вертикальные конструкции - ЛМ-1

53	ВІ-05-01-03-04	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий) в ПАРКИНГЕ с опалубкой и	м3	4,08	43 618,10	177 961,86	109 285,70	68 676,16
54	ТССЦ4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,006	196 420,00	1 178,52		1 178,52
55	ТССЦ4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,467	192 580,00	89 934,86		89 934,86
	Итого по разделу					7 309 052,63	2 921 785,25	4 387 267,39
	Всего по смете					7 309 052,63	2 921 785,25	4 387 267,39

[redacted]

Подготовительные работы	**9 008,02**	
Каркас здания	**159 242 571,32**	**109 884 260,30**
Встроенный автопаркинг. Блок 4. Общестроительные работы	**40 656 230,46**	**25 656 489,16**

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Подгатец В.И (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Кейсен Б.Р (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ергалиева Н.С (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник Участка _____ (подпись) Кокымбаев Б.А (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Байсанов А.М. (ФИО)