SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2020 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БиС Проект" Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Карьерная , 17 БИН/ИИН/ИНН/УНП 060240018783

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, 1-пер Некрасова 19 БИН 160440015281

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома расположенного по адресу: город Макинск, ул.Лесная 41

(наименование, адрес)

Объект: Строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома расположенного по адресу: город Макинск, ул.Лесная 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №1

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2020 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ											
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	116,09	20 348,64	162,12	2362274	18821		105893	2 665 620	
						849,77	81,01	98649,8	9404		197453		
2	2	1115-0403-1004	Решетки, переплеты,радиатор	м2 окрашиваем		941,05	1,05	137017	153		92087	247 432	

			ы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	ой поверхности	145,60	790,05	0,53	115031,3	77		18328		
3	22	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм. Прокладка НР =	м трубопровода	924,00	1 499,48 409,86	18,45 7,31	1385523 378714	17048 6755		377760 141063	1 904 345	
4	45	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщинойдо 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт	80,00	1 110,16 656,21	453,95 201,75	88813 52497	36316 16140		57655 11717	158 185	
			3.3 Хоз-бытовая канализация										
1	152	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени, патрубки, переходы.Установка НР = 99 %	шт	14,00	1 456,21 525,36	930,86 -	211 351 211 351	- -	- -	152 173,00 29 082,00	392 606,00	
2	6	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,10	603 775,65 323 479,84	280 295,81 85 400,37	57 359 30 731	26 628 8 113	- -	38 456,00 7 665,00	103 480,00	
3	7	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ	1 м	96,37	857,00 -	- -	82 589 -	- -	82 589 -	- 6 607,00	89 196,00	Казахстан
4	8	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 25 мм. Укладка в	км трубопровода	0,37	603 775,65 323 479,84	280 295,81 85 400,37	220 982 118 394	102 588 31 257	- -	148 154,00 29 531,00	398 667,00	
9	9	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ	1 м	369,66	215,00 -	- -	79 477 -	- -	79 477 -	- 6 358,00	85 835,00	Казахстан
10	10	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для	1 м	258,56	2 542,00	-	657 260	-	657 260	-	709 841,00	Казахстан

			полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ	1 м	200,00	-	-	-	-	-	52 581,00	703 041,00	Казахстан
11	11	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в	км трубопровода	0,26	603 775,65 323 479,84	280 295,81 85 400,37	154 567 82 811	71 756 21 862	- -	103 626,00 20 655,00	278 848,00	

Итого	**4 959 395,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	667498,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2150972,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	547174,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	819842,51
- накладные расходы, тенге	953719,00
в т.ч. зарплата, тенге	85834,71
- сметная прибыль (8 %), тенге	367362,00
Всего	**4 959 395,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	64472,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	110525,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 688,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**5 237 080,06**
НДС (12%)	628450,00
Итого	**5 865 530,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жылу Тепло Сервис" Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19 БИН 160440015281

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Новохатский Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "БиС Проект" БИН 060240018783

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шунгилов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)