Уполномоченная компания: ТОО "Stone Group"

Генподрядчик: ТОО "Киелі тылсым"

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный поадресу: г. Астана, район Есиль, улица Сауран, ЖК Aitys

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за __Декабрь__ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№SGC/Под/12 от 20.06.19 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в **тыс. тенге**								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**813 227,182**									
в отчетном месяце		83 428,974							10 011,477	**93 440,451**
Всего возврат стоимости материала УК	**-241 098,040**								-97,017	
Возврат стоимости маетриала УК в отчётном месяце		-808,477								**-905,495**
Всего к оплате	**572 129,141**								**10 011,477**	**92 534,956**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Сембаев Р.А.

(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А.Б.

(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Stone Group" Форма 2Б

Генподрядчик: ТОО "Киелі тылсым"

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный поадресу: г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, уч. 58/3, пр. Кабанбай батыра, уч. 58/2, ул. Хусейн бен

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019 г.

№ П/П	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
					СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ			
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	81 321 803	49 555 302	27 038 026	808 477	808 477	808 477,45	54 283 777	48 746 825
	Глава 2. Основные объекты строительства									
4	2-1	Земляные работы	17 473 299		15 027 762				2 445 537	-
5	2-11	Фасад	349 171 478	231 480 888					349 171 478	231 480 888
6	2-12	Прочие работы	36 746 950	25 755 372	6 711 320				30 035 630	25 755 372
7	2-13	Устройство лифтов и пусконаладочные работы	59 012 418	50 310 000	3 376 000				55 636 418	50 310 000
8	2-14	Встроенный автопаркинг	452 695 701	308 646 446	20 201 170		6 501 193		432 494 532	308 646 446
9	2-15	Внутренние сантехнические работы	223 491 551	172 458 963					223 491 551	172 458 963
10	2-16	Внутренние электромонтажные сети	93 937 950	63 342 970					93 937 950	63 342 970
11	2-17	Внутренние слаботочные сети	41 891 482	27 132 276					41 891 482	27 132 276
12	2-2	Сваи и фундаменты	67 825 209	40 425 327	28 496 546	21 594 760			39 328 663	18 830 567
13	2-3	Каркас здания	796 664 247	485 254 646	373 484 809	192 862 870	27 955 004		423 179 438	292 391 776
14	2-4	Заполнение проемов	252 640 467	224 441 458					252 640 467	224 441 458
15	2-5	Устройство кровли	45 069 984	30 100 769					45 069 984	30 100 769
16	2-6	Внутренняя отделка и полы	229 538 804	128 658 420					229 538 804	128 658 420
18	2-9	Чистовая отделка холлов	64 020 774	38 093 100					64 020 774	38 093 100
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								-	-
19	4-1	Наружные сети электроснабжения	50 567 755	43 304 291					50 567 755	43 304 291
20	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	27 000 336	21 700 196					27 000 336	21 700 196
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								-	-
21	6-1	Наружные сети теплоснабжения	17 072 240	9 218 201					17 072 240	9 218 201
22	6-2	Наружные сети водопровода и канализации, КНС и ЛНС	37 494 110	9 001 406					37 494 110	9 001 406
23	6-3	Наружные слаботочные сети	1 657 347	1 003 650					1 657 347	1 003 650
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории		-						-	-
24	7-1	Благоустройство и озеленение	119 883 190	76 095 905					119 883 190	76 095 905
		Итого	3 065 177 095	2 035 979 586	474 335 633	215 266 107	35 264 675	808 477	2 590 841 462	1 820 713 479
22		Накладные расходы	170 576 625		118 373 080		33 084 768		52 203 544	-
23		Услуги транспорта и механизмов	336 000 000		133 386 985		15 079 531		202 613 015	-
24		**Итого по договору**	**3 571 753 720**		**726 095 698**	**215 266 107**	**83 428 974**	**808 477**	2 845 658 022	- 215 266 107
25		НДС 12%	428 610 446		87 131 484	25 831 933	10 011 477	97 017	341 478 963	- 25 831 933
26		**Всего по договору с НДС 12%**	**4 000 364 166**		**813 227 182**	**241 098 040**	**93 440 451**	**905 495**	3 187 136 984	- 241 098 040

Уполномоченная компания:

Директор (подпись) Сембаев Р.А. (ФИО)

Финансовый менеджер (подпись) Исмагулова М. (ФИО)

Сметчик (подпись) Ошан М.М. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО (подпись) Виноградова Н.В. (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Stone Group"
Генподрядчик:ТОО "Киелі тылсым

Реестр субподрядчиков за декабрь 2019 г.

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный поадресу: г. Астана, район Есиль,

№ п/п	Конструктив	Сумма, тенге		
		без НДС	НДС	с учетом НДС
1	3		4	5
	Каркас	27 955 004,39		
	Каркас.Паркинг	6 501 193,07		
	Подготовительные работы	808 477,45		

Генподрядчик,
Нач-к ПТО Бикенгородова И.В

Подрядчик

Инженер ПТО _____ Бахтияров Р.Д.

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Консалтинг Строй-Инвест"
Проект Aitys - Опер. Деят.
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 31.12.2019

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Блок 1													
Каркас здания													
Кладка стен и перегородок													
3 этаж													
Внутренние стены и перегородки													
52	**71-620101-0202-00**	**Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока (600x250x250мм) [Внутр]**	**м3**	**28,91**		**8 750,024**	**252 963,18**	**252 963,18**					**252 963,18**
		Материалы собственные											
	21-030301-0706-00	*Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600, размер 600x250x300 мм ГОСТ 31360-2007*	*м3*	*29,777*	*1,029989622968*								
	21-110203-0101-00	*Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95*	*м3*	*0,254*	*0,008785887236*								
	22-050110-0102-00	*Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006*	*кг*	*1 084,125*	*37,5*								
		Затраты труда											
	02-620101-0201-00	*Затраты труда рабочих по кладке наружных и внутренних стен из газоблока с затратами Подрядчика*	*чел.-ч*	*137,14904*	*4,744*	*1 844,440*		*252 963,18*					
53	**71-620102-0201-00**	**Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока**	**м2**	**334,5**		**1 455,360**	**486 817,78**	**486 817,78**					**486 817,78**
		Материалы собственные											
	21-030301-0705-00	*Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600, размер 600x100x300 мм ГОСТ 31360-2007*	*м3*	*34,454*	*0,103001494768*								
	21-110203-0101-00	*Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95*	*м3*	*0,636*	*0,001901345291*								
	22-050110-0102-00	*Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006*	*кг*	*1 254,375*	*3,75*								
		Затраты труда											
	02-620102-0201-00	*Затраты труда рабочих по кладке внутренних перегородок из газоблока с затратами Подрядчика*	*чел.-ч*	*158,6868*	*0,4744*	*3 067,790*		*486 817,78*					
54	**71-620101-0101-00**	**Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)**	**м3**	**7,84**		**10 982,129**	**86 099,89**	**86 099,89**					**86 099,89**
		Материалы собственные											
	21-020401-2804-00	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98*	*м3*	*1,733*	*0,221045918367*								
	21-030101-0103-00	*Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012*	*1000 шт*	*3,136*	*0,4*								

	21-110203-0101-00	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,069	0,008801020408								
		Затраты труда											
	02-620101-0101-00	Затраты труда рабочих по кладке наружных и внутренних стен из одинарного кирпича (250x120x65мм) с затратами Подрядчика	чел.-ч	37,3184	4,76	2 307,170		86 099,89					
55	71-620102-0101-00	**Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)**	м2	28,17		1 996,427	56 239,36	56 239,36					56 239,36
		Материалы собственные											
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,639	0,02268370607								
	21-030101-0103-00	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,409	0,050017749379								
	21-110203-0101-00	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,025	0,000887468939								
		Затраты труда											
	02-620102-0101-00	Затраты труда рабочих по кладке внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм) с затратами Подрядчика	чел.-ч	34,0857	1,21	1 649,940		56 239,36					
57	71-620103-0101-00	**Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм под первый ряд кладки из газоблока**	м2	27,1		446,430	12 098,26	12 098,26					12 098,26
		Материалы собственные											
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,382	0,050996309963								
		Затраты труда											
	02-620103-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм под первый ряд кладки из газоблока	чел.-ч	16,4768	0,608	734,260		12 098,26					
Наружные стены													
45	71-620101-0101-00	**Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)**	м3	1,1		10 982,127	12 080,34	12 080,34					12 080,34
		Материалы собственные											
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,243	0,220909090909								
	21-030101-0103-00	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,44	0,4								
		Затраты труда											
	02-620101-0101-00	Затраты труда рабочих по кладке наружных и внутренних стен из одинарного кирпича (250x120x65мм) с затратами Подрядчика	чел.-ч	5,236	4,76	2 307,170		12 080,34					
46	71-620102-0101-00	**Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм)**	м2	37,43		1 996,427	74 726,28	74 726,28					74 726,28
		Материалы собственные											
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,85	0,022709056906								
	21-030101-0103-00	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,872	0,050013358269								
	21-110203-0101-00	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,034	0,000908362276								
		Затраты труда											
	02-620102-0101-00	Затраты труда рабочих по кладке внутренних перегородок толщиной 120мм из одинарного полнотелого кирпича (250x120x65мм) с затратами Подрядчика	чел.-ч	45,2903	1,21	1 649,940		74 726,28					
47	71-620101-0202-00	**Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока (600x250x250мм) [Внутр]**	м3	31,21		8 750,023	273 088,23	273 088,23					273 088,23
		Материалы собственные											
	21-030301-0706-00	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600, размер 600x250x300 мм	м3	32,146	1,029990387696								

		ГОСТ 31360-2007											
	22-050110-0102-00	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1 170,375	37,5								
		Затраты труда											
	02-620101-0201-00	Затраты труда рабочих по кладке наружных и внутренних стен из газоблока с затратами Подрядчика	чел.-ч	148,06024	4,744	1 844,440		273 088,23					
48	71-620103-0101-00	**Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм под первый ряд кладки из газоблока**	м2	17		446,430	7 589,31	7 589,31					7 589,31
		Материалы собственные											
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,867	0,051								
		Затраты труда											
	02-620103-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм под первый ряд кладки из газоблока	чел.-ч	10,336	0,608	734,260		7 589,31					
49	71-620105-0101-00	**Заделка примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм**	м	86,65		267,857	23 209,85	23 209,85					23 209,85
		Материалы собственные											
	21-130804-1908-00	Шнур уплотнительный из вспененного полиэтилена сплошной Вилатерм, диаметром 50 мм	м	86,65	1								
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,000496249279								
	21-110203-0101-00	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,763	0,008805539527								
		Затраты труда											
	02-620105-0101-00	Затраты труда рабочих по заделке примыканий плит перекрытий и кладки с внутренней стороны наружных стен при толщине стен до 250мм	чел.-ч	21,6625	0,25	1 071,430		23 209,85					
50	71-620104-0101-00	**Армирование кладки**	т	0,2		129 464,500	25 892,9	25 892,9					25 892,9
		Материалы собственные											
	21-050309-0704-00	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50х50 мм ГОСТ 23279-85	т	0,2	1								
	21-130210-0202-00	Закладная деталь Г-образный, перфорированная пластина из оцинкованной стали, размерам 350х40х2 мм	шт	307	1 535								
	21-130210-0203-00	Закладная деталь Z-образный, перфорированная пластина из оцинкованной стали, размерам 540х40х2 мм	шт	90	450								
		Затраты труда											
	02-620104-0101-00	Затраты труда рабочих по армированию кладки	чел.-ч	11,28	56,4	2 295,470		25 892,9					

Затраты труда рабочих (ЗП)		1 310 805,38
Материалы		
Итого прямые расходы:	**1 310 805,38**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**1 310 805,38**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 310 805,38**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**		
Всего по смете	**1 310 805,38**	

Заказчик	**Киелі тылсым ТОО**
Подрядчик	**ТОО "Нұр-Аймақ"**
Проект	**Aitys - Опер. Деят.**
Договор подряда № от	

Акт о приемке выполненных работ от 30.11.2019

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Паркинг 1													
Встроенный автопаркинг													
Сваи и фундаменты паркинга													
Гидроизоляция фундамента													
3 273	**71-580102-0202-00**	**Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен**	**м2**	**42,4**		**401,787**	**17 035,75**	**17 035,75**					**17 035,75**
		Затраты труда											
	02-580102-0202-00	*Затраты труда рабочих по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя*	*чел.-ч*	*8,9888*	*0,212*	*1 895,220*		*17 035,75*					
Железобетонный каркас													
1 этаж													
Вертикальные конструкции - колонны													
3 288	**71-590101-0203-00**	**Устройство монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период**	**м3**	**5,5**		**24 196,431**	**133 080,37**	**133 080,37**					**133 080,37**
		Материалы собственные											
	21-050301-0103-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,001*	*0,000181818182*								
	21-050301-2409-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,001*	*0,000181818182*								
		Затраты труда											
	02-590101-0203-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*57,2*	*10,4*	*2 326,580*		*133 080,37*					
Вертикальные конструкции - стены													
3 293	**71-590101-0303-00**	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	**м3**	**7,52**		**24 196,469**	**181 957,45**	**181 957,45**					**181 957,45**
		Затраты труда											
	02-590101-0303-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*75,952*	*10,1*	*2 395,690*		*181 957,45*					
2 этаж													
Вертикальные конструкции - колонны													
3 316	**71-590101-0203-00**	**Устройство монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период**	**м3**	**3,44**		**24 196,433**	**83 235,73**	**83 235,73**					**83 235,73**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных*	*т*	*-0,272*	*-0,079069767442*								

		конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006											
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	-6,046	-1,757558139535								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,349	-0,101453488372								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	-0,335	-0,09738372093								
		Затраты труда											
	02-590101-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	35,776	10,4	2 326,580		83 235,73					
3 318	71-590101-0203-00	**Устройство монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период**	м3	12,89		24 196,432	311 892,01	311 892,01					311 892,01
		Материалы собственные											
	21-050301-2414-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 28 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	-1,853	-0,14375484872								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	-7,726	-0,599379363848								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,719	-0,055779674166								
	21-050301-2410-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 25 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	-0,739	-0,057331264546								
		Затраты труда											
	02-590101-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	134,056	10,4	2 326,580		311 892,01					
Вертикальные конструкции - стены													
3 323	71-590101-0303-00	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	м3	4,4		24 196,468	106 464,46	106 464,46					106 464,46
		Материалы собственные											
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	-12,69	-2,884090909091								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,044	-0,01								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,064	-0,014545454545								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	-1,166	-0,265								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	-0,04	-0,009090909091								
		Затраты труда											
	02-590101-0303-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	44,44	10,1	2 395,690		106 464,46					
3 324	71-590101-0303-00	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм**	м3	10,63		24 196,468	257 208,46	257 208,46					257 208,46

		жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в											
		Затраты труда											
	02-590101-0303-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*107,363*	*10,1*	*2 395,690*		*257 208,46*					
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия													
3 334	**71-590101-0403-00**	**Устройство монолитных железобетонных балок, прогонов и ригелей с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	**м3**	**125**		**25 089,240**	**3 136 155**	**3 136 155**					**3 136 155**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-2,452*	*-0,019616*								
	21-050301-2413-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-3,187*	*-0,025496*								
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*-118,664*	*-0,949312*								
	21-050301-0103-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*-0,508*	*-0,004064*								
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,517*	*-0,004136*								
	21-050301-2406-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,614*	*-0,004912*								
	21-050301-2407-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-13,685*	*-0,10948*								
		Затраты труда											
	02-590101-0403-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*1 500*	*12*	*2 090,770*		*3 136 155*					

Затраты труда рабочих (ЗП)		4 227 029,23
Материалы		
Итого прямые расходы:	**4 227 029,23**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**4 227 029,23**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**4 227 029,23**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**507 243,52**	
Всего по смете	**4 734 272,75**	

Заказчик	**Киелі тылсым ТОО**
Подрядчик	**ТОО "Нұр-Аймақ"**
Проект	**Aitys - Опер. Деят.**
Договор подряда № от	

Акт о приемке выполненных работ от 30.11.2019

*Сметная стоимость
*Основание

					На един. измерения						**Затраты труда ра-**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Норма расхода	Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	бочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. / Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Паркинг 1													
Встроенный автопаркинг													
Сваи и фундаменты паркинга													
Ростверк													
3 261	**71-590101-0106-00**	**Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой**	**м3**	**12,304**		**11 047,312**	**135 926,13**	**135 926,13**					**135 926,13**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,048*	*-0,003901170351*								
	21-050301-2414-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 28 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,393*	*-0,03194083225*								
	21-020101-0901-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*-10,36*	*-0,84200260078*								
	21-050301-0103-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*-0,045*	*-0,003657347204*								
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,164*	*-0,0133289987*								
	21-050301-2406-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,414*	*-0,033647594278*								
	21-050301-2409-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,059*	*-0,004795188557*								
	21-050301-2410-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 25 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,742*	*-0,060305591678*								
		Затраты труда											
	02-590101-0106-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*58,444*	*4,75*	*2 325,750*		*135 926,13*					
3 262	**71-590101-0102-00**	**Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в**	**м3**	**6,081**		**10 897,308**	**66 266,53**	**66 266,53**					**66 266,53**
		Материалы собственные											
	21-020101-0901-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*-5,941*	*-0,976977470811*								
	21-050301-0103-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*-0,261*	*-0,042920572274*								
	21-050301-2408-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*-0,257*	*-0,042262785726*								
		Затраты труда											

	02-590101-0102-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой Подрядчика в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	21,8916	3,6	3 027,030		66 266,53					
Гидроизоляция фундамента													
3 273	**71-580102-0202-00**	**Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен**	**м2**	**45,85**		**401,787**	**18 421,92**	**18 421,92**					**18 421,92**
		Материалы собственные											
	21-100501-0102-00	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	26,475	0,577426390403								
	21-100501-1404-00	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	220,625	4,811886586696								
		Затраты труда											
	02-580102-0202-00	Затраты труда рабочих по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов в 2 слоя	чел.-ч	9,7202	0,212	1 895,220		18 421,92					
Железобетонный каркас													
1 этаж													
Вертикальные конструкции - колонны													
3 288	**71-590101-0203-00**	**Устройство монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период**	**м3**	**1,6**		**24 196,431**	**38 714,29**	**38 714,29**					**38 714,29**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,339	0,211875								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	7,142	4,46375								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,419	0,261875								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42	0,2625								
		Затраты труда											
	02-590101-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	16,64	10,4	2 326,580		38 714,29					
Вертикальные конструкции - стены													
3 292	**71-590101-0303-00**	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	**м3**	**9,643**		**24 196,469**	**233 326,55**	**233 326,55**					**233 326,55**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,382	0,039614227937								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	16,694	1,731203982163								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	0,006533236545								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	0,004459193197								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,506	0,156175464067								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных	т	0,019	0,0019703411 8								

		конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006											
		Затраты труда											
	02-590101-0303-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	97,3943	10,1	2 395,690		233 326,55					
Вертикальные конструкции - лестничные ступени													
3 299	**71-590101-0803-00**	**Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ**	**м3**	**2,46**		**24 999,959**	**61 499,9**	**61 499,9**					**61 499,9**
		Материалы собственные											
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	0,66	0,268292682927								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00081300813								
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,017	0,006910569106								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,072	0,029268292683								
		Затраты труда											
	02-590101-0803-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных лестничных маршей с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	29,52	12	2 083,330		61 499,9					
Горизонтальные конструкции - лестничные площадки													
3 303	**71-590101-0603-00**	**Устройство монолитных железобетонных участков, межэтажных лестничных площадок с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период [Лпм-5]**	**м3**	**1,14**		**25 000,026**	**28 500,03**	**28 500,03**					**28 500,03**
		Материалы собственные											
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	0,268421052632								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	0,00350877193								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,107	0,093859649123								
		Затраты труда											
	02-590101-0603-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных участков, межэтажных лестничных площадок с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	9,1884	8,06	3 101,740		28 500,03					
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия													
3 306	**71-590101-0403-00**	**Устройство монолитных железобетонных балок, прогонов и ригелей с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	**м3**	**62,73**		**25 089,240**	**1 573 848,03**	**1 573 848,03**					**1 573 848,03**
		Материалы собственные											
	21-050301-2413-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,023	0,032249322493								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	63,106	1,005993942292								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	0,004814283437								

	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,297	0,004734576758								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,444	0,007077953132								
	21-050301-2407-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,464	0,071162123386								
		Затраты труда											
	02-590101-0403-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	752,76	12	2 090,770		1 573 848,03					

2 этаж

Вертикальные конструкции - колонны

3 316	**71-590101-0203-00**	**Устройство монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период**	**м3**	**2,58**		**24 196,430**	**62 426,79**	**62 426,79**					**62 426,79**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,272	0,105426356589								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	6,056	2,347286821705								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	0,135658914729								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,336	0,13023255814								
		Затраты труда											
	02-590101-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	26,832	10,4	2 326,580		62 426,79					
3 317	**71-590101-0203-00**	**Устройство монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период**	**м3**	**0,86**		**24 196,430**	**20 808,93**	**20 808,93**					**20 808,93**
		Материалы собственные											
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	-0,416	-0,483720930233								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,025	-0,029069767442								
	21-050301-2410-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 25 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	-0,075	-0,087209302326								
		Затраты труда											
	02-590101-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	8,944	10,4	2 326,580		20 808,93					
3 318	**71-590101-0203-00**	**Устройство монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период**	**м3**	**1,387**		**24 196,431**	**33 560,45**	**33 560,45**					**33 560,45**
		Материалы собственные											
	21-050301-2414-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных	т	3,532	2,546503244412								

		конструкций класса А500С диаметром 28 мм ГОСТ Р 52544-2006											
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	14,723	10,614996395097								
	21-050301-0103-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,369	0,987022350397								
	21-050301-2410-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 25 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,408	1,015140591204								
		Затраты труда											
	02-590101-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных колонн с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	14,4248	10,4	2 326,580		33 560,45					

Затраты труда рабочих (ЗП)		2 273 299,55
Материалы		
Итого прямые расходы:	**2 273 299,55**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**2 273 299,55**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**2 273 299,55**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**272 795,94**	
Всего по смете	**2 546 095,49**	

Заказчик	**Киелі тылсым ТОО**
Подрядчик	**Эко Строй Group ТОО**
Проект	**Aitys - Опер. Деят.**
Договор подряда № от	

Акт о приемке выполненных работ от 19.12.2019

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Жилые здания													
Блок 1													
Каркас здания													
Железобетонный каркас													
9 этаж													
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия													
884	**71-590101-0503-00**	**Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ**	**м3**	**122,12**		**24 196,442**	**2 954 869,55**	**2 954 869,55**					**2 954 869,55**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,239	0,001957091386								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	122,853	1,006002292827								

	21-050204-0214-00	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,069	0,000565018015								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	0,002210940059								
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,391	0,035956436292								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,337	0,060080248935								
	21-050301-2407-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,87	0,00712414019								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,608	0,013167376351								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17	0,00139207337								
		Затраты труда											
	02-590101-0503-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	984,2872	8,06	3 002,040		2 954 869,55					
Вертикальные конструкции - диафрагмы жёсткости													
888	**71-590101-0303-00**	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	**м3**	**61,627**		**24 196,469**	**1 491 155,8**	**1 491 155,8**					**1 491 155,8**
		Материалы собственные											
	21-050301-2413-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,044	0,000713972772								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	61,997	1,006003861944								
	21-050301-0101-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	0,001006052542								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	0,000210946501								
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,479	0,040225875022								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,383	0,022441462346								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,453	0,039803982021								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,243	0,003943076898								
		Затраты труда											
	02-590101-0303-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм	чел.-ч	622,4327	10,1	2 395,690		1 491 155,8					

		жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период											

Блок 2
Каркас здания
Железобетонный каркас
11 этаж
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия

1 720	**71-590101-0504-00**	**Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли свыше 30м в**	**м3**	**121,68**		**24 196,427**	**2 944 221,21**	**2 944 221,21**					**2 944 221,21**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,239*	*0,00196416831*								
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*122,41*	*1,005999342538*								
	21-050204-0214-00	*Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)*	*т*	*0,069*	*0,000567061144*								
	21-050301-0102-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,27*	*0,002218934911*								
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*4,377*	*0,035971400394*								
	21-050301-2406-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*7,312*	*0,060092044707*								
	21-050301-2407-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,869*	*0,007141683103*								
	21-050301-2408-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*1,644*	*0,013510848126*								
	21-050301-2409-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,17*	*0,001397107166*								
		Затраты труда											
	02-590101-0504-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли свыше 30м в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*1 098,7704*	*9,03*	*2 679,560*		*2 944 221,21*					

Вертикальные конструкции - диафрагмы жёсткости

1 724	**71-590101-0304-00**	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли свыше**	**м3**	**61,627**		**24 196,388**	**1 491 150,79**	**1 491 150,79**					**1 491 150,79**
		Материалы собственные											
	21-050301-2413-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,044*	*0,000713972772*								
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*61,997*	*1,006003861944*								
	21-050301-0101-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,062*	*0,001006052542*								
	21-050301-0102-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,013*	*0,000210946501*								

	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,479	0,040225875022								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,383	0,022441462346								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,453	0,039803982021								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,243	0,003943076898								
		Затраты труда											
	02-590101-0304-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли свыше 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	697,00137	11,31	2 139,380		1 491 150,79					

12 этаж

Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия

1 729	**71-590101-0504-00**	**Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли свыше 30м в**	**м3**	**121,68**		**24 196,427**	**2 944 221,21**	**2 944 221,21**					**2 944 221,21**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,239	0,00196416831								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	122,41	1,005999342538								
	21-050204-0214-00	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,069	0,000567061144								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	0,002218934911								
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,377	0,035971400394								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,312	0,060092044707								
	21-050301-2407-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,869	0,007141683103								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,644	0,013510848126								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17	0,001397107166								
		Затраты труда											
	02-590101-0504-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли свыше 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	1 098,7704	9,03	2 679,560		2 944 221,21					

Вертикальные конструкции - диафрагмы жёсткости

1 733	**71-590101-0304-00**	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли свыше**	**м3**	**61,627**		**24 196,388**	**1 491 150,79**	**1 491 150,79**					**1 491 150,79**
		Материалы собственные											
	21-050301-2413-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,044*	*0,000713972772*								
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*61,997*	*1,006003861944*								
	21-050301-0101-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,062*	*0,001006052542*								
	21-050301-0102-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,013*	*0,000210946501*								
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*2,479*	*0,040225875022*								
	21-050301-2406-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*1,383*	*0,022441462346*								
	21-050301-2408-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*2,453*	*0,039803982021*								
	21-050301-2409-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,243*	*0,003943076898*								
		Затраты труда											
	02-590101-0304-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли свыше 30м в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*697,00137*	*11,31*	*2 139,380*		*1 491 150,79*					

Затраты труда рабочих (ЗП)		13 316 769,35
Материалы		
Итого прямые расходы:	**13 316 769,35**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**13 316 769,35**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**13 316 769,35**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**1 598 012,33**	
Всего по смете	**14 914 781,68**	

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик Эко Строй Group ТОО
Проект Aitys - Опер. Деят.
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 30.11.2019

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.	Стоимость подрядчика,

			измерения		Норма расхода	Цена		плата	Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Жилые здания
Блок 1
Каркас здания
Железобетонный каркас
7 этаж
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия

866	**71-590101-0503-00**	**Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ**	**м3**	**122,12**		**24 196,442**	**2 954 869,55**	**2 954 869,55**					**2 954 869,55**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,239*	*0,001957091386*								
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*122,853*	*1,006002292827*								
	21-050204-0214-00	*Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)*	*т*	*0,069*	*0,000565018015*								
	21-050301-0102-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,27*	*0,002210940059*								
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*4,391*	*0,035956436292*								
	21-050301-2406-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*7,337*	*0,060080248935*								
	21-050301-2407-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,87*	*0,00712414019*								
	21-050301-2408-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*1,608*	*0,013167376351*								
	21-050301-2409-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,17*	*0,00139207337*								
		Затраты труда											
	02-590101-0503-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*984,2872*	*8,06*	*3 002,040*		*2 954 869,55*					

Вертикальные конструкции - диафрагмы жёсткости

870	**71-590101-0303-00**	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	**м3**	**61,627**		**24 196,469**	**1 491 155,8**	**1 491 155,8**					**1 491 155,8**
		Материалы собственные											
	21-050301-2413-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,044*	*0,000713972772*								
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*61,997*	*1,006003861944*								
	21-050301-0101-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-*	*т*	*0,062*	*0,001006052542*								

		2014											
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	0,000210946501								
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,479	0,040225875022								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,383	0,022441462346								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,453	0,039803982021								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,243	0,003943076898								
		Затраты труда											
	02-590101-0303-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	622,4327	10,1	2 395,690		1 491 155,8					

8 этаж

Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия

875	**71-590101-0503-00**	**Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ**	**м3**	**122,12**		**24 196,442**	**2 954 869,55**	**2 954 869,55**					**2 954 869,55**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,239	0,001957091386								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	122,853	1,006002292827								
	21-050204-0214-00	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,069	0,000565018015								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	0,002210940059								
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,391	0,035956436292								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,337	0,060080248935								
	21-050301-2407-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,87	0,00712414019								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,608	0,013167376351								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17	0,00139207337								
		Затраты труда											
	02-590101-0503-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий	чел.-ч	984,2872	8,06	3 002,040		2 954 869,55					

		с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период											
Вертикальные конструкции - диафрагмы жёсткости													
879	**71-590101-0303-00**	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	**м3**	**61,627**		**24 196,469**	**1 491 155,8**	**1 491 155,8**					**1 491 155,8**
		Материалы собственные											
	21-050301-2413-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,044*	*0,000713972772*								
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*61,997*	*1,006003861944*								
	21-050301-0101-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,062*	*0,001006052542*								
	21-050301-0102-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,013*	*0,000210946501*								
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*2,479*	*0,040225875022*								
	21-050301-2406-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*1,383*	*0,022441462346*								
	21-050301-2408-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*2,453*	*0,039803982021*								
	21-050301-2409-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,243*	*0,003943076898*								
		Затраты труда											
	02-590101-0303-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период*	*чел.-ч*	*622,4327*	*10,1*	*2 395,690*		*1 491 155,8*					

Блок 2
Каркас здания
Железобетонный каркас
10 этаж

Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия													
1 711	**71-590101-0503-00**	**Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ**	**м3**	**121,68**		**24 196,442**	**2 944 223,11**	**2 944 223,11**					**2 944 223,11**
		Материалы собственные											
	21-050301-2412-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,239*	*0,00196416831*								
	21-020101-1001-00	*Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*122,41*	*1,005999342538*								
	21-050204-0214-00	*Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)*	*т*	*0,069*	*0,000567061144*								
	21-050301-0102-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,27*	*0,002218934911*								
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*4,377*	*0,035971400394*								

	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,312	0,060092044707								
	21-050301-2407-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,869	0,007141683103								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,644	0,013510848126								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17	0,001397107166								
		Затраты труда											
	02-590101-0503-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	980,7408	8,06	3 002,040		2 944 223,11					
Вертикальные конструкции - диафрагмы жёсткости													
1 715	**71-590101-0303-00**	**Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в**	**м3**	**61,627**		**24 196,469**	**1 491 155,8**	**1 491 155,8**					**1 491 155,8**
		Материалы собственные											
	21-050301-2413-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,044	0,000713972772								
	21-020101-1001-00	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	61,997	1,006003861944								
	21-050301-0101-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	0,001006052542								
	21-050301-0102-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	0,000210946501								
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,479	0,040225875022								
	21-050301-2406-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,383	0,022441462346								
	21-050301-2408-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,453	0,039803982021								
	21-050301-2409-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,243	0,003943076898								
		Затраты труда											
	02-590101-0303-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика на высоте от поверхности земли до 30м в ЗИМНИЙ период	чел.-ч	622,4327	10,1	2 395,690		1 491 155,8					

Затраты труда рабочих (ЗП)		13 327 429,61
Материалы		
Итого прямые расходы:	**13 327 429,61**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**13 327 429,61**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**13 327 429,61**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**1 599 291,57**	

Всего по смете 14 926 721,18

Акт о приемке выполненных работ от 31.12.2019

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Временные инженерные сети													
		Материалы											
	23-010801-0108-01	труба полипропиленовая Ду 20	м	270,000		200,00					*54 000*		
	23-010801-0108-00	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	5,000		1 343,57					*6 718*		
	23-060137-0312-00	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	Км	0,050		479 000,00					*23 950*		
	23-060137-0312-01	Кабель АВБбШв 4х 25 (ож)-0,66	м	500,000		376,61					*188 305*		
	16-1-9868	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг LS 3х6 0,66 ГОСТ 16442 80	Км	0,040		581 000,00					*23 240*		
	23-020901-1403-00	Ниппель латунный с наружной резьбой DN 25	шт	1,000		562,50					*563*		
	23-030301-0616-00	Счетчики горячей и холодной воды одноструйные Unimag, 1,5 м3/ч, Т от 30°С до 90 °С, DN 15 мм, типа Itron/Actaris	шт	1,000		3 455,36					*3 455*		
	8-4-9080	Отвод - 25	шт	2,000		450,00					*900*		
	8-4-9081	Отвод канализационный из ПВХ 87,5°, d=110мм	шт	4,000		297,32					*1 189*		
	9-4-9818	Кран шаровый латунный RVC d=20мм	шт	2,000		900,00					*1 800*		
	23-020401-0802-00	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,000		200,90					*402*		
	23-020601-0910-00	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт	2,000		40,18					*80*		
	23-040905-0902-00	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	2,000		707,15					*1 414*		
	23-070204-0715-00	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4,000		379,00					*1 516*		
	23-070204-0716-00	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6,000		400,00					*2 400*		

	23-070204-0717-00	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4,000		400,00					1 600		

Материалы 311 531,02

Всего по смете, в т.ч. НР и СП **311 531,02**

ИТОГО ПО КОНСТРУКТИВУ БЕЗ НДС: *311 531,02*

Конструктив №2. Подготовительные работы

Акт о приемке выполненных работ от 30.11.2019

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подготовительные работы.													
	23-060144-0504-00	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	300,0	1	225,890					67 767		
	23-070103-1069-00	Прожектор LED DOB 1030 30W, 6000K, IP65 типа Teksan	шт	50	1	4 640,000					232 000		
	23-070103-1068-00	Прожектор LED DOB 1050 50W, 6000K, IP65 типа Teksan	шт	20		6 990,000					139 800		
	HL100201024	Рубильник 250А	шт	1,00	1	31 008,930					31 009		
	23-020401-0101-00	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10,000		24,110					241		
	1-1-8599	Муфта трубы соединительная Технониколь Verat (цвет белый)	шт	4,000	1	325,000					1 300		
	23-020401-1201-00	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,000		28,040					140		
	23-020303-1012-00	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,000	1	289,290					1 157		
	1-3-9542	Плиты минераловатные ISOVER ЗвукоЗащита	м3	1,000		8746,430					8 746		

	1-1-8582	Скотч прозрачный шириной 80мм	м	2,000	1	707,150					1 414		
	23-020401-2403-00	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,000		500,000					2 000		
	23-011305-0202-00	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 20 мм, лёгкая с протяжкой	м	10,000	1	1 012,570					10 126		
	23-041013-0703-00	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1,000		1 084,840					1 085		

Материалы 496 946,43

Всего по смете, в т.ч. НР и СП **496 946,43**

Итого по Конструктивам		**35 264 674,91**	**808 477,45**
Накладные расходы		**10 781 971,00**	
Эксплуатация машин-механизмов		**211 000,00**	
Всего по Акту выполненных работ		**46 257 645,91**	**808 477,45**
НДС 12%		**5 550 917,51**	
Всего по Акту выполненных работ с НДС 12%		**51 808 563,42**	

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Сембаев Р.А. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Алдабергенов Г. К. (ФИО)

Сметчик _____ (подпись) Ошан М.М. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Исмагулов А.Б. (ФИО)

Начальник участка _____ (подпись) Рахимов Д.М. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Виноградова Н.В. (ФИО)