Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района

Форма 3

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Технадзор: ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Договор №82 от 23.08.2022 г.

Наименование строики: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»

Справка №5

о стоимости выполненных работ

от 30.11.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»	80 357 143	90 000 000	80 357 143	90 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого к оплате:	80 357 143	90 000 000	80 357 143	90 000 000	13 392 857	15 000 000

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района

Руководитель отдела _____ Есінбек М.Ш.

Технический надзор:

ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»

Директор _____ Баедилов Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Директор _____ Абуов С.А.

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ Пестубаев Ж.М.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 30.11.2022 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Строительная группа «Архитектор»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Договор №82 от 23.08.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛЗ-10КВ (ЭСН-17)										
50	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**154,7**		**199,92**	**189,83**	**30928**	**29366**	**--**	**6112**	**40003**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,10**	**44,78**	**1562**	**6927**		**2963**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	1,78	878,00		1562,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,87							
50.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	3,8675		7593,00		29366,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,8675		1791,00		6926,69			
51	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**154,7**		**17,79**	**17,79**	**2752**	**2752**	**--**	**758**	**3791**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,81**	**--**	**1053**		**281**	
51.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,5879							
51.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,58786		4681,00		2752,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,58786		1791,00		1052,86			
52	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**154,7**		**151,99**	**72,61**	**23512**	**11232**	**--**	**12508**	**38902**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,38**	**32,92**	**12280**	**5092**		**2882**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	16,71	734,99		12280,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	4,06							
52.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,060875		2706,00		10989,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,060875		1254,00		5092,34			
52.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	16,2435		15,00		244,00			

53	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**908,69**		**378,00** **194,24**	**18,45** **4,26**	**343481** **176504**	**16769** **3874**	**150208**	**129872** **37868**	**511221**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	145,39	1214,00		176504,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	2,54							
53.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	1,272166		5182,00		6592,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,272166		1791,00		2278,45			
53.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	28,441997		198,00		5632,00			
53.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	1,272166		3573,00		4545,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,272166		1254,00		1595,30			
53.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,005452	234278,00				1277,00		
53.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	18,1738	1400,00				25443,00		
53.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00062	0,563388	219186,00				123487,00		
54	**Ц13-080208-0103**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**139**		**2188,05** **849,80**	**120,33** **24,36**	**304140** **118122**	**16726** **3386**	**169292**	**87486** **31330**	**422956**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,7	97,3	1214,00		118122,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	2,22							
54.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	1,112		5182,00		5762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,112		1791,00		1991,59			
54.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	35,306		198,00		6991,00			
54.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	1,112		3573,00		3973,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,112		1254,00		1394,45			
54.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,009869	234278,00				2312,00		
54.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	26,41	1400,00				36974,00		
54.8	286033 С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0045	0,6255	207842,00				130005,00		
		ПРОВОД ВЛЗ-10КВ										
59	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	**км линии**	**0,732**		**156363,89** **63108,50**	**91116,30** **28503,42**	**114458** **46195**	**66697** **20865**	**1566**	**53648** **13449**	**181555**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	51,1	37,41	1234,99		46195,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	16,64							
59.3	102 С	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	9,516		4660,00		44345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	9,516		1254,00		11933,06			
59.4	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	5,02884		3350,00		16847,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	5,02884		1254,00		6306,17			
59.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	2,09352		2630,00		5506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,09352		1254,00		2625,27			
59.6	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0732	1373,00				101,00		
59.7	147047 С	Ветошь	кг	0,05	0,0366	90,00				3,00		
59.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000044	57873,00				3,00		
59.9	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000161	402700,00				65,00		
59.10	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,002562	544350,00				1395,00		

60	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	**км**	**2,103**	**335597,00** --	--	**705760** --	--	**705760**	-- **56461**	**762221**
61	С124-040207-5505 2404-0207-5505 РСНБ РК 2015	**Комплект соединительный СИ67 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**5**	**19063,00** --	--	**95315** --	--	**95315**	-- **7625**	**102940**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	**Тенге**								**2063589**
					РАЗДЕЛ 2. КЛ-10 КВ						
67	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ЭСН-4,ПРИМ.П.4)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**4,5**	**1560,02** **1560,02**	--	**7020** **7020**	--	--	**5054** **966**	**13041**
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54 6,93	1012,99		7020,00				
68	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПЕСЧ.ОСНОВАНИЕ** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1,5**	**741,63** **741,63**	--	**1112** **1112**	--	--	**801** **153**	**2066**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885 1,33	837,66		1112,00				
69	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	**м3**	**1,5**	**3380,00** --	--	**5070** --	--	**5070**	-- **406**	**5476**
70	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3**	**741,63** **741,63**	--	**2225** **2225**	--	--	**1602** **306**	**4133**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885 2,65	838,04		2225,00				
71	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	**канало-километр трубопровода**	**0,025**	**138494,40** **136990,00**	--	**3462** **3425**	--	**37**	**2603** **485**	**6550**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133 3,33	1030,08		3425,00				
71.2	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08 0,002	16835,00				34,00		
71.3	244581 С	Бензин АИ-92	кг	0,8 0,02	197,00				4,00		
72	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	**м**	**25**	**771,00** --	--	**19275** --	--	**19275**	-- **1542**	**20817**
73	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**25**	**1306,07** **476,52**	**784,34** **246,15**	**32652** **11913**	**19608** **6154**	**1131**	**13008** **3653**	**49313**

73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,38	9,5	1254,00		11913,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1934	4,83							
73.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0457	1,1425		5182,00		5920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	1,1425		1791,00		2046,22			
73.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,102	2,55		3752,00		9568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,102	2,55		1049,00		2674,95			
73.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,102	2,55		15,00		38,00			
73.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0457	1,1425		3573,00		4082,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	1,1425		1254,00		1432,70			
73.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,01	373,00				4,00		
73.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0002	1812274,00				362,00		
73.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,0024	1755,00				4,00		
73.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001025	2807,00				3,00		
73.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000125	5882338,00				735,00		
73.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00208	380,00				0,79		
73.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,015	1400,00				21,00		
74	**Ц13-080201-0815 1308-0201-0815 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**13**		**1600,57**	**859,30**	**20807**	**11171**	**833**	**8776**	**31950**
		НР - 72% СП - 8%				**677,16**	**260,47**	**8803**	**3386**		**2367**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,54	7,02	1253,99		8803,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2168	2,82							
74.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0349	0,4537		5182,00		2351,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0349	0,4537		1791,00		812,58			
74.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,147	1,911		3752,00		7170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,147	1,911		1049,00		2004,64			
74.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,147	1,911		15,00		29,00			
74.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0349	0,4537		3573,00		1621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0349	0,4537		1254,00		568,94			
74.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,013	373,00				5,00		
74.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000081	1812274,00				146,00		
74.9	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000081	312743,00				25,00		
74.10	147184 С	Лента К226	100 м	0,000245	0,003185	1755,00				6,00		
74.11	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,0013	2807,00				4,00		
74.12	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000032	5882338,00				191,00		
74.13	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,326	245,00				325,00		
74.14	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002704	380,00				1,00		
74.15	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0936	1400,00				131,00		

75	С123-060109-1007 2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73** СП - 8%	км	0,04	5257882,00 --	--	210315 --	--	210315 --	-- 16825	227141
76	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	34214,25 7524,00	26615,40 9304,05	68428 15048	53231 18608	149	24232 7413	100074
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6 12	1254,00		15048,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,21 12,42							
76.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03 0,06		5182,00		311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03 0,06		1791,00		107,46			
76.4	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,15 12,3		4285,00		52706,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,15 12,3		1498,00		18425,40			
76.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03 0,06		3573,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03 0,06		1254,00		75,24			
76.6	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001 0,00002	1373994,00				27,00		
76.7	147184 С	Лента К226	100 м	0,0024 0,0048	1755,00				8,00		
76.8	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01 0,02	2807,00				56,00		
76.9	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204 0,00408	380,00				2,00		
76.10	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004 0,0008	70130,00				56,00		
77	С123-061703-2608 2306-1703-2608 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/1200-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86** СП - 8%	шт.	2	45898,00 --	--	91796 --	--	91796 --	-- 7344	99140
78	С123-061709-2009 2306-1709-2009 РСНБ РК 2015	**Трубная кабельная вставка типа RDSS-CLIP-125 для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86** СП - 8%	шт.	6	2619,00 --	--	15714 --	--	15714 --	-- 1257	16971
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	**Тенге**								576672

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЖС

АБОНЕНТСКОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ = 135 ШТ

693	С123-070201-0303 2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** СП - 8%	шт.	135	7352,00 --	--	992520 --	--	992520 --	-- 79402	1071922
695	С123-070204-1615 2307-0204-1615 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** СП - 8%	шт.	135	4126,00 --	--	557010 --	--	557010 --	-- 44561	601571

697	С123-070501-0504 2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим	Однофазный многотарифный электросчетчик активной энергии класса 1,0, CE201-S7 СП - 8%	шт.	135	26718,00 --	--	3606930 --	--	3606930 --	-- 288554		3895484
698	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	351	410,00 --	--	143910 --	--	143910 --	-- 11513		155423
699	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	194	153,00 --	--	29682 --	--	29682 --	-- 2375		32057
700	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	135	1845,00 --	--	249075 --	--	249075 --	-- 19926		269001
701	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	270	1213,00 --	--	327510 --	--	327510 --	-- 26201		353711
702	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	135	3060,00 --	--	413100 --	--	413100 --	-- 33048		446148
703	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	0,0675	158655,00 --	--	10709 --	--	10709 --	-- 857		11566
704	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	270	1912,00 --	--	516240 --	--	516240 --	-- 41299		557539
705	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.63 СП - 8%	шт	135	3028,13 --	--	408797 --	--	408797 --	-- 32704		441501
706	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.63 СП - 8%	шт	135	434,41 --	--	58645 --	--	58645 --	-- 4692		63337
707	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	270	2079,00 --	--	561330 --	--	561330 --	-- 44906		606236

708	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	945	42,00	--	39690	--	39690	--	42865
		СП - 8%			--	--	--	--		3175	
709	С124-040207-4933 2404-0207-4933 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	135	2237,00	--	301995	--	301995	--	326155
		СП - 8%			--	--	--	--		24160	
710	С124-040207-5306 2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	675	908,00	--	612900	--	612900	--	661932
		СП - 8%			--	--	--	--		49032	
712	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,4425	158655,00	--	546170	--	546170	--	589863
		СП - 8%			--	--	--	--		43694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								10126311
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								12766495
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			12 766 495						
в том числе оборудование	Тенге			-						
в том числе СМР	Тенге			12 766 495						
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге		2,40%	306 396						
Итого с временными	Тенге			13 072 891						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	91 510						
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге			13 164 401						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге		2%	263 288						
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты	Тенге			13 427 689						
Итого оборудование	Тенге			-						
Итого СМР+оборудование	Тенге			13 427 689						
в текущих ценах на 2020 год 100% К=1,049901	Тенге		1,049901	14 097 744						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,950000	13 392 857						
НДС (12%)	Тенге		12%	1 607 143						
Стоимость строительства	Тенге			15 000 000						

Подрядчик

ТОО "BAQ Building Group"

Тлеубаев Ж.М.

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Абуов С.А.

Инженер-эксперт:

ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»

Усенов С.Б.