Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Технадзор: ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»

Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 г. к Договору №82 от 23.08.2022 г.

Наименование строики: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»

Справка №8

о стоимости выполненных работ

от 26.04.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»	92 886 475,67	104 032 852,75	4 888 761,61	5 475 413,00	305 993,75	342 713,00
Итого к оплате:	92 886 475,67	104 032 852,75	4 888 761,61	5 475 413,00	305 993,75	342 713,00

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района	ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»	ТОО "Строительная группа "Архитектор"	ТОО "BAQ Building Group"
Руководитель _____ Есінбек М.Ш.	Директор _____ Мустафин Ж.К.	Директор _____ Абуов С.А.	Директор _____ Юсупов Б.Д.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электричество) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района Туркестанской области»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 26.04.2023 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района» акимата Отрарского района

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Строительная группа «Архитектор»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 г. к Договору №82 от 23.08.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОСТАНЦИЯ КТПГ-										
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М**	**м3 грунта**	**17,442**		**25,75**	**25,75**	**449**	**449**	**--**	**124**	**619**
		НР - 72% СП - 8%				**--**	**9,85**	**--**	**172**		**46**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0959							
3.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,095931		4681,00		449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,095931		1791,00		171,81			
4	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**119,4312264**		**219,91**	**208,81**	**26265**	**24938**	**--**	**5190**	**33971**
		НР - 72% СП - 8%				**11,11**	**49,25**	**1326**	**5882**		**2516**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0126	1,51	877,68		1326,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0275	3,28							
4.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	3,284359		7593,00		24938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	3,284359		1791,00		5882,29			

от 26.04.2023 г.

5	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**2,1272739**	**2152,83**	**--**	**4580**	**--**	**--**	**3297**	**8507**
		НР - 72%; СП - 8%				**2152,83**	**--**	**4580**	**--**		**630**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,13	4,52	1013,08		4580,00				
6	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ ПОДУШКА ТОЛЩ.1,0М (АС-2,УКАЗ.П.2г)**	**м3 грунта**		**28,56**	**17,79**	**17,79**	**508**	**508**	**--**	**140**	**700**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,81**	**--**	**194**		**52**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,1085							
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,108528		4681,00		508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,108528		1791,00		194,37			
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**28,56**	**151,99**	**72,61**	**4341**	**2074**	**--**	**2309**	**7182**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,38**	**32,92**	**2267**	**940**		**532**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	3,08	734,97		2267,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,7497							
7.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,7497		2706,00		2029,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,7497		1254,00		940,12			
7.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,9988		15,00		45,00			
8	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ ПОДУШКА ТОЛЩ.1,0М (АС-2,УКАЗ.П.2г)**	**м3 грунта**		**28,56**	**17,79**	**17,79**	**508**	**508**	**--**	**140**	**700**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,81**	**--**	**194**		**52**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,1085							
8.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,108528		4681,00		508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,108528		1791,00		194,37			
9	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**28,56**	**151,99**	**72,61**	**4341**	**2074**	**--**	**2309**	**7182**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,38**	**32,92**	**2267**	**940**		**532**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	3,08	734,97		2267,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	0,7497							
9.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,7497		2706,00		2029,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,7497		1254,00		940,12			
9.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,9988		15,00		45,00			
10	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**87,06015**	**34,02**	**34,02**	**2962**	**2962**	**--**	**757**	**4016**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,07**	**--**	**1051**		**297**	

10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,7017							
10.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,701705		4221,00		2962,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,701705		1498,00		1051,15			
11	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**9,67335**	**741,63**	**--**	**7174**	**--**	**--**	**5165**	**13327**
		НР - 72%; СП - 8%				**741,63**	**--**	**7174**	**--**		**987**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	8,56	837,99		7174,00				
12	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**87,06015**	**151,99**	**72,61**	**13232**	**6321**	**--**	**7039**	**21893**
		НР - 72%; СП - 8%				**79,38**	**32,92**	**6911**	**2866**		**1622**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	9,4	735,02		6911,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	2,29							
12.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,285329		2706,00		6184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,285329		1254,00		2865,80			
12.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,141316		15,00		137,00			
13	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА**	**м3 грунта**		**3,735**	**219,31**	**211,44**	**819**	**790**	**--**	**169**	**1067**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,79**	**55,16**	**29**	**206**		**79**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	0,0396	732,49		29,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,115							
13.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,02876		4681,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,02876		1791,00		51,51			
13.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,086279		7593,00		655,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,086279		1791,00		154,53			
13.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000112	2455,00				0,28		
14	**С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/ ЗАВОЗ**	**т**		**6,16275**	**95,00**	**--**	**585**	**--**		**--**	**632**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,605**	**18272,05**	**1089,24**	**11055**	**659**	**9679**	**778**	**12779**
		НР - 91%; СП - 8%				**1185,30**	**227,35**	**717**	**138**		**947**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,8167	877,87		717,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1097							
15.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2904		17,00		5,00			
15.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1089		5987,00		652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1089		1254,00		136,56			
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000786		2630,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000786		1254,00		0,99			
15.6	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6171	13985,00				8630,00		
15.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,15125	6931,00				1048,00		
15.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00121	29,00				0,04		

от 26.04.2023 г.

18	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС24.4.6-Т(2ШТ)	м3	3,258	20489,00	--	66753	--	66753	--	72093
		СП - 8%			--	--	--	--		5340	
19	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС12.4.6-Т(4ШТ)	м3	3,18	28064,00	--	89244	--	89244	--	96383
		СП - 8%			--	--	--	--		7139	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035568	235458,00	--	8375	--	8375	--	9045
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
22	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00576	254423,00	--	1465	--	1465	--	1583
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								291683 0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								291683 0

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			291 683					
в том числе оборудование	Тенге			-					
в том числе СМР	Тенге			291 683					
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге		2,40%	7 000					
Итого с временными	Тенге			298 683					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	2 091					
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге			300 774					
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге		2%	6 015					
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты	Тенге			306 790					
Итого оборудование	Тенге			-					
Итого СМР+оборудование	Тенге			306 790					
в текущих ценах на 2020 год 100% К=1,049901	Тенге		1,049901	322 099					
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,950000	305 994					
НДС (12%)	Тенге		12%	36 719					
Стоимость строительства	Тенге			342 713					

Подрядчик

ТОО "ВАО Building Group"

Юсупов Б.Д.

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Абуов С.А.

Инженер-эксперт:

ТОО «Люкс Строй Инжиниринг»

Усенов С.Б.