Генподрядчик: **Товариществом с ограниченной ответственностью «БЕКБОЛАТОВТАР КУРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товариществом с ограниченной ответственностью «ЕЛАМАН ОЙЛ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного 12-ти этажного жилого комплекса в районе пересечения улиц E19-00246, E21-002665, E22-002785 и E22-00295 (проектное наименование). 2 очередь. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). Блок №14(Полигон 7-8)**

(полное наименование, адрес, данные)

Адрес : **Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, 164 квартал.**

(Местонахождения объекта)

Договор №1-14 (Суб) Б14 от 22.01.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь 2020 г.

на Общестроительные работы АР

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены											
		1.1 Наружные стены											
1	5	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 % К=1,050;	м2	4649,7696	7209,46	27,84	33522328	129450	20040693	10710093	47771015	
						2871,58	7,62	13352185	35431	–	3538594		
		1.2 Перегородки											
2	6	1108-0301-0101	Перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=1,050;	м3 кладки	438,19367	28054,48	2817,76	12293296	1234725	8875893	2311226	15772884	
						4981,08	690,36	2182678	302511	–	1168362		

3	9	1108-0401-0304	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича 1,2 этажа. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 % К=1,050;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2909,991	4731,23	266,74	13767837	776211	6266491	6433587	21817538	
						2311,05	66,22	6725135	192700	–	1616114		
		1.3 Перемычки											
4	10	1106-0301-0410	Перемычки НР = 91 % К=1,050;	т	1,16953	17681,64	1557,64	20679	1822	–	17910	41676	
						16124	703,74	18858	823	–	3087		
5	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=1,050;	м2	28,06877	55,26	2,72	1551	76	–	1024	2781	
						52,54	0,32	1475	9	–	206		
6	15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=1,050;	м2	56,13754	32,64	1,93	1832	108	–	1202	3277	
						30,71	0,32	1724	18	–	243		
		Раздел 2 Кровля											
7	16	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	121,5	21369,54	1906,1	2596399	231591	2002946	392543	3228057	
						2978,29	533,46	361862	64815	–	239115		
		2.1 Кровля здания											
8	17	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	589,24	255,27	19,82	150415	11679	–	129340	302135	
						235,45	3,14	138737	1850	–	22380		

9	18	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	589,24	176,76	23,34	104154	13753	–	85392	204710	
						153,42	4,1	90401	2416	–	15164		
10	20	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,110;	м3 утеплителя	64,8164	21369,54	1906,1	1385097	123547	1068508	209409	1722066	
						2978,29	533,46	193042	34577	–	127560		
11	21	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	589,24	380,5	113,44	224206	66843	–	161274	416318	
						267,06	30,44	157362	17936	–	30838		
12	22	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	8838,6	2,66	1,67	23511	14760	–	11872	38214	
						0,99	0,47	8750	4154	–	2831		
13	23	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	589,24	2430,33	70,08	1432048	41294	1183100	195373	1757615	
						352,41	7,99	207654	4708	–	130194		
		2.2 Кровля над лестничной площадкой											

14	24	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30	262,31	26,86	7869	806	–	6633	15662	
						235,45	4,87	7064	146	–	1160		
15	26	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	30	1030,1	55,14	30903	1654	10570	17581	52363	
						622,64	14,36	18679	431	–	3879		
16	28	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	30	262,31	26,86	7869	806	–	6633	15662	
						235,45	4,87	7064	146	–	1160		
17	30	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	30	380,5	113,44	11415	3403	–	8211	21196	
						267,06	30,44	8012	913	–	1570		
18	31	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	1050	2,66	1,67	2793	1754	–	1411	4540	
						0,99	0,47	1040	494	–	336		
19	32	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1736	17681,64	1557,64	3070	270	–	2658	6186	
						16124	703,74	2799	122	–	458		

20	34	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	30	422,49	70,08	12675	2102	–	9947	24432	
						352,41	7,99	10572	240	–	1810		
		Раздел 3 Полы											
		3.1 Тип 6											
21	35	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	539,11	401,36	36,03	216377	19424	–	194126	443343	
						365,33	17,74	196953	9564	–	32840		
22	37	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	539,11	439,82	33,62	237111	18125	–	214299	487523	
						406,2	16,68	218986	8992	–	36113		
23	38	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	5391,1	10,73	5,71	57847	30783	–	39425	105054	
						5,02	2,76	27063	14879	–	7782		
24	39	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	539,11	106,65	106,65	57496	57496	–	–	62096	

						–	60,72	–	32735	–	4600		
		3.2 Тип 7											
25	40	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2562,67	401,36	36,03	1028553	92333	–	922781	2107441	
						365,33	17,74	936220	45462	–	156107		
26	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2562,67	439,82	33,62	1127114	86157	–	1018680	2317458	
						406,2	16,68	1040957	42745	–	171664		
27	43	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=14,000;	м2 стяжки	35877,38	10,73	5,71	384964	204860	–	262378	699129	
						5,02	2,76	180104	99022	–	51787		
		3.3 Тип 8											
28	44	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	359,81	401,36	36,03	144413	12964	–	129562	295893	
						365,33	17,74	131449	6383	–	21918		
29	46	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	359,81	883,05	87,66	317730	31541	–	273881	638940	
						795,39	14,38	286189	5174	–	47329		

30	47	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	359,81	523,68	43,77	188425	15749	–	165088	381794	
						479,91	8,2	172676	2950	–	28281		
31	48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	359,81	439,82	33,62	158252	12097	–	143028	325382	
						406,2	16,68	146155	6002	–	24102		
32	49	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	3598,1	10,73	5,71	38608	20545	–	26313	70115	
						5,02	2,76	18062	9931	–	5194		
33	50	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	359,81	106,65	106,65	38374	38374	–	–	41444	
						–	60,72	–	21848	–	3070		
		3.4 Тип 9											
34	51	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	282,48	401,36	36,03	113376	10178	–	101716	232299	
						365,33	17,74	103198	5011	–	17207		

35	53	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	282,48	439,82	33,62	124240	9497	–	112288	255450	
						406,2	16,68	114743	4712	–	18922		
36	54	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	3389,76	10,73	5,71	36372	19356	–	24791	66056	
						5,02	2,76	17017	9356	–	4893		
37	55	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	282,48	106,65	106,65	30126	30126	–	–	32536	
						–	60,72	–	17152	–	2410		
		3.5 Тип 10											
38	56	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	368,77	401,36	36,03	148010	13287	–	132789	303263	
						365,33	17,74	134723	6542	–	22464		
39	58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	368,77	439,82	33,62	162192	12398	–	146588	333482	
						406,2	16,68	149794	6151	–	24702		

40	59	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	368,77	106,65	106,65	39329	39329	–	–	42475	
						–	60,72	–	22392	–	3146		
		3.6 Тип 11											
41	60	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,4	401,36	36,03	3371	303	–	3025	6908	
						365,33	17,74	3069	149	–	512		
42	62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,4	439,82	33,62	3694	282	–	3339	7596	
						406,2	16,68	3412	140	–	563		
43	63	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	16,8	10,73	5,71	180	96	–	122	326	
						5,02	2,76	84	46	–	24		
44	64	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	8,4	106,65	106,65	896	896	–	–	968	
						–	60,72	–	510	–	72		
		3.7 Тип 12											

45	65	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	24,86	401,36	36,03	9978	896	–	8952	20444	
						365,33	17,74	9082	441	–	1514		
46	67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,86	439,82	33,62	10934	836	–	9882	22481	
						406,2	16,68	10098	415	–	1665		
47	68	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	24,86	106,65	106,65	2651	2651	–	–	2863	
						–	60,72	–	1510	–	212		
		3.8 Тип 13											
48	69	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,4	401,36	36,03	3371	303	–	3025	6908	
						365,33	17,74	3069	149	–	512		
49	71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,4	439,82	33,62	3694	282	–	3339	7596	
						406,2	16,68	3412	140	–	563		

50	72	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	16,8	10,73	5,71	180	96	–	122	326	
						5,02	2,76	84	46	–	24		
51	73	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	8,4	106,65	106,65	896	896	–	–	968	
						–	60,72	–	510	–	72		
		3.9 Плинтуса											
52	74	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	3148,31	366,55	1,93	1154013	6076	–	1081842	2414723	
						364,62	0,94	1147937	2959	–	178868		
		Раздел 4 Проемы											
53	75	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	5,112	1470,22	195,31	7516	998	–	6305	14927	
						1274,91	95,66	6517	489	–	1106		
		4.1 Двери											
54	77	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	319,2	2611,73	57	833664	18194	–	568209	1514023	
						2554,73	25,13	815470	8022	–	112150		

55	78	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	30,45	2800,2	54,09	85266	1647	–	58193	154936	
						2746,11	23,59	83619	718	–	11477		
56	81	1110-0107-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными НР = 90 %	м2	168,96	2517,41	599,21	425342	101243	–	317516	802287	
						1918,2	169,84	324099	28696	–	59429		
		4.2 Окна											
57	83	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	281,1	1720,54	202,52	483644	56928	–	408578	963600	
						1518,02	96,98	426715	27261	–	71378		
58	84	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	5,4	1313,69	199,17	7094	1076	–	5888	14021	
						1114,52	96,98	6018	524	–	1039		
59	86	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м2	286,5	284,05	5,83	81380	1670	–	72482	166171	

						278,22	2,88	79710	825	–	12309		
60	88	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	104	1579,57	64,45	164275	6703	–	156020	345919	
						1515,12	15,69	157572	1632	–	25624		
		4.3 Витражи											
61	93	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	498,7165	1227,33	2,83	612090	1411	–	549610	1254636	
						1224,5	–	610678	–	–	92936		
		Раздел 5 Внутренняя отделка											
		5.1 Потолок											
62	95	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3744,07	1335,52	8,31	5000280	31113	1459663	2816050	8441636	
						937,35	2,82	3509504	10558	–	625306		
		5.2 Стены											
63	96	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12686,3	1205,37	8,31	15291685	105423	4945881	8220925	25393619	
						807,2	2,82	10240381	35775	–	1881009		
		Раздел 6 Наружная отделка											
64	97	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	74,26	1721	19,53	127801	1450	–	101297	247426	

						1701,47	3,63	126351	270	–	18328		
65	98	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	74,26	478,44	2,87	35529	213	–	28325	68962	
						475,57	1,21	35316	90	–	5108		
66	99	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой гранитными плитами с люлек НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	275,88	29492,49	50,52	8136388	13937	5355203	2216404	11181015	
						10030,62	11,81	2767247	3258	–	828223		
67	102	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	81,07	1291,3	15,06	104686	1221	–	95504	216205	
						1276,24	4,24	103465	344	–	16015		
		Раздел 7 Лестницы											
68	103	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	5,3	968,54	101,19	5133	536	–	5695	11694	
						867,35	43,19	4597	229	–	866		
		7.1 Лестница МЛ-1											
69	104	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,24671	72432,38	28533,28	17870	7039	–	9154	29186	
						43899,1	9875,03	10830	2436	–	2162		

70	106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	25,90238	32,64	1,93	845	50	–	554	1511
						30,71	0,32	795	8	–	112	
71	107	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	204,8	724,39	94	148355	19251	–	161927	335105
						630,39	39,66	129104	8122	–	24823	
		7.2 Стремянка										
72	109	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1842	72432,38	28533,28	13342	5256	–	6834	21790
						43899,1	9875,03	8086	1819	–	1614	
73	111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	36,4	32,64	1,93	1188	70	–	780	2125
						30,71	0,32	1118	12	–	157	
		Раздел 8 Вентблоки										
74	112	1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	3,24	14985,5	1595,5	48553	5169	–	40672	96363
						13390	404,22	43384	1310	–	7138	
		8.1 Вентшахты										
75	113	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	34,3	9243,64	1681,07	317057	57661	–	255097	617926
						7562,57	434,45	259396	14902	–	45772	

76	115	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	34,3	34205,62	2762,86	1173253	94766	–	847872	2182815	
						31442,76	1082,61	1078487	37134	–	161690		
77	117	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	140	1291,3	15,06	180782	2108	–	164927	373366	
						1276,24	4,24	178674	594	–	27657		
78	118	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР = 98 %	м2 поверхности зонта	57,3	1402,14	141,37	80343	8101	–	74321	167037	
						1260,77	62,76	72242	3596	–	12373		
79	119	1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	3,24	14985,5	1595,5	48553	5169	–	40672	96363	
						13390	404,22	43384	1310	–	7138		
		Итого						**159 666 271**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						49 672 388					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 993 289					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 238 392					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						51 208 948					
		- накладные расходы, тенге						42 964 511					
		в т.ч. зарплата, тенге						3 866 806					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						11 827 132					
		Всего						**159 666 271**					

		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 436 996				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 739 915				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 256 864**				
		Итого в текущих ценах					**166 100 046**				
		Коэфицент договорной цены К=0,8					**132 880 037**				
		НДС (12 %)					15 945 604				
		Итого					**148 825 641**				

Сдал (Субподрядчик)

Товариществом с ограниченной ответственностью
«ЕЛАМАН ОЙЛ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Елеманов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товариществом с ограниченной ответственностью
«БЕКБОЛАТОВТАР КУРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Болатов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)