Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО «НурТехСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СОШ имени Жангир Хана вп.Хан Ордасы Бокей ординского района ЗКО

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№213	**06.09.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**287 118 509,99**								**30 762 697,50**	
За отчетный период	**31 275 965,50**	**27 924 969,20**							**3 350 996,30**	**31 275 965,50**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Нусимуллин Б.

Подрядчик:
ТОО «НурТехСервис»

Директор _____ Нурылла Н .

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА "

Эксперт _____ Туманов Е

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Объект:Капитальный ремонт здания СОШ имени Жангир Хана вп.Хан Ордасы Бокей ординского района ЗКО
Договор: № 213 от 06.09.2021 года
Дополнительное соглашение к договору №213/5 от 12.05.2023года

Форма 2В

АКТ
выполненных работ за август месяц 2023 года

Сметная стоимость	29658,266	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1980,059	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,472	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.2-ГП										
1	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	572,8		1943,74	783,82	1113374	448972	--	604000	1854764
		НР - 72% СП - 8%				1159,92	304,62	664402	174486		137390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1113374	448972	--	604000	1854764
								664402	174486	--	137390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1113374				
	Всего заработная плата		Тенге						838888			
		Накладные расходы	Тенге					604000				
		Сметная прибыль	Тенге					137390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1854764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									585
		Сметная заработная плата	Тенге						838888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1854764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									585
		Сметная заработная плата	Тенге						838888			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП										
2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	м3 грунта	480,1		62,67	62,67	30088	30088	--	7180	40249
		НР - 72% СП - 8%				--	20,77	--	9972		2981	
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)**	м3 грунта	515,61		62,67	62,67	32313	32313	--	7711	43226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	10709		3202	
4	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	500	198,71	194,81	99355	97405	--	24059	133287
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	1950	31465		9873	
5	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта	9,39	168,26	161,97	1580	1521	--	225	1950
		НР - 72%; СП - 8%			6,29	27,04	59	254		144	
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)	т·км	164,325	34,00	--	5587	--		--	6034
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
7	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	480,1	168,26	161,97	80782	77762	--	11521	99687
		НР - 72%; СП - 8%			6,29	27,04	3020	12982		7384	
8	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫДВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	т·км	8401,75	34,00	--	285660	--		--	308513
		СП - 8%			--	--	--	--		22853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				535365	239089	--	50696	632946
							5029	65382	--	46884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				535365				
	Всего заработная плата		Тенге					70411			
	Транспортные расходы		Тенге				291247				
		Накладные расходы	Тенге				50696				
		Сметная прибыль	Тенге				46884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					70411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				632945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					70411			

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ

Покрытие из плит л.6-ГП

9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	188,09907	3202,46	1072,37	602380	201712	371496	55007	709978
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	29172	47226		52591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 206,908977	1791,00				370574		
9.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05 9,404953	98,00				922		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-271202-0302 1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	226,8		1126,11	552,73	255402	125359	4793	124660	410467
		НР - 72%; СП - 8%				552,25	211,15	125250	47889		30405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0118	2,67624	1791,00				4793		
11	С1226-102-0302 226-102-0302 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-18	шт.	105		181683,00	--	19076715	--	19076715	--	20602852
		СП - 8%				--	--	--	--		1526137	
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство ОТКОС	м3 материала основания в плотном теле	13,75		3202,46	1072,37	44034	14745	27157	4021	51899
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	2132	3452		3844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	15,125	1791,00				27089		
12.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,6875	98,00				67		
						Бортовой камень БР 100.30.15						
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	485,99		937,42	32,51	455577	15799	34409	296502	812245
		НР - 72%; СП - 8%				834,11	13,25	405369	6439		60166	
14	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	20,898		61477,00	--	1284746	--	1284746	--	1387526
		СП - 8%				--	--	--	--		102780	
15	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	30,62		32098,00	--	982841	--	982841	--	1061468
		СП - 8%				--	--	--	--		78627	
						ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ л.6-ГП						
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,059		3202,46	1072,37	22606	7570	13941	2064	26644
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	1095	1772		1974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	7,7649	1791,00				13907		
16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,35295	98,00				35		
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	141,18		1821,02	254,39	257092	35915	215973	11722	290319
		НР - 72%; СП - 8%				36,86	78,46	5204	11077		21505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	26,68302	7400,00				197454		
17.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	4,2354	98,00				415		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	141,18		-103,27	-10,03	-14580	-1416	-13164	-325	-16098
		НР - 72%; СП - 8%				--	-3,20	--	-452		-1192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0126	1,778868	7400,00				13164		
19	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,2354		1232,36	1072,37	5220	4542	21	1239	6975
		НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	657	1063		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,21177	98,00				21		
20	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	4,2354		10513,96	1177,65	44531	4987	30869	8078	56818
		НР - 72%; СП - 8%				2048,19	600,75	8675	2544		4209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,11	4,701294	1791,00				8420		
20.2	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	1,05885	21075,00				22315		
21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	141,18		1397,50	142,63	197299	20137	1432	130708	354248
		НР - 72%; СП - 8%				1244,72	41,15	175730	5810		26241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,607074	1791,00				1087		
22	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	141,18		2883,00	--	407022	--	407022	--	439584
		СП - 8%				--	--	--	--		32562	
		Бортовой камень БР 100.20.8										
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	225		2421,21	32,51	544772	7315	349782	137272	736608
		НР - 72%; СП - 8%				834,11	13,25	187675	2981		54564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	11,4165	29243,00				333853		
24	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,6		61477,00	--	221317	--	221317	--	239022
		СП - 8%				--	--	--	--		17705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**24386974**	**436665**	**23009350**	**770948**	**27170555**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**940959**	**129801**	**–**	**2012635**	
	Материалы		Тенге				**24386974**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1036708**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1070760**			
		Накладные расходы	Тенге				**21972641**				
		Сметная прибыль	Тенге				**770948**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2012635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**27170557**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1070760**			**851**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**27170557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1070760**			**851**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29658266**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1610390**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1124726**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**369669**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23009349**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**291247**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1425644**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2196909**	
	Временные здания и сооружения (1,2%)		**Тенге**			**355 899**					
	Итого		**Тенге**			**30 014 165**					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**Тенге**			**405 191**					
	Итого		**Тенге**			**30 419 356**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**608 387**					
	Итого		**Тенге**			**31 027 744**					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9		**Тенге**			**27 924 969,20**					
	Налог на добавленную стоимость 12%					**3 350 996,30**					
	Всего сметная стоимость					**31 275 965,50**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель_____Нусимуллин Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «STROYCONSALTING»

ГИП_____Темиров А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА "

Эксперт_____Туманов Е

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурТехСервис"

Директор_____Нурылла Н.