Объектіні пайдалануға қабылдау акті

20 21 жылғы « 23 » 12

Тапсырыс беруші «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ атынан БСН 020640000163, 8(7182)39-94-90 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодар ауданы, Кривенко көш., 27, Бас директоры Перфилов Олег Владимирович

жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлғалар үшін - ұйымның атауы,пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы 02.12.2021 ж. декларацияның (қоса берілген) «Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС, Бас директоры Календарев Тимур Ахатович, ҚР, Павлодар қ., Солтүстік өнеркәсіптік аудан, 332-құрылыс, БСН 080940019037, тел.8(7182)61-11-90

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы 03.12.2021 ж. қорытындының (қоса берілген) «КазСтройИнжиниринг ПВ» ЖШС директоры Токсанбаев Жомарт Темирболатович, техникалық қадағалау сарапшысы – Омаров Талгат Магзамович 09.06.2017 ж. № KZ09VJE00027486 аттестат, 23.06.2017ж. № KZ95VJE00028072 аттестат. БСН 160440014729, тел.8(7182)32-32-76, 8 (707) 777-74-17

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы 02.12.2021ж. қорытындының (қоса берілген) негізінде «Институт КазНИПИЭнергопром» АҚ, бас директоры Медетов Жаймухан Максутович, авторлық қадағалау тобының жетекшісі Трубачева Анна Викторовна БСН 910840000078, 8(727) 273-42-68, БСН 910840000078, тел.8 (727) 273-32-89

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы, Павлодар қ., Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 14 құрылыс мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО күл үйіндісінің 2-ші кезегінің бөгетін күшейту». Қайта құру, 1-ші (жоғары) жауапкершілік деңгейі, технологиялық күрделі объект»

Объектінің атауы, құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,
күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

«03» желтоқсанда объектінің атқарушылық-техникалық құжаттамасының жиынтықтылығын, оның ішінде атқарушылық-техникалық құжаттаманың электронды модулі арқылы тексеру жүргізе отырып, мыналарды растайды:

1. Объектінің құрылысы:

жер учаскесіне берілген 2018 жылғы 22 қазандағы №0381107 құқық орнатушы құжаттың;

Олардың негізінде жер учаскесіне құқықтар пайда болатын, өзгеретін немесе тоқтатылатын заңи фактілердің басталуын растайтын (заңгерлік құрамның) құжат, оның ішінде шарттар, сот шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, жер учаскесіне меншік құқығында ие болған немесе жерді уақытша тегін пайдалану құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылған кездегі тапсыру акті немесе бөлу

балансы (жалгерлік)

немесе «Павлодар қаласының сәулет және қала құрылысы» мемлекеттік мекемесінің
(шешім шығарған органның атауы)
қолданыстағы ғимараттардың жайларын (жекелеген бөліктерін) қайта құру (қайта жобалау, қайта жабдықтау) туралы 2019 жылғы 22 тамыздағы №15-2-02/826 шешімінің;

2) құрылыс-монтаж жұмыстарының жүзеге асыра бастағаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонның
«Павлодар облысының қала құрылысы және жер бақылау басқармасы» ММ 20.04.2020 ж. №KZ49REA00168864
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) 1363.РП.1654 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ының 10.02.2020 ж. п-302 бұйрығымен бекітілген
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
«Институт КазНИПИЭнергопром» АҚ-ның
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
1363.РП.1654 жобасының
(жобалау-сметалық құжаттамасының) негізінде жүзеге асырылды.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы 2020 жылғы сәуір;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 2021 жылғы қараша;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 21 ай;
нақты – 19 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан ғандарды есепке алғанда)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	Жалпы (бұрын қабылданғандарды есепке алғанда)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Құрылыс ауданы	$м^2$	491 455	491 455	491 455	491 455
Күл үйіндісі секциясының сыйымдылығы	тыс. $м^3$	3713,755	2069,755	3713,755	2069,755
Жоба бойынша күл үйіндісі секциясының сыйымдылығы	тыс. $м^3$	2069,755	2069,755	2069,755	2069,755

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада
көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі- $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Күл үйіндісін (бөгетті, кіреберістерді) күшейтудің жалпы көлемі -272 882 $м^3$ топырақ, геомембраны тарату еңістер бойынша – 90 947 $м^2$, таратушы ЗШП құру Ø377*10 мм – 2500 ұ.м.
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 1 674 932 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 1 401 522 мың теңге, жабдық, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 0 теңге.;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 1 322 678 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстарының құны 1 121 116,93 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада _____% көзделген және іс жүзінде _____% қолданылған (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО күл үйіндісінің 2-ші кезегінің бөгетін күшейту». Қайта құру
объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры Перфилов Олег Владимирович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау
1) аттестатталған сарапшы (- лар)_____
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, Күні

М.О.

2) "Қазқұрылысинжиниринг ПВ"аккредиттелген ұйымы директоры Токсанбаев Жомарт Темирболатович
(құрамында аттестатталған сарапшысы (-лары) бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні)

М.О.

Омаров Талгат Магзамович - тіреу және қоршау конструкциялары, технологиялық жабдықтар бөлігінде бірінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша техникалық қадағалау жөніндегі сарапшы
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы), қолы, күні)

М.О.

Авторлық қадағалау:
Жобаны әзірлеуші «Институт КазНИПИЭнергопром» АҚ Бас директоры Медетов Жаймухан Максутович
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні)

М.О.

Авторлық қадағалау тобының жетекшісі Трубачева Анна Викторовна
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)), қолы)

2) ұйым _____
(құрамында аттестатталған сарапшысы (-лары) бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні)

М.О.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы), қолы, күні)

М.О.

3) аттестатталған сарапшы (- лар) _____
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы), қолы, күні)

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС директор Календарев Тимур Ахатович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
2-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамалары

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2-ЖЭО күл үйіндісінің 2-ші кезегінің бөгеттерін өсіру. Қайта жаңарту»

(көп пәтерлі тұрғын үйлер, өнеркәсіптік, сауда объектілері және т. б.)

Атауы (көп пәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда объектілері және т. б.)	Жалпы мәлімет									
	Қабаттар саны (қабат)	Пәтерлер саны	Үй-жайлар, бөлмелер саны	Құрылыс алаңы (м2)	Ғимарат көлемі (м3)	Жалпы алаңы (м2)	Тұрғын алаңы (м2)	Тұрғын емес үй-жайлардың ауданы (м2)	Тұрақ орындарының ауданы (м2)	Балкон, лоджиялар алаңы (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-ЖЭО күл үйіндісінің 2-ші кезегінің бөгеттерін өсіру.				**491 455**	**2 069 775**					

Кестенің жалғасы

Конструкциялық элементтердің сипаттамасы			Жылыту түрі	Абаттандыру				
іргетасы	қабырғалары	шатыры		электрмен жабдықтау	сумен жабдықтау	ыстық сумен жабдықтау	кәріз	газбен жабдықтау
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Жер учаскесінің экспликациясы (м2)

Жер учаскесінің жалпы алаңы	Салынған алаң			Салынбаған алаң		
	барлығы	негізгі құрылыстардың астындағы	басқа да құрылыстар мен құрылмалардың астындағы	асфальт жабындары	өзге де төсемелер	топырақ
1	2	3	4	5	6	7
637 382	**637 382**	**491 455**	**145 927**			

Кестенің жалғасы

Салынбаған алаң (м2)									
Жабдықталған алаңдар				Жасыл алаңдар					
					оның ішінде				
барлығы	спорт тық	балаларға арналған	шаруашылық	барлығы	ағаш көгалдар	жеміс бақшасы	көгалдар, гүлзарлар	бақша	басқалар
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Тапсырыс беруші «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ

Бас директор – Перфилов Олег Владимирович

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы) М.О.

Авторлық қадағалау: «Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ

Бас директор – Медетов Жаймухан Максутович

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы) М.О.

Авторлық қадағалау тобының жетекшісі Трубачева Анна Викторовна

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 12 2021 года

Заказчик АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в лице генерального директора Перфилова Олега Владимировича БИН 020640000163, 8(7182)39-94-90 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодарский район, ул. Кривенко д. 27

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 02.12.2021г. ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», директор Календарев Тимур Ахатович, РК, 140000 г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр.332, БИН 080940019037, тел.8(7182)61-11-90

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 03.12.2021 г. ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» директор Токсанбаев Жомарт Темирболатович, эксперт технического надзора – Омаров Талгат Магзамович аттестат № KZ09VJE00027486 от 09.06.2017 г. , № KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г. БИН 160440014729, тел.8(7182)32-32-76, 8 (707) 777-74-17

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 02.12.2021 г. АО «Институт КазНИПИЭнергопром» генеральный директор Медетов Жаймухан Максутович, руководитель группы авторского надзора Трубачева Анна Викторовна, БИН 910840000078, 8(727) 273-42-68, БИН 910840000078, тел.8 (727) 273-32-89

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Наращивание дамб 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Реконструкция, реконструкция, I (повышенный) уровень ответственности, технологически сложный объект;

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, д.14,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « 03 » декабря 2021 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «22» октября 2018 года 0381107;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «22» августа 2019 года Приказ №15-2-02/826 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Павлодар»;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области» 20.04.2020г. №KZ49REA00168864

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», 1363.РП.1654

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 1363.РП.1654, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» п-302 от 10.02.2020г

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2020 года;
окончание работ ноябрь 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 21 ;
фактически, месяц: 19 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	491 455	491 455	491 455	491 455
Емкость секции золоотвала	тыс. $м^3$	3713,755	2069,755	3713,755	2069,755
Емкость секции золоотвала по проекту	тыс. $м^3$	2069,755	2069,755	2069,755	2069,755

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общий объем наращивания золоотвала (дамбы, въезды, выдвижные дамбы) -272 882 $м^3$ грунта, раскладка геомембраны по откосам – 90 947 $м^2$, монтаж разводящих ЗШП Ø377*10 мм – 2500 м.п.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 674 932 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 401 522 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____0____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 322 678 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 121 116, 93 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,0 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Наращивание дамб 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Реконструкция принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» генеральный директор Перфилов Олег Владимирович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати

2) аккредитованная организация «КазСтройИнжиниринг ПВ» директор Токсанбаев Жомарт Темирболатович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати

Омаров Талгат Магзамович - эксперт по техническому надзору по объектам первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати

Авторский надзор:
1) разработчик проекта АО «Институт КазНИПИЭнергопром» генеральный директор Медетов Жаймухан Максутович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
Место печати

Трубачева Анна Викторовна руководитель группы авторского надзора

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись

2) организация _____
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», директор Календарев Тимур Ахатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
«Наращивание дамб 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Реконструкция»
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наращивание дамб 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2				**491 455**	**2 069 775**					

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
637 382	**637 382**	**491 455**	**145 927**			

продолжение таблицы

ПРОНУМЕРОВАНО
ПРОШНУРОВАНО
тринадцать листов

Генеральный директор Перфилов О.В.

ПАВЛОДАРЭНЕРГО
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Павлодар қаласы бойынша Мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамы Павлодар облысы бойынша филиалы
Павлодарская область "Государственная корпорация по управлению земельными ресурсами" филиал некоммерческого акционерного общества
Павлодар облысы бойынша Жер кадастры бөлімі
Павлодарский филиал по Павлодарской области

Тапсырылған құжаттар саны мен атауы / Принято документов: 3
Сәйкестендіру нөмірі / Идентификационный номер: 0011141176014
Тапсырылған күні / Принято: 13.04.14 14:39
Кадастрлық нөмірлер / Кадастровые номера: 14-184040-014-1
Тапсырылған мекенжай / Принятый адрес: пл. Северная 9/14
Тапсырды / Принял: Ахметов Ж.
Берілді / Выдан: Кенжаров А.