Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	10.03.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма	19 589,927	15 479,800	19 589,927	17 337,376					1 857,576	17 337,376

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 931240001000

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма

Договор: №33 от 10.03.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за август месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма	18 877 806,00	--	--	18 877 806,00
		Всего по главе	**18 877 806,00**	--	--	**18 877 806,00**
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8199999664	15 479 800,29	-	-	15 479 800,29
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 857 576,03	1 857 576,03
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**15 479 800,29**	**-**	**1 857 576,03**	**17 337 376,32**

КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог (асфальт) по улице №11 селського округа Кызылжарма

Договор: №33 от 10.03.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,7212**	**155641,49**	**1785,24**	**579173**	**6643**	**572530**	**3688**	**629490**
					--	**917,56**	**--**	**3414**		**46629**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
2	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5316**	**175,18**	**125,60**	**931281**	**667701**	**27090**	**430572**	**1470802**
					44,49	**30,51**	**236490**	**162188**		**108948**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
3	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**5316**	**0,28**	**0,04**	**1497**	**230**	**--**	**1368**	**3094**
					0,24	**--**	**1267**	**--**		**229**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-020501-0302 2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**									
			т	771,8832	19139,00	--	14773073	--	14773073	--	15954918
					--	--	--	--		1181846	
5	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	886	195,72	163,48	173409	144845	--	73188	266324
					32,24	44,25	28564	39203		19728	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
6	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			м3	108,092	2958,00	--	319736	--	319736	--	345315
					--	--	--	--		25579	
7	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,024	601287,96	218960,78	14431	5255	381	10234	26638
					366448,00	64262,64	8795	1542		1973	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
8	С123-010501-0811 2301-0501-0811 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			м	24	3739,00	--	89736	--	89736	--	96915
					--	--	--	--		7179	
9	Е11-460101-0501 1146-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты железобетонные под оборудование. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**									
			м3	1,25	33251,03	2406,02	41564	3008	28372	9601	55258
					8146,98	996,65	10184	1246		4093	
		Состав работ: 1. Очистка поверхностей в местах наращивания 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка арматуры 4. Укладка бетона									
		Обустройство дороги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**									
			км линии	**0,936613**	**22671,25**	**9473,65**	**21234**	**8873**	**9680**	**5667**	**29053**
					2862,00	**2740,06**	**2681**	**2566**		**2152**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18877806**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**287979**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**836554**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**210160**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15820598**		
		- Накладные расходы	Тенге							**534318**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1398356**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8199999664	Тенге								**15 479 800,29**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**1 857 576,03**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**17 337 376,32**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"