Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района,ЗКО БИН000640000893, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, Проспект Абай, 3/1

Подрядчик: ТОО "Аксайбизнесстрой" БИН 050640009241, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, ул.Молодежная 35/1

Стройка: ЗКО. Бурлинский р-н г.Аксай. ул.Строительная 3

Объект: Строительство дорог с.Кызылтал. Ул.Строительная 3 в г.Аксай.

Договор №153 от 06.08.2021г Дополнение №1 от 08.04.2022год

АКТ выполненных работ №6 за июль 2022 года на строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах IV квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Улица 1										
		Дорожная одежда тип I										
1	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания		5000	1477,86	137,58	7389300	687900	6550150	379296	8390084
		НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	151250	199950		621488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100073 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,189	945	6921,00				6540345		
1.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	100	98,00				9800		
2	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания		5000	1807,63	206,08	9038150	1030400	7839100	490320	10290748
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	168650	285350		762278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	150	98,00				14700		
3	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания		5000	-745,59	-69,01	-3727950	-345050	-3382900	-110646	-4145684
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-102450		-307088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100074 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0882	441	7671,00				3382911		
		Трубы под съезды										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,036		2059828,81	951526,89	74154	34255	5104	45399	129117
		НР - 99%; СП - 8%				966520,00	307301,24	34795	11063		9564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	2,52	556,00				1401		
4.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00504	211192,00				1064		
4.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	9,072	267,00				2422		
5	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36		28503,00	--	1026108	--	1026108	--	1108197
		СП - 8%				--	--	--	--		82089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13799762	1407505	12037562	804369	15772462
								354695	393913	--	1168331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12773654				
	Материалы		Тенге					11011454				
	Всего заработная плата		Тенге						748608			
		Накладные расходы	Тенге					804369				
		Сметная прибыль	Тенге					1086242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14664265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									612
		Сметная заработная плата	Тенге						748608			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1026108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1026108				
		Сметная прибыль	Тенге					82089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1108197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15772462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									612
		Сметная заработная плата	Тенге						748608			
		РАЗДЕЛ 2. Улица 2										
		Дорожная одежда тип I										
		Трубы под съезды										
6	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		2059828,81	951526,89	24718	11419	1701	15133	43039
		НР - 99%; СП - 8%				966520,00	307301,24	11598	3688		3188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,84	556,00				467		
6.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00168	211192,00				355		
6.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	3,024	267,00				807		
7	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12		28503,00	--	342036	--	342036	--	369399
		СП - 8%				--	--	--	--		27363	
		Съезды. Дорожная одежда тип I										
		Трубы под съезды										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		2059828,81	951526,89	24718	11419	1701	15133	43039
		НР - 99%; СП - 8%				966520,00	307301,24	11598	3688		3188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,84	556,00				467		
8.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00168	211192,00				355		
8.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	3,024	267,00				807		
9	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12		28503,00	--	342036	--	342036	--	369399
		СП - 8%				--	--	--	--		27363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					733508	22838	687474	30266	824876
								23196	7376	--	61102	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					49436				
	Материалы		Тенге					3402				
	Всего заработная плата		Тенге						30572			
		Накладные расходы	Тенге					30266				
		Сметная прибыль	Тенге					6376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					86078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						30572			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					684072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					684072				
		Сметная прибыль	Тенге					54726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					738798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					824876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						30572			
		РАЗДЕЛ 3. Улица 3										
		Съезды. Дорожная одежда тип I										
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32		3537,27	1076,53	113193	34449	74201	13185	136488
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	4543	7665		10110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	39,04	1895,00				73981		
10.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,24	98,00				220		
11	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	178		1477,86	137,58	263059	24489	233186	13503	298687
		НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	5384	7118		22125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	33,642	6921,00				232836		
11.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	3,56	98,00				349		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	178		1807,63	206,08	321758	36682	279072	17455	366350
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	6004	10158		27137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	5,34	98,00				523		
13	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	178		-745,59	-69,01	-132715	-12284	-120431	-3939	-147586
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-3647		-10932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100074 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0882	15,6996	7671,00				120432		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					565295	83336	466028	40204	653939
								15931	21294	--	48440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					565295				
	Материалы		Тенге					466026				
	Всего заработная плата		Тенге						37225			
		Накладные расходы	Тенге					40204				
		Сметная прибыль	Тенге					48440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					653939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						37225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					653939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						37225			
		РАЗДЕЛ 4. Улица 5										
		Дорожная одежда тип I										
14	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	8724		1807,63	206,08	15769764	1797842	13677661	855510	17955296
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	294261	497879		1330022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	261,72	98,00				25649		
15	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	8724		-745,59	-69,01	-6504527	-602043	-5902484	-193055	-7233389
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-178755		-535807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100074 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0882	769,4568	7671,00				5902503		
		Съезды. Дорожная одежда тип I										
16	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	3296		1477,86	137,58	4871027	453464	4317859	250032	5530744

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	99704	131807		409685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100073 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,189	622,944	6921,00				4311395		
16.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	65,92	98,00				6460		
17	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	3296		1807,63	206,08	5957948	679240	5167534	323219	6783660
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	111174	188103		502493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	98,88	98,00				9690		
18	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	3296		-745,59	-69,01	-2457465	-227457	-2230008	-72938	-2732835
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-67535		-202432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100074 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0882	290,7072	7671,00				2230015		
						Трубы под съезды						
19	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,024		2059828,81	951526,89	49436	22836	3404	30266	86078
		НР - 99%; СП - 8%				966520,00	307301,24	23196	7375		6376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70**	кг	70	1,68	556,00				934		
19.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,14	0,00336	211192,00				710		
19.3	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	252	6,048	267,00				1615		
20	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24		28503,00	--	684072	--	684072	--	738798
		СП - 8%				--	--	--	--		54726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					18370255	2123882	15718038	1193034	21128352
								528335	578874	--	1565063	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17686183				
	Материалы		Тенге					15033967				
	Всего заработная плата		Тенге						1107209			
		Накладные расходы	Тенге					1193034				
		Сметная прибыль	Тенге					1510337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20389554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									958
		Сметная заработная плата	Тенге						1107209			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					684072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					684072				
		Сметная прибыль	Тенге					54726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					738798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					21128352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									958
		Сметная заработная плата	Тенге						1107209			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Улица 6										
		Дорожная одежда тип I										
21	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	6680		1477,86	137,58	9872105	919034	8751001	506739	11209152
		НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	202070	267133		830308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	1262,52	6921,00				8737901		
21.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	133,6	98,00				13093		
22	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	6680		1807,63	206,08	12074968	1376615	10473037	655068	13748438
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	225316	381228		1018403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	200,4	98,00				19639		
23	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	6680		-745,59	-69,01	-4980541	-460987	-4519554	-147823	-5538633
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-136873		-410269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	589,176	7671,00				4519569		
		Трубы под съезды										
24	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		2059828,81	951526,89	24718	11419	1701	15133	43039
		НР - 99%; СП - 8%				966520,00	307301,24	11598	3688		3188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,84	556,00				467		
24.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00168	211192,00				355		
24.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	3,024	267,00				807		
25	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12		28503,00	--	342036	--	342036	--	369399
		СП - 8%				--	--	--	--		27363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					17333286	1846081	15048221	1029117	19831395
								438984	515176	--	1468993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16991250				
	Материалы		Тенге					14706185				
	Всего заработная плата		Тенге						954160			
		Накладные расходы	Тенге					1029117				
		Сметная прибыль	Тенге					1441630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19461997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									785
		Сметная заработная плата	Тенге						954160			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					342036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342036				
		Сметная прибыль	Тенге				27363				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				369399				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19831396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
		Сметная заработная плата	Тенге					954160			
		РАЗДЕЛ 6. Улица 7									
		Дорожная одежда тип I									
26	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	5373	6,89	6,89	37020	37020	--	7273	47836
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,88	--	10101		3543	
27	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)**	м3 грунта	483	62,43	62,43	30154	30154	--	6611	39706
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	9182		2941	
28	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	1934,4	45,69	45,69	88383	88382	--	25000	122454
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,95	--	34722		9071	
29	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	1934,4	9,41	9,41	18203	18202	--	5195	25270
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,73	--	7215		1872	
30	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	260	69,27	69,27	18010	18010	--	5088	24946
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,18	--	7067		1848	
31	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	260	417,00	--	108420	--	108420	--	117094
		СП - 8%			--	--	--	--		8674	
32	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	260	45,69	45,69	11879	11879	--	3360	16458
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,95	--	4667		1219	
33	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	260	9,41	9,41	2447	2447	--	698	3397
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,73	--	970		252	
34	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	483	205,76	196,30	99382	94813	140	22051	131148
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	4429	26198		9715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004 0,01932	7216,00				139		
35	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	т·км	4226,25	56,00	--	236670	--		--	255604
		СП - 8%			--	--	--	--		18934	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	726		3537,27	1076,53	2568058	781561	1683420	299127	3096559
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	103077	173892		229375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	885,72	1895,00				1678439		
36.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	50,82	98,00				4980		
37	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	4304		1477,86	137,58	6360709	592144	5638369	326498	7222184
		НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	130196	172117		534977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100073 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,189	813,456	6921,00				5629929		
37.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	86,08	98,00				8436		
38	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	4304		1807,63	206,08	7780040	886968	6747898	422067	8858276
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	145174	245629		656169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	129,12	98,00				12654		
39	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	4304		-745,59	-69,01	-3209019	-297019	-2912000	-95244	-3568604
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-88189		-264341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	100074 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0882	379,6128	7671,00				2912010		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					14150356	2264561	11266247	1027724	16392328
								382876	603571	--	1214249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14150356				
	Материалы		Тенге					11157826				
	Всего заработная плата		Тенге						986447			
	Местные материалы		Тенге					108420				
	Транспортные расходы		Тенге					236670				
		Накладные расходы	Тенге					1027724				
		Сметная прибыль	Тенге					1214249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16392329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									766
		Сметная заработная плата	Тенге						986447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					16392329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									766
		Сметная заработная плата	Тенге						986447			
		РАЗДЕЛ 7. Улица 8										
		Дорожная одежда тип I										
40	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4000		6,89	6,89	27560	27560	--	5414	35612
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	7520		2638	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	360		62,43	62,43	22475	22475	--	4927	29595
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,01	--	6844		2192	
42	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1440		45,69	45,69	65794	65794	--	18611	91157
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	25848		6752	
43	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1440		9,41	9,41	13550	13550	--	3867	18811
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	5371		1393	
44	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	540		69,27	69,27	37406	37406	--	10568	51811
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,18	--	14677		3838	
45	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	540		417,00	--	225180	--	225180	--	243194
		СП - 8%				--	--	--	--		18014	
46	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	540		45,69	45,69	24673	24673	--	6979	34184
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	9693		2532	
47	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	540		9,41	9,41	5081	5081	--	1450	7054
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	2014		523	
48	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	360		205,76	196,30	74074	70668	105	16436	97751
		НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	3301	19526		7241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,0144	7216,00				104		
49	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	3150		56,00	--	176400	--		--	190512
		СП - 8%				--	--	--	--		14112	
50	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1128		3537,27	1076,53	3990041	1214326	2615562	464759	4811183
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	160153	270179		356384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	1376,16	1895,00				2607823		
50.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	78,96	98,00				7738		
51	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3200		1477,86	137,58	4729152	440256	4192096	242749	5369654
		НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	96800	127968		397752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	604,8	6921,00				4185821		
51.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	64	98,00				6272		
52	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	3200		1807,63	206,08	5784416	659456	5017024	313805	6586078
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	107936	182624		487858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	96	98,00				9408		
53	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	3200		-745,59	-69,01	-2385888	-220832	-2165056	-70813	-2653238
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-65568		-196536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	282,24	7671,00				2165063		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					12789914	2360413	9884911	1018752	14913358
								368190	606696	--	1104693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12789914				
	Материалы		Тенге					9659729				
	Всего заработная плата		Тенге						974886			
	Местные материалы		Тенге					225180				
	Транспортные расходы		Тенге					176400				
		Накладные расходы	Тенге					1018752				
		Сметная прибыль	Тенге					1104693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14913359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									747
		Сметная заработная плата	Тенге						974886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					14913359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									747
		Сметная заработная плата	Тенге						974886			
		РАЗДЕЛ 8. Улица 9										
		Дорожная одежда тип I										
54	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5476,8		6,89	6,89	37735	37735	--	7413	48760
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,88	--	10296		3612	
55	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта	492,8		62,43	62,43	30766	30765	--	6745	40512
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,01	--	9368		3001	
56	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	342,3		45,69	45,69	15640	15639	--	4424	21669
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	6144		1605	
57	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	342,3		9,41	9,41	3221	3221	--	919	4472
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	1277		331	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240		69,27	69,27	16625	16625	--	4697	23027
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,18	--	6523		1706	
59	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	240		417,00	--	100080	--	100080	--	108086
		СП - 8%				--	--	--	--		8006	
60	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	240		45,69	45,69	10966	10966	--	3102	15193
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	4308		1125	
61	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	240		9,41	9,41	2258	2258	--	645	3135
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	895		232	
62	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	492,8		205,76	196,30	101399	96736	144	22499	133810
		НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	4519	26729		9912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,019712	7216,00				142		
63	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	4312		56,00	--	241472	--		--	260790
		СП - 8%				--	--	--	--		19318	
64	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	740		3537,27	1076,53	2617580	796632	1715883	304895	3156273
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	105065	177245		233798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	902,8	1895,00				1710806		
64.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	51,8	98,00				5076		
65	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4950		1477,86	137,58	7315407	681020	6484649	375503	8306183
		НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	149738	197950		615273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	100073 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,189	935,55	6921,00				6474942		
65.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	99	98,00				9702		
66	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4950		1807,63	206,08	8947768	1020096	7760709	485417	10187840
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	166963	282496		754655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	148,5	98,00				14553		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	4950		-745,59	-69,01	-3690670	-341599	-3349071	-109540	-4104226
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-101425		-304017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100074 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0882	436,59	7671,00				3349082		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					15750247	2370094	12712394	1106719	18205524
								426285	621806	--	1348557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15750247				
	Материалы		Тенге					12612311				
	Всего заработная плата		Тенге						1048091			
	Местные материалы		Тенге					100080				
	Транспортные расходы		Тенге					241472				
		Накладные расходы	Тенге					1106719				
		Сметная прибыль	Тенге					1348557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18205523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825
		Сметная заработная плата	Тенге						1048091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					18205523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									825
		Сметная заработная плата	Тенге						1048091			
		РАЗДЕЛ 9. Устройство водосборного лотка										
68	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	25		4855,38	3218,58	121384	80464	6108	68616	205200
		НР - 108%; СП - 8%				1392,50	1148,84	34812	28721		15200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100628 С	**Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0033	0,0825	36468,00				3009		
68.2	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0057	0,1425	16744,00				2386		
68.3	135873 С	**Мастика ГОСТ 30693-2000**	кг	3,6	90	--				--		
69	С121-040302-0246 2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	25		95374,00	--	2384350	--	2384350	--	2575098
		СП - 8%				--	--	--	--		190748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2505734	80464	2390458	68616	2780298
								34812	28721	--	205948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2505734				
	Материалы		Тенге					6108				
	Всего заработная плата		Тенге						63533			
	Местные материалы		Тенге					2384350				
		Накладные расходы	Тенге					68616				
		Сметная прибыль	Тенге					205948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2780298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						63533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2780298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						63533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									110502532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2573304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12559174			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3377427			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80211333		
		- Перевозка грузов	Тенге				654542				
		- Накладные расходы	Тенге							6318801	
		- Сметная прибыль	Тенге							8185376	

Итого:			110 502 532,00
Прочие затраты			
Итого по главам 1-7	110 502 532,00		110 502 532,00
Временные здания и сооружения 1,30%		1 436 532,92	
Итого по главам 1-8	111 939 064,92		111 939 064,92
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зтмнее время 1,98%		2 216 393,49	
Итого по главаи1-9	114 155 458,40		114 155 458,40
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 283 109,17		2 283 109,17
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	116 438 567,57		116 438 567,57
В текущих ценах на 2021год к=1,050036			122 264 687,74
Скидка	0,90000000041		
Итого со скидкой			**110 038 219,013**
НДС 12%			**13 204 586,28**
Всего с НДС			**123 242 805,29**

Заказчик: **Руководитель ОЖКХ ПТ и АД Акмамбетов Д.Т**

Технадзор: **ТОО "АДС САПА" Пангалиев Н.М**

Авторский надзор: **ТОО "М-Проект Астана " Баянов Р.Я**

Подрядчик: **ТОО "Аксайбизнесстрой" Агаев А.А**