форма №КС-3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль - сентябрь 2018 года
ЗАКАЗЧИК : Павлодарский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Stroy Company 2017"
ОБЪЕКТ: Реконструкция гараж с устройством навеса Павлодарского филиала

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		52 НБ	22.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	6 977 154,44		6 977 154,44						0,00	6 977 154,44
в том числе за июль-сентябрь:		6 977 154,44		6 977 154,44					0,00	6 977 154,44
К оплате подрядчику	6 977 154,44	6 977 154,44								**6 977 154,44**

Подрядчик:

Комерческий директор ТОО "Stroy Company 2017"
Д.Шелекбаев

Stroy Company 2017
Товарищество с ограниченной ответственностью
ГАСТАНА БИН 170840020928
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик:

Директор ПФ РГУ "Нацбанк РК"
_____ Б.Мергенбаева

20.09.2018

Наименование объекта: Реконструкция гаража с устройством навеса в Павлодарском филиале

Акт №1
приемки выполненных работ за июль - сентябрь 2018 г.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы.								
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	129	116,7	0,29	15054	37	8874	0,1741	22,4589
		м2 кровли		116,4	–	15016	–	59,1	–	–
2	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	129	219,32	69,84	28292	9009	12040	0,22356	28,83924
		м2 стяжки		149,47	16,01	19282	2065	56,4	0,0194	2,5026
3	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1935	1,58	1,03	3057	1993	884	0,00083	1,60605
		м2 стяжки		0,56	0,25	1084	484	56,4	0,0003	0,5805
4	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	0,13932	8993,68	890,04	1253	124	572	10,672	1,48682304
		т		8103,65	358,89	1129	50	48,5	0,38	0,05294

5 11-120101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом толщ. 150-420 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	27,09	2833,04	1166,11	76747	31590	29754	2,4932	67,54079
	м3 утеплителя		1666,93	280,51	45157	7599	56,4	0,34	9,2106
6 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	5	2775,2	778,6	13876	3893	6764	2,4472	12,236
	шт. сборных конструкций		1996,6	181,8	9983	909	62,1	0,2202	1,101
7 11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,6	75516,67	43438,33	45310	26063	11591	28,566	17,1396
	т конструкций		24643,33	7078,33	14786	4247	60,9	6,93	4,158
8 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	30	1207,17	746,3	36215	22389	13522	0,61456	18,4368
	шт. сборных конструкций		460,87	264,93	13826	7948	62,1	0,2801	8,403
9 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	2,3	11696,52	5418,26	26902	12462	10074	8,27	19,021
	м3		6278,26	2343,48	14440	5390	50,8	2,84	6,532
10 12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	40,32	1160,12	128,2	46776	5169	25911	1,412	56,93184
	м2 перегородок		1031,92	55,46	41607	2236	59,1	0,0672	2,7095
11 12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	37,2	1203,55	390,86	44772	14540	21639	1,112	41,3664
	м2		812,69	171,56	30232	6382	59,1	0,21	7,812
12 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	27,426	73		2002				
	т								
13 41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	27,426	553,44		15179				
	т								

Раздел 2 Монтажные работы.

2.1 Стены

14 1201-0101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	1,4	2359,29	–	3303	–	1952	3,465	4,851
	м3 грунта								

			2359,29	–	3303	–	59,1	0,0001	0,00014
15 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка б/у	18	1879,67	932,89	33834	16792	10141	0,7682	13,8276
	шт. сборных конструкций								
			576,11	331,11	10370	5960	62,1	0,35013	6,30234
16 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок , бетон класса В 7,5	0,14	21314,29	985,71	2984	138	179	3,243	0,45402
	м3								
			2400	235,71	336	33	48,5	0,28263	0,03957
17 11-060301-0410	Устройство армированного пояса на отм. -0,650	0,03118	11257,22	1090,44	351	34	160	13,34	0,41594
	т								
			10134,7	449,01	316	14	48,5	0,475	0,01481
18 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00134	144993,56		194				
	т								
19 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02984	141220,6		4214				
	т								
20 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03118	15330,34	865,94	478	27	218	19,412	0,60527
	т								
			14175,75	224,5	442	7	48,5	0,2125	0,00663
21 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02336	141220,6		3299				
	т								
22 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0016	165727,49		265				
	т								
23 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отм. -0,1	3,36	1918,15	33,33	6445	112	301	0,23115	0,77666
	м2 поверхности								
			169,05	7,14	568	24	50,8	0,00875	0,02940
24 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,08	752,58	14,58	7586	147	1029	0,2438	2,45750
	м2 поверхности								

			198,91	2,08	2005	21	50,8	0,0025	0,02520
25	11-080301-0101	Стены из пескобетонных камней б/у. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м, закладка воротного проема	3,24	6885,49	1939,2	22309	6283	5958	4,278	13,86072
		м3 кладки								
				3166,05	453,7	10258	1470	50,8	0,55	1,78200
26	11-080201-0701	Укладка арматурных сеток	0,0034	242075,47	1698,11	823	6	86	64,86	0,22052
		т металлических изделий								
				49245,28	566,04	167	2	50,8	0,675	0,00230
27	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0034	191182,06		650				
		т								
28	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	1,9	33397,08	22,5	63454	43	9885	14,63	27,79700
		м3								
				10241,25	–	19458	–	50,8	–	–
29	11-080201-0701	Укладка арматурных сеток	0,00404	242217,9	1750,97	979	7	102	64,86	0,26203
		т металлических изделий								
				49221,79	583,66	199	2	50,8	0,675	0,00273
30	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00404	191182,06		772				
		т								
31	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных деталей 3Д-1	0,01187	421988,21	6234,2	5009	74	325	49,105	0,58288
		т стальных элементов								
				42965,46	1095,2	510	13	62,1	1,2875	0,01528
32	12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек ПР-1 (БМ-1)	0,31722	162155,6	1393,35	51439	442	23119	165,88	52,62045
		т металлоконструкций перемычек								
				122763,38	551,67	38943	175	59,1	0,67	0,21254
33	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,31722	327484,08		103884				
		т								
34	29-000001-0001(пл)	Надбавка за применение марки стали С245 (тех.ч. п.11.2)	0,31722	4756		1509				
		т								
35	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,4	67,02	1,28	630	12	159	0,03393	0,31894

	м2								
			30,96	0,21	291	2	54,2	0,00025	0,00235
36 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	18,8	60,32	1,01	1134	19	196	0,0245	0,46060
	м2								
			19,04	0,21	358	4	54,2	0,00025	0,00470
2.2 Проемы									
37 29-000000-0001(пл)	Установка секционных ворот	1	509363,46		509363				
	шт								
2.3 Кровля									
38 11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет)	0,53	23245,28	1762,26	12320	934	1113	5,221	2,76713
	м3 кладки								
			3718,87	413,21	1971	219	50,8	0,5	0,26500
39 11-080201-0701	Укдадка арматурных сеток	0,00099	241919,19	1515,15	239	1	25	64,86	0,06421
	т металлических изделий								
			48989,9	505,05	49	0	50,8	0,675	0,00067
40 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00099	191182,06		189				
	т								
41 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	96,9	287,93	9,38	27900	909	3399	0,07981	7,73359
	м2 изолируемой поверхности								
			59,85	2,34	5799	227	56,4	0,00263	0,25485
42 11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	96,9	676,74	39,01	65576	3780	21171	0,46345	44,90831
	м2 утепляемого покрытия								
			378,12	9,26	36640	897	56,4	0,01038	1,00582
43 11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой (до толщ. 150 мм)	96,9	533,41	38,03	51687	3685	16505	0,3588	34,76772
	м2 утепляемого покрытия								
			292,73	9,27	28366	898	56,4	0,01038	1,00582
44 21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	14,97105	22793,7		341246				
	м3								
45 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 40-420 б/у (к=0,23)	21,5556	3541,35	1457,67	76336	31421	29595	3,1165	67,17803

	м3 утеплителя		2083,68	350,67	44915	7559	56,4	0,425	9,16113
46 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	108	561,52	87,31	60644	9429	12599	0,27945	30,18060
	м2 стяжки		186,84	20	20179	2160	56,4	0,02425	2,61900
47 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	1620	16,43	1,29	26617	2090	923	0,00104	1,68480
	м2 стяжки		0,7	0,31	1134	502	56,4	0,00038	0,61560
48 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,1165	11274,24	1117,27	1313	130	598	13,34	1,55411
	т		10129,27	452,45	1180	53	48,5	0,475	0,05534
49 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,1165	191182,06		22273				
	т								
50 11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	108	1736,02	17,44	187490	1884	10450	0,207	22,35600
	м2 кровли		166,84	4,72	18019	510	56,4	0,00538	0,58104
51 11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	13,3	1176,68	13,69	15650	182	1792	0,31786	4,22754
	м примыканий		235,23	3,69	3129	49	56,4	0,004	0,05320
2.4 Полы									
52 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство, раствор марки М200	89	663,09	22,87	59015	2035	15738	0,4094	36,43660
	м2 стяжки		278,76	11,61	24810	1033	60,9	0,01588	1,41332
53 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	178	97,48	3,89	17351	692	581	0,00506	0,90068
	м2 стяжки		3,44	1,92	612	342	60,9	0,00263	0,46814
2.5 Внутренняя отделка									

54	12-110101-0411	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	89	1716,89	9,81	152803	873	71089	1,752	155,92800
		м2		1346,27	5,26	119818	468	59,1	0,0072	0,64080
55	12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	119,4	1467,25	9,13	175190	1090	78989	1,468	175,27920
		м2		1114,47	4,9	133068	585	59,1	0,0067	0,79998
56	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	3,54	3662,98	15,79	12967	56	6210	3,852	13,63608
		м2		2960	8,42	10478	30	59,1	0,0116	0,04106
57	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	7,911	73		578				
		т								
58	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	7,911	553,44		4378				
		т								
59	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	89	555,08	24,2	49402	2154	22110	0,5175	46,05750
		м2 оштукатуриваемой поверхности		433,37	19,97	38570	1777	54,8	0,02725	2,42525
60	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	119,4	439,41	20,71	52466	2473	23047	0,4255	50,80470
		м2 оштукатуриваемой поверхности		335,09	17,13	40010	2046	54,8	0,02338	2,79157
61	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	3,54	612,81	37,54	2169	133	888	0,52348	1,85312
		м2 оштукатуриваемой поверхности		427,02	30,53	1512	108	54,8	0,04163	0,14737
62	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	89	330,27	2,37	29394	211	11260	0,299	26,61100
		м2 окрашиваемой поверхности								

			229,75	1,12	20448	100	54,8	0,00138	0,12282
63 11-150405-0105									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	122,94	296,25	2,38	36421	293	13828	0,26565	32,65901
	м2 окрашиваемой поверхности								
			204,13	1,12	25096	138	54,8	0,00138	0,16966
64 11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	17	285,76	–	4858	–	2633	0,391	6,64700
	м2								
			285,76	–	4858	–	54,2	–	–
65 11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание	17	874,71	–	14870	–	7976	1,1845	20,13650
	м2								
			865,65	–	14716	–	54,2	–	–
66 11-150403-1002									
	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	17	110,12	0,82	1872	14	907	0,12765	2,17005
	м2 окрашиваемой поверхности								
			96,94	0,47	1648	8	54,8	0,0005	0,00850
2.6 Наружняя отделка									
67 12-110102-0103									
	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	174,93	1627,76	0,25	284744	44	132732	1,712	299,48016
	м2								
			1283,88	–	224589	-	59,1	–	–
68 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	7,618	73		556				
	т								
69 41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	7,618	553,44		4216				
	т								
70 12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	174,93	193,07	4,87	33774	852	2992	0,039	6,82227
	м2								
			28,86	0,08	5048	14	59,1	0,0001	0,01749
71 12-120102-0804									
	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	174,93	315,98	18,24	55274	3191	9879	0,128	22,39104
	м2								

			94,73	0,83	16571	145	59,1	0,001	0,17493
2.7 Отмостка									
72 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,32	4591,3	1429,57	6061	1887	840	0,9775	1,29030
	м3 основания		684,06	569,28	903	751	50,8	0,675	0,89100
73 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	1,235	19214,57	803,24	23730	992	734	1,5525	1,91734
	м3		1038,06	187,04	1282	231	48,5	0,22663	0,27989
Раздел 3 Смета №2-1-2									
74 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий kмат1=0;	55	116,69	0,29	6418	16	3784	0,1741	9,57550
	м2 кровли		116,4	–	6402	–	59,1	–	–
75 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	55	219,33	69,85	12063	3842	5133	0,22356	12,29580
	м2 стяжки		149,47	16,02	8221	881	56,4	0,0194	1,06700
76 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701. Разборка до толщины 30 ммК=15,000; kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	825	1,58	1,03	1304	850	377	0,00083	0,68475
	м2 стяжки		0,56	0,25	462	206	56,4	0,0003	0,24750
77 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование - разборка kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	0,0594	8989,9	892,26	534	53	244	10,672	0,63392
	т		8097,64	370,37	481	22	48,5	0,38	0,02257
78 11-120101-1402	Покрытия. Разборка утепление керамзитом kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	12,65	2833,12	1166,17	35839	14752	13895	2,4932	31,53898
	м3 утеплителя		1666,96	280,55	21087	3549	56,4	0,34	4,30100
79 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	5	2775,2	778,6	13876	3893	6764	2,4472	12,23600
	шт. сборных конструкций		1996,6	181,8	9983	909	62,1	0,2202	1,10100

80 11-460401-0105	Стены мелкоблочные. Разборка	46,44	5543,67	1469,08	257448	68224	111114	5,72	265,63680
	м3		4074,59	635,34	189224	29505	50,8	0,77	35,75880
81 12-190101-1003	Кирпич после разборки конструкций. Очистка	3067	7,76	–	23800	–	14066	0,0116	35,57720
	шт.		7,76	–	23800	–	59,1	–	–
82 11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,3	75510	43430	22653	13029	5795	28,566	8,56980
	т конструкций		24643,33	7076,67	7393	2123	60,9	6,93	2,07900
83 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	4,25	73		310				
	т								
84 41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	4,25	553,44		2352				
	т								
85 12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	8	3927	–	31416	–	18567	5,82	46,56000
	яма		3927	–	31416	–	59,1	–	–
86 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	7,2	23231,39	852,5	167266	6138	15099	5,635	40,57200
	м3		4118,19	205,83	29651	1482	48,5	0,24625	1,77300
87 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,03	179450,96	14255,73	5384	428	661	48,875	1,46625
	т		40328,49	5133,93	1210	154	48,5	5,475	0,16425
88 11-090302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,44094	56222,21	11402,37	24791	5028	12374	57,615	25,40476
	т конструкций		43208,13	2871,43	19052	1266	60,9	2,985	1,31621
89 21-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,44094	363757,1		160395				
	т								
90 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,10735	24958,72	9842,23	2679	1057	936	16,215	1,74068
	т конструкций		12156,32	2164,74	1305	232	60,9	1,9975	0,21443

91	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,10735	226949,68		24363				
		т								
92	29-000001-0001(пл)	Надбавка за применение марки стали С245 (тех.ч. п.11.2)	0,468	4756		2226				
		т								
93	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	67	1,31	1206	24	305	0,03393	0,61074
		м2								
				30,98	0,24	558	4	54,2	0,00025	0,00450
94	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	36	60,31	0,99	2171	36	376	0,0245	0,88200
		м2								
				19,06	0,2	686	7	54,2	0,00025	0,00900
95	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	32	2361,54	17,74	75569	568	9138	0,65125	20,84000
		м2 кровли								
				500,43	5,86	16014	188	56,4	0,00563	0,18016
	Раздел 4 Смета №2-1-3									
96	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	4	391,5	171,5	1566	686	598	0,2696	1,07840
		отверстие								
				220	74,25	880	297	50,8	0,0899	0,35960
97	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00712	47893,26	11376,4	341	81	135	42,5	0,30260
		т								
				35112,36	4073,03	250	29	48,5	4,38	0,03119
98	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные 40Х40Х3 ГОСТ 13663-86	0,015456	210777,49		3258				
		м								
99	11-460101-0801	Стойки. Обетонирование, бетон класса В7,5	0,1	47440	810	4744	81	1063	26,5	2,65000
		м3								
				20620	310	2062	31	50,8	0,33	0,03300
100	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,06406	58101,78	14002,5	3722	897	1787	56,5	3,61939
		т конструкций								
				42366,53	3449,89	2714	221	60,9	3,608	0,23113
101	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные 40х40х3 ГОСТ 13663-86	0,00672	210777,49		1416				
		т								

102	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,7	62,9	1,29	296	6	68	0,0295	0,13865
		м2		26,77	–	126	–	54,2	0,0002	0,00094
103	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	8,94	57,58	0,81	515	7	82	0,0213	0,19042
		м2		16,61	0,32	148	3	54,2	0,0002	0,00179
104	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	6	4209,83	14,33	25259	86	1488	0,5663	3,39780
		м2 кровли		435,17	4,67	2611	28	56,4	0,0045	0,02700

Раздел 5 Смета №2-1-4

105	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3255	63	3255	63	1100	3	3
		шт.		2551	19	2551	19	42,8	0,02	0,02
106	23-7-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,17		3206				
		шт.								
107	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2909	80	2909	80	707	2	2
		шт.		1632	19	1632	19	42,8	0,02	0,02
108	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1379,96		1380				
		шт.								
109	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1749	19,5	10494	117	2095	1	6
		шт.		815,83	–	4895	–	42,8	–	–
110	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439,18		2635				
		шт.								
111	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	980	113	980	113	380	1	1
		шт.		850	39	850	39	42,8	0,04	0,04

112	23-070203-0607								
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7210,1		7210				
	шт.								
113	13-080201-0901								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	90	202,63	87,94	18237	7915	4313	0,1	9
	м кабеля								
			82,51	29,46	7426	2651	42,8	0,0378	3,402
114	23-060144-0303								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	99183,21		595				
	км								
115	23-060144-0503								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	146274,54		8776				
	км								
116	23-060144-0504								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,024	230901,88		5542				
	км								
117	13-080206-1901								
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	72	302,02	10,77	21745	775	5530	0,22	15,84
	м								
			177,32	2,13	12767	153	42,8	0,0022	0,1584
118	23-011305-0103								
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	72	69,46		5001				
	м								
119	13-080305-0101								
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	289	2,33	867	7	361	0,33	0,99
	шт.								
			280,67	0,67	842	2	42,8	0,0006	0,0018
120	23-070218-1801								
	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	615,11		1845				
	шт.								
121	13-080305-0108								
	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	315	3	945	9	394	0,36	1,08
	шт.								
			306	0,67	918	2	42,8	0,0008	0,0024
122	23-070220-0508								
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	3	320,34		961				

		шт.								
123	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	8	752,63	5,63	6021	45	2503	1	8
		шт.		730,88	–	5847	–	42,8	–	–
124	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	8	92,95		744				
		шт.								
125	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	2	1444	383	2888	766	931	0,98	1,96
		шт.		833,5	254	1667	508	42,8	0,3438	0,6876
126	29-000001-0001(пл	Светильник светодиодный Teksan	2	21057,95		42116				
		шт								
127	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	8	1620,5	584,88	12964	4679	4121	0,99	7,92
		шт.		841,88	361,63	6735	2893	42,8	0,4776	3,8208
128	23-070102-0118	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	8	1978,62		15829				
		шт.								
129	29-000001-0001(пл)	Лампа люминисцентная ЛБ36	16	102		1632				
		шт								
130	29-000001-0001(пл)	Стартер 80С-220-1	16	34		544				
		шт								

Раздел 6 Смета №4-1-1

131	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,1	1106,45	–	3430	–	2027	1,54	4,774
		м3 грунта		1106,45	–	3430	–	59,1	–	–
132	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,1	634,55	–	698	–	413	0,972	1,0692
		м3 грунта		634,55	–	698	–	59,1	–	–
133	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	10	89,9	–	899	–	531	0,123	1,23
		м2 спланированной площади								

				89,9	–	899	–	59,1	–	–
134	13-080201-0301	Устройство постели	17	327,65	278,12	5570	4728	1062	0,06	1,02
		м кабеля								
				49,53	96,41	842	1639	42,8	0,0998	1,6966
135	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2	2055,91		4112				
		м3								
136	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,028	180964,29	42571,43	5067	1192	2636	173	4,844
		км трубопровода								
				137857,14	13750	3860	385	62,1	18,65	0,5222
137	23-010501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	28	372,1		10419				
		м								
138	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	28	202,65	87,94	5674	2462	1342	0,1	2,8
		м кабеля								
				82,53	29,47	2311	825	42,8	0,0378	1,0584
139	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	2	281,38	106,13	563	212	136	0,15	0,3
		м кабеля								
				123,75	35,58	248	71	42,8	0,0468	0,0936
140	23-060131-0905	Кабели силовые АВВГ 3x16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	254163,4		7625				
		км								
141	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	16251,5	12884,5	32503	25769	5843	4	8
		шт.								
				3300,5	3525	6601	7050	42,8	3,71	7,42
142	29-000001-0001(пл)	Муфта концевая термоусаживаемая 4КНТп -1 16/25	2	6155		12310				
		шт								
143	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	0,3	1903,33	800	571	240	259	1,55	0,465
		м3 конструкции								
				1103,33	326,67	331	98	60,3	0,3886	0,11658
144	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,66	416		275				
		т								
145	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	0,66	553,44		365				

		т							
146	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1,2	556,67	132,5	668	159	45	0,033	0,0396
		м2 основания		23,33	38,33	28	46	60,3	0,03737	0,044844
147	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1,2	1392,5	65,83	1671	79	33	0,0336	0,04032
		м2 покрытия		27,5	17,5	33	21	60,3	0,01683	0,020196
148	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2,4	162,08	–	389	–	–	0,00009	0,000216
		м2 покрытия		–	–	–	–	60,3	–	–

Раздел 7 Смета №7-1-1

149	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	29,5	31,32	31,32	924	924	190	–	–
		м3 грунта		–	10,89	–	321	59,1	0,0115	0,33925
150	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	10,4	882,98	784,04	9183	8154	1474	0,144	1,4976
		м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,17	1029	1416	60,3	0,1357	1,41128
151	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	104	556,68	132,15	57895	13744	3836	0,033	3,432
		м2 основания		23,11	38,06	2403	3958	60,3	0,03737	3,88648

152	11-270403-0204								
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 (до 10 см)К=-5,000;	-520	32,97	8,51	-17144	-4425	-756	–	–
	м2 основания		–	2,41	–	-1253	60,3	0,00251	-1,3052
153	11-270602-0901								
	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,0624	95000	1205,67	5928	75	21	–	–
	т		–	567,38	–	35	60,3	0,58	0,036192
154	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	104	1578,47	65,98	164161	6862	2866	0,0336	3,4944
	м2 покрытия		27,72	17,98	2883	1870	60,3	0,01683	1,75032
155	11-270602-0401								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	208	185,46	0,02	38576	4	9	0,00009	0,01872
	м2 покрытия		0,07	–	15	–	60,3	–	–
156	29-000001-0001(пл)								
	Шлагбаум	1	177874,73		177875				
	шт								
	Всего прямые затраты				**4716622**				**2141**
									152

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 586 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	417 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 712 982
- перевозка грузов, тенге	30 211
Накладные расходы I уровня, тенге	964 289
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 680 911
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	204 513
Итого, тенге	5 885 424
Сметная прибыль (8 %), тенге	470 834

Всего	**6 356 258**
Временные здания и сооружения (1,4 %) к=0,8	71 190,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	155 544
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**6 582 991,92**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**6 977 971,44**
Скидка представленная подрядчиком	**817,00**
Итого по акту за июль-сентябрь	**6 977 154,44**

Подрядчик
Коммерческий директор ТОО «Stroy Company 2017»

Д. Шелекбаев

Заказчик
Директор ПФ РГУ "Нацбанк РК"

Б. Мергенбаева

20.09.2018 г.

Технический надзор
Сулейманов Н.Д