Заказчик: ГУ "Налоговый Департамент по Костанайской области НК МФ РК"
Подрядчик: ТОО "Лисаковскрудстрой"
Наименование строительства: Капитальный ремонт и реконструкция здания налогового управления по г. Лисаковск
Объект: Капитальный ремонт и реконструкция здания

Демонтажные работы
Общестроительные работы
Отопление -
Благоустройство. Ограждение

Договор подряда: номер 323; дата 01.07.2014г; Отчетный период с 01.07.2014 по 31.07.2014

Номер документа	Дата составления
01	17.07.2014

А К Т № 01

о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы. Фасад.								
1	**Е63-11-1**	Разборка облицовки стен из сайдтнга	285	12,89	1,05	3674	299	3316	0,0731	21
		м2		11,84	0,41	3374	117	95	0,002	1
2	Е9-29-1	демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением кзпр1=0,5;	0,25	4746,75	1523,15	1187	381	620	33,235	8
		т конструкций		2898	160,49	725	40	81	6,825	2
3	Е9-42-1	Тамбур главного входа.Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа кзпр1=0,8; кзпм1=0,7; кмат1=0;	14,82	47,88	0,89	710	13	565	0,36455	5
		м2		46,99	0,13	696	2	81	0,03775	1
4	Е9-24-1	гнутосварных профилей - каркас тамбура кзпр1=0,8; кэкс1=0; кзпм1=0; кмат1=0;	0,25	8362,8	–	2091	–	1694	64,975	16
		т конструкций		8362,8	–	2091	–	81	4,7625	1
5	Е56-11-4	Демонтаж дверных блоков из ПХВ-профилей в м/пласт. ограждающей констр. тамбура	1	119,71	8,29	120	8	120	0,7638	1
		шт		111,42	0,18	111	–	108	0,101	–
6	Е57-2-7	Разборка покрытия полов крыльца из керамических плиток	14,82	116,63	10,56	1728	156	1773	0,6987	10
		м2		106,07	1,67	1572	25	111	0,0144	–
7	Е46-34-2	Разборка бетонного крыльца	5,93	2430,59	1082,84	14413	6421	9762	8,27	49
		м3		1347,75	481,5	7992	2855	90	1,95	12
		Демонтажные работы. Кровля.								
8	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	455	29,02	2,02	13204	919	13301	0,1741	79
		м2 кровли		27	0,32	12285	146	107	0,0028	1
9	Е58-22-3	Разборка теплоизоляции насухо из гравия керамзитового ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	421	23,55	1,24	9915	522	10136	0,13194	56
		м2		22,31	0,19	9393	80	107	0,00198	1
10	Е57-2-8	Разборка цементно-песч. стяжки	455	361,12	194,21	164310	88366	120722	1,112	506
		м2		166,91	72,12	75944	32815	111	0,402	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	25,76	14,39	1,29	371	33	367	0,091	2
		м		13,1	0,23	337	6	107	0,0012	–
12	Е53-2-1	Частичная разборка кладки ветканалов из кирпича	0,6	4899,15	1881	2939	1129	2262	21,241	13
		м3 кладки		3018,15	538,09	1811	323	106	2,91	2
13	Е54-1-1	Разборка парапетных и карнизных плит	53	332,55	54,11	17625	2868	16458	1,9383	103
		м2 перекрытий		278,44	9,09	14757	482	108	0,0642	3
		Общестроительные работы								
		Устройство кровли								
14 86	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL жесткие т. 0,15К=1,030;	65,0445	14600		949650				
		м3								
15	1-1-425	порошковым покрытием	538	1260		677880				
124		*м2*								
16	99-1-17(пл)Группа I	Желоб водосточный Д185*3000	35	2085		72975				
126		*шт.*								
17	99-1-18(пл)Группа I	Труба водосточная Д150*3000	12	2654		31848				
127		*шт.*								
18	99-1-19(пл)Группа I	Труба водосточная Д150*1000	8	928		7424				
128		*шт.*								
19	99-1-20(пл)Группа I	Воронка выпускная Д185 дл. 150	4	1320		5280				
129		*шт.*								
20	99-1-21(пл)Группа I	Колено водост. трубы	8	662		5296				
130		*шт.*								
21	99-1-22(пл)Группа I	Держатель желоба Д185*300	48	231		11088				
131		*шт.*								
22	99-1-23(пл)Группа I	Держатель трубы Д150	75	303		22725				
132		*шт.*								
23	99-1-24(пл)Группа I	Держатель трубы Д150(колено сливное)	4	662		2648				
133		*шт.*								
24 134	99-1-24(пл)Группа I	Соединитель желоба	16	240		3840				
		шт.								
		Работы внутренние строительные								
		Первый и второй этаж								
25	Е46-27-3	Проем ПР -3 (шт. 3) Пробивка проемов в конструкциях из кирпича в наружной стене	4,8	2975,47	1238,47	14282	5945	9526	10,6	51
149		м3		1737	468	8338	2246	90	2,28	11
26	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов,	0,288	9537,53	455,4	2747	131	3358	60,605	17
150		*т арматуры*		9082,13	171,56	2616	49	126	0,8375	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27 151	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,288	154400		44467				
		т								
28 152	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,06	10300		618				
		м3								
29 153	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке "Рабица"	1,5	529,17	6,15	794	9	320	1,3225	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	333	4	95	0,01138	–
30 154	99-1-7(пл)ТОО "ПА	Сетка "Рабица" с ячейками 25*25К=1,080;	1,62	289		468				
		м2								
		Пожарная лестница								
31 204	8-6-87	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм	25,84	1260		32558				
		м								
32 210	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	1,529	154400		236078				
		т								
		Отделочные работы								
33 260	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующимиК=1,030;	325,9126	1070		348726				
		м2								
		Входнаягруппа								
34 286	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,59	10800		17172				
		м3								
35 287	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,145	9970		81206				
		м3								
36 296	99-1-7(пл)Унистрой	Пескоблок марки 100	27,95	4806		134328				
		м3								
		Козырек тамбура								
37 308	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,065	59200		63048				
		т								
38 309	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, 20,26	1,012	73400		74281				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39 310	1-1-846	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 12-14	0,4851	77200		37450				
		т								
40 324	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие толщ. 70К=1,030;	5,86482	14600		85626				
		м3								
		Фасад								
41 355	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие толщ. 80 ммК=0,980;	63,4452	14600		926300				
		м3								
42 361	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлаяК=1,060;	691,12	1180		815522				
		м2								
43 362	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темнаяК=1,060;	249,63	1350		337001				
		м2								
		Отопление Лок. смета N 2-1-2								
44 1	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 59 мм на резьбе	108,8	100,07	1	10888	109	12415	0,6404	70
		м		99,07	0,16	10779	17	115	0,0014	–
45 2	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 89 мм на резьбе	136,9	128,99	1,5	17659	205	20110	0,8247	113
		м		127,49	0,25	17453	34	115	0,002	–
46 3	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	16	197,2	15,96	3155	255	3381	1,2059	19
		шт		181,24	2,52	2900	40	115	0,0217	–
47 12	99-1-3(пл)ТОО "Пр	Радиаторы алюминиевые 8-секционные	11	6648		73128				
		шт.								
48 13	99-1-3(пл)ТОО "Пр	Радиаторы алюминиевые 10-секционные	15	7380		110700				
		шт.								
49 14	99-1-3(пл)ТОО "Пр	Радиаторы алюминиевые 11-секционные	3	8112		24336				
		шт.								
50 15	99-1-3(пл)ТОО "Пр	Радиаторы алюминиевые 12-секционные	3	8844		26532				
		шт.								
51 16	99-1-3(пл)ТОО "Пр	Радиаторы алюминиевые 15-секционные	6	10572		63432				
		шт.								
52 17	99-1-3(пл)ТОО "Пр	Радиаторы алюминиевые 16-секционные	2	11277		22554				
		шт.								
		Благоустройство Лок. смета N 7-1-1								
53 10	30-3-39	Брусчатка	337,3	1390		468847				
		м2								
		Ограждение территории								
54 24	8-6-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	262,3	1020		267546				
		м								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	4,3	1710		7353				
		м								
56	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,337	54900		18501				
		т								
57	2-1-268	Сварная решетка ограждения, калитки, ворот К=1,032;	5,12698	134000		687015				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7077259**	**107769**			**1141**
			Тенге			**173507**	**39281**			**218**
	Материалы -		Тенге			**6795983**				
		Накладные расходы -	Тенге			**230206**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**438448**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**7745913**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147050**			

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ:

Глава 9:

Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)		154 918
Затраты на выслугу лет, 1%		77 459
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		30 984
ИТОГО по гл. 9:		263 361
ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001 года:	Тенге	8 009 274
Индекс изменения месячного расчетного показателя Имрп=МРПтек/МРП 2001=1731/775=		**2,23355**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г.:	Тенге	17 889 101
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%):	Тенге	357 782
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2013 г.:	Тенге	**18 246 883**
Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 12 %:	Тенге	2 189 626
Стоимость строительства с НДС:	Тенге	**20 436 509**

ПРИНЯЛ Заказчик заместитель руководителя (должность) Гайдаев Е.Е. (расшифровка подписи)

Технический надзор (должность) Кусаинов Т.К. (расшифровка подписи)

СДАЛ Исполнительный директор ТОО "Лисаковскрудстрой" (должность) Дроздов И.Ю. (расшифровка подписи)

Главн. специалист Ко[illegible]в А.Н.