Заказчик ГУ "Налоговый Департамент по Костанайской области НК МФ РК"
Подрядчик ТОО "Лисаковскрудстрой"
Наименование стр Капитальный ремонт здания налогового управления по г. Лисаковск
Объект Капитальный ремонт здания
Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и ограждение

Договор подряда номер 323
дата 01.07.2014г
Отчетный период с 01.10.2014 по 31.10.2014

Номер документа	Дата составления
12	29.10.2014

А К Т № 12

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Благоустройство									
1	Е27-82-1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ. Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	150,4	24	19,48	3610	2930	1454	0,0107	2
		м2 корыта		1,18	6,88	177	1035	120	0,03358	5
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	45,12	25,23	5,65	1138	255	768	0,1242	6
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	883	–	87	–	–
3	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15,04	1002,1	85,16	15072	1281	732	0,1656	2
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	15,95	370	240	120	0,05475	1
4	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	150,4	272,98	27,88	41056	4193	2623	0,03289	5
		м2 основания		4,97	9,57	747	1439	120	0,03389	5
5	Е27-53-11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	150,4	401,1	19,2	60325	2888	2374	0,03864	6
		м2 покрытия		6,83	6,32	1027	951	120	0,02208	3
6	Е27-55-4	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	150,4	347,44	5,39	52255	811	3714	0,10304	15
		м2 покрытия		18,3	2,28	2752	343	120	0,00888	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-134-1	БРУСЧАТКА, Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	101,19	25,23	5,65	2553	572	1723	0,1242	13
8	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		19,58	–	1981	–	87	–	–
		м3 материала основания в плотном теле	33,73	1002,1	85,16	33801	2872	1640	0,1656	6
9	Е27-35-1	Устройство брусчатых мостовых с заполнением швов песком при высоте брусчатки 10 см		24,59	15,95	829	538	120	0,05475	2
		м2 мостовой	337,3	253,36	18,3	85458	6173	75359	1,035	349
11	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм		182,16	4,02	61443	1356	120	0,0165	6
		м бортового камня	161,3	543,18	8,29	87615	1337	24617	0,8027	129
12	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300		124,98	2,2	20159	355	120	0,00763	1
		м3	6,94	27000		187380				
13	Т1-42-3	Установка скамей								
		стол-скамья	8	28665,1	3325,18	229321	26601	110926	73	584
14	Т1-49-7	установка урн		11995,5	843,18	95964	6745	108	4,1	33
		урна	5	5447,64	27,54	27238	138	2942	3,7	19
15	Е33-251-1	Установка металлических опор для наружного освещения		613,8	5,64	3069	28	95	0,028	–
		опора	6	2114,7	1723,2	12688	10339	4805	2,49	15
16	2-1-245	Металлические опоры для наружного освещения		391,5	451,44	2349	2709	95	1,7	10
		т	0,729	172800		125971				
	Раздел 2 Ограждение территории									
21	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов								
		м3 грунта	51,6	463,16	–	23899	–	24377	3,22	166
22	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты		463,16	–	23899	–	102	–	–
		м3 основания	17,2	1148,45	121,34	19753	2087	3179	0,897	15
23	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		129,38	45	2225	774	106	0,225	4
		т	1	22751,81	13899,18	22752	13899	13248	48,875	49
27	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл. В7,5		8694	5250,94	8694	5251	95	25,65	26
		м3	6	11769,9	119,96	70619	720	5317	5,635	34
32	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		887,51	45,31	5325	272	95	0,22138	1
			113,5	22,68	0,06	2574	7	617	0,03393	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	6,68	0,03	758	3	81	0,00013	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1105078**	**77103**			**1419**
			Тенге			**232651**	**22039**			**98**
	Материалы -		Тенге			**795324**				
		Накладные расходы -	Тенге			**280415**	42062			140
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83130**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - Корректировка АКТА № 4				**-33342**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1435281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1657**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296752**			

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ:

Временные здания и сооружения 1,8 х 0,8%-	Тенге	20 668
ИТОГО по гл. 8:		1 455 949
Глава 9:		
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)		32 031
Затраты на выслугу лет, 1%		14 559
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		5 824
ИТОГО по гл. 9:		52 414
ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001 года:	Тенге	1 508 363
Индекс изменения месячного расчетного показателя Имрп=МРПтек/МРП 2001=1731/775=		**2,234**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г.:	Тенге	3 369 683
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%):	Тенге	67 394
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2013 г.:	Тенге	**3 437 077**
Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 12 %:	Тенге	412 449
Стоимость строительства с НДС:	Тенге	**3 849 526**

ПРИНЯЛ **Заказчик** Заместитель руководителя
(должность) (подпись) Акашибаев К.М.
(расшифровка подписи)

Технический надзор
(должность) (подпись) **Кусаинов Т.К.**
(расшифровка подписи)

СДАЛ **Исполнительный директор ТОО "Лисаковскрудстрой"**
(должность) (подпись) **Дроздов И.Ю.**
(расшифровка подписи)