Заказчик ГУ " Департамент государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов МФ РК"
Подрядчик ТОО "Лисаковскрудстрой"
Наименование строительств Капитальный ремонт здания налогового управления по г. Лисаковск
Объект Капитальный ремонт здания
Локальная смета № 2-1-1_ДОП_1; № 2-1-1_ДОП_2. Общестроительные работы

Доп.согл №2 от 20.11.2014г Договор подряда номер 323
дата 01.07.2014г

Номер документа	Дата составления
19	29.11.2014

Отчетный период	
с	по
01.11.2014	30.11.2014

А К Т № 19

о приемке выполненных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1_ДОП_1.								
Кровля										
1	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство мелких покрытий /парапетные сливы/ из листа ИНСИ	46,28	185,12	1,55	8568	72	8755	1,12	52
		м2		176,21	0,59	8155	27	107	--	--
2	С с/ф № 247 от 20.10.14г ТОО "Фортуар"	Лист плоский ИНСИ (сталь оцинкованная с полимерным покрытием)	48,594	361,96	--	17589	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство прокладной пароизоляцииз пленки ветрозащитной "Изолтекс" в один слой	458	14,57	1,24	6671	567	6765	0,08	37
		м2		13,33	0,47	6104	218	107	--	1
4	С с/ф № 595 от 09.09.14г ИП Кордополов	Пленка паропроницаемая Изолтекс А	503,8	35,07	--	17666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	449,12	518,06	10,25	232670	4603	152694	1,97	883
		м2		313,89	3,85	140975	1729	107	0,02	8
6	Е0115-165-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных/деревянные элементы слухового окна и кариза	4,2	314,73	0,20	1322	1	1000	1,45	6
		м2		250,47	0,09	1052	--	95	--	--
		Пункт 96								
7	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка элементов каркаса из брусьев	1,528	23143,99	395,71	35364	605	6864	25,88	40
		м3		4010,63	149,06	6128	228	108	0,73	1
		Пункт 97								
8	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство карнизов	56,7	801,94	9,43	45470	534	15335	1,64	93
		м2		246,85	3,57	13996	203	108	0,02	1
		Слуховые окна								
9	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,758	460,21	24,15	809	42	421	1,28	2
		м2		213,70	7,99	376	14	108	0,04	--
10	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,758	5618,00	--	9876	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляцииз пленки ветрозащитной "Изолтекс" в один слой под обрешетку по стропилам	492,1	14,57	1,24	7168	609	7268	0,06	
		м2		13,33	0,47	6559	234	107	--	
12	С с/ф № 595 от 09.09.14г ИП Кордополов	Пленка паропроницаемая Изолтекс А	541,31	35,07	--	18981	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
13	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /фартуки парапета-обшивка вертикальной части/ из листовой оцинкованной стали	61,75	598,35	1,55	36948	96	11682	1,12	69
		м2		176,21	0,59	10881	36	107	--	--
14	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство мелких покрытий /карнизная часть кровли/ из листа ИНСИ	107,15	185,12	1,55	19836	166	20270	1,12	120
		м2		176,21	0,59	18881	63	107	--	--
15	С с/ф № 3544 от 23.09.14г ТОО "Айгуль-94"	Лист плоский ИНСИ цвет-шоколад	112,5075	398,16	--	44796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство мелких покрытий /нижняя часть карниза/ из листовой оцинкованной стали	31,72	598,35	1,55	18980	49	6001	1,12	35
		м2		176,21	0,59	5590	19	107	--	--
		Локальная смета № 2-1-1_ДОП_2.								
Демонтажные работы										
17	Е0110-10-2 К=0,8	Разборка пластиковой перегородки остекленной на 2 этаже	29,5	116,20	30,34	3428	895	3101	0,56	16
		м2		85,86	11,46	2533	338	108	0,06	2
18	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	--
19	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
		шт		290,70	2,90	2035	20	108	0,19	1
20	Е0159-3-2	Разборка маршей каменых лестниц и крылец на двух косоурах	6,11	994,77	128,36	6078	784	5761	5,72	35
		м2		866,41	21,38	5294	131	106,2	0,12	1
21	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	7,24	4899,14	1880,99	35470	13618	27344	21,24	154
		м3		3018,15	538,09	21851	3896	106,2	2,91	21
22	Е0169-6-1	Прорезка отверстий в деревянных полах под стояки отопления	5	250,36	1,40	1252	7	1121	1,41	7
		отверст		248,96	0,23	1245	1	90	--	--
23	Е0157-2-12	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит/в местах прохода коммуникаций	10,4	16,89	0,87	176	9	186	0,11	1
		1м2		16,02	0,14	167	1	110,7	--	--
24	Е0157-19-1	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 10 м2/в местах прохода коммуникаций	10,4	541,25	1,66	5629	17	1112	0,61	6
		1м2		96,30	0,27	1002	3	110,7	--	--
25	Е0157-2-12	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит/в кабинетах	349,24	16,89	0,87	5899	304	6248	0,11	39
		1м2		16,02	0,14	5595	49	110,7	--	--
26	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	349,24	11,07	0,04	3866	14	4272	0,08	27
		1м2		11,03	0,02	3852	7	110,7	--	--
27	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	152,13	20,60	0,12	3134	18	3457	0,14	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		20,48	0,05	3116	8	110,7	--	--
	Е0155-1-6	Разборка деревянного каркаса, обшитого древесно-волокнистыми плитами/ защитные экраны радиаторов	64,2	81,77	5,83	5250	374	5331	0,53	34
		м2		75,94	0,95	4875	61	108	0,01	1
29	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	49,3	358,97	192,06	17697	9469	13047	1,11	55
		1м2		166,91	72,15	8229	3557	110,7	0,40	20
30	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранита	49,3	116,63	10,56	5750	521	5880	0,70	34
		1м2		106,07	1,67	5229	82	110,7	0,01	1
31	Е0146-41-2	Разборка бетонных оснований под полы/в помещении приемной	0,89	2045,34	920,34	1820	819	1312	6,72	6
		м3		1125,00	348,75	1001	310	100	1,70	2
32	Е0164-61-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	22	38,49	4,74	847	104	89	0,22	5
		изделие		33,75	--	743	--	12	0,01	--
33	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	12,86	74,17	4,98	954	64	729	0,47	6
		м		69,19	0,79	890	10	81	0,01	--
		Демонтажные работы фасада								
34	Е0163-8-3 применит.	Разборка облицовки стен из плит	57,57	841,16	86,64	48426	4988	41881	4,79	276
		м2		754,52	15,30	43438	881	94,5	0,09	5
35	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций/оконные решетки	1,15	5590,25	814,06	6429	936	4647	27,96	32
		т		4414,50	75,60	5077	87	90	0,37	--
36	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	57,57	32,87	--	1892	--	1892	0,23	13
		м2		32,87	--	1892	--	100	--	--
37	Е0107-53-6 К=0,8	Демонтаж плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2	1386,18	739,98	2772	1480	2519	3,86	8
		шт		646,20	253,41	1292	507	140	1,00	2
38	Е0146-39-4	Разборка деревянных прогонов, рабочего настила покрытий, козырька входной группы	35	76,69	19,36	2684	678	2262	0,38	13
		м2		57,33	7,31	2007	256	100	0,04	1
39	Е0155-1-6	Разборка деревянного каркаса под облицовку сайдинга на фасаде здания	285	81,77	5,83	23304	1662	23667	0,53	151
		м2		75,94	0,95	21643	271	108	0,01	2
40	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для разборки облицовки сайдинга	285	125,15	0,62	35668	177	23232	0,43	124
		м2		68,85	0,23	19622	66	118	--	--
41	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54,04	27,10	27,10	1464	1464	1025	--	--
		т		--	18,97	--	1025	100	0,40	22
42	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	54,04	98,12	98,12	5302	5302	1060	--	--
		т		--	19,62	--	1060	100	0,41	22
		Работы внутренние строительные								
Проем ПР-1 (2шт) Корректировка пункта № 142 л.сметы № 2-1-1										
43	Е0107-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,5881	9537,53	455,40	5609	268	6857	60,61	36
		т		9082,13	171,56	5341	101	126	0,84	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,137	154400,00	--	21153	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
45	Е0146-33-1	Восстановление защитного слоя бетона. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,4	19951,31	208,73	7981	83	3324	55,16	11
		м3		8230,50	78,75	3292	32	100	0,39	--
Проем ПР-2 (2шт) Корректировка пункта № 146, 147 л.сметы № 2-1-1										
46	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,6	2975,47	1238,47	1785	743	1323	10,60	6
		м3		1737,00	468,00	1042	281	100	2,28	1
47	Е0146-33-1	Восстановление защитного слоя бетона. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,16	19951,31	208,73	3192	33	1329	55,16	9
		м3		8230,50	78,75	1317	13	100	0,39	--
48	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,35	1071,33	6,15	1446	8	288	1,32	2
		м2		222,01	2,34	300	3	95	0,01	--
		Заделка ниш под окнами в ЦПО,в кабинете начальника, заместителя начальника								
49	Е0155-9-9	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих	38,87	1273,15	53,03	49487	2061	14150	2,32	90
		м2		333,81	8,98	12975	349	106,2	0,05	2
50	Е0115-63-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	38,87	378,17	5,56	14700	216	6926	1,02	40
		м2		187,34	1,21	7282	47	94,5	0,08	3
51	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	38,87	179,41	4,29	6974	167	3175	0,52	20
		м2		84,79	1,64	3296	64	94,5	0,01	--
		Перегородки								
52	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	31,32	1597,98	17,38	50049	544	12737	2,21	69
		м2		370,01	6,55	11589	205	108	0,03	1
53	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией/толщиной 140 мм, с дополнительным профилем	6,84	1856,42	17,38	12698	119	2782	2,21	15
		м2		370,01	6,55	2531	45	108	0,03	--
54	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас/зашивка стояков отопления; оконных и дверных откосов	15,2	826,03	6,06	12556	92	3707	1,48	23
		м2		256,29	1,76	3896	27	94,5	0,01	--
		Проемы								
		Дверные блоки								
55	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,5241	352,50	25,51	1242	90	578	0,86	3
		м2		142,88	8,91	504	31	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2080х1800мм, двупольный, цвет профиля-золотой дуб, фурнитура-доводчик, ручка-дуга	1	89397,32	--	89397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2040х1030мм, однопольный, цвет профиля-золотой дуб, фурнитура-доводчик, ручка-дуга	1	52823,97	--	52824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2080х790мм, однопольный, цвет профиля-белый, фурнитура-замок с ручкой	1	20511,24	--	20511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2040х910мм, однопольный, цвет профиля-золотой дуб,фурнитура- замок с ручкой	1	32652,08	--	32652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2050х910мм, однопольный, цвет профиля-золотой дуб, фурнитура-замок с ручкой	1	32727,49	--	32727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2100х830мм, однопольный, цвет профиля-золотой дуб, фурнитура-замок с ручкой	1	32538,97	--	32539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2000х820мм, однопольный, цвет профиля-золотой дуб, фурнитура-замок с ручкой	1	31822,58	--	31823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2070х870мм, однопольный, цвет профиля-золотой дуб, фурнитура-замок с ручкой	1	32576,67	--	32577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2080х1180мм, двупольный, цвет профиля-золотой дуб,фурнитура- замок с ручкой	1	64210,73	--	64211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2130х1770мм, двупольный, цвет профиля-коричневый,фурнитура-доводчик, ручка-дуга	1	81441,67	--	81442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Дверной блок из ПХВ профилей 2120х1370мм, двупольный, цвет профиля-коричневый,фурнитура-доводчик, ручка-дуга	2	75031,91	--	150064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2(5шт новых+5шт б/у)	17,22	263,81	39,81	4543	686	4361	1,32	23
		м2		219,42	15,05	3778	259	108	0,07	1
68	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	16	530,00	--	8480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С с/ф № 844 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Дверное полотно ДВП Фортис 2000х800х34мм Каштан	1	4750,76	--	4751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С с/ф № 844 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Наличник МДФ ПВХ Delux 2150х70х10мм Каштан	1	722,80	--	723	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71	С с/ф № 844 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Коробка МДФ ПВХ Delux 2150x80x22мм Каштан	1,2	1483,05	--	1780	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
72	С с/ф № 874 от 29.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Наличник МДФ ПВХ Delux 2150x70x10мм Каштан	1	722,80	--	723	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
73	С с/ф № 874 от 29.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Доборный элемент Каштан	2,5	512,33	--	1281	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
74	С с/ф № 844 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Дверное полотно ДО-3352 Черный Дуб CPL 21-9	2	14116,56	--	28233	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
75	С с/ф № 844 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Монтажный комплект (коробка, наличник) с фурнитурой, Черный Дуб	2	6617,14	--	13234	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
76	С с/ф № 844 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Элемент коробки дверной, Черный Дуб линия 3000	0,2	8721,05	--	1744	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
77	С с/ф № 885 от 27.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Панель декор 2170x800, лист Черный Дуб 3000	2	5259,78	--	10520	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
78	С с/ф № 1031 от 24.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Дверное полотно ДВП Фортис 2000x800x34мм Каштан	2	4750,76	--	9502	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
79	С с/ф № 1031 от 24.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Наличник МДФ ПВХ Delux 2150x70x10мм Каштан	4	722,80	--	2891	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
80	С с/ф № 1031 от 24.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Коробка МДФ ПВХ Delux 2150x80x22мм Каштан	2,4	1482,88	--	3559	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		Скобяные изделия								
81	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	5	77,90	--	390	--	413	0,39	2
		шт		76,46	--	382	--	108	--	--
82	С с/ф № 874 от 29.08.14г ТОО "ТД Монолит"	Петля Алекс 100x70	2	193,43	--	387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С с/ф № 845 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	АВ фиксатор ключ бронза	3	926,40	--	2779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С с/ф № 845 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	400 АВ защелка бронза	1	228,86	--	229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С с/ф № 845 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	101 АВ задвижка бронза	1	228,86	--	229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С с/ф № 845 от 21.08.14г ТОО "ТД Монолит"	A Bruno-M AB Ручка бронза	3	882,29	--	2647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С с/ф № 1031 от 24.09.14г ТОО "ТД Монолит"	A Bruno-M COFFE Ручка кофе	2	882,29	--	1765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С с/ф № 1031 от 24.09.14г ТОО "ТД Монолит"	400 АВ защелка бронза	2	229,05	--	458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С с/ф № 1031 от 24.09.14г ТОО "ТД Монолит"	АВ петли дверные 4x3x2	4	135,74	--	543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С с/ф № 1132 от 14.10.14г ТОО "ТД Монолит"	АВ фиксатор ключ бронза	2	1029,33	--	2059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С с/ф № 1132 от 14.10.14г ТОО "ТД Монолит"	Задвижка Оланк С-03А45-25 АВ	2	158,36	--	317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пункты 225, 226, 227								
	Е0111-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,68	4740,75	327,33	3224	223	527	3,96	3
		м3		574,43	123,75	391	84	111	0,60	--
93	Е0111-11-1 [illegible]	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,13	197,62	12,44	1211	76	440	0,41	3
		м2		60,03	4,67	368	29	111	0,02	--
94	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	3,78	1137,10	3,99	4298	15	564	0,61	2
		м2		133,18	1,24	503	5	111	0,01	--
95	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	12,2	1978,48	37,95	24137	463	2195	0,92	11
		м2		152,78	9,32	1864	114	111	0,05	1
96	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство плинтусов керамогранитных	17,65	960,82	1,62	16959	29	886	0,26	5
		м		44,40	0,84	784	15	111	--	--
		Пункт 234								
97	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	8,71	1978,48	37,95	17233	331	1567	0,92	8
		м2		152,78	9,32	1331	81	111	0,05	--
98	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство плинтусов керамогранитных	35,7	960,82	1,62	34301	58	1793	0,26	9
		м		44,40	0,84	1585	30	111	--	--
99	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	4	116,63	10,56	467	42	477	0,70	3
		1м2		106,07	1,67	424	7	110,7	0,01	--
100	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	4	1042,29	14,85	4169	59	1090	1,54	6
		1м2		243,95	2,32	976	9	110,7	0,02	--
		Пункт 239								
101	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	166,82	1978,48	37,95	330049	6331	30016	0,92	154
		м2		152,78	9,32	25486	1555	111	0,05	8
102	Е0111-39-1 [illegible]	Устройство плинтусов деревянных	90,099	14,80	0,58	1334	52	1407	0,09	8
		м		13,85	0,22	1248	20	111	--	--
103	С12069-2	Обшивка наружная и внутренняя, тип 0-1; 0-2; 0-3, толщина 13 мм, ширина без гребня от 70 до 90 мм	0,182	108900,00	--	19820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0115-177-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза плинтусов деревянных	9,0099	287,15	--	2587	--	556	0,35	3
		м2		64,95	--	585	--	95	--	--
		Пункт 243								
105	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	22,2	1496,02	37,95	33212	842	3994	0,92	20
		м2		152,78	9,32	3392	207	111	0,05	1
		Изготовление подиума размером 1,8х4,5м высотой 0,3м								
106	Е0110-32-1 [illegible]	Установка каркаса из брусьев	0,137	29617,66	397,66	4058	54	1217	44,85	6
		м3		8073,00	149,06	1106	20	108	0,74	--
107	Е0110-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	2,67	560,66	5,40	1497	14	409	0,87	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м2		139,73	2,05	373	5	108	0,01	
108	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	10,18	1137,10	3,99	11576	41	1515	0,61	
		м2		133,18	1,24	1356	13	110,7	0,01	
		Отделочные работы								
		Пункт 244, 245								
109	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Очистка щетками и скребками потолков	33,219	69,86	--	2321	--	1880	0,39	13
		м2		69,86	--	2321	--	81	--	--
110	Е0113-44-7	Очистка щетками краски и скребками стен	91,62	60,75	--	5566	--	4508	0,34	31
		м2		60,75	--	5566	--	81	--	--
Стены										
		Пункт 249								
111	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм стен	323,92	239,55	4,29	77594	1389	26456	0,52	170
		м2		84,79	1,64	27465	530	94,5	0,01	3
112	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	1060,81	179,41	4,29	190317	4548	86640	0,52	555
		м2		84,79	1,64	89946	1737	94,5	0,01	8
113	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание гипсокартонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	76,32	119,27	4,29	9102	327	6233	0,52	40
		м2		84,79	1,64	6471	125	94,5	0,01	1
114	Е0162-1-2	Огрунтовка стен составом Алинекс Праймер	262,87	26,23	0,07	6895	18	6489	0,17	44
		м2		26,10	0,02	6861	5	94,5	--	--
115	С с/ф № 1094 от 07.10.14г ТОО "ТД Монолит"	Грунтовка AlinEX Праймер	78,861	65,90	--	5197	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0115-251-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002. СН РК 8.02-05-	Оклейка стен тесненными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	262,87	150,51	0,78	39566	204	21160	0,49	128
		м2		84,87	0,31	22310	82	94,5	--	--
117	С с/ф № 919 от 03.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Обои Палитра арт.7067-22	5	2533,14	--	12666	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
118	С с/ф № 919 от 03.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Обои RASCH Германия 0,7х10,05	5	2850,46	--	14252	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
119	С с/ф № 964 от 12.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Обои RASCH Германия 0,7х10,05	11	2682,47	--	29507	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
120	С с/ф № 1031 от 24.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Обои Палитра арт.7067-22	6	2533,18	--	15199	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
121	С с/ф № 1031 от 24.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Обои Палитра арт.3209-22	6	1493,10	--	8959	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
122	С с/ф № 924 от 03.09.14г ТОО "ТД Монолит"	Обои арт.6853-77	1	2205,71	--	2206	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0115-80-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	61,05	133,63	1,84	8158	112	6750	0,61	37
		м2		116,55	0,45	7116	28	94,5	--	--
124	С с/ф № 1142 от 16.10.14г ТОО "ТД Монолит"	Грунтовка DecorEX Quarz Grund	15	153,55	--	2303	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	С с/ф № 1140 от 16.10.14г ТОО "ТД Монолит"	Декоративная штукатурка DecorEX Mineral Mix	183,15	147,61	--	27035	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0115-165-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	44,98	126,50	2,01	5690	91	2587	0,36	16
		м2		59,78	0,76	2689	34	95	--	--
127	Е0162-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	34,7	80,56	0,05	2795	2	2598	0,48	17
		м2		79,20	0,02	2748	1	94,5	--	--
128	Е0162-9-5	Улучшенная масляная окраска подоконных досок за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	36,72	229,24	0,09	8418	3	6135	1,06	39
		м2		176,78	0,03	6491	1	94,5	--	--
129	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Облицовка оконных и дверных откосов при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	7,3	1219,18	6,06	8900	44	1790	1,48	11
		м2		256,29	1,76	1871	13	95	0,01	--
130	Е0163-10-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	67	62,09	0,81	4160	54	2692	0,27	18
		плитка		42,37	0,14	2839	9	94,5	--	--
Потолки										
131	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	83,61	260,86	2,91	21811	244	4053	0,30	25
		м2		50,20	1,10	4197	92	94,5	0,01	2
132	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Облицовка потолков гипсокартонными листами толщ. 9,5мм на металлическом каркасе	25	891,34	3,58	22284	89	7690	1,87	47
		м2		324,35	1,17	8109	29	94,5	0,01	--
133	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание гипсокартонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	25	157,56	4,93	3939	123	2818	0,64	16
		м2		117,43	1,86	2936	47	94,5	0,01	--
134	С договор подряда № 42 от 31.07.14г ИП Лагай	Натяжные потолки	117,9	713,67	--	84142	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0115-101-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка погонных деталей простого или сложного рисунка высотой 50 мм	123,69	51,62	0,78	6385	96	5935	0,30	37
		м		50,46	0,31	6242	39	94,5	--	--
136	С с/ф № 160 от 08.10.14г ИП Ломовцева	Плинтус потолочный 2м белый	126,1638	83,28	--	10507	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Входная группа								
		Пункты 265-267. Тамбур главного входа								
137	Е0134-56-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	10	994,40	9,19	9944	92	2648	1,64	16
		м2		263,93	3,51	2639	35	99	0,02	--
138	Е0115-39-8 [illegible]	Облицовка стен панелями	10	195,27	0,73	1953	7	619	0,40	4
		м2		65,30	0,19	653	2	94,5	--	--
139	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,01	1048800,00	--	10488	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Пункты 305-310								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0109-62-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	5,3235	9362,12	3278,31	49839	17452	23320	26,80	
		т		4823,10	585,06	25676	3115	81	2,21	1
		К пунктам 313-316								
141	Е0109-62-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,83938	9362,12	3278,31	7858	2752	3677	26,80	23
		т		4823,10	585,06	4048	491	81	2,21	2
142	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	48,05	222,05	3,72	10670	179	2241	0,29	14
		м2		42,95	0,59	2064	28	107,1	0,01	--
		Пункты 321-322								
143	Е0112-15-3 К=2 в объеме т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции из пленки ветрозащитной "Изолтекс" в два слоя	181	14,57	1,24	2636	224	2676	0,08	14
		м2		13,33	0,47	2412	86	107,1	--	--
144	С с/ф № 595 от 09.09.14г ИП Кордополов	Пленка паропроницаемая Изолтекс А	199,1	35,07	--	6981	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Пункт 338								
145	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,94	197,62	12,44	779	49	282	0,41	2
		м2		60,03	4,67	237	18	110,7	0,02	--
		Пункты 339-340								
146	Е0111-25-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	93,94	375,32	37,49	35258	3522	24251	1,36	127
		м2		219,17	14,04	20589	1319	110,7	0,07	6
147	С с/ф № 498 от 22.10.14г ИП Остер	Тротуарная плитка толщ. 35 мм	93,94	823,47	--	77356	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Установка металлических ограждений без поручня	36,86	101,28	7,36	3733	271	3963	0,48	18
		м		82,55	2,79	3043	103	126	0,01	1
149	С Прайс ИП Анисенко	Перила из нержавеющей стали с двойным напылением из трубы ф50мм	36,86	5467,15	--	201519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Вход запасной								
150	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка металлических ограждений без поручня	4,32	3808,94	7,36	16455	32	464	0,48	2
		м		82,55	2,79	357	12	126	0,01	--
151	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,52	22,68	0,06	80	--	19	0,03	--
		м2		6,68	0,03	24	--	81	--	--
152	Е0113-26-6 К=2 в объеме т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,04	20,99	0,03	148	--	27	0,02	--
		м2		4,78	--	34	--	81	--	--
		Фасад								
		Пункты 354-355								
153	Е0126-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	5,57	6581,30	232,04	36658	1292	19258	20,90	116
		м3		3754,46	87,19	20912	486	90	0,43	2
154	С1103I-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5,4586	14600,00	--	79696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пункт 357								
	[illegible] 09.09.14г ИП Корниенков	Пленка паропроницаемая Изолтекс А м2	806,4155	35,07	--	28277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Пункт 358								
156	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.03-06-2002 СН РК 8.03-06-	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	7,66	3213,98	4,99	24619	38	3900	3,11	24
				537,22	1,52	4115	12	94,5	0,01	--
		Пункт 359								
157	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	38,664	1112,25	36,06	43004	1394	33784	5,73	221
				1066,05	12,69	41218	491	81	0,05	2
158	С Цена поставщика ТОО "ПЛАСТ-КОН"	Витраж из ПХВ профилей 5400х7870мм, однокамерный стеклопакет, стекло-тонированное под бронзу, фурнитура-поворотно-откидной механизм шт	1	268154,25	--	268154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
159	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	16,16	201,91	0,56	3263	9	709	0,26	4
				40,86	0,09	660	1	107,1	--	--
160	Е0109-45-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Монтаж конструкций крепления витражей с двойным или одинарным остеклением т	0,01368	68674,22	13046,59	939	178	569	276,00	4
				48903,75	2452,79	669	34	81	8,66	--
161	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,01368	154400,00	--	2112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	Е0110-28-12 примен т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обивка стены под витражом кровельной сталью оцинкованной с одной стороны м2	11,31	890,23	1,70	10069	19	1554	0,84	10
				126,53	0,65	1431	7	108	--	--
		Пункт 360								
163	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	318,4	669,57	2,53	213191	804	22370	0,45	144
				73,75	0,60	23482	190	94,5	--	1
164	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Установка металлических ограждений без поручня м	10	101,28	7,36	1013	74	1075	0,48	5
				82,55	2,79	825	28	126	0,01	--
165	С Прайс ИП Аникиенко	Перила из нержавеющей стали с двойным напылением из трубы ф50мм м	10	5467,15	--	54671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Металлические решетки на окна										
166	Е0168-6-1	Мелкий ремонт металлических ограждений м2	7,2	341,42	24,83	2458	179	2588	1,88	14
				300,33	--	2162	--	119,7	--	--
167	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,265	11244,84	1453,68	2980	385	1845	53,59	14
				8461,12	135,00	2242	36	81	0,66	--
168	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	60	22,68	0,06	1361	4	326	0,03	2
				6,68	0,03	401	2	81	--	--
169	Е0113-26-6 К=2 в объеме	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	120	20,99	0,03	2519	3	465	0,02	3
				4,78	--	574	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы								
170	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка металлических ограждений без поручня б/у/лестничная клетка с 1 на 2 этаж	11,03	101,28	7,36	1117	81	1186	0,48	5
		м		82,55	2,79	910	31	126	0,01	--
171	Е0164-61-6	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	22	71,33	1,58	1569	35	184	0,45	10
		изделие		69,75	--	1535	--	12	--	--
172	С с/ф № 709 от 24.07.2013г ТОО "ТД Монолит"	Решетка пластмассовая наклонная с сеткой ПС 15х15Р	10	84,83	--	848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0110-35-1 К=0,8	Демонтаж штучных изделий - пожарный ящик	2	99,38	19,10	199	38	210	0,54	1
		шт		80,28	7,22	161	14	120	0,04	--
174	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,13	2975,47	1238,47	387	161	287	10,60	1
		м3		1737,00	468,00	226	61	100	2,28	--
175	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,47	761,11	7,91	1119	12	504	2,06	3
		м2		359,66	2,99	529	4	94,5	0,01	--
176	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка штучных изделий - пожарный ящик	1	353,32	29,84	353	30	137	0,78	1
		шт		115,40	11,27	115	11	108	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4026043	101683			5252
	Материалы -		Тенге			850932	28439			179
		Накладные расходы -	Тенге			3073428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882817				
		Корректировка по актам выполненных работ				294531				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			-294531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4908860				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1011793			5873

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ:

Временные здания и сооружения 1,8 х 0,8%-	Тенге	70 688
ИТОГО по гл. 8:		4 979 548
Глава 9:		
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)		109 550
Затраты на выслугу лет, 1%		49 795
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		19 918
ИТОГО по гл. 9:		179 263
ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001 года:	Тенге	5 158 811
Индекс изменения месячного расчетного показателя Имрп=МРПтек/МРП 2001=1731/775=		2,234
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г.:	Тенге	11 524 784
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%):	Тенге	230 496
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2013 г.:	Тенге	11 755 280
Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 12 %:	Тенге	1 410 634
Стоимость строительства с НДС:	Тенге	13 165 914

ПРИНЯЛ Заказчик главный руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Технический надзор
(должность) (подпись) Кусаинов Т.К.
(расшифровка подписи)

СДАЛ Исполнительный директор ТОО "Лисаковскрудстрой"
(должность) (подпись) Дроздов И.Ю.
(расшифровка подписи)