ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20230829-22018083
1.1. Номер учетной системы 00000000015
2. Дата выписки 29.08.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.08.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №63 к договору №151 от 02.09.2022г
27.4. Дата 17.03.2023
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 13
32.2 Дата 29.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)			Работа	1	151 196 524.34	151 196 524.34			151 196 524.34	12%	18 143 582.92	169 340 107.26			1	
						Всего по счету:		151 196 524.34		.00	151 196 524.34		18 143 582.92	169 340 107.26				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
YfyGxxQzuQynv646qS2LRALWdPINIUACscljLBZH4WrG305uvKeBQYY+b5t6O4yJyGKVEZqxY8z/Si86lQAo/w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №63 от 17.03.2023 г. к договору №151 от 02.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
13	29.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)			Работа	1	169 340 107,26	169 340 107,26
				Итого	1	x	169 340 107,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)"

Доп.соглашение № 63 от 17.03.2023 г. к договору № 151 от 2.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код		наименование		код	
		151	02.09.2022								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по строительству	1 473 877 985,94										
Акт вып работ №8	1 473 877 985,94	151 196 524							18 143 583	169 340 107,26	
Всего к оплате:		**151 196 524**							**18 143 583**	**169 340 107,26**	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ _____ **К.Сейтханов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Крез-Сервис"
Директор

_____ **М. Дарменкулова**

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "Бестау-С" Директор _____ **С. Мусин**

Технадзор _____ **Р. Әли**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
за август месяц 2023 г.

"Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)"

Составлен(а) в текущих ценах 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Надземная строительная часть здания										
		РАЗДЕЛ 1. Отмостка /л.46/										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное фр.5-20мм толщ.200мм. Устройство**	м3 основания	19,5		9904,08	2553,08	193130	49785	118982	41941	253877
		НР - 93%; СП - 8%				1249,40	1063,32	24363	20735		18806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная толщ.100мм / кл.В15/. Устройство**	м3	26,1		32570,36	1611,12	850086	42051	760810	51215	973405
		НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	47225	9056		72104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой**	т	1,203		21742,79	2019,30	26157	2429	51	22486	52534
		НР - 91%; СП - 8%				19681,49	858,56	23677	1033		3891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, 5Вр1-50 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,203		567060,00	--	682173	--	682173	--	736747
		СП - 8%				--	--	--	--		54574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1751546	94265	1562016	115642	2016563
								95265	30824	--	149375	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1751546				
		Материалы	Тенге					879843				
		Всего заработная плата	Тенге						126089			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					682173				
		Накладные расходы	Тенге					115642				
		Сметная прибыль	Тенге					149375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2016563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге						126089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2016563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге						126089			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					1751546	94265	1562016	115642	2016563
								95265	30824	--	149375	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1751546				
		Материалы	Тенге					879843				
		Всего заработная плата	Тенге						126089			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					682173				
		Накладные расходы	Тенге					115642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				149375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2016563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					126089			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2016563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					126089			
		ОТДЕЛ 2. Ограждающие конструкции									
		Тип 4 / л.12 Цоколь									
5	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 прим.	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными / ганитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	66,4	7808,87	65,02	518509	4317	117783	318304	903758
		НР - 80%; СП - 8%			5970,01	22,17	396409	1472		66945	
6	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	66,4	334,29	0,29	22197	19	18938	2600	26781
		НР - 80%; СП - 8%			48,80	0,14	3240	9		1984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	6,64	41869,00	--	278010	--	278010	--	300251
		СП - 8%			--	--	--	--		22241	
8	231-201-0203 РСНБ РК 2022	**Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	67,728	30921,00	--	2094217	--	2094217	--	2261754
		СП - 8%			--	--	--	--		167537	
9	231-102-0101 РСНБ РК 2022	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**	м2	66,4	11764,00	--	781130	--	781130	--	843620
		СП - 8%			--	--	--	--		62490	
		РАЗДЕЛ 2. Двери /л.17.2/									
10	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101**	м2	47,04	1100,16	45,76	51752	2152	--	45230	104741
		НР - 90%; СП - 8%			1054,40	13,97	49599	657		7759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				51752	2152	3290078	366134	4440905
							49599	657	--	328956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51752				
	Всего заработная плата		Тенге					50256			
		Накладные расходы	Тенге				45230				
		Сметная прибыль	Тенге				7759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					50256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					50256			
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы									
		Ограждение ОГ-1- ОГ-5 /л.32/									
11	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	43,73	982,27	115,41	42955	5047	4275	42184	91950
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	33633	2116		6811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней/ наружней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	43,73	24659,00	--	1078338	--	1078338	--	1164605
		СП - 8%			--	--	--	--		86267	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0158256	1078883,54	1908,98	17074	30	15429	1481	20040
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	1615	13		1484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо 1-4 /л.33/									
14	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из гранитных плит/ площадка 600х600х20мм. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	16,68	22197,66	418,45	370257	6980	301660	59660	464311
		НР - 94%; СП - 8%			3694,08	110,97	61617	1851		34393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1115-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными / гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	14,76	12196,51	78,26	180020	1155	8997	136374	341706
		НР - 80%; СП - 8%			11508,64	40,66	169868	600		25312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	31,5876	14255,00	--	450281	--	450281	--	486303
		СП - 8%			--	--	--	--		36022	
		Ограждение ОГ-6 /л.33/									
17	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20,8	982,27	115,41	20431	2400	2034	20065	43735
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	15997	1006		3240	
18	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней/ наружней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	20,8	24659,00	--	512907	--	512907	--	553940
		СП - 8%			--	--	--	--		41033	
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0090432	1078883,54	1908,98	9757	17	8817	846	11452
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	923	7		848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырьки Кз 1-4 /л.38/									
20	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами / Казырьек из закаленного стекла	м2 поверхности козырька	14,04	874,35	7,01	12276	99	--	9763	23802
		НР - 80%; СП - 8%			867,34	1,84	12177	26		1763	
21	217-401-0110 РСНБ РК 2022	Стекло листовое, толщина 12 мм ГОСТ 111-2001	м2	14,3208	11105,00	--	159032	--	159032	--	171755
		СП - 8%			--	--	--	--		12723	
22	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0993895	973588,00	--	96764	--	96764	--	104505
		СП - 8%			--	--	--	--		7741	
23	ССЦ РК 8.04-08-2021 Тех.часть Р.21-06 МК тб.7 п.10	Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,0993895	127444,00	--	12667	--	12667	--	13680
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
24	261-107-0685 РСНБ РК 2022 прим.	Комплект для двойного крепления / Спайдерное крепление 2-х позиционный	комплект	16	9685,00	--	154960	--	154960	--	167357
		СП - 8%			--	--	--	--		12397	
25	217-101-0202 РСНБ РК 2022	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 класс прочности 8.8	т	0,64288	744057,00	--	478339	--	478339	--	516606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		38267	
26	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	29,00	–	928	–	928	–	1002
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
		Отмостки /л.34/									
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,3	918,89	33,55	84814	3097	37668	43106	138153
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	44049	1808		10233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 27мм стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	92,3	158,84	8,00	14661	738	13161	1109	17032
		НР - 94%; СП - 8%			8,26	4,53	762	418		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	92,3	1537,81	119,52	141940	11032	32715	97659	258767
		НР - 94%; СП - 8%			1063,85	61,75	98193	5700		19168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	94,146	2684,00	–	252688	–	252688	–	272903
		СП - 8%			–	–	–	–		20215	
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	87,91	2847,41	43,15	250316	3793	150034	105865	384675
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	96489	1534		28494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,40656	76631,00	–	107786	–	107786	–	116409
		СП - 8%			–	–	–	–		8623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4449191	34388	3879480	518112	5364688
							535323	15079	–	397383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4436524				
	Материалы		Тенге				574788				
	Всего заработная плата		Тенге					550402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3292023				
		Накладные расходы	Тенге				518112				
		Сметная прибыль	Тенге				396370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5351006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					550402			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12667				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12667				
		Сметная прибыль	Тенге				1013				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5364686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					550402			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				8195006	40876	7169558	884246	9805593
							984571	17217	–	726339	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8182339				
	Материалы		Тенге				711508				
	Всего заработная плата		Тенге					1001788			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6445380				
		Накладные расходы	Тенге				884246				
		Сметная прибыль	Тенге				725326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9791911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1001788			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12667				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12667				
		Сметная прибыль	Тенге				1013				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13680				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9805591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					1001788			
		ОТДЕЛ 3.Отделочные работы									
		РАЗДЕЛ 4. Полы /л.30/									
		1 этаж на отм.+0.000									
		Тип WT-01									
33	1111-0101-3405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	100,75	12190,56	19,53	1228199	1967	1190271	34742	1363976
		НР - 94%; СП - 8%			356,93	9,91	35961	998		101035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2 этаж на отм.+4.000									
		Тип WT-01									
34	1111-0101-3405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	35,86	12190,56	19,53	437153	700	423653	12366	485480
		НР - 94%; СП - 8%			356,93	9,91	12800	355		35961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтус									
35	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1291,2	2417,48	16,66	3121450	21511	2605771	472076	3881011
		НР - 94%; СП - 8%			382,72	6,23	494168	8044		287486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные/ МДФ. Устройство	м плинтусов	143,46	415,12	3,26	59553	468	42158	16109	81715
		НР - 94%; СП - 8%			117,99	1,47	16927	211		6053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,58	457,47	2,45	14904	80	870	13151	30299
		НР - 94%; СП - 8%			428,29	1,11	13954	36		2244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	233-202-0103 РСНБ РК 2022	/Плинтус/ Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,64529	1902,00	--	3129	--	3129	--	3379
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4864388	24726	4265852	548444	5845860
							573810	9644	--	433029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4864388				
	Материалы		Тенге				4262726				
	Всего заработная плата		Тенге					583454			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3129				
		Накладные расходы	Тенге				548444				
		Сметная прибыль	Тенге				433029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5845861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					583454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5845861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					583454			
		РАЗДЕЛ 5. Потолки / л.27/									
		1 этаж на отм.+0.000									
		Тип П-2									
39	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	65,28	2035,69	206,43	132890	13475	--	100551	252117
		НР - 80%; СП - 8%			1829,26	96,13	119414	6275		18675	
40	232-401-0103 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	65,28	7270,00	--	474586	--	474586	--	512553
		СП - 8%			--	--	--	--		37967	
		2 этаж на отм.+4.000									
		Тип П-2									
41	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	54,24	2035,69	206,43	110416	11197	--	83546	209479
		НР - 80%; СП - 8%			1829,26	96,13	99219	5214		15517	
		Тип П-3									
42	1110-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах П112	м2 потолка	302,11	3304,36	17,34	998280	5239	498632	446863	1560754
		НР - 90%; СП - 8%			1636,52	6,97	494409	2106		115611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	302,11	896,61	2,23	270875	674	52141	174632	481147
		НР - 80%; СП - 8%			721,79	0,76	218060	230		35640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	302,11	485,64	1,07	146717	323	25393	96926	263135
		НР - 80%; СП - 8%			400,52	0,52	121001	157		19492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	302,11	251,98	0,46	76126	139	9538	53214	139687
		НР - 80%; СП - 8%			219,95	0,22	66449	66		10347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип П-4									
46	1110-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах П112	м2 потолка	44,01	3304,36	17,34	145425	763	72639	65097	227364
		НР - 90%; СП - 8%			1636,52	6,97	72023	307		16842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	44,01	896,61	2,23	39460	98	7596	25440	70091
		НР - 80%; СП - 8%			721,79	0,76	31766	33		5192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	44,01	485,64	1,07	21373	47	3699	14120	38332
		НР - 80%; СП - 8%			400,52	0,52	17627	23		2840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	44,01	251,98	0,46	11090	21	1389	7752	20349
		НР - 80%; СП - 8%			219,95	0,22	9680	10		1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип П-5									
50	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	163,37	1913,86	19,64	312667	3209	23386	258626	616996
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	286072	1291		45703	
51	Приложение п.164 ТОО "ВЕГ-Астана"	Система криволинейных поверхностей DGS	м2	163,37	40410,16	–	6601808	–	6601808	–	7129952
		СП - 8%			–	–	–	–		528144	
52	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	163,37	896,61	2,23	146479	364	28196	94434	260186
		НР - 80%; СП - 8%			721,79	0,76	117919	124		19273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	163,37	485,64	1,07	79339	175	13731	52414	142294
		НР - 80%; СП - 8%			400,52	0,52	65433	85		10541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	163,37	251,98	0,46	41166	75	5158	28776	75537
		НР - 80%; СП - 8%			219,95	0,22	35933	36		5595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Декоративные элементы /л.24/									
55	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	113,13	2035,69	206,43	230298	23353	–	174255	436918
		НР - 80%; СП - 8%			1829,26	96,13	206944	10875		32364	
56	232-105-0101 ССЦ 04.2022	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х300х0,6 мм (центральный круг)	шт.	13,96	2186,00	–	30517	–	30517	–	32958
		СП - 8%			–	–	–	–		2441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Приложение п.169 ТОО "DEKO DESIGN"	П-1.3. Декоротивный элемент из лепнины (квадрат), ф 10мм толщ.3мм	м2	71,27	131073,98	–	9341643	–	9341643	–	10088975
		СП - 8%			–	–	–	–		747332	
58	232-105-0101 ССЦ 04.2022	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х300х0,6 мм (кольцо вокруг круга)	шт.	27,9	2186,00	–	60989	–	60989	–	65868
		СП - 8%			–	–	–	–		4879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19272144	59152	17251041	1676646	22624692
							1961949	26832	–	1675902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19272144				
	Материалы		Тенге				741498				
	Всего заработная плата		Тенге					1988781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16509543				
		Накладные расходы	Тенге				1676646				
		Сметная прибыль	Тенге				1675902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22624692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181
		Сметная заработная плата	Тенге					1988781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22624692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181
		Сметная заработная плата	Тенге					1988781			
		РАЗДЕЛ 6. Двери /л.25/									
		Двери деревянные									
59	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	60,852	2377,00	116,02	144645	7061	38747	91661	255210
		НР - 90%; СП - 8%			1624,22	49,44	98837	3009		18904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	48,36	2038,95	160,94	98604	7784	23881	63350	174910
		НР - 90%; СП - 8%			1384,19	71,33	66939	3450		12956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	449,88	121,31	1,69	54575	760	2106	46851	109541
		НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	51709	346		8116	
62	223-503-0104 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	449,88	647,00	–	291072	–	291072	–	314358
		СП - 8%			–	–	–	–		23286	
63	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Порог/ Плинтуса деревянные. Устройство	м	43,6	123,23	3,26	5373	142	87	4896	11090
		НР - 94%; СП - 8%			117,99	1,47	5144	64		821	
64	223-503-0104 РСНБ РК 2022	Порог дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	44,036	647,00	–	28491	–	28491	–	30770
		СП - 8%			–	–	–	–		2279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				622760	15747	384384	206758	895879
							222629	6869	–	66362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				64820				
	Всего заработная плата		Тенге					229498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319563				
		Накладные расходы	Тенге				206758				
		Сметная прибыль	Тенге				66362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				895880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					229498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				895880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					229498			
		РАЗДЕЛ 7. Лестницы									
		Ограждение ОГ-1									
65	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	35	21986,10	115,41	769514	4039	738556	33762	867539
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	26919	1693		64262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	222-503-0304 РСНБ РК 2022	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	35	24659,00	–	863065	–	863065	–	932110
		СП - 8%			–	–	–	–		69045	
		Тип Л-1 / л.20/									
		Полы									
67	1115-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными / гранитными плитами**	м2 поверхности облицовки	48,48	12196,51	78,26	591287	3794	29554	447928	1122352
		НР - 80%; СП - 8%			11508,64	40,66	557939	1971		83137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1111-0101-3102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	м2 покрытия	7,07	26082,18	395,87	184401	2799	157838	23072	224071
		НР - 94%; СП - 8%			3361,28	110,35	23764	780		16598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	231-203-0101 РСНБ РК 2022	**Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	56,0348	18131,00	–	1015967	–	1015967	–	1097244
		СП - 8%			–	–	–	–		81277	
		Ограждение ОГ-1									
70	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	18,96	10491,75	581,99	198924	11034	155	133835	359380
		НР - 69%; СП - 8%			9901,63	328,55	187735	6229		26621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	222-503-0306 РСНБ РК 2022	**Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм**	м	25,56	58176,00	–	1486979	–	1486979	–	1605937
		СП - 8%			–	–	–	–		118958	
		Тип Л-3 / л.21/									
		Ограждение ОГ-1									
72	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	13,2	10491,75	581,99	138491	7682	107	93176	250201
		НР - 69%; СП - 8%			9901,63	328,55	130702	4337		18533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	222-503-0306 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	16,58	58176,00	–	964558	–	964558	–	1041723
		СП - 8%			–	–	–	–		77165	
		Ограждение атриума ОГ-Д1-ОГ-Д5/л.22/									
74	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	32,4	10491,75	581,99	339933	18856	264	228706	614130
		НР - 69%; СП - 8%			9901,63	328,55	320813	10645		45491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	222-503-0306 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм	м	41,18	58176,00	–	2395688	–	2395688	–	2587343
		СП - 8%			–	–	–	–		191655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8948807	48204	7652731	960479	10702030
							1247872	25655	–	792742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8271459				
	Материалы		Тенге				925947				
	Всего заработная плата		Тенге					613066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6726257				
		Накладные расходы	Тенге				504762				
		Сметная прибыль	Тенге				702097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9478318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					613066			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677348				
	Материалы		Тенге				524				
	Всего заработная плата		Тенге					660461			
		Накладные расходы	Тенге				455717				
		Сметная прибыль	Тенге				90645				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1223710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					660461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10702028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								671
		Сметная заработная плата	Тенге					1273527			
		РАЗДЕЛ 8. Прочие работы									
		Подоконные доски /л.17.2/									
76	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	111,1111111	1510,44	7,39	167827	821	129296	34290	218286
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	37710	390		16169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 / 270 мм ГОСТ 23166-99	м	111,1111111	1966,00	–	218444	–	218444	–	235920
		СП - 8%			–	–	–	–		17476	
		Ограждение витражей ОГ-1-18шт /л.17.3/									
78	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	41,4	982,27	115,41	40666	4778	4047	39936	87050
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	31841	2003		6448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	41,4	24659,00	--	1020883	--	1020883	--	1102554
		СП - 8%			--	--	--	--		81671	
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,003784	1078883,54	1908,98	4082	7	3689	354	4791
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	386	3		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Поручни МГН /л.23/									
81	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	3	524,00	0,12	1572	--	24	1517	3336
		НР - 98%; СП - 8%			516,01	--	1548	--		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Приложение п.173 ТОО " Business Target"	Усиленный откидной настенный опорный поручень /правый/ с держателем тулетной бумаги, длиной 700мм,ручка диам.25мм, нержавеющая сталь	шт	1	39780,00	--	39780	--	39780	--	42962
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
83	Приложение п.172 ТОО " Business Target"	Поручень настенный прямой, длиной 600мм,ручка диам.32мм, нержавеющая сталь	шт	1	22950,00	--	22950	--	22950	--	24786
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
84	Приложение п.171 ТОО " Business Target"	Поручень настенный прямой, длиной 300мм,ручка диам.32мм, нержавеющая сталь	шт	1	20910,00	--	20910	--	20910	--	22583
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1537114	5606	1460023	76097	1742268
							71485	2396	--	129057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1535542				
	Материалы		Тенге				137032				
	Всего заработная плата		Тенге					72333			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1322967				
		Накладные расходы	Тенге				74580				
		Сметная прибыль	Тенге				128810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1738932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					72333			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1572				
	Материалы		Тенге				24				
	Всего заработная плата		Тенге					1548			
		Накладные расходы	Тенге				1517				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1742268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					73881			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				35245213	153435	31014031	3468424	41810729
							4077745	71396	--	3097092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34566293				
	Материалы		Тенге				6132023				
	Всего заработная плата		Тенге					3487132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24881459				
		Накладные расходы	Тенге				3011190				
		Сметная прибыль	Тенге				3006200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40583683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2054
		Сметная заработная плата	Тенге					3487132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677348				
	Материалы		Тенге				524				
	Всего заработная плата		Тенге					660461			
		Накладные расходы	Тенге				455717				
		Сметная прибыль	Тенге				90645				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1223710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					660461			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1572				
	Материалы		Тенге				24				
	Всего заработная плата		Тенге					1548			
		Накладные расходы	Тенге				1517				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1548			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				41810729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2416
		Сметная заработная плата	Тенге					4149141			
	ОТДЕЛ 4.Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения (ОВ)										
	РАЗДЕЛ 9. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
85	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Регуляторы давления, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1	13336,55	307,13	13337	307	5325	7623	22637
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	7705	74		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	245-601-0202 РСНБ РК 2022	**Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В**	шт.	1	138833,00	–	138833	–	138833	–	149940
		СП - 8%			–	–	–	–		11107	
87	245-601-0404 РСНБ РК 2022	**Ключ программирования А 231**	шт.	1	55242,00	–	55242	–	55242	–	59661
		СП - 8%			–	–	–	–		4419	
88	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	5679,99	457,31	11360	914	639	7665	20547
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	9807	413		1522	
89	245-601-0601 РСНБ РК 2022	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	шт.	1	18900,00	–	18900	–	18900	–	20412
		СП - 8%			–	–	–	–		1512	
90	245-601-0701 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	шт.	1	16951,00	–	16951	–	16951	–	18307
		СП - 8%			–	–	–	–		1356	
91	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	2904,40	110,31	8713	331	911	7376	17376
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	7471	55		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3	7881,00	–	23643	–	23643	–	25534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1891	
93	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	5278,28	357,51	31670	2145	3096	26380	62694
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	26429	490		4644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	17470,00	–	104820	–	104820	–	113206
		СП - 8%			–	–	–	–		8386	
95	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3310,72	–	13243	–	11558	1651	16086
		НР - 98%; СП - 8%			421,22	–	1685	–		1192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	1797,00	–	8985	–	8985	–	9704
		СП - 8%			–	–	–	–		719	
97	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	86861,96	490,57	86862	491	80090	6243	100554
		НР - 98%; СП - 8%			6281,04	89,52	6281	90		7448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2904,40	110,31	2904	110	304	2459	5792
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	2490	18		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	9308,00	–	9308	–	9308	–	10053
		СП - 8%			–	–	–	–		745	
100	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2978,28	505,37	2978	506	51	2525	5944
		НР - 98%; СП - 8%			2421,18	155,60	2421	156		440	
101	242-404-0108 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	48553,00	–	48553	–	48553	–	52437
		СП - 8%			–	–	–	–		3884	
102	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	5080,88	–	10162	–	9056	1084	12146
		НР - 98%; СП - 8%			553,24	–	1106	–		900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регуляторы давления, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	13336,55	307,13	13337	307	5325	7623	22637
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	7705	74		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	242-401-1504 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	1	902107,00	–	902107	–	902107	–	974276
		СП - 8%			–	–	–	–		72169	
105	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5679,99	457,31	5680	458	318	3833	10274
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	4904	207		761	
106	242-401-2304 РСНБ РК 2022	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	шт.	1	271524,00	–	271524	–	271524	–	293246
		СП - 8%			–	–	–	–		21722	
107	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2945,19	151,10	2945	151	304	2477	5855
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	2490	37		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	245-504-0124 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32	шт.	1	108783,00	–	108783	–	108783	–	117486
		СП - 8%			–	–	–	–		8703	
109	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5679,99	457,31	5680	458	318	3833	10274
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	4904	207		761	
110	245-405-2547 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный	шт.	1	131815,00	–	131815	–	131815	–	142360
		СП - 8%			–	–	–	–		10545	
111	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5278,28	357,51	5278	358	515	4397	10449
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	4405	82		774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	242-306-0206 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	37576,00	–	37576	–	37576	–	40582
		СП - 8%			–	–	–	–		3006	
113	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5679,99	457,31	11360	914	639	7665	20547
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	9807	413		1522	
114	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	27805,00	–	55610	–	55610	–	60059
		СП - 8%			–	–	–	–		4449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5278,28	357,51	42226	2860	4127	35174	83592
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	35239	653		6192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	6	21193,00	–	127158	–	127158	–	137331
		СП - 8%			–	–	–	–		10173	
117	242-306-0207 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый однозворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	55372,00	–	110744	–	110744	–	119604
		СП - 8%			–	–	–	–		8860	
118	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	3310,72	–	16554	–	14448	2064	20107
		НР - 98%; СП - 8%			421,22	–	2106	–		1489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	4	4836,37	93,56	19345	374	11672	7213	28682
		НР - 98%; СП - 8%			1824,66	15,27	7299	61		2125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	242-403-0102 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	4	11288,00	–	45152	–	45152	–	48764
		СП - 8%			–	–	–	–		3612	
121	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2945,19	151,10	17671	906	1822	14860	35134
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	14943	221		2603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	12060,00	–	72360	–	72360	–	78149
		СП - 8%			–	–	–	–		5789	
123	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	29808,01	552,90	59616	1106	12894	45071	113062
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	45616	374		8375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	511-403-0122 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 36,0 м3/ч, Н 11,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	358846,00	–	717692	–		–	717692
					–	–	–	–	717692	–	
125	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5679,99	457,31	5680	458	318	3833	10274
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	4904	207		761	
126	245-804-0106 РСНБ РК 2022	Реле разности давления RT262A	шт	1	207934,00	–	207934	–	207934	–	224569
		СП - 8%			–	–	–	–		16635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	242-207-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3199,00	–	6398	–	6398	–	6910
		СП - 8%			–	–	–	–		512	
129	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка. Установка	шт.	2	242,47	–	485	–	9	467	1028
		НР - 98%; СП - 8%			238,24	–	476	–		76	
130	245-405-0907 РСНБ РК 2022	Демпферная трубка	шт.	2	14074,00	–	28148	–	28148	–	30400
		СП - 8%			–	–	–	–		2252	
131	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	40181,90	613,86	40182	614	36708	2969	46603
		НР - 98%; СП - 8%			2859,80	169,83	2860	170		3452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	61185,00	–	61185	–	61185	–	66080
		СП - 8%			–	–	–	–		4895	
133	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	791,99	40,79	792	40	20	735	1649
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	732	18		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	245-710-0106 РСНБ РК 2022	Прибор учета тепла SA-94/2 DN 50	шт.	1	399129,00	–	399129	–	399129	–	431059
		СП - 8%			–	–	–	–		31930	
135	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	6959,58	115,38	27838	462	21926	5472	35975
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	5450	134		2665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5662,28	115,38	45298	923	33475	10944	60741
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	10900	267		4499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4	1200,51	1,47	4802	6	574	3380	8836
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	4222	3		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	119,41	1,31	1433	16	15	1374	3032
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	–	1402	–		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4221790	15436	3247922	231307	4751932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							240740	4461	717692	298836	
	Стоимость оборудования		Тенге				717692				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				717692				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39760				
	Материалы		Тенге				2233				
	Всего заработная плата		Тенге					35773			
		Накладные расходы	Тенге				26829				
		Сметная прибыль	Тенге				5327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35773			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2995660				
	Материалы		Тенге				574				
	Всего заработная плата		Тенге					4225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2990858				
		Накладные расходы	Тенге				3380				
		Сметная прибыль	Тенге				239926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3238966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4225			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				468678				
	Материалы		Тенге				254259				
	Всего заработная плата		Тенге					205203			
		Накладные расходы	Тенге				201098				
		Сметная прибыль	Тенге				53583				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				723359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					205203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4751933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					245201			
		РАЗДЕЛ 10. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
139	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	6	5080,88	–	30485	–	27166	3253	36437
		НР - 98%; СП - 8%			553,24	–	3319	–		2699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	6	3310,72	–	19864	–	17337	2477	24128
		НР - 98%; СП - 8%			421,22	–	2527	–		1787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	4	5278,28	357,51	21113	1430	2064	17587	41796
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	17619	326		3096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	242-202-0307 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	4	13569,00	–	54276	–	54276	–	58618
		СП - 8%			–	–	–	–		4342	
143	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	2	2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	4981	74		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
145	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	9308,00	--	18616	--	18616	--	20105
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
147	1118-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 159 мм. Установка	шт.	2	28155,42	274,67	56311	549	30478	24954	87766
		НР - 98%; СП - 8%			12642,16	89,52	25284	179		6501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	1200,51	1,47	1201	2	144	845	2210
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	1055	1		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				231221	2504	168951	58986	313423
							59766	617	--	23216	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91749				
	Материалы		Тенге				144				
	Всего заработная плата		Тенге					1056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90548				
		Накладные расходы	Тенге				845				
		Сметная прибыль	Тенге				7407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1056			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				139472				
	Материалы		Тенге				78258				
	Всего заработная плата		Тенге					59327			
		Накладные расходы	Тенге				58141				
		Сметная прибыль	Тенге				15809				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				213422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					59327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				313423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					60383			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				4453011	17940	3416873	290293	5065355
							300506	5078	717692	322052	
	Стоимость оборудования		Тенге				717692				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				717692				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39760				
	Материалы		Тенге				2233				
	Всего заработная плата		Тенге					35773			
		Накладные расходы	Тенге				26829				
		Сметная прибыль	Тенге				5327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					35773			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3087409				
	Материалы		Тенге				718				
	Всего заработная плата		Тенге					5281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3081406				
		Накладные расходы	Тенге				4225				
		Сметная прибыль	Тенге				247333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3338967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5281			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				608150				
	Материалы		Тенге				332517				
	Всего заработная плата		Тенге					264530			
		Накладные расходы	Тенге				259239				
		Сметная прибыль	Тенге				69392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				936781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					264530			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5065356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					305584			
		ОТДЕЛ 5.Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения (ЭОМ)									
		РАЗДЕЛ 11. Щиты									
		ВРУ									
149	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	28367,91	928,99	28368	929	16222	8352	39658
		НР - 72%; СП - 8%			11216,61	383,49	11217	383		2938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ШН									
150	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
151	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	1967,72	–	15742	–	130	11240	29141
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	15612	–		2159	
		ШС									
152	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
153	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	12	1967,72	–	23613	–	195	16861	43711
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	23418	–		3238	
		ШВ									
154	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
155	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	13	1967,72	–	25580	–	211	18266	47353
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	25369	–		3508	
		ЩАО-П									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
157	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1967,72	–	13774	–	114	9835	25498
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	13660	–		1889	
		ЩО-П									
158	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
159	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1967,72	–	19677	–	162	14051	36426
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	19515	–		2698	
		ЩАО-1									
160	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
161	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1967,72	–	13774	–	114	9835	25498
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	13660	–		1889	
		ЩО-1									
162	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
163	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1967,72	–	19677	–	162	14051	36426
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	19515	–		2698	
		ЩО-2									
164	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
165	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1967,72	–	19677	–	162	14051	36426
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	19515	–		2698	
		ЩРП									
166	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
167	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1967,72	–	9839	–	82	7025	18213
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	9757	–		1349	
		АВР									
168	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5136,49	114,53	5136	115	1118	2843	8617
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	45,62	3903	46		638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				262150	31725	20157	160502	456461
							210268	12651	–	33811	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				233782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3938				
	Всего заработная плата		Тенге					211319			
		Накладные расходы	Тенге				152150				
		Сметная прибыль	Тенге				30873				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				416805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					211319			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28368				
	Материалы		Тенге				16222				
	Всего заработная плата		Тенге					11600			
		Накладные расходы	Тенге				8352				
		Сметная прибыль	Тенге				2938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				456463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					222919			
		РАЗДЕЛ 12. Светотехническая продукция									
169	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	70	992,06	22,84	69444	1599	604	48882	127792
		НР - 72%; СП - 8%			960,58	9,30	67241	651		9466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	70	2006,00	–	140420	–	140420	–	151654
		СП - 8%			–	–	–	–		11234	
171	243-907-6103 РСНБ РК 2022	Монтажная плата высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене	шт.	130	1072,00	–	139360	–	139360	–	150509
		СП - 8%			–	–	–	–		11149	
172	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	214	789,83	5,52	169024	1181	19813	106940	298040
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	148030	496		22076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	12	9328,00	–	111936	–	111936	–	120891
		СП - 8%			–	–	–	–		8955	
174	247-102-0178 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	16	18523,00	–	296368	–	296368	–	320077
		СП - 8%			–	–	–	–		23709	
175	247-102-1906 РСНБ РК 2022	Светильник декоративный светодиодный, типа ВАРТОН DL-Lens comfort, мощность 36 Вт, степень защиты IP20, DALI	шт.	40	75579,00	–	3023160	–	3023160	–	3265013
		СП - 8%			–	–	–	–		241853	
176	247-102-0197 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W ASSU/36, ультратонкий, мощностью 36, IP20	шт.	146	4663,00	–	680798	–	680798	–	735262
		СП - 8%			–	–	–	–		54464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	109	789,83	5,52	86091	602	10090	54469	151805
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	75399	253		11244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	247-102-1711 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН Universal-Line, мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	81	73771,00	–	5975451	–	5975451	–	6453487
		СП - 8%			–	–	–	–		478036	
179	247-102-0118 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	3327,00	–	93156	–	93156	–	100608
		СП - 8%			–	–	–	–		7452	
180	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	20	1654,50	66,19	33090	1324	158	23160	60750
		НР - 72%; СП - 8%			1580,42	27,89	31608	558		4500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	247-102-1603 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа Office аварийный, мощность 58 Вт, IP 40	шт.	20	40476,00	–	809520	–	809520	–	874282
		СП - 8%			–	–	–	–		64762	
182	1121-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	1	2012,78	15,16	2013	16	326	1206	3477
		НР - 72%; СП - 8%			1671,03	4,65	1671	5		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	1121-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люстры и подвесные светильники до 30 ламп. Установка	шт.	5	8426,14	25,76	42131	129	8380	24231	71671
		НР - 72%; СП - 8%			6724,39	6,51	33622	33		5309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	Приложение поз.112 ТОО"Zhongshan baodisi lighting co. LTD"	Люстра LED лампами 4х25Вт/Droplets Dia 1500 H2740	шт	1	3841657,88	–	3841658	–	3841658	–	4148991
		СП - 8%			–	–	–	–		307333	
185	Приложение поз.113 ТОО"Zhongshan baodisi lighting co. LTD"	Люстра LED лампами до 9Вт, мощность 200Вт/Megaman Dia 1364 H1242	шт	1	6860103,80	–	6860104	–	6860104	–	7408912
		СП - 8%			–	–	–	–		548808	
186	Приложение поз.115 ТОО"Zhongshan baodisi lighting co. LTD"	Люстра LED лампами до 9Вт, мощность 50Вт/Modern Chandelier L1000 W400 H300	шт	4	1097616,54	–	4390466	–	4390466	–	4741703
		СП - 8%			–	–	–	–		351237	
187	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	3	984,09	14,49	2952	43	40	2077	5432
		НР - 72%; СП - 8%			956,22	5,47	2869	16		402	
188	247-213-0306 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	335,00	–	1005	–	1005	–	1085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
189	247-106-0101 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20**	шт.	3	830,00	–	2490	–	2490	–	2689
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				26770637	4894	26405303	260965	29194130
							360440	2012	–	2162526	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15095180				
	Материалы		Тенге				40				
	Всего заработная плата		Тенге					2885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15092228				
		Накладные расходы	Тенге				2077				
		Сметная прибыль	Тенге				1207780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16305037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2885			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11675457				
	Материалы		Тенге				39373				
	Всего заработная плата		Тенге					359567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11273664				
		Накладные расходы	Тенге				258888				
		Сметная прибыль	Тенге				954746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12889091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					359567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				29194128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					362452			
		РАЗДЕЛ 13. Электроустановочные изделия									
190	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	90	486,04	0,47	43744	42	10856	23663	72800
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	32846	19		5393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	247-214-0120 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	74	699,00	–	51726	–	51726	–	55864
		СП - 8%			–	–	–	–		4138	
192	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	14	532,00	–	7448	–	7448	–	8044
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
193	247-202-0604 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	88	65,00	–	5720	–	5720	–	6178
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
194	1310-0412-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 20. Монтаж в подпольном люке**	шт.	7	15835,81	–	110851	–	18813	56143	180354
		НР - 61%; СП - 8%			13148,24	–	92038	–		13360	
195	247-203-0201 РСНБ РК 2022	**Лючок напольный**	к-т	7	24454,00	–	171178	–	171178	–	184872
		СП - 8%			–	–	–	–		13694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	88	333,21	0,41	29322	36	1123	20288	53578
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	28163	15		3969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	88	470,00	–	41360	–	41360	–	44669
		СП - 8%			–	–	–	–		3309	
198	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	88	65,00	–	5720	–	5720	–	6178
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
199	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	8	2199,79	224,57	17598	1797	189	11766	31713
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	91,24	15612	730		2349	
200	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	8	15673,00	–	125384	–	125384	–	135415
		СП - 8%			–	–	–	–		10031	
201	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1487,79	22,67	2976	45	277	1919	5286
		НР - 72%; СП - 8%			1326,99	5,47	2654	11		392	
202	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1219,00	–	2438	–	2438	–	2633
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
203	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6562,59	26,83	13125	54	5672	5327	19928
		НР - 72%; СП - 8%			3699,40	–	7399	–		1476	
204	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1098,00	–	2196	–	2196	–	2372
		СП - 8%			–	–	–	–		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				630786	1974	450100	119106	809884
							178712	775	–	59994	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				144550				
		Материалы	Тенге				24952				
		Всего заработная плата	Тенге					118444			
		Накладные расходы	Тенге				75155				
		Сметная прибыль	Тенге				17577				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				237282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					118444			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				486236				
		Материалы	Тенге				11980				
		Всего заработная плата	Тенге					61043			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				413170				
		Накладные расходы	Тенге				43951				
		Сметная прибыль	Тенге				42417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				572604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					61043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				809886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					179487			
		РАЗДЕЛ 14. Система автоматизации окон фасада									
205	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2369,64	442,53	4739	885	97	2968	8323
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	3757	365		617	
206	Приложение поз.116 ТОО"M-technologie"	Блок питания для окон SCHUCO - трансформаторы INTEG / 2,5А с профилем ОМ	шт	2	122863,08	–	245726	–	245726	–	265384
		СП - 8%			–	–	–	–		19658	
207	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	587,33	4,43	2349	17	68	1635	4303
		НР - 72%; СП - 8%			565,92	1,82	2264	7		319	
208	Приложение поз.117 ТОО"M-technologie"	Переключатель переключения BTicino 1P 16A-250Vac двойной ключ 1-0-2/N4207/ BTicino	шт	2	13612,92	–	27226	–	27226	–	29404
		СП - 8%			–	–	–	–		2178	
209	Приложение поз.118 ТОО"M-technologie"	Моностабильное реле с контактом NO / NC 250 В а с 6А резистивный, 4А индуктивный-катушка питания 24V/N4330/24 /BTicino	шт	2	15601,92	–	31204	–	31204	–	33700
		СП - 8%			–	–	–	–		2496	
210	Приложение поз.119 ТОО"M-technologie"	LivingLight рамка прямоугольная, 3 модуля/LNA4803/BTicino	шт	2	1251,54	–	2503	–	2503	–	2703
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
211	Приложение поз.120 ТОО"M-technologie"	Суппорт 3 модуля/LN4703/BTicino	шт	2	914,94	–	1830	–	1830	–	1976
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
212	Приложение поз.121 ТОО"M-technologie"	Заглушка 1 модуль, белая/N4950/BTicino	шт	2	336,60	–	673	–	673	–	727
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
213	Приложение поз.122 ТОО"M-technologie"	Кор. Д/Гипсокартон 3 модуля/PB503/BTicino	шт	2	1685,04	–	3370	–	3370	–	3640
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
214	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10	302,35	2,21	3024	22	500	1802	5212
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	2502	1		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Кабели/ Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	460	149,21	1,47	68637	676	6845	44045	121698
		НР - 72%; СП - 8%			132,86	0,12	61116	55		9016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	243-108-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	728997,00	–	111537	–	111537	–	120460
		СП - 8%			–	–	–	–		8923	
217	243-305-0402 ССЦ 04.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,3264	355371,00	–	115993	–	115993	–	125272
		СП - 8%			–	–	–	–		9279	
218	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	460	280,62	3,05	129085	1403	2488	90178	236803
		НР - 72%; СП - 8%			272,16	0,12	125194	55		17540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	464,6	31,00	–	14403	–	14403	–	15555
		СП - 8%			–	–	–	–		1152	
220	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	шт.	4	1850,00	–	7400	–	7400	–	7992
		СП - 8%			–	–	–	–		592	
221	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	6	2397,00	–	14382	–	14382	–	15533
		СП - 8%			–	–	–	–		1151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				784081	3003	586245	140628	998685
							194833	483	–	73977	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				319620				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					6393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				312532				
		Накладные расходы	Тенге				4603				
		Сметная прибыль	Тенге				25938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				350161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6393			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				464461				
	Материалы		Тенге				9834				
	Всего заработная плата		Тенге					188923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263715				
		Накладные расходы	Тенге				136025				
		Сметная прибыль	Тенге				48039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				648525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					188923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				998686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					195316			
		РАЗДЕЛ 15. Обогрев воронок									
222	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	80	302,35	2,21	24188	176	3998	14414	41690
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	20014	6		3088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	243-403-0305 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	61,2	2063,00	–	126256	–	126256	–	136356
		СП - 8%			–	–	–	–		10100	
224	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	208719,00	–	4258	–	4258	–	4599
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
225	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Кабели/ Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	149,21	1,47	29842	294	2976	19150	52912
		НР - 72%; СП - 8%			132,86	0,12	26572	24		3920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	520002,00	–	106080	–	106080	–	114566
		СП - 8%			–	–	–	–		8486	
227	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	200	1062,66	61,33	212532	12266	94766	77406	313134
		НР - 72%; СП - 8%			527,50	10,04	105500	2008		23196	
228	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	200	266,00	–	53200	–	53200	–	57456
		СП - 8%			–	–	–	–		4256	
229	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1967,72	–	1968	–	17	1405	3643
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	1951	–		270	
230	245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	19851,00	–	19851	–	19851	–	21439
		СП - 8%			–	–	–	–		1588	
231	245-712-0301 РСНБ РК 2022	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1837,00	–	1837	–	1837	–	1984
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
232	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	5	829,00	–	4145	–	4145	–	4477
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
233	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3656,57	26,83	18283	134	8900	6659	26937
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	–	9249	–		1995	
234	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1888,00	–	1888	–	1888	–	2039
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
235	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	700,00	–	1400	–	1400	–	1512
		СП - 8%			–	–	–	–		112	
236	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	763,00	–	1526	–	1526	–	1648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
237	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6560,32	26,83	6560	27	2776	2705	10006
		НР - 72%; СП - 8%			3756,64	–	3757	–		741	
238	247-204-2440 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	11284,00	–	11284	–	11284	–	12187
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
239	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8849,77	136,45	8850	137	5137	2608	12374
		НР - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	3576	46		917	
240	247-208-0140 РСНБ РК 2022	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	5810,00	–	5810	–	5810	–	6275
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
241	243-906-2104 РСНБ РК 2022	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	1	2379,00	–	2379	–	2379	–	2569
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
242	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5896,76	1870,79	5897	1871	123	3338	9973
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	3903	733		739	
243	247-201-0137 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/Щит управления	шт.	1	3045,00	–	3045	–	3045	–	3289
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				651079	14905	461652	127685	841065
							174522	2817	–	62303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				254090				
	Материалы		Тенге				111719				
	Всего заработная плата		Тенге					130723			
		Накладные расходы	Тенге				94121				
		Сметная прибыль	Тенге				27858				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				376069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					130723			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				396989				
	Материалы		Тенге				6974				
	Всего заработная плата		Тенге					46616			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342959				
		Накладные расходы	Тенге				33564				
		Сметная прибыль	Тенге				34445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					46616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				841067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					177339			

РАЗДЕЛ 16. Для огнезадерживающих клапанов

Электрощиты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6794,82	2753,38	6795	2753	139	3596	11223
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1092,18	3903	1092		831	
245	247-201-0825 РСНБ РК 2022	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	26491,00	–	26491	–	26491	–	28610
		СП - 8%			–	–	–	–		2119	
246	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3656,57	26,83	3657	27	1780	1332	5388
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	–	1850	–		399	
247	247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2105,00	–	2105	–	2105	–	2273
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
248	1308-0303-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	16233,03	176,16	16233	177	10202	4248	22119
		НР - 72%; СП - 8%			5854,38	45,62	5854	46		1638	
249	247-208-0508 РСНБ РК 2022	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/КМ20-22 АС 4Р 20А 230В	шт.	1	18463,00	–	18463	–	18463	–	19940
		СП - 8%			–	–	–	–		1477	
250	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	–	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
251	Приложение поз.42 ТОО"VARIUS TECHNOLOGIES"	Интерфейсный модуль высоковольтных реле (2реле с обратной связью до 10А) LSNi с корпусом для поверхностного монтажа/FLM-420-RHV-S/BOSCH	шт	1	78861,30	–	78861	–	78861	–	85170
		СП - 8%			–	–	–	–		6309	
252	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3656,57	26,83	18283	134	8900	6659	26937
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	–	9249	–		1995	
253	247-204-1608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	754,00	–	3770	–	3770	–	4072
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
254	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2369,64	442,53	4739	885	97	2968	8323
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	3757	365		617	
255	247-206-0151 РСНБ РК 2022	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК /Кнопка грибковидная д 22мм 1з+1р неон/240В/	шт.	2	8566,00	–	17132	–	17132	–	18503
		СП - 8%			–	–	–	–		1371	
256	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	340	130,59	1,36	44401	463	4549	28376	78598
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	39389	24		5821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	243-108-1501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3468	529193,00	–	183524	–	183524	–	198206
		СП - 8%			–	–	–	–		14682	
258	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	300	280,62	3,05	84186	915	1623	58812	154437
		НР - 72%; СП - 8%			272,16	0,12	81648	36		11439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	303	31,00	–	9393	–	9393	–	10144
		СП - 8%			–	–	–	–		751	
260	247-202-0201 РСНБ РК 2022	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	30	1022,00	–	30660	–	30660	–	33113
		СП - 8%			–	–	–	–		2453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				550338	5396	397689	107208	710147
							147254	1582	–	52601	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				130213				
	Материалы		Тенге				21119				
	Всего заработная плата		Тенге					27739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78861				
		Накладные расходы	Тенге				20020				
		Сметная прибыль	Тенге				12018				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				162251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					27739			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				420125				
	Материалы		Тенге				6172				
	Всего заработная плата		Тенге					121097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				291538				
		Накладные расходы	Тенге				87188				
		Сметная прибыль	Тенге				40583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					121097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				710147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					148836			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				29649071	61897	28321146	916094	33010372
							1266029	20320	–	2445212	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16177435				
	Материалы		Тенге				161934				
	Всего заработная плата		Тенге					497503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15483621				
		Накладные расходы	Тенге				348126				
		Сметная прибыль	Тенге				1322044				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17847605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					497503			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13471636				
	Материалы		Тенге				90555				
	Всего заработная плата		Тенге					788846			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12585046				
		Накладные расходы	Тенге				567968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1123168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15162772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					788846			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				33010377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					1286349			
		ОТДЕЛ 6.Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности (СС)									
		РАЗДЕЛ 17. ВН-Видеонаблюдение.									
		Оборудование и материалы									
261	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	24	6871,31	11,09	164911	266	--	100434	286572
		НР - 61%; СП - 8%			6860,22	--	164645	--		21228	
262	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8	6871,31	11,09	54970	89	--	33478	95524
		НР - 61%; СП - 8%			6860,22	--	54882	--		7076	
263	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	6871,31	11,09	13743	22	--	8369	23881
		НР - 61%; СП - 8%			6860,22	--	13720	--		1769	
264	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1645,35	41,57	3291	84	--	2434	6183
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	3208	38		458	
265	1311-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	12802,05	475,05	25604	950	8001	12735	41406
		НР - 75%; СП - 8%			8326,30	163,71	16653	327		3067	
266	1311-0401-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 30 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4936,06	124,72	4936	124	--	3651	9274
		НР - 75%; СП - 8%			4811,34	56,35	4811	56		687	
267	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1645,35	41,57	3291	84	--	2434	6183
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	3208	38		458	
268	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	4	3801,15	--	15205	--	178	9166	26321
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	--	15027	--		1950	
269	1311-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования/рабочая станция	шт.	1	36766,25	5150,04	36766	5150	1088	24494	66161
		НР - 75%; СП - 8%			30528,00	2130,81	30528	2131		4901	
270	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1200	302,35	2,21	362820	2652	59964	216216	625356
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	300204	96		46320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Кабели/ Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	500	149,21	1,47	74605	735	7440	47875	132280
		НР - 72%; СП - 8%			132,86	0,12	66430	60		9800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	40	381,98	–	15279	–	–	11460	28878
		НР - 75%; СП - 8%			381,98	–	15279	–		2139	
273	1311-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой	конец	50	216,73	–	10837	–	719	7588	19899
		НР - 75%; СП - 8%			202,35	–	10118	–		1474	
274	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	500	280,62	3,05	140310	1525	2705	98020	257395
		НР - 72%; СП - 8%			272,16	0,12	136080	60		19065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	52904,60	–	52905	–	–	32272	91991
		НР - 61%; СП - 8%			52904,60	–	52905	–		6814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				979473	11681	80095	610626	1717304
							887698	2806	–	127206	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				401738				
	Материалы		Тенге				9986				
	Всего заработная плата		Тенге					387574			
		Накладные расходы	Тенге				248515				
		Сметная прибыль	Тенге				52021				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				702274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					387574			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				577735				
	Материалы		Тенге				70109				
	Всего заработная плата		Тенге					502930			
		Накладные расходы	Тенге				362111				
		Сметная прибыль	Тенге				75185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					502930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1717305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					890504			
		РАЗДЕЛ 18. СКС-Структурированная кабельная сеть									
		Комутационное оборудование									
276	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	3	14193,83	1619,61	42581	4858	3913	21552	69264
		НР - 61%; СП - 8%			11269,92	507,15	33810	1521		5131	
277	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	1645,35	41,57	4936	124	–	3651	9274
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	4811	56		687	
278	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	1	381,98	–	382	–	–	286	722
		НР - 75%; СП - 8%			381,98	–	382	–		53	
279	1311-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	12802,05	475,05	12802	475	4001	6368	20703
		НР - 75%; СП - 8%			8326,30	163,71	8326	164		1534	
280	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	14193,83	1619,61	14194	1619	1305	7184	23088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			11269,92	507,15	11270	507		1710	
281	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
282	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
283	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	8	1645,35	41,57	13163	332	--	9735	24730
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	12830	150		1832	
		Система телефонии									
284	1311-0401-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4894,49	83,15	4894	84	--	3637	9213
		НР - 75%; СП - 8%			4811,34	37,57	4811	38		682	
285	1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	84647,36	--	84647	--	--	51635	147184
		НР - 61%; СП - 8%			84647,36	--	84647	--		10903	
286	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
287	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	20	1583,19	--	31664	--	4616	16499	52016
		НР - 61%; СП - 8%			1352,39	--	27048	--		3853	
288	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	10	1583,19	--	15832	--	2308	8250	26008
		НР - 61%; СП - 8%			1352,39	--	13524	--		1927	
		Коммутационное оборудование									
289	1310-0902-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800х1800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	9851,70	445,54	19703	891	7271	7246	29105
		НР - 61%; СП - 8%			5770,64	169,05	11541	338		2156	
290	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1003,13	--	1003	--	27	732	1874
		НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	976	--		139	
291	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	200	381,98	--	76396	--	--	57298	144390
		НР - 75%; СП - 8%			381,98	--	76396	--		10696	
292	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	4	381,98	--	1528	--	--	1146	2888
		НР - 75%; СП - 8%			381,98	--	1528	--		214	
293	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	100	1591,94	--	159194	--	1996	95891	275492
		НР - 61%; СП - 8%			1571,98	--	157198	--		20407	
294	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	60	969,27	--	58156	--	693	35052	100665
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	57463	--		7457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1311-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой	конец	100	216,73	--	21673	--	1438	15176	39797
		НР - 75%; СП - 8%			202,35	--	20235	--		2948	
296	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	52904,60	--	52905	--	--	32272	91991
		НР - 61%; СП - 8%			52904,60	--	52905	--		6814	
297	1310-0905-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	764471,47	--	764471	--	--	466328	1329263
		НР - 61%; СП - 8%			764471,47	--	764471	--		98464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1385059	8509	27568	843589	2406940
							1348984	2831	--	178294	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1385059				
	Материалы		Тенге				27568				
	Всего заработная плата		Тенге					1351815			
		Накладные расходы	Тенге				843589				
		Сметная прибыль	Тенге				178294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2406942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
		Сметная заработная плата	Тенге					1351815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2406942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
		Сметная заработная плата	Тенге					1351815			
		РАЗДЕЛ 19. СКУД-Система контроля и управления доступом.									
298	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	3801,15	--	3801	--	44	2292	6580
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	--	3757	--		487	
299	1311-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования/рабочая станция	шт.	1	36766,25	5150,04	36766	5150	1088	24494	66161
		НР - 75%; СП - 8%			30528,00	2130,81	30528	2131		4901	
300	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	1645,35	41,57	8227	208	--	6085	15457
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	8019	94		1145	
301	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1891,47	194,34	3783	388	1760	1395	5592
		НР - 75%; СП - 8%			817,26	112,70	1635	225		414	
302	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	19	2369,64	442,53	45023	8408	927	28192	79072
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	35688	3467		5857	
303	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	26	2369,64	442,53	61611	11506	1269	38578	108204
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	48836	4745		8015	
304	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1645,35	41,57	3291	84	--	2434	6183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	3208	38		458	
305	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	15	2028,31	--	30425	--	2250	17187	51421
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	--	28175	--		3809	
306	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы**	сетевой элемент	1	52904,60	--	52905	--	--	32272	91991
		НР - 61%; СП - 8%			52904,60	--	52905	--		6814	
307	1310-0905-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	объект	1	764471,47	--	764471	--	--	466328	1329263
		НР - 61%; СП - 8%			764471,47	--	764471	--		98464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1010303	25744	7338	619257	1759924
							977222	10700	--	130364	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1010303				
	Материалы		Тенге				7339				
	Всего заработная плата		Тенге					987922			
		Накладные расходы	Тенге				619257				
		Сметная прибыль	Тенге				130364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1759924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					987922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1759924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					987922			
		РАЗДЕЛ 20. ПС-Пожарная сигнализация									
308	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	21240,79	1,65	21241	2	169	12852	36821
		НР - 61%; СП - 8%			21069,62	--	21070	--		2727	
309	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
310	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	2	10376,24	--	20752	--	1969	11458	34787
		НР - 61%; СП - 8%			9391,60	--	18783	--		2577	
311	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	2	1003,13	--	2006	--	55	1464	3747
		НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	1951	--		278	
312	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	4	1645,35	41,57	6581	166	--	4868	12365
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	6415	75		916	
313	1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	1	1442,66	--	1443	--	--	880	2509
		НР - 61%; СП - 8%			1442,66	--	1443	--		186	
314	1310-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	2	1878,32	--	3757	--	--	2292	6532
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	--	3757	--		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	32	1920,84	0,76	61467	24	1337	36665	105983
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	–	60106	–		7851	
316	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	120	3824,48	2,04	458938	245	7896	274986	792638
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	–	450797	–		58714	
317	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	152	729,08	24,30	110820	3694	7200	60955	185517
		НР - 61%; СП - 8%			657,41	–	99926	–		13742	
318	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	1920,84	0,76	23050	9	501	13749	39743
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	–	22540	–		2944	
319	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3824,48	2,04	7649	4	132	4583	13211
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	–	7513	–		979	
320	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	3824,48	2,04	26771	14	461	16041	46237
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	–	26296	–		3425	
321	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	5	1645,35	41,57	8227	208	–	6085	15457
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	8019	94		1145	
322	1311-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования/рабочая станция	шт.	1	36766,25	5150,04	36766	5150	1088	24494	66161
		НР - 75%; СП - 8%			30528,00	2130,81	30528	2131		4901	
323	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	3801,15	–	3801	–	44	2292	6580
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	–	3757	–		487	
		Кабельная продукция									
324	1311-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой	конец	2	216,73	–	433	–	28	304	795
		НР - 75%; СП - 8%			202,35	–	405	–		59	
325	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	969,27	–	9693	–	116	5842	16778
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	–	9577	–		1243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				805040	9558	20996	481027	1388952
							774487	2319	–	102887	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				805040				
	Материалы		Тенге				20998				
	Всего заработная плата		Тенге					776806			
		Накладные расходы	Тенге				481027				
		Сметная прибыль	Тенге				102887				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1388954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					776806			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1388954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					776806			
		РАЗДЕЛ 21. СОУЭ-Система оповещения управления эвакуацией.									
		Звуковое оповещение									
326	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2237,15	665,17	2237	666	--	1404	3933
		НР - 75%; СП - 8%			1571,98	300,53	1572	301		291	
327	1311-0401-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	4894,49	83,15	4894	84	--	3637	9213
		НР - 75%; СП - 8%			4811,34	37,57	4811	38		682	
328	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
329	1310-0408-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	4829,89	--	4830	--	114	2877	8323
		НР - 61%; СП - 8%			4715,94	--	4716	--		617	
330	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	270	3720,55	--	1004549	--	72109	568787	1699202
		НР - 61%; СП - 8%			3453,48	--	932440	--		125866	
331	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	19	3720,55	--	70690	--	5074	40026	119573
		НР - 61%; СП - 8%			3453,48	--	65616	--		8857	
332	1310-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	3	863,37	--	2590	--	--	1580	4504
		НР - 61%; СП - 8%			863,37	--	2590	--		334	
		Трубы									
333	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	52904,60	--	52905	--	--	32272	91991
		НР - 61%; СП - 8%			52904,60	--	52905	--		6814	
334	1310-0905-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	764471,47	--	764471	--	--	466328	1329263
		НР - 61%; СП - 8%			764471,47	--	764471	--		98464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				1908811	792	77297	1118128	3269093
							1830725	358	--	242154	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1908811				
		Материалы	Тенге				77297				
		Всего заработная плата	Тенге					1831083			
		Накладные расходы	Тенге				1118128				
		Сметная прибыль	Тенге				242154				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3269093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								949
		Сметная заработная плата	Тенге					1831083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3269093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								949
		Сметная заработная плата	Тенге					1831083			
		РАЗДЕЛ 22. ОС-Охранная сигнализация.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	10376,24	--	10376	--	984	5729	17393
		НР - 61%; СП - 8%			9391,60	--	9392	--		1288	
336	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	1645,35	41,57	4936	124	--	3651	9274
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	4811	56		687	
337	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
338	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования/IUI-MAP0001-2 Bosch/	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
339	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования/IUI-MAP0001-2 Bosch/	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
340	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	8	3824,48	2,04	30596	16	527	18332	52843
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	--	30053	--		3914	
341	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	14	2028,31	--	28396	--	2100	16041	47992
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	--	26296	--		3555	
342	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2369,64	442,53	4739	885	97	2968	8323
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	3757	365		617	
343	1310-0411-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	1	1889,48	--	1889	--	162	1053	3178
		НР - 61%; СП - 8%			1726,74	--	1727	--		235	
344	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1645,35	41,57	3291	84	--	2434	6183
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	3208	38		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				89158	1235	3870	53859	154459
							84056	516	--	11441	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89158				
	Материалы		Тенге				3872				
	Всего заработная плата		Тенге					84572			
		Накладные расходы	Тенге				53859				
		Сметная прибыль	Тенге				11441				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				154458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					84572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				154458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					84572			
		РАЗДЕЛ 23. АК-Автоматизация комплексная.									
		Полевые оборудования системы автоматизации									
345	1311-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	16	1634,52	–	26152	–	–	19614	49428
		НР - 75%; СП - 8%			1634,52	–	26152	–		3661	
346	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2060,02	–	4120	–	100	3015	7706
		НР - 75%; СП - 8%			2010,00	–	4020	–		571	
347	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1891,47	194,34	3783	388	1760	1395	5592
		НР - 75%; СП - 8%			817,26	112,70	1635	225		414	
348	1311-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	7	1634,52	–	11442	–	–	8581	21625
		НР - 75%; СП - 8%			1634,52	–	11442	–		1602	
349	1311-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	8	1634,52	–	13076	–	–	9807	24714
		НР - 75%; СП - 8%			1634,52	–	13076	–		1831	
350	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	1792,86	–	7171	–	633	4904	13041
		НР - 75%; СП - 8%			1634,52	–	6538	–		966	
351	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	1003,13	–	3009	–	82	2195	5621
		НР - 75%; СП - 8%			975,73	–	2927	–		416	
352	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	2060,02	–	8240	–	200	6030	15412
		НР - 75%; СП - 8%			2010,00	–	8040	–		1142	
353	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2904,40	110,31	20331	772	2126	17211	40545
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	17433	129		3003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	2060,02	–	10300	–	250	7538	19265
		НР - 75%; СП - 8%			2010,00	–	10050	–		1427	
		Клапаны и приводы системы автоматизации									
355	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	8439,63	83,15	42198	416	459	25322	72921
		НР - 61%; СП - 8%			8264,61	37,57	41323	188		5402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	1312-1101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8562,91	124,72	8563	124	174	5076	14730
		НР - 61%; СП - 8%			8264,61	56,35	8265	56		1091	
		Оборудование контроля и управления системы автоматизации									
357	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1645,35	41,57	3291	84	--	2434	6183
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	3208	38		458	
358	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	1645,35	41,57	16454	416	--	12169	30913
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	16038	188		2290	
		Оборудование системы диспетчеризации									
359	1310-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	169379,15	20934,90	169379	20935	57	94515	285006
		НР - 61%; СП - 8%			148387,28	6555,34	148387	6555		21112	
360	1310-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	633405,12	--	633405	--	--	386377	1101365
		НР - 61%; СП - 8%			633405,12	--	633405	--		81583	
361	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1645,35	41,57	1645	42	--	1217	3091
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	1604	19		229	
		Кабельная продукция для системы автоматизации и диспетчеризации									
362	1308-0206-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Короб металлический длиной 3 м. Подвеска к конструкциям на оттяжках или подвесах	м	81	828,37	120,88	67098	9791	97	44092	120085
		НР - 72%; СП - 8%			706,30	49,73	57210	4028		8895	
		Кабельные продукции									
363	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4060	302,35	2,21	1227541	8973	202878	731531	2115788
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	1015690	325		156716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Кабели/ Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	550	149,21	1,47	82066	809	8184	52663	145509
		НР - 72%; СП - 8%			132,86	0,12	73073	66		10780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	300	280,62	3,05	84186	915	1623	58812	154437
		НР - 72%; СП - 8%			272,16	0,12	81648	36		11439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	250	303,24	3,27	75810	818	1422	53015	139130
		НР - 72%; СП - 8%			294,28	0,25	73570	63		10305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кабельная продукция для силового оборудования									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	400	302,35	2,21	120940	884	19988	72072	208452
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	100068	32		15440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Шкафы автоматизации и диспетчеризации									
368	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	10376,24	--	20752	--	1969	11458	34787
		НР - 61%; СП - 8%			9391,60	--	18783	--		2577	
369	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
370	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	52904,60	--	52905	--	--	32272	91991
		НР - 61%; СП - 8%			52904,60	--	52905	--		6814	
371	1310-0905-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	764471,47	--	764471	--	--	466328	1329263
		НР - 61%; СП - 8%			764471,47	--	764471	--		98464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3485805	48776	242167	2133431	6068766
							3194864	13306	--	449529	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1874931				
	Материалы		Тенге				5945				
	Всего заработная плата		Тенге					1846037			
		Накладные расходы	Тенге				1148127				
		Сметная прибыль	Тенге				241846				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3264904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								806
		Сметная заработная плата	Тенге					1846037			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1590543				
	Материалы		Тенге				234096				
	Всего заработная плата		Тенге					1344571			
		Накладные расходы	Тенге				968093				
		Сметная прибыль	Тенге				204680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2763316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								820
		Сметная заработная плата	Тенге					1344571			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20331				
	Материалы		Тенге				2126				
	Всего заработная плата		Тенге					17562			
		Накладные расходы	Тенге				17211				
		Сметная прибыль	Тенге				3003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				6068765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1637
		Сметная заработная плата	Тенге					3208170			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				9663649	106295	459331	5859917	16765438
							9098036	32836	--	1241875	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7475040				
	Материалы		Тенге				153005				
	Всего заработная плата		Тенге					7265809			
		Накладные расходы	Тенге				4512502				
		Сметная прибыль	Тенге				959007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12946549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3497
		Сметная заработная плата	Тенге					7265809			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2168278				
	Материалы		Тенге				304205				
	Всего заработная плата		Тенге					1847501			
		Накладные расходы	Тенге				1330204				
		Сметная прибыль	Тенге				279865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3778347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
		Сметная заработная плата	Тенге					1847501			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20331				
	Материалы		Тенге				2126				
	Всего заработная плата		Тенге					17562			
		Накладные расходы	Тенге				17211				
		Сметная прибыль	Тенге				3003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17562			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				16765441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4637
		Сметная заработная плата	Тенге					9130872			
		ОТДЕЛ 7.Внутренние инженерные системы пожаротушения (ПТ)									
		(АГПТ) Автоматическое газовое пожаротушение									
372	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	1	6559,12	1,65	6559	2	117	3928	11326
		НР - 61%; СП - 8%			6439,82	--	6440	--		839	
373	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	2	6559,12	1,65	13118	3	235	7857	22653
		НР - 61%; СП - 8%			6439,82	--	12880	--		1678	
374	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	1645,35	41,57	3291	84	--	2434	6183
		НР - 75%; СП - 8%			1603,78	18,78	3208	38		458	
375	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	21240,79	1,65	21241	2	169	12852	36821
		НР - 61%; СП - 8%			21069,62	--	21070	--		2727	
376	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	5896,76	1870,79	11794	3741	247	6675	19947
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	7806	1465		1478	
377	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	7	3824,48	2,04	26771	14	461	16041	46237
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	--	26296	--		3425	
378	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	3	2369,64	442,53	7109	1327	147	4451	12485
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	5635	547		925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	12	992,06	22,84	11905	274	104	8380	21907
		НР - 72%; СП - 8%			960,58	9,30	11527	112		1623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1967,72	–	5903	–	49	4215	10928
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	5854	–		809	
381	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1821,04	2,20	5463	7	–	3765	9966
		НР - 69%; СП - 8%			1818,84	–	5457	–		738	
382	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	5073,00	–	15219	–	15219	–	16437
		СП - 8%			–	–	–	–		1218	
383	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	2028,31	–	6085	–	450	3437	10284
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	–	5635	–		762	
384	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2369,64	442,53	7109	1327	147	4451	12485
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	5635	547		925	
385	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1967,72	–	1968	–	17	1405	3643
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	–	1951	–		270	
		Материалы									
386	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	319,46	2,38	15973	119	788	10854	28973
		НР - 72%; СП - 8%			301,32	0,16	15066	8		2146	
		Комплект оборудования системы газового пожаротушения. Серверная пом. 9									
387	1311-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сосуды. Монтаж оборудования	шт.	3	5834,54	3729,49	17504	11188	26	8141	27696
		НР - 75%; СП - 8%			2096,68	1521,44	6290	4564		2052	
		Комплект оборудования системы газового пожаротушения. Архив пом. 14									
388	1311-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сосуды. Монтаж оборудования	шт.	4	5834,54	3729,49	23338	14918	33	10854	36928
		НР - 75%; СП - 8%			2096,68	1521,44	8387	6086		2735	
389	248-308-0106 РСНБ РК 2022	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н) 07Д2-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение	комплект	4	406136,00	–	1624544	–	1624544	–	1754508
		СП - 8%			–	–	–	–		129964	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1824894	33006	1642753	109740	2089407
							149137	13367	–	154772	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				167763				
	Материалы		Тенге				2883				
	Всего заработная плата		Тенге					145408			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				97595				
		Сметная прибыль	Тенге				21229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				286587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					145408			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1651668				
	Материалы		Тенге				104				
	Всего заработная плата		Тенге					11639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1639763				
		Накладные расходы	Тенге				8380				
		Сметная прибыль	Тенге				132805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1792853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11639			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5463				
	Всего заработная плата		Тенге					5457			
		Накладные расходы	Тенге				3765				
		Сметная прибыль	Тенге				738				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5457			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				2089406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					162504			
ОТДЕЛ 8.Внутренние инженерные системы транспортировки (АР)											
Лифты /л.28-АР											
390	1303-0501-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**	**1324513,87**	**28611,93**	**1324514**	**28612**	**119125**	**721017**	**2209173**
		НР - 61%; СП - 8%			**1176776,71**	**5217,55**	**1176777**	**5218**		**163642**	
391	1303-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**9**	**-66567,95**	**-456,87**	**-599112**	**-4111**	**-95294**	**-305215**	**-976673**
		НР - 61%; СП - 8%			**-55523,02**	**-71,71**	**-499707**	**-645**		**-72346**	
392	1303-0501-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**29,04**	**-14302,92**	**-101,76**	**-415357**	**-2955**	**-87511**	**-198431**	**-662890**
		НР - 61%; СП - 8%			**-11187,70**	**-13,96**	**-324891**	**-405**		**-49103**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**310045**	**21546**	**-63680**	**217371**	**569610**
							352179	**4168**	**--**	**42193**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				310045				
	Материалы		Тенге				-63679				
	Всего заработная плата		Тенге					356347			
		Накладные расходы	Тенге				217371				
		Сметная прибыль	Тенге				42193				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				569609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					356347			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				569609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					356347			
		ОТДЕЛ 9.Наружные электрические сети (ЭС)									
		РАЗДЕЛ 24. ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000В									
393	1308-0101-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	2419979,65	522646,89	2419980	522647	186183	1379245	4103163
		НР - 72%; СП - 8%			1711149,52	204468,66	1711150	204469		303938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2419980	522647	1765256	1706356	6762180
							1711150	204469	--	500903	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2419980				
	Материалы		Тенге				186183				
	Всего заработная плата		Тенге					1915619			
		Накладные расходы	Тенге				1379245				
		Сметная прибыль	Тенге				303938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4103163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1915619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4103163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1915619			
		РАЗДЕЛ 25. ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В									
		СЧЕТЧИК									
394	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	шт	2	1845,66	110,63	3691	221	74	2510	6698
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	45,62	3396	91		496	
395	247-301-0310 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	2	27671,00	--	55342	--	55342	--	59769
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
		ЩИТ ЯУО-9601									
396	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	34172,30	3441,16	34172	3441	24877	5168	42487
		НР - 72%; СП - 8%			5854,38	1323,05	5854	1323		3147	
397	515-301-0102 РСНБ РК 2022	**Щит управления наружным освещением ЯУО-9601-3874**	комплект	1	299927,00	--	299927	--		--	299927
					--	--	--	--	299927	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				393132	3662	80293	7678	408881
							9250	1414	299927	8070	
	Стоимость оборудования		Тенге				299927				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				299927				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				37863				
	Материалы		Тенге				24952				
	Всего заработная плата		Тенге					10664			
		Накладные расходы	Тенге				7678				
		Сметная прибыль	Тенге				3643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10664			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55342				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				408880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10664			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				2813112	526309	266476	1386923	4512044
							1720400	205883	299927	312008	
	Стоимость оборудования		Тенге				299927				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				299927				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2457843				
	Материалы		Тенге				211135				
	Всего заработная плата		Тенге					1926283			
		Накладные расходы	Тенге				1386923				
		Сметная прибыль	Тенге				307581				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4152347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1057
		Сметная заработная плата	Тенге					1926283			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55342				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55342				
		Сметная прибыль	Тенге				4427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59769				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				4512043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1057
		Сметная заработная плата	Тенге					1926283			
		ОТДЕЛ 10.Покрытие									
		ПОКРЫТИЕ ТИП-1 - 2240м2									
398	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	2240	3194,90	258,66	7156576	579398	6374480	331005	8086579
		НР - 108%; СП - 8%			90,49	46,33	202698	103779		598998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2240	1826,42	92,14	4091181	206394	3725926	201578	4636173
		НР - 108%; СП - 8%			70,92	12,40	158861	27776		343414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	2240	554,14	0,01	1241274	22	1231665	10349	1351751
		НР - 108%; СП - 8%			4,28	--	9587	--		100128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1102м2									
401	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	551	2584,60	242,94	1424115	133860	4882	1177619	2809874
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	1285373	52830		208140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА -6,7м2									
402	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	6,7	5547,79	32,83	37170	220	30650	6889	47584
		НР - 108%; СП - 8%			940,35	11,67	6300	78		3525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403	251-104-0105 РСНБ РК 2022	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины**	м2	6,834	33827,00	--	231174	--	231174	--	249668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		18494	
		ПОКРАСКА АСФАЛЬТА-18,4м2									
404	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской**	м2 разметки	18,4	1067,08	34,92	19634	643	10985	8647	30543
		НР - 108%; СП - 8%			435,11	–	8006	–		2262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОКРЫТИЕ ТИП-1 /за участком/ - 321м2									
405	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	321	3194,90	258,66	1025563	83030	913486	47434	1158836
		НР - 108%; СП - 8%			90,49	46,33	29047	14872		85839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	321	1826,42	92,14	586281	29577	533939	28887	664380
		НР - 108%; СП - 8%			70,92	12,40	22765	3980		49213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	321	554,14	0,01	177879	3	176502	1483	193711
		НР - 108%; СП - 8%			4,28	–	1374	–		14349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				15990847	1033147	13233689	1813891	19229099
							1724011	203315	–	1424362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15990847				
	Материалы		Тенге				13002515				
	Всего заработная плата		Тенге					1927326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231174				
		Накладные расходы	Тенге				1813891				
		Сметная прибыль	Тенге				1424362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19229100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1171
		Сметная заработная плата	Тенге					1927326			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				19229100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1171
		Сметная заработная плата	Тенге					1927326			
		ОТДЕЛ 11.Маф									
		МАФ									
408	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	11	54676,00	217,00	601436	2387	515427	–	649551
		СП - 8%			7602,00	64,00	83622	704		48115	
409	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	11	21908,00	–	240988	–	240988	–	260267
		СП - 8%			–	–	–	–		19279	
410	8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	шт.	1	435749,00	4488,00	435749	4488	417178	–	470609
		СП - 8%			14083,00	1560,00	14083	1560		34860	
411	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	шт.	1	406652,00	13507,00	406652	13507	363259	–	439184
		СП - 8%			29886,00	4724,00	29886	4724		32532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	Приложение п.175	Мусорный бак	шт	3	45535,71	–	136607	–	136607	–	147536
		СП - 8%			–	–	–	–		10929	
		ЗАДВИЖКА /за участком/-1шт									
413	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4115,00	296,50	4115	297	423	3494	8218
		НР - 99%; СП - 8%			3395,49	133,96	3395	134		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414	242-101-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	84943,00	–	84943	–	84943	–	91738
		СП - 8%			–	–	–	–		6795	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1910490	20679	1758825	3494	2067103
							130986	7122	–	153119	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1910490				
	Материалы		Тенге				1537275				
	Всего заработная плата		Тенге					138108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221550				
		Накладные расходы	Тенге				3494				
		Сметная прибыль	Тенге				153119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2067103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					138108			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				2067103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					138108			
		ОТДЕЛ 12.Озеленение									
415	1147-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	3017,8	16,63	16,63	50186	50186	–	12705	67931
		НР - 88%; СП - 8%			–	4,78	–	14425		5040	
416	1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	256	526,20	93,29	134707	23882	–	105288	259195
		НР - 88%; СП - 8%			432,91	34,45	110825	8819		19200	
417	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	256	3744,19	1193,28	958513	305480	38669	633720	1719611
		НР - 88%; СП - 8%			2399,86	413,17	614364	105772		127378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418	254-102-3101 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	41	984,00	–	40344	–	40344	–	43572
		СП - 8%			–	–	–	–		3228	
419	254-102-0501 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	7	1026,00	–	7182	–	7182	–	7757
		СП - 8%			–	–	–	–		575	
420	254-101-1201 РСНБ РК 2022	Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	28	11413,00	–	319564	–	319564	–	345129
		СП - 8%			–	–	–	–		25565	
421	254-102-2901 РСНБ РК 2022	Рябина красная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	180	1876,00	–	337680	–	337680	–	364694
		СП - 8%			–	–	–	–		27014	
422	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	104	510,69	91,02	53112	9467	–	41486	102166
		НР - 88%; СП - 8%			419,67	33,63	43646	3498		7568	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
423	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	104		2839,52	648,25	295310	67418	10587	205608	540991
		НР - 88%; СП - 8%				2089,47	157,12	217305	16340		40073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424	254-105-0101 РСНБ РК 2022	**Петуния**	шт.	1747,2		60,00	--	104832	--	104832	--	113219
		СП - 8%				--	--	--	--		8387	
425	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	1637,8		55,23	2,40	90456	3930	--	77533	181436
		НР - 88%; СП - 8%				52,83	0,96	86525	1572		13446	
426	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	1637,8		362,83	216,35	594243	354338	104688	194571	851918
		НР - 88%; СП - 8%				82,56	52,44	135217	85886		63104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					2986129	814701	963546	1270911	4597619
								1207882	236312	--	340578	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2986129				
	Материалы		Тенге					153944				
	Всего заработная плата		Тенге						1444194			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					809602				
		Накладные расходы	Тенге					1270911				
		Сметная прибыль	Тенге					340578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4597618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									901
		Сметная заработная плата	Тенге						1444194			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					4597618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									901
		Сметная заработная плата	Тенге						1444194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									142097865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					21106747				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2924096			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						847838			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							91021172		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							299927		
		- Накладные расходы	Тенге								16336946	
		- Сметная прибыль	Тенге								10408977	
		ИТОГО:			**141 797 938**	**299 927**		**142 097 865**				
		Временные здания и сооружения		1,5%	2 126 969			2 126 969				
		Итого с временными			143 924 907	299 927		144 224 834				
		Доп.затраты в зимнее время		0,7%	1 007 474			1 007 474				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					9 954 922	9 954 922				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			144 932 381	299 927	9 954 922	155 187 231				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	2 898 648			2 898 648				
		Итого с непредвиденными затратами			147 831 029	299 927	9 954 922	158 085 878				
		в том числе на 2022 год		85%	125 656 375	254 938	8 461 684	134 372 997				
		в том числе на 2023 год		15%	22 174 654	44 989	1 493 238	23 712 882				
		2022 год - 85 %, К=1			125 656 375	254 938	8 461 684	134 372 997				
		НДС в текущих ценах 2022 г		12%			16 124 760	16 124 760				
		Итого в текущих ценах 2022 г			125 656 375	254 938	24 586 444	150 497 756				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2023 год - 15 %, К=1,0450539			23 173 709	47 016	1 560 515	24 781 240				
		НДС в текущих ценах 2023 г		12%			2 973 749	2 973 749				
		Итого в текущих ценах 2023 г			23 173 709	47 016	4 534 263	27 754 988				
		НДС 12%					19 098 508	19 098 508				
		ВСЕГО			148 830 084	301 954	29 120 707	178 252 744				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95	141 388 580	286 856	9 521 089	151 196 524				
		НДС 12%					18 143 583	18 143 583				
		ИТОГО по акту			**141 388 580**	**286 856**	**27 664 672**	**169 340 107,26**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **К. Сейтханов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Бестау-С" Директор _____ **С. Мусин**

Технадзор _____ **Р. Әли**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Крез-Сервис" _____ **М. Дарменкулова**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	987 420 534	89 575 296		100
ИТОГО	987 420 534	89 575 296	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	1 092,95884	21 557,63	23 561 600	26,93%			
2	16 073,58783	2 208,81	35 503 500	87,70%			
3	694,9767661	22 278,39	15 482 962	28,01%			
4	353,6234802	4 456,06	1 575 767	78,95%			
5	11 541,19461	1 068,28	12 329 262	35,34%			
6	3 306,303238	181,71	600 790	31,82%			
7	1,0506	496 280,22	521 392	93,50%			
8	1,2	19,17	23	100,00%			
п			89 575 296	60,28%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mср/у = 100\% x \frac{\sum((987\,420\,534 - 89\,575\,296 - 0) \times 1 + \sum(89\,575\,296 \times 60{,}28\%))}{987\,420\,534} = 96{,}40\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 96,40%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон