Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130941004472**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080940002042

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №6 от 07.04.2023

Номер документа	Дата составления
118	01.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 18.08.23-30.08.23г			Работа	1	851 771 102,60	851 771 102,60
				Итого	1	x	851 771 102,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кенжина Ж Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о [illegible] / _____ / [illegible]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2023

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 31.08.2023г.

приемки выполненных работ за период с 18.08.2023г. по 30.08.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строите. конец отчетного перио	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость,
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0,0	20 431 233,72	1	116 580,76	1	20 547 81
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0,0	44 460 547,07	4	5 427 836,97	4	49 888 38
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0,0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	8,0	86 546 766,15	3	22 848 470,13	11	109 395 23
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,30	25 547 666,01	0,00	0,00	194 298,30	25 547 66
8	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15,00	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22,00	639 244,76	0	0,00	22	639 244,
10	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34,00	16 829,32	0	0,00	34	16 829,3
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251,00	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,2
17	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	282948,43	86 840 545,79	0,00	0,00	282 948,43	86 840 545
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	235132,73	33 486 476,75	0,00	0,00	235 132,73	33 486 476
19	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	17 798 592,91	0	17 798 592
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,90	75 897 578,
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34	420 432 827
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276 300,00	168 703 254
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**978 233 227,44**		**46 191 480,77**		**1 024 424 708**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,07331	1 344 301 337,48	0,000000	7 447 136,06	33,073308	1 351 748 473
32	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м3	1025105		963789		0,00		963 789,00	
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		м2	1909615	199 763 069,29	202061,30	91 815 227,31	0,00	0,00	202 061,30	91 815 227,3

34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**1 436 116 564,79**		**7 447 136,06**		**1 443 563**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	20,567	295 829 432,67	7,209	102 890 322,54	27,77591	398 719 7
		м3	96494,07		56825,0365		19763,91		76 588,947	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	17,197	443 724 493,59	6,909	170 344 336,97	24,10591	614 068 8
		м2	365904,08		188968,50		72544,37		261 512,870	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	16,977	888 512 074,85	6,259	327 571 771,81	23,23641	1 216 083 8
		м2	334594,56		162979,20		60086,28		223 065,480	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	14,362	826 533 861,12	2,390	155 753 049,60	16,75200	982 286 91
		м2	313721,55		114147,00		21510,00		135 657,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	5,85	20 578 604,82	4,1	14 710 214,13	9,95000	35 288 81
		м3	70112,00		12969,305		8432,88		21 402,18	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**2 475 178 467,05**		**771 269 695,06**		**3 246 448 1**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	378 142 647,01	0	23 414 881,94	0,00	401 557 52
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	21834424,12	0	0,00	0,00	21 834 424
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	78218351,73	0	513 084,50	0,00	78 731 436
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	1305022,80	0	17 130 440,78	0,00	18 435 463
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**479 500 445,66**		**41 058 407,22**		**520 558 85**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	341 097 380,76	0	54 159 552,14	0,00	395 256 932
54	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	123065988,90	0	5 278 249,55	0,00	128 344 238
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**464 163 369,66**		**59 437 801,6880**		**523 601 171**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

66	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,0
67	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,0
68	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,0
69	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,0
70	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,0
70	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,0**
71	**Глава 7. Прочие**									
72	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**5 833 192 074,60**		**925 404 520,80**		**6 758 596**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*624 984 865,14*		*99 150 484,37*		*724 135 3*
	Заготовка материалов			*0,00*		*437 279 409,49*		*-73 633 418,20*		*363 645 9*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**6 270 471 484,09**		**851 771 102,60**		**7 122 242**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*671 836 230,44*		*91 261 189,56*		*763 097 4*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Костанайдорпроект" Клок С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" Кен

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 18.08.2023г. по 30.08.2023г.** **от 31.08.2023г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансиро*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	-0,88236	-46 054,63		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	1,00000	116 580,76	*100*	1	116 580
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	4,00000	5 427 836,97	*100*	4	5 427 83
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	9,00000	88 067 733,80	*100*	3	22 848 47
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	176572,00336	21 100 354,00	*125,8*	0,00	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,00000	1 765 176,67	*167*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	28,00000	13 859,44	*127*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	231958,52500	71 600 040,65	*133*	0,00	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	184142,83000	25 630 604,10	*114*	0,00	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	17 798 592,91		0	17 798 59
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	25,90000	61 092 949,45	*206*	0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	22,00000	7 651 326,64	*112*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	26,10000	309 834 162,27	*113*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	204300,00000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**734 794 657,03**			**46 191 48**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								

31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	27,273308	1 110 691 775,94	113	0,000000	7 447 13
		м3	603133,40		786 445,03			0,00	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	202061,30000	71 647 550,90		0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**1 182 339 326,84**			**7 447 13**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	21,9759	314 776 690,63	95	7,20891	102 890 3
		м3	63570,09		60 464,56			19763,91	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	18,3059	471 067 104,56	85	6,90891	170 344 3
		м2	237300,00		200 612,87			72544,37	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	17,4364	912 533 747,46	77	6,25941	327 571 7
		м2	216960,00		167 385,48			60086,28	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	13,2620	754 848 357,12	47	2,39000	155 753 0
		м2	222210,00		104 247,00			21510	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	56264,20		0,00			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	9,95	35 288 818,95	38	4,10000	14 710 21
		м3	0,00		21 402,18			8432,88	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**2 488 514 718,72**			**771 269 6**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00000	312 795 432,90	95	0	23 414 88
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00000	21 834 424,12		0	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00000	77 581 904,07		0	513 084
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00000	18 435 463,58		0	17 130 44
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**430 647 224,68**			**41 058 40**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00000	269 646 088,43	39	0	54 159 55
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00000	128 344 238,45		0	5 278 24
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**397 990 326,88**			**59 437 80**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00

65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00000	0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**5 234 286 254,14**			**925 404 5**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*560 816 384,37*			*99 150 48*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*-252 861 231,49*			*-73 633 4*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**4 981 425 022,65**			**851 771 1**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*533 724 109,57*			*91 261 18*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____Коновалов И.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 18.08.2023г. по 30.08.2023г. от 31.08.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
3	*Переустройство инженерных сетей(см.чертежи, спецификации)*				
4	*Переустройство водопровода (см.чертежи, спецификации)*				
5	*Сети водоснабжения с устройством футляра на ПК311+49*	*шт*	*1*		
8	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на 1 км (корр по накопит)	м3		723,70	-0,005
17	Изоляция "весьма усиленная" ст.трубопровода толщ.4,6мм(корр по накопит)	км трубопровода		6857080,71	-0,038375
19	Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	58290,4	116 580,80
21	*Переустройство газопровода (см.чертежи, спецификации)*	*шт*	*4*		
22	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК222+52,5 влево 100,6 - ПК223+65,5 влево 98,8*	*шт*	1		
23	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ газопровод-2шт, демонтаж сущ участка газопровода-167м, монтаж стального газопровода д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-2шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-4к-та, установка опознавательных столбиков-6шт, окраска газопровода, продувка, контроль качества и испытания, др.работы), в т.ч.материалы	комплекс работ	0,05	12289522,33	614 476,12
24	Подземный газопровод-сопутствующие работы (в т.ч снятие ПСП-191,03м3, возврат ПСП-101,5м3,разработка грунта под траншею с последующей засыпкой и уплотнением пневмотрамбовками, устройство песчаного основания под трубопроводы-20,78м3)	комплекс работ	0,1	1970564,19	197 056,42
25	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК224+15,5 влево 61,9 - ПК224+6,8*	*шт*	1		
26	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ.газопровод-4шт, демонтаж сущ.участка газопровода-2м, монтаж стального газопровода д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-1шт, монтаж задвижки в шкафу и ограждении-1шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-4к-та,, установка опознавательных столбиков-10шт, ограждения и шкафы для установки задвижек, окраска газопровода, продувка, контроль качества и испытания, др.работы), в т.ч материалы	комплекс работ	0,05	4755100,85	237 755,04
27	Подземный газопровод-сопутствующие работы (в т.ч.снятие ПСП-93,85м3, возврат ПСП-62,58м3,разработка грунта под траншею с последующей засыпкой и уплотнением пневмотрамбовками, устройство песчаного основания под трубопроводы-12,35м3)	комплекс работ	0,2	1894087,89	378 817,58
28	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК273+88,3*	*шт*	1		
29	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ.газопровод-2шт, демонтаж сущ.участка газопровода-41м, монтаж стального газопровода д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-1шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-2к-та,, установка опознавательных столбиков-5шт, окраска газопровода, продувка, контроль качества и испытания, др.работы), в т.ч.материалы	комплекс работ	0,05	5996980,21	299 849,01
30	Подземный газопровод-сопутствующие работы (в т.ч.снятие ПСП-38,46м3, возврат ПСП-15,59м3,разработка грунта под траншею с последующей засыпкой и уплотнением пневмотрамбовками, устройство песчаного основания под трубопроводы-7,24м3)	комплекс работ	1	1244469,66	1 244 469,66
31	*Переустройство газопровода высокого давления Р =0.6 МПа ГЗ в границах ПК307+00 -313+00; ПК311+75,2*	*шт*	1		
32	Надземный и подземный газопровод (в т.ч.врезка в сущ.газопровод-3шт, демонтаж сущ.участка газопровода-3,5м, монтаж стального газопровода д.159 и д.219, монтаж ИФС, монтаж штуцера с колпаком для продувки газопровода-3шт, монтаж задвижки 150и 200 в шкафу и ограждении-2шт, монтаж футляра , устройство ковера с контрольной трубкой-2к-та,, установка опознавательных столбиков-8шт, ограждения и шкафы для установки задвижек, окраска газопровода, продувка,	комплекс работ	0,05	16263538,13	813 176,91

33	Подземный газопровод-сопутствующие работы (в т.ч.снятие ПСП-703,27м3, возврат ПСП-651,12м3,разработка грунта под траншею с последующей засыпкой и уплотнением пневмотрамбовками, устройство песчаного основания под трубопроводы-63,05м3)	комплекс работ	0,3	5474120,78	1 642 236,23
44	*Переустройство ВЛ-110*	*шт*	*1,00*		
45	*Переустройство ВЛ-110 на ПК311+48 "Жарсуат - месторождение"*	*шт.*	-		
55	**ВЛ-110 кВ ПК 311+48 (обводная)**				
56	Разработка грунтах II группы ямобуром до 3,5 м	шт.	12	2272,32	27 267,84
57	Установка железобетонной опоры 1УБ110-5 с оттяжками(в т.ч. Материалы стойка,пояса, подвеска, связь,тяги, хомут, полухомуты, оттяжки, болты,подпятник, анкерная плита, ригель, заземление)	шт.	2	3029046,58	6 058 093,16
58	Монтаж одноцепной натяжной гирлянды изоляторов, в т.ч. Материалы	компл.	12	77250,11	927 001,32
59	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-120/19 (3 пр)в пролете пересечения, в т.ч. Материалы	км	0,1	9220467,17	922 046,72
60	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-120/19 (3 пр) в смежных от пересечения пролетах, в т.ч. Материалы	км	0,146	4905543,76	716 209,39
61	Установка гасителей вибрации на провода АС-120/19, в т.ч. Материалы	шт	18	4889,89	88 018,02
62	Демонтаж железобетонной опоры 1УБ110-5 с оттяжками с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	2	41477,49	82 954,98
63	Демонтаж провода АС-120/19 (3пр) с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	0,246	325918,45	80 175,94
64	*Переустройство ВЛ-110 на ПК311+64 "Илек-Жарсуат"*	*шт.*	*1*		
65	**ВЛ-110 кВ ПК 311+64 (основная)**				
66	Разработка грунтах II группы ямобуром до 3,5 м	шт.	2	13633,93	27 267,86
67	Установка железобетонной опоры 1ПБ110-3(в т.ч. Материалы:стойка,пояса, тяги,болты,подпятник, заземление)	шт.	2	815418,04	1 630 836,08
68	Монтаж одноцепной поддерживающей гирлянды изоляторовв т.ч. Материалы	компл.	6	95371,03	572 226,18
69	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-120/19 (3 пр)в пролете пересечения,в т.ч. Материалы	км	0,1	9220467,15	922 046,72
70	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-120/19 (3 пр)в смежных от пересечения пролетахв т.ч. Материалы	км	0,144	4907428,76	706 669,74
71	Установка гасителей вибрации на провода АС-120/19в т.ч. Материалы	шт.	18	4889,89	88 018,02
72	Демонтаж ж/б одностоечной опоры с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	1	40152,80	40 152,80
73	Демонтаж провода АС-120/19 (3пр) с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км 3 пр	0,244	325918,48	79 524,11
74	**ВЛ-110 кВ ПК 311+64 (обводная)**				
75	Разработка грунтах II группы ямобуром до 3,5 м	шт.	12	2272,32	27 267,84
76	Установка железобетонной опоры 1УБ110-5 с оттяжками(в т.ч. Материалы:стойка,пояса, подвеска, связь,тяги, хомут, полухомуты, оттяжки, болты,подпятник, анкерная плита, ригель, заземление)	шт.	2	3029046,58	6 058 093,16
77	Монтаж одноцепной натяжной гирлянды изоляторов,в т.ч. Материалы	компл.	12	77250,11	927 001,32
78	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-120/19 (3 пр)в пролете пересечения,в т.ч. Материалы	км	0,094	9522926,70	895 155,11
79	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-120/19(3 пр) в смежных от пересечения пролетах,в т.ч. Материалы	км	0,174	4891838,30	851 179,86
80	Установка гасителей вибрации на провода АС-120/19,в т.ч. Материалы	шт.	18	4889,89	88 018,02
81	Демонтаж железобетонной опоры 1УБ110-5 с оттяжками с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	2	41499,25	82 998,50
82	Демонтаж провода АС-120/19 (3пр)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	0,268	325918,49	87 346,16
83	*Переустройство ВЛ-35*	*шт*	*2,00*		
84	*Переустройство ВЛ-35 кВ ПК56+65*	*шт.*	*1,00*		
98	*Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК 221+00 - ПК 226+00*	*шт.*	-		
109	Заземление ограждающей сетки	шт.	1	89390,47	89 390,47
110	Устройство защитного ограждения газопровода от падения провода ВЛ (в т ч материалы)	шт.	1	343279,79	343 279,79
113	*Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК 174+00 - ПК 213+50*	*шт.*	*1,00*		
121	Подвеска провода АС-70/11 (3 пр.) (в т.ч. материалы)	км	0,252	1707266,01	430 231,03
127	*Переустройство ВЛ-10*	*шт*	-		
187	*Переустройство ВЛ-10 кВ ПК 316+00*	*шт.*			
192	Разработка грунта под трубу с обратной засыпкой	$м^3$	0	6057,30	0,00
238	***Устройство временной объездной дороги***	км			
239	*Устройство пересечений с трубопроводами на объездной ПК пересечений: ПК223+20, ПК311+00, ПК311+10, ПК311+20*	*шт*			
240	Рытье котлована под фундаментные блоки экскаватором емкостью ковша 0,35$м^3$, грунт I группы	$м^3$	46,00	216,63	9 964,98

243.	Монтаж ж/бетонных плит П600.100.42 (36шт)бетон В30 F200 W6 вес 5,4 т	м3	77,76	184502,09	14 346 882,52
244.	Анкерные стержни L=400мм ар-ра АIII d-18 (72шт)	т	0,06	706597,42	40 700,01
245.	Бетон омоноличивания плит В20 F200W6	$м^3$	8,04	72896,21	586 085,53
265.	**Итого по гл.1**				**46 191 480,77**
266.	**Глава 2. Земляные работы**	**км**			
330.	Планировка откосов земляного полотна мех. способом грунт II группы - **ПК125+00 - ПК166+00**	$м^2$	73450,40	101,39	7 447 136,06
341.	**Итого по гл.2**				**7 447 136,06**
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК226+00 - ПК259+18, ПК259+68 - ПК289+53, ПК330+00 - ПК333+37,7, ПК335+90,5 - ПК341+58,708** *(выборочно по адресам с последующим пересчетом по заявке №1)*	м3	19763,91	5205,97	102 890 322,54
344.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК253+00 - ПК259+18, ПК259+68 - ПК289+53, ПК303+00 - ПК305+80, ПК308+80 - ПК326+00, ПК326+00 - ПК333+37,7, ПК335+90,5 - ПК341+58,708** (*с последующим пересчетом по заявке №1)*	$м^2$	72544,37	2348,14	170 344 336,97
345.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плашадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК270+00 - ПК289+53, ПК293+00 - ПК305+80, ПК308+80 - ПК313+30, ПК313+30 - ПК333+37,7, ПК335+90,5 - ПК341+58,708** *(с последующим пересчетом по заявке №1)*	$м^2$	60086,28	5451,69	327 571 771,81
346.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК129+80 - ПК136+00, ПК140+00 - ПК148+00, ПК153+00 - ПК159+00, ПК163+00 - ПК166+70**	$м^2$	21510,00	7240,96	155 753 049,60
348.	*Устройство присыпных обочин* - ***ПК125+00 - ПК166+00***	км			
353.	То же, до 6 км - (корр по наколит)	$м^3$	-0,01	1004,65	-10,83
358.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1 км, Резерв №2, g - 2,05 - **ПК**	$м^3$		548,85	0,00
361.	То же, до 5 км - **ПК160+00 - ПК166+00**	$м^3$	1373,20	930,8	1 278 170,84
362.	То же, до 6 км - **ПК150+00 - ПК160+00**	$м^3$	1888,70	1008,35	1 904 470,65
363.	То же, до 7 км - **ПК140+00 - ПК150+00**	$м^3$	2148,27	1088,76	2 338 950,45
364.	То же, до 8 км - **ПК130+00 - ПК140+00**	$м^3$	1890,00	1157,68	2 188 015,20
365.	То же, до 9 км - **ПК125+00 - ПК130+00**	$м^3$	1132,720	1240,97	1 405 671,54
371.	Уплотнение присыпных обочин пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК125+00 - ПК166+00**	$м^3$	8105,00	387,97	3 144 496,85
372.	Планировка обочин земляного полотна мех. способом в грунте II группы - **ПК125+00 - ПК166+00**	$м^2$	25419,60	96,4	2 450 449,44
374.	**Итого по гл.3**				**771 269 695,06**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
1148.	***Переустройство ж/б трубы*** *отв. 4,0х2,5 м* ***на фун-те тип III на ПК 259+43,0***	***шт.***			
1149.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,05	1 107,95
1150.	Разборка сущ земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	587,00	351,62	206 400,94
1151.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев(34шт) блок №12, с транспортировкой 17 шт. на свалку, расстояние до 1,0 км, с транспортировкой 17 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	11,90	49 642,18	590 741,94
1152.	Демонтаж сущ. оголовков (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	4,04	11 952,22	48 286,97
1153.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	3,92	11 952,22	46 852,70
1154.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления(42 шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	7,14	11 952,22	85 338,85
1155.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	97,50	100,89	9 836,78
1156.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	272,00	300,47	81 727,84
1157.	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	26,00	4 875,57	126 764,82

1183	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	336,00	351,62	118 144,32
1184	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (30шт)блок №16, с транспортировкой 15 шт. на свалку, расстояние до 2,5 км, с транспортировкой 15 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	21,60	26 459,41	571 523,26
1185	Демонтаж сущ. Оголовков(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 2,5 км	м3	7,88	12 024,38	94 752,11
1186	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 2,5 км	м3	8,72	12 024,38	104 852,59
1187	Демонтаж сущ. ж/б плит (54шт)укрепления с транспортировкой на свалку, расстояние до 2,5 км	м3	9,18	12 024,38	110 383,81
1188	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	91,10	100,89	9 191,08
1189	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	94,00	507,05	47 662,70
1190	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	13,00	7 425,87	96 536,31
1193	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	30,20	22 901,48	691 624,70
1196	Монтаж портальной стенки(4шт) СТ 12, бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	м3	6,28	143 650,17	902 123,07
1213	***Устройство ж/б трубы** d-2x1,5 м **на фун-те тип III на ПК 306+71,0***	**шт.**			
1214	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,04	1 107,95
1215	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 $м^3$, грунт II группы	$м^3$	715,00	351,62	251 408,30
1216	Демонтаж сущ. ж/б звеньев(30шт) блок №16, с транспортировкой 15 шт. на свалку, расстояние до 1,0 км, с транспортировкой 15 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	21,60	26 430,90	570 907,44
1217	Демонтаж сущ. оголовков (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	7,88	11 967,36	94 302,80
1218	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	8,72	11 967,36	104 355,38
1219	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (48шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 1,0 км	м3	8,16	11 967,36	97 653,66
1220	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	$м^3$	106,00	100,89	10 694,34
1221	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35$м^3$, грунт II группы	$м^3$	130,00	507,05	65 916,50
1222	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	$м^3$	19,50	7 425,87	144 804,47
1225	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	$м^3$	44,70	22 901,48	1 023 696,16
1226	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	$м^3$	51,10	65 377,90	3 340 810,69
1227	Монтаж ж/б звеньев (2шт)блок ЗКП 6.100, бетон В25, F300,W6 Вес - 2,4 т	$м^3$	1,90	209 496,23	398 042,84
1228	Монтаж ж/б звеньев (20шт)блок ЗКП 6.200, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	38,00	203 901,84	7 748 269,92
1229	Монтаж портальной стенки (4шт)СТ 12, бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	6,28	143 650,17	902 123,07
1230	Монтаж откосных крыльев (4шт)блок СТ 6, бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	147 776,64	987 147,96
1231	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	236,10	6 737,78	1 590 789,86
1232	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	23,10	7 700,90	177 890,79
1246	***Переустройство ж/б трубы** отв. 4,0x2,5 м **на фун-те тип III на ПК 317+18,7***	**шт.**			
1255	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную, тело/ оголовоки	$м^3$	207,00	399,25	82 644,75
1256	Возврат грунта в насыпь, гр.II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	$м^3$	1402,00	477,36	669 258,72
1324	**Итого по трубам на основной дороге:**				**23 414 881,94**
1639	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1x24, Г-10+2x0,75, L=25м)**	**шт**			
1659	Пролетное строение путепровода				
1663	Бетон объединения балок Бетон В35 F300 W6 Ø8 AI – 152.64кг, AI –17.54 кг/м3	м3	6,525	78 633,64	513 084,50
1748	**Итого по путепроводу:**				**513 084,50**
1749	**Мост через р.Илек ПК 334+64,1 (НМ ПК4+56,74 - КМ ПК7+03,26). 10x24, Г-10,5+2x0,75, L=246,52м, B=13,3м)**	**шт**			
1753	Разборка существующих конструкций				
1754	Разборка металлического барьерного ограждения(518 мп) с транспортировкой на				

1756	Демонтаж ж.б тротуарных блоков(160 шт) с транспортировкой на свадку до4км	м3	108,80	23 291,87	2 534 155,46
1757	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 7см(363т) моста в условиях движения вручную при помощи пневмоинструмента. Вывоз на свалку до4 км	м2	0,00	575,02	0,00
1758	Разборка защитного слоя толщ. 4см с армосеткой моста (216 т) в условиях движения вручную при помощи пневмоинструмента. Вывоз на свалку до4 км	м2	2160,00	155,11	335 037,60
1759	Разборка гидроизоляции (35т) в условиях движения вручную при помощи пневмоинструмента. Вывоз на свалку до4 км	м2	2856,00	2 615,69	7 470 410,64
1760	Разборка выравнивающего слоя из бетона толщ. 5см (357 т) в условиях движения вручную при помощи пневмоинструмента. Вывоз на свалку до4 км	м2	2856,00	193,89	553 749,84
1761	Разборка деформационных швов (7т) в условиях движения вручную при помощи пневмоинструмента. Вывоз на свалку до4 км	пм	64,00	6 138,22	392 846,08
1823	**Итого по мосту через р.Илек:**				
1824	**Итого по гл.4**				**17 130 440,78**
1825	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				**41 058 407,22**
1826	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1850	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине) ПК137+56,7, ПК267+16, ПК288+34,5, ПК311+00, ПК316+16,6*				
1851	Устройство дополнительного слоя основания (40078м2)из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 - **ПК137+56,7, ПК267+16, ПК288+34,5, ПК311+00, ПК316+16,6 9** *(с последующим пересчетом по Заявке №1)*	$м^3$	1234,80	5205,97	6 428 331,76
1852	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3, Трансп. ЩПС 15км.Состав №2 - **ПК137+56,7, ПК311+00** *(с последующим пересчетом по Заявке №1)*	$м^2$	2020,00	2319,74	4 685 874,80
1853	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т), Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 - **ПК62+50, ПК90+16, ПК137+56,7** (*с последующим пересчетом по Заявке №1*)	$м^2$	4213,00	5371,65	22 630 761,45
1904	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине, переходно-скоростные полосы) ПК272+35,3, ПК273+47,6*				
1905	Устройство дополнительного слоя основания (27233 м2) из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 - **ПК272+35,3, ПК273+47,6** (*с последующим пересчетом по Заявке №1*)	$м^3$	987,60	5205,97	5 141 415,97
1906	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим (цемент М400-8%) - 0,19855 м3,Трансп. ЩПС 15км. Состав №2 - **ПК272+35,3, ПК273+47,6** *(с последующим пересчетом по Заявке №1)*	$м^2$	6584,00	2319,74	15 273 168,16
1926	***Транспортная развязка по типу «Труба» на ПК222+44,15***	***шт.***			
1927	*Устройство съездов с переходно-скоростными полосами*				
1937	Планировка откосов земляного полотна мех.способом грунт 2 группы	$м^2$	7047,00	96,40	679 330,80
1938	Планировка откосов земляного полотна экскаватором планировщиком с телескопической стрелой, грунт 1 группы	$м^2$	16375,00	280,85	4 598 918,75
1958	**Итого по гл.5**				**59 437 801,69**
2637	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**925 404 520,80**
	в том числе НДС				*99 150 484,37*
	Минус ранее запроцентованные материалы				-73 633 418,20
	ИТОГО по объекту				**851 771 102,60**
	в том числе НДС 12%				91 261 190,00

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

Конжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бостау-С"

Мухаметов С.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №14 от 01.09.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 18.08.2023 г. по 30.08.2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за сентябрь месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	4 581 425 022,65	0,00							490 866 966,71	
В том числе: за период с 18.08.2023 г. по 30.08.2023 г.	451 771 102,60	403 367 055,89							48 404 046,71	451 771 102,60
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	1 110 835 022,65	27 914 248,03							3 349 709,76	31 263 957,79
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**3 870 590 000,00**	**375 452 807,87**							**45 054 336,94**	**420 507 144,81**

Заказчик

И.о Директора Насипов М.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №15 от 01.09.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 18.08.2023 г. по 30.08.2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	4 981 425 022,65	0,00							533 724 109,57	
В том числе: за период с 18.08.2023 г. по 30.08.2023 г.	400 000 000,00	357 142 857,14							42 857 142,86	400 000 000,00
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	120 000 000,00	107 142 857,14							12 857 142,86	120 000 000,00
Удержание предоплаты за материалы	1 110 835 022,65	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**4 150 590 000,00**	**250 000 000,00**							**30 000 000,00**	**280 000 000,00**

Заказчик

И.о Директора Насипов М.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись