Заказчик: ТОО «КазЭлитСтрой 2050»
Подрядчик: ТОО «Шиели Жолшы»
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-12 «Шаулдер-Акдала» км 44-61 в Отрарском районе ЮКО.
Договор: № 11 от 14.05.2016 г.

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2016 года
на строительно-монтажные работы

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единиц измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				всего	экспл.машин	всего	эксп.машин	%
				ЗП рабочих стр-ей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих стр-ей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗНАКОВ И ОГРАЖДЕНИЙ							
1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ	шт	39	406,08	102,33	15 837	3991	16 780
				303,75	19,75	11 846	770	133
2	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	т	0,73	195,70	195,70	143	143	100
				--	136,99	--	100	100
3	ТРАНСПОРТ ЗНАКОВ НА 20КМ	т	0,73	125,82	125,82	92	92	18
				--	25,16	--	18	100
4	ДЕМОНТАЖ Ж\БЕТОННЫХ КИЛОМЕТРОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	шт	18	176,16	95,88	3 171	1726	2 491
				80,28	23,76	1 445	428	133
5	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,1	152,80	--	321	--	64
				30,56	--	64	--	100
6	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ НА 20КМ	т	2,1	125,82	125,82	264	264	53
				--	25,16	--	53	100
7	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	м	25	126,65	15,14	3 166	378	3 831
				111,51	3,71	2 788	93	133
8	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	т	1,2	195,70	--	235	--	47
				39,14	--	47	--	100
9	ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА 20КМ	т	1,2	125,82	125,82	151	151	30
				--	25,16	--	30	100
10	ДЕМОНТАЖ Ж\БЕТОННЫХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ	шт	44	176,16	95,88	7 751	4219	6 088
				80,28	23,76	3 532	1045	133
11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1,7	152,80	--	260	--	52
				30,56	--	52	--	100
12	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж\БЕТОННЫХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ НА 20КМ	т	1,7	125,82	125,82	214	214	43
				--	25,16	--	43	100

	ИТОГО					31 605		29 597
	РАЗБОРКА АВТОПАВИЛЬОНА							
13	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ	т	9,6	3322,55	1513,55	31 896	14530	18 142
				1809,00	290,72	17 366	2791	90
14	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	т	9,6	195,70	--	1 879	--	376
				39,14	--	376	--	100
15	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ НА 20КМ	т	9,6	125,82	125,82	1 208	1208	242
				--	25,16	--	242	100
16	ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ ШИФЕРА	м2	58,5	24,56	3,34	1 437	195	1 315
				21,22	1,26	1 241	74	100
17	Погрузка черепицы при автомобильных перевозках	т	0,6	148,60	--	89	--	18
				29,72	--	18	--	100
18	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ КРОВЛИ ИЗ ШИФЕРА НА 20КМ	т	0,6	125,82	125,82	75	75	15
				--	25,16	--	15	100
19	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРОВЛИ И СКАМЕЕК	т	0,54	3322,55	1513,55	1 794	817	1 020
				1809,00	290,72	977	157	90
20	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	т	0,54	195,70	--	106	--	21
				39,14	--	21	--	100
21	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРОВЛИ И СКАМЕЕК НА 20КМ	т	0,54	125,82	125,82	68	68	14
				--	25,16	--	14	100
22	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	3,76	203,88	115,23	767	433	600
				88,65	31,42	333	118	133
23	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,4	152,80	--	1 436	--	287
				30,56	--	287	--	100
24	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА 20КМ	т	9,4	125,82	125,82	1 183	1183	237
				--	25,16	--	237	100
25	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,95	408,11	169,61	796	331	629
				238,50	4,07	465	8	133
26	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	4,49	122,80	--	551	--	110
				24,56	--	110	--	100
27	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА 20КМ	т	4,49	125,82	125,82	564	564	113
				--	25,16	--	113	100
28	ДЕМОНТАЖ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	м3	9,2	1056,60	738,00	9 721	6790	5 119
				318,60	191,88	2 931	1765	109
29	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	23	152,80	--	3 514	--	703
				30,56	--	703	--	100
30	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ НА 20КМ	т	23	125,82	125,82	2 894	2894	579
				--	25,16	--	579	100

	ИТОГО					59 978		29 540
	РАЗБОРКА ТРУБ НА ДОРОГЕ							
	КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМ.0,4М							
31	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,4	23,36	22,08	173	163	49
				1,28	5,56	9	41	97
32	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	км	0,023	156544,15	80944,15	3 601	1862	3 175
				75600,00	30577,05	1 739	703	130
33	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	0,96	111,40	--	107	--	21
				22,28	--	21	--	100
34	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ НА 20КМ	т	0,96	125,82	125,82	121	121	24
				--	25,16	--	24	100
	ИТОГО					4 002		3 269
	КРУГЛАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ.0,5М							
35	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5	23,36	22,08	117	110	33
				1,28	5,56	6	28	97
36	ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ	м3	1,26	4330,04	2095,79	5 456	2641	3 810
				2234,25	789,37	2 815	995	100
37	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,2	152,80	--	489	--	98
				30,56	--	98	--	100
38	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ НА 20КМ	т	3,2	125,82	125,82	403	403	81
				--	25,16	--	81	100
39	ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ТРУБ	м3	2,3	4545,00	2961,00	10 454	6810	5 901
				1584,00	769,86	3 643	1771	109
40	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	5,75	152,80	--	879	--	176
				30,56	--	176	--	100
41	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЛОКОВ ТРУБ НА 20КМ	т	5,75	125,82	125,82	723	723	145
				--	25,16	--	145	100
42	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9,6	3,35	3,35	32	32	11
				--	1,16	--	11	97
43	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	86,4	1,48	1,48	128	128	43
				--	0,51	--	44	97
44	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9,6	25,65	5,38	246	52	189
				20,27	--	195	--	97
45	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9,6	14,12	12,00	136	115	41
				1,62	2,75	16	26	97
	ИТОГО					19 063		10 528
	КРУГЛАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ.0,75М							

46	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	63,3	23,36	22,08	1 479	1398	420
				1,28	5,56	81	352	97
47	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	6,5	262,72	--	1 708	--	1 930
				262,72	--	1 708	--	113
48	ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ	м3	7,38	4330,04	2095,79	31 956	15467	22 314
				2234,25	789,37	16 489	5826	100
49	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	18,6	152,80	--	2 842	--	568
				30,56	--	568	--	100
50	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ НА 20КМ	т	18,6	125,82	125,82	2 340	2340	468
				--	25,16	--	468	100
51	ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ТРУБ	м3	9,03	3348,00	2124,00	30 232	19180	17 483
				1224,00	552,24	11 053	4987	109
52	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	22,8	152,80	--	3 484	--	697
				30,56	--	697	--	100
53	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЛОКОВ ТРУБ НА 20КМ	т	22,8	125,82	125,82	2 869	2869	574
				--	25,16	--	574	100
	ИТОГО					76 910		44 454
	КРУГЛАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ.1М							
54	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	38,68	23,36	22,08	904	854	257
				1,28	5,56	50	215	97
55	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	4,07	262,72		1 069	0	1 028
				262,72		1 069	0	113
56	ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ТРУБ	м3	21,43	2804,40	1746,00	60 098	37 417	35 327
				1058,40	453,96	22 682	9 728	109
57	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	56,13	152,80		8 577	0	1 715
				30,56		1 715	0	100
58	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЛОКОВ ТРУБ НА 20КМ	т	56,13	125,82	125,82	7 062	7 062	1 412
					25,16	0	1 412	100
59	ДЕМОНТАЖ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ	м2	49,65	227,82	87,42	11 311	4 340	7 902
				140,40	23,69	6 971	1 176	97
60	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	19	152,80		2 903	0	581
				30,56		581	0	100
61	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ПЛИТ УКРЕПЛЕНИЯ НА 20КМ	т	19	125,82	125,82	2 391	2 391	478
					25,16	0	478	100
	ИТОГО					94 315		48 700
	КРУГЛАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ.0,5М НА СЪЕЗДАХ							

62	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36	23,36	22,08	841	795	239
				1,28	5,56	46	200	97
63	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	4	262,72	--	1 051	--	1 187
				262,72	--	1 051	--	113
64	ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ТРУБ	м3	8,36	4545,00	2961,00	37 996	24754	21 449
				1584,00	769,86	13 242	6436	109
65	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	21,12	152,80	--	3 227	--	645
				30,56	--	645	--	100
66	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЛОКОВ ТРУБ НА 20КМ	т	21,12	125,82	125,82	2 657	2657	531
				--	25,16	--	531	100
	ИТОГО					45 772		24 051
	КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМ.0,4М (НА							
67	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,1	23,36	22,08	72	68	21
				1,28	5,56	4	17	97
68	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	км	0,008	156544,15	80944,15	1 252	648	1 104
				75600,00	30577,05	605	245	130
69	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	0,34	111,40	--	38	--	8
				22,28	--	8	--	100
70	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ НА 20КМ	т	0,34	125,82	125,82	43	43	9
				--	25,16	--	9	100
	ИТОГО					1 405		1 142
	КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМ.0,5М (НА СЪЕЗДАХ)							
71	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32	23,36	22,08	747	707	212
				1,28	5,56	41	178	97
72	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	км	0,048	177957,90	80757,90	8 542	3876	8 491
				97200,00	38871,00	4 666	1866	130
73	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	2,5	111,40	--	279	--	56
				22,28	--	56	--	100
74	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ НА 20КМ	т	2,5	125,82	125,82	315	315	63
				--	25,16	--	63	100
75	ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ	м3	7,2	4330,04	2095,79	31 176	15090	21 770
				2234,25	789,37	16 087	5683	100
76	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	18	152,80	--	2 750	--	550
				30,56	--	550	--	100
77	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВКОВ НА 20КМ	т	18	125,82	125,82	2 265	2265	453
				--	25,16	--	453	100
	ИТОГО					46 074		31 595

	КРУГЛАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ.0,5М НА ПК150+50							
92	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,5	23,36	22,08	245	232	70
				1,28	5,56	13	58	97
93	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	2	262,72	--	525	--	994
				262,72	--	525	--	113
94	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	1,13	1758,58	33,87	1 987	38	140
				263,25	12,47	297	14	109
95	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9	м3	1,9	6589,26	3701,25	12 520	7032	6,004
				1980,00	962,33	3 762	1828	109
96	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	6,7	3,35	3,35	22	22	1
				--	1,16	--	8	97
97	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6,7	25,65	5,38	172	36	139
				20,27	--	136	--	97
98	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,7	14,12	12,00	95	80	99
				1,62	2,75	11	18	97
	ИТОГО					15 566		7,266
	КРУГЛАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ.0,75М НА ПК33+42,ПК144+95							
99	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,4	23,36	22,08	687	649	194
				1,28	5,56	38	163	97
100	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	3	262,72	--	788	--	994
				262,72	--	788	--	113
101	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	3,7	1758,58	33,87	6 507	125	1,112
				263,25	12,47	974	46	109
102	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0;	м3	2,94	5441,85	2655,00	15 999	7806	7,115
				1530,00	690,30	4 498	2029	109
103	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	15,6	3,35	3,35	52	52	18
				--	1,16	--	18	97
104	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	15,6	25,65	5,38	400	84	107
				20,27	--	316	--	139
105	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,6	14,12	12,00	220	187	60
				1,62	2,75	25	43	97
	ИТОГО					24 653		9,704
	КРУГЛАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ.1М							
106	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,66	23,36	22,08	226	213,2928	66
				1,28	5,56	12	53,7096	97
107	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	2,36	262,72		620	0	667
				262,72		620	0	113

108	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	15,09	1758,58	33,87	26 537	511,0983	4 535
				263,25	12,47	3 972	188,1723	109
109	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	18,48	4921,38	2182,50	90 947	40332,6	38 080
				1323,00	567,45	24 449	10486,476	109
110	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	157,93	3,35	3,35	530	529,0655	179
					1,16	0	183,1988	97
111	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	157,93	25,65	5,38	4 050	849,6634	3 105
				20,27		3 201	0	97
112	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	157,93	14,12	12,00	2 230	1895,16	668
				1,62	2,75	256	434,3075	97
	ИТОГО					125 140		47 298
	ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					544 483		287 144
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					544 483		287 144
	итого с накладными расходами					831 627		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					49 898		
	ИТОГО с ненормируемыми и непредвиденнымие затратами					881 524		
	Временные здания и сооружения 4,6% с К=0,8					32 440		
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					913 964		
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,5 % с К-0,7					9 597		
	Выслуга лет 1%					9 140		
	Дополнительный отпуск рабочим 0,4%					3 656		
	Итого в ценах 2001 года					936 356		
	Итого в ценах 2012 года К-2,04					1 910 167		
	Налоги, сборы, обязательн. платежи 2%					38 203		
	ИТОГО					1 948 370		
	Договорной коэффициент К=0,9899999					1 928 886		
	НДС 12%					231 466		
	ВСЕГО					2 160 353		
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ							
1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПРИ СНЯТИИ ПСП	м3	4848,7116	9,85	9,85	47 658	47759,80926	12 750
					2,69	0	13043,0342	97
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	9697,4222	8,28	8,28	80 338	80294,65582	21 570
					2,26	0	21916,17417	97

3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2011,454	11,19	11,19	22 508	22508,17026	6 097
					3,06	0	6155,04924	97
4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2011,454	9,40	9,40	18 903	18907,6676	5 018
					2,57	0	5169,43678	97
5	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2011,454	26,19	25,02	52 732	50326,57908	15 450
				1,15	6,79	2 313	13657,77266	97
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4745,7082	17,73	17,73	84 141	84141,40639	17 017
					3,55	0	16847,26411	100
7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1014,8752	11,19	11,19	11 356	11356,45349	3 012
					3,06	0	3105,518112	97
8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1014,8752	9,40	9,40	9 537	9539,82688	2 533
					2,57	0	2608,229264	97
9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1765,22	11,19	11,19	19 753	19752,8118	5 240
					3,06	0	5401,5732	97
10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1765,22	9,40	9,40	16 592	16593,068	4 401
					2,57	0	4536,6154	97
11	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1765,22	26,19	25,02	46 246	44165,8044	13 308
				1,15	6,79	2 030	11985,8438	97
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3089,12	40,50	40,50	125 109	125109,36	25 022
					8,10	0	25021,872	100
13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	10997,69	11,19	11,19	123 064	123064,1511	32 643
					3,06	0	33652,9314	97
14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	21995,38	9,40	9,40	206 742	206756,572	54 847
					2,57	0	56528,1266	97
15	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10997,69	26,19	25,02	288 117	275162,2038	84 632
				1,15	6,79	12 647	74674,3151	97
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	19245,95	17,73	17,73	341 231	341230,6935	68 195
					3,55	0	68323,1225	100
	ИТОГО					1 494 028		371 735
	ИТОГО ПО ЗЕМЛЯНЫМ РАБОТАМ					1 494 028		371 735
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					1 494 028		371 735
	итого с накладными расходами					1 865 763		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					111 946		
	ИТОГО с ненормируемыми и непредвиденнымие затратами					1 977 708		
	Временные здания и сооружения 4,6% с К=0,8					72 780		
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					2 050 488		
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 4,1% с К-0,7					58 849		

	Выслуга лет 1%					20 505		
	Дополнительный отпуск рабочим 0,4%					8 202		
	Итого в ценах 2001 года					**2 138 044**		
	Итого в ценах 2012 года К-2,04					**4 361 610**		
	Налоги, сборы, обязательн. платежи 2%					87 232		
	ИТОГО					**4 448 842**		
	Договорной коэффициент К=0,9899999					**4 404 353**		
	НДС 12%					528 522		
	ВСЕГО					**4 932 875**		
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	18060	202,84	196,64	3 663 791	3 551 318	345 645
				6,04	8,35	109 082	150 801	133
2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	18060	26,75	25,93	482 967	468 296	45 313
				0,80	1,10	14 448	19 866	133
3	ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ НА 10КМ	т	2493	68,94	68,94	171 867	171 867	34 345
					13,79	0	34 378	100
4	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (УШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ)	м2	2536	24,29	17,83	61 599	45 217	38 721
				6,41	5,07	16 256	12 858	133
5	Смеси песчано-гравийные природные	м3	470	1328,60		624 442	0	0
						0	0	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	876,22	1716,38	73,75	1 503 926	64 621	38 516
				21,38	11,67	18 734	10 225	133
11	Розлив вяжущих материалов	т	1,666	40097,59	339,59	66 803	566	312
					140,94	0	235	133
12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4165	24,52	15,35	102 126	63 933	60 934
				5,94	5,06	24 740	21 075	133
13	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,	м2	41650	0,02		833	0	554
				0,01		417	0	133
14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	868,4025	3953,92		3 433 594	0	0
						0	0	
16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ)	м2	10963,0965	24,52	15,35	268 815	168 284	160 390
				5,94	5,06	65 121	55 473	133
17	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,	м2	43852,386	0,02		877	0	583
				0,01		439	0	133
18	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	1589,64899	4953,92		7 874 994	0	0
						0	0	

	ИТОГО					18 256 634		725 313
	ИТОГО ПО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ					18 256 634		725 313
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					**18 256 634**		725 313
	итого с накладными расходами					**18 981 947**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 138 917		
	ИТОГО с ненормируемыми и непредвиденнымие затратами					**20 120 864**		
	Временные здания и сооружения 4,6% с К=0,8					740 448		
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					**20 861 312**		
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,5 % с К-0,7					219 044		
	Выслуга лет 1%					208 613		
	Дополнительный отпуск рабочим 0,4%					83 445		
	Итого в ценах 2001 года					**21 372 414**		
	Итого в ценах 2012 года К-2,04					**43 599 724**		
	Налоги, сборы, обязательн. платежи 2%					871 994		
	ИТОГО					**44 471 719**		
	Договорной коэффициент К=0,9899999					**44 026 997**		
	НДС 12%					5 283 240		
	ВСЕГО					**49 310 237**		
	ВСЕГО ЗА ИЮНЬ 2016					56 403 465		

Заказчик:
Директор ТОО «КазЭлитСтрой 2050»

_____ **Жанталиев Х.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Шелі Жолшы»

_____ **Абдуллаева Л.Ә.**