Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132** — **220840006092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
28	01.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	25 546 366,41	25 546 366,41	2 737 110,69
				Итого	1	x	25 546 366,41	2 737 110,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		№ 2	от 30.09.2022							
		доп. соглашение №3	от 15.05.2023							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (... графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период сентябрь 2023 г без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	374 871 832,40	22 809 255,72							2 737 110,69	25 546 366,41
Итото:	374 871 832,40	22 809 255,72							2 737 110,69	25 546 366,41
перечисленный аванс	257 114 023,42	229 566 092,34							27 547 931,08	257 114 023,42
удержание аванса	112 461 549,72	6 842 776,72							821 133,21	7 663 909,92
удержание резерва 5%	18 743 591,62	1 140 462,79							136 855,53	1 277 318,32
Итого:	243 666 691,06	241 887 569,11							1 779 121,95	16 605 138,17

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Кудайбергенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №03 от 15.05.2023 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Сентябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-03 Конструкции металлические.										
1	69	1109-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	16,3776	106785,47 55791,01	24127,85 8381,27	1748890,00 913723,00	395156,00 137265,00	440011,00	725182,00 197926,00	2671998,00	
			02-02-01 Конструкции железобетонные.										
2	11	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,041	1217878,60 134597,12	2324,48 1071,10	49933,00 5518,00	95,00 44,00	44319,00	50о2,00 4400,00	59395,00	
3	12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,353	254,22 93,56	5,10 0,96	344,00 127,00	7,00 1,00	210,00	88,00 35,00	467,00	
4	19	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10	59178,70 12174,98	4982,94 1353,12	591787,00 121750,00	49829,00 13531,00	420208,00	125811,00 57408,00	775006,00	
5	20	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10	58554,59 11550,87	4982,94 1353,12	585546,00 115509,00	49829,00 13531,00	420208,00	120007,00 56444,00	761997,00	
6	21	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	100	9636,37 3786,44	458,13 121,93	963637,00 378644,00	45813,00 12193,00	539180,00	363478,00 106169,00	1433284,00	
7	22	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07479	405165,00		30302,00		30302,00	2424,00	32726,00	
8	23	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,046542	535478,16 126209,66	4103,50 1363,22	24922,00 5874,00	191,00 63,00	18857,00	5522,00 2436,00	32880,00	
9	34	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	38	103406,09 33616,13	3288,16 797,05	3929431,00 1277413,00	124950,00 30288,00	2527068,00	1190008,00 409555,00	5528994,00	
			06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации.										
10	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	748,055	60,04 0,00	60,04 20,35	44913,00 0,00	44913,00 15223,00		10959,00 4473,00	60345,00	
11	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	748,055	293,88 159,79	134,09 66,27	219838,00 119532,00	100307,00 49574,00		121753,00 27326,00	368917,00	
12	9	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,3064	136407,10 88975,82	5442,53 2650,70	41795,00 27262,00	1667,00 812,00	12865,00	27794,00 5567,00	75156,00	
13	16	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0444	667598,13 376455,16	291142,97 102044,85	29641,00 16715,00	12927,00 4531,00		21033,00 4054,00	54728,00	
14	40	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	38,42	305,63 0,00	305,63 79,34	11742,00 0,00	11742,00 3048,00		2195,00 1115,00	15052,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	41	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	922,08	69,00		63624,00			5090,00	68714,00	
16	42	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³	м³ грунта	1863,9	248,68 0,00	248,68 64,55	463515,00 0,00	463515,00 120315,00		86634,00 44007,00	594156,00	
17	43	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	30,7	9480,83 1977,49	303,84 88,36	291061,00 60709,00	9328,00 2713,00	221025,00	62787,00 28308,00	382156,00	
18	44	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1863,9	60,04 0,00	60,04 20,35	111909,00 0,00	111908,00 37930,00		27306,00 11146,00	150361,00	
19	45	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1863,9	293,88 159,79	134,09 66,27	547763,00 297833,00	249931,00 123521,00		303368,00 68088,00	919219,00	
20	46	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	255,84	4137,47 163,64	30,70 13,49	1058530,00 41866,00	7854,00 3451,00	1008810,00	44864,00 88272,00	1191666,00	
21	48	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2,22	69587,24 32184,96	18163,47 8055,98	154484,00 71451,00	40323,00 17884,00	42710,00	88442,00 19434,00	262360,00	
22	49	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр [illegible] м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	15,377	57853,92 22405,78	12272,86 5522,84	889620,00 344534,00	188720,00 84925,00	356366,00	425[illegible],00 105183,00	1419967,00	
23	59	1122-1301-0202 *РСНБ РК 2022*	Колодцы водопроводные кирпичные круглые с конической верхней частью. Устройство в грунтах мокрых	м³ конструкций колодца	0,105975	82541,91 25477,31	1054,06 503,81	8747,00 2700,00	111,00 53,00	5936,00	2726,00 918,00	12391,00	
24	62	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	80,47	51,47 0,00	51,47 17,44	4142,00 0,00	4141,00 1403,00		1011,00 412,00	5565,00	
25	63	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	80,47	6545,00		526676,00		526676,00	42134,00	568810,00	
26	64	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	80,47	293,88 159,79	134,09 66,27	23649,00 12858,00	10790,00 5333,00		13097,00 2940,00	39686,00	
			06-02 Тепловые сети Т1,Т2.										
27	1	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	146,7	445,95 0,00	445,95 115,77	65421,00 0,00	65420,00 16983,00		12227,00 6211,00	83859,00	
28	2	1101-0102-0383 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	55,57	641,83 0,00	641,83 166,62	35666,00 0,00	35666,00 9259,00		6667,00 3386,00	45719,00	
29	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	13,04	9480,83 1977,49	303,84 88,36	123630,00 25786,00	3962,00 1152,00	93881,00	26669,00 12024,00	162323,00	
30	5	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	40,875	6545,00		267527,00		267527,00	21402,00	288929,00	
31	8	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1333,56	69,00		92016,00			7361,00	99377,00	
32	10	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	8,91	163648,00		1458104,00		1458104,00	116648,00	1574752,00	
33	11	СТССЦ	Надбавка при изменении класса бетона на сжатие от 22,5 до 25	м³	8,91	857,00		7636,00		7636,00	611,00	8247,00	
34	55	1124-0108-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0971	1644579,93 1094278,10	495591,91 177351,86	159689,00 106254,00	48122,00 17221,00	5312,00	122241,00 22554,00	304484,00	
			ИТОГО по акту					14626130,00	2077217,00	8447211,00	3942095,00	20053686,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3946058,00	722247,00	0,00	1485461,00		
			Временные здания и сооружения 2,4%									**481288,46**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									**605781,75**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**422815,12**	
			ИТОГО									**21563571,33**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									**24009742,87**	
			СКИДКА (5%)									**1200487,14**	
			ИТОГО с учетом скидки									**22809255,72**	
			НДС 12%									**2737110,69**	
			ИТОГО с учетом скидки									**25546366,41**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мұрзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кудайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240001957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Даисов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 12.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.