Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: «Инженерные коммуникации к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (корректировка) для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по пр. Кобыланды-батыра. Корректировка сметной документации»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктуры от 05.08.2021 года № 420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение: номер	Договор/дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№21	23.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: «Инженерные коммуникации к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (корректировка) для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по пр. Кобыланды-батыра. Корректировка сметной документации»	10 000 000	8 928 571							1 071 429	10 000 000

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН050140015369

Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «TN Stroy»

_____ **Приходько Е.А.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инженерные коммуникации к жилым домам по ул.Герцена N3,N4,N5,N6 (корректировка)для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по Кобланды Батыра г.Костанай (Корректировка сметной документации)**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Разбивка и закрепление трассы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 23.02.2023 год**

Акт выполненных работ №1

за апрель 2023 (месяц, год) на 01-01 Разбивка и закрепление трассы

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 1601-0204-33 п.4	Разбивка и закрепление трассы 1 категории сложности	1км трассы	0,4595	10796,00	0,00	4961,00	0,00			4961,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
			ИТОГО по акту					4961,00	0,00	0,00	0,00	4961,00	
			НДС	%	12,00			595					
			Итого с НДС									5556	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «TN Stroy»

_____ **Прохолько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумуржинов Н.Н.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанай Агропромпроект»

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03-11/22 "Инженерные коммуникации к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (корректировка) для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по пр. Кобыланды-батыра" (корректировка сметной стоимости)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Теплотрасса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 23.02.2023 год**

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2023 (месяц, год) на Теплотрасса - 02-01 работы**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	33,97	358,32 0,00	358,32 82,67	12172,00 0,00	12172,00 2808,00		2022,00 1136,00	15330,00	
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,56	4816,30 4816,30	0,00 0,00	7513,00 7513,00	0,00 0,00		5410,00 1034,00	13957,00	
3	3	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	2,964	509,00		1509,00			121,00	1630,00	
4	4	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	675,07	58,00		39154,00			3132,00	42286,00	
5	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	26,14	272,77 0,00	272,77 62,93	7130,00 0,00	7130,00 1645,00		1184,00 665,00	8979,00	
6	6	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	49,666	509,00		25280,00			2022,00	27302,00	
7	7	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	496,66	58,00		28806,00			2305,00	31111,00	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	26,14	55,40 0,00	55,40 16,14	1448,00 0,00	1448,00 422,00		304,00 140,00	1892,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					123012,00 7513,00	20750,00 4875,00	0,00 0,00	8920,00 10555,00	142487,00	
			Раздел 2: Строительные конструкции										
9	10	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	1,78	16493,88 6239,35	3844,35 1310,61	29359,00 11106,00	6843,00 2333,00	11410,00	15858,00 3617,00	48834,00	
10	11	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012 /Л6-8,Лд-8/	м³	0,89	65598,00		58382,00		58382,00	4671,00	63053,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /П8-8,П8д-8/	м^3	0,89	156075,00		138907,00		138907,00		150020,00	Казахстан
											11113,00		
12	21	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	0.3	16493,88	3844,35	4948,00	1153,00	1923,00	2673,00	8231,00	
						6239,35	1310,61	1872,00	393,00		610,00		
13	22	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	6	3977,00		23862,00		23862,00		25771,00	Казахстан
											1909,00		
14	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	0,76	1204,05	29,04	915,00	22,00	575,00	298,00	1310,00	
						418,16	4,00	318,00	3,00		97,00		
15	24	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2 поверхности	0,76	4432,74	11,23	3369,00	8,00	2843,00	483,00	4160,00	
						680,69	2,71	517,00	2,00		308,00		
16	25	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м^3 кладки	0,0875	49053,54	3402,59	4292,00	298,00	3166,00	829,00	5531,00	
						9470,85	720,88	829,00	63,00		410,00		
17	26	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /заделка/	м^3 кладки	0,214896	49053,54	3402,59	10541,00	731,00	7775,00	2037,00	13584,00	
						9470,85	720,88	2035,00	155,00		1006,00		
18	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	14,96	974,14	35,28	14573,00	527,00	6703,00	7185,00	23499,00	
						490,80	20,14	7342,00	301,00		1741,00		
19	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	14,96	248,01	12,10	3710,00	181,00	3348,00	264,00	4292,00	
						12,14	6,66	182,00	100,00		318,00		
20	29	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м^2	14,96	3998,45	128,17	59817,00	1917,00	29712,00	20004,00	86207,00	
						1884,18	53,74	28187,00	804,00		6386,00		
21	30	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м^2	14,96	1981,24	128,17	29639,00	1917,00	15727,00	8831,00	41548,00	
						801,78	53,74	11995,00	804,00		3078,00		
22	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	14,96	974,14	35,28	14573,00	527,00	6703,00	7185,00	23499,00	
						490,80	20,14	7342,00	301,00		1741,00		
23	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06376	1925980,76	702859,40	122801,00	44814,00	30250,00	61457,00	198999,00	
						748688,23	224921,55	47736,00	14341,00		14741,00		
24	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	0,66	1204,05	29,04	795,00	20,00	500,00	259,00	1138,00	
						418,16	4,00	276,00	3,00		84,00		
25	35	1126-0101-0701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными	м^3 изоляции	0,024	223773,28	3822,12	5371,00	92,00	55,00	4001,00	10122,00	
						217662,75	1702,07	5224,00	41,00		750,00		
26	36	217-504-0107 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 12 мм	т	0,01896	1858803,00		35243,00		35243,00		38062,00	
											2819,00		
			Итого по разделу 2: Строительные конструкции					561097,00	59050,00	377084,00	131364,00	747860,00	
								124961,00	19644,00	0,00	55399,00		
			Раздел 3: Трубопроводы и арматура										
27	42	1124-0101-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0234	1753699,02	744936,41	41037,00	17432,00	582,00	27259,00	73760,00	
						983901,78	192769,39	23023,00	4511,00		5464,00		
28	43	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	23,634	4695,00		110962,00		110962,00		119839,00	Казахстан
											8877,00		
29	44	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2679,00		5358,00		5358,00		5787,00	Казахстан
											429,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	45	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0057	976733,00		5567,00		5567,00	445,00	6012,00	Казахстан
31	46	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	4,5	1505,00		6773,00		6773,00	542,00	7315,00	
32	47	242-203-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	59501,00		119002,00		119002,00	9520,00	128522,00	
33	48	242-302-0505 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	78417,00		156834,00		156834,00	12547,00	169381,00	
34	49	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2650,00		10600,00		10600,00	848,00	11448,00	
35	50	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	8,01	1125,52 98,20	16,09 3,03	9015,00 787,00	129,00 24,00	8100,00	559,00 766,00	10340,00	
36	51	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,11	46490,58 28578,06	2625,69 1181,44	51605,00 31722,00	2914,00 1311,00	16968,00	25105,00 6137,00	82847,00	
37	52	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	$м^2$	1,11	51061,00		56678,00		56678,00	4534,00	61212,00	
38	53	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	19,7	642,87 512,82	21,82 8,61	12665,00 10103,00	430,00 170,00	2132,00	7807,00 1638,00	22110,00	
39	54	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	19,7	209,00		4117,00		4117,00	329,00	4446,00	
			Итого по разделу 3: Трубопроводы и арматура					590213,00 65635,00	20905,00 6016,00	503673,00 0,00	60730,00 52076,00	703019,00	
			ИТОГО по акту					1274322,00 198109,00	100705,00 30535,00	880757,00 0,00	201014,00 118030,00	1593366,00	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**20714**					
			Итого с временными									**1614080**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,29**			**20822**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1634902**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**32698**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1667600**	
			НДС	**%**	**12,00**			**200112**					
			Итого с НДС									**1867712**	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «TN Stroy»

_____ **Прихелько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанай Агропромпроект»

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Инженерные коммуникации к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (корректировка) для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по пр. Кобыланды-батыра" (корректировка сметной стоимости)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от 23.02.2023 год

Акт выполненных работ №3

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-02 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Наружные сети водопровода										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		390,63	358,30	358,30	139963,00	139962,00		23250,00	176272,00	
				м³ грунта		0,00	82,66	0,00	32289,00		13059,00		
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,49	4816,30	0,00	11993,00	0,00		8635,00	22278,00	
				м³ грунта		4816,30	0,00	11993,00	0,00		1650,00		
3	3	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка		4,731	509,00		2408,00				2601,00	
				т							193,00		
4	4	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		7469,28	20,60		153867,00				166191,00	
				т·км							12324,00		
5	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		379,93	272,77	272,77	103634,00	103634,00		17215,00	130518,00	
				м³ грунта		0,00	62,93	0,00	23909,00		9669,00		
6	6	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		5518,43	58,00		320069,00				345675,00	
				т·км							25606,00		
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		379,93	47,49	47,49	18043,00	18043,00		3784,00	23575,00	
				м³ грунта		0,00	13,84	0,00	5258,00		1748,00		
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/		10,7	1184,71	0,00	12676,00	0,00		9127,00	23547,00	
				м³ грунта		1184,71	0,00	12676,00	0,00		1744,00		
9	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		10,7	1440,00		15408,00		15408,00		16641,00	Казахстан
				м³							1233,00		
10	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		379,93	245,59	118,76	93307,00	45120,00		49072,00	153769,00	
				м³ уплотненного грунта		126,83	52,56	48187,00	19969,00		11390,00		
11	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,49	3410,49	258,39	8492,00	644,00	3944,00	4038,00	13532,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		1568,10	70,09	3905,00	175,00		1002,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					879860,00	307403,00	19352,00	115121,00	1074599,00	
								76761,00	81600,00	0,00	79618,00		
			Раздел 2: Арматура и трубопроводы										
12	14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,028	587232,99	274022,75	16443,00	7673,00		10973,00	29609,00	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	8770,00	2314,00		2193,00		
13	15	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		28,28	1710,00		48359,00		48359,00		52228,00	Казахстан
				м							3869,00		
14	22	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,006	2230843,96	970741,30	13385,00	5825,00	918,00	8609,00	23753,00	
				км трубопровода		1107131,76	342134,74	6643,00	2053,00		1759,00		
15	23	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		6,06	19400,00		117564,00		117564,00		126969,00	
				м							9405,00		
16	24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		6	1903,68	11,84	11422,00	71,00	1211,00	10059,00	23200,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	10140,00	20,00		1719,00		
17	25	1122-1401-0402 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью /диаметром 300мм/		1	18688,32	2277,03	18688,00	2277,00	10221,00	6166,00	26842,00	
				футляр		6190,79	37,55	6191,00	38,00		1988,00		
18	26	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,006	5889227,88	418870,27	35335,00	2513,00	28668,00	4591,00	43120,00	
				км трубопровода		692283,69	80628,12	4154,00	484,00		3194,00		
			Итого по разделу 2: Арматура и трубопроводы					261196,00	18359,00	206941,00	40398,00	325721,00	
								35898,00	4909,00	0,00	24127,00		
			Итого по отделу Наружные сети водопровода					1141056,00	325762,00	226293,00	155519,00	1400320,00	
								112659,00	86509,00	0,00	103745,00		
			Отдел 2: Наружные сети канализации										
			Раздел 3: Земляные работы										
19	47	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		1048,07	358,32	358,32	375544,00	375544,00		62381,00	472962,00	
				$м^3$ грунта		0,00	82,67	0,00	86644,00		35037,00		
20	48	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		9,546	4816,30	0,00	45976,00	0,00		33103,00	85405,00	
				$м^3$ грунта		4816,30	0,00	45976,00	0,00		6326,00		
21	49	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка		8,17	509,00		4159,00				4492,00	
				т							333,00		
22	50	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		7280,23	58,00		422253,00				456033,00	
				т·км							33780,00		
23	51	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		365,97	272,77	272,77	99826,00	99825,00		16582,00	125722,00	
				$м^3$ грунта		0,00	62,93	0,00	23030,00		9314,00		
24	52	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		6953,43	58,00		403299,00				435563,00	
				т·км							32264,00		
25	53	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		365,97	47,49	47,49	17380,00	17380,00		3645,00	22708,00	
				$м^3$ грунта		0,00	13,84	0,00	5065,00		1683,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/		12,9	1184,71	0,00	15283,00	0,00		11004,00	28390,00	
				$м^3$ грунта		1184,71	0,00	15283,00	0,00		2103,00		
27	55	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		12,9	1440,00		18576,00		18576,00		20062,00	Казахстан
				$м^3$							1486,00		
28	57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		4,3	3410,49	258,39	14665,00	1111,00	6811,00	6974,00	23370,00	
				$м^3$ основания		1568,10	70,09	6743,00	301,00		1731,00		
			Итого по разделу 3: Земляные работы					1416961,00	493860,00	25387,00	133689,00	1674707,00	
								68002,00	115040,00	0,00	124057,00		
			Раздел 4: Трубопроводы и арматура										
29	58	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		43,3	198,52	26,21	8596,00	1135,00	1839,00	6024,00	15790,00	
				м трубопровода		129,83	10,70	5622,00	463,00		1170,00		
30	59	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011		44,166	4425,00		195435,00		195435,00		211070,00	Казахстан
				м							15635,00		
31	60	241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160		7	291,00		2037,00		2037,00		2200,00	Казахстан
				шт.							163,00		
			Итого по разделу 4: Трубопроводы и арматура					206068,00	1135,00	199311,00	6024,00	229060,00	
								5622,00	463,00	0,00	16968,00		
			Раздел 5: Колодцы Д-1500 (10шт)										
32	61	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		3,72	45894,90	10467,70	170729,00	38940,00	65689,00	81572,00	272485,00	
				$м^3$ конструкций колодца		17768,87	4380,60	66100,00	16296,00		20184,00		
33	62	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	19545,00		58635,00		58635,00		63326,00	Казахстан
				шт.							4691,00		
34	63	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		3	16604,00		49812,00		49812,00		53797,00	Казахстан
				шт.							3985,00		
35	64	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		3	20743,00		62229,00		62229,00		67207,00	Казахстан
				шт.							4978,00		
36	65	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		3	34978,00		104934,00		104934,00		113329,00	Казахстан
				шт.							8395,00		
37	66	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	6224,00		18672,00		18672,00		20166,00	Казахстан
				шт.							1494,00		
38	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону		38,6	1204,05	29,04	46476,00	1121,00	29214,00	15155,00	66561,00	
				$м^2$ поверхности		418,16	4,00	16141,00	154,00		4930,00		
			Итого по разделу 5: Колодцы Д-1500 (10шт)					511487,00	40061,00	389185,00	96727,00	656871,00	
								82241,00	16450,00	0,00	48657,00		
			Итого по отделу Наружные сети канализации					2134516,00	535056,00	613883,00	236440,00	2560638,00	
								155865,00	131953,00	0,00	189682,00		
			ИТОГО по акту					3275572,00	860818,00	840176,00	391959,00	3960958,00	
								268524,00	218462,00	0,00	293427,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			51492					
			Итого с временными									4012450	
			Зимние удорожания	%	1,29			51761					
			Итого с зимними удорожаниями									4064211	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			81284					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4145495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			497459					
			Итого с НДС									4642954	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «TN Stroy»

_____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанай Агропромпроект»

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03-11/22 «Инженерные коммуникации к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (корректировка) для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по пр. Кобыланды-батыра» (корректировка сметной стоимости)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2023 год

Акт выполненных работ №4

за **Апрель 2023 (месяц, год) на 02-02 Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Надземный газопровод										
1	44	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0878	1092105,46	330061,10	95887,00	28980,00	2103,00	76355,00	186021,00	
				км трубопровода		738087,84	140337,79	64804,00	12322,00		13779,00		
2	45	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,094	1120121,52	353090,49	105291,00	33191,00	2514,00	82884,00	203229,00	
				км трубопровода		740284,53	150371,42	69587,00	14135,00		15054,00		
3	46	241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм		30,12	851,00		25632,00		25632,00		27683,00	
				м							2051,00		
4	47	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		58,0312	2123,00		123200,00		123200,00		133056,00	Казахстан
				м							9856,00		
5	48	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		62,248	2876,00		179025,00		179025,00		193347,00	Казахстан
				м							14322,00		
6	49	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		32,128	3903,00		125396,00		125396,00		135428,00	Казахстан
				м							10032,00		
7	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0372	1476275,76	702859,40	54917,00	26146,00	920,00	35856,00	98035,00	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	27851,00	8367,00		7262,00		
8	51	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		14	1813,00		25382,00		25382,00		27413,00	
				шт.							2031,00		
9	52	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм		20	808,00		16160,00		16160,00		17453,00	
				шт.							1293,00		
10	53	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		7	757,00		5299,00		5299,00		5723,00	
				шт.							424,00		
11	56	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		6	2293,10	132,30	13759,00	793,00	936,00	12266,00	28107,00	
				задвижка или клапан		2004,84	60,07	12029,00	360,00		2082,00		
12	57	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		6	3337,00		20022,00		20022,00		21624,00	
				шт.							1602,00		
13	62	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка		48,32	895,72	4,42	43281,00	214,00	38553,00	4462,00	51563,00	
				кг изделия		93,43	0,80	4515,00	39,00		3820,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	63	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,03972	87586,19	3858,66	3479,00	154,00	223,00	2160,00	6090,00	
				т конструкций		78106,26	723,72	3102,00	29,00		451,00		
15	64	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03972	973588,00		38671,00		38671,00		41765,00	
				т							3094,00		
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод					875401,00	89478,00	604036,00	213983,00	1176537,00	
								181888,00	35252,00	0,00	87153,00		
			ИТОГО по акту					875401,00	89478,00	604036,00	213983,00	1176537,00	
								181888,00	35252,00	0,00	87153,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			15295					
			Итого с временными									1191832	
			Зимние удорожания	%	1,29			15375					
			Итого с зимними удорожаниями									1207207	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			24144					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1231351	
			НДС	%	12,00			147762					
			Итого с НДС									1379113	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО «LV Stroy»

_____ Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ KZ69VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ Гумурзинов Н.Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанай Агропромпроект»

_____ Шилохвостов Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03-11/22 "Инженерные коммуникации к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (корректировка) для подключения 9-этажного жилого дома расположенного по пр. Кобыланды-батыра" (корректировка сметной стоимости)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 23.02.2023 год**

Акт выполненных работ №5

за **апрель 2023 (месяц, год) на Наружное электроснабжение - 02-04 работы**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		11,88	2492,31	0,00	29609,00	0,00		21318,00	55001,00	
				$м^3$ грунта		2492,31	0,00	29609,00	0,00		4074,00		
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,92	1301,18	0,00	10305,00	0,00		7420,00	19143,00	
				$м^3$ грунта		1301,18	0,00	10305,00	0,00		1418,00		
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		22	331,01	214,11	7282,00	4711,00		3392,00	11528,00	
				м кабеля		116,90	97,22	2572,00	2139,00		854,00		
4	4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		88	100,33	61,36	8829,00	5400,00		4235,00	14109,00	
				м кабеля		38,97	27,86	3429,00	2452,00		1045,00		
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		3,96	1440,00		5702,00		5702,00		6158,00	Казахстан
				$м^3$							456,00		
6	7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		28	472,32	201,35	13225,00	5638,00	1586,00	5751,00	20494,00	
				м кабеля		214,32	70,96	6001,00	1987,00		1518,00		
7	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		28	442,69	190,56	12395,00	5336,00	1604,00	5286,00	19096,00	
				м кабеля		194,83	67,38	5455,00	1887,00		1415,00		
8	9	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		118	914,55	497,35	107917,00	58687,00	17044,00	40611,00	160411,00	
				м кабеля		272,76	205,24	32186,00	24218,00		11883,00		
9	10	243-113-0922 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1		0,198	6965834,00		1379235,00		1379235,00		1489574,00	
				км							110339,00		
			ИТОГО по акту					1574499,00	79772,00	1405171,00	88013,00	1795514,00	
								89557,00	32683,00	0,00	133002,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			23342					
			Итого с временными									1818856	
			Зимние удорожания	%	1,29			23463					
			Итого с зимними удорожаниями									1842319	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			36846					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1879165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			225500					
			Итого с НДС									2104665	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО «TN Stroy»

_____ Прихолько С.Г.
ИИН 620511350243
№ KZ60VJE00024628; № KZ47VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ Тумурбаев Н.Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанай Агропромпроект»

_____ Шилохвостов Д.С.