Форма-2
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахст
делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Еламан Ойл"
ДОГОВОР: № 100-7от 29 марта 2018 года

Наименование объекта Строительство участкового пункта полиции в поселка Геолог по ул Курылыс тип 1/1.(С наружными инженерными сетями)
Наименование объекта - Здание участкового пункта полиции

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по прое
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**98,6730**		**90,77**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00888	0,876216	765,48	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,904	1267,10	
		Итого оплата труда:				**31,25**	
1.3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,904	4350,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,904	1267,10	
		Итого эксплуатация машин:				**83,97**	
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	
		НР второго уровня	%	4,24		4,63	
		Накладные расходы	%	--		23,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	
		Сметная стоимость:				**122,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0046**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
32	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0058**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	
		Тип-1 L=1000мм					
33	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**51546,22**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13,1	4,192	847,32	
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,214368	950,46	
		Итого оплата труда:				**11736,60**	
33.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	944,68	
33.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,24944	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	
		Тип-1 L=1200мм					
30	**Е11-060701-0109 11-060701-0109**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**51546,22**	
	РСНБ РК 2015						
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13,1	1,258	847,32	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,06431	950,46	
		Итого оплата труда:				**11736,60**	
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000259	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000259	944,68	
30. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,074832	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
30. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,061229	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,061229	944,68	
30. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,001152	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,001152	1267,10	
30. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,006067	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
30. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,183926	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
30. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,00167	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,00167	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				2778,15	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,09744	31866,26	
30.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,24	66,30	
30.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,001344	39493,92	
30.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,008256	24465,24	
30.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,00241	26060,52	
30.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000074	32714,52	
30.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,06096	196,58	
30.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000221	200244,36	
30.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,000222	93,00	
30.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,17568	675,59	
		Итого материалов:				**37668,17**	
		НР первого уровня	%	48,5		5692,25	
		НР второго уровня	%	4,24		2426,91	
		Накладные расходы	%	--		8119,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4773,23	
		Сметная стоимость:				64438,61	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**75,5410**		**14,09**	
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,287056	1267,10	
		Итого оплата труда:				**4,81**	
2. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,287056	3707,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0038	0,287056	1267,10	
		Итого эксплуатация машин:				**14,09**	
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	
		Накладные расходы	%	–		3,56	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,41	
		Сметная стоимость:				**19,06**	
3	**С341-020102-1012 41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**21,8295**		**299,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,71	
		Накладные расходы	%	–		12,71	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25,01	
		Сметная стоимость:				**337,57**	
4	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**75,5410**		**129,75**	
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,108	8,158	705,51	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,983	944,68	
		Итого оплата труда:				**100,99**	
4. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,983	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02625	1,983	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,932	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	
		НР первого уровня	%	59,1		59,69	
		НР второго уровня	%	4,24		8,03	
		Накладные расходы	%	–		67,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,80	
		Сметная стоимость:				**213,26**	
		Фундаменты					
		ФМ-1					
5	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**6,0200**		**11284,58**	
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	1,99	11,98	801,46	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0806	0,485212	944,68	
		Итого оплата труда:				**1671,05**	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0806	0,485212	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0806	0,485212	944,68	
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1612	0,970424	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**162,58**	
5. 5	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	8,368	6854,02	
		Итого материалов:				**9527,09**	
		НР первого уровня	%	59,4		992,60	
		НР второго уровня	%	4,24		520,55	
		Накладные расходы	%	–		1513,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,82	
		Сметная стоимость:				**13821,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство**	**м3**	**50,8690**		**36562,79**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	2,82	143,451	847,32	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	11,501	950,24	
		Итого оплата труда:				**2604,29**	
6.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,137346	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,137346	944,68	
6.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	8,536	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
6.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	10,835	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	10,835	944,68	
6.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,198389	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,198389	1267,10	
6.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,376431	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
6.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,330649	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,330649	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**824,73**	
6.9	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	51,632	31866,26	
6.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	14,243	66,30	
6.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,111912	26060,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,012717	32714,52	
6.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	9,156	196,58	
6.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	4,487	6598,38	
6.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,143959	93,00	
6.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	22,789	675,59	
		Итого материалов:				**33348,62**	
		НР первого уровня	%	48,5		1263,08	
		НР второго уровня	%	4,24		1603,82	
		Накладные расходы	%	--		2866,90	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		3154,38	
		Сметная стоимость:				**42584,07**	
7	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4678**		**190413,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	
8	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4930**		**190413,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	
		ФМ-2					
9	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, шебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**2,4425**		**11284,58**	
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	1,99	4,861	801,46	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0806	0,196865	944,68	
		Итого оплата труда:				**1671,05**	
9. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0806	0,196865	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0806	0,196865	944,68	
9. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1612	0,393731	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**162,58**	
9. 5	100072 С (21-010201-0503)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	3,395	6854,02	
		Итого материалов:				**9527,09**	
		НР первого уровня	%	59,4		992,60	
		НР второго уровня	%	4,24		520,55	
		Накладные расходы	%	--		1513,15	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1023,82	
		Сметная стоимость:				**13821,55**	
10	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные В20. Устройство**	**м3**	**8,7930**		**36562,79**	
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	2,82	24,796	847,32	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,988	950,24	
		Итого оплата труда:				**2604,29**	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023741	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023741	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,475	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
10. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,873	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,873	944,68	
10. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,034293	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,034293	1267,10	
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,065068	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
10. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,057154	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,057154	944,68	
		Итого эксплуатации машин:				**824,73**	
10. 9	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,925	31866,26	
10.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,462	66,30	
10.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,019345	26060,52	
10.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002198	32714,52	
10.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,583	196,58	
10.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,775543	6598,38	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,024884	93,00	
10.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	3,939	675,59	
		Итого материалов:				**33348,62**	
		НР первого уровня	%	48,5		1263,08	
		НР второго уровня	%	4,24		1603,82	
		Накладные расходы	%	--		2866,90	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3154,38	
		Сметная стоимость:				**42584,07**	
11	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1734**		**190413,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	
12	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1734**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
13	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**224,0500**		**751,34**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	47,499	934,10	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4481	944,68	
		Итого оплата труда:				**199,92**	
13.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,369	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
13.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,4481	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,4481	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	
13.5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	537,72	212,16	
13.6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,035848	117236,52	
13.7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,053772	51147,90	
		Итого материалов:				**540,22**	
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	
		НР второго уровня	%	4,24		36,16	
		Накладные расходы	%	--		137,72	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		71,12	
		Сметная стоимость:				**960,19**	
14	**Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**47,8000**		**1944,16**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72)	чел-ч	0,94	44,932	987,72	
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,434	908,70	
		Итого оплата труда:				**955,72**	
14.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,478	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,478	944,68	
14.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,478	891,78	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	0,478	836,74	
14.5	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,478	35,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	
14.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,478	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	0,478	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**63,26**	
14.7	100393 С (21-010405-0101)	Песок кварцевый	т	0,004	0,1912	744,62	
14.8	135531 С (21-100401-0501)	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	54,492	186,66	
14.9	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,00956	45265,56	
14.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,154394	20254,14	
14.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,001434	54217,08	
14.12	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,007	0,3346	94366,38	
		Итого материалов:				**952,44**	
		НР первого уровня	%	54,2		518,00	
		НР второго уровня	%	4,24		104,40	
		Накладные расходы	%	–		622,39	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		205,32	
		Сметная стоимость:				**2771,88**	
		Кладочные работы					
15	**Е11-080301-0201 11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная**	**м3 кладки**	**93,4000**		**8698,82**	

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	3,13	292,342	779,59	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	34,558	944,68	
		Итого оплата труда:				**2789,65**	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	34,558	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел	чел-ч	0,37	34,558	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1360,92**	
15. 4	102639 С (21-020401-2807)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	9,34	27066,81	
15. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	6,538	31043,60	
15. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0467	17490,47	
15. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	9,34	93,00	
		Итого материалов:				**4897,78**	
		НР первого уровня	%	50,8		1417,14	
		НР второго уровня	%	4,24		428,92	
		Накладные расходы	%	--		1846,06	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		843,59	
		Сметная стоимость:				**11388,47**	
16	**С121-030401-0203 21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые из ракушечника ГОСТ 23342-2012**	**м3**	**93,4000**		**6920,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		293,42	
		Накладные расходы	%	--		293,42	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		577,11	
		Сметная стоимость:				**7790,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-060601-0117 11-060601-0117 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки легкобетонные высотой до 6 м, толщиной 200 мм. Устройство**	**м3**	**21,8700**		**13491,51**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	9,64	210,827	847,32	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6674	14,596	946,23	
		Итого оплата труда:				**8799,68**	
17.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,059049	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,059049	944,68	
17.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5736	12,545	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
17.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6569	14,366	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6569	14,366	944,68	
17.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0032	0,069984	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,069984	1267,10	
17.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0263	0,575181	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
17.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,100602	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,100602	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2467,78**	
17.9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,059049	24465,24	
17.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0316	0,691092	26060,52	
17.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,022526	32714,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
17.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,039366	381819,66	
17.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	27,994	196,58	
17.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,067578	93,00	
17.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	32,149	675,59	
		Итого материалов:				**2855,57**	
		НР первого уровня	%	48,5		4267,84	
		НР второго уровня	%	4,24		753,00	
		Накладные расходы	%	–		5020,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1480,99	
		Сметная стоимость:				**19993,34**	
18	**С121-030301-0503 21-030301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**20,1204**		**15353,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		650,98	
		Накладные расходы	%	–		650,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1280,35	
		Сметная стоимость:				**17284,69**	
19	**С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**601,4250**		**46,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,96	
		Накладные расходы	%	–		1,96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,85	
		Сметная стоимость:				**51,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**15,3200**		**7269,86**	
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,21	18,537	836,74	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,629652	944,68	
		Итого оплата труда:				**1051,28**	
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,629652	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,629652	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**151,17**	
20. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,35236	31818,86	
20. 5	102887 М (21-030101-0303)	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1282	1,964	41861,03	
20. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000352	205870,68	
20. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002451	17490,47	
20. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,04596	93,00	
		Итого материалов:				**6106,23**	
		НР первого уровня	%	50,8		534,05	
		НР второго уровня	%	4,24		330,89	
		Накладные расходы	%	--		864,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		650,78	
		Сметная стоимость:				**8785,58**	
		Балка Б-1					
21	**Е11-060801-0107 11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство балки**	**м3**	**0,6400**		**49854,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,2	9,088	847,32	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,3024	952,12	
		Итого оплата труда:				**12481,82**	
21.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	944,68	
21.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	0,540736	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
21.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	0,283328	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	0,283328	944,68	
21.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,006976	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,006976	1267,18	
21.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,038	0,02432	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
21.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,999	1,279	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
21.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,010368	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,010368	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2047,92**	
21.10	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6496	31866,26	
21.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	1,28	66,30	
21.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,012224	26060,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
21.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,028672	26060,52	
21.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,000486	32714,52	
21.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,3072	196,58	
21.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,001536	200244,36	
21.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00214	0,00137	93,00	
21.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	0,97792	675,59	
		Итого материалов:				**35774,43**	
		НР первого уровня	%	48,5		6053,68	
		НР второго уровня	%	4,24		2370,50	
		Накладные расходы	%	--		8424,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4662,28	
		Сметная стоимость:				**62940,75**	
22	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0008**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8
21.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,028672	26060,52	
21.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,000486	32714,52	
21.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,3072	196,58	
21.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,001536	200244,36	
21.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00214	0,00137	93,00	
21.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	0,97792	675,59	
		Итого материалов:				**35774,43**	
		НР первого уровня	%	48,5		6053,68	
		НР второго уровня	%	4,24		2370,50	
		Накладные расходы	%	--		8424,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4662,28	
		Сметная стоимость:				**62940,75**	
22	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0008**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0086**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	–		7901,37	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	
		Перемычки					
		Тип-1 L=2000мм					
24	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,2800**		**51546,22**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13,1	16,768	847,32	
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,857472	950,46	
		Итого оплата труда:				**11736,60**	
24.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003456	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003456	944,68	
24.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,99776	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
24.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,816384	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,816384	944,68	
24.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,01536	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,01536	1267,10	
24.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,080896	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
27.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,00008	32714,52	
27.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,06604	196,58	
27.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000239	200244,36	
27.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,00024	93,00	
27.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,19032	675,59	
		Итого материалов:				**37668,17**	
		НР первого уровня	%	48,5		5692,25	
		НР второго уровня	%	4,24		2426,91	
		Накладные расходы	%	–		8119,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4773,23	
		Сметная стоимость:				**64438,61**	
28	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0054**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	–		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
29	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0063**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	

1	2	3	4	5	6	7	8
27.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,081068	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	
27.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,066331	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6378	0,066331	944,68	
27.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,001248	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012	0,001248	1267,10	
27.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,006573	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	
27.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,199254	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	
27.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,00181	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0174	0,00181	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2778,15**	
27.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,10556	31866,26	
27.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,26	66,30	
27.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,001456	39493,92	
27.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,008944	24465,24	
27.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,00261	26060,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2426,91	
		Накладные расходы	%	--		8119,16	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4773,23	
		Сметная стоимость:				**64438,61**	
25	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0616**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
26	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0774**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	
		Тип-1 L=1300мм					
27	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,1040**		**51546,22**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13,1	1,362	847,32	
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,06967	950,46	
		Итого оплата труда:				**11736,60**	
27.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000281	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0027	0,000281	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	2,452	165,80	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	
24. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,022272	1893,09	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0174	0,022272	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2778,15**	
24.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,299	31866,26	
24.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	3,2	66,30	
24.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,01792	39493,92	
24.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,11008	24465,24	
24.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,032128	26060,52	
24.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000986	32714,52	
24.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,8128	196,58	
24.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,002944	200244,36	
24.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,002957	93,00	
24.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	2,342	675,59	
		Итого материалов:				**37668,17**	
		НР первого уровня	%	48,5		5692,25	

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,204096	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,204096	944,68	
33. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,00384	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00384	1267,10	
33. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,020224	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
33. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,613088	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
33. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,005568	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,005568	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2778,15**	
33.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	31866,26	
33.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,8	66,30	
33.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00448	39493,92	
33.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,02752	24465,24	
33.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,008032	26060,52	
33.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000246	32714,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
33.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,2032	196,58	
33.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000736	200244,36	
33.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,000739	93,00	
33.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,5856	675,59	
		Итого материалов:				**37668,17**	
		НР первого уровня	%	48,5		5692,25	
		НР второго уровня	%	4,24		2426,91	
		Накладные расходы	%	--		8119,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4773,23	
		Сметная стоимость:				**64438,61**	
34	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0154**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
35	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0194**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип-2 L=2400мм					
36	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,0520**		**51546,22**	
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13,1	0,6812	847,32	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,034835	950,45	
		Итого оплата труда:				**11736,60**	
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00014	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00014	944,68	
36. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,040534	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
36. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,033166	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,033166	944,68	
36. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,000624	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,000624	1267,10	
36. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,003286	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
36. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,099627	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
36. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,000905	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,000905	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2778,15**	
36.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,05278	31866,26	

1	2	3	4	5	6	7	8
36.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,13	66,30	
36.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,000728	39493,92	
36.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,004472	24465,24	
36.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,001305	26060,52	
36.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,00004	32714,52	
36.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,03302	196,58	
36.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00012	200244,36	
36.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,00012	93,00	
36.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,09516	675,59	
		Итого материалов:				**37668,17**	
		НР первого уровня	%	48,5		5692,25	
		НР второго уровня	%	4,24		2426,91	
		Накладные расходы	%	–		8119,16	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		4773,23	
		Сметная стоимость:				**64438,61**	
37	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0064**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
38	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0116**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	–		7901,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	
		Тип-2 L=1300мм					
39	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,4680**		**51546,22**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13,1	6,131	847,32	
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,313513	950,46	
		Итого оплата труда:				**11736,60**	
39.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001264	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001264	944,68	
39.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,364806	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
39.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,29849	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,29849	944,68	
39.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,005616	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,005616	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,029578	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
39. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,896641	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
39. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,008143	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,008143	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2778,15**	
39.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,47502	31866,26	
39.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	1,17	66,30	
39.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,006552	39493,92	
39.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,040248	24465,24	
39.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,011747	26060,52	
39.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,00036	32714,52	
39.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,29718	196,58	
39.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,001076	200244,36	
39.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,001081	93,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
39.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,85644	675,59	
		Итого материалов:				**37668,17**	
		НР первого уровня	%	48,5		5692,25	
		НР второго уровня	%	4,24		2426,91	
		Накладные расходы	%	--		8119,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4773,23	
		Сметная стоимость:				**64438,61**	
40	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0334**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
41	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0566**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	
		Армопояс 59,5м.					
42	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2291**		**194481,14**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
43	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4760**		**186353,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		7901,37	
		Накладные расходы	%	--		7901,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15540,35	
		Сметная стоимость:				**209794,74**	
44	**Е11-061908-0402 11-061908-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в опалубке. Устройство**	**м3**	**4,7600**		**36246,21**	
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	2,154	10,252	858,61	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7628	3,631	944,68	
		Итого оплата труда:				**2569,88**	
44. 3	301 С (31-030204-0301)	Бетононасос стационарный , 20м3/ч	маш.-ч	0,7628	3,631	2658,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7628	3,631	944,68	
44. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,293	1,395	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2038,64**	
44. 5	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,831	31866,26	
44. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00015	0,000714	77745,42	

1	2	3	4	5	6	7	8
44.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0255	0,12138	93,00	
		Итого материалов:				**32358,29**	
		НР первого уровня	%	48,5		1246,39	
		НР второго уровня	%	4,24		1589,69	
		Накладные расходы	%	--		2836,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3126,58	
		Сметная стоимость:				**42208,86**	
45	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру**	**м3 изоляции**	**5,5000**		**13334,34**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,44	18,92	836,74	
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,475	901,50	
		Итого оплата труда:				**3284,06**	
45.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,485	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,485	944,68	
45.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,99	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,99	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**1215,71**	
45.5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	6,05	8400,22	
		Итого материалов:				**9240,24**	
		НР первого уровня	%	60,9		1999,99	
		НР второго уровня	%	4,24		650,18	
		Накладные расходы	%	--		2650,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1278,76	
		Сметная стоимость:				**17263,27**	
		Отмостка					
46	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,6700**		**14047,43**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	3,24	18,371	801,46	

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,119	944,68	
		Итого оплата труда:				**3116,30**	
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,5103	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,5103	944,68	
46. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,608	1994,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,608	944,68	
46. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,273	11,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,53**	
46. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,644	7751,51	
46. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,5103	5462,04	
46. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	5,67	7453,70	
46. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,8505	93,00	
		Итого материалов:				**10207,17**	
		НР первого уровня	%	60,9		1897,83	
		НР второго уровня	%	4,24		676,08	
		Накладные расходы	%	--		2573,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,71	
		Сметная стоимость:				**17951,05**	
47	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Отмостки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**54,0000**		**953,04**	
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	19,764	765,48	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,6858	836,74	
		Итого оплата труда:				**290,79**	

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	2,538	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
47. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,6858	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,6858	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	
47. 5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,102	31866,26	
47. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,89	93,00	
		Итого материалов:				**653,33**	
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	
		НР второго уровня	%	4,24		47,92	
		Накладные расходы	%	--		225,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		94,24	
		Сметная стоимость:				**1272,29**	
48	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Отмостки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**54,0000**		**2708,79**	
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0704	3,802	765,48	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	1,814	836,74	
		Итого оплата труда:				**82,00**	
48. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	20,045	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
48. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	1,814	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	1,814	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**54,61**	
48. 5	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	4,406	31866,26	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2600,29**	
		НР первого уровня	%	60,9		49,94	
		НР второго уровня	%	4,24		116,97	
		Накладные расходы	%	--		166,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,06	
		Сметная стоимость:				**3105,76**	
		Кровельное покрытие					
49	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**145,6000**		**4780,31**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	1,71	248,976	847,32	
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	2,839	992,63	
		Итого оплата труда:				**1468,27**	
49.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	1,762	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	1,762	944,68	
49.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,42224	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,42224	1267,10	
49.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,6552	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,6552	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**62,57**	
49.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00728	205870,68	
49.7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,01456	295123,74	
49.8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,78624	38739,12	
49.9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,728	32793,54	

1	2	3	4	5	6	7	8
49.10	134872 С (21-100101-0402)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	161,034	2363,55	
49.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,015434	1215531,96	
49.12	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,05824	282319,54	
		Итого материалов:				**3268,83**	
		НР первого уровня	%	56,4		828,11	
		НР второго уровня	%	4,24		237,80	
		Накладные расходы	%	--		1065,90	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		467,70	
		Сметная стоимость:				**6313,91**	
50	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Пиломатериалы. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,3610**		**72745,49**	
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	22,1	52,178	815,57	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,87357	1075,39	
		Итого оплата труда:				**18421,99**	
50. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,35415	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,35415	1267,10	
50. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,039	86,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,51942	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,51942	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**948,05**	
50. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,089718	205870,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	10,341	66,30	
50. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,37776	38739,12	
50. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,14166	38772,78	
50.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,96	40799,52	
50.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	7,98	215,22	
50.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	16,999	196,58	
50.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,004628	575926,68	
		Итого материалов:				**53773,34**	
		НР первого уровня	%	59,8		11016,35	
		НР второго уровня	%	4,24		3551,50	
		Накладные расходы	%	--		14567,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6985,07	
		Сметная стоимость:				**94298,41**	
51	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,9270**		**6083,82**	
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0,78	3,063	847,32	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,066759	1039,51	
		Итого оплата труда:				**678,58**	
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,019635	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экспл. 1 чел.	чел-ч	0,005	0,019635	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
51.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,047124	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,047124	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**39,17**	
51.5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,003927	67003,80	
51.6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,006676	71008,76	
51.7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,026311	774991,34	
51.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,090321	93,00	
51.9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,047124	120,36	
		Итого материалов:				**5383,74**	
		НР первого уровня	%	59,8		405,79	
		НР второго уровня	%	4,24		275,16	
		Накладные расходы	%	–		680,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		541,18	
		Сметная стоимость:				**7305,96**	
52	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,0000**		**2457,07**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,972	35,964	836,74	
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0999	944,68	
		Итого оплата труда:				**815,86**	
52.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,074	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,074	944,68	
52.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0259	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0259	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8,68**	
52. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,44	99,96	
52. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,48	346,52	
52. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,2109	282319,54	
		Итого материалов:				**1635,08**	
		НР первого уровня	%	56,4		460,15	
		НР второго уровня	%	4,24		123,69	
		Накладные расходы	%	--		583,84	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		243,27	
		Сметная стоимость:				**3284,18**	
53	**Е11-120101-0901 11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**11,6000**		**4619,55**	
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,75	8,7	836,74	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	0,37004	1022,51	
		Итого оплата труда:				**660,17**	
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	0,15544	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,15544	944,68	
53. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,08932	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,08932	1267,10	
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,12528	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,12528	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**95,07**	
53. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0116	295123,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	0,5162	26060,52	
53. 8	135553 С (21-100401-1101)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	2,332	276,42	
53. 9	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	1,322	355,70	
53.10	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	0,29	346,52	
53.11	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,007772	75443,28	
53.12	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,09396	282319,54	
		Итого материалов:				**3896,93**	
		НР первого уровня	%	56,4		372,34	
		НР второго уровня	%	4,24		211,66	
		Накладные расходы	%	--		583,99	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		416,28	
		Сметная стоимость:				**5619,83**	
54	**Е12-080101-1903 12-080101-1903 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	**м труб**	**6,0000**		**1600,52**	
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,7279	4,367	944,68	
		Итого оплата труда:				**687,63**	
54. 2	2604 С (31-050602-1201)	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0018	725,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	
54. 3	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,0057	205870,68	
54. 4	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,01524	282319,54	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**912,67**	
		НР первого уровня	%	59,1		406,39	
		НР второго уровня	%	4,24		85,09	
		Накладные расходы	%	--		491,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,36	
		Сметная стоимость:				**2259,36**	
55	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**62,6400**		**212,03**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,029	1,817	858,61	
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,049486	1038,55	
		Итого оплата труда:				**25,72**	
55.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,014407	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,014407	1267,10	
55.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,035078	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,035078	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	
55.5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,002506	67003,80	
55.6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,003758	71008,76	
55.7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,014407	774991,34	
55.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,049486	93,00	
55.9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,025056	120,36	
		Итого материалов:				**185,31**	
		НР первого уровня	%	59,8		15,38	
		НР второго уровня	%	4,24		9,64	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,96	
		Сметная стоимость:				**256,01**	
56	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**144,0000**		**571,27**	
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,155	22,32	922,81	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,4032	1025,28	
		Итого оплата труда:				**145,91**	
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1584	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1584	944,68	
56. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1008	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1008	1267,10	
56. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	2,606	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
56. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,144	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,144	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**16,88**	
56. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	158,4	153,00	
56. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	282,24	100,88	
56. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,036	58564,32	
56.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0864	51147,90	
		Итого материалов:				**411,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		82,29	
		НР второго уровня	%	4,24		27,71	
		Накладные расходы	%	--		110,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,50	
		Сметная стоимость:				**735,78**	
57	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**28,8000**		**11939,34**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	78,048	765,48	
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	9,792	944,68	
		Итого оплата труда:				**2395,64**	
57.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	6,336	3505,83	
		в т.ч. затраты труды машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	6,336	944,68	
57.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	3,456	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	3,456	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	
57.5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	29,664	8400,22	
		Итого материалов:				**8652,23**	
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	
		Накладные расходы	%	--		1914,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1108,32	
		Сметная стоимость:				**14962,32**	
		Перекрытие					
58	**Е11-070404-0101 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**31,3600**		**6069,06**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1,54	48,294	891,06	
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1977	6,2	1192,32	
		Итого оплата труда:				**1607,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 3	844 С (31-050106-0201)	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,116	3,638	9945,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,116	3,638	1267,10	
58. 4	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	2,531	2610,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	2,531	1087,90	
58. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0714	2,239	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
58. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,03136	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03136	944,68	
58. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0083	0,260288	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
58. 8	2643 С (33-020201-0201)	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	2,531	471,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатации машин:				**1416,21**	
58. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,071	2,227	28691,25	
58.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,476672	28118,33	
58.11	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,025088	364912,36	
58.12	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000056	592802,95	
58.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,007	0,21952	296,29	

1	2	3	4	5	6	7	8
58.14	279861 С (21-050309-0302)	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024	0,075264	217111,29	
		Итого материалов:				**3280,62**	
		НР первого уровня	%	62,1		998,54	
		НР второго уровня	%	4,24		299,67	
		Накладные расходы	%	--		1298,21	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		589,38	
		Сметная стоимость:				**7956,65**	
59	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**142,5632**		**6981,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		296,03	
		Накладные расходы	%	--		296,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		582,23	
		Сметная стоимость:				**7860,10**	
60	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1,0000**		**6981,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		296,03	
		Накладные расходы	%	--		296,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		582,23	
		Сметная стоимость:				**7860,10**	
61	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0256**		**384049,29**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	170	4,352	1001,83	
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,027392	944,68	
		Итого оплата труда:				**171321,91**	

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	1,3	165,80	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
61. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,027392	1893,09	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,027392	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**10444,93**	
61. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,002048	211753,02	
61. 6	279852 С (21-050301-3202)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,0256	186353,02	
		Итого материалов:				**203293,26**	
		НР первого уровня	%	62,1		106390,90	
		НР второго уровня	%	4,24		20794,66	
		Накладные расходы	%	--		127185,57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		40898,79	
		Сметная стоимость:				**552133,65**	
		Отделка фасада					
62	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**205,8800**		**9562,53**	**1**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,3484	71,729	858,61	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,111175	1267,10	
		Итого оплата труда:				**299,82**	
62. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,111175	3290,37	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,111175	1267,10	
		Итого эксплуатация машин:				**1,78**	
62. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	535,288	57,12	

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	288,232	130,56	
62. 6	269575 С (21-060901-1601)	Панели фасадные алюминиевые	м2	1,01	207,939	8841,90	
		Итого материалов:				**9261,61**	
		НР первого уровня	%	54,8		164,30	
		НР второго уровня	%	4,24		412,42	
		Накладные расходы	%	--		576,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		811,14	
		Сметная стоимость:				**10950,39**	
63	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**205,8800**		**2260,40**	
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1,202	247,385	879,78	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,333526	1267,10	
		Итого оплата труда:				**1059,20**	
63. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	6,032	17,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
63. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	12,456	10,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
63. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,333526	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,333526	1267,10	
63. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	6,238	180,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
63. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	13,382	14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,90**	
63. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	514,7	254,90	
63. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	54,352	593,64	
63.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	522,935	87,79	
63.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	514,7	69,36	
		Итого материалов:				**1190,36**	
		НР первого уровня	%	54,8		580,44	
		НР второго уровня	%	4,24		120,45	
		Накладные расходы	%	--		700,89	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		236,90	
		Сметная стоимость:				**3198,19**	
64	**Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**185,8800**		**4148,69**	
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0,2357	43,812	847,32	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,100375	1267,10	
		Итого оплата труда:				**200,40**	
64. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,100375	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,100375	1267,10	
64. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	6,524	14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	
64. 5	135983 С (21-110101-0110)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,105	19,517	34009,75	

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 6	147202 С (21-130810-0103)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	м2	1,1	204,468	97,92	
64. 7	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	1561,392	31,90	
		Итого материалов:				**3946,70**	
		НР первого уровня	%	54,8		109,82	
		НР второго уровня	%	4,24		180,56	
		Накладные расходы	%	--		290,38	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		355,13	
		Сметная стоимость:				**4794,19**	
		Двери					
65	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**3,5700**		**1927,29**	
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0,899	3,209	901,65	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,36057	982,67	
		Итого оплата труда:				**909,83**	
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,247044	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,247044	944,68	
65. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,042483	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,042483	1267,10	
65. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,063903	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
65. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,071043	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,071043	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**339,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,003749	33558,24	
65. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002856	26060,52	
65. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,177	215,22	
65.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,542	982,77	
65.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,07497	346,52	
65.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,147441	196,58	
65.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,339	190,46	
65.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000843	75443,28	
		Итого материалов:				**776,81**	
		НР первого уровня	%	59,8		544,08	
		НР второго уровня	%	4,24		104,79	
		Накладные расходы	%	--		648,87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		206,09	
		Сметная стоимость:				**2782,25**	
66	**С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,5700**		**25647,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		1087,45	
		Накладные расходы	%	--		1087,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2138,78	
		Сметная стоимость:				**28873,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**16,8000**		**1927,29**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0,899	15,103	901,65	
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,697	982,67	
		Итого оплата труда:				**909,83**	
67.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,163	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,163	944,68	
67.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,19992	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,19992	1267,10	
67.5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,30072	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
67.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,33432	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,33432	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**339,90**	
67.7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,01764	33558,24	
67.8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,01344	26060,52	
67.9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	14,952	215,22	
67.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	7,258	982,77	
67.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,3528	346,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
67.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,69384	196,58	
67.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	6,3	190,46	
67.14	142697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,003965	75443,28	
		Итого материалов:				**776,81**	
		НР первого уровня	%	59,8		544,08	
		НР второго уровня	%	4,24		104,79	
		Накладные расходы	%	--		648,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,09	
		Сметная стоимость:				**2782,25**	
68	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**16,8000**		**10611,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		449,93	
		Накладные расходы	%	--		449,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		884,93	
		Сметная стоимость:				**11946,51**	
69	**Е11-100107-0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**3,3600**		**1541,66**	
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,801	2,691	922,81	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,272496	983,64	
		Итого оплата труда:				**818,94**	
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,170016	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,170016	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,032928	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,032928	1267,10	
69. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,044016	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
69. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,069552	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,069552	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**263,80**	
69. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,002554	33558,24	
69. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,002352	26060,52	
69. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	2,184	215,22	
69.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	0,99456	982,77	
69.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,051072	346,52	
69.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,056448	196,58	
69.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,2241	0,752976	190,46	
69.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,000575	75443,28	
		Итого материалов:				**538,69**	
		НР первого уровня	%	59,8		489,73	
		НР второго уровня	%	4,24		86,13	
		Накладные расходы	%	–		575,86	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,40	
		Сметная стоимость:				**2286,93**	
70	**С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-16 СТ РК 943-92**	**м2**	**3,3600**		**13411,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		568,64	
		Накладные расходы	%	–		568,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1118,40	
		Сметная стоимость:				**15098,40**	
		Окна					
71	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**14,4000**		**3120,90**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,303	18,763	858,61	
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,94896	895,21	
		Итого оплата труда:				**1177,76**	
71.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,43488	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,43488	836,74	
71.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	3,296	18,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
71.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,51408	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,51408	944,68	
71.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	5,079	14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**122,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8
71.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	16,416	982,77	
71.8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	102,816	24,49	
71.9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	10,224	108,14	
71.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	39,024	80,69	
71.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	115,2	9,91	
71.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	61,776	48,98	
		Итого материалов:				**1880,07**	
		НР первого уровня	%	59,8		704,30	
		НР второго уровня	%	4,24		162,19	
		Накладные расходы	%	--		866,49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		318,99	
		Сметная стоимость:				**4306,38**	
72	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,4000**		**22496,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		953,84	
		Накладные расходы	%	--		953,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1876,01	
		Сметная стоимость:				**25326,10**	
		Внутренняя отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (родбонд)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**366,4800**		**825,37**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0,37	135,598	901,65	
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	6,853	839,05	
		Итого оплата труда:				**349,30**	
73.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,146592	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,146592	944,68	
73.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	6,12	891,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	6,12	836,74	
73.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,586368	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,586368	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**18,69**	
73.6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	3554,856	48,71	
73.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	2,309	93,00	
		Итого материалов:				**473,07**	
		НР первого уровня	%	54,8		191,42	
		НР второго уровня	%	4,24		43,11	
		Накладные расходы	%	–		234,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,79	
		Сметная стоимость:				**1144,69**	
74	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**366,4800**		**474,41**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,39	142,927	879,78	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,623016	931,98	
		Итого оплата труда:				**344,70**	
74. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,073296	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,073296	836,74	
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,54972	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,54972	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**3,14**	
74. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,136	84,66	
74. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,078	162,18	
74. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,230882	133333,69	
74. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	186,905	83,40	
		Итого материалов:				**128,16**	
		НР первого уровня	%	54,8		188,89	
		НР второго уровня	%	4,24		28,12	
		Накладные расходы	%	--		217,02	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		55,31	
		Сметная стоимость:				**746,75**	
75	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (родбонд)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**121,5100**		**1004,89**	
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,45	54,679	958,79	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,649	839,22	
		Итого оплата труда:				**449,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,060755	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,060755	944,68	
75. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,369	891,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,369	836,74	
75. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,218718	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,218718	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**21,83**	
75. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	1374,278	48,71	
75. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,899174	93,00	
		Итого материалов:				**551,60**	
		НР первого уровня	%	54,8		246,46	
		НР второго уровня	%	4,24		53,06	
		Накладные расходы	%	--		299,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		104,35	
		Сметная стоимость:				**1408,76**	
76	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**121,5100**		**573,92**	
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,49	59,54	879,78	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,218718	932,69	
		Итого оплата труда:				**432,77**	
76. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,024302	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,024302	836,74	
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,194416	1893,09	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,194416	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**3,33**	
76. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,376681	84,66	
~~76. 6~~	~~147307 С (21-130812-0801)~~	~~Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79~~	~~м2~~	~~0,0084~~	~~1,021~~	~~162,18~~	
76. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,083842	133333,69	
76. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	66,831	83,40	
		Итого материалов:				**139,50**	
		НР первого уровня	%	54,8		237,16	
		НР второго уровня	%	4,24		34,39	
		Накладные расходы	%	—		271,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,64	
		Сметная стоимость:				**913,10**	
77	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка внутренняя керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**38,1600**		**4439,81**	
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	2,7	103,032	922,81	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,503712	845,74	
		Итого оплата труда:				**2502,75**	
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,041976	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,041976	944,68	
77. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,461736	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,461736	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**21,95**	
77. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,7632	31204,08	

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 6	144533 С (21-130101-1002)	Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,015264	20625,61	
77. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1908	84,66	
77. 8	149073 С (22-020101-0404)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные белые гладкие, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	38,16	1293,05	
77. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,1908	93,00	
		Итого материалов:				**1926,27**	
		НР первого уровня	%	54,8		1371,51	
		НР второго уровня	%	4,24		246,40	
		Накладные расходы	%	--		1617,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,62	
		Сметная стоимость:				**6542,33**	
		Устройство полов					
78	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,2000**		**1079,05**	
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,416	4,659	1105,54	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,10976	901,72	
		Итого оплата труда:				**468,74**	
78. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,672	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
78. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,9016	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
78. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,04368	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,04368	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,06608	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0059	0,06608	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**56,20**	
78. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,544	229,57	
78. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,038752	58564,32	
78. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001568	31967,82	
78.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,056	84,66	
78.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,025872	20254,14	
78.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01064	54217,08	
		Итого материалов:				**562,94**	
		НР первого уровня	%	60,9		285,46	
		НР второго уровня	%	4,24		57,86	
		Накладные расходы	%	--		343,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,79	
		Сметная стоимость:				**1536,15**	
79	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,2000**		**705,16**	
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,251	2,811	1105,54	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,06272	900,35	
		Итого оплата труда:				**282,53**	
79. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,504	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,41216	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
79. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,02576	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,02576	836,74	
79. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,03696	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,03696	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**27,83**	
79. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,544	229,57	
79. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,016912	58564,32	
79. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000672	31967,82	
79.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,011872	20254,14	
79.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,006384	54217,08	
		Итого материалов:				**399,84**	
		НР первого уровня	%	60,9		172,06	
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	
		Накладные расходы	%	–		209,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	
		Сметная стоимость:				**987,57**	
80	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,2000**		**1601,50**	
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,263	2,946	808,52	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,3696	1063,88	
		Итого оплата труда:				**247,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,08624	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,08624	944,68	
80. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,13664	3707,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,13664	1267,10	
80. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,12992	2625,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,12992	944,68	
80. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,5712	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
80. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0168	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0168	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	
80. 8	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	1,12	6982,75	
80. 9	144635 С (21-130104-0102)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,056	116050,20	
		Итого материалов:				**1278,53**	
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	
		НР второго уровня	%	4,24		74,30	
		Накладные расходы	%	--		225,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,13	
		Сметная стоимость:				**1972,81**	
81	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (150мм)**	**м2 стяжки**	**11,2000**		**953,04**	
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	4,099	765,48	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,14224	836,74	
		Итого оплата труда:				**290,79**	

1	2	3	4	5	6	7	8
81.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,5264	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
81.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,14224	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,14224	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	
81.5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,22848	31866,26	
81.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,392	93,00	
		Итого материалов:				**653,33**	
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	
		НР второго уровня	%	4,24		47,92	
		Накладные расходы	%	--		225,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		94,24	
		Сметная стоимость:				**1272,29**	
82	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**11,2000**		**4401,78**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,1144	1,281	765,48	
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0546	0,61152	836,74	
		Итого оплата труда:				**133,26**	
82.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6032	6,756	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
82.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0546	0,61152	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0546	0,61152	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**88,74**	
82.5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	1,485	31866,26	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4225,47**	
		НР первого уровня	%	60,9		81,15	
		НР второго уровня	%	4,24		190,08	
		Накладные расходы	%	--		271,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,84	
		Сметная стоимость:				**5046,85**	
83	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,2000**		**909,35**	
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	3,987	779,59	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,14224	836,74	
		Итого оплата труда:				**288,16**	
83. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,016	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
83. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,14224	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,14224	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	
83. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,22848	29828,65	
83. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,392	93,00	
		Итого материалов:				**611,76**	
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	
		НР второго уровня	%	4,24		46,00	
		Накладные расходы	%	--		221,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,47	
		Сметная стоимость:				**1221,31**	
84	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,2000**		**3187,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,06	11,872	858,61	
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,32928	860,24	
		Итого оплата труда:				**935,42**	
84.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,04032	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,04032	944,68	
84.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,2576	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,2576	836,74	
84.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,03136	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,03136	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	
84.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1456	28118,33	
84.7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	11,424	1750,35	
84.8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,34272	2322,18	
84.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,4312	93,00	
		Итого материалов:				**2225,53**	
		НР первого уровня	%	60,9		569,67	
		НР второго уровня	%	4,24		159,32	
		Накладные расходы	%	--		728,99	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		313,36	
		Сметная стоимость:				**4230,32**	
85	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**110,2300**		**1079,05**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,416	45,856	1105,54	
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,08	901,72	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**468,74**	
85. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	6,614	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
85. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	8,874	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
85. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,429897	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,429897	836,74	
85. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,650357	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,650357	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**56,20**	
85. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	123,458	229,57	
85. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,381396	58564,32	
85. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,015432	31967,82	
85.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,55115	84,66	
85.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,254631	20254,14	
85.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,104718	54217,08	
		Итого материалов:				**562,94**	
		НР первого уровня	%	60,9		285,46	
		НР второго уровня	%	4,24		57,86	
		Накладные расходы	%	--		343,32	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,79	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1536,15**	
86	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**110,2300**		**705,16**	
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,251	27,668	1105,54	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,617288	900,35	
		Итого оплата труда:				**282,53**	
86. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	4,96	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
86. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	4,056	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
86. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,253529	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,253529	836,74	
86. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,363759	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,363759	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**27,83**	
86. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	123,458	229,57	
86. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,166447	58564,32	
86. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,006614	31967,82	
86.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,116844	20254,14	
86.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,062831	54217,08	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**399,84**	
		НР первого уровня	%	60,9		172,06	
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	
		Накладные расходы	%	--		209,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	
		Сметная стоимость:				**987,57**	
87	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**110,2300**		**1601,50**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,263	28,99	808,52	
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	3,638	1063,88	
		Итого оплата труда:				**247,75**	
87.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,848771	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,848771	944,68	
87.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	1,345	3707,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,345	1267,10	
87.5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	1,279	2625,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	1,279	944,68	
87.6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	5,622	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
87.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,165345	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,165345	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	
87.8	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	11,023	6982,75	
87.9	144635 С (21-130104-0102)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,55115	116050,20	
		Итого материалов:				**1278,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	
		НР второго уровня	%	4,24		74,30	
		Накладные расходы	%	--		225,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,13	
		Сметная стоимость:				**1972,81**	
88	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (150мм)**	**м2 стяжки**	**110,2300**		**953,04**	
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	40,344	765,48	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,4	836,74	
		Итого оплата труда:				**290,79**	
88. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	5,181	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
88. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,4	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,4	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	
88. 5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,249	31866,26	
88. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	3,858	93,00	
		Итого материалов:				**653,33**	
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	
		НР второго уровня	%	4,24		47,92	
		Накладные расходы	%	--		225,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	
		Сметная стоимость:				**1272,29**	
89	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**110,2300**		**4401,78**	
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,1144	12,61	765,48	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0546	6,019	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**133,26**	
89. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6032	66,491	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
89. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0546	6,019	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0546	6,019	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**88,74**	
89. 5	100868 М (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	14,616	31866,26	
		Итого материалов:				**4225,47**	
		НР первого уровня	%	60,9		81,15	
		НР второго уровня	%	4,24		190,08	
		Накладные расходы	%	–		271,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		373,84	
		Сметная стоимость:				**5046,85**	
90	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**110,2300**		**909,35**	
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	39,242	779,59	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,4	836,74	
		Итого оплата труда:				**288,16**	
90. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,998	11,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
90. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,4	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,4	836,74	
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	
90. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,249	29828,65	
90. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	3,858	93,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**611,76**	
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	
		НР второго уровня	%	4,24		46,00	
		Накладные расходы	%	--		221,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,47	
		Сметная стоимость:				**1221,31**	
91	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**110,2300**		**2868,90**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	0,382	42,108	815,57	
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,936955	900,23	
		Итого оплата труда:				**319,20**	
91.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,385805	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,385805	836,74	
91.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,55115	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,55115	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**14,70**	
91.5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,055115	232669,98	
91.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,55115	84,66	
91.7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	112,435	2378,33	
		Итого материалов:				**2542,65**	
		НР первого уровня	%	60,9		194,39	
		НР второго уровня	%	4,24		129,88	
		Накладные расходы	%	--		324,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,45	
		Сметная стоимость:				**3448,63**	
		Входная группа					

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Площадка входной группы из бетона В15. Устройство**	**м3**	**0,5600**		**32117,38**	
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,97	0,5432	836,74	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,11284	952,52	
		Итого оплата труда:				**1003,57**	
92. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001512	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001512	944,68	
92. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,032648	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
92. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,104608	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,104608	944,68	
92. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,002744	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,002744	1267,10	
92. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00056	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
92. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,003976	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,003976	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**728,34**	
92. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5712	29733,50	
92.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000224	26060,52	
92.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000056	32714,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
92.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0112	196,58	
92.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0168	6598,38	
92.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,004088	93,00	
92.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02016	915,85	
		Итого материалов:				**30577,40**	
		НР первого уровня	%	48,5		486,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1382,41	
		Накладные расходы	%	–		1869,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,92	
		Сметная стоимость:				**36705,45**	
93	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Ступени железобетонные. Устройство**	**м3**	**0,4730**		**32982,52**	
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	1,79	0,84667	836,74	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,136129	955,66	
		Итого оплата труда:				**1772,80**	
93. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001277	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001277	944,68	
93. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,050658	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
93. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,123264	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,123264	944,68	
93. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,004635	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,004635	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000473	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
93. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,020339	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
93. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,006953	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,006953	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	
93.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,480095	29733,50	
93.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,048246	66,30	
93.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000189	26060,52	
93.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000047	32714,52	
93.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,00946	196,58	
93.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,01419	6598,38	
93.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000024	200244,36	
93.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,003453	93,00	
93.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,017028	915,85	
		Итого материалов:				**30445,51**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		859,81	
		НР второго уровня	%	4,24		1434,91	
		Накладные расходы	%	--		2294,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2822,18	
		Сметная стоимость:				**38099,42**	
94	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**190413,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	
95	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**194481,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	
		Накладные расходы	%	--		8246,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	
		Сметная стоимость:				**218945,31**	
96	**Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,0900**		**3231,42**	
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,16	10,544	973,61	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,059994	900,52	
		Итого оплата труда:				**1135,33**	
96. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш-ч	0,037	0,33633	477,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,024543	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024543	836,74	
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,035451	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,035451	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**29,08**	
96. 6	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0031	0,028179	58564,32	
96. 7	146073 С (21-130401-0309)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00035	0,003181	281824,98	
96. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,004545	51147,90	
96. 9	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00035	0,003181	71863,08	
96.10	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	9,272	1707,88	
		Итого материалов:				**2072,95**	
		НР первого уровня	%	60,9		691,42	
		НР второго уровня	%	4,24		166,33	
		Накладные расходы	%	--		857,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		327,13	
		Сметная стоимость:				**4416,30**	
		Крыльцо					
97	**Е11-090305-0201 11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Арки криволинейного очертания. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0906**		**29646,70**	
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	14,2	1,287	973,61	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,972	0,178683	1134,64	
		Итого оплата труда:				**16062,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8
97.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные одипостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,85	0,348849	296,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
97.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12	0,010873	20,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
97.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,010873	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,010873	1267,10	
97.6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,14	0,103295	4106,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,14	0,103295	1087,90	
97.7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,5	0,045305	5619,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,045305	1267,10	
97.8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,001993	5630,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,001993	1463,94	
97.9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,012685	23,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
97.10	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,99	0,089704	166,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
97.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,017216	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,017216	944,68	
97.12	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,152225	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**9708,05**	

1	2	3	4	5	6	7	8
97.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002718	66,30	
97.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001694	2742,30	
97.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000453	327520,00	
97.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000063	33053,57	
97.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,000082	381819,66	
97.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000906	196,58	
97.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,108732	296,29	
97.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,03262	91,11	
97.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	
97.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,001087	208172,82	
97.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	302271,47	
97.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000054	376950,05	
97.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000176	345386,51	
		Итого материалов:				**6113,39**	
		НР первого уровня	%	60,9		9782,22	
		НР второго уровня	%	4,24		1671,79	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11454,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3288,06	
		Сметная стоимость:				**44388,77**	
98	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0587**		**291927,57**	
		НР второго уровня	%	4,24		12377,73	
		Накладные расходы	%	--		12377,73	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24344,42	
		Сметная стоимость:				**328649,72**	
99	**С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0319**		**201265,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		8533,68	
		Накладные расходы	%	--		8533,68	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16783,97	
		Сметная стоимость:				**226583,62**	
100	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия крыльца из сотового поликарбоната. Устройство**	**м2 кровли**	**5,6600**		**556,41**	
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,5663	3,205	879,78	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,02547	1188,29	
		Итого оплата труда:				**503,57**	
100. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,019244	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,019244	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,166404	15,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
100. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,3679	18,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
100. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,006226	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,006226	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**14,94**	
100. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,040186	5468,83	
100. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	17,15	1,46	
		Итого материалов:				**43,25**	
		НР первого уровня	%	56,4		284,01	
		НР второго уровня	%	4,24		35,63	
		Накладные расходы	%	–		319,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	
		Сметная стоимость:				**946,14**	
101	**С121-130502-0407 21-130502-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 25 мм**	**м2**	**5,6600**		**4242,15**	
		НР второго уровня	%	4,24		179,87	
		Накладные расходы	%	–		179,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,76	
		Сметная стоимость:				**4775,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**С121-130502-0801 21-130502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль соединительный для поликарбонатных листов**	**м**	**6,0000**		**290,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,32	
		Накладные расходы	%	--		12,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,23	
		Сметная стоимость:				**327,08**	
		Пандус					
103	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,0000**		**1944,13**	
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,263	2,893	808,52	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,363	1063,88	
		Итого оплата труда:				**247,75**	
103. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,0847	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зенпаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0847	944,68	
103. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,1342	3707,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зенпаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1342	1267,10	
103. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,1276	2625,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зенпаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,1276	944,68	
103. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,561	94,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зенпаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
103. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0165	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зенпаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0165	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,2024	7751,51	
103. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,1012	5462,04	
103.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,3278	6982,75	
103.11	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,1364	98403,14	
		Итого материалов:				**1621,16**	
		НР первого уровня	%	60,9		150,88	
		НР второго уровня	%	4,24		88,83	
		Накладные расходы	%	--		239,71	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		174,71	
		Сметная стоимость:				**2358,55**	
104	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Площадка пандуса из бетона В30. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**36440,08**	
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,97	1,067	836,74	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,22165	952,52	
		Итого оплата труда:				**1003,57**	
104. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00297	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00297	944,68	
104. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,06413	37,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
104. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,20548	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,20548	944,68	
104. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,00539	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,00539	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0011	57,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
104. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,00781	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,00781	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**728,34**	
104. 9	100641 С (21-020101-1201)	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	33971,44	
104.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00044	26060,52	
104.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00011	32714,52	
104.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,022	196,58	
104.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,033	6598,38	
104.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00803	93,00	
104.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0396	915,85	
		Итого материалов:				**34900,10**	
		НР первого уровня	%	48,5		486,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1565,70	
		Накладные расходы	%	–		2052,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3079,40	
		Сметная стоимость:				**41571,91**	

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,3000**		**3187,97**	
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,06	6,678	858,61	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,18522	860,24	
		Итого оплата труда:				**935,42**	
105. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02268	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машин 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,02268	944,68	
105. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1449	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машин 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1449	836,74	
105. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,01764	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машин 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01764	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	
105. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 Г	м3	0,013	0,0819	28118,33	
105. 7	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветом ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	6,426	1750,35	
105. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,19278	2322,18	
105. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,24255	93,00	
		Итого материалов:				**2225,53**	
		НР первого уровня	%	60,9		569,67	
		НР второго уровня	%	4,24		159,32	
		Накладные расходы	%	--		728,99	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		313,36	
		Сметная стоимость:				**4230,32**	

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Пандус. Монтаж металлоконструкции**	**т конструкций**	**0,1418**		**92048,69**	
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72)	чел-ч	54,3	7,697	987,72	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	1,026	1087,06	
		Итого оплата труда:				**61503,55**	
106. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	3,813	296,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
106. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01134	4613,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01134	1087,90	
106. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,032602	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,032602	1267,10	
106. 6	1471 С (33-050104-0102)	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,0567	5104,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,0567	1087,90	
106. 7	1924 С (31-050201-0105)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,87885	2964,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	0,87885	1087,90	
106. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,35721	166,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
106. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,046777	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,046777	944,68	
106.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,134663	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**30572,59**	

1	2	3	4	5	6	7	8
106.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004253	66,30	
106.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2071-88)	10 м	0,0187	0,002651	2742,30	
106.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000146	33053,57	
106.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000043	381819,66	
106.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001417	196,58	
106.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,099225	296,29	
106.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,029767	91,11	
106.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1774323,66	
106.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,004253	208172,82	
106.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000044	302271,47	
106.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000085	376950,05	
106.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000275	345386,51	
		Итого материалов:				**7842,90**	
		НР первого уровня	%	60,9		37455,66	
		НР второго уровня	%	4,24		5490,98	
		Накладные расходы	%	–		42946,64	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		10799,63	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**145794,96**	
107	**С121-130205-0702 21-130205-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,0400**		**10947,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		464,16	
		Накладные расходы	%	--		464,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		912,91	
		Сметная стоимость:				**12324,27**	
108	**С121-050110-0202 21-050110-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной горячекатаный из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,0079**		**198124,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		8400,46	
		Накладные расходы	%	--		8400,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16521,96	
		Сметная стоимость:				**223046,41**	
109	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0629**		**190413,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	
		Накладные расходы	%	--		8073,52	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15878,95	
		Сметная стоимость:				**214365,76**	

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**С123-010201-0127 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**29,2000**		**629,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,71	
		Накладные расходы	%	--		26,71	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		52,53	
		Сметная стоимость:				**709,09**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
Местные материалы -			Тенге				
Транспортные расходы -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				18
Сметная заработная плата -			Тенге				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				2
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				18
Сметная заработная плата -			Тенге				23

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение внутреннее					
111	**Ц13-100408-0503 13-100408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**33674,40**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1016,65)	чел-ч	32	32	1016,65	
		Итого оплата труда:				**32532,80**	
111.2	147094 С (21-130804-1203)	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1030,94	
111.3	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	621,04	
111.4	147570 С (21-130816-0204)	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	265,41	
111.5	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	4877618,75	
111.6	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	17,96	
		Итого материалов:				**1141,60**	
		НР первого уровня	%	40,6		13208,32	
		НР второго уровня	%	4,24		1987,83	
		Накладные расходы	%	–		15196,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3909,64	
		Сметная стоимость:				**52780,19**	
112	**С123-070201-0421 23-070201-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**8498,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		360,32	
		Накладные расходы	%	–		360,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9567,18**	
113	**С123-070204-0831 23-070204-0831 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1311,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		55,62	
		Накладные расходы	%	--		55,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,39	
		Сметная стоимость:				**1476,72**	
114	**С123-070501-0801 23-070501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**2733,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,92	
		Накладные расходы	%	--		115,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,99	
		Сметная стоимость:				**3077,90**	
115	**С123-070204-0802 23-070204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**658,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,93	
		Накладные расходы	%	--		27,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	
		Сметная стоимость:				**741,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**С123-070204-0808 23-070204-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**589,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,00	
		Накладные расходы	%	--		25,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,16	
		Сметная стоимость:				**663,69**	
117	**С123-070204-0810 23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**589,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,00	
		Накладные расходы	%	--		25,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,16	
		Сметная стоимость:				**663,69**	
118	**С123-070204-0812 23-070204-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**589,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,00	
		Накладные расходы	%	--		25,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,16	
		Сметная стоимость:				**663,69**	

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3840,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		162,84	
		Накладные расходы	%	--		162,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		320,28	
		Сметная стоимость:				**4323,75**	
120	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3840,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		162,84	
		Накладные расходы	%	--		162,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		320,28	
		Сметная стоимость:				**4323,75**	
121	**С123-070204-0302 23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3840,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		162,84	
		Накладные расходы	%	--		162,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		320,28	
		Сметная стоимость:				**4323,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина нулевая N12 отверстий ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,0000**		**965,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		40,94	
		Накладные расходы	%	--		40,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		80,53	
		Сметная стоимость:				**1087,11**	
123	**С123-070222-0110 23-070222-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина заземления PE 12 отверстий ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,0000**		**1702,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		72,19	
		Накладные расходы	%	--		72,19	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		141,99	
		Сметная стоимость:				**1916,82**	
124	**Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**34,0000**		**3878,56**	
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	2,01	68,34	869,19	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	27,54	944,68	
		Итого оплата труда:				**2512,26**	
124. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	23,8	2723,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	23,8	944,68	
124. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	3,74	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	3,74	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2114,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 5	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,34	1336,06	
124. 6	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00204	54217,08	
		Итого материалов:				**16,61**	
		НР первого уровня	%	61,7		1550,07	
		НР второго уровня	%	4,24		230,17	
		Накладные расходы	%	--		1780,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,70	
		Сметная стоимость:				**6111,50**	
125	**С123-070106-0505 23-070106-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники ARS/R UNI LED 600**	**шт.**	**25,0000**		**46095,62**	1
		НР второго уровня	%	4,24		1954,45	
		Накладные расходы	%	--		1954,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3844,01	
		Сметная стоимость:				**51894,08**	
126	**С123-070106-0301 23-070106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники ARS/R UNI LED 600 EM**	**шт.**	**1,0000**		**75146,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		3186,20	
		Накладные расходы	%	--		3186,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6266,60	
		Сметная стоимость:				**84599,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**С123-070106-1303 23-070106-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники OPL/R ECO LED 600**	**шт.**	**1,0000**		**31410,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		1331,82	
		Накладные расходы	%	--		1331,82	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2619,42	
		Сметная стоимость:				**35362,12**	
128	**С123-070106-0306 23-070106-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники OPL/R ECO LED 600 EM**	**шт.**	**3,0000**		**54466,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		2309,37	
		Накладные расходы	%	--		2309,37	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4542,06	
		Сметная стоимость:				**61317,80**	
129	**С123-070106-0517 23-070106-0517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники GRANDA NBT LED 18**	**шт.**	**2,0000**		**34653,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		1469,29	
		Накладные расходы	%	--		1469,29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2889,78	
		Сметная стоимость:				**39012,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**С123-070101-0567 23-070101-0567 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники CD LED 18**	**шт.**	**2,0000**		**24707,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		1047,58	
		Накладные расходы	%	--		1047,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2060,37	
		Сметная стоимость:				**27814,98**	
131	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**15,0000**		**296,77**	
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,29	4,35	973,61	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,012	1105,89	
		Итого оплата труда:				**283,23**	
131. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,006	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	1267,10	
131. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,006	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	
131. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000472	19922,50	
131. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	15,3	11,22	
		Итого материалов:				**12,07**	
		НР первого уровня	%	42,8		121,22	
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	
		Накладные расходы	%	--		138,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,86	
		Сметная стоимость:				**470,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**13,0000**		**201,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	
		Накладные расходы	%	--		8,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,77	
		Сметная стоимость:				**226,34**	
133	**С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**615,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,08	
		Накладные расходы	%	--		26,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,30	
		Сметная стоимость:				**692,49**	
134	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**29,0000**		**353,78**	
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,34	9,86	973,61	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0232	1105,89	
		Итого оплата труда:				**331,91**	
134. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0116	1267,10	
134. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0116	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000914	19922,50	
134. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000435	381819,66	
134. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1218	621,04	
134. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	29,58	11,22	
		Итого материалов:				**20,41**	
		НР первого уровня	%	42,8		142,06	
		НР второго уровня	%	4,24		21,02	
		Накладные расходы	%	--		163,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,35	
		Сметная стоимость:				**558,21**	
135	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**18,0000**		**340,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,45	
		Накладные расходы	%	--		14,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	
		Сметная стоимость:				**383,60**	
136	**С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**9,0000**		**514,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,83	
		Накладные расходы	%	--		21,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,94	
		Сметная стоимость:				**579,63**	

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**1330,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		56,40	
		Накладные расходы	%	–		56,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,93	
		Сметная стоимость:				**1497,60**	
138	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**22,0000**		**482,70**	
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0,5	11	958,79	
		Итого оплата труда:				**479,39**	
138. 2	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00022	125,46	
138. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0011	19922,50	
138. 4	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00022	230676,23	
		Итого материалов:				**3,30**	
		НР первого уровня	%	40,6		194,63	
		НР второго уровня	%	4,24		28,72	
		Накладные расходы	%	–		223,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,48	
		Сметная стоимость:				**762,54**	
139	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**22,0000**		**37,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,09	
		Сметная стоимость:				**41,70**	
140	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепежной материал (метизы)**	**кг**	**2,0000**		**511,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	
		Накладные расходы	%	--		21,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	
		Сметная стоимость:				**575,30**	
141	**С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут**	**шт.**	**4,0000**		**111,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	
		Накладные расходы	%	--		4,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	
		Сметная стоимость:				**125,55**	
142	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**6,0000**		**210,93**	
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,1	0,6	944,68	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,2268	892,28	
		Итого оплата труда:				**128,20**	
142. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	3473,70	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	1267,10	
142. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,18	2333,22	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,18	10,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
142. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**93,21**	
142. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0024	337,28	
142. 8	129039 С (21-050402-0201)	Ролн свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000048	281414,94	
142. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,000576	1671,53	
142.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000246	2673,63	
142.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00003	3979654,61	
142.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000499	361,08	
142.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0036	1112,06	
		Итого материалов:				**23,25**	
		НР первого уровня	%	42,8		54,87	
		НР второго уровня	%	4,24		11,27	
		Накладные расходы	%	–		66,14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,17	
		Сметная стоимость:				**299,23**	

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**6,0000**		**111,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	
		Накладные расходы	%	--		4,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,28	
		Сметная стоимость:				**125,31**	
144	**С121-130809-0401 21-130809-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолента ПВХ красный, синий, желто-зеленый**	**1000 м**	**0,2000**		**71771,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		3043,09	
		Накладные расходы	%	--		3043,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5985,13	
		Сметная стоимость:				**80799,22**	
145	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка труб**	**м**	**170,0000**		**210,93**	
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,1	17	944,68	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	6,426	892,28	
		Итого оплата труда:				**128,20**	
145. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,663	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0039	0,663	1267,10	
145. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,1	2333,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,03	5,1	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,1	10,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	
145. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,663	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0039	0,663	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**93,21**	
145. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,068	337,28	
145. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00136	281414,94	
145. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,01632	1671,53	
145.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00697	2673,63	
145.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00085	3979654,61	
145.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,014144	361,08	
145.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,102	1112,06	
		Итого материалов:				**23,25**	
		НР первого уровня	%	42,8		54,87	
		НР второго уровня	%	4,24		11,27	
		Накладные расходы	%	--		66,14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,17	
		Сметная стоимость:				**299,23**	

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**170,0000**		**52,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,21	
		Накладные расходы	%	--		2,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	
		Сметная стоимость:				**58,65**	
147	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**447,0000**		**264,59**	
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,13	58,11	922,81	
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	16,897	1105,89	
		Итого оплата труда:				**161,77**	
147.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	8,448	3473,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	8,448	1267,10	
147.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	12,069	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
147.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	8,448	2393,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	8,448	944,68	
147.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0345	15,422	14,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**115,87**	
147.7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на полиэфирном компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,7152	621,04	

1	2	3	4	5	6	7	8
147.8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,00055	0,24585	1671,53	
147.9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,008493	222237,60	
147.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	1,833	2673,63	
147.11	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	1,341	1723,80	
147.12	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,7152	4010,64	
147.13	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0894	361,08	
		Итого материалов:				**28,76**	
		НР первого уровня	%	42,8		69,24	
		НР второго уровня	%	4,24		14,15	
		Накладные расходы	%	--		83,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,84	
		Сметная стоимость:				**375,82**	
148	**С123-060128-0703 23-060128-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0470**		**134930,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		5721,05	
		Накладные расходы	%	--		5721,05	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11252,12	
		Сметная стоимость:				**151903,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**С123-060128-0802 23-060128-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4000**		**200725,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		8510,76	
		Накладные расходы	%	--		8510,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16738,89	
		Сметная стоимость:				**225975,05**	
150	**С123-060902-0314 23-060902-0314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0030**		**378435,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		16045,68	
		Накладные расходы	%	--		16045,68	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		31558,52	
		Сметная стоимость:				**426039,96**	
151	**С123-061702-0902 23-061702-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0600**		**26413,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		1119,94	
		Накладные расходы	%	--		1119,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2202,68	
		Сметная стоимость:				**29736,22**	

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**С121-050199-9903 21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая 25х4,0 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0024**		**170961,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		7248,76	
		Накладные расходы	%	--		7248,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14256,80	
		Сметная стоимость:				**192466,83**	
153	**С121-050199-9903 21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая 40х4,0 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0882**		**170961,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		7248,76	
		Накладные расходы	%	--		7248,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14256,80	
		Сметная стоимость:				**192466,83**	
154	**С121-050304-0203 21-050304-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром 16 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0632**		**604006,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		25609,87	
		Накладные расходы	%	--		25609,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50369,30	
		Сметная стоимость:				**679985,52**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				21
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				2
Всего заработная плата -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение внутреннее					
155	**Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**3,2000**		**1267,21**	
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,281	0,8992	944,68	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01888	982,93	
		Итого оплата труда:				**271,25**	
155. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00256	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых	чел-ч	0,0008	0,00256	944,68	
155. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00224	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых	чел-ч	0,0007	0,00224	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
155. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,01408	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,01408	944,68	
155. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	0,13376	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	
155. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,032	515,78	
155. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000006	592802,95	
155. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,00576	296,29	
155.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,01696	371,54	
155.11	157979 С (23-011306-0302)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	3,2	976,20	
155.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,01408	316,72	
155.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,01408	247,10	
		Итого материалов:				**987,47**	
		НР первого уровня	%	60,4		163,84	
		НР второго уровня	%	4,24		60,68	
		Накладные расходы	%	–		224,51	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		119,34	
		Сметная стоимость:				**1611,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**Е11-160301-0301 11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**3,0000**		**1220,49**	
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,281	0,843	944,68	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0177	982,93	
		Итого оплата труда:				**271,25**	
156. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	944,68	
156. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1267,10	
156. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0132	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0132	944,68	
156. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	0,1254	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	
156. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,03	515,78	
156. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000006	592802,95	
156. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,0054	296,29	
156.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0159	371,54	
156.11	157978 С (23-011306-0301)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	3	930,08	

1	2	3	4	5	6	7	8
156.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0075	316,72	
156.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0132	247,10	
		Итого материалов:				**940,75**	
		НР первого уровня	%	60,4		163,84	
		НР второго уровня	%	4,24		58,70	
		Накладные расходы	%	--		222,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,44	
		Сметная стоимость:				**1558,46**	
157	**С123-040909-1302 23-040909-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1202,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		51,00	
		Накладные расходы	%	--		51,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,31	
		Сметная стоимость:				**1354,14**	
158	**С123-040909-1301 23-040909-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**786,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,35	
		Накладные расходы	%	--		33,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,60	
		Сметная стоимость:				**885,54**	
159	**Е11-160901-0503 11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков**	**1счетчик**	**1,0000**		**4708,03**	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,68	1,68	922,81	
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1569,21**	
159. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
159. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**129,05**	
159. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00134	0,00134	179532,98	
159. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,00046	195385,08	
159. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	
159. 8	158886 С (23-020103-0209)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	1332,13	
		Итого материалов:				**3028,66**	
		НР первого уровня	%	60,4		947,81	
		НР второго уровня	%	4,24		239,81	
		Накладные расходы	%	--		1187,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		471,65	
		Сметная стоимость:				**6367,29**	
160	**С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**1,0000**		**7104,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	
		Накладные расходы	%	--		301,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		592,48	
		Сметная стоимость:				**7998,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**Е11-190401-0101 11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном Ду 15 мм. Установка**	**шт**	**1,0000**		**6333,92**	
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	4,1	4,1	958,79	
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	944,68	
		Итого оплата труда:				**3968,83**	
161.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7	0,7	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
161.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	944,68	
161.5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	0,06	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**192,81**	
161.6	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00122	0,00122	236303,40	
161.7	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01	0,01	4812,75	
161.8	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	0,05	296,29	
161.9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,00021	222237,60	
161.10	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	875,89	
161.11	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	
		Итого материалов:				**2210,07**	
		НР первого уровня	%	60,4		2397,17	
		НР второго уровня	%	4,24		370,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2767,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		728,10	
		Сметная стоимость:				**9829,39**	
162	**Прис ТПРАИС**	**Сигнализатор загазованности САКЗ**	**шт.**	**1,0000**		**25471,70**	
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		1080,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1080,00	
		Сметная стоимость:	%	8		2124,14	
163	**С123-040905-0701 23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**28675,83** **892,74**	
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		37,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		37,85	
		Сметная стоимость:	%	8		74,45	
164	**С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1,2500**		**1005,04** **378,53**	
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		16,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		16,05	
		Сметная стоимость:	%	8		31,57	
165	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,0200**		**426,15** **672,20**	
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	0,646	0,65892	869,19	
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000408	917,65	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**561,86**	
165. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000102	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000102	836,74	
165. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000306	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000306	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	
165. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,00306	84,66	
165. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,02754	381,74	
165. 7	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,25092	404,18	
		Итого материалов:				**109,99**	
		НР первого уровня	%	54,8		307,90	
		НР второго уровня	%	4,24		41,56	
		Накладные расходы	%	--		349,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,73	
		Сметная стоимость:				**1103,39**	
166	**С123-010201-0136 23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (для гильз)**	**м**	**0,8000**		**645,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,39	
		Накладные расходы	%	--		27,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,87	
		Сметная стоимость:				**727,21**	
		Котельная					

1	2	3	4	5	6	7	8
167	**Е11-190201-0107 11-190201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 180 м3/ч. Установка**	**устройство**	**1,0000**		**99473,71**	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1087,9)	чел-ч	17,4	17,4	1087,90	
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,18	1070,07	
		Итого оплата труда:				**19122,07**	
167.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1267,10	
167.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,28	1,28	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
167.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**650,79**	
167.6	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00352	0,00352	236303,40	
167.7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,022	0,022	304,84	
167.8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	222237,60	
167.9	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,028	0,028	381,74	
167.10	158943 С (23-020103-0410)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	3146,59	
167.11	187339 С (23-021101-1304)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	57847,26	

1	2	3	4	5	6	7	8
167.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,06	0,06	247,10	
167.13	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,022	0,022	324022,38	
167.14	251489 С (23-021199-9929)	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	1	1	57,86	
167.15	253032 С (23-040901-0607)	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1	52898,76	
167.16	267547 С (23-090102-0201)	Запальники газовые переносные	шт.	1	1	1147,95	
167.17	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,041	0,041	277310,61	
		Итого материалов:				**79893,46**	
		НР первого уровня	%	60,4		11549,73	
		НР второго уровня	%	4,24		4707,39	
		Накладные расходы	%	--		16257,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9258,47	
		Сметная стоимость:				**124989,30**	
168	**Прайс лист**	**Котел настенный 18К, Bosch (Германия). Комплект горизонтальный**	**комплект**	**1,0000**		**345350,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		14642,86	
		Накладные расходы	%	--		14642,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28799,46	
		Сметная стоимость:				**388792,72**	
169	**Прайс лист**	**Стабилизаторы напряжения 1000/1 АСН1**	**шт**	**1,0000**		**16846,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,29	
		Накладные расходы	%	--		714,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1404,85	
		Сметная стоимость:				**18965,50**	
170	**Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1039,74**	
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	0,9373	0,9373	912,23	
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05253	0,05253	963,65	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**905,65**	
170. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	1267,10	
170. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,38213	0,38213	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
170. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04944	0,04944	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04944	0,04944	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**167,12**	
170. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	195385,08	
		Итого материалов:				**17,58**	
		НР первого уровня	%	60,4		547,01	
		НР второго уровня	%	4,24		67,28	
		Накладные расходы	%	--		614,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,32	
		Сметная стоимость:				**1786,35**	
171	**Прайс лист**	**Фильтр для воды в комплекте (двойной)**	**шт**	**1,0000**		**16846,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,29	
		Накладные расходы	%	--		714,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1404,85	
		Сметная стоимость:				**18965,50**	
172	**Е11-180401-0102 11-180401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные. Установка**	**бак**	**1,0000**		**3778,43**	
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	3,739	3,739	869,19	
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,1648	964,83	
		Итого оплата труда:				**3408,82**	
172. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3678,17	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	944,68	
172. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1267,10	
172. 5	7011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	128,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
172. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,1133	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1133	0,1133	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**452,96**	
172. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,84	
172. 8	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	371,54	
172. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,31	0,31	93,00	
172.10	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	247,10	
		Итого материалов:				**75,65**	
		НР первого уровня	%	60,4		2058,93	
		НР второго уровня	%	4,24		247,50	
		Накладные расходы	%	–		2306,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		486,79	
		Сметная стоимость:				**6571,65**	
173	**Транс лист**	**Расширительный бак 30л**	**шт**	**1,0000**		**15161,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		642,86	
		Накладные расходы	%	–		642,86	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1264,37	
		Сметная стоимость:				**17068,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**1670,41**	
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1,47	10,29	891,06	
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,07	944,68	
		Итого оплата труда:				**1319,31**	
174. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,45	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
174. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,07	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	
174. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	178042,76	
174. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00098	195385,08	
174. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	30195,06	
174. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	14	–	
174. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	7	–	
		Итого материалов:				**283,59**	
		НР первого уровня	%	60,4		796,86	
		НР второго уровня	%	4,24		104,61	
		Накладные расходы	%	–		901,47	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		205,75	
		Сметная стоимость:				**2777,63**	

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**С123-040601-1903 23-040601-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили запорные стальные , DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**4488,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		190,32	
		Накладные расходы	%	--		190,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,32	
		Сметная стоимость:				**5053,30**	
176	**С123-040601-1901 23-040601-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили запорные стальные, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**2423,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		102,74	
		Накладные расходы	%	--		102,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,06	
		Сметная стоимость:				**2727,85**	
177	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**917,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,92	
		Накладные расходы	%	--		38,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,55	
		Сметная стоимость:				**1033,47**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Сдача и испытание -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация					
		Водопровод					

1	2	3	4	5	6	7	8
178	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм**	**м**	**9,0000**		**1936,37**	
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,64	14,76	973,61	
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	1,228	839,82	
		Итого оплата труда:				**1711,27**	
178. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,201	2394,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	1,201	836,74	
178. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	944,68	
178. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0027	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0027	1267,10	
178. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0198	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0198	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**326,44**	
178. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,0765	941,46	
178. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,009	3716,90	
178. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,0423	316,72	
		Итого материалов:				**13,21**	
		НР первого уровня	%	60,4		1033,61	
		НР второго уровня	%	4,24		125,93	
		Накладные расходы	%	--		1159,54	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		247,67	
		Сметная стоимость:				**3343,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,2 мм**	**м**	**8,0910**		**114,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	
		Накладные расходы	%	--		4,83	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,51	
		Сметная стоимость:				**128,37**	
180	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**4,0000**		**648,62**	
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,337	1,348	801,46	
		Итого оплата труда:				**270,09**	
180. 2	187512 С (23-021104-1501)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	4	378,53	
		Итого материалов:				**378,53**	
		НР первого уровня	%	60,4		163,14	
		НР второго уровня	%	4,24		34,42	
		Накладные расходы	%	--		197,55	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,69	
		Сметная стоимость:				**913,87**	
181	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1670,41**	
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1,47	7,35	891,06	
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05	944,68	
		Итого оплата труда:				**1319,31**	
181. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,35	1,75	165,80	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
181.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	
181.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	178042,76	
181.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	195385,08	
181.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	30195,06	
		Итого материалов:				**283,59**	
		НР первого уровня	%	60,4		796,86	
		НР второго уровня	%	4,24		104,61	
		Накладные расходы	%	–		901,47	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		205,75	
		Сметная стоимость:				**2777,63**	
182	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**4,0000**		**7142,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		302,86	
		Накладные расходы	%	–		302,86	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		595,67	
		Сметная стоимость:				**8041,49**	
183	**С123-040905-2437 23-040905-2437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2550,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		108,13	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		108,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,67	
		Сметная стоимость:				**2871,05**	
184	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт.**	**8,0000**		**15,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	
		Накладные расходы	%	--		0,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	
		Сметная стоимость:				**17,45**	
185	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20**	**шт**	**4,0000**		**21,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	
		Накладные расходы	%	--		0,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	
		Сметная стоимость:				**24,63**	
186	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**408,99**	
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,41	0,41	922,81	
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого оплата труда:				**387,80**	
186. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	
186. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,84	

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,54	
186. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,10	
		Итого материалов:				**11,71**	
		НР первого уровня	%	60,4		234,23	
		НР второго уровня	%	4,24		27,27	
		Накладные расходы	%	--		261,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,64	
		Сметная стоимость:				**724,13**	
187	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2541,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	
		Накладные расходы	%	--		107,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		211,93	
		Сметная стоимость:				**2861,01**	
188	**С123-020302-6101 23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**641,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	
		Накладные расходы	%	--		27,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,51	
		Сметная стоимость:				**722,32**	
189	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**845,66**	
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,7725	0,7725	922,81	
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	953,64	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**748,23**	
189. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1267,10	
189. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
189. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	
189. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	
		Итого материалов:				**13,68**	
		НР первого уровня	%	60,4		451,93	
		НР второго уровня	%	4,24		55,02	
		Накладные расходы	%	–		506,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,21	
		Сметная стоимость:				**1460,82**	
190	**С123-041013-0415 23-041013-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**16069,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		681,36	
		Накладные расходы	%	–		681,36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1340,09	
		Сметная стоимость:				**18091,25**	
191	**Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка футляра водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 57 мм**	**м**	**2,0000**		**1494,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,22	2,44	934,10	
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,276	841,51	
		Итого оплата труда:				**1255,73**	
191.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,2668	2394,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,2668	836,74	
191.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	944,68	
191.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,001	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001	1267,10	
191.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0068	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0068	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**330,11**	
191.7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0144	941,46	
191.8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,0017	3716,90	
191.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,0934	316,72	
		Итого материалов:				**24,73**	
		НР первого уровня	%	60,4		758,46	
		НР второго уровня	%	4,24		95,52	
		Накладные расходы	%	--		853,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		187,87	
		Сметная стоимость:				**2536,30**	

1	2	3	4	5	6	7	8
192	**С123-010501-1309 23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,0200**		**415,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		17,60	
		Накладные расходы	%	--		17,60	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,62	
		Сметная стоимость:				**467,34**	
193	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм**	**м**	**3,0000**		**1936,37**	
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,64	4,92	973,61	
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	0,4092	839,82	
		Итого оплата труда:				**1711,27**	
193. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,4002	2394,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,4002	836,74	
193. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0015	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0015	944,68	
193. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0009	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0009	1267,10	
193. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0066	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0066	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**326,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,0255	941,46	
193. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,003	3716,90	
193. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,0141	316,72	
		Итого материалов:				**13,21**	
		НР первого уровня	%	60,4		1033,61	
		НР второго уровня	%	4,24		125,93	
		Накладные расходы	%	--		1159,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,67	
		Сметная стоимость:				**3343,58**	
194	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,2 мм**	**м**	**2,6970**		**114,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	
		Накладные расходы	%	--		4,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	
		Сметная стоимость:				**128,37**	
195	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**2,0000**		**648,62**	
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,337	0,674	801,46	
		Итого оплата труда:				**270,09**	
195. 2	187512 С (23-021104-1501)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	2	378,53	
		Итого материалов:				**378,53**	
		НР первого уровня	%	60,4		163,14	
		НР второго уровня	%	4,24		34,42	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		197,55	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,69	
		Сметная стоимость:				**913,87**	
196	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 ~~РСНБ РК 2015~~ Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1670,41**	
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1,47	4,41	891,06	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	944,68	
		Итого оплата труда:				**1319,31**	
196. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
196. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	
196. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	178042,76	
196. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	
196. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	
		Итого материалов:				**283,59**	
		НР первого уровня	%	60,4		796,86	
		НР второго уровня	%	4,24		104,61	
		Накладные расходы	%	--		901,47	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		205,75	
		Сметная стоимость:				**2777,63**	

1	2	3	4	5	6	7	8
197	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**2,0000**		**7142,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		302,86	
		Накладные расходы	%	--		302,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,67	
		Сметная стоимость:				**8041,49**	
198	**С123-040905-2437 23-040905-2437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2550,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		108,13	
		Накладные расходы	%	--		108,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,67	
		Сметная стоимость:				**2871,05**	
199	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт.**	**4,0000**		**15,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	
		Накладные расходы	%	--		0,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	
		Сметная стоимость:				**17,45**	
200	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**408,99**	
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,41	0,41	922,81	
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	944,68	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**387,80**	
200. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	
200. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,84	
200. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,54	
200. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,10	
		Итого материалов:				**11,71**	
		НР первого уровня	%	60,4		234,23	
		НР второго уровня	%	4,24		27,27	
		Накладные расходы	%	--		261,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,64	
		Сметная стоимость:				**724,13**	
201	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**2541,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	
		Накладные расходы	%	--		107,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		211,93	
		Сметная стоимость:				**2861,01**	
202	**С123-020302-6101 23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**641,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		27,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,51	
		Сметная стоимость:				**722,32**	
203	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**845,66**	
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,7725	0,7725	922,81	
203.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	953,64	
		Итого оплата труда:				**748,23**	
203.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1267,10	
203.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	165,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
203.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	
203.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	
		Итого материалов:				**13,68**	
		НР первого уровня	%	60,4		451,93	
		НР второго уровня	%	4,24		55,02	
		Накладные расходы	%	–		506,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,21	
		Сметная стоимость:				**1460,82**	
204	**С123-041013-0415 23-041013-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**16069,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		681,36	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		681,36	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1340,09	
		Сметная стоимость:				**18091,25**	
205	**Е11-170101-0106 ~~11-170101-0106~~ РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2,0000**		**2116,60**	
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	1,95	3,9	944,68	
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,07	904,59	
		Итого оплата труда:				**1873,79**	
205. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	10,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
205. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,026	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,026	836,74	
205. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,044	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,044	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**61,30**	
205. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00072	205870,68	
205. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	339,66	
205. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	110,23	
205. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,06	304,84	
205.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	400,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
205.11	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	247,10	
		Итого материалов:				**213,17**	
		НР первого уровня	%	60,4		1131,77	
		~~НР второго уровня~~	%	4,24		137,75	
		Накладные расходы	%	--		1269,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		270,89	
		Сметная стоимость:				**3656,98**	
206	**С123-030102-0937 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**9136,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		387,39	
		Накладные расходы	%	--		387,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		761,92	
		Сметная стоимость:				**10285,90**	
207	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,0000**		**1034,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		43,85	
		Накладные расходы	%	--		43,85	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,24	
		Сметная стоимость:				**1164,22**	
208	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**689,22**	
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,7	1,4	944,68	
		Итого оплата труда:				**661,28**	
208. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,02	10,77	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	
208. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	61,24	
~~208. 4~~	~~147045 С (21-130803-0901)~~	~~Олифа льняная ГОСТ Р 53486-2009~~	~~кг~~	~~0,013~~	~~0,026~~	~~304,84~~	
208. 5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	400,10	
208. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	247,10	
		Итого материалов:				**27,84**	
		НР первого уровня	%	60,4		399,41	
		НР второго уровня	%	4,24		46,16	
		Накладные расходы	%	-		445,57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		90,78	
		Сметная стоимость:				**1225,57**	
209	**С123-030102-1224 23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**3771,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		159,91	
		Накладные расходы	%	-		159,91	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		314,52	
		Сметная стоимость:				**4245,97**	
210	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов со смывным бачком**	**комплект**	**2,0000**		**2688,02**	
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,22	4,44	934,10	
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,142	896,03	
		Итого оплата труда:				**2137,32**	

1	2	3	4	5	6	7	8
210. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	10,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	
210. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,064	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,064	836,74	
210. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,078	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,078	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**121,89**	
210. 6	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	339,66	
210. 7	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00016	1120908,60	
210. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	110,23	
210. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,008	304,84	
210.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0001	0,0002	1083812,96	
210.11	147640 С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1191,36	
210.12	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	400,10	
210.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	247,10	
		Итого материалов:				**492,42**	
		НР первого уровня	%	60,4		1290,94	
		НР второго уровня	%	4,24		168,71	
		Накладные расходы	%	--		1459,65	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,81	
		Сметная стоимость:				**4479,48**	
211	**С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**17146,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		727,00	
		Накладные расходы	%	--		727,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1429,85	
		Сметная стоимость:				**19302,98**	
212	**С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**2,0000**		**378,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	
		Накладные расходы	%	--		16,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,57	
		Сметная стоимость:				**426,15**	
213	**Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**7638,61**	
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	7,87	15,74	922,81	
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,304	973,47	
		Итого оплата труда:				**7410,48**	
213.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,07	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,07	1267,10	
213.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,128	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,128	836,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
213. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,106	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,106	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**311,19**	
213. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,004	25559,81	
213. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,84	
213. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	400,10	
213. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	247,10	
		Итого материалов:				**64,90**	
		НР первого уровня	%	60,4		4475,93	
		НР второго уровня	%	4,24		513,66	
		Накладные расходы	%	--		4989,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1010,26	
		Сметная стоимость:				**13638,45**	
214	**51-040106-0153 51-040106-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, Ariston ABS VLS EVO PW 80 D, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**2,0000**		**91180,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		3866,03	
		Накладные расходы	%	--		3866,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7603,68	
		Сметная стоимость:				**102649,71**	
		Канализация					

1	2	3	4	5	6	7	8
215	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**2,0000**		**839,10**	
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,584	1,168	973,61	
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006	1052,17	
		Итого оплата труда:				**568,90**	
215. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	944,68	
215. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1267,10	
215. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0002	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**0,89**	
215. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000024	179532,98	
215. 7	269832 С (23-010506-0203)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	1,996	268,01	
		Итого материалов:				**269,63**	
		НР первого уровня	%	60,4		343,62	
		НР второго уровня	%	4,24		50,15	
		Накладные расходы	%	–		393,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		98,63	
		Сметная стоимость:				**1331,50**	
216	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**6,0000**		**1532,86**	

1	2	3	4	5	6	7	8
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,56	3,36	973,61	
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0042	1036,81	
		Итого оплата труда:				**545,95**	
216. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	944,68	
216. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	1267,10	
216. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	
216. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00016	179532,98	
216. 7	269838 С (23-010506-0209)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	5,988	982,69	
		Итого материалов:				**985,50**	
		НР первого уровня	%	60,4		329,75	
		НР второго уровня	%	4,24		78,97	
		Накладные расходы	%	--		408,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,33	
		Сметная стоимость:				**2096,92**	
217	**С123-020303-2406 23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1224,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		51,93	
		Накладные расходы	%	--		51,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,14	
		Сметная стоимость:				**1378,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8
218	**С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**5465,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		231,73	
		Накладные расходы	%	--		231,73	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		455,76	
		Сметная стоимость:				**6152,70**	
219	**С123-020302-1006 23-020302-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**858,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,38	
		Накладные расходы	%	--		36,38	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,56	
		Сметная стоимость:				**966,04**	
220	**С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**858,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,38	
		Накладные расходы	%	--		36,38	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,55	
		Сметная стоимость:				**965,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизии, d 100 мм**	**шт**	**1,0000**		**2828,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		119,94	
		Накладные расходы	%	--		119,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		235,89	
		Сметная стоимость:				**3184,49**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				
Сдача и испытание -			Тенге				
Накладные расходы -			Тенге				
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				
Сметная прибыль -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				

РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8
222	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 32 мм**	**м**	**50,0000**		**1151,26**	
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,05	52,5	973,61	
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,47	845,25	
		Итого оплата труда:				**1064,05**	
222. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	2,32	2394,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	2,32	836,74	
222. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,025	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,025	944,68	
222. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,015	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	1267,10	
222. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,11	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,11	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**118,11**	
222. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,255	941,46	
222. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,03	3716,90	
222. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,605	316,72	
		Итого материалов:				**10,86**	
		НР первого уровня	%	60,4		642,68	
		НР второго уровня	%	4,24		76,06	
		Накладные расходы	%	--		718,75	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		149,60	
		Сметная стоимость:				**2019,61**	

1	2	3	4	5	6	7	8
223	**С123-010701-0109 23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-32 мм**	**м**	**46,9000**		**701,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		29,75	
		Накладные расходы	%	--		29,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		58,51	
		Сметная стоимость:				**789,86**	
224	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения металлопластиковые диам. 20 мм**	**м**	**8,0000**		**1936,37**	
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1,64	13,12	973,61	
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	1,091	839,82	
		Итого оплата труда:				**1711,27**	
224.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,067	2394,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	1,067	836,74	
224.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,004	3678,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,004	944,68	
224.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0024	1267,10	
224.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0176	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**326,44**	
224.7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,068	941,46	

1	2	3	4	5	6	7	
224. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,008	3716,90	
224. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,0376	316,72	
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	60,4		**13,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		1033,61	
		Накладные расходы	%	--		125,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1159,54	
		Сметная стоимость:				247,67	
225	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-20 мм**	**м**	**7,1920**		**3343,58** **309,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,14	
		Накладные расходы	%	--		13,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,83	
		Сметная стоимость:				**348,76**	
226	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**27,6640**		**847,90**	
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,60873	16,84	879,78	1
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	0,89186	912,91	
		Итого оплата труда:				**564,98**	1
226. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,059837	10,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
226. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,025645	3290,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,025645	1267,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
226. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	0,339078	1495,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,012257	0,339078	836,74	
226. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,227951	128,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	
226. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	0,527138	1893,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, звено 1 чел.	чел.-ч	0,019055	0,527138	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**58,53**	
226. 8	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,001245	180808,26	
226. 9	187489 С (23-021104-0404)	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	12,227	524,28	
226.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	4,15	93,00	
		Итого материалов:				**253,82**	
		НР первого уровня	%	60,4		341,25	
		НР второго уровня	%	4,24		50,42	
		Накладные расходы	%	–		391,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,17	
		Сметная стоимость:				1338,73	
227	**С123-051001-1158 23-051001-1158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**12,0000**		**21779,18**	**26**
		НР второго уровня	%	4,24		923,44	11
		Накладные расходы	%	–		923,44	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1816,21	21
		Сметная стоимость:				**24518,83**	**294**

1	2	3	4	5	6	7
228	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**26,0000**		**1670,41**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1,47	38,22	891,06
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,26	944,68
		Итого оплата труда:				**1319,31**
228. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	9,1	165,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
228. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,26	1893,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,26	944,68
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**
228. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0286	178042,76
228. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00364	195385,08
228. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,052	30195,06
		Итого материалов:				**283,59**
		НР первого уровня	%	60,4		796,86
		НР второго уровня	%	4,24		104,61
		Накладные расходы	%	--		901,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75
		Сметная стоимость:				**2777,63**
229	**С123-040602-0203 23-040602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**2543,13**

1	2	3	4	5	6	7	
		НР второго уровня	%	4,24		107,83	
		Накладные расходы	%	–		107,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,08	
		Сметная стоимость:				2863,04	
230	**С123-041005-1109 23-041005-1109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан термостатический регулирующий типа Herz, Stromax-TS-E, для систем отопления, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**12,0000**		**12007,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		509,13	
		Накладные расходы	%	–		509,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,36	
		Сметная стоимость:				13518,38	
231	**С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5562,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		235,84	
		Накладные расходы	%	–		235,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	
		Сметная стоимость:				6262,04	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				48
Накладные расходы -			Тенге				48
Сметная прибыль -			Тенге				2
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				54
Материалы -			Тенге				13
Всего заработная плата -			Тенге				1
Сдача и испытание -			Тенге				11
Накладные расходы -			Тенге				79
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				70

1	2	3	4	5	6	7	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 6.Пожарная сигнализация					
232	**Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	**луч**	**1,0000**		**1286,33**	
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел.-ч	1,3	1,3	973,61	
232. 2	521 С (34-030302-0301)	**Итого оплата труда:**				**1265,69**	
		Дрели электрические	маш.-ч	0,016	0,016	10,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	-	-	-	
232. 3	145656 С (21-130207-0429)	**Итого эксплуатация машин:**				**0,17**	
		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,04	0,04	257,20	
232. 4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	2129943,68	
232. 5	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000002	4877618,75	
		Итого материалов:				**20,47**	
		НР первого уровня	%	40,6		513,87	
		НР второго уровня	%	4,24		76,33	
		Накладные расходы	%	--		590,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,12	
		Сметная стоимость:				**2026,66**	

1	2	3	4	5	6	7
233	**С123-080303-0313 23-080303-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ВЭРС 5**	**шт.**	**1,0000**		**25918,20**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24		1098,93
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	--		1098,93
		Сметная стоимость:	%	8		2161,37
234	**Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**1,0000**		**29178,50**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)				**1286,33**
		Итого оплата труда:	чел-ч	1,3	1,3	973,61
234. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические				**1265,69**
			маш.-ч	0,016	0,016	10,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, зеленая 0 чел.				
		Итого эксплуатация машин:	чел-ч	--	--	--
234. 3	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,04	0,04	**0,17**
234. 4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	257,20
234. 5	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000002	2129943,68
		Итого материалов:				4877618,75
		НР первого уровня	%	40,6		**20,47**
		НР второго уровня	%	4,24		513,87
		Накладные расходы	%	--		76,33
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		590,20
		Сметная стоимость:				150,12
						2026,66

1	2	3	4	5	6	7
235	**С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2259,55**
		НР второго уровня				95,80
		Накладные расходы	%	4,24		95,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		188,43
		Сметная стоимость:	%			**2543,78**
236	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**966,52**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,82	0,82	973,61
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0224	1105,89
		Итого оплата труда:				**823,13**
236. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	3473,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0112	1267,10
236. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,256	165,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–
236. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	2393,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0112	944,68
		Итого эксплуатация машин:				**108,16**
236. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	429,00
236. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0021	621,04
236. 8	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00044	93619,51
		Итого материалов:				**60,00**

1	2	3	4	5	6	7
		НР первого уровня	%	42,8		352,30
		НР второго уровня	%	4,24		55,92
		Накладные расходы	%	--		408,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,98
237	С123-080304-0629 23-080304-0629 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:**				**1484,72**
		Оповещатели охранно-пожарные световые модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	**шт.**	**1,0000**		**1032,51**
		НР второго уровня	%	4,24		43,78
		Накладные расходы	%	--		43,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,10
238	Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:**				**1162,39**
		Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	**шт**	**21,0000**		**2419,69**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1159,86)	чел.-ч	2	42	1159,86
		Итого оплата труда:				**2319,72**
238. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	3,99	10,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**
238. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00042	19922,50
238. 4	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	6,3	257,20
238. 5	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000008	2129943,68
238. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000084	4877618,75
		Итого материалов:				**97,92**
		НР первого уровня	%	40,6		941,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		142,53	
		Накладные расходы	%	--		1084,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		280,32	
		Сметная стоимость:				**3784,34**	
239	**С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3**	**шт.**	**1,0000**		**1365,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		57,91	
		Накладные расходы	%	--		57,91	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,90	
		Сметная стоимость:				**1537,67**	
240	**С123-080302-0301 23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**20,0000**		**728,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		30,89	
		Накладные расходы	%	--		30,89	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		60,75	
		Сметная стоимость:				**820,08**	
241	**Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**12791,84**	
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1087,9)	чел-ч	9	9	1087,90	
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	944,68	
		Итого оплата труда:				**10206,76**	
241. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	944,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1542,57**	
241. 4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	19922,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
241.5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	
241.6	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	257,20	
241.7	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2129943,68	
241.8	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на полиэфирном компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	621,04	
241.9	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	4877618,75	
241.10	147734 С (21-130816-3009)	Трубка поливинилхлоридная ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	584,32	
241.11	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	133333,69	
241.12	242741 С (24-040207-1812)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	32,64	
241.13	242797 С (24-040207-2601)	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	150,96	
241.14	244666 С (21-050307-9908)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3698,17	
241.15	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	180,80	
		Итого материалов:				**1458,17**	
		НР первого уровня	%	40,6		4143,94	
		НР второго уровня	%	4,24		718,08	
		Накладные расходы	%	--		4862,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1412,31	
		Сметная стоимость:				**19066,17**	

1	2	3	4	5	6	7	8
242	**С123-080306-0306 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**1,0000**		**7814,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		331,33	
		Накладные расходы	%	--		331,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651,65	
		Сметная стоимость:				**8797,27**	
243	**Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор, типы : 12V**	**шт**	**1,0000**		**3574,25**	
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	3	3	944,68	
		Итого оплата труда:				**2834,04**	
243.2	128921 С (21-050401-0303)	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00003	236284,02	
243.3	146773 С (21-130703-1402)	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	10,8	10,8	43,00	
243.4	146784 С (21-130703-1607)	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0036	0,0036	65151,14	
243.5	146823 С (21-130704-0801)	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00011	310680,75	
		Итого материалов:				**740,21**	
		НР первого уровня	%	42,8		1212,97	
		НР второго уровня	%	4,24		202,98	
		Накладные расходы	%	--		1415,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,22	
		Сметная стоимость:				**5389,41**	
244	**С123-080306-0211 23-080306-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Аккумулятор АКБ, 17 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**9745,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		413,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		413,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		812,67	
		Сметная стоимость:				**10971,08**	
245	**Ц13-100105-0502** ~~**13-100105-0502**~~ **РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**280,0000**		**529,38**	
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,33	92,4	891,06	
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	4,284	944,68	
		Итого оплата труда:				**308,50**	
245. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	4,284	3505,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	4,284	944,68	
245. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	11,9	10,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**54,10**	
245. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,00154	19922,50	
245. 6	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	103,32	257,20	
245. 7	146051 С (21-130211-0607)	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,003892	238710,77	
245. 8	242798 С (24-040207-2602)	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	8,736	2657,10	
		Итого материалов:				**181,24**	
		НР первого уровня	%	40,6		125,25	
		НР второго уровня	%	4,24		27,76	
		Накладные расходы	%	--		153,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,59	
		Сметная стоимость:				**736,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8
246	**С123-060142-0303 23-060142-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2х0,5 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2500**		**73695,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		3124,69	
		Накладные расходы	%	–		3124,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6145,62	
		Сметная стоимость:				**82965,87**	
247	**С123-060604-2110 23-060604-2110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 4х0,5 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**431115,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		18279,28	
		Накладные расходы	%	–		18279,28	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35951,55	
		Сметная стоимость:				**485345,91**	
248	**С121-130208-0504 21-130208-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм**	**1000 шт.**	**0,2000**		**1326,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		56,23	
		Накладные расходы	%	–		56,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,60	
		Сметная стоимость:				**1493,06**	
249	**С123-061710-0101 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**280,0000**		**27,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	
		Накладные расходы	%	–		1,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,31	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31,23**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				
			В том числе:				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 7.Система связи.					
250	**Прис ТПРАИС**	**Патч-корд Yellon Coble for Ethernet Stroinght-through Rj-45 feet**	**шт.**	**15**		**5660,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		240,00	
		Накладные расходы	%	--		240,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,03	
		Сметная стоимость:				**6372,41**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				
			В том числе:				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**19**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- перевозка грузов	Тенге				1
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
	Накладные расходы I уровня		Тенге				
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2
	ИТОГО:		Тенге				
	Сметная прибыль		Тенге				2
	ИТОГО по смете:		Тенге				
	ИТОГО по смете:		Тенге				2
	Итого с временными 1,5%		Тенге				2
	Итого		Тенге				
	Зимнее удорож 1,35%		Тенге				2
	Итого		Тенге				
	В том числе на 2018 г 25%		Тенге				2
	В том числе на 2019 г 75%		Тенге				6
	В том числе в текущих ценах 2018 года коэф к= 1,0599383		Тенге				18
	Итого с уменьшением коэф к= 0,87		Тенге				2
	НДС 12%		Тенге				2232
	Итого с НДС 12%		Тенге				267
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				2500
			Тенге				2500

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Городской отдел строительства" **Т.К.Басаров**

ПОДРЯДЧИК: Диретор ТОО "Еламан Ойл" **А.С.Еламанов**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жайык экспертиза" **А.О.Алгазиев**