Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2023г.

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Гулнур МК»

Наименование стройки- Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

Договор №1 от 11.01.2023г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора (тыс.тенге с НДС)	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области	**175 840 000**	**175 840 000**	**45 944 839,73**	--
Итого:	**175 840 000**	**175 840 000**	**45 944 839,73**	--

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Гулнур МК»

Форма 2

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Наименование объекта - Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ N2 от 31.08.2023 г
за август месяц 2023г.

Договор №1 от 11.01.2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**4,0425**		**1539,99**	**--**	**6225**	**--**	**--**	**4482**	**11564**
						1539,99	**--**	**6225**	**--**		**857**	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**130,7075**		**276,82**	**126,70**	**36182**	**16561**	**--**	**19984**	**60660**
						150,12	**62,23**	**19622**	**8134**		**4494**	
		Опорная часть										
		Буронабивной столб d=1м, L=6м - 12 шт (КЖ-6)										
3	212-101-2208 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**64,296**		**30226,00**	**--**	**1943411**	**--**	**1943411**	**--**	**2098884**
						--	**--**	**--**	**--**		**155473**	
4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 62,8.0,001.12*	**т**	**0,7536**		**1211772,45**	**2192,57**	**913192**	**1652**	**816326**	**87334**	**1080568**
						126344,88	**1005,86**	**95214**	**758**		**80042**	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**56,52**		**4070,53**	**29,11**	**230066**	**1645**	**200443**	**26269**	**276841**
						495,01	**4,74**	**27978**	**268**		**20507**	
		Буронабивной столб d=0,4м, L=6м - 16 шт (КЖ-14)										
6	212-101-2208 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**18,24**		**30226,00**	**--**	**551322**	**--**	**551322**	**--**	**595428**
						--	**--**	**--**	**--**		**44106**	
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,9312**		**1211772,45**	**2192,57**	**1128403**	**2042**	**1008709**	**107916**	**1335224**
						126344,88	**1005,86**	**117652**	**937**		**98905**	

8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,0576	4070,53	29,11	49081	351	42761	5604	59060
					495,01	4,74	5969	57		4375	
	Фундамент монолитный ФМ-1 - 2 ШТ(КЖ-7,7.1)										
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	50,4	3416,18	260,77	172175	13142	135391	26358	214415
					469,08	87,27	23642	4398		15883	
10	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	69,6	18711,19	5168,37	1302299	359719	541972	422576	1862864
					5755,86	1472,11	400608	102459		137990	
11	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	70,992	31743,00	--	2253499	--	2253499	--	2433779
					--	--	--	--		180280	
12	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	7,757	105443,83	--	817928	--	14684	674725	1612065
					103550,83	--	803244	--		119412	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	61,2	4070,53	29,11	249116	1781	217040	28444	299765
					495,01	4,74	30295	290		22205	
	Фундамент пяты моста монолитный ФПМ-1 - 2 ШТ(КЖ 8,8.1)										
14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	64	18711,19	5168,37	1197516	330776	498365	388575	1712978
					5755,86	1472,11	368375	94215		126887	
15	212-101-2502 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	65,28	33951,00	--	2216321	--	2216321	--	2393627
					--	--	--	--		177306	
16	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	3,8336	105443,83	--	404229	--	7257	333457	796701
					103550,83	--	396972	--		59015	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8304	339988,00	--	282326	--	282326	--	304912
					--	--	--	--		22586	
18	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	51,09942	1712,64	5,84	87515	298	78342	6172	101182
					173,68	1,37	8875	70		7495	

		Стойка монолитная СМ1 - 2ШТ (КЖ-9)										
19	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	$м^3$ бетона в деле	10,6	27182,60	8131,24	288136	86191	116651	95245	414052
					8046,56	2650,37	85294	28094		30670	
20	212-101-2502 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	10,812	33951,00	--	367078	--	367078	--	396444
					--	--	--	--		29366	
21	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,5458	105443,83	--	162995	--	2926	134458	321249
					103550,83	--	160069	--		23796	
		Ригель монолитный Р290.100.75 -2 ШТ (КЖ-10)									
22	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	4,4	25223,27	5233,37	110982	23027	33111	54474	178693
					12464,50	2274,14	54844	10006		13237	
23	212-101-2502 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	4,488	33951,00	--	152372	--	152372	--	164562
					--	--	--	--		12190	
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4432	320090,00	--	141864	--	141864	--	153213
					--	--	--	--		11349	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1016	363218,00	--	36903	--	36903	--	39855
					--	--	--	--		2952	
26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0432	1211772,45	2192,57	52349	94	46797	5006	61944
					126344,88	1005,86	5458	43		4588	
		Подферменник монолитный ПМ-1 - 4шт.(КЖ-11)									
27	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	0,56	25223,27	5233,37	14125	2931	4214	6933	22743
					12464,50	2274,14	6980	1274		1685	
28	212-101-2502 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,5712	33951,00	--	19393	--	19393	--	20944
					--	--	--	--		1551	
29	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07812	331233,00	--	25876	--	25876	--	27946
					--	--	--	--		2070	
		Парапет монолитный ППМ-1 -2 ШТ (КЖ-12)									

30	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,2	59203,52	4150,64	11841	830	7304	3558	16630
					18534,86	1012,02	3707	202		1232	
31	212-101-2502 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,204	33951,00	--	6926	--	6926	--	7480
					--	--	--	--		554	
32	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	331233,00	--	3180	--	3180	--	3434
					--	--	--	--		254	
	Фундамент монолитный ФМ-2 - 8 шт (КЖ-19)										
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,2	31216,30	1813,55	99892	5803	86913	7781	116287
					2242,40	429,79	7176	1375		8614	
34	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	17,6	18711,19	5168,37	329317	90963	137051	106858	471069
					5755,86	1472,11	101303	25909		34894	
35	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	17,952	31743,00	--	569850	--	569850	--	615438
					--	--	--	--		45588	
36	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,3304	105443,83	--	140282	--	2518	115722	276484
					103550,83	--	137764	--		20480	
37	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1536	354275,00	--	54417	--	54417	--	58770
					--	--	--	--		4353	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1672	339988,00	--	56846	--	56846	--	61394
					--	--	--	--		4548	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,784	320090,00	--	250951	--	250951	--	271027
					--	--	--	--		20076	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2256	363218,00	--	81942	--	81942	--	88497
					--	--	--	--		6555	
41	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2416	2227426,73	3751,83	538146	906	390571	133848	725753

42	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1152	607073,40	1723,84	146669	416		53760		
					1211772,45	2192,57	139596	253	124788	13350	165182	
43	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	94,08	126344,88	1005,86	14555	116		12236		
					1712,64	5,84	161125	550	144235	11363	186287	
					173,68	1,37	16340	129		13799		
		Фундамент монолитный ФМ-3 - 3 шт (КЖ-25,26)										
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,26	31216,30	1813,55	39333	2286	34222	3064	45789	
					2242,40	429,79	2825	542		3392		
45	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	7,8	18711,19	5168,37	145947	40313	60738	47358	208769	
					5755,86	1472,11	44896	11482		15464		
46	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	7,956	31743,00	--	252547	--	252547	--	272751	
					--	--	--	--		20204		
47	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,4989	105443,83	--	52606	--	944	43396	103682	
					103550,83	--	51662	--		7680		
48	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1422	354275,00	--	50378	--	50378	--	54408	
					--	--	--	--		4030		
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0627	339988,00	--	21317	--	21317	--	23022	
					--	--	--	--		1705		
50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,294	320090,00	--	94106	--	94106	--	101635	
					--	--	--	--		7529		
51	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0906	2227426,73	3751,83	201805	340	146464	50193	272158	
					607073,40	1723,84	55001	156		20160		
52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0432	1211772,45	2192,57	52349	94	46797	5006	61944	
					126344,88	1005,86	5458	43		4588		

53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	41,028	4070,53	29,11	167006	1194	145503	19069	200960
					495,01	4,74	20309	194		14886	
		Лестничный сход № 1									
54	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	12,1888	1074856,00	--	13101205	--	13101205	--	14149301
					--	--	--	--		1048096	

ИТОГО:	**тенге**	**37610313**
Временное здание и сооружение - 4,1%	тенге	1542022,8
ИТОГО:	тенге	39152335,8
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,78%	тенге	305388,2
ИТОГО:	тенге	39457724
Дополнительная оплата труда в запах экологического бедствия и радиационного	тенге	2000000
ИТОГО:	тенге	41457724
Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге	4974926,9
ВСЕГО:	тенге	46432650,90
Итого (Поправочный коэф-т к-0,98949422097) к оплате	тенге	45944839,73

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гулнур МК"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ALTIMUS LTD"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис"