Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.

Заказчик: **ТОО "СК Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "Asemtau Construction Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Акварель", расположенный в г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90 п.4**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за "Август" 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		б/н	03.06.2019			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стены наружние	3 304 848	2 950 757							354 091	3 304 848
2	Внутренние стены и перегородки	3 583 064	3 199 164							383 900	3 583 064
3	Кровля	323 715	289 031							34 684	323 715
4	Полы	80 405	71 790							8 615	80 405
5	Наружние отделочные работы	4 366 180	1 552 469							186 296	1 738 765
											9 030 797

М.П. **Заказчик** **ТОО "СК Самрук"**

должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Подрядчик** **ТОО "Asemtau Construction Group"** Директор Ергазиев Н.С.

должность, Ф.И.О., подпись

Наименование объекта: **Жилой комплекс с подземным паркингом и встроенными помещениями в Бостандыкском районе г.Алматы, ул. Сатпаева, дом 90, уг.ул.Туркебаева дом 257-з, пятно 4**

Заказчик: **ТОО Стройтельная компания "Самрук".**

Подрядчик: **ТОО " Asemtau Construction Group"**

Форма № 2 КС-2

(Форма № 2)

Приложение №1 к договору подряда от "03" июня 2019г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2019г.

Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Объем	МАТЕРИАЛЫ на ед-цу	МАТЕРИАЛЫ Всего	ЗАРПЛАТА на ед-цу	ЗАРПЛАТА Всего	Физ. объем работ Предъявлено	Физ. объем работ Принято ПТО	Физ. объем работ Принято ОТК	Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение Физ. объем	Предыдущее выполнение Стоим-ть тенге	Выполнено с начала строительства %	Выполнено с начала строительства Стоим-ть тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ																	
П2 - Теплоблок по фасаду (лоджии)	м2	по проекту	**182,25**			1728	314928	182,3		182	314 928		0	100%	314 928		
Теплоблок Б1 600х100х250	м3	1,05	19,136					19,1			0		0	100%	0		
	шт	по проекту	1275,7	255	325304			1 275,7			325 304		0	100%	325 304		
Клей для ячеистого бетона	кг	3,8	692,6	23	15930			692,6			15 930		0	100%	15 930		
Профиль оцинкованный 100х35х1,5 (П1)	м.п.	по проекту	2005,5	740	1484070			2 005,5			1 484 070		0	100%	1 484 070		
Фикс анкер 8х100	шт	3,0	546,8	39	21325			546,8			21 325		0	100%	21 325		
Шумогасящая лента 100мм	м.п.	1,2	218,7	62	13559			218,7			13 559		0	100%	13 559		
Шурупы самонарезы 3,5х11	шт	6,0	1093,5	0,98	1072			1 093,5			1 072		0	100%	1 072		
Профиль оцинкованный 50х35х1,5 (П2)	м.п.	по проекту	608,0	500	304000			608,0			304 000		0	100%	304 000		
Пена монтажная	бал.	0,16	29,16	950	27702			29,2			27 702		0	100%	27 702		
Болт М8 с гайкой и шайбами	шт	2,0	364,5	36	13122			364,5			13 122		0	100%	13 122		
HILTI HSA M6x50	шт	2,0	364,5	110	40095			364,5			40 095		0	100%	40 095		
Заделка швов между кладкой и железобетонным каркасом цементно-песчаным раствором	м.п.	по проекту	499,4			59	29465	499,4			29 465		0	100%	29 465		
Цементно-песчаный раствор М150	м3	0,0006	0,3					0,3			0		0	100%	0		
Приготовление цементно-песчаного раствор	м3	по проекту	0,3			2875	863	0,3			863		0	100%	863		
Цемент	тн	0,434	0,13	24000	3120			0,1			3 120		0	100%	3 120		
Песок	м3	1,1	0,33	2400	792			0,3			792		0	100%	792		
Утепление железобетонных стен 1-го этажа (узел 10) (АР л.65.1)																	
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	по проекту	**44,3**			19	842	44,3			842		0	100%	842		
		1,1	48,7	50	2435			48,7			2 435		0	100%	2 435		
Монтаж минплиты с промазкой клеем	м2	по проекту	44,3			600	26580	44,3			26 580		0	100%	26 580		
Минплита П-100 толщ.50 мм	м3	по проекту	2,2					2,2			0		0	100%	0		
		1,02	2,24	16600	37184			2,2			37 184		0	100%	37 184		
Минплита П-100 толщ.80 мм	м3	по проекту	3,5					3,5			0		0	100%	0		
		1,02	3,6	16600	59760			3,6			59 760		0	100%	59 760		
Дюбель для фасадной теплоизоляции	шт	4,0	177,2	12	2126			177,2			2 126		0	100%	2 126		
Дюбель для фасадной теплоизоляции	шт	10,0	443,0	13,9	6158			443,0			6 158		0	100%	6 158		
Ветрозащитная пленка Изоспан А	м2	по проекту	44,3			182	8063	44,3			8 063		0	100%	8 063		
		1,1	48,7	67	3263			48,7			3 263		0	100%	3 263		
Утепление стен из сплиттерного блока (узел 11) (АР л.65.1)																	
Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	по проекту	**32,9**			19	625	32,9			625		0	100%	625		
		1,1	36,2	50	1810			36,2			1 810		0	100%	1 810		
Утепление стен из ГКЛ на металлическом	м2	по проекту	**27,5**			1133	31158	27,5			31 158		0	100%	31 158		
ГКЛ 12,5мм	м2	2,04	56,1	359	20140			56,1			20 140		0	100%	20 140		
Минплита П-50 150мм	м3	0,153	4,21	9400	39574			4,2									
Профиль направляющий ПН 100/40	мп	1,43	39,3	210	8253			39,3			8 253		0	100%	8 253		

Наименование работ	Ед. изм.	Норма	Объем	МАТЕРИАЛЫ		ЗАРПЛАТА		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
		расхода		на ед-цу	Всего	на ед-цу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОТК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
Профиль стоечный ПС 100/50 шаг 600	мп	2,04	56,1	242	13576			56,1			13 576		0	100%	13 576		
Лента уплотнительная 95мм*30м	мп	1,2	33,0	57,2	1888			33,0			1 888		0	100%	1 888		
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	4,12	113,3	4,2	476			113,3			476		0	100%	476		
Шуруп дл.25 мм	шт	7,0	192,5	0,99	191			192,5			191		0	100%	191		
Шуруп дл.35 мм	шт	16,0	440,0	1,33	585			440,0			585		0	100%	585		
Шуруп дл 9-14 мм	шт	7,0	192,5	1,18	227			192,5			227		0	100%	227		
Ветрозащитная пленка Изоспан А	м2	по проекту	**42,5**			182	7735	42,5			7 735		0	100%	7 735		
		1,1	46,8	67	3136			46,8			3 136		0	100%	3 136		
ИТОГО					**2 450 872**		**420 257**				**2 871 129**				**2 871 129**		
Зарплата с налогами							**555 412**				**555 412**				**555 412**		
Материалы и зарплата							**3 006 283**				**3 006 283**				**3 006 283**		
Механизмы							**60 126**				**60 126**				**60 126**		
Транспорт							**49 017**				**49 017**				**49 017**		
Накладные расходы							**124 617**				**124 617**				**124 617**		
ИТОГО							**3 240 043**				**3 240 043**				**3 240 043**		
Непредвиденные расходы							**64 801**				**64 801**				**64 801**		
ИТОГО							**3 304 844**				~~3 304 844~~ 3 304 848				**3 304 844**		
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																	
П1 - Кладка внутренних стен из	м2	по проекту	**199,6**					199,6		1996 0							
Стандартный блок серый	шт	12,5	2495,0			243	606285	2 495,00		0	606 285		0	100%	606 285		
		12,75	2544,9	198	503890			2 544,90		0	503 890		0	100%	503 890		
Цементно-песчаный раствор М150 на кладку	м3	0,019	3,79					3,79		0							
Бетон В12,5 на заполнение ячеек	м3	0,083	16,57	11700	193869			16,57		0	193 869		0	100%	193 869		
Приготовление цементно-песчаного раствор	м3	по проекту	4,28			2875	12305	4,28		0	12 305		0	100%	12 305		
Цемент	тн	0,434	1,858	24000	44592			1,86		0	44 592		0	100%	44 592		
Песок	м3	1,09	4,67	2400	11208			4,67		0	11 208		0	100%	11 208		
Заполнение 2-ой ячейки	м3	0,04	8,0			1500	12000	8,00		0	12 000		0	100%	12 000		
Сетка С-1 кладочная на горизонтальное арми	тн	0,00079	0,1577	268000	42264			0,16		0	42 264		0	100%	42 264		
Бетон В12,5 на сердечники	м3	0,015	3,0					3,00		0	0		0	100%	0		
		1,015	3,0	11700	35100			3,00		0	35 100		0	100%	35 100		
Арматура Ø16 AIII на вертикальное армиров	тн	0,003597	0,7					0,70		0							
		1,03	0,7	214000	149800			0,70		0	149 800		0	100%	149 800		
Арматура Ø6 AI	тн	0,0002	0,040					0,04		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,041	229000	9389			0,04		0	9 389		0	100%	9 389		
Заделка швов между кладкой и	м.п.	по проекту	546,9			59	32267	546,90		0	32 267		0	100%	32 267		
Цементно-песчаный раствор М150 (заделка	м3	0,0009	0,49					0,49		0	0		0	100%	0		
Жгут (каучуковая прокладка)	м.п.	2,74	546,9	145	79301	52	28439	546,90		0	107 739		0	100%	107 739		
Минвата (заделка швов стен и перегородк	м3	0,00375	0,75	6955	5216	1360	1020	0,75		0	6 236		0	100%	6 236		
Электроды	кг	0,05297	10,6	445	4717			10,60		0	4 717		0	100%	4 717		
Вязальная проволока	кг	0,05297	10,6	290	3074			10,60		0	3 074		0	100%	3 074		
Пиломатериалы тол.=20мм	м3	0,0012	0,24	64000	15360			0,24		0	15 360		0	100%	15 360		
Гвозди	кг	0,05	10,0	250	2500			10,00		0	2 500		0	100%	2 500		
Кладка стен из керамзитобетонного	м2	по проекту	**62,9**					62,90		0	0		0	100%	0		

Наименование работ	Ед. изм.	Норма	Объем	МАТЕРИАЛЫ		ЗАРПЛАТА		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
		расхода		на ед-цу	Всего	на ед-цу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОТК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
Стандартный блок серый	шт	12,5	786,3			243	191071	786,30		0	191 071		0	100%	191 071		
		12,75	802,0	198	158796			802,00		0	158 796		0	100%	158 796		
Цементно-песчаный раствор М150 на кладку	м3	0,02	1,3					1,30		0	0		0	100%	0		
Бетон В12,5 на заполнение ячеек	м3	0,083	5,22	11700	61074			5,22		0	61 074		0	100%	61 074		
Приготовление цементно-песчаного раствор	м3	по проекту	1,5			2875	4313	1,50		0	4 313		0	100%	4 313		
Цемент	тн	0,434	0,651	24000	15624			0,65		0	15 624		0	100%	15 624		
Песок	м3	1,09	1,64	2400	3936			1,64		0	3 936		0	100%	3 936		
Заполнение 2-ой ячейки	м3	0,04	2,5			1500	3750	2,50		0	3 750		0	100%	3 750		
Сетка С-1 кладочная	тн	по проекту	0,15	268000	40200			0,15		0	40 200		0	100%	40 200		
Бетон В12,5 на сердечники	м3	0,015	0,9					0,90		0	0		0	100%	0		
		1,015	0,914	11700	10694			0,91		0	10 694		0	100%	10 694		
Арматура Ø12 АIII	тн	по проекту	0,059					0,06		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,061	216000	13176			0,06		0	13 176		0	100%	13 176		
Заделка швов между кладкой и	м.п.	по проекту	172,35			59	10169	172,35		0	10 169		0	100%	10 169		
Цементно-песчаный раствор М150 (заделка	м3	0,0009	0,2					0,20		0	0		0	100%	0		
Жгут (каучуковая прокладка)	м.п.	2,74	172,35	145	24991	52	8962	172,35		0	33 953		0	100%	33 953		
Минвата (заделка швов стен и перегородк	м3	0,00375	0,2	6955	1391	1360	272	0,20		0	1 663		0	100%	1 663		
Электроды	кг	0,05297	3,3	445	1469			3,30		0	1 469		0	100%	1 469		
Вязальная проволока	кг	0,05297	3,3	290	957			3,30		0	957		0	100%	957		
Пиломатериалы тол.=20мм	м3	0,0012	0,1	64000	6400			0,10		0	6 400		0	100%	6 400		
Гвозди	кг	0,05	3,1	250	775			3,10		0	775		0	100%	775		
Монолитный пояс	м.п.	по проекту	**13,3**					13,30		0	0		0	100%	0		
Бетон В12,5	м3	по проекту	0,53			14000	7420	0,53		0	7 420		0	100%	7 420		
		1,015	0,54	11700	6318			0,54		0	6 318		0	100%	6 318		
Арматура Ø12 АIII	тн	по проекту	0,05					0,05		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,05	216000	10800			0,05		0	10 800		0	100%	10 800		
Арматура Ø5 АI	тн	по проекту	0,0094					0,01		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,0097	229000	2221			0,01		0	2 221		0	100%	2 221		
Монолитный пояс МП-4 (кладка стен шахт	шт	по проекту	**6,5**					6,50		0	0		0	100%	0		
Бетон В12,5	м3	по проекту	1,3			14000	18200	1,30		0	18 200		0	100%	18 200		
		1,015	1,3	11700	15210			1,30		0	15 210		0	100%	15 210		
Арматура Ø20 АIII	тн	по проекту	0,26					0,26		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,27	214000	57780			0,27		0	57 780		0	100%	57 780		
Арматура Ø6 АI	тн	по проекту	0,02					0,02		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,02	229000	4580			0,02		0	4 580		0	100%	4 580		
Монолитный пояс МП-5 (кладка стен шахт	шт	по проекту	**6,5**					6,50		0	0		0	100%	0		
Бетон В12,5	м3	по проекту	0,650			14000	9100	0,65		0	9 100		0	100%	9 100		
		1,015	0,660	11700	7722			0,66		0	7 722		0	100%	7 722		
Арматура Ø20 АIII	тн	по проекту	0,14					0,14		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,14	214000	29960			0,14		0	29 960		0	100%	29 960		
Арматура Ø6 АI	тн	по проекту	0,012					0,01		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,012	229000	2748			0,01		0	2 748		0	100%	2 748		
Перемычки (ПР-1,2,3,4,5,5*,6,7)																	

Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Объем	МАТЕРИАЛЫ на ед-цу	МАТЕРИАЛЫ Всего	ЗАРПЛАТА на ед-цу	ЗАРПЛАТА Всего	Физ. объем работ Предъявлено	Физ. объем работ Принято ПТО	Физ. объем работ Принято ОТК	Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение Физ. объем	Предыдущее выполнение Стоим-ть тенге	Выполнено с начала строительства %	Выполнено с начала строительства Стоим-ть тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
Перемычка стандартная 190х190х190	шт	по проекту	**317,5**			110	34925	317,50		0	34 925		0	100%	34 925		
		1,02	323,9	110	35629			323,90		0	35 629		0	100%	35 629		
Арматура Ø12 AIII	тн	по проекту	0,17					0,17		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,18	216000	38880			0,18		0	38 880		0	100%	38 880		
Арматура Ø16 AIII	тн	по проекту	0,092					0,09		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,095	214000	20330			0,10		0	20 330		0	100%	20 330		
Арматура Ø6 AI	тн	по проекту	0,035					0,04		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,036	229000	8244			0,04		0	8 244		0	100%	8 244		
Бетон В15	м3	по проекту	1,19					1,19		0	0		0	100%	0		
		1,015	1,21	12300	14883			1,21		0	14 883		0	100%	14 883		
Сталь листовая 8	тн	по проекту	0,005					0,01		0	0		0	100%	0		
		1,06	0,01	259000	2590			0,01		0	2 590		0	100%	2 590		
Изготовление и монтаж изделий из листовой	тн	по проекту	0,01			159916	1599	0,01		0	1 599		0	100%	1 599		
Электроды на изготовление и монтаж	кг	26,2	0,3	445	134			0,30		0	134		0	100%	134		
Окраска металлоконструкций	м2	по проекту	0,4			110	44	0,40		0	44		0	100%	44		
Грунтовка ГФ-021	кг	0,14	0,1	385	39			0,10		0	39		0	100%	39		
Эмаль	кг	0,2	0,1	426	43			0,10		0	43		0	100%	43		
Fixanker 12x120	шт	по проекту	4,0	120	480			4,00		0	480		0	100%	480		
Монолитные перемычки МП-1, МП-2 (АР	м.п.	по проекту	**37,5**					37,50	37,5	0	0		0	100%	0		
Бетон В15 на монолитный пояс	м3	по проекту	0,51			14000	7140	0,51		0	7 140		0	100%	7 140		
		1,015	0,52	12300	6396			0,52		0	6 396		0	100%	6 396		
Арматура Ø12 AIII	тн	по проекту	0,18					0,18		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,19	216000	41040			0,19		0	41 040		0	100%	41 040		
Арматура Ø6 AI	тн	по проекту	0,014					0,01		0	0		0	100%	0		
		1,03	0,014	229000	3206			0,01		0	3 206		0	100%	3 206		
Прочие материалы:	м3		**0,5**					0,50		0	0		0	100%	0		
Арматура всего	тн	по проекту	**0,2**					0,20		0	0		0	100%	0		
Проволока вязальная (от веса арматуры)	тн	0,015	0,003	290000	870			0,00		0	870		0	100%	870		
Пиломатериал обр. б=30 мм	м3	0,12	0,06	145	9			0,06		0	9		0	100%	9		
Пленка ПВХ	кг	1,1	0,6	485	291			0,60		0	291		0	100%	291		
Сетка просечная	м2	0,23	0,1	130	13			0,10		0	13		0	100%	13		
Электроды типа Э-42А	кг	15	3,0	445	1335			3,00		0	1 335		0	100%	1 335		
Пенополистирол некондиционный	м3	0,007	0,004	7420	30			0,00		0	30		0	100%	30		
Раствор цементно-песчанный М 150	м3	0,0012	0,000	13100	0,000			0,00		0	0		0	#ДЕЛ/0!	0		
Строительные леса (на отм.-4,500)																	
Устройство лесов высотой до 16м	м2	по проекту	62,9	270	16983	143	8995	62,90		0	25 978		0	100%	25 978		
Разборка лесов		по проекту	62,9			83	5221	62,90		0	5 221		0	100%	5 221		
ИТОГО					**1 768 524**		**1 003 496**				**2 772 020**				**2 772 020**		
Зарплата с налогами							**1 326 220**				**1 326 220**				**1 326 220**		
Материалы и зарплата							**3 094 744**				**3 094 744**				**3 094 744**		
Кран и механизмы							**247 580**				**247 580**				**247 580**		
Транспорт							**35 370**				**35 370**				**35 370**		
Накладные расходы							**135 108**				**135 108**				**135 108**		
ИТОГО							**3 512 802**				**3 512 802**				**3 512 802**		
Непредвиденные расходы							**70 256**				**70 256**				**70 256**		

Наименование работ	Ед. изм.	Норма	Объем	МАТЕРИАЛЫ		ЗАРПЛАТА		Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
		расхода		на ед-цу	Всего	на ед-цу	Всего	Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОТК		Физ. объем	Стоим-ть тенге	%	Стоим-ть тенге		
ИТОГО							**3 583 058**				~~3 583 058~~ 3583 064			**100%**	**3 583 058**		
КРОВЛЯ																	
Металлопластиковое покрытие парапетов																	
Перегородочный блок серый	м2	по проекту	**5,2**					5,20			0		0	100%	0		
	шт	12,5	65,0			146	9490	65,00			9 490		0	100%	9 490		
		1,02	66,3	149	9879			66,30			9 879		0	100%	9 879		
Цементно-песчаный раствор М150 на кладку	м3	0,0188	0,10					0,10			0		0	100%	0		
Цементно-песчаный раствор М150 на заполн	м3	0,03	0,2					0,20			0		0	100%	0		
Заполнение 2-й и 3-й ячеек	м3	0,02	0,1			1500	150	0,10			150		0	100%	150		
Приготовление цементно-песчаного раствор	м3	по проекту	0,30			2875	863	0,30			863		0	100%	863		
Цемент	тн	0,434	0,13	24000	3120			0,13			3 120		0	100%	3 120		
Песок	м3	1,09	0,33	2400	792			0,33			792		0	100%	792		
Вентиляционные шахты ВШ-1 - ВШ-6								0,00			0		0	#ДЕЛ/0!	0		
Перегородочный блок	м2	12,5	**23,1**					23,10			0		0	100%	0		
	шт	по проекту	288,8			146	42165	288,80			42 165		0	100%	42 165		
		1,02	294,58	149	43892			294,58			43 892		0	100%	43 892		
Цементно-песчаный раствор М150 на кладку	м3	по проекту	0,35					0,35			0		0	100%	0		
Приготовление цементно-песчаного раствор	м3	по проекту	0,35			2875	1006	0,35			1 006		0	100%	1 006		
Цемент	тн	0,434	0,15	24000	3600			0,15			3 600		0	100%	3 600		
Песок	м3	1,1	0,385	2400	924			0,39			924		0	100%	924		
Сетка С-1 кладочная	тн	по проекту	0,009	268000	2412			0,01			2 412		0	100%	2 412		
Бетон В12,5 на сердечники	м3	по проекту	0,160			14000	2240	0,16			2 240		0	100%	2 240		
		1,015	0,162	11700	1895			0,16			1 895		0	100%	1 895		
Арматура Ø12 AIII	тн	по проекту	0,020					0,02			0		0	100%	0		
		1,03	0,0206	216000	4450			0,02			4 450		0	100%	4 450		
Закладная деталь ЗД-1	тн	по проекту	0,1			26316	2632	0,10			2 632		0	100%	2 632		
Уголок 50х5	тн	по проекту	0,068					0,07			0		0	100%	0		
		1,04	0,0707	268000	18948			0,07			18 948		0	100%	18 948		
Арматура Ø6 AI	тн	по проекту	0,0024					0,00			0		0	100%	0		
		1,03	0,0025	229000	573			0,00			573		0	100%	573		
Электроды для установки закладных	кг	7,44	0,74	445	329			0,74			329		0	100%	329		
Утепление стен на металлическом каркасе	м2	по проекту	**30,1**			869	26157	30,10			26 157		0	100%	26 157		
Лист СМЛ 10мм	м2	1,02	30,7	1550	47585			30,70			47 585		0	100%	47 585		
Профиль направляющий ПН 50/40	мп	1,43	43,0	150	6450			43,00			6 450		0	100%	6 450		
Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400	мп	3,02	90,9	181	16453			90,90			16 453		0	100%	16 453		
Минплита Экотерм ПМ-75 50мм	м3	0,051	1,5	13500	20250			1,50			20 250		0	100%	20 250		
Лента уплотнительная	мп	1,2	36,1	30,2	1090			36,10			1 090		0	100%	1 090		

Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Объем	МАТЕРИАЛЫ на ед-цу	МАТЕРИАЛЫ Всего	ЗАРПЛАТА на ед-цу	ЗАРПЛАТА Всего	Физ. объем работ Предъявлено	Физ. объем работ Принято ПТО	Физ. объем работ Принято ОТК	Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение Физ. объем	Предыдущее выполнение Стоим-ть тенге	Выполнено с начала строительства %	Выполнено с начала строительства Стоим-ть тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	5,49	165,2	4,2	694			165,20			694		0	100%	694		
Шуруп дл.25 мм	шт	10,0	301,0	0,99	298			301,00			298		0	100%	298		
ИТОГО					**183 633**		**84 702**				**268 336**				**268 336**		
Зарплата с налогами							**111 942**				**111 942**				**111 942**		
Материалы и зарплата							**295 576**				**295 576**				**295 576**		
Механизмы							**5 912**				**5 912**				**5 912**		
Транспорт							**3 673**				**3 673**				**3 673**		
Накладные расходы							**12 206**				**12 206**				**12 206**		
ИТОГО							**317 366**				**317 366**				**317 366**		
Непредвиденные расходы							**6 347**				**6 347**				**6 347**		
ИТОГО							**323 714**				~~323 714~~	323 715		**100%**	**323 714**		
ПОЛЫ (квартиры)																	
Пороги на лоджиях	шт	по проекту	29,5					29,5			0		0	1	0		
Устройство армированной стяжки	м2	по проекту	4,4			807	3551	4,4			3 551		0	1	3 551		
Бетон В 12,5	м3	по проекту	0,21					0,2			0		0	1	0		
		1,015	0,21	11700	2457			0,2			2 457		0	1	2 457		
Арматурная сетка ВР5 100х100	тн	по проекту	0,01	267000	2670			0,0			2 670		0	1	2 670		
Кладка из теплоблоков	м2	по проекту	8,9			1728	15379	8,9			15 379		0	1	15 379		
Теплоблок Б1 600х100х250	м3	1,02	2,3	17000	39100			2,3			39 100		0	1	39 100		
Обмазочная гидроизоляция	м2	по проекту	5,3			254	1346	5,3			1 346		0	1	1 346		
MasterTile WP 665 (Yapfleks 305) гидроизол.	кг	1,7	9,0	147	1323			9,0			1 323		0	1	1 323		
Утепление минплитой 50мм	м3	по проекту	0,083			2321	193	0,1			193		0	1	193		
Минераловатная плита П -50 (с доставкой)		1,02	0,085	9400	799			0,1			799		0	1	799		
ИТОГО					**46 349**		**20 469**				**66 818**				**66 818**		
Зарплата с налогами							**27 052**				**27 052**				**27 052**		
Материалы и зарплата							**73 401**				**73 401**				**73 401**		
Механизмы							**1 468**				**1 468**				**1 468**		
Транспорт							**927**				**927**				**927**		
Накладные расходы							**3 032**				**3 032**				**3 032**		
ИТОГО							**78 827**				**78 827**				**78 827**		
Непредвиденные расходы							**1 577**				**1 577**				**1 577**		
ИТОГО							**80 404**				~~80 404~~	80 405		**100%**	**80 404**		
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ																	
Цоколь, стены первого этажа	м2	по проекту	**56,6**					56,6			0		0	1	0		
Облицовка стен сплиттерной плиткой по	шт	12,5	707,5			181	128058	707,5			128 058		0	1	128 058		
Сплиттерная плитка облицовочная		1,02	721,7	189	136401			721,7			136 401		0	1	136 401		
Грунтовка поверхности стен	м2	по проекту	99,6			115	11454	99,6			11 454		0	1	11 454		
Quarzgrund кварцевая грунтовка	кг	0,4	39,8	330	13134			39,8			13 134		0	1	13 134		
Декоративное окрашивание	м2	по проекту	99,6			274	27290	99,6			27 290		0	1	27 290		
Водоэмульсионная краска фасадная	кг	4,9	488,0	481	234728			488,0			234 728		0	1	234 728		
Металлический каркас под сплиттерную	м2	по проекту	**56,6**					56,6			0		0	1	0		
Проволока ВР д4	тн	0,00030	0,017	268000	4556			0,0			4 556		0	1	4 556		
Арматура Ø6 AI	тн	0,000333	0,019	229000	4351			0,0			4 351		0	100%	4 351		
Арматура Ø8 AI	тн	0,001975	0,1	228000	22800			0,1			22 800		0	100%	22 800		
Арматура Ø12 AIII	тн	0,00267	0,15	216000	32400			0,2			32 400		0	100%	32 400		
Арматура Ø14 AIII	тн	0,0063	0,36	214000	77040			0,4			77 040		0	100%	77 040		

Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Объем	МАТЕРИАЛЫ на ед-цу	МАТЕРИАЛЫ Всего	ЗАРПЛАТА на ед-цу	ЗАРПЛАТА Всего	Физ. объем работ Предъявлено	Физ. объем работ Принято ПТО	Физ. объем работ Принято ОТК	Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение Физ. объем	Предыдущее выполнение Стоим-ть тенге	Выполнено с начала строительства %	Выполнено с начала строительства Стоим-ть тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
Уголок 63х5	тн	0,005	0,283	268000	75844	26316	7447	0,3			83 291		0	100%	83 291		
Бетон В12,5	м3	0,05	2,8	11700	32760			2,8			32 760		0	100%	32 760		
Закладные детали	шт		16,5					16,5			0		0	100%	0		
Уголок 50х5	тн	по проекту	0,011					0,0			0		0	100%	0		
		1,04	0,011	268000	2948			0,0			2 948		0	100%	2 948		
Стальной лист 5мм	тн	по проекту	0,009					0,0			0		0	100%	0		
		1,04	0,009	259000	2331			0,0			2 331		0	100%	2 331		
Монтаж закладных деталей	тн	по проекту	0,02			26316	526	0,0			526		0	100%	526		
Электроды	кг	2,0	1,3	445	579			1,3			579		0	100%	579		
Окраска металлоконструкций	м2	по проекту	12,1			110	1331	12,1			1 331		0	100%	1 331		
Грунтовка ГФ-021	кг	0,14	1,7	385	655			1,7			655		0	100%	655		
Эмаль	кг	0,2	2,4	426	1022			2,4			1 022		0	100%	1 022		
Накрывочный элемент 250х190х90 односкатный серый	шт	по проекту	162,0			58	9396	162,0			9 396		0	100%	9 396		
		1,02	165,2	192	31718			165,2			31 718		0	100%	31 718		
Цемент	тн	0,000425	0,1	24000	2400			0,1			2 400		0	100%	2 400		
Песок	м3	0,00121	0,2	2400	480			0,2			480		0	100%	480		
Узел "Д" по периметру окон (АР л.58)	м2	по проекту	**9,4**					9,4			0		0	100%	0		
Стандартный блок серый	шт	по проекту	235,0			243	57105	235,0			57 105		0	100%	57 105		
		1,02	239,7	99	23730			239,7			23 730		0	100%	23 730		
Цементно-песчаный раствор М150 (на	м3	0,0188	0,18					0,2			0		0	100%	0		
Приготовление цементно-песчаного раствор	м3	по проекту	0,18			2875	518	0,2			518		0	100%	518		
Цемент	тн	0,434	0,08	24000	1920			0,1			1 920		0	100%	1 920		
Песок	м3	1,1	0,2	2400	480			0,2			480		0	100%	480		
Арматура Ø12 AI	тн	по проекту	0,016	232000	3712			0,0			3 712		0	100%	3 712		
Сетка С-1 кладочная	тн	0,0009	0,0085	268000	2278			0,0			2 278		0	100%	2 278		
Жгут (каучуковая прокладка)	м.п.	2,74	25,8	145	3741	52	1342	25,8			5 083		0	100%	5 083		
Минвата (заделка швов стен и перегородк м/у несущих конструкций)	м3	0,0038	0,04	6955	278	1360	54	0,0			333		0	100%	333		
Электроды	кг	0,028	0,3	445	134			0,3			134		0	100%	134		
Вязальная проволока	кг	0,028	0,3	290	87			0,3			87		0	100%	87		
П8 Кладка стен из сплиттерного блока	м2	по проекту	**43,7**					43,7		43,7	0		0	100%	0		
Сплиттерный блок 390х190х190	шт	12,5	546,3			243	132751	546,3			132 751		0	100%	132 751		
		1,02	557,2	254	141529			557,2			141 529		0	100%	141 529		
Цементно-песчаный раствор М150 на кладку	м3	0,0188	0,8					0,8			0		0	100%	0		
Бетон В12,5 на заполнение ячеек	м3	0,08	3,5	11700	40950			3,5			40 950		0	100%	40 950		
Приготовление цементно-песчаного раствор	м3	по проекту	0,9			2875	2588	0,9			2 588		0	100%	2 588		
Цемент	тн	0,434	0,4	24000	9600			0,4			9 600		0	100%	9 600		
Песок	м3	1,1	1,0	2400	2400			1,0			2 400		0	100%	2 400		
Заполнение 2-ой ячейки	м3	0,072	3,1			1500	4650	3,1			4 650		0	100%	4 650		
Сетка С-1 кладочная на горизонтальное арми	тн	0,0009	0,0	268000	0												
Бетон В12,5 на сердечники	м3	0,015	0,7					0,7			0		0	100%	0		
		1,015	0,7	11700	8190			0,7			8 190		0	100%	8 190		
Арматура Ø16 AIII на вертикальное армиров	тн	0,003597	0,16					0,2			0		0	100%	0		
		1,03	0,16	214000	34240			0,2			34 240		0	100%	34 240		
Арматура Ø6 AI	тн	0,0003	0,01					0,0			0		0	100%	0		
		1,03	0,01	229000	2290			0,0			2 290		0	100%	2 290		
Заделка швов между кладкой и	м.п.	по проекту	119,7			59	7062	119,7			7 062		0	100%	7 062		

Наименование работ	Ед. изм.	Норма расхода	Объем	МАТЕРИАЛЫ на ед-цу	МАТЕРИАЛЫ Всего	ЗАРПЛАТА на ед-цу	ЗАРПЛАТА Всего	Физ. объем работ: Предъявлено	Физ. объем работ: Принято ПТО	Физ. объем работ: Принято ОТК	Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение: Физ. объем	Предыдущее выполнение: Стоим-ть тенге	Выполнено с начала строительства: %	Выполнено с начала строительства: Стоим-ть тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
Цементно-песчаный раствор М150 (заделка	м3	0,0009	0,1					0,1			0		0	100%	0		
Жгут (каучуковая прокладка)	м.п.	2,74	119,7	145	17357	52	6224	119,7			23 581		0	100%	23 581		
Минвата (заделка швов стен и перегородк	м3	0,0038	0,2	6955	1391	1360	272	0,2			1 663		0	100%	1 663		
Электроды	кг	0,05297	2,3	445	1024			2,3			1 024		0	100%	1 024		
Вязальная проволока	кг	0,05297	2,3	290	667			2,3			667		0	100%	667		
Пиломатериалы тол.=20мм	м3	0,0012	0,1	64000	6400			0,1			6 400		0	100%	6 400		
Гвозди	кг	0,05	2,2	250	550			2,2			550		0	100%	550		
Пена противопожарная HILTI	бал.	по проекту	5,0	16200	81000			5,0			81 000		0	100%	81 000		
ИТОГО					**1 060 094**		**398 068**				**1 458 162**				**1 458 162**		
Зарплата с налогами							**526 087**				**526 087**				**526 087**		
Материалы и зарплата							**1 586 181**				**1 586 181**				**1 586 181**		
Механизмы							**31 724**				**31 724**				**31 724**		
Транспорт							**21 202**				**21 202**				**21 202**		
ИТОГО							**1 639 106**				**1 639 106**				**1 639 106**		
Накладные расходы							**65 564**				**65 564**				**65 564**		
ИТОГО							**1 704 671**				**1 704 671**				**1 704 671**		
Непредвиденные расходы							**34 093**				**34 093**				**34 093**		
ВСЕГО:							**1 738 764**				~~1 738 764~~	1738765			**1 738 764**		
ВСЕГО, с учетом НДС:							~~9 030 784~~ 9030797				~~9 030 784~~ 9030 797				**9 030 784**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудовании
и инженерных коммуникаций
производства работ:
Завершен
5.Не завершен

ЗАКАЗЧИК
(должность , подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта

ПТД (подпись, ф.и.о.)

ДПП

Инженер ОТ и Б

м.п.

Технический надзор:

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Asemtau Construction Group" Ергазиев Н.С.

(должность , подпись, расшифровка подписи)

ТОО «САМРУК» Инженер ОТиТБ

ТОО «СК САМРУК» Объект Чинаев М.

ТОО "TehStroy Engineering"

Asemtau Construction Group БСН 151240004567