Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "KMD Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**

Справка № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		14-52/21	05.10.2021			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области	**1 113 555,95**	1 113 555,95							133 626,71	**1 247 182,67**
Резерв 5%		55 677,81							6 681,34	62 359,13
Итого к оплате:		**1 057 878,14**							**126 945,38**	**1 184 823,54**

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

050000113378

(полное наименование юридического лица, номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мукаев Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "KMD Construction"

БИН 211140027888

(полное наименование юридического лица, основного государственного номера или индивидуального идентификационного номера)

Директор _____ Оспанбаев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау дом 349 кв 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СубПодрядчик **ТОО "KMD Construction" , БИН / ИИН 201140025994, Республика Казахстан, Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. К. Нуркмия, дом № 46/1, к.67 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт жилого 4-х этажного дома №43Б 71 квартала г.Темиртау, Карагандинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14-52/21 от 05.10.2021г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц от 06.10.2022года
(локальная смета 7-1)

на Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. МАФ										
1	23	**УВ6-010307-0301 8601-0307-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкция секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья**	шт.	1	67240,00	2588,00	67240	2588	59586	5420	78481	Казахстан
						5074,00	882,00	5074	882		5813		
			Состав работ: 1 Разработка грунта ручным способом 2 Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3 Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4 Работа на отвале 5 Обратная засыпка 6 Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7 Установка анкерных стоек конструкции в углубления для фундамента 8 Заливка бетонных фундаментов - столбов											
2	24	**УВ6-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкция скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	10	54750,00	221,00	547500	2210	468060	70880	667850	Казахстан
						7723,00	66,00	77230	660		49470		
			Состав работ: 1 Разработка грунта ручным способом 2 Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3 Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4 Работа на отвале 5 Обратная засыпка 6 Устройство щебеночной подготовки 7 Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8 Установка анкерных болтов в углубленных для фундаментов 9 Устройство бетонных фундаментов - столбов 10 Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	25	У86-010303-0204 86601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сахара"**										
				шт.	10	41062,80	34,00	410620	340	889900	1338	444914	Казахстан
						138,00	9,00	1380	90		32957		
			Состав работ										
			2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы										
			3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
			4. Работа на отвале										
			5. Обратная засыпка										
			6. Устройство щебеночной подготовки										
			7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
			8. Установка конструкции в углубленных для фундаментов										
			9. Устройство бетонных фундаментов - столбов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1025368**	**5130**	**936546**	**77638**	**1191245**	
								83684	**1632**	–	**88240**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1025368**					
		Материалы		Тенге				**936546**					
		Всего заработная плата		Тенге					**85316**				
			Накладные расходы	Тенге				**77638**					
			Сметная прибыль	Тенге				**88240**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1191246**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**85316**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1191246**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**85316**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1191246**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**83684**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5130**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1632**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**936546**			
			- Накладные расходы	Тенге							**77638**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**88240**		
			Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**9 530**	
			Итого:	**Тенге**								**1 200 776**	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**12 248**	
			Итого	**Тенге**								**1 213 024**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**24 260**	
			Итого	**Тенге**								**1 237 284**	
			Дополнительный коэффициент 0,9	**Тенге**								**1 113 555,95**	
			Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**133 626,71**	
			Итого по смете:									**1 247 182,67**	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KMD Construction", БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГазСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)