Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района",Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, Абай, АБАЯ, дом № 26, тел.: +77213142917** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**131040028622**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**

Договор (контракт) Договор №53 от 13.04.2020г

Номер документа	Дата составления
14	**11.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНСNo1 и КНСNo2 с.Дубовка Абайского района			услуга	1	202 024 147,00	202 024 147,00	21 645 444,32
				Итого	1	x	202 024 147,00	21 645 444,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2023

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		53	13.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации	435 137 032,00	180 378 702,68							21 645 444,32	202 024 147,00
Удержание аванса 30%	130 541 109,60	54 113 610,80							6 493 633,30	60 607 244,10
В том числе к оплате за текущий месяц (июль 2023 года)	**304 595 922,40**	**126 265 091,88**							**15 151 811,02**	**141 416 902,90**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**
Руководитель Аскаров А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Эксперт-Строй KZ"**
эксперт Гиззатуллин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС №1 и КНС №2 с. Дубовка Абайского района». Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **13.04.2020**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2023 (месяц, год) на 2-01-00-02 / Наружные сети водоотведения. Напорный коллектор**

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**135 916 386**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			**63 340 351**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**63 340 351**
1	**1**	**6101-0104-0101 Кклим = 1,12 :**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м3**	**1702,2**	**105**	**178 731**
2	**2**	**6101-0103-0134 Кклим = 1,12 :**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 2 - ведомость подсчета объемов земляных работ - сухой грунт**	**м3**	**12220,8**	**193**	**2 358 614**
3	**3**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**378**	**7830**	**2 959 740**

4	4	6101-0103-0134 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.3:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 2 - мокрый грунт	м3	4155,5	212	880 966
5	5	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.26:К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15; т.ч.п.3.29:К2трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	128,5	9004	1 157 014
6	6	6101-0210-0101 Кклим = 1,12	Водоотлив из траншей	м3	7900	5244	41 427 600
7	7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	518,4	4483	2 323 987
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	570,24	1813	1 033 845
8	8	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 - песком (мягким грунтом) пространство между трубами и стенками траншей, и над трубами толщиной 300 мм	м3	2667,4	3099	8 266 273
9	9	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	384,5	3404	1 308 838
10	10	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	12433,2	86	1 069 255
11	12	1101-0107-1302 Кклим = 1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	725,5	153	111 002
12	13	1101-0107-1311 Кклим = 1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	725,5	128	92 864
13	14	6101-0104-0101 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м3	1634,5	105	171 623
			Раздел 2. Наружные сети водоотведения (напорный коллектор) , ИТОГО:	Тенге			72 576 035
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			72 576 035
14	15	6121-0105-0412 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	3,6	4150300	14 941 080

			неучтенные ресурсы				
15	**16**	**241-201-0621 (основной ресурс) Коб =1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм**	**1 м**	**3636**	**15724**	**57 172 464**
16	**41**	**6122-0401-0108 Кклим = 1,12**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах - (колодцы Д2000 - 3 шт, в мокрых грунтах, 1.2-НК лист 47.)**	**м3**	**2,36**	**83058**	**196 017**
			неучтенные ресурсы				
16.1	41.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2124	17400	3 696
16.2	41.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,35228	22348	30 221
17	**43**	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**7569**	**7 569**
18	**45**	**225-101-0103 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**1 шт.**	**1**	**15651**	**15 651**
19	**46**	**225-101-0613 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**1 шт.**	**1**	**66472**	**66 472**
20	**47**	**225-101-0603 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**1 шт.**	**1**	**57379**	**57 379**
21	**48**	**225-101-0111 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**1 шт.**	**1**	**42743**	**42 743**
22	**49**	**225-101-0111 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 - КС20-9а /применительно/**	**1 шт.**	**1**	**42743**	**42 743**

			ВСЕГО по смете:	Тенге			**135 916 386**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8%		**8%**		**10 873 311**
			Итого:				**146 789 697**
			Сметная прибыль 5%		**5%**		**7 339 485**
			Итого:				**154 129 182**
			Непредвиденные работы и затраты 3%		**3%**		**4 403 691**
			Итого:				**158 532 873**
			Итого в текущих ценах на 2023 г. - 30% (Кпер - 1,079)	**30%**	**1,079**		**51 317 091**
			Итого в текущих ценах на 2024 г. - 70% (Кпер - 1,163)	**70%**	**1,163**		**129 061 612**
			Итого в текущих и прогнозных ценах:				**180 378 703**
			НДС 12%		**12%**		**21 645 444**

			Итого с НДС				202 024 147

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

_____ Джакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

_____ Аскаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Эксперт-Строй KZ"

Эксперт_____ Гиззатуллин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК ПИ "Семипалинскгражданпроект"

_____ Филонов В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,