СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Технадзор: ТОО "ИНСТАТ"
Договор: № 155 от 05.07.2018 г. Доп. соглашение № 1 от 11.07.2018 г. Доп. Соглашение № 2 от 19.12.2018 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) сельского округа Жамбыл Мактааральского района

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС
1	Общестроительные работы	54679286	61 240 800	36283236	40 637 224	4 353 988
2	Затраты подрядчика	54 679 286	61 240 800	36 283 236	40 637 224	4 353 988
	Итого к оплате заказчика	54679286	61240800	36283236	40637224	4 353 988

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД Мактааральского района"

Руководитель_____ **Полатов Г.Ж.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ИНСТАТ"

Директор_____ **Әнибек Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жигита"

Директор_____ **Оразбаев А.Ш.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Технадзор: ТОО "ИНСТАТ"

Договор: № 155 от 05.07.2018 г. Доп. соглашение № 1 от 11.07.2018 г. Доп. Соглашение № 2 от 19.12.2018 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) сельского округа Жамбыл Мактааральского района

АКТ

о приемке выполненных работ за **декабрь** 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления									
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
1	Е11-090301-0201	**Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т**	т	1,42506	22332,00	10504,27	31824	14969	2825	12351	47709
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	14030	3869		3534	
2	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,42506	439279,00	--	625999	--	625999	--	676079
					--	--	--	--		50080	
3	Е11-090501-0202	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже**	т	1,42506	2740,11	508,92	3905	725	409	1913	6283
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	2771	2		465	
4	Е11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	10,08	2345,86	1145,57	23646	11547	2889	10484	36861
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	9210	2311		2730	
5	С121-020101-2714	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	10,2816	17387,00	--	178766	--	178766	--	193067
					--	--	--	--		14301	
6	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ**	м2	44,1	84,90	2,24	3744	99	1982	1154	5290
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1663	10		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	44,1	173,92	3,17	7670	140	5586	1355	9747
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1944	20		722	
		ТРУБЫ D 57 мм									
8	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4082,28408	1009,00	--	4119025	--	4119025	--	4448547
					--	--	--	--		329522	
9	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,99252	610527,78	184046,88	2437544	734811	45997	1952031	4740741
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	1656736	315012		351166	
10	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100/57 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	73,5	1111,54	7,12	81698	524	11324	69291	163068
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	69850	141		12079	
11	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	73,5	470,00	--	34545	--	965	32909	72850
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	33580	--		5396	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ d-75х3,6 мм ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА /30шт по 5 м /									
12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка при пересечении с ЛЭП	км трубопровода	0,065	265119,07	73231,07	17233	4760	--	13641	33344
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	12473	1306		2470	
13	С123-010501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,65	528,00	--	34663	--	34663	--	37436
					--	--	--	--		2773	
14	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	-71,39	--	-4641	--	--	-4548	-9923
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-4641	--		-735	
15	С124-010107-0201	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,026	54008,00	--	1404	--	1404	--	1517
					--	--	--	--		112	
16	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001196	215631,00	--	258	--	258	--	279
					--	--	--	--		21	
		ТРУБЫ D 89 мм									
17	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	411,64	2190,00	--	901492	--	901492	--	973611
					--	--	--	--		72119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,385	670230,34	219744,50	258039	84602	6070	200835	495584
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	167367	35496		36710	
19	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100/89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	1111,54	7,12	27788	178	3851	23568	55465
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	23759	48		4109	
20	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	25	470,00	--	11750	--	328	11193	24779
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	11422	--		1835	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА d-89x4мм ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ d-110x5,3 мм ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА /5шт по 5 м /									
21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка при пересечении с ЛЭП	км трубопровода	0,025	300606,71	92638,71	7515	2316	--	5785	14364
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	5199	644		1064	
22	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	1132,00	--	28583	--	28583	--	30870
					--	--	--	--		2287	
23	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	-71,39	--	-1785	--	--	-1749	-3817
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1785	--		-283	
24	С124-010107-0201	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,01	54008,00	--	540	--	540	--	583
					--	--	--	--		43	
25	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00046	215631,00	--	99	--	99	--	107
					--	--	--	--		8	
26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3541	1237168,56	454333,60	438081	160880	128273	191733	680200
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	148928	44742		50385	
27	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	947,00	--	16099	--	16099	--	17387
					--	--	--	--		1288	
28	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	656	403,00	--	264368	--	264368	--	285517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		21149	
29	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	601,00	--	601	--	601	--	649
					--	--	--	--		48	
		Задвижки									
30	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1372,03	75,09	9604	526	1191	8042	19058
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	7887	236		1412	
31	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	7	26303,00	--	184121	--	184121	--	198851
					--	--	--	--		14730	
32	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	14	487,08	35,46	6819	496	297	5965	13807
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	6026	--		1023	
33	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1080,00	--	15120	--	15120	--	16330
					--	--	--	--		1210	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy 50мм 16 шт									
34	Е11-010205-0405	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	3,15	929,84	--	2929	--	--	2109	5441
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	--	2929	--		403	
35	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,15	665,52	--	2096	--	--	1509	3894
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2096	--		288	
36	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,12	7991,90	1682,50	8951	1884	2414	4569	14602
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	4653	368		1082	
37	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1424	17387,00	--	19863	--	19863	--	21452
					--	--	--	--		1589	
38	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки внутри сооружений, массой до 0,1 т	т	0,1104418	88521,44	7275,15	9776	803	560	5832	16857
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	8413	39		1249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,7	1385,00	--	20360	--	20360	--	21988
					--	--	--	--		1629	
40	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,06152	542,00	--	16835	--	16835	--	18182
					--	--	--	--		1347	
41	С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,044	450,00	--	920	--	920	--	993
					--	--	--	--		74	
42	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /по заводской огрунтовке/	м2	0,025424	84,90	2,24	2	--	1	1	3
		НР - 69%			37,70	0,23	1	--		--	
43	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	2,004576	169,80	4,48	340	9	180	105	481
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	151	1		36	
44	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,03	173,92	3,17	353	6	257	62	449
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	90	1		33	
45	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2584,16	125,15	41347	2002	5144	34751	82186
		НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	34201	901		6088	
46	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	16	37023,00	--	592368	--	592368	--	639757
					--	--	--	--		47389	
47	Е11-221201-0102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	32	718,58	53,19	22995	1702	1495	19600	46003
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	19798	--		3408	
48	С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	32	1795,00	--	57440	--	57440	--	62035
					--	--	--	--		4595	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy 80 /1шт/									
49	Е11-010205-0405	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	0,45	929,84	--	418	--	--	301	777
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	--	418	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,45	665,52	--	299	--	--	216	556
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	299	--		41	
51	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,154	7991,90	1682,50	1231	259	332	628	2008
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	640	51		149	
52	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,15708	17387,00	--	2731	--	2731	--	2950
					--	--	--	--		218	
53	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки, массой до 0,1 т	т	0,0188534	88521,44	7275,15	1669	137	96	996	2878
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	1436	7		213	
54	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	1385,00	--	2909	--	2909	--	3141
					--	--	--	--		233	
55	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,51336	542,00	--	4072	--	4072	--	4398
					--	--	--	--		326	
56	С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,666	450,00	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--		24	
57	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /по заводской огрунтовке/	м2	0,003632	84,90	2,24	1	--	1	--	1
					37,70	0,23	--	--		--	
58	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	0,286368	169,80	4,48	49	1	26	15	69
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	22	--		5	
59	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,29	173,92	3,17	50	1	36	9	64
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	13	--		5	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3 /ОП П-2-3400/ 1195 шт									
60	Е11-010205-0401	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	87,1591812	1426,28	--	124313	--	--	89506	230925
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	124313	--		17106	
61	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	87,1591812	665,52	--	58006	--	--	41764	107752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	58006	--		7982	
62	Е11-090305-0301	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	8,40405	88521,44	7275,15	743939	61141	42611	443799	1282757
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	640187	3001		95019	
63	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1825,8	1009,00	--	1842232	--	1842232	--	1989611
					--	--	--	--		147379	
64	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1100,85	542,00	--	596661	--	596661	--	644394
					--	--	--	--		47733	
65	Е11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	42,96	7991,90	1682,50	343332	72280	92587	175261	560080
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	178465	14129		41487	
66	С121-020101-2714	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	43,8192	17387,00	--	761884	--	761884	--	822835
					--	--	--	--		60951	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d76х3 /ОП П-2-4600/ 210 шт									
67	Е11-010205-0401	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	м3	26,2935296	1426,28	--	37502	--	--	27001	69664
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	37502	--		5160	
68	Е11-010205-0501	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	26,2935296	665,52	--	17499	--	--	12599	32506
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	17499	--		2408	
69	Е11-090305-0301	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	2,52766	88521,44	7275,15	223752	18389	12816	133480	385811
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	192547	902		28579	
70	С123-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	432,4	1385,00	--	598874	--	598874	--	646784
					--	--	--	--		47910	
71	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	192,7	542,00	--	104443	--	104443	--	112799
					--	--	--	--		8355	
72	Е11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	10,34	7991,90	1682,50	82636	17397	22284	42183	134805
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	42955	3401		9986	
73	С121-020101-2714	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	10,5468	17387,00	--	183377	--	183377	--	198047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		14670	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57x3мм НА УСИЛЕННОЙ ОПОРЕ ИЗ ТРУБ d76x3 /ОПУ П-2-5400/ 102 шт									
74	Е11-010205-0401	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	м3	12,587328	1426,28	--	17953	--	--	12926	33350
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	17953	--		2470	
75	Е11-010205-0501	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	12,587328	665,52	--	8377	--	--	6032	15561
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	8377	--		1153	
76	Е11-090305-0301	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	1,75545	88521,44	7275,15	155395	12771	8901	92701	267944
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	133723	627		19848	
77	С123-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	243	1385,00	--	336555	--	336555	--	363479
					--	--	--	--		26924	
78	С121-060510-1601	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,61515	375397,00	--	230925	--	230925	--	249400
					--	--	--	--		18474	
79	С121-050102-0201	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0396	247615,00	--	9806	--	9806	--	10590
					--	--	--	--		784	
80	Е11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	4,95	7991,90	1682,50	39560	8328	10669	20194	64534
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	20563	1628		4780	
81	С121-020101-2714	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	5,049	17387,00	--	87787	--	87787	--	94810
					--	--	--	--		7023	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-89x4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d76x3 /ОП П-3-3400/ 26шт									
82	Е11-010205-0401	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	м3	4,4754944	1426,28	--	6383	--	--	4596	11858
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	6383	--		878	
83	Е11-010205-0501	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	4,4754944	665,52	--	2979	--	--	2145	5533
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2979	--		410	
84	Е11-090305-0301	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	0,45942	88521,44	7275,15	49669	3342	2330	24261	70124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	34997	164		5194	
85	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	88,4	1385,00	--	122434	--	122434	--	132229
					--	--	--	--		9795	
86	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68,38	542,00	--	37062	--	37062	--	40027
					--	--	--	--		2965	
87	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,08	7991,90	1682,50	16623	3500	4482	8486	27117
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	8641	684		2009	
88	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,1216	17387,00	--	36888	--	36888	--	39839
					--	--	--	--		2951	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-89х4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d89х3 /ОП П-3-4600/ 12шт									
89	Е11-010205-0401	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	3,4909764	1426,28	--	4979	--	--	3585	9249
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	4979	--		685	
90	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,4909764	665,52	--	2323	--	--	1673	4316
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2323	--		320	
91	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,38268	88521,44	7275,15	33875	2784	1940	20208	58411
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	29151	137		4327	
92	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,2	1631,00	--	90031	--	90031	--	97234
					--	--	--	--		7202	
93	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,56	542,00	--	17106	--	17106	--	18474
					--	--	--	--		1368	
94	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,32	7991,90	1682,50	10549	2221	2844	5385	17209
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	5484	434		1275	
95	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3464	17387,00	--	23410	--	23410	--	25283
					--	--	--	--		1873	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР 364шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	163	1467,23	188,32	239158	30696	48559	121227	389216
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	159903	8467		28831	
97	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,22902	211214,00	–	259586	–	259586	–	280353
					–	–	–	–		20767	
98	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	81,5	259,16	22,00	21122	1793	5115	10539	34193
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	14214	423		2533	
99	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	130,4	288,99	26,86	37684	3503	8597	19063	61286
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	25584	891		4540	
100	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,164304	226378,00	–	37195	–	37195	–	40170
					–	–	–	–		2976	
101	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03097	274740,00	–	8509	–	8509	–	9189
					–	–	–	–		681	
		ЗАЩИТА ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ - 37ШТ									
102	Е11-010205-0406	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	25,92	1213,52	–	31454	–	–	22647	58430
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	–	31454	–		4328	
103	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	25,92	665,52	–	17250	–	–	12420	3204
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	17250	–		2374	
104	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	11,6	7420,47	1114,41	86077	12927	19607	51104	14815
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	53543	2615		10974	
105	С121-020101-2414	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,832	15262,00	–	180580	–	180580	–	19502
					–	–	–	–		14446	
106	Е11-090301-0201	Монтаж стоек, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,896	22332,00	10504,27	20009	9412	1775	7765	299
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	8822	2433		2222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	224	1009,00	–	226016	–	226016	–	244097
					–	–	–	–		18081	
108	Е11-090601-0102	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,5473	48582,56	2569,56	26589	1406	1158	16731	46786
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	24025	223		3466	
109	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,481	439279,00	–	211293	–	211293	–	228197
					–	–	–	–		16903	
110	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0663	269649,00	–	17878	–	17878	–	19308
					–	–	–	–		1430	
111	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза опор	м2	7,51716	169,80	4,48	1276	34	675	393	1803
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	567	3		134	
112	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за второй раз	м2	47,68284	86,96	1,59	4146	76	3019	733	5269
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	1051	11		390	
113	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза опор	м2	55,24	169,80	4,48	9380	247	4968	2891	13253
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	4165	25		982	
114	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	80	1467,23	188,32	117378	15065	23833	59498	191026
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	78480	4156		14150	
115	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9048	211214,00	–	191106	–	191106	–	206395
					–	–	–	–		15289	
116	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	120	283,65	22,00	34038	2640	7854	17400	55554
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	5,19	23544	623		4115	
117	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1068	196840,00	–	21023	–	21023	–	22704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1682	
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
118	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57х3 мм. Контроль качества свариыхсоединений методом радиографирования	стык	26	4358,84	4038,91	113330	105012	--	25603	150047
		НР - 91%; СП - 8%			319,94	762,18	8318	19817		11115	
119	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	330	321,00	--	105930	--	105930	--	114404
					--	--	--	--		8474	
120	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза газопровода и опор	м2	961,85	169,80	4,48	163323	4307	86491	50341	230757
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	72525	433		17093	
121	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	961,85	173,92	3,17	167281	3050	121822	29561	212590
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	42409	433		15747	
		Заготовленные материалы									
122	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13133	1009,00	--	13251197	--	13251197	--	14311293
					--	--	--	--		1060096	
123	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3425,1	1385,00	--	4743764	--	4743764	--	5123265
					--	--	--	--		379501	
124	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1219,86	2190,00	--	2671493	--	2671493	--	2885213
					--	--	--	--		213719	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				40641612	1415700	34851447	4222357	48453090
							4374464	470864	--	3589119	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				449381				
	Материалы		Тенге				93958				
	Всего заработная плата		Тенге					316286			
		Накладные расходы	Тенге				227726				
		Сметная прибыль	Тенге				54169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				731275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					316286			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6896818				
	Материалы		Тенге				586796				
	Всего заработная плата		Тенге					3388961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654553				
	Местные материалы		Тенге				1475287				
		Накладные расходы	Тенге				3196791				
		Сметная прибыль	Тенге				807489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10901098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3388961			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2359621				
	Материалы		Тенге				75420				
	Всего заработная плата		Тенге					1101505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1068218				
		Накладные расходы	Тенге				760038				
		Сметная прибыль	Тенге				249573				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3369231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
		Сметная заработная плата	Тенге					1101505			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30935793				
	Материалы		Тенге				1293				
	Всего заработная плата		Тенге					38577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30895923				
		Накладные расходы	Тенге				37805				
		Сметная прибыль	Тенге				2477888				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33451486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					38577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				48374474				
		ИТОГО:					48 374 474				
		Временные здания и сооружения 2,9%					1 235 637				
		Итого с временными					49 610 111				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%					398 977				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.					50 009 088				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					1 000 182				
		ИТОГО					51 009 270				
		НДС 12%					6 121 112				
		Итого в текущих ценах с НДС					57 130 382				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,7113067					**40 637 224**				

Технадзор

ТОО "ИНСТАТ"

Инженер-эксперт _____ **Казбеков К.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Жигита"

Директор _____ **Оразбаев А.**